Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор №22 от 20.03.2019 года, доп.соглашение №1 от 11.04.2019 гс

Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем водоснабжения в ауле Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство систем водоснабжения в ауле Карасаз Жуалынского района Жамбылской области	444 877 886	441 443 215		**3 434 671**	75 148 421	71 713 750		**3 434 671**
2	в.т.ч.НДС	47 665 489				8 051 617			
3	Удержание 5%	22 243 894				3 757 421			
4	Итого к оплате:	422 633 992				71 391 000			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

И.о. руководителя _____ **Саурбаев Н.Т.**

Подрядчик:

ТОО "КДСМ"

Директор _____ **Есимов М.С.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор: №22 от 20.03.2019 года, доп. соглашение №1 от 11.04.2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем водоснабжения в ауле Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"

А К Т N 6
приемки выполненных строительно-монтажных работ октябрь месяц 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
		СМЕТА 06-03-01. Водовод В1															
		Земляные работы															
1.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом объемом 0,5(0,5-0,63)м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1016	185,34	8,59	176,75	38,08	188306	8728	179578	38684	--	--	34137	17795	240238
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	32	1592,98	1592,98	--	--	50975	50975	--	--	--	--	36702	7014	94692
3.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	41	1327,48	1327,48	--	--	54427	54427	--	--	--	--	39187	7489	101103
4.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	96	693,04	693,04	--	--	66531	66531	--	--	--	--	47903	9155	123589

5.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт(108л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	993	15,69 -- --	15,69 5,79 --	15584 -- 5747	15584 -- --	-- -- --	4138 1578 --	21300
6.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	993	129,77 67,5 --	62,27 27,98 --	128857 67028 --	61829 27787 --	-- -- --	68266 15770 --	212893
7.	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	8	246,41 8,13 --	238,2 57,26 --	1971 65 --	1906 458 --	-- -- --	377 188 --	2536
8.	4102-0101 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалам и /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	13,6	219 -- --	-- -- --	2978 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 238 --	3217
9.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Работа на отвале грунтов 1-2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8	14,52 2,03 --	12,44 4,58 --	116 16 --	99 37 --	1 -- --	38 12 --	167
		Водовод									
10.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,266	291444,31 196910 --	92219,99 24411,54 --	77524 52378 --	24531 6493 --	615 -- --	58283 10865 --	146672
11.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ18599-2001	м	268,66	1631 -- --	-- -- --	438184 -- --	-- -- --	438184 -- --	-- 35055 --	473239
12.	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы Ø100мм Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,266	52594,71 45989,5 --	-- -- --	13990 12233 --	-- -- --	1757 -- --	12111 2088 --	28189
13.	1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных Ø 100 мм НР - 99%; СП - 8%	шт.	5	1726,7 1323 --	73,29 31,98 --	8633 6615 --	366 160 --	1652 -- --	6707 1227 --	16568
14.	2304-0102 -1904 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	42487 -- --	-- -- --	212435 -- --	-- -- --	212435 -- --	-- 16995 --	229430
15.	1122-1201 -0103	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам	фланец	6	892,19 764,4 --	66,24 -- --	5353 4586 --	397 -- --	370 -- --	4541 791 --	10685

	РСНБ РК 2015	Ø 100 мм НР - 99%; СП - 8%										
16.	2302-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Dy100мм	шт.	6	2371 -- --	-- -- --	14226 -- --	-- -- --	14226 -- --	-- -- 1138		15364
17.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,02052	864851,65 398379,8	447662,39 119682,68	17747 8175	9186 2456	386 --	10524 2262		30533
18.	2302-0101 -0728 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2728 -- --	-- -- --	5456 -- --	-- -- --	5456 -- --	-- -- 436		5892
19.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Упор и подушка бетонная НР - 91%; СП - 8%	м3	0,072	20529,94 3451,44	897,66 289,98	1478 249	65 21	1164 --	245 138		1861
20.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408 -- --	-- -- --	19408 -- --	-- -- --	19408 -- --	-- -- 1553		20961
		Колодец Ø 2000мм -1 шт.										
21.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 ж/бетонных и бетонных конструкций колодца	2,19	32866,91 8222,08	8051,18 3004,19	71979 18006	17632 6579	36341 --	24340 7705		104024
22.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	3271 -- --	-- -- --	3271 -- --	-- -- --	3271 -- --	-- -- 262		3533
23.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	1580 -- --	-- -- --	1580 -- --	-- -- --	1580 -- --	-- -- 126		1706
24.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	20102 -- --	-- -- --	40204 -- --	-- -- --	40204 -- --	-- -- 3216		43420
25.	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	27081 -- --	-- -- --	27081 -- --	-- -- --	27081 -- --	-- -- 2166		29247
26.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	37023 -- --	-- -- --	37023 -- --	-- -- --	37023 -- --	-- -- 2962		39985

27.										
2113-0814 -2208	-Скобы ходовые	шт.	3	599	--	1797	--	1797	--	1941
РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	144	
28.										
2106-0304 -0401	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01708	550829	--	9408	--	9408	--	10161
РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	753	
29.										
1115-0403 -1004	-Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,47824	754,04	0,92	361	--	69	234	642
РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	НР - 80%; СП - 8%			610,47	0,41	292	--	--	48	
30.1127-0402 -0102	-Основания и покрытия из гравийных двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5,35	3500,97	90,71	18730	485	18141	254	20503
РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	НР - 108%; СП - 8%			19,49	24,46	104	131	--	1519	
31.										
1106-0101 -0101	-Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,535	18610,33	1048,02	9957	561	8856	585	11385
РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	540	103	--	843	
32.1113-0301 -1201	-Поверхности бетонные колодцев. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	13	415,62	1,81	5403	24	4852	367	6231
РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%			40,57	0,32	527	4	--	462	
33.1101-0201 -0901	-Грунт под основание колодцев. Уплотнение	м2 уплотненной поверхности основания	3	723,45	652,17	2170	1957	107	437	2815
РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%			35,36	166,74	106	500	--	209	
34. СТ123-020 203-3820	-Адаптер фланцевого соединения , Ø 110мм	шт.	4	66895,63	--	267583	--	267583	--	288989
				--	--	--	--	--	21407	
35.301-0201 -0243	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80(гильзы в колодцах)	м	0,6024	12397	--	7468	--	7468	--	8065
РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	597	
		Тенге		--	--	1828195	314200	1159435	349376	2351776
		Тенге		--	--	351582	89161	--	174206	

С М Е Т А 06-04-01 Водопровод В1. Поселковая сеть.

Колодец Ø 1500мм-105 шт. Ø 2000мм-111 шт.

67.1122-1301 -0102	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций	221,48	51690,68	8160,27	11448453	1807338	6516365	3755256	16420005
РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	НР - 99%; СП - 8%			14108,5	3018,05	3124750	668437	--	1216297	
75.										
2106-0304 -0401	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	2,4004	550829	--	1322210	--	1322210	--	1427987
РСНБ РК				--	--	--	--	--	105777	

	2015									
76.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	108	19408 --	-- --	209606 --	-- --	2096064 --	-- 167685	2263749
77.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ3634-99	комплект	111	18250 --	-- --	2025750 --	-- --	2025750 --	-- 162060	2187810
78.	1127-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	-Основания и покрытия из гравийных двухслойные, нижний слой t=3см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	577,8	3500,97 19,49	90,71 24,46	2022858 11263	52411 14131	1959184 --	27425 164023	2214305
79.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси t=3см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	577,8	1121,64 146,16	2,62 0,8376	648085 84451	1512 484	562122 --	91730 59185	799000
83.	2301-0201 -0243 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0мм ГОСТ 10705-80(гильзы в колодцах)	м	82,656	12397 --	-- --	1024686 --	-- --	1024686 --	-- 81975	1106661
84.	2301-0201 -0235 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80	м	214,4544	6941 --	-- --	1488528 --	-- --	1488528 --	-- 119082	1607610
85.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Упор и подушка бетонная НР - 91%; СП - 8%	м3	9,616	20529,94 3451,44	897,66 289,98	197416 33189	8632 2788	155595 --	32740 18412	248568
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				20177986 3253653	1869893 685840	17150504 --	3917151 2094496			28275695

С М Е Т А 02-04-01. Резервуар для воды емкостью 250м3 №1

РАЗДЕЛ 1. Резервуар емк. 250 м3

Земляные работы

13.	Е11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 201	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м. Обсыпка резервуара НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	257	37,14 --	37,14 12,54	9543,99 --	9543,99 3221,79	-- --	2319,69 949,09	12812,78
14.	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 обсыпки	м3 грунта	257	631 631	-- --	162168,29 162168,29	-- --	-- --	116761,17 22314,36	301243,81

	РСНБ РК 2015	резервуара НР - 72%; СП - 8%									
15.				54	146,79	139,99	7926,72	7559,24	--	1437,03	10112,85
	Е11-01010 1-0313 1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом V 0,5(0,5-0,63)м3 подача грунта на перекрытие резервуара НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6,81	30,16	367,48	1628,39	--	749,1	
16.				54	631	--	34074,27	--	--	24533,47	63296,36
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		631	--	34074,27	--	--	4688,62	
17.				54	89,3	--	4822,2	--	--	3471,98	8957,72
	Е11-01020 3-0104 1101-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 планировка обсыпки НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		89,3	--	4822,2	--	--	663,53	
		Общестроительные работы									
52.	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1216	62326,16	23751,48	7578,86	2888,18	1060,47	3067,82	11498,42
					29853,7	6709,8	3630,21	815,91	--	851,73	
53.	С121-0603 04-0401 2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Лестница-стремянка	т	0,1216	550829	--	66980,81	--	66980,81	--	72339,27
					--	--	--	--	--	5358,46	
54.	Е11-13030 1-0407 1113-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	3,65	268,25	2,46	979,1	8,98	870,5	69,54	1132,53
					27,29	0,3198	99,62	1,17	--	83,89	
55.	Е11-13030 1-1419 1113-0301 -1419 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР - 69%; СП - 8%	м2	3,65	178,48	1,57	651,45	5,72	597,09	34,1	740,4
					13,33	0,2132	48,65	0,78	--	54,84	
56.	Е11-13030 1-1409 1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015, К=4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР - 69%; СП - 8%	м2	3,65	896,67	6,27	3272,86	22,88	3049,67	140,36	3686,28
					54,88	0,8528	200,31	3,11	--	273,06	
		Теплоизоляционные и отделочные работы									
57.	Е11-13050	-Поверхности. Оклейка	м2	41,14	2962,78	76,22	121888,77	3135,69	88935,63	21432,73	154787,22

	1-0305 1113-0501 -0305 РСНБ РК 2015	стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРИМЕТРУ НР - 69%; СП - 8%			724,78	30,25	29817,45	1244,48	--	11465,72	
58.	E11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство под плитой днища НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	65	587,52 181,52	96,27 20,68	38189,12 11798,86	6257,23 1344,23	20133,03 --	12091,64 4022,46	54303,22
59.	E11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=35	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	65	624,82 23,53	49,76 11,19	40613,03 1529,48	3234,14 727,54	35849,4 --	2076,47 3415,16	46104,65
60.	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,11	12219,06 10962	1225,14 478,2	1344,1 1205,82	134,77 52,6	3,51 --	1145,16 199,14	2688,4
61.	C121-0503 08-0225 2105-0308 -0225 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	65	461 --	-- --	29965 --	-- --	29965 --	-- 2397,2	32362,2
62.	E11-12010 1-1301 1112-0101 -1301 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляем ого покрытия	65	538,74 166,1	51,38 10,23	35018,33 10796,37	3339,51 665,2	20882,44 --	10544,65 3645,04	49208,01
63.	C121-1104 01-0104 2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,25	24581 --	-- --	79888,25 --	-- --	79888,25 --	-- 6391,06	86279,31
64.	E11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство под плитой днища НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	65	587,52 181,52	96,27 20,68	38189,12 11798,86	6257,23 1344,23	20133,03 --	12091,64 4022,46	54303,22
65.	E11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	65	89,26 3,36	7,11 1,6	5801,86 218,5	462,02 103,94	5121,34 --	296,64 487,88	6586,38
		Камера приборов (АС22)									
66.	E11-07020	-Опоры из плит и колец	м3	1,41	7243,09	3911,16	10212,76	5514,74	555,38	7062,56	18657,34

	1-0202 1107-0201 -0202 РСНБ РК 2015	диаметром более 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	сборных железобетонных конструкций		2938,04	1306,8	4142,64	1842,58	--	1382,03	
67.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17423 ---	-- --	17423 ---	-- --	17423 ---	-- 1393,84	18816,84
68.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3271 ---	-- --	6542 ---	-- --	6542 ---	-- 523,36	7065,36
69.	С121-0403 01-0103 2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5457 ---	-- --	16371 ---	-- --	16371 ---	-- 1309,68	17680,68
70.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1580 ---	-- --	3160 ---	-- --	3160 ---	-- 252,8	3412,8
71.	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	9211 ---	-- --	18422 ---	-- --	18422 ---	-- 1473,76	19895,76
72.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0064	358651,73 ---	1157,73 ---	2295,37 ---	7,41 ---	1046,11 ---	1132,72 ---	3702,34
					194040	452,31	1241,86	2,89	--	274,25	
73.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепежные элементы хомуты скобы НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,03952	678838,35 ---	6426,29 ---	26827,69 ---	253,97 ---	24634,78 ---	2339,15 ---	31500,19
					49062,3	1097,98	1938,94	43,39	--	2333,35	
74.	Е11-13030 1-0407 1113-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,24	268,25 ---	2,46 ---	64,38 ---	0,59 ---	57,24 ---	4,57 ---	74,47
					27,29	0,3198	6,55	0,08	--	5,52	
75.	Е11-13030 1-1419 1113-0301 -1419 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	3,204	178,48 ---	1,57 ---	571,85 ---	5,02 ---	524,13 ---	29,94 ---	649,93
					13,33	0,2132	42,7	0,68	--	48,14	

	2015	НР - 69%; СП - 8%								
76.	E11-13030 1-1409 1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015 К=4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,24	896,67	6,27	215,	1,5	200,53	9,23	242,39
					54,88	0,8528	13,17	0,2	--	17,95	
		Камера лаза(АС 22)									
77.	E11-07020 1-0202 1107-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Опоры из плит и колец Ø более 1000мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	1,27	7243,09	3911,16	9198,72	4967,17	500,24	6361,31	16804,84
					2938,04	1306,8	3731,31	1659,63	--	1244,8	
78.	C121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17423	--	17423	--	17423	--	18816,84
					--	--	--	--	--	1393,84	
79.	C121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3271	--	6542	--	6542	--	7065,36
					--	--	--	--	--	523,36	
80.	C121-0403 01-0103 2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5457	--	10914	--	10914	--	11787,12
					--	--	--	--	--	873,12	
81.	C121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1580	--	4740	--	4740	--	5119,2
					--	--	--	--	--	379,2	
82.	C121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	9211	--	18422	--	18422	--	19895,76
					--	--	--	--	--	1473,76	
83.	E11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0128	358651,73	1157,73	4590,74	14,82	2092,21	2265,45	7404,68
					194040	452,31	2483,71	5,79	--	548,5	
84.	E11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепежные элементы хомуты скобы НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,008483	678838,35	6426,29	5758,59	54,51	5287,88	502,1	6761,54
					49062,3	1097,98	416,2	9,31	--	500,86	
85.	E11-09030	-Лестницы прямолинейные	т	0,1144	62326,16	23751,48	7130,11	2717,17	997,68	2886,18	10817,59

4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5	и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. НР - 69%; СП - 8%	конст ций		29853,7	6709,8	3415,2	767,6	--	801,3	
86. С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1144	521271 --	-- --	59633,4 --	-- --	59633,4 --	-- 4770,67	64404,07
87. Е11-13030 1-0407 1113-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,48	268,25 27,29	2,46 0,3198	128,76 13,1	1,18 0,15	114,48 --	9,15 11,03	148,94
88. Е11-13030 1-1419 1113-0301 -1419 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР - 69%; СП - 8%	м2	9,6962	178,48 13,33	1,57 0,2132	1730,58 129,23	15,19 2,07	1586,16 --	90,6 145,69	1966,87
89. Е11-13030 1-1409 1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015 К=4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР - 69%; СП - 8%	м2	9,06	896,67 54,88	6,27 0,8528	8123,87 497,21	56,78 7,73	7569,88 --	348,41 677,78	9150,06
	-Крышки люка деревянные КЛД-1(АС 24)									
90. Е11-14010 1-1301 1114-0101 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	-Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР - 99%; СП - 8%	м2 щитов	1,056	5014,13 307,44	55,71 21,75	5294,93 324,66	58,83 22,97	4911,44 --	344,15 451,13	6090,2
91. Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепежные элементы уголок лист круг НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0466	678838,35 49062,3	6426,29 1097,98	31633,87 2286,3	299,47 51,17	29048,1 --	2758,21 2751,37	37143,45
92. Е11-13030 1-1409 1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015 К=4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,0504	896,67 54,88	6,27 0,8528	45,19 2,77	0,32 0,04	42,11 --	1,94 3,77	50,9
93. Е11-10010 7-0612 1110-0107 -0612 РСНБ РК	-Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	м2	1,2	2778,94 599,51	5,7 2,24	3334,73 719,41	6,84 2,69	2608,49 --	649,89 318,77	4303,39

	2015 Изм. и доп. вып.9	НР - 90%; СП - 8%								
94.	С121-1302 01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,42	629 -- --	-- -- --	264,18 -- --	-- -- --	264,18 -- --	-- 21,13 --	285,31
		-Крышки люка деревянные К-2(АС 25)								
95.	Е11-14010 1-1301 1114-0101 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	-Щиты деревянные. Изготовление и настилка щитов над приямками и каналами навозо-удаления НР - 99%; СП - 8%	м2	0,363	5014,13 307,44	55,71 21,75	1820,13 111,6	20,22 7,89	1688,31 --	118,3 155,07	2093,51
96.	Е11-10011 0-0101 1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,005	113258,82 42393	1171,3 437,08	566,29 211,97	5,86 2,19	348,47 --	192,74 60,72	819,75
97.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепежные элементы уголок лист круг НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,026	678838,35 49062,3	6426,29 1097,98	17649,8 1275,62	167,08 28,55	16207,09 --	1538,92 1535,1	20723,81
98.	Е11-13030 1-1409 1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015 К=4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,18	896,67 54,88	6,27 0,8528	161,4 9,88	1,13 0,15	150,39 --	6,92 13,47	181,79
99.	Е11-10010 7-0611 1110-0107 -0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с 2х стороны (К-2) НР - 90%; СП - 8%	м2	1,3	4237,72 999,18	8,21 3,23	5509,04 1298,93	10,67 4,2	4199,43 --	1172,82 534,55	7216,4
100.	Е11-26020 1-0505 1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,3	10566,84 9782,51	784,33 330,46	3170,05 2934,75	235,3 99,14	-- --	2305,76 438,06	5913,87
101.	С121-1104 01-0104 2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,306	24581 --	-- --	7521,79 --	-- --	7521,79 --	-- 601,74	8123,53
102.	С121-1308	-Пенополиуретан	т	0,02754	2522840	--	69479,01	--	69479,01	--	75037,33

	16-1801 2113-0816 -1801 РСНБ РК 2015	эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР								5558,32	
103.	С121-1302 09-0301 2113-0209 -0301 РСНБ РК 2015	-Гвозди винтовые шурупы	кг	0,44	387 -- --	-- -- --	170,28 -- --	-- -- --	170,28 -- --	-- -- 13,62	183,9
104.	Е11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,42076	7534,79 2653,56	1458,81 586,3	3170,34 1116,51	613,81 246,69	1440,02 --	1281,41 356,14	4807,89
105.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2525	19944,49 1008,45	1048,02 193,27	5035,98 254,63	264,62 48,8	4516,73 --	276,12 424,97	5737,08
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	1110280 301259	56143 16012	735438 --	245208 107692	1453124

С М Е Т А 02-05-01. Резервуар для воды емкостью 250м3 №2

РАЗДЕЛ 1. Резервуар емк. 250 м3

Земляные работы

13.	Е11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 201	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м. Обсыпка резервуара НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	257	37,14 -- 12,54	37,14 -- --	9543,99 3221,79 --	9543,99 -- --	-- -- --	2319,69 949,09 116761,17	12812,78 301243,81
14.	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 обсыпки резервуара НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	257 54	631 631 146,79	-- -- 139,99	162168,29 162168,29 7926,72	-- -- 7559,24	-- -- --	22314,36 1437,03	10112,85
15.	Е11-01010 1-0313 1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом V 0,5(0,5-0,63)м3 подача грунта на перекрытие резервуара НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	54	6,81 631	30,16 --	367,48 34074,27	1628,39 --	-- --	749,1 24533,47	63296,36
16.	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		631	--	34074,27	--	--	4688,62	

17.				54	89,3	--	4822,2	--	--	3471,98	8957,72
	E11-01020 3-0104 1101-0203 -0104 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 планировка обсыпки НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади		89,3	--	4822,2	--	--	663,53	
		Общестроительные работы									
52.	E11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1216	62326,16	23751,48	7578,86	2888,18	1060,47	3067,82	11498,42
					29853,7	6709,8	3630,21	815,91	--	851,73	
53.				0,1216	550829	--	66980,81	--	66980,81	--	72339,27
	С121-0603 04-0401 2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Лестница-стремянка	т		--	--	--	--	--	5358,46	
54.	E11-13030 1-0407 1113-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	3,65	268,25	2,46	979,1	8,98	870,5	69,54	1132,53
					27,29	0,3198	99,62	1,17	--	83,89	
55.				3,65	178,48	1,57	651,45	5,72	597,09	34,1	740,4
	E11-13030 1-1419 1113-0301 -1419 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР - 69%; СП - 8%	м2		13,33	0,2132	48,65	0,78	--	54,84	
56.				3,65	896,67	6,27	3272,86	22,88	3049,67	140,36	3686,28
	E11-13030 1-1409 1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015, К=4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР - 69%; СП - 8%	м2		54,88	0,8528	200,31	3,11	--	273,06	
		Теплоизоляционные и отделочные работы									
57.	E11-13050 1-0305 1113-0501 -0305 РСНБ РК 2015	-Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРИМЕТРУ НР - 69%; СП - 8%	м2	41,14	2962,78	76,22	121888,77	3135,69	88935,63	21432,73	154787,22
					724,78	30,25	29817,45	1244,48	--	11465,72	
58.				65	587,52	96,27	38189,12	6257,23	20133,03	12091,64	54303,22
	E11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство под плитой днища НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки		181,52	20,68	11798,86	1344,23	--	4022,46	
59.				65	624,82	49,76	40613,03	3234,14	35849,4	2076,47	46104,65
	E11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=35	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки		23,53	11,19	1529,48	727,54	--	3415,16	
60.				0,11	12219,06	1225,14	1344,1	134,77	3,51	1145,16	2688,4

	E11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		10962	478,2	1205,8	52,6	--	199,14	
61.	C121-0503 08-0225 2105-0308 -0225 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, Ø 2мм, размером стороны ячейки 50мм ГОСТ 5336-80	м2	65	461 --	-- --	29965 --	-- --	29965 --	-- 2397,2	32362,2
62.	E11-12010 1-1301 1112-0101 -1301 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	65	538,74 166,1	51,38 10,23	35018,33 10796,37	3339,51 665,2	20882,44 --	10544,65 3645,04	49208,01
63.	C121-1104 01-0104 2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,25	24581 --	-- --	79888,25 --	-- --	79888,25 --	-- 6391,06	86279,31
64.	E11-12010 1-1701 1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство под плитой днища НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	65	587,52 181,52	96,27 20,68	38189,12 11798,86	6257,23 1344,23	20133,03 --	12091,64 4022,46	54303,22
65.	E11-12010 1-1702 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	65	89,26 3,36	7,11 1,6	5801,86 218,5	462,02 103,94	5121,34 --	296,64 487,88	6586,38
		Камера приборов (АС22)									
66.	E11-07020 1-0202 1107-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Опоры из плит и колец Ø более 1000мм Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	1,41	7243,09 2938,04	3911,16 1306,8	10212,76 4142,64	5514,74 1842,58	555,38 --	7062,56 1382,03	18657,34
67.	C121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17423 --	-- --	17423 --	-- --	17423 --	-- 1393,84	18816,84
68.	C121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3271 --	-- --	6542 --	-- --	6542 --	-- 523,36	7065,36
69.	C121-0403 01-0103 2104-0301	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК	шт.	3	5457 --	-- --	16371 --	-- --	16371 --	-- 1309,68	17680,68

	-0103 РСНБ РК 2015	1971-2010, ГОСТ 8020-90										
70.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1580 --	-- --	3160 --	-- --	3160 --	-- 252,8	3412,8
71.	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	9211 --	-- --	18422 --	-- --	18422 --	-- 1473,76	19895,76
72.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0064	358651,73 194040	1157,73 452,31	2295,37 1241,86	7,41 2,89	1046,11 --	1132,72 274,25	3702,34
73.	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепежные элементы хомуты скобы НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,03952	678838,35 49062,3	6426,29 1097,98	26827,69 1938,94	253,97 43,39	24634,78 --	2339,15 2333,35	31500,19
74.	Е11-13030 1-0407 1113-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,24	268,25 27,29	2,46 0,3198	64,38 6,55	0,59 0,08	57,24 --	4,57 5,52	74,47
75.	Е11-13030 1-1419 1113-0301 -1419 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР - 69%; СП - 8%	м2	3,204	178,48 13,33	1,57 0,2132	571,85 42,7	5,02 0,68	524,13 --	29,94 48,14	649,93
76.	Е11-13030 1-1409 1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015 К=4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,24	896,67 54,88	6,27 0,8528	215,2 13,17	1,5 0,2	200,53 --	9,23 17,95	242,39
		Камера лаза (АС 22)										
77.	Е11-07020 1-0202 1107-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Опоры из плит и колец Ø более 1000мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	1,27	7243,09 2938,04	3911,16 1306,8	9198,72 3731,31	4967,17 1659,63	500,24 --	6361,31 1244,8	16804,84
78.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17423 --	-- --	17423 --	-- --	17423 --	-- 1393,84	18816,84

79.											
	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3271 -- --	-- -- --	654 -- --	-- -- --	6542 -- --	-- -- 523,36	7065,36
80.											
	С121-0403 01-0103 2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5457 -- --	-- -- --	10914 -- --	-- -- --	10914 -- --	-- -- 873,12	11787,12
81.											
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1580 -- --	-- -- --	4740 -- --	-- -- --	4740 -- --	-- -- 379,2	5119,2
82.											
	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	9211 -- --	-- -- --	18422 -- --	-- -- --	18422 -- --	-- -- 1473,76	19895,76
83.											
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0128	358651,73 194040	1157,73 452,31	4590,74 2483,71	14,82 5,79	2092,21 --	2265,45 548,5	7404,68
84.											
	Е11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепежные элементы хомуты скобы НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,008483	678838,35 49062,3	6426,29 1097,98	5758,59 416,2	54,51 9,31	5287,88 --	502,1 500,86	6761,54
85.											
	Е11-09030 4-0101 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1144	62326,16 29853,7	23751,48 6709,8	7130,11 3415,26	2717,17 767,6	997,68 --	2886,18 801,3	10817,59
86.											
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1144	521271 --	-- --	59633,4 --	-- --	59633,4 --	-- 4770,67	64404,07
87.											
	Е11-13030 1-0407 1113-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,48	268,25 27,29	2,46 0,3198	128,76 13,1	1,18 0,15	114,48 --	9,15 11,03	148,94
88.				9,6962	178,48	1,57	1730,58	15,19	1586,16	90,6	1966,87

	Е11-13030 -Поверхности металлические	м2		13,33	0,2132	129,2	2,07	--	145,69		
	1-1419 1113-0301 -1419 РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР - 69%; СП - 8%	9,06	896,67	6,27	8123,87	56,78	7569,88	348,41	9150,06	
89.	Е11-13030 -Поверхности металлические	м2		54,88	0,8528	497,21	7,73	--	677,78		
	1-1409 1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015 К=4	огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР - 69%; СП - 8%	1,056	5014,13	55,71	5294,93	58,83	4911,44	344,15	6090,2	
	-Крышки люка деревянные КЛД-1(АС 24)										
90.	Е11-14010-Щиты деревянные.	м2		307,44	21,75	324,66	22,97	--	451,13		
	1-1301 1114-0101 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Изготовление и настилка над приямками каналами навозоудаления НР - 99%; СП - 8%	0,0466	678838,35	6426,29	31633,87	299,47	29048,1	2758,21	37143,45	
91.	Е11-07010 -Изделия монтажные	т		49062,3	1097,98	2286,3	51,17	--	2751,37		
	7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	массой до 20 кг. Установка крепежные элементы уголок лист круг НР - 118%; СП - 8%	0,0504	896,67	6,27	45,19	0,32	42,11	1,94	50,9	
92.	Е11-13030 -Поверхности металлические	м2		54,88	0,8528	2,77	0,04	--	3,77		
	1-1409 1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015 К=4	огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР - 69%; СП - 8%	1,2	2778,94	5,7	3334,73	6,84	2608,49	649,89	4303,39	
93.	Е11-10010 -Обивка крышки	м2		599,51	2,24	719,41	2,69	--	318,77		
	7-0612 1110-0107 -0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны НР - 90%; СП - 8%	0,42	629	--	264,18	--	264,18	--	285,31	
94.	С121-1302 -Болты с гайками и	кг		--	--	--	--	--	21,13		
	01-0304 2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87									
	-Крышки люка деревянные К-2(АС 25)		0,363	5014,13	55,71	1820,13	20,22	1688,31	118,3	2093,51	
95.	Е11-14010 -Щиты деревянные.	м2		307,44	21,75	111,6	7,89	--	155,07		
	1-1301 1114-0101 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Изготовление и настилка над приямками и каналами навозо-удаления НР - 99%; СП - 8%	0,005	113258,82	1171,3	566,29	5,86	348,47	192,74	819,75	
96.	Е11-10011 -Каркас из брусьев.	м3		42393	437,08	211,97	2,19	--	60,72		
	0-0101 1110-0110	Установка									

	-0101 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%								
97.	E11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепежные элементы уголок лист круг НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,026	678838,35 49062,3	6426,29 1097,98	17649,8 1275,62	167,08 28,55	16207,09 --	1538,92 1535,1	20723,81
98.	E11-13030 1-1409 1113-0301 -1409 РСНБ РК 2015 К=4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,18	896,67 54,88	6,27 0,8528	161,4 9,88	1,13 0,15	150,39 --	6,92 13,47	181,79
99.	E11-10010 7-0611 1110-0107 -0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с 2х стороны (К-2) НР - 90%; СП - 8%	м2	1,3	4237,72 999,18	8,21 3,23	5509,04 1298,93	10,67 4,2	4199,43 --	1172,82 534,55	7216,4
100.	E11-26020 1-0505 1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,3	10566,84 9782,51	784,33 330,46	3170,05 2934,75	235,3 99,14	-- --	2305,76 438,06	5913,87
101.	C121-1104 01-0104 2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,306	24581 --	-- --	7521,79 --	-- --	7521,79 --	-- 601,74	8123,53
102.	C121-1308 16-1801 2113-0816 -1801 РСНБ РК 2015	-Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02754	2522840 --	-- --	69479,01 --	-- --	69479,01 --	-- 5558,32	75037,33
103.	C121-1302 09-0301 2113-0209 -0301 РСНБ РК 2015	-Гвозди винтовые шурупы	кг	0,44	387 --	-- --	170,28 --	-- --	170,28 --	-- 13,62	183,9
104.	E11-11010 1-0204 1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,42076	7534,79 2653,56	1458,81 586,3	3170,34 1116,51	613,81 246,69	1440,02 --	1281,41 356,14	4807,89
105.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК	-Подготовка бетонная. Устройство В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2525	19944,49 1008,45	1048,02 193,27	5035,98 254,63	264,62 48,8	4516,73 --	276,12 424,97	5737,08

2015										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	1110280	56143	735438	245208		1453124
	Тенге		--	--	301259	16012	--	107692		

С М Е Т А 07-03-01. Генеральный план. Ограждение

1.86-010602 -0204	-Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.20 НР - 91%; СП - 8%	секция	158	46536	4536	7352688	716688	4564936	2090561	10198709
				13108	1432	2071064	226256	--	755460	
2.1109-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11	-Ворота металлические. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,28072	135726,73	70975,86	38101,21	19924,34	5067,46	11173,11	53216,26
				46699,2	10984,31	13109,4	3083,52	--	3941,95	
3.2106-0405 -0501 РСНБ РК 2015	-Ворота металлические	т	0,28072	686222	--	192636,24	--	192636,24	--	208047,14
				--	--	--	--	--	15410,9	
4. 1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Калитка металлическая. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,08643	79314,23	4169,25	6855,13	360,35	158,14	4463,2	12223,79
				73315,3	1524,45	6336,64	131,76	--	905,47	
5. 2106-0405 -1301 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные калиток	т	0,08643	418540	--	36174,41	--	36174,41	--	39068,37
				--	--	--	--	--	2893,95	
6. 2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная	шт.	6	298	--	1788	--	1788	--	1931,04
				--	--	--	--	--	143,04	
7. 1107-0111 -0102 РСНБ РК 2015	-Ограды железобетонные из панелей длиной 2 м. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	268,5	2273,1	1320,25	610329	354486	24948	420313	1113093
				859,95	466,67	230897	125301	--	82452	
9.1107-0111 -0113 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из колючей проволоки. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	537	1537,29	515,89	825525	277035	51682	702823	1650616
				925,15	183,99	496808	98804	--	122268	
10. 2105-0307 -1020 РСНБ РК 2015	-Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ285-69	кг	0,84309	290	--	245	--	245	--	264
				--	--	--	--	--	20	
11. 2113-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ10922-2012	т	1,56804	137704	--	215925	--	215925	--	233199
				--	--	--	--	--	17274	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--	--	15397930	1368493	11211120	3229333	20117336
				--	--	2818214	453576	--	1490173	

С М Е Т А 04-07. Работы, вып[illegible]яемые согласно ТУ 704-09-13 от 18.06.20[illegible]г.

	Демонтажные работы									
1.	Е0133-101-8 33-101-8	-Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10кВ с помощью механизмов	опора	12	3263,22	1529,9	39158,63	18358,83	--	--	42291,32
					1733,32	547,85	20799,79	6574,23	--	3132,69	
2.	С341-3101 02-0101 4131-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый. Погрузка	т	0,7176	377	--	270,54	--	--	--	292,18
					--	--	--	--	--	21,64	
3.	С341-3101 02-0102 4131-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	0,7176	212	--	152,13	--	--	--	164,3
					--	--	--	--	--	12,17	
4.	С341-3101 01-0801 4131-0101 -0801 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	3,744	341	--	1276,7	--	--	--	1378,84
					--	--	--	--	--	102,14	
5.	С341-3101 01-0802 4131-0101 -0802 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	3,744	341	--	1276,7	--	--	--	1378,84
					--	--	--	--	--	102,14	
6.	С341-0201 01-1005 4102-0101 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км	т	4,4616	219	--	977,09	--	--	--	1055,26
					--	--	--	--	--	78,17	
7.	Е11-33020 4-0205 1133-0204 -0205 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,72	36902,91	22027,71	26570,09	15859,95	--	12244,84	41920,13
					14875,2	6383,21	10710,14	4595,91	--	3105,19	
	Монтажные работы										
8.	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%		10	6266,99	2761,21	62669,9	27612,1	6661	32622,88	102916,21
					2839,68	1238,18	28396,8	12381,8	--	7623,42	
9.	Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК	-Опоры железобетонные ВЛ опора 10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	12597,54	6382	25195,08	12764	1332,2	13460,22	41747,73
					5549,44	2863,2	11098,88	5726,4	--	3092,42	

	2015	НР - 80%; СП - 8%									
10.	С121-0404 05-0101 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	14	33817 --	-- --	47343 --	-- --	473438 --	-- 37875,04	511313,04
11.	Е11-33020 3-0201 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	4	2088,45 891,8	1196,65 434,05	8353,8 3567,2	4786,6 1736,2	-- --	4242,72 1007,72	13604,24
12.	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Плиты П-3и	м3	0,2	27284 --	-- --	5456,8 --	-- --	5456,8 --	-- 436,54	5893,34
13.	Е11-33020 4-0205 1133-0204 -0205 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,72	125767,37 49584	73425,69 21277,36	90552,51 35700,48	52866,5 15319,7	1985,53 --	40816,14 10509,49	141878,14
14.	Е11-33020 4-0408 1133-0204 -0408 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0205 НР - 80%; СП - 8%	опора	5	4862,44 2036,06	2716,4 1002,04	24312,18 10180,3	13582 5010,2	549,88 --	12152,4 2917,17	39381,75
15.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.48	-Траверса ТМ1	шт.	10	12214,29 --	-- --	122142,86 --	-- --	122142,86 --	-- 9771,43	131914,29
16.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49	-Траверса ТМ6	шт.	2	18058,04 --	-- --	36116,07 --	-- --	36116,07 --	-- 2889,29	39005,36
17.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.50	-Накладка ОГ2	шт.	4	1725,89 --	-- --	6903,57 --	-- --	6903,57 --	-- 552	7455
18.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.51	-Накладка ОГ5	шт.	2	848,21 --	-- --	1696,43 --	-- --	1696,43 --	-- 135,71	1832,14
19.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.52	-Хомут Х1	шт.	12	1160,71 --	-- --	13928,57 --	-- --	13928,57 --	-- 1114,29	15042,86

20. С121-1302 01-9901 2113-0201 -9901 РСНБ РК 2015	-Болт Б5	т	0,0012	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
21. СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.53	-Кронштейн У1	шт.	2	4464,29 -- --	-- -- --	8928,57 -- --	-- -- --	8928,57 -- --	-- -- 714,29	9642,86	
22. СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.54	-Стяжка Г1	шт.	4	4071,43 -- --	-- -- --	16285,71 -- --	-- -- --	16285,71 -- --	-- -- --	17588,57	1302,86
23. СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ ЗП1 оборуд., материалов п.55	-Заземляющий проводник	м	4	771,43 -- --	-- -- --	3085,71 -- --	-- -- --	3085,71 -- --	-- -- 246,86	3332,57	
24. С124-0401 02-0225 2404-0102 -0225 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	32	1558 -- --	-- -- --	49856 -- --	-- -- --	49856 -- --	-- -- 3988,48	53844,48	
25. С124-0401 09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	32	51 -- --	-- -- --	1632 -- --	-- -- --	1632 -- --	-- -- 130,56	1762,56	
26. С121-0503 07-0211 2105-0307 -0211 РСНБ РК 2015	-Крепление провода, Ø 4мм	кг	9,6	355 -- --	-- -- --	3408 -- --	-- -- --	3408 -- --	-- -- 272,64	3680,64	
27. С124-0402 04-1202 2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	548 -- --	-- -- --	7672 -- --	-- -- --	7672 -- --	-- -- 613,76	8285,76	
28. С124-0402 04-1302 2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383 -- --	-- -- --	2298 -- --	-- -- --	2298 -- --	-- -- 183,84	2481,84	
29. С124-0401 06-0106 2404-0106 -0106 РСНБ РК	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3375 -- --	-- -- --	81000 -- --	-- -- --	81000 -- --	-- -- 6480	87480	

	2015										
30.				12	854	--	1024	--	10248	--	11067,84
	С124-0402 01-0832 2404-0201 -0832 РСНБ РК 2015	-Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	819,84	
31.				12	1070	--	12840	--	12840	--	13867,2
	С124-0402 01-0203 2404-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	1027,2	
32.				12	1524	--	18288	--	18288	--	19751,04
	С124-0402 03-0201 2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	1463,04	
33.				31	1327,48	--	41151,88	--	--	29629,35	76443,73
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1327,48	--	41151,88	--	--	5662,5	
34.				31	693,04	--	21484,12	--	--	15468,56	39908,89
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		693,04	--	21484,12	--	--	2956,21	
35.				12	2837,3	158,06	34047,61	1896,77	23473,65	6560,75	43857,03
	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм НР - 72%; СП - 8%	шт.		723,1	36,25	8677,2	434,95	--	3248,67	
36.				84	206,26	46,03	17325,58	3866,52	213,94	11312,45	30929,08
	Е11-33020 9-0101 1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры ВЛ 0,38-10кВ. Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8%	м шин заземления		157,68	10,66	13245,12	895,44	--	2291,04	
		Демонтаж масляного выключателя									
37.	Ц13-08010 3-0801 1308-0103 -0801 РСНБ РК 2015	-Выключатель масляный ВМПП с приводом. Демонтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1844,84	1173,26	1844,84	1173,26	--	746	2798,11
					671,58	364,53	671,58	364,53	--	207,27	
38.				3	382,73	190,85	1148,18	572,54	--	548,67	1832,61
	Ц13-08010 3-2903 1308-0103 -2903 РСНБ РК 2015	-Демонтаж реле разных НР - 72%; СП - 8%	шт.		191,88	62,14	575,64	186,41	--	135,75	
39.				25	33,19	27,44	829,87	685,96	--	240,6	1156,11

	Ц13-08020 1-0601 1308-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м каб		5,76	7,61	143,9	190,26	--	85,64		
		Монтаж вакуумного выключателя										
40.	Ц13-08010 3-0901 1308-0103 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Выключатель напряжением до 20кВ на ток до 20000 А. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	439195,59 316602	107008,32 29312,38	878391 633204	214016 58625	31171 --	498117 110121	1486629	
41.	51-080301 -1001 5108-0301 -1001 РСНБ РК 2015	-Выключатель вакуумный выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА ГОСТ 18397-86	шт.	2	724159 --	-- --	1448318 --	-- --	-- 1448318	-- --	1448318	
42.	Ц13-08010 3-3201 1308-0103 -3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Устройство сигнально-блокировочное Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2720,94 2132	-- --	2720,94 2132	-- --	588,94 --	1535,04 340,48	4596,46	
43.	51-080101 -0703	-Микропроцессорное устройство по току срабатывания РС83-А20	шт.	1	355356 --	-- --	355356 --	-- --	-- 355356	-- --	355356	
44.	Ц13-08020 1-0601 1308-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в подстанции НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	25	203,68 63,96	91,46 25,37	5092,11 1599	2286,53 634,18	1206,58 --	1607,89 536	7236,01	
45.	С123-0602 01-0604 2306-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	1620200 --	-- --	40505 --	-- --	40505 --	-- 3240,4	43745,4	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--	--	4004205	370328	982912	681305	4916057	
			Тенге		--	--	843338	112675	--	230547		
	Стоимость оборудования		Тенге				1803674					
		С М Е Т А 04-04. Кабельная линия 0,4кВ										
1.	Е11-01010 1-0405 1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	135,31	187,77 8,14	179,63 63,45	25407,28 1101,73	24305,55 8584,77	-- --	6974,28 2590,53	34972,09	

2.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 Тч 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,19	1592,98 1592,98	-- --	6674,57 6674,57	-- --	-- --	4805,69 918,42	12398,68
3.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	93	30,42 --	30,42 10,27	2828,91 --	2828,91 954,96	-- --	687,57 281,32	3797,81
4.	Е11-01010 4-0407 1101-0104 -0407 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	93	14,61 --	14,61 4,93	1358,3 --	1358,3 458,53	-- --	330,14 135,08	1823,51
5.	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	664	129,76 67,5	62,27 27,98	12068,15 6277,5	5790,65 2602,37	-- --	6393,51 1476,93	19938,59
6.	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м	175	305,77 117,26	144,84 38,85	203029,74 77860,64	96173,63 25797,53	28995,47 --	74633,88 22213,09	299876,71
7.	Ц13-08020 1-0202 1308-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	418	329,95 127,92	158,36 43,25	57740,56 22386	27712,69 7569,27	7641,88 --	21567,8 6344,67	85653,03
8.	Ц13-08020 1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Устройство постели при одном кабеле в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	714	460,76 63,96	396,8 129,19	192599,69 26735,28	165864,41 54001,88	-- --	58130,76 20058,44	270788,88
9.	Ц13-08020	-На каждый последующий	м	714	135,03	113,71	96413,99	81191,51	--	29992,82	136519,35

	1-0302 1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015	кабель добавлять к расц. 8-142-1 НР - 72%; СП - 8%				21,32	37,02	15222,4	26434,21	--	10112,54		
10.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный	м3	46,5	2127 -- --	-- -- --	98905,5 -- --	-- -- --	98905,5 -- --	-- 7912,44	106817,94		
11.	Ц13-08020 1-0401 1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	839	120,34 19,19	101,15 32,93	100963,11 16098,73	84864,38 27630,02	-- --	31484,7 10595,82	143043,63		
12.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.64	-Лента сигнальная ЛСО-150	м	839	35,71 --	-- --	29964,29 --	-- --	29964,29 --	-- 2397,14	32361,43		
13.	Ц13-08020 1-0601 1308-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	203,68 63,96	91,46 25,37	3055,27 959,4	1371,92 380,51	723,95 --	964,74 321,6	4341,6		
14.	Ц13-08020 1-0602 1308-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	6	232,64 74,62	109,75 30,86	1395,81 447,72	658,51 185,15	289,58 --	455,67 148,12	1999,6		
15.	Ц13-08020 1-0602 1308-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений в КТПН и ДЭС, масса 1 м до 2 кг НР - 72%; СП - 8%	м	3	232,64 74,62	109,75 30,86	697,91 223,86	329,26 92,57	144,79 --	227,83 74,06	999,8		
16.	Ц13-08020 1-0703 1308-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3	860,96 170,56	443,78 131,81	2582,89 511,68	1331,33 395,43	739,87 --	653,12 258,88	3494,89		
17.	Ц13-08020 1-0703 1308-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	4	860,96 170,56	443,78 131,81	3443,85 682,24	1775,11 527,24	986,5 --	870,83 345,17	4659,85		
18.	Ц13-08020 1-0702 1308-0201 -0702 РСНБ РК	-Кабели до 35кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами по зданию, масса 1 м до 1 кг	м	12	774,66 149,24	378,8 112,29	9295,95 1790,88	4545,58 1347,51	2959,49 --	2259,64 924,45	12480,04 2		

	2015	НР - 72%; СП - 8%								
19.				376	289,38	137,06	10880	51535,61	17188,79	38844,83	159462,89
	Ц13-08020	-Кабели до 35кВ в	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0901	проложенных			106,6	36,89	40081,6	13869,55	--	11812,07	
	1308-0201	трубах, масса 1м до 1кг									
	-0901										
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%								
20.				12	400,74	195,12	4808,84	2341,47	548,58	1835,48	7175,87
	Ц13-08020	-Кабель до 35кВ, масса	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
	1-0902	1м до 2кг. Прокладка			159,9	52,54	1918,8	630,48	--	531,55	
	1308-0201	в проложенных трубах,									
	-0902	блоках и коробах									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%								
21.				0,372	118035,2	--	43909,09	--	568,12	32939,14	82996,1
	Е11-34020	-Трубопроводы из	канало-		---	---	---	---	---	---	
	1-0301	полиэтиленовых труб.	километр		116508	--	43340,98	--	--	6147,86	
	1134-0201	Устройство. До 2-х	трубопро								
	-0301	отверстий	вода								
	РСНБ РК										
	2015	НР - 76%; СП - 8%								
22.				228,19	1631	--	372172	--	372172	--	401946
	С123-0105	-Труба полиэтиленовая	м		---	---	---	---	---	---	
	01-1313	для водоснабжения РЕ			--	--	--	--	--	29774	
	2301-0501	100 SDR 17 - 110х6,6									
	-1313	питьевая ГОСТ									
	РСНБ РК	18599-2001									
	2015										
23.				8	1057,63	162,11	8461,07	1296,84	718,31	4922,91	14454,7
	Ц13-08020	-Труба стальная	м		---	---	---	---	---	---	
	6-1705	диаметром до 100 мм.			805,74	48,93	6445,92	391,46	--	1070,72	
	1308-0206	Прокладка по									
	-1705	установленным									
	РСНБ РК	конструкциям, по стенам									
	2015	с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				8	2631	--	21048	--	21048	--	22731,84
	С123-0101	-Трубы стальные сварные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0218	водогазопроводные			--	--	--	--	--	1683,84	
	2301-0101	неоцинкованные									
	-0218	обыкновенные, DN 100,									
	РСНБ РК	толщина стенки 3,5 мм									
	2015	ГОСТ 3262-75									
25.				8	806,66	80,42	6453,25	643,32	3496	1785,32	8897,66
	Ц13-08020	-Трубы стальные по	м		---	---	---	---	---	---	
	6-1716	установленным			289,24	20,71	2313,92	165,7	--	659,09	
	1308-0206	конструкциям, по									
	-1716	фермам, колоннам и									
	РСНБ РК	другим стальным									
	2015	конструкциям, Ø 40мм									
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				8	977	--	7816	--	7816	--	8441,28
	С123-0101	-Трубы стальные сварные	м		---	---	---	---	---	---	
	01-0205	водогазопроводные			--	--	--	--	--	625,28	
	2301-0101	неоцинкованные									
	-0205	обыкновенные, DN 40,									
	РСНБ РК	толщина стенки 3,5 мм									
	2015	ГОСТ 3262-75									
27.				12	19061,88	14724,99	228742,55	176699,88	874,67	77678,27	330934,48
	Ц13-08020	-Муфта концевая	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-2501	термоусаживаемая для			4264	4726,54	51168	56718,48	--	24513,66	
	1308-0201	кабеля, напряжение до									
	-2501	1кВ, сечение до 35 мм2									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									

28.	Ц13-08020 1-2502 1308-0201 -2502 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 1кВ, сечение 50 мм2 НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	22429,9 5330	17027,01 5465,46	89719, 21320	68108,04 21861,84	291,56 --	31090,92 9664,84	130475,36
29.	Ц13-08020 1-2503 1308-0201 -2503 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	27663,35 6396	21194,46 6803,16	55326,7 12792	42388,92 13606,32	145,78 --	19006,79 5946,68	80280,17
30.	С123-0617 03-1601 2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЕРКТ0015/4-35 СЕЕ01	шт.	12	10846 --	-- --	130152 --	-- --	130152 --	-- 10412,16	140564,16
31.	С123-0617 03-1601 2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1кВ, тип ЕРКТ0031/25-70 СЕЕ01	шт.	6	10846 --	-- --	65076 --	-- --	65076 --	-- 5206,08	70282,08
32.	С123-0601 37-0707 2306-0137 -0707 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,188	995387 --	-- --	187132,76 --	-- --	187132,76 --	-- 14970,62	202103,38
33.	С123-0601 37-0305 2306-0137 -0305 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	к	0,434	532231 --	-- --	230988,25 --	-- --	230988,25 --	-- 18479,06	249467,31
34.	С123-0601 37-0303 2306-0137 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,076	301455 --	-- --	22910,58 --	-- --	22910,58 --	-- 1832,85	24743,43
35.	С123-0601 37-0302 2306-0137 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,076	257224 --	-- --	19549,02 --	-- --	19549,02 --	-- 1563,92	21112,95
36.	С123-0602 17-1301 2306-0217 -1301 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные АКВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,476	295785 --	-- --	140793,66 --	-- --	140793,66 --	-- 11263,49	152057,15
37.	С123-0602 17-1601 2306-0217 -1601	-Кабели контрольные АКВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,036	569868 --	-- --	20515,25 --	-- --	20515,25 --	-- 1641,22	22156,47

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	2612806	843116	1413337	448537	3306250
	Тенге		--	--	356354	264206	--	244907	

С М Е Т А 04-03. Кабельная линия 10кВ

1. E11-01010 1-0405 1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,14	187,77 8,14	179,63 63,45	589,6 25,57	564,03 199,22	-- --	161,84 60,12	811,56
2. E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,1	1592,98 1592,98	-- --	159,3 159,3	-- --	-- --	114,69 21,92	295,91
3. E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,06	30,42 --	30,42 10,27	62,66 --	62,66 21,15	-- --	15,23 6,23	84,12
4. E11-01010 4-0407 1101-0104 -0407 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,06	14,61 --	14,61 4,93	30,09 --	30,09 10,16	-- --	7,31 2,99	40,39
5. E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2,06	129,76 67,5	62,27 27,98	267,32 139,05	128,27 57,64	-- --	141,62 32,71	441,65
6. Ц13-08020 1-0205 1308-0201 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	20	614,78 202,54	368,57 107,21	12295,55 4050,8	7371,39 2144,11	873,36 --	4460,34 1340,47	18096,36
7. Ц13-08020	-Устройство постели при	м	18	460,76	396,8	8293,77	7142,49	--	2503,24	11660,76

	1-0301 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	одном кабеле в траншее НР - 72%; СП - 8%			63,96	129,19	1151,2	2325,44	--	863,76	
8.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный	м3	1,08	2127 -- --	-- -- --	2297,16 -- --	-- -- --	2297,16 -- --	-- 183,77	2480,93
9.	Ц13-08020 1-0401 1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	18	401,12 63,96	337,16 109,77	7220,25 1151,28	6068,97 1975,92	-- --	2251,59 757,75	10229,58
10.	С121-0301 01-0103 2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,072	25730 --	-- --	1852,56 --	-- --	1852,56 --	-- 148,2	2000,76
11.	Ц13-08020 1-0401 1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	20	120,34 19,19	101,15 32,93	2406,75 383,76	2022,99 658,64	-- --	750,53 252,58	3409,86
12.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.64	-Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	20	35,71 --	-- --	714,29 --	-- --	714,29 --	-- 57,14	771,43
13.	Ц13-08020 1-0605 1308-0201 -0605 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3	490,72 138,58	303,88 90,63	1472,17 415,74	911,64 271,9	144,79 --	495,1 157,38	2124,65
14.	Ц13-08020 1-0905 1308-0201 -0905 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	6	908,67 330,46	532,49 152,04	5452,02 1982,76	3194,97 912,23	274,29 --	2084,4 602,91	8139,33
15.	Ц13-08020 1-0706 1308-0201 -0706 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2	1552,11 341,12	964,36 289,42	3104,21 682,24	1928,73 578,85	493,25 --	907,98 320,98	4333,17
16.	Ц13-08020 6-1718 1308-0206 -1718	-Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным	м	6	980,63 506,17	135,36 37,54	5883,78 3037,02	812,16 225,24	2034,6 --	2348,83 658,61	8891,22

	РСНБ РК 2015	конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР - 72%; СП - 8%									
17.	С123-0101 01-0207 2301-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1794	--	10764	--	10764	--	11625,12
					--	--	--	--	--	861,12	
18.	Ц13-08020 1-2506 1308-0201 -2506 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	27425,63	20956,74	54851,26	41913,48	145,78	18898,49	79649,73
					6396	6727,95	12792	13455,9	--	5899,98	
19.	С123-0617 03-1101 2306-1703 -1101 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11043	--	11043	--	11043	--	11926,44
					--	--	--	--	--	883,44	
20.	С123-0617 03-1104 2306-1703 -1104 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9414	--	9414	--	9414	--	10167,12
					--	--	--	--	--	753,12	
21.	С123-0601 09-1004 2306-0109 -1004 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,031	3376877	--	104683,19	--	104683,19	--	113057,84
					--	--	--	--	--	8374,66	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		--	--	242857	72152	144734	35141	300238
			Тенге		--	--	25971	22836	--	22240	

С М Е Т А 04-02. Воздушная линия 10кВ

1.	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%		3	6266,99	2761,21	18800,97	8283,63	1998,3	9786,86	30874,86
					2839,68	1238,18	8519,04	3714,54	--	2287,03	
2.	Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%		2	12597,54	6382	25195,08	12764	1332,2	13460,22	41747,73
					5549,44	2863,2	11098,88	5726,4	--	3092,42	
3.				7	33817	--	236719	--	236719	--	255656,52

	С121-0404 05-0101 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	7	2088,45 -- --	1196,65 -- --	14619,15 -- --	8376,55 -- --	-- -- --	7424,76 -- 18937,52	23807,42
4.	Е11-33020 3-0201 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	0,35	27284 -- --	-- -- --	9549,4 -- --	-- -- --	9549,4 -- --	-- -- 763,95	10313,35
5.	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Плиты П-3и	м3	0,245	99484,53 -- 44355,5	52371,35 -- 16139,24	24373,71 -- 10867,1	12830,98 -- 3954,11	675,63 -- --	11856,97 -- 2898,45	39129,13
6.	Е11-33020 4-0202 1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3	4862,44 -- 2036,06	2716,4 -- 1002,04	14587,31 -- 6108,18	8149,2 -- 3006,12	329,93 -- --	7291,44 -- 1750,3	23629,05
7.	Е11-33020 4-0408 1133-0204 -0408 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0205 НР - 80%; СП - 8%	опора	0,736	276449 -- --	-- -- --	203466,46 -- --	-- -- --	203466,46 -- --	-- -- 16277,32	219743,78
8.	С123-0612 01-0703 2306-1201 -0703 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	2	6388,39 -- --	-- -- --	12776,79 -- --	-- -- --	12776,79 -- --	-- -- 1022,14	13798,93
9.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало п.72	-Траверса ТМ73	шт.	2	3125 -- --	-- -- --	6250 -- --	-- -- --	6250 -- --	-- -- 500	6750
10.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало п.73	-Траверса ТМs60а	шт.	2	1339,29 -- --	-- -- --	2678,57 -- --	-- -- --	2678,57 -- --	-- -- 214,29	2892,86
11.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало п.68	-Накладка ОГ52	шт.	3	15446,43 -- --	-- -- --	46339,29 -- --	-- -- --	46339,29 -- --	-- -- --	50046,43 3707,14
12.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материало	-Оголовок ОГs55	шт.								

	п.74										
13.	СПеречень -Хомут Х1 оборуд., материало п.52	шт.	2	1160,71	--	2321,43	--	2321,43	--	2507,14	
14.	СПеречень -Крепление подкоса У1 СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.53	шт.	2	4464,29	--	8928,57	--	8928,57	--	9642,86	
				--	--	--	--	--	714,29		
15.	СПеречень -Заземляющий проводник СТПЕРЕЧЕНЬ ЗП21 оборуд., материалов п.55	м	4	771,43	--	3085,71	--	3085,71	--	3332,57	
				--	--	--	--	--	246,86		
16.	С124-0402 07-3127 2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015 -Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	869	--	11297	--	11297	--	12200,76	
				--	--	--	--	--	903,76		
17.	С124-0402 07-5202 2404-0207 -5202 РСНБ РК 2015 -Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	482	--	6266	--	6266	--	6767,28	
				--	--	--	--	--	501,28		
18.	С124-0401 09-1201 2404-0109 -1201 РСНБ РК 2015 -Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	19	13093	--	248767	--	248767	--	268668,36	
				--	--	--	--	--	19901,36		
19.	С124-0402 07-4711 2404-0207 -4711 РСНБ РК 2015 -Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	24	21237	--	509688	--	509688	--	550463,04	
				--	--	--	--	--	40775,04		
20.	С124-0402 01-0602 2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015 -Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	651	--	5859	--	5859	--	6327,72	
				--	--	--	--	--	468,72		
21.	С124-0401 09-1308 2404-0109 -1308 РСНБ РК 2015 -Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	17179	--	154611	--	154611	--	166979,88	
				--	--	--	--	--	12368,88		
22.	С124-0402 07-3247 2404-0207 -3247 РСНБ РК -Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	11584	--	104256	--	104256	--	112596,48	
				--	--	--	--	--	8340,48		

	2015										
23.											
	С124-0402 07-4315 2404-0207 -4315 РСНБ РК 2015	-Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28960	--	8688	--	86880	--	93830,4
					--	--	--	--	--	6950,4	
24.											
	С124-0402 07-4804 2404-0207 -4804 РСНБ РК 2015	-Искровой разрядник SDI27	шт.	3	4557	--	13671	--	13671	--	14764,68
					--	--	--	--	--	1093,68	
25.											
	Е11-33010 6-0101 1133-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную НР - 80%; СП - 8%	т	0,07505	5495,49	--	412,44	--	--	329,95	801,78
					5495,49	--	412,44	--	--	59,39	
26.											
	Е11-33010 6-0102 1133-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную НР - 80%; СП - 8%	т	0,04496	4217,85	--	189,63	--	--	151,71	368,65
					4217,85	--	189,63	--	--	27,31	
27.											
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38	1327,48	--	50444,24	--	--	36319,85	93705,22
					1327,48	--	50444,24	--	--	6941,13	
29.											
	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	2837,3	158,06	28373,01	1580,64	19561,37	5467,29	36547,53
					723,1	36,25	7231	362,46	--	2707,22	
30.											
	Е11-33020 9-0101 1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР - 80%; СП - 8%	м шин заземления	106	206,26	46,03	21863,24	4879,18	269,98	14275,23	39029,55
					157,68	10,66	16714,08	1129,96	--	2891,08	
31.											
	Е11-33020 8-0103 1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	комплект	1	12088,74	3623,41	12088,74	3623,41	95,57	7788,68	21467,62
					8369,76	1366,09	8369,76	1366,09	--	1590,19	
32.											
	51-080301 -1103 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	51104	--	51104	--	--	--	51104
					--	--	--	--	51104	--	
33.											
				1	6214,29	--	6214,29	--	6214,29	--	6711,43

	СПеречень -Кронштейн РА1 СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.56	шт.		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 497,14	
34.	СПеречень -Кронштейн РА2 СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.57	шт.	1	1526,79 --------- --	--------- --------- --	1526,79 --------- --	--------- --------- --	1526,79 --------- --	--------- --------- 122,14	1648,93
35.	СПеречень -Вал привода РА3 СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.58	шт.	2	4437,5 --------- --	--------- --------- --	8875 --------- --	--------- --------- --	8875 --------- --	--------- --------- 710	9585
36.	СПеречень -Кронштейн РА4 СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.59	шт.	1	812,5 --------- --	--------- --------- --	812,5 --------- --	--------- --------- --	812,5 --------- --	--------- --------- 65	877,5
37.	СПеречень -Кронштейн РА5 СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.60	шт.	1	750 --------- --	--------- --------- --	750 --------- --	--------- --------- --	750 --------- --	--------- --------- 60	810
38.	СПеречень -Хомут Х7 СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.61	шт.	3	771,43 --------- --	--------- --------- --	2314,29 --------- --	--------- --------- --	2314,29 --------- --	--------- --------- 185,14	2499,43
39.	СПеречень -Хомут Х8 СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.62	шт.	1	771,43 --------- --	--------- --------- --	771,43 --------- --	--------- --------- --	771,43 --------- --	--------- --------- 61,71	833,14
40.	С124-0402 -Зажимы аппаратные 06-0718 прессуемые А2А-35Г-2 2404-0206 ГОСТ Р 51177-98 -0718 РСНБ РК 2015	шт.	6	705 --------- --	--------- --------- --	4230 --------- --	--------- --------- --	4230 --------- --	--------- --------- 338,4	4568,4
41.	Е11-33020 -Провода ВЛ 6-10кВ 4-0202 сечением проводов свыше 1133-0204 35 мм2 в ненаселенной -0202 местности (3 провода РСНБ РК при 10 опорах на 1 км 2015 линии)(ошиновка). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,004	99484,53 --------- 44355,5	52371,35 --------- 16139,24	397,94 --------- 177,42	209,49 --------- 64,56	11,03 --------- --	193,58 --------- 47,32	638,84
42.	С123-0612 -Провод самонесущий 01-0703 изолированный для 2306-1201 воздушных линий -0703 электропередачи СИП-3 РСНБ РК 1х50-20 ГОСТ Р 2015 52373-2005	км	0,012	276449 --------- --	--------- --------- --	3317,39 --------- --	--------- --------- --	3317,39 --------- --	--------- --------- 265,39	3582,78
43.			8	489,31	21,29	3914,49	170,33	2256,64	1099,35	5414,95

Ц13-08020 8-0209 1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		185,94	4,92	1487,5	39,35	--	401,11	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--	--	1994921	60867	1728753	134407	2295587
		Тенге		--	--	154197	22402	--	166258	
Стоимость оборудования		Тенге					51104			

С М Е Т А 04-05. Наружное освещение

1. Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	16	6266,99 2839,68	2761,21 1238,18	100271,85 45434,88	44179,36 19810,88	10657,61 --	52196,61 12197,48	164665,93
2. С121-0404 05-0203 2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4кВ, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	10	25984 --	-- --	259840 --	-- --	259840 --	-- 20787,2	280627,2
3. С121-0404 05-0101 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	33817 --	-- --	202902 --	-- --	202902 --	-- 16232,16	219134,16
4. Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	1км	0,42	31617,59 17674,58	12683,51 4733,04	13279,39 7423,32	5327,07 1987,88	528,99 --	7528,96 1664,67	22473,02
5. Е11-33020 4-0401 1133-0204 -0401 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ-0,4кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0101 НР - 80%; СП - 8%	опора	12	564,22 327,42	225,8 85,28	6770,61 3929,04	2709,6 1023,36	131,97 --	3961,92 858,6	11591,13
6. С123-0612 01-0917 2306-1201 -0917 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,42	605339 --	-- --	254242,38 --	-- --	254242,38 --	-- 20339,39	274581,77
7. С124-0402 07-4918 2404-0207 -4918	-Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3379 --	-- --	33790 --	-- --	33790 --	-- 2703,2	36493,2

	РСНБ РК 2015										
8.	С124-0402 07-4910 2404-0207 -4910 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3013 --	-- --	18078 --	-- --	18078 --	-- 1446,24	19524,24
9.	С124-0402 02-0810 2404-0202 -0810 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	3861 --	-- --	96525 --	-- --	96525 --	-- 7722	104247
10.	С124-0402 07-5015 2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123 --	-- --	33968 --	-- --	33968 --	-- 2717,44	36685,44
11.	С124-0402 07-5013 2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	2123 --	-- --	106150 --	-- --	106150 --	-- 8492	114642
12.	С124-0402 07-3123 2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2221 --	-- --	57746 --	-- --	57746 --	-- 4619,68	62365,68
13.	С124-0402 07-4938 2404-0207 -4938 РСНБ РК 2015	-Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	4434 --	-- --	66510 --	-- --	66510 --	-- 5320,8	71830,8
14.	С124-0402 07-4920 2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1967 --	-- --	9835 --	-- --	9835 --	-- 786,8	10621,8
15.	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	178 --	-- --	1780 --	-- --	1780 --	-- 142,4	1922,4
16.	С124-0402 07-4402 2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	420 --	-- --	5460 --	-- --	5460 --	-- 436,8	5896,8
17.				12	1371	--	16452	--	16452	--	17768,16

	С124-0402 07-3213 2404-0207 -3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158,1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	1316,16	
18.	С124-0402 07-5317 2404-0207 -5317 РСНБ РК 2015	-Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906	--	2906	--	2906	--	3138,48
					--	--	--	--	--	232,48	
19.	С124-0402 07-3127 2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869	--	5214	--	5214	--	5631,12
					--	--	--	--	--	417,12	
20.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд. материалов п.77	-Проводник заземляющий ЗП6	шт.	7	312,5	--	2187,5	--	2187,5	--	2362,5
					--	--	--	--	--	175	
21.	Ц13-08020 6-1501 1308-0206 -1501 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР - 72%; СП - 8%	м трассы	8	531,33	32,11	4250,62	256,85	1349,28	1941,31	6687,28
					330,56	6,47	2644,48	51,78	--	495,35	
22.	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	601864	--	4814,91	--	4814,91	--	5200,1
					--	--	--	--	--	385,19	
23.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.52	-Хомут Х1а	шт.	16	1160,71	--	18571,43	--	18571,43	--	20057,14
					--	--	--	--	--	1485,71	
24.	Ц13-08020 5-1202 1308-0205 -1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Предохранитель столбовой на опоре железобетонной НР - 72%; СП - 8%	шт.	16	3921,28	2381,54	62740,43	38104,64	2256,27	24923,87	94677,43
					1398,72	764,81	22379,52	12236,96	--	7013,14	
25.	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.66	-Предохранитель SV 29.25, плавкая вставка SV 10.25 и основание	шт.	16	8266,07	--	132257,14	--	132257,14	--	142837,71
					--	--	--	--	--	10580,57	
26.	Ц13-08020 5-0301 1308-0205 -0301 РСНБ РК	-Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт.	16	10061,35	5437,81	160981,61	87004,96	14669,93	62817,06	241702,57
					3706,67	1746,2	59306,72	27939,2	--	17903,89	

	2015	НР - 72%; СП - 8%									
27.				16	5535,71	--	88571,43	--	88571,43	--	95657,14
	СПЕРЕЧЕНЬ	-Кронштейны однорожковый	шт.		--	--	--	--	--	7085,71	
	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	для светильников, типа КС-2									
28.				16	5733,21	1587,88	91731,33	25406,08	31482,05	30967,14	132514,36
	Ц13-08020 5-0903 1308-0205 -0903 РСНБ РК 2015	-Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт.		2177,7	510,42	34843,2	8166,72	--	9815,88	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				16	8675	--	138800	--	138800	--	149904
	С123-0701 03-0306 2307-0103 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип РКУ 06-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.		--	--	--	--	--	11104	
30.				16	1920,88	--	30734,09	--	30734,09	--	33192,82
	С151706-84 СТ151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ-125	шт.		--	--	--	--	--	2458,73	
31.				72	531,33	32,11	38255,55	2311,68	12143,55	17471,76	60185,5
	Ц13-08020 6-1501 1308-0206 -1501 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 16мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы		330,56	6,47	23800,32	466,02	--	4458,18	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				0,072	51935	--	3739,32	--	3739,32	--	4038,47
	С123-0616 01-0501 2306-1601 -0501 РСНБ РК 2015	-Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5мм2	1000 м		--	--	--	--	--	299,15	
33.				0,050475	4217,85	--	212,9	--	--	170,32	413,87
	Е11-33010 6-0102 1133-0106 -0102 РСНБ РК 2015	-Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т		4217,85	--	212,9	--	--	30,66	
		НР - 80%; СП - 8%									
34.				0,050475	219	--	11,05	--	--	--	11,94
	С341-0201 01-1005 4102-0101 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	0,88	
35.				3	2837,3	158,06	8511,9	474,19	5868,41	1640,19	10964,26
	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		723,1	36,25	2169,3	108,74	--	812,17	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		--	--	2078091	205775	1670162	203619	2464247
			Тенге		--	--	202144	71792	--	182537	

С М Е Т А 04-01. Комплектную трансформаторную подстанцию 250/10/0,4кВ

1.	Е11-33020 8-0201 1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250кВА. Установка. Строительные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	9921,23 2784	5955,23 2678,94	9921 2784	5955 2679	1182 --	4370 1143	15435
2.	Е11-33020 8-0202 1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	31801,43 13152,7	7940,77 2587,51	31801 13159	7941 2588	10708 --	12592 3552	47945
3.	51-080102 -0405 5108-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63кВА, мощность силового трансформатора 63кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10кВ, номинальное Напряжение на стороне НН 0,4кВ,исполнение по вводу-кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	881021 --	-- --	881021 --	-- --	-- 881021	-- --	881021
4.	Ц13-08010 3-1101 1308-0103 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	49190,41 20254	18599,52 6070,58	49190 20254	18600 6071	10337 --	18954 5452	73596
5.	51-080101 -0103 5108-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, кВА, номинальная мощность 63 класс напряжения 10(6)кВ ГОСТ11677-85	шт.	1	560780 --	-- --	560780 --	-- --	-- 560780	-- --	560780
6.	Ц13-08010 3-0201 1308-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трансформатор тока напряжением до 10кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2821,49 2132	388,48 121,42	8465 6396	1166 364	903 --	4867 1067	14398
7.	С123-0705	-Трансформаторы тока	шт.	3	3026	--	9078	--	9078	--	9804

	03-0112 2307-0503 -0112 РСНБ РК 2015	марки Т-0,66 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001				--	--	--	--	726	
8.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами для заземления НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38 --- 1	1327,48 --- 1327,48	-- --- --	50444 --- 50444	-- --- --	-- --- --	36320 --- 6941	93705
9.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38 --- 1	693,04 --- 693,04	-- --- --	26335 --- 26335	-- --- --	-- --- --	18962 --- 3624	48921
10.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель из круглой стали, Ø 16мм вертикальный НР - 72%; СП - 8%	шт.	8 --- 723,1	2837,3 --- 36,25	158,06 --- 5784,8	22698 --- 290	1265 --- --	15649 --- 2166	4374 ---	29238
11.	Ц13-08020 8-0201 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, Ø 10мм НР - 72%; СП - 8%	м	105 --- 1	404,37 --- 165,28	16,89 --- 3,62	42459 --- 17354	1774 --- 381	23331 --- --	12769 --- 4418	59646
12.	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный НР - 72%; СП - 8%	шт.	1 --- 1	1065,05 --- 963,96	79,52 --- 25,89	1065 --- 964	80 --- 26	22 --- --	713 --- 142	1920
13.	С123-0705 01-0704 2307-0501 -0704 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные, многотарифные, типа DTZ1513-CT100-01	шт.	1 --- 1	71433 --- --	-- --- --	71433 --- --	-- --- --	71433 --- --	-- --- 5715	77148
14.	С121-0404 05-0505 2104-0405 -0505 РСНБ РК 2015	-Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200х250 х250мм СТ РК 937-92	шт.	4 --- 1	21045 --- --	-- --- --	84180 --- --	-- --- --	84180 --- --	-- --- 6734	90914
15.	Ц13-08010 3-3603 1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции разные НР - 72%; СП - 8%	тн	0,0682 --- 1	592937,8 --- 55432	16614,88 --- 4504,86	40438 --- 3781	1133 --- 307	35525 --- --	2943 --- 3471	46852
16.	Е11-06010 1-0101 1106-0101	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,56 --- 1	18346,15 --- 1008,45	1048,02 --- 193,27	10274 --- 565	587 --- 108	9122 --- --	612 --- 871	11757

	-0101 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
17.	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты НР - 93%; СП - 8%	м3	0,2	5012,06 696,15	1442,16 592,28	1002 139	288 119	575 --	240 99	1341
18.	E11-08010 1-0203 1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство основания НР - 93%; СП - 8%	м3	0,5	5740,01 696,15	1442,16 592,28	2870 348	721 296	1801 --	599 278	3747
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге Тенге		-- --	-- --	1903456 148302	39508 13228	273845 --	118315 46398	2068169
	Стоимость оборудования		Тенге					1441801			
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				50708943 8628047	5267903 1767174	35621679 --	9508334 4566348	67000159
	Стоимость оборудования		Тенге								3245475

Временные здания и сооружения 2,9%	1848886
Итого с временными зданиями и сооружениями	65603570
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	767562
Итого с зимними затратами	66371132
Итого с временными, зимними, оборудованием	69616607
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	1392332
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71008939
Пересчет в текущий уровень цен, К-1,04989605	74552004
Понижающий коэффициент 10%	-7455201
Всего по акту с понижающим коэффициентом	67096804
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8051617
Итого по Акту с НДС	75148421

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области"

И.о. руководителя _____ **Саурбаев Н.Т.**

Подрядчик: ТОО "КДСМ""

Директор _____ **Есимов М.С.**

Технадзор: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015» ЖШС

Абсалимов К.А.