Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Энергоходинг ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: **Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы**

СПРАВКА № 3 от 11.11.2022 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	040740002533/ 210138/00	01.09.2021	наиме-нован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы	**52 709 452,80**	**11 070 604,29**							**1 328 472,51**	**12 399 076,80**
в т.ч. за текущий месяц 2022 г.:		**11 070 604,29**							**1 328 472,51**	**12 399 076,80**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Отегенов К. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Музтау"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Абдрешев Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **005-2020 Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01-01 Внеплощадочные электротехнические сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/210138/00 от 01.09.2021 г.**

Акт выполненных работ № 4

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01(Исполнительная смета) КЛ-6кВ РП-26-ТП-4860, ТП-4860-ТП4530. КЛ-6кВ ТП-829, ТП-4541

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ-6кВ РП-26-ТП-4860, ТП-4860-ТП4530.										
1	28	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	18,4	3845,03	1554,52	70749	28603	0	60083	141299	
						2290,51	733,01	42145	13487		10467		
2	29	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	33,12	105		3478				3756	
											278		
3	30	С341-020104-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	33,12	347		11493				12412	
											919		
4	31	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	184	750,3	211,75	138055	38962	90427	23279	174240	
						47,1	70,05	8666	12889		12907		
5	32	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 /- до 8см./	м2 основания	184	292,36	84,29	-53794	-15510	-38284	-5687	-64239	
						0	28,62	0	-5266		-4758		
6	33	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	184	1467,39	152,2	269999	28005	230505	20922	314195	
						62,44	42,84	11489	7883		23274		
7	34	Е11-270602-0403 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /+ 7 см./	м2 покрытия	184	938,78	0,14	172735	26	172524	199	186769	
						1	0	185	0		13835		
8	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,012	142683,72	2286,48	144396	2314	142082	1408	157469	
						0	1288,64	0	1304		11664		
9	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	184	1515,66	152,2	278881	28005	239387	20922	323788	
						62,44	42,84	11489	7883		23984		
10	37	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ 5 см./	м2 покрытия	184	325,02	0,05	59803	9	59732	66	64659	
						0,33	0	62	0		4790		
			Итого по разделу: 1. КЛ-6кВ РП-26-ТП-4860, ТП-4860-ТП4530.									1314348	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. КЛ-6кВ ТП-829 с.1 - ТП-4541										
11	38	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,0824	429,04	410,83	6471	6196	2	1583	8699	
						18,08	127,72	273	1926		644		
12	39	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,0016009	3727,56	0	149109	0	0	107358	276984	
						3727,56	0	149109	0		20517		
13	40	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	2,4400001	251,55	238,64	614	582	0	156	831	
						12,81	75,76	31	185		62		
14	41	С341-020104-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4,3920001	347		1524				1646	
											122		
15	42	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	37,4979993	1207,22	0	45268	0	0	32593	84091	
						1207,22	0	45268	0		6229		
16	43	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	33,6000002	1726,85	0	58022	0	0	41776	107782	
						1726,85	0	58022	0		7984		
17	44	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 под приямки	м3 грунта	2,78	138,01	130,41	384	363	0	83	504	
						7,6	33,72	21	94		37		
18	45	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,78	1207,22	0	3356	0	0	2416	6234	
						1207,22	0	3356	0		462		
19	46	Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	15	14344,44	10062,83	215167	150942	261	152962	397579	
						4264,2	6036,3	63963	90544		29450		
20	47	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,1280002	1447		14655		14655		15828	Казахстан
											1172		
21	48	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	487,2	614,71	503,21	299488	245163	0	118123	451020	
						111,5	225,24	54325	109735		33409		
22	49	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,232	1670		48817		48817		52723	Казахстан
											3905		
23	50	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	487,2	539,08	427,58	262640	208315	0	106248	398399	
						111,5	191,38	54325	93242		29511		
24	51	С121-030101-0103	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	1,95	23646		46110		46110		49798	
											3689		
25	52	Ц13-080201-3411 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	37,4000026	543,12	313,46	20313	11724	83	8919	31571	
						227,45	103,77	8507	3881		2339		
26	53	С123-010501-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	244,8	3131		766469		766469		827786	Казахстан
											61318		
27	55	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	534,6	969,13	569,92	518096	304680	24651	223819	801269	
						353,1	228,39	188765	122095		59353		
28	57	Ц13-080201-0906 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	623,4	1688,72	938,15	1052745	584842	27663	480796	1656224	
						706,19	364,99	440240	227532		122683		
29	58	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,034169	8082848		276183		276183		298278	
											22095		
30	59	Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	66246,01	49465,65	132492	98931	110	52498	199790	
						16725,6	19731,69	33451	39463		14799		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	60	С123-061703-2606	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	59897		119794		119794		129378	
											9584		
32	61	Ц13-080201-2710 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	28841,83	302,53	144209	1513	31192	80770	242978	
						22300,8	135,41	111504	677		17998		
33	62	С123-061703-4103	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	104382		521910		521910		563663	
											41753		
34	63	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	43,6	3845,03	1554,52	167643	67777	0	142372	334816	
						2290,51	733,01	99866	31959		24801		
35	64	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	78,48	105		8240				8900	
											659		
36	65	С341-020104-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	78,48	347		27233				29411	
											2179		
37	66	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	436	750,3	211,75	327129	92323	214273	55161	412873	
						47,1	70,05	20534	30541		30583		
38	67	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 /- до 8см./	м2 основания	436	292,36	84,29	-127468	-36752	-90716	-13475	-152218	
						0	28,62	0	-12477		-11275		
39	68	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	436	1467,39	152,2	639780	66359	546197	49576	744505	
						62,44	42,84	27225	18679		55149		
40	69	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,398	142683,72	2286,48	342156	5483	336673	3337	373132	
						0	1288,64	0	3090		27639		
41	70	Е11-270602-0403 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /+ 7 см./	м2 покрытия	436	938,87	0,14	409345	61	408846	473	442603	
						1	0	438	0		32785		
42	71	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	436	1515,66	152,2	660827	66359	567244	49576	767236	
						62,44	42,84	27225	18679		56832		
43	72	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /+ 5 см./	м2 покрытия	436	325,05	0,05	141720	22	141552	158	153228	
						0,33	0	146	0		11350		
44	73	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	6	232,01	0	1392	0	0	1002	2586	
						232,01	0	1392	0		192		
45	74	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,648	105		68				73	
											5		
46	75	С341-020104-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,648	347		225				243	
											18		
47	76	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,3	3288	1251,06	986	375	552	168	1247	
						198,39	320,96	60	96		92		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	77	Е11-270403-1101	Основания из пескоцементной смесью, толщиной слоя 5 см. Устройство с уплотнением катками на пневмомашинах	м2 основания	6	317,34	153,35	1904	920	700	571	2673	
						47,39	40,74	284	244		198		
49	78	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,08652	25645		2219		2219		2396	
											178		
50	79	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2472	1670		413		413		446	Казахстан
											33		
51	80	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	6	706,45	47,21	4239	283	34	4374	9301	
						653,63	21,29	3922	128		689		
52	81	С121-040509-0111	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	6	2377		14262		14262		15403	Казахстан
											1141		
			Итого по разделу: 2. КЛ-6кВ ТП-829 с.1 - ТП-4541									**9751908**	
			ИТОГО:					**8421944**	**1986873**	**4916522**	**1824585**	**11066257**	
								1466288	**818493**		**819723**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**265590**					
			Итого с временными									**11331846**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**152980**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11484826**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**229697**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11714523**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**12300671**	
			НДС			**12 %**		**1476081**					
			Итого с НДС									**13776752**	
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9									**12399076,80**	
			в том числе НДС									**1328472,51**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергоуплайн LTD"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора **Отегенов К. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "МУЗТАУ"

(наименование организации)

Эксперт(ы) технического надзора: **Лебода П. П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "КОМПАНИЯ ТЫРНА"

(наименование организации)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТ үшін

Для АКТов Форма №2

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

20____ж.