Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, БИН/ИИН 040740002533, Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71

Наименование строительства и его адрес: Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 21 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№040740002533/210138/00	01.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь)без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы	**15 000 000**	13 392 857,24							1 607 142,87	**15 000 000**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**15 000 000**	13 392 857,24							**1 607 142,87**	**15 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Разимбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:
МП

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, БИН/ИИН 040740002533,Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт-технадзор
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наименование строительства и его адрес: Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №040740002533/210138/00 от 01.09.2021г.

АКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01(Исполнительная смета)

(Локальный сметный расчет)

КЛ-6кВ РП-26-ТП-4860, ТП-4860-ТП4530. КЛ-6кВ ТП-829, ТП-4541

(наименование работ и затрат)

Основание: 005-2020-ЭС

Сметная стоимость	13387,598	тыс.тенге
Сметная заработная плата	730,312	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,561	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7												
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-6кВ ТП-829 с.1 - ТП-4541										
38	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	44,404		429,04	410,83	19051	18242	6	4661	25609
		НР - 72%; СП - 8%				18,08	127,72	803	5671		1897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	98,8		3727,56	--	368283	--	--	265164	684123
		НР - 72%; СП - 8%				3727,56	--	368283	--		50676	
40	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	6,02		251,55	238,64	1514	1437	--	384	2050
		НР - 72%; СП - 8%				12,81	75,76	77	456		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	4102-0104-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	10,836		347,00	--	3760	--		--	4061

		СП - 8%			–	–	–	–		301	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	92,84	1207,22	–	112079	–	–	80697	208197
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	–	112079	–		15422	
43	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,08	1726,85	–	43309	–	–	31183	80452
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	–	43309	–		5959	
44	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 под приямки	м3 грунта	6,82	138,01	130,41	941	889	–	203	1236
		НР - 72%; СП - 8%			7,60	33,72	52	230		92	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,82	1207,22	–	8233	–	–	5928	15294
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	–	8233	–		1133	
47	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,08	1447,00	–	36291	–	36291	–	39194
		СП - 8%			–	–	–	–		2903	
52	1308-0201-3411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	577	543,12	313,46	313383	180869	1273	137605	487067
		НР - 72%; СП - 8%			227,45	103,77	131241	59877		36079	
54	2301-0501-1413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 125x9,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	577	2570,00	–	1482890	–	1482890	–	1601521
		СП - 8%			–	–	–	–		118631	
58	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3x240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,172899	8082848,00	–	9480364	–	9480364	–	10238793
		СП - 8%			–	–	–	–		758429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11870099	201437	11000824	525825	13387597
	Стоимость монтажных работ		Тенге				664078	66235	–	991674	
	Материалы		Тенге				11276637				
	Всего заработная плата		Тенге				1273				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					191118			
		Накладные расходы	Тенге				10963254				
		Сметная прибыль	Тенге				137605				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				913139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12327382				
		Сметная заработная плата	Тенге								129
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					191118			
	Материалы		Тенге				593462				
	Всего заработная плата		Тенге				7				
	Местные материалы		Тенге					539194			
	Транспортные расходы		Тенге				36291				
		Накладные расходы	Тенге				3760				
		Сметная прибыль	Тенге				388220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1060216				
		Сметная заработная плата	Тенге								432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					539194			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13387598				
		Сметная заработная плата	Тенге								561
								730312			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13387598**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				664078				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					201437			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66235			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11000824		
- Перевозка грузов	Тенге				3760				
- Накладные расходы	Тенге							525825	
- Сметная прибыль	Тенге							991674	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13 387 598
Итого с временными зданиями и сооружении	Тенге	2,4%	321 302	13 708 900
	Тенге			
Итого с дополнительными затратами при производствестроительно монтажных работ в зимнее время		1,35%	185 070	13 893 970
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге	2%	277 879	14 171 850
Итого в текущих ценах 2021 года	Тенге	1,0500360		14 880 952
Итого с НДС	Тенге	12 %	1 785 714	16 666 667
Скидка - 10 %	Тенге	10%		1 666 667
	Тенге			
ИТОГО к оплате с договорным понижающим коэффициентом				**15 000 000**
в том числе НДС :	Тенге			1 607 142,87

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор
ТОО «МУЗТАУ»
(наименование организации)

Эксперт(ы) технического надзора:

Лобода П.П.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
(наименование организации)

Руководитель

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор
ТОО «КОМПАНИЯ ТЫРНА»
(наименование организации)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ветлугин С.Н.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)