Форма - 3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Инженер: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 600 мест по ул. Е. Калдыбаева № 12А в селе Азаттык, сельском округе Рыскул, Тюлькубасского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

Договор: № 40 от 30.03.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по **отчетный месяц** включительно с НДС	С начала года НДС	В отчетном месяце с НДС	по монтажу оборудования			приобритение материалов	Другие доп. Расходы		
				с начала года	за отчетный месяц					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого затраты подрядчика	49 115 000	5 262 321	49 115 000						5 262 321	49 115 000
Инжиниринговые услуги	790 000	84 643	790 000						84 643	790 000
Авторский надзор	95 000	10 179	95 000						10 179	95 000
Всего по стройке	**50 000 000**	**5 357 143**	**50 000 000**						**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

_____ **Сыздыкбаев Б.А.**

Инженер:

Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

_____ **Мустафин Ж.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ **Есимов М.С.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **09-2017 Строительство школы на 600 мест по ул. Е. Калдыбаева № 12А в селе Азаттык, сельском округе Рыскул, Тюлькубасского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 40** от **30.03.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-2 БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
			Смета: 1-1 Подготовительные работы				
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	11-460601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных.Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	908,000	1810,71	1644121
			Накладные расходы			*545,70*	*495496*
			Сметная прибыль			*134,13*	*121787*
2	2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	616,755	82,18	50687
			Накладные расходы			*3,10*	*1909*
			Сметная прибыль			*6,09*	*3755*
3	3	41-020102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /строительный мусор/	т	616,755	117,16	72260
			Накладные расходы			*4,41*	*2721*
			Сметная прибыль			*8,68*	*5353*
			ИТОГО:				1767067
			Смета: 2-1 Земляныеработы				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	45505,439	108,39	4932252
			Накладные расходы			*22,32*	*1015873*
			Сметная прибыль			*8,03*	*365352*
2	2	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2568,855	32,56	83644
			Накладные расходы			*5,80*	*14912*
			Сметная прибыль			*2,41*	*6196*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	856,285	2444,71	2093371
			Накладные расходы			*898,73*	*769567*
			Сметная прибыль			*181,09*	*155065*
4	4	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	43852,740	419,86	18411962
			Накладные расходы			*68,40*	*2999474*
			Сметная прибыль			*31,10*	*1363849*
5	12	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2974,450	128,03	380812
			Накладные расходы			*26,30*	*78232*
			Сметная прибыль			*9,48*	*28208*
6	13	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2974,450	30,12	89589
			Накладные расходы			*5,79*	*17213*
			Сметная прибыль			*2,23*	*6636*
7	14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2553,960	194,69	497232
			Накладные расходы			*60,92*	*155591*
			Сметная прибыль			*14,42*	*36832*
8	15	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2974,450	69,99	208188
			Накладные расходы			*13,32*	*39616*
			Сметная прибыль			*5,18*	*15421*
			ИТОГО:				26669147
			Объект: 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета: 4-1 Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения				
			Раздел: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,995	2037,26	10176
			Накладные расходы			*748,94*	*3741*
			Сметная прибыль			*150,91*	*754*
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,035	1064,34	2166
			Накладные расходы			*391,27*	*796*
			Сметная прибыль			*78,84*	*160*
3	3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовки бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	1,070	19400,27	20758
			Накладные расходы			*1255,23*	*1343*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*1538*
4	4	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	3,780	22796,43	86171
			Накладные расходы			*2390,55*	*9036*
			Сметная прибыль			*1688,62*	*6383*
5	5	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059	185097,59	10958
			Накладные расходы			*6971,21*	*413*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*812*
6	6	11-330208-0203 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,000	17944,75	17945
			Накладные расходы			*3955,46*	*3955*
			Сметная прибыль			*1329,24*	*1329*
7	7	11-330208-0205 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,000	60144,35	60144
			Накладные расходы			*14793,64*	*14794*
			Сметная прибыль			*4455,14*	*4455*
8	8	51-080102-0108 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	3255516,90	3255517
			Накладные расходы			*122610,50*	*122610*
			Сметная прибыль			*241149,40*	*241149*
9	9	51-080101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	1286508,94	1286509
			Накладные расходы			*48452,98*	*48453*
			Сметная прибыль			*95296,96*	*95297*
10	10	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1301,62	1302
			Накладные расходы			*383,02*	*383*
			Сметная прибыль			*96,42*	*96*
11	11	23-070501-0603 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-03 (M)CL, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,000	26248,14	26248
			Накладные расходы			*988,57*	*989*
			Сметная прибыль			*1944,31*	*1944*
12	12	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,000	3397,10	10191
			Накладные расходы			*894,40*	*2683*
			Сметная прибыль			*251,64*	*755*
13	13	23-070503-0121 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 600/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,000	4381,84	13146
			Накладные расходы			*165,03*	*495*
			Сметная прибыль			*324,58*	*974*
14	14	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4117,08	4117
			Накладные расходы			*1042,68*	*1043*
			Сметная прибыль			*304,97*	*305*
15	15	23-070201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8956,97	8957
			Накладные расходы			*337,34*	*337*
			Сметная прибыль			*663,48*	*663*
16	16	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	26,000	2701,37	70236
			Накладные расходы			*361,87*	*9409*
			Сметная прибыль			*200,10*	*5203*
17	17	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70,000	526,62	36863
			Накладные расходы			*71,35*	*4994*
			Сметная прибыль			*39,01*	*2731*
			Раздел: Сети ВЛ-10кВ				
18	31	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,112	160986,81	18084
			Накладные расходы			*44400,09*	*4988*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11924,95*	*1340*
19	32	23-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,337	244416,01	82368
			Накладные расходы			*9205,29*	*3102*
			Сметная прибыль			*18104,89*	*6101*
20	33	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	2057,58	20576
			Накладные расходы			*332,52*	*3325*
			Сметная прибыль			*152,41*	*1524*
21	34	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	100,000	410,85	41085
			Накладные расходы			*73,40*	*7340*
			Сметная прибыль			*30,43*	*3043*
22	35	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.199	Траверса ТМ-2	шт	1,000	4379,19	4379
			Накладные расходы			*164,93*	*165*
			Сметная прибыль			*324,38*	*324*
23	36	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.200	Хомут Х-1	шт	1,000	683,08	683
			Накладные расходы			*25,73*	*26*
			Сметная прибыль			*50,60*	*51*
24	37	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.197	Проводник заземляющий ЗП1	м	0,900	650,33	585
			Накладные расходы			*24,49*	*22*
			Сметная прибыль			*48,17*	*43*
25	38	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2,000	1729,35	3459
			Накладные расходы			*65,13*	*130*
			Сметная прибыль			*128,10*	*256*
26	39	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,000	48,87	98
			Накладные расходы			*1,84*	*4*
			Сметная прибыль			*3,62*	*7*
27	40	21-050307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,312	112,53	35
			Накладные расходы			*4,24*	*1*
			Сметная прибыль			*8,34*	*3*
28	41	24-040207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3165,00	18990
			Накладные расходы			*119,20*	*715*
			Сметная прибыль			*234,44*	*1407*
29	42	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,000	18393,90	36788
			Накладные расходы			*4869,49*	*9739*
			Сметная прибыль			*1362,51*	*2725*
30	43	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	33055,29	132221
			Накладные расходы			*1244,94*	*4980*
			Сметная прибыль			*2448,54*	*9794*
31	44	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.199	Траверса ТМ-73	шт	2,000	7139,58	14279
			Накладные расходы			*268,89*	*538*
			Сметная прибыль			*528,86*	*1058*
32	45	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.199	Траверса ТМs-60а	шт	2,000	2227,02	4454
			Накладные расходы			*83,87*	*168*
			Сметная прибыль			*164,96*	*330*
33	46	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.198	Накладка ОГ-52	шт	2,000	589,51	1179
			Накладные расходы			*22,20*	*44*
			Сметная прибыль			*43,67*	*87*
34	47	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.200	Хомут Х-1	шт	4,000	683,08	2732
			Накладные расходы			*25,73*	*103*
			Сметная прибыль			*50,60*	*202*
35	48	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.197	Крепление подкоса У-1	шт	2,000	3836,47	7673
			Накладные расходы			*144,49*	*289*
			Сметная прибыль			*284,18*	*568*
36	49	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.197	Проводник заземляющий ЗП21	м	4,000	725,19	2901
			Накладные расходы			*27,31*	*109*
			Сметная прибыль			*53,72*	*215*
37	50	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000	429849,52	61

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16189,15*	*2*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*5*
38	51	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SI.37.2	шт.	10,000	921,04	9210
			Накладные расходы			*34,69*	*347*
			Сметная прибыль			*68,23*	*682*
39	52	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	10,000	406,53	4065
			Накладные расходы			*15,31*	*153*
			Сметная прибыль			*30,11*	*301*
40	53	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	2,000	11481,93	22964
			Накладные расходы			*432,44*	*865*
			Сметная прибыль			*850,51*	*1701*
41	54	24-040207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4,000	2867,47	11470
			Накладные расходы			*108,00*	*432*
			Сметная прибыль			*212,41*	*850*
42	55	24-040207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073	шт.	4,000	18650,29	74601
			Накладные расходы			*702,41*	*2810*
			Сметная прибыль			*1381,50*	*5526*
43	56	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	597,49	7170
			Накладные расходы			*22,50*	*270*
			Сметная прибыль			*44,26*	*531*
44	57	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12,000	15966,11	191593
			Накладные расходы			*601,32*	*7216*
			Сметная прибыль			*1182,67*	*14192*
45	58	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	13432,87	161194
			Накладные расходы			*505,91*	*6071*
			Сметная прибыль			*995,03*	*11940*
46	59	24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SI.W25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3255,69	19534
			Накладные расходы			*122,62*	*736*
			Сметная прибыль			*241,16*	*1447*
47	60	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Разрядник искровой SDI10.2 ГОСТ 30531-97	шт.	6,000	11481,93	68892
			Накладные расходы			*432,44*	*2595*
			Сметная прибыль			*850,51*	*5103*
48	61	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установки	опора	2,000	28373,75	56748
			Накладные расходы			*7493,60*	*14987*
			Сметная прибыль			*2101,76*	*4204*
49	62	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,000	33055,29	198332
			Накладные расходы			*1244,94*	*7470*
			Сметная прибыль			*2448,54*	*14691*
50	63	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.199	Траверса ТМ-73	шт	2,000	7139,58	14279
			Накладные расходы			*268,89*	*538*
			Сметная прибыль			*528,86*	*1058*
51	64	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.199	Траверса ТМs-60я	шт	2,000	2227,02	4454
			Накладные расходы			*83,87*	*168*
			Сметная прибыль			*164,96*	*330*
52	65	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.198	Накладка ОГ-52	шт	2,000	589,51	1179
			Накладные расходы			*22,20*	*44*
			Сметная прибыль			*43,67*	*87*
53	66	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.200	Хомут Х-1	шт	4,000	683,08	2732
			Накладные расходы			*25,73*	*103*
			Сметная прибыль			*50,60*	*202*
54	67	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.197	Крепление подкоса У-1	шт	4,000	3836,47	15346
			Накладные расходы			*144,49*	*578*
			Сметная прибыль			*284,18*	*1137*
55	68	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.197	Крепление изолятор КНsl	шт	2,000	1646,87	3294
			Накладные расходы			*62,03*	*124*
			Сметная прибыль			*121,99*	*244*
56	69	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.197	Проводник заземляющий ЗП21	м	8,000	725,19	5801
			Накладные расходы			*27,31*	*218*
			Сметная прибыль			*53,72*	*430*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	70	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000	429849,52	123
			Накладные расходы			*16189,15*	*5*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*9*
58	71	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	12,000	921,04	11053
			Накладные расходы			*34,69*	*416*
			Сметная прибыль			*68,23*	*819*
59	72	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	12,000	406,53	4878
			Накладные расходы			*15,31*	*184*
			Сметная прибыль			*30,11*	*361*
60	73	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	6,000	11481,93	68892
			Накладные расходы			*432,44*	*2595*
			Сметная прибыль			*850,51*	*5103*
61	74	24-040207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2,000	18650,29	37301
			Накладные расходы			*702,41*	*1405*
			Сметная прибыль			*1381,50*	*2763*
62	75	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	597,49	7170
			Накладные расходы			*22,50*	*270*
			Сметная прибыль			*44,26*	*531*
63	76	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12,000	15966,11	191593
			Накладные расходы			*601,32*	*7216*
			Сметная прибыль			*1182,67*	*14192*
64	77	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	13432,87	161194
			Накладные расходы			*505,91*	*6071*
			Сметная прибыль			*995,03*	*11940*
65	78	24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3255,69	19534
			Накладные расходы			*122,62*	*736*
			Сметная прибыль			*241,16*	*1447*
66	79	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Разрядник искровой SDI10.2 ГОСТ 30531-97	шт.	6,000	11481,93	68892
			Накладные расходы			*432,44*	*2595*
			Сметная прибыль			*850,51*	*5103*
67	80	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1,000	8970,00	8970
			Накладные расходы			*2370,03*	*2370*
			Сметная прибыль			*664,44*	*664*
68	81	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	33055,29	33055
			Накладные расходы			*1244,94*	*1245*
			Сметная прибыль			*2448,54*	*2449*
69	83	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	1,000	921,04	921
			Накладные расходы			*34,69*	*35*
			Сметная прибыль			*68,23*	*68*
70	84	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	1,000	406,53	407
			Накладные расходы			*15,31*	*15*
			Сметная прибыль			*30,11*	*30*
71	85	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	3,000	11481,93	34446
			Накладные расходы			*432,44*	*1297*
			Сметная прибыль			*850,51*	*2552*
72	86	24-040207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1,000	18650,29	18650
			Накладные расходы			*702,41*	*702*
			Сметная прибыль			*1381,50*	*1382*
73	87	24-040207-1935 РСНБ РК 2015	Разрядник искровой SDI20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	12685,32	38056
			Накладные расходы			*477,76*	*1433*
			Сметная прибыль			*939,65*	*2819*
74	88	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.198	Кронштейн РА-1	м	1,000	6395,67	6396
			Накладные расходы			*240,88*	*241*
			Сметная прибыль			*473,75*	*474*
75	89	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.198	Кронштейн РА-2	м	1,000	1029,30	1029
			Накладные расходы			*38,77*	*39*
			Сметная прибыль			*76,24*	*76*
76	90	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.197	Вал привода РА-3	м	2,000	4940,62	9881
			Накладные расходы			*186,08*	*372*
			Сметная прибыль			*365,97*	*732*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	91	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.198	Кронштейн РА-4	м	2,000	771,97	1544
			Накладные расходы			*29,07*	*58*
			Сметная прибыль			*57,18*	*114*
78	92	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.198	Кронштейн Р2	м	3,000	1066,73	3200
			Накладные расходы			*40,18*	*121*
			Сметная прибыль			*79,02*	*237*
79	93	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.198	Кронштейн КМ-1	шт	1,000	1113,51	1114
			Накладные расходы			*41,94*	*42*
			Сметная прибыль			*82,48*	*82*
80	94	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,017	183118,33	3113
			Накладные расходы			*6896,67*	*117*
			Сметная прибыль			*13564,32*	*231*
81	95	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.197	Скоба КМ-3	шт	3,000	463,18	1389
			Накладные расходы			*17,44*	*52*
			Сметная прибыль			*34,31*	*103*
82	96	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.200	Хомут Х-7	шт	5,000	580,15	2901
			Накладные расходы			*21,85*	*109*
			Сметная прибыль			*42,97*	*215*
83	97	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.200	Хомут Х-8	шт	4,000	617,58	2470
			Накладные расходы			*23,26*	*93*
			Сметная прибыль			*45,75*	*183*
84	98	ТОО "KArAdEl MECHAniCs" стр.197	Проводник заземляющий ЗП-1	м	6,000	650,33	3902
			Накладные расходы			*24,49*	*147*
			Сметная прибыль			*48,17*	*289*
85	99	24-040102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2,000	1729,35	3459
			Накладные расходы			*65,13*	*130*
			Сметная прибыль			*128,10*	*256*
86	100	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпичок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,000	48,87	98
			Накладные расходы			*1,84*	*4*
			Сметная прибыль			*3,62*	*7*
87	101	21-050307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,312	112,53	35
			Накладные расходы			*4,24*	*1*
			Сметная прибыль			*8,34*	*3*
88	102	24-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	163,13	489
			Накладные расходы			*6,14*	*18*
			Сметная прибыль			*12,08*	*36*
89	103	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3568,40	3568
			Накладные расходы			*924,28*	*924*
			Сметная прибыль			*264,33*	*264*
90	104	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6564,52	6565
			Накладные расходы			*1717,45*	*1717*
			Сметная прибыль			*486,26*	*486*
91	105	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,000	54274,43	54274
			Накладные расходы			*2044,10*	*2044*
			Сметная прибыль			*4020,33*	*4020*
92	106	24-040207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	1251,66	1252
			Накладные расходы			*47,14*	*47*
			Сметная прибыль			*92,72*	*93*
93	107	13-080101-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,000	27408,93	82227
			Накладные расходы			*5523,89*	*16572*
			Сметная прибыль			*2030,29*	*6091*
94	108	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,000	6816,67	20450
			Накладные расходы			*256,73*	*770*
			Сметная прибыль			*504,94*	*1515*
			ИТОГО:				**7101383**
			Объект: 7- БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
			Смета: 7-1 Вертикальная планировка				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 30м/	м3 грунта	7660,000	26,30	201436
			Накладные расходы			*4,69*	*35912*
			Сметная прибыль			*1,95*	*14921*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/	м3 грунта	7660,000	45,52	348668
			Накладные расходы			*8,12*	*62161*
			Сметная прибыль			*3,37*	*25827*
3	5	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м3 грунта	21565,000	32,56	702171
			Накладные расходы			*5,80*	*125184*
			Сметная прибыль			*2,41*	*52013*
4	6	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10 м до 30м/	м3 грунта	21565,000	51,54	1111512
			Накладные расходы			*9,19*	*198163*
			Сметная прибыль			*3,82*	*82334*
5	7	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м3 грунта	11765,000	32,56	383076
			Накладные расходы			*5,80*	*68296*
			Сметная прибыль			*2,41*	*28376*
6	8	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10 м до 30м/	м3 грунта	11765,000	51,54	606397
			Накладные расходы			*9,19*	*108110*
			Сметная прибыль			*3,82*	*44918*
7	9	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11765,000	66,84	786322
			Накладные расходы			*11,80*	*138879*
			Сметная прибыль			*4,95*	*58246*
8	10	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11765,000	23,69	278686
			Накладные расходы			*3,78*	*44453*
			Сметная прибыль			*1,75*	*20643*
			ИТОГО:				4418268

			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			39 955 865
			Накладные расходы				6731374
			Сметная прибыль				2962573
			в том числе оборудование	Тенге			4 616 750
			в том числе СМР	Тенге			35 339 115
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			1 024 834
			Итого с временными	Тенге			40 980 699
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			254 548
			Итого с дополнительными затратами				41 235 247
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			31 905 977
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			12 389 656
			Итого в текущих ценах	Тенге			44 295 633
			Сметная стоимость с понижающим коэффициентом = 0,99	Тенге			43 852 678
			НДС - 12 %	Тенге			5 262 321
			Итого с НДС	Тенге			49 115 000
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС			Тенге	49 115 000

Инженер:
Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Мустафин Ж.К.

Инженер-эксперт:
Уалиханов Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
Есимов М.С.

Начальник участка:
Шоматаев Н.Б.