Форма - 3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Инженер: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 600 мест по ул. Е. Калдыбаева № 12А в селе Азаттык, сельском округе Рыскул, Тюлькубасского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

Договор: № 40 от 30.03.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по **отчетный месяц** включительно с НДС	С начала года НДС	В отчетном месяце с НДС	по монтажу оборудования			приобритение материалов	Другие доп. Расходы		
				с начала года	за отчетный месяц					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого затраты подрядчика	98 324 234	10 534 739	49 209 234						5 272 418	49 209 234
Инжиниринговые услуги	1 580 766	169 368	790 766						84 725	790 766
Авторский надзор	95 000	10 179	-						-	-
Всего по стройке	**100 000 000**	**10 714 286**	**50 000 000**						**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

_____ **Сыздыкбаев Б.А.**

Инженер:

Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

_____ **Мустафин Ж.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ **Есимов М.С.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **09-2017 Строительство школы на 600 мест по ул. Е. Калдыбаева № 12А в селе Азаттык, сельском округе Рыскул, Тюлькубасского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 40** от **30.03.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-2 БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
			Смета: 2-2-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б (АС-74-82)				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	м3	15,384	19400,27	298454
			Накладные расходы			*1255,23*	*19310*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*22108*
2	2	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	м3	139,418	23021,03	3209534
			Накладные расходы			*2001,06*	*278983*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*237743*
3	3	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,436	193738,60	84447
			Накладные расходы			*7296,66*	*3180*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*6255*
4	4	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,854	185097,59	158039
			Накладные расходы			*6971,21*	*5952*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*11707*
5	5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1т	1,290	16378,60	21123
			Накладные расходы			*5186,11*	*6688*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*1565*
6	6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	м3	33,080	19400,27	641761
			Накладные расходы			*1255,23*	*41523*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*47538*
7	7	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	м3	282,834	23021,03	6511129
			Накладные расходы			*2001,06*	*565968*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*482306*
8	8	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,913	193738,60	176885
			Накладные расходы			*7296,66*	*6662*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*13103*
9	9	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,763	185097,59	326235
			Накладные расходы			*6971,21*	*12287*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*24166*
10	10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	м3	5,136	19400,27	99640
			Накладные расходы			*1255,23*	*6447*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*7381*
11	11	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	м3	53,928	23021,03	1241478
			Накладные расходы			*2001,06*	*107913*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*91961*
12	12	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,127	193738,60	24611
			Накладные расходы			*7296,66*	*927*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*1823*
13	13	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,228	185097,59	42209
			Накладные расходы			*6971,21*	*1590*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*3127*
14	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство**	м3	8,960	19400,27	173826
			Накладные расходы			*1255,23*	*11247*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*12876*
15	15	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	м3	107,520	23021,03	2475221
			Накладные расходы			*2001,06*	*215154*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*183350*

16	16	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,209	193738,60	40551
			Накладные расходы			*7296,66*	*1527*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*3004*
17	17	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,318	185097,59	58909
			Накладные расходы			*6971,21*	*2219*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*4364*
18	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	м3	7,548	19400,27	146433
			Накладные расходы			*1255,23*	*9474*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*10847*
19	19	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	м3	53,280	23021,03	1226560
			Накладные расходы			*2001,06*	*106617*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*90856*
20	20	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,395	193738,60	76592
			Накладные расходы			*7296,66*	*2885*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*5673*
21	21	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,355	185097,59	65681
			Накладные расходы			*6971,21*	*2474*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*4865*
22	22	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В15	м3	14,000	24997,13	349960
			Накладные расходы			*2545,35*	*35635*
			Сметная прибыль			*1851,64*	*25923*
23	23	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,075	193738,60	14538
			Накладные расходы			*7296,66*	*548*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*1077*
24	24	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,187	185097,59	34517
			Накладные расходы			*6971,21*	*1300*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*2557*
25	25	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	180,994	919,52	166427
			Накладные расходы			*182,14*	*32966*
			Сметная прибыль			*68,11*	*12328*
26	26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	м3	8,748	19400,27	169714
			Накладные расходы			*1255,23*	*10981*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*12571*
27	27	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство	м3	47,700	26052,98	1242727
			Накладные расходы			*2823,01*	*134658*
			Сметная прибыль			*1929,85*	*92054*
28	28	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,832	185097,59	153954
			Накладные расходы			*6971,21*	*5798*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*11404*
29	29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	9,251	19400,27	179472
			Накладные расходы			*1255,23*	*11612*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*13294*
30	30	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство	м3	55,341	26052,98	1441798
			Накладные расходы			*2823,01*	*156228*
			Сметная прибыль			*1929,85*	*106800*
31	31	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,877	185097,59	162267
			Накладные расходы			*6971,21*	*6111*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*12020*
32	32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	2,048	19400,27	39732
			Накладные расходы			*1255,23*	*2571*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*2943*
33	33	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство	м3	13,660	23860,55	325935
			Накладные расходы			*2224,70*	*30389*
			Сметная прибыль			*1767,45*	*24143*
34	34	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,198	185097,59	36716
			Накладные расходы			*6971,21*	*1383*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*2720*
35	35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	3,952	19400,27	76670
			Накладные расходы			*1255,23*	*4961*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*5679*
36	36	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство	м3	25,472	23860,55	607776
			Накладные расходы			*2224,70*	*56668*
			Сметная прибыль			*1767,45*	*45020*
37	37	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,414	185097,59	76589
			Накладные расходы			*6971,21*	*2885*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*5673*

38	38	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	2,034	46206,60	93990
			Накладные расходы			*14248,48*	*28983*
			Сметная прибыль			*3422,71*	*6962*
39	39	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,729	162116,48	280332
			Накладные расходы			*6105,69*	*10558*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*20765*
40	40	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,370	170758,08	63225
			Накладные расходы			*6431,15*	*2381*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*4683*
41	41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,320	925,70	170625
			Накладные расходы			*126,05*	*23233*
			Сметная прибыль			*68,57*	*12639*
42	42	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(26шт)	т конструкций	0,072	68180,80	4884
			Накладные расходы			*24069,16*	*1724*
			Сметная прибыль			*5050,43*	*362*
43	43	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,072	454759,02	32577
			Накладные расходы			*17127,30*	*1227*
			Сметная прибыль			*33685,85*	*2413*
44	44	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	3,900	4726,80	18435
			Накладные расходы			*1652,18*	*6444*
			Сметная прибыль			*350,13*	*1366*
45	45	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,900	1288,04	5023
			Накладные расходы			*48,51*	*189*
			Сметная прибыль			*95,41*	*372*
46	46	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,019	579963,52	10857
			Накладные расходы			*131516,31*	*2462*
			Сметная прибыль			*42960,26*	*804*
47	47	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	м2	2,077	986,67	2050
			Накладные расходы			*313,61*	*651*
			Сметная прибыль			*73,09*	*152*
48	48	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,225	174800,56	39257
			Накладные расходы			*52491,21*	*11788*
			Сметная прибыль			*12948,19*	*2908*
49	49	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177	162116,48	28646
			Накладные расходы			*6105,69*	*1079*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*2122*
50	50	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	170758,08	8176
			Накладные расходы			*6431,15*	*308*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*606*
51	51	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,297	162116,48	48220
			Накладные расходы			*6105,69*	*1816*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*3572*
52	52	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,164	170758,08	27977
			Накладные расходы			*6431,15*	*1054*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*2072*
53	53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,461	21567,24	9949
			Накладные расходы			*6719,49*	*3100*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*737*
54	54	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ	м3	13,490	419,86	5664
			Накладные расходы			*68,40*	*923*
			Сметная прибыль			*31,10*	*420*
55	55	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	13,490	1156,99	15608
			Накладные расходы			*43,57*	*588*
			Сметная прибыль			*85,70*	*1156*
56	56	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного КРЫЛЬЦА В7,5	м3	2,310	22247,70	51392
			Накладные расходы			*2369,31*	*5473*
			Сметная прибыль			*1647,98*	*3807*
57	57	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,035	16378,60	577
			Накладные расходы			*5186,11*	*183*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*43*
58	58	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,035	242241,74	8527
			Накладные расходы			*9123,40*	*321*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*632*
59	59	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	12,600	2972,67	37456
			Накладные расходы			*878,54*	*11070*
			Сметная прибыль			*220,20*	*2774*

			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-51-54А)				
60	163	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1530,189	5517,48	8442793
			Накладные расходы			*207,80*	*317976*
			Сметная прибыль			*408,70*	*625392*
			ИТОГО:				31584344
			Объект: 2-3 БЛОК 2А. СПОРТБЛОК				
			Смета: 2-3-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б (АС-3-12)				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5.Устройство**	м3	3,240	19400,27	62857
			Накладные расходы			*1255,23*	*4067*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*4656*
2	2	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	м3	34,020	23021,03	783175
			Накладные расходы			*2001,06*	*68076*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*58013*
3	3	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,038	193738,60	7407
			Накладные расходы			*7296,66*	*279*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*549*
4	4	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,240	185097,59	44379
			Накладные расходы			*6971,21*	*1671*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*3287*
5	5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5 ССЦ. Устройство**	м3	6,600	19400,27	128042
			Накладные расходы			*1255,23*	*8285*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*9485*
6	6	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	м3	42,900	23021,03	987602
			Накладные расходы			*2001,06*	*85846*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*73156*
7	7	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,082	193738,60	15813
			Накладные расходы			*7296,66*	*596*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*1171*
8	8	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,342	185097,59	63281
			Накладные расходы			*6971,21*	*2383*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*4687*
9	9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5 ССЦ. Устройство**	м3	7,840	19400,27	152098
			Накладные расходы			*1255,23*	*9841*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*11267*
10	10	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15**	м3	70,560	23021,03	1624364
			Накладные расходы			*2001,06*	*141195*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*120323*
11	11	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,115	193738,60	22176
			Накладные расходы			*7296,66*	*835*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*1643*
12	12	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,522	185097,59	96648
			Накладные расходы			*6971,21*	*3640*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*7159*
13	13	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В15**	м3	17,280	24997,13	431950
			Накладные расходы			*2545,35*	*43984*
			Сметная прибыль			*1851,64*	*31996*
14	14	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,039	193738,60	7477
			Накладные расходы			*7296,66*	*282*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*554*
15	15	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,256	185097,59	47338
			Накладные расходы			*6971,21*	*1783*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*3506*
16	16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	м3	1,300	19400,27	25220
			Накладные расходы			*1255,23*	*1632*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*1868*
17	17	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство**	м3	7,740	23860,55	184681
			Накладные расходы			*2224,70*	*17219*
			Сметная прибыль			*1767,45*	*13680*
18	18	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,292	185097,59	54067
			Накладные расходы			*6971,21*	*2036*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*4005*
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная,В3,5. Устройство**	м3	1,794	19400,27	34804
			Накладные расходы			*1255,23*	*2252*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*2578*
20	20	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство**	м3	9,000	26052,98	234477
			Накладные расходы			*2823,01*	*25407*

			Сметная прибыль			*1929,85*	*17369*
21	21	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,376	185097,59	69671
			Накладные расходы			*6971,21*	*2624*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*5161*
22	22	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	м3	2,700	19400,27	52381
			Накладные расходы			*1255,23*	*3389*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*3880*
23	23	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3,В15. Устройство	м3	16,230	23860,55	387257
			Накладные расходы			*2224,70*	*36107*
			Сметная прибыль			*1767,45*	*28686*
24	24	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,554	185097,59	102551
			Накладные расходы			*6971,21*	*3862*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*7596*
25	25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	м3	5,980	19400,27	116014
			Накладные расходы			*1255,23*	*7506*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*8594*
26	26	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство	м3	27,400	26052,98	713852
			Накладные расходы			*2823,01*	*77350*
			Сметная прибыль			*1929,85*	*52878*
27	27	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,239	185097,59	229243
			Накладные расходы			*6971,21*	*8634*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*16981*
28	28	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	м3	4,770	19400,27	92539
			Накладные расходы			*1255,23*	*5987*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*6855*
29	29	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство	м3	20,700	«26052,98	539297
			Накладные расходы			*2823,01*	*58436*
			Сметная прибыль			*1929,85*	*39948*
30	30	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,108	185097,59	205036
			Накладные расходы			*6971,21*	*7722*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*15188*
31	31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	м3	2,400	19400,27	46561
			Накладные расходы			*1255,23*	*3013*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*3449*
32	32	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3,В15. Устройство	м3	2,960	26052,98	77127
			Накладные расходы			*2823,01*	*8357*
			Сметная прибыль			*1929,85*	*5713*
33	33	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,801	185097,59	148197
			Накладные расходы			*6971,21*	*5581*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*10978*
34	34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28мм СТ РК 2591-2014	т	0,957	162116,48	155097
			Накладные расходы			*6105,69*	*5841*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*11489*
35	35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	170758,08	23513
			Накладные расходы			*6431,15*	*886*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1742*
36	36	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,957	17600,44	16838
			Накладные расходы			*5523,67*	*5284*
			Сметная прибыль			*1303,74*	*1247*
37	37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,138	21567,24	2970
			Накладные расходы			*6719,49*	*925*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*220*
38	38	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25мм СТ РК 2591-2014	т	0,304	162116,48	49316
			Накладные расходы			*6105,69*	*1857*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*3653*
39	39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,107	170758,08	18257
			Накладные расходы			*6431,15*	*688*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1352*
40	40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,411	21567,24	8867
			Накладные расходы			*6719,49*	*2763*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*657*
41	41	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,595	162116,48	96505
			Накладные расходы			*6105,69*	*3635*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*7148*
42	42	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	0,389	162116,48	63005
			Накладные расходы			*6105,69*	*2373*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*4667*

43	43	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129	170758,08	21946
			Накладные расходы			*6431,15*	*827*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1626*
44	44	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,984	17600,44	17317
			Накладные расходы			*5523,67*	*5435*
			Сметная прибыль			*1303,74*	*1283*
45	45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,129	21567,24	2772
			Накладные расходы			*6719,49*	*864*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*205*
46	46	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,096	46615,27	4464
			Накладные расходы			*14803,98*	*1418*
			Сметная прибыль			*3452,98*	*331*
47	47	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	162116,48	15524
			Накладные расходы			*6105,69*	*585*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1150*
			ИТОГО:				8286574

			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			39 870 918
			Накладные расходы				3028577
			Сметная прибыль				2958727
			в том числе оборудование	Тенге			0
			в том числе СМР	Тенге			39 870 918
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			1 156 257
			Итого с временными	Тенге			41 027 175
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			287 190
			Итого с дополнительными затратами				41 314 365
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			31 967 195
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			12 413 428
			Итого в текущих ценах	Тенге			44 380 622
			Сметная стоимость с понижающим коэффициентом = 0,99	Тенге			43 936 816
			НДС - 12 %	Тенге			5 272 418
			Итого с НДС	Тенге			49 209 234
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС			Тенге	49 209 234

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
_____ Мустафин Ж.К.

Инженер - эксперт:
_____ Уалиханов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "К.Т.С.М"
_____ Есимов М.С.

Начальник участка
_____ Шоматаев Н.Б.