Форма - 3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Инженер: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 600 мест по ул. Е. Калдыбаева № 12А в селе Азаттык, сельском округе Рыскул, Тюлькубасского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

Договор: № 40 от 30.03.2018 г. Дополнительное соглашение № 2 от 23.10. 2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по **отчетный месяц** включительно, с НДС	С начала года НДС	В отчетном месяце с НДС	по монтажу оборудования			приобритение материалов	Другие доп. Расходы		
				с начала года	за отчетный месяц					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого затраты подрядчика	197 345 000	21 144 107	50 000 000						5 357 143	50 000 000
Инжиниринговые услуги	2 370 000	253 929	-						-	-
Авторский надзор	2 655 000	30 536	-						-	-
Всего по стройке	**202 370 000**	**21 428 571**	**50 000 000**						**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Сыздыкбаев Б.А.

Инженер:
Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Мустафин Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
Есимов М.С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **09-2017 Строительство школы на 600 мест по ул. Е. Калдыбаева № 12А в селе Азаттык, сельском округе Рыскул, Тюлькубасского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 40** от **30.03.2018 г. Дополнительное соглашение №_____ от _____2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-2 БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
			Смета: 2-2-1 Общестроительные работы				
			Раздел: СТЕНЫ				
1	60	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	244,198	20637,54	5039641
			Накладные расходы			*2638,41*	*644294*
			Сметная прибыль			*1528,71*	*373307*
2	61	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-642,630	315,35	-202649
			Накладные расходы			*-106,24*	*-68271*
			Сметная прибыль			*-23,36*	*-15011*
3	62	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	424,020	20438,64	8666392
			Накладные расходы			*2571,40*	*1090326*
			Сметная прибыль			*1513,97*	*641955*
4	63	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-29-31)	т металлических изделий	2,196	318789,18	700008
			Накладные расходы			*34598,14*	*75972*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*51852*
5	64	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,146	242241,74	35462
			Накладные расходы			*9123,40*	*1336*
			Накладные расходы			*9123,40*	*18698*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*36775*
7	69	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1,ЗД2	1т	0,144	252327,16	36400
			Накладные расходы			*32176,95*	*4642*
			Сметная прибыль			*18690,90*	*2696*
8	85	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки, В15. Устройство	м3	23,249	43383,87	1008610
			Накладные расходы			*6744,62*	*156802*
			Сметная прибыль			*3213,62*	*74712*
9	86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,954	170758,08	162885
			Накладные расходы			*6431,15*	*6135*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*12066*
10	87	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	165392,48	6255
			Накладные расходы			*6229,07*	*236*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*463*
11	88	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,898	162116,48	307764
			Накладные расходы			*6105,69*	*11591*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*22797*
12	89	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	162116,48	10167
			Накладные расходы			*6105,69*	*383*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*753*
13	90	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	22,393	21567,24	482952
			Накладные расходы			*6719,49*	*150468*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*35774*
14	91	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15, МС-1,МС-2	м3	12,810	37457,92	479836
			Накладные расходы			*5717,27*	*73238*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*35543*
15	96	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15, МС-1	м3	6,120	37457,92	229242

			Накладные расходы			*5717,27*	*34990*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*16981*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-28-30, 34-40)				
16	100	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	м3	15,700	37970,45	596136
			Накладные расходы			*5736,57*	*90064*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*44158*
17	101	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	13,500	47144,06	636445
			Накладные расходы			*7485,21*	*101050*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*47144*
18	109	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	1т	0,085	439573,57	37276
			Накладные расходы			*93550,45*	*7933*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*2761*
19	110	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	2,700	47144,06	127289
			Накладные расходы			*7485,21*	*20210*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*9429*
20	113	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,487	21567,24	10499
			Накладные расходы			*6719,49*	*3271*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*778*
21	114	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	1т	0,013	439573,57	5591
			Накладные расходы			*93550,45*	*1190*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*414*
22	115	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,026	247576,03	6318
			Накладные расходы			*22372,64*	*571*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*468*
23	116	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,038	116461,46	4453
			Накладные расходы			*4386,22*	*168*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*330*
24	117	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	2,784	47144,06	131249
			Накладные расходы			*7485,21*	*20839*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*9722*
25	120	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,577	21567,24	12445
			Накладные расходы			*6719,49*	*3877*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*922*
26	121	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	1т	0,019	439573,57	8387
			Накладные расходы			*93550,45*	*1785*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*621*
27	122	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,028	247576,03	6893
			Накладные расходы			*22372,64*	*623*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*511*
28	123	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,047	116461,46	5464
			Накладные расходы			*4386,22*	*206*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*405*
29	124	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	5,394	47144,06	254295
			Накладные расходы			*7485,21*	*40375*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*18837*
30	127	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,398	21567,24	30145
			Накладные расходы			*6719,49*	*9392*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*2233*
31	128	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	1т	0,019	439573,57	8387
			Накладные расходы			*93550,45*	*1785*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*621*
32	129	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,049	247576,03	12062
			Накладные расходы			*22372,64*	*1090*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*893*
33	130	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,068	116461,46	7896
			Накладные расходы			*4386,22*	*297*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*585*
34	131	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	м3	9,400	37970,45	356922
			Накладные расходы			*5736,57*	*53924*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*26439*
35	132	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	14,740	47144,06	694903
			Накладные расходы			*7485,21*	*110332*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*51474*
36	137	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,298	21567,24	71122
			Накладные расходы			*6719,49*	*22159*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*5268*

37	142	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	1т	0,051	439573,57	22366
			Накладные расходы			*93550,45*	*4760*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*1657*
38	143	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,051	116461,46	5926
			Накладные расходы			*4386,22*	*223*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*439*
39	150	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,935	21567,24	20173
			Накладные расходы			*6719,49*	*6285*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1494*
40	155	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	1т	0,007	439573,57	3262
			Накладные расходы			*93550,45*	*694*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*242*
41	156	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,007	116461,46	864
			Накладные расходы			*4386,22*	*33*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*64*
42	157	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	83,250	32519,17	2707221
			Накладные расходы			*4683,93*	*389937*
			Сметная прибыль			*2408,83*	*200535*
43	158	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,879	170758,08	150074
			Накладные расходы			*6431,15*	*5652*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*11117*
44	159	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	3,323	165392,48	549546
			Накладные расходы			*6229,07*	*20697*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*40707*
45	160	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,202	21567,24	90616
			Накладные расходы			*6719,49*	*28232*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*6712*
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-51-54А)				
46	161	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20,000	5733,16	114663
			Накладные расходы			*1347,82*	*26956*
			Сметная прибыль			*424,68*	*8494*
47	162	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	321,000	7404,64	2376888
			Накладные расходы			*1759,23*	*564714*
			Сметная прибыль			*548,49*	*176066*
48	163	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2534,929	5517,48	13986418
			Накладные расходы			*207,80*	*526762*
			Сметная прибыль			*408,70*	*1036032*
			ИТОГО:				40511622

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ

			Объект: 2-2 БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
			Смета: 2-2-1 Общестроительные работы				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-28-30, 34-40)				
36	137	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,482	21567,24	31967
			Накладные расходы			*6719,49*	*22159*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*5268*
			ИТОГО:				31967
			ИТОГО ПО СМЕТЕ "ИСКЛЮЧИТЬ":	Тенге			31 967
			в том числе оборудование	Тенге			0
			в том числе СМР	Тенге			31 967
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			927
			Итого с временными	Тенге			32 894
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			230
			Итого с дополнительными затратами				33 124
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			25 630
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			9 953
			Итого в текущих ценах	Тенге			35 583
			НДС - 12 %	Тенге			4 270
			Итого с НДС	Тенге			39 853
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ИСКЛЮЧИТЬ"			Тенге	39 853

ВКЛЮЧИТЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

			Раздел: П2РАМЫ РМ-6(1шт). ЗАМЕНА НЕСУЩЕЙ АРМАТУРЫ				
3	3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,482	21567,24	31967
			Накладные расходы			*6719,49*	*9960*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*2368*
			ИТОГО:				31967
			ИТОГО ПО СМЕТЕ "ВКЛЮЧИТЬ":	Тенге			31 967
			в том числе оборудование	Тенге			0
			в том числе СМР	Тенге			31 967
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			927
			Итого с временными	Тенге			32 894
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			230

			Итого с дополнительными затратами				33 124
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			25 630
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			9 953
			Итого в текущих ценах	Тенге			35 583
			НДС - 12 %	Тенге			4 270
			Итого с НДС	Тенге			39 853
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ВКЛЮЧИТЬ"			Тенге	39 853
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ИСКЛЮЧИТЬ"			Тенге	-39 853
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ВКЛЮЧИТЬ"			Тенге	39 853
			ИТОГО ПО СМЕТАМ "ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ":			ТЕНГЕ	0

			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			40 511 622
			Накладные расходы				3537910
			Сметная прибыль				2942090
			в том числе оборудование	Тенге			0
			в том числе СМР	Тенге			40 511 622
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			1 174 837
			Итого с временными	Тенге			41 686 459
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			291 805
			Итого с дополнительными затратами				41 978 264
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			32 480 890
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			12 612 905
			Итого в текущих ценах	Тенге			45 093 795
			Сметная стоимость с понижающим коэффициентом = 0,99	Тенге			44 642 857
			НДС - 12 %	Тенге			5 357 143
			Итого с НДС	Тенге			50 000 000
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС			Тенге	50 000 000

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Мустафин Ж.К.

Инженер - эксперт:
Уалиханов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КДСМ"
Есимов М.С.

Начальник участка:
Шоматаев Н.Б.