Форма - 3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Инженер: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 600 мест по ул. Е. Калдыбаева № 12А в селе Азаттык, сельском округе Рыскул, Тюлькубасского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

Договор: № 40 от 30.03.2018 г. Дополнительное соглашение № 3 от 20.11.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по **отчетный месяц** включительно, с НДС	С начала года НДС	В отчетном месяце с НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
				с начала года	за отчетный месяц					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого затраты подрядчика	732 035 000	78 432 321	534 690 000						57 288 214	534 690 000
Инжиниринговые услуги	7 370 000	789 643	5 000 000						535 714	5 000 000
Авторский надзор	5 025 000	30 536	-						-	-
Всего по стройке	**744 430 000**	**79 252 500**	**539 690 000**						**57 823 929**	**539 690 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Сыздыкбаев Б.А.

Инженер:
Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Мустафин Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
Есимов М.С.

Форма - 2В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **09-2017 Строительство школы на 600 мест по ул. Е. Калдыбаева № 12А в селе Азаттык, сельском округе Рыскул,**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 40** от **30.03.2018 г. Дополнительное соглашение № 3 от 20.11.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-2 БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
			Смета: 2-2-1 Общестроительные работы				
			Раздел: СТЕНЫ				
1	60	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладки	м3 кладки	244,198	20637,54	5039641
			Накладные расходы			*2638,41*	*644294*
			Сметная прибыль			*1528,71*	*373307*
2	61	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-642,630	315,35	-202649
			Накладные расходы			*-106,24*	*-68271*
			Сметная прибыль			*-23,36*	*-15011*
3	62	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	424,020	20438,64	8666392
			Накладные расходы			*2571,40*	*1090326*
			Сметная прибыль			*1513,97*	*641955*
4	63	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-29-31)	т металлических изделий	2,196	318789,18	700008
			Накладные расходы			*34598,14*	*75972*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*51852*
5	64	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,146	242241,74	35462
			Накладные расходы			*9123,40*	*1336*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*2627*
6	65	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	2,049	242241,74	496461
			Накладные расходы			*9123,40*	*18698*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*36775*
7	66	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,256	3354,12	252416
			Накладные расходы			*605,81*	*45591*
			Сметная прибыль			*248,45*	*18697*
8	67	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,001	242241,74	256
			Накладные расходы			*9123,40*	*10*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*19*
9	68	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,010	242241,74	2388
			Накладные расходы			*9123,40*	*90*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*177*
10	69	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1,ЗД2	1т	0,144	252327,16	36400
			Накладные расходы			*32176,95*	*4642*
			Сметная прибыль			*18690,90*	*2696*
11	72	11-100401-0107 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой(ГКЛ- ОБЫЧНЫЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	м2	123,000	8885,77	1092950
			Накладные расходы			*1845,02*	*226937*
			Сметная прибыль			*658,21*	*80959*
12	73	11-100401-0107 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой(ГКЛВ-ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	м2	95,000	9564,99	908674
			Накладные расходы			*1870,60*	*177707*
			Сметная прибыль			*708,52*	*67309*

13	74	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Усиление дверного проема	м3	0,430	38315,92	16466
			Накладные расходы			*11563,26*	*4969*
			Сметная прибыль			*2838,22*	*1220*
14	75	21-070201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,430	44681,13	19202
			Накладные расходы			*1682,80*	*723*
			Сметная прибыль			*3309,71*	*1422*
15	76	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,430	8390,67	3606
			Накладные расходы			*1189,46*	*511*
			Сметная прибыль			*621,53*	*267*
16	77	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	м	88,000	190,26	16743
			Накладные расходы			*61,90*	*5448*
			Сметная прибыль			*14,09*	*1240*
17	78	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	м3	1,672	7283,72	12178
			Накладные расходы			*274,32*	*459*
			Сметная прибыль			*539,53*	*902*
18	79	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	т	0,012	4627290,17	56479
			Накладные расходы			*174274,74*	*2127*
			Сметная прибыль			*342762,23*	*4184*
19	80	21-100105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,290	144530,62	41925
			Накладные расходы			*5443,37*	*1579*
			Сметная прибыль			*10705,97*	*3106*
20	81	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	16,480	221,41	3649
			Накладные расходы			*27,03*	*446*
			Сметная прибыль			*16,40*	*270*
21	82	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	м3	0,200	7283,72	1457
			Накладные расходы			*274,32*	*55*
			Сметная прибыль			*539,53*	*108*
22	83	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	т	0,002	4627290,17	10911
			Накладные расходы			*174274,74*	*411*
			Сметная прибыль			*342762,23*	*808*
23	84	21-100105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,054	144530,62	7851
			Накладные расходы			*5443,37*	*296*
			Сметная прибыль			*10705,97*	*582*
24	85	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки, В15. Устройство	м3	23,249	43383,87	1008610
			Накладные расходы			*6744,62*	*156802*
			Сметная прибыль			*3213,62*	*74712*
25	86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,954	170758,08	162885
			Накладные расходы			*6431,15*	*6135*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*12066*
26	87	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	165392,48	6255
			Накладные расходы			*6229,07*	*236*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*463*
27	88	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,898	162116,48	307764
			Накладные расходы			*6105,69*	*11591*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*22797*
28	89	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	162116,48	10167
			Накладные расходы			*6105,69*	*383*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*753*
29	90	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	22,393	21567,24	482952
			Накладные расходы			*6719,49*	*150468*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*35774*
30	91	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15, МС-1,МС-2	м3	12,810	37457,92	479836
			Накладные расходы			*5717,27*	*73238*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*35543*
31	96	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15, МС-1	м3	6,120	37457,92	229242
			Накладные расходы			*5717,27*	*34990*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*16981*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-28-30, 34-40)				
32	100	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	м3	15,700	37970,45	596136
			Накладные расходы			*5736,57*	*90064*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*44158*
33	101	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	13,500	47144,06	636445
			Накладные расходы			*7485,21*	*101050*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*47144*
34	109	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг.ШАЙБА Ш-1	1т	0,085	439573,57	37276
			Накладные расходы			*93550,45*	*7933*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*2761*

35	110	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м **РИГЕЛИ В20**	м3	2,700	47144,06	127289
			Накладные расходы			*7485,21*	*20210*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*9429*
36	113	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,487	21567,24	10499
			Накладные расходы			*6719,49*	*3271*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*778*
37	114	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,**ШАЙБА Ш-1**	1т	0,013	439573,57	5591
			Накладные расходы			*93550,45*	*1190*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*414*
38	115	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,026	247576,03	6318
			Накладные расходы			*22372,64*	*571*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*468*
39	116	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,038	116461,46	4453
			Накладные расходы			*4386,22*	*168*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*330*
40	117	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м **РИГЕЛИ В20**	м3	2,784	47144,06	131249
			Накладные расходы			*7485,21*	*20839*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*9722*
41	120	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,577	21567,24	12445
			Накладные расходы			*6719,49*	*3877*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*922*
42	121	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,**ШАЙБА Ш-1**	1т	0,019	439573,57	8387
			Накладные расходы			*93550,45*	*1785*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*621*
43	122	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,028	247576,03	6893
			Накладные расходы			*22372,64*	*623*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*511*
44	123	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,047	116461,46	5464
			Накладные расходы			*4386,22*	*206*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*405*
45	124	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м **РИГЕЛИ В20**	м3	5,394	47144,06	254295
			Накладные расходы			*7485,21*	*40375*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*18837*
46	127	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,398	21567,24	30145
			Накладные расходы			*6719,49*	*9392*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*2233*
47	128	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,**ШАЙБА Ш-1**	1т	0,019	439573,57	8387
			Накладные расходы			*93550,45*	*1785*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*621*
48	129	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,049	247576,03	12062
			Накладные расходы			*22372,64*	*1090*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*893*
49	130	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,068	116461,46	7896
			Накладные расходы			*4386,22*	*297*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*585*
50	131	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство **СТОЙКИ В20**	м3	9,400	37970,45	356922
			Накладные расходы			*5736,57*	*53924*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*26439*
51	132	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м **РИГЕЛИ В20**	м3	14,740	47144,06	694903
			Накладные расходы			*7485,21*	*110332*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*51474*
52	137	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,298	21567,24	71122
			Накладные расходы			*6719,49*	*22159*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*5268*
53	142	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,**ШАЙБА Ш-1**	1т	0,051	439573,57	22366
			Накладные расходы			*93550,45*	*4760*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*1657*
54	143	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,051	116461,46	5926
			Накладные расходы			*4386,22*	*223*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*439*
55	144	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство **СТОЙКИ В20**	м3	1,571	37970,45	59652
			Накладные расходы			*5736,57*	*9012*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*4419*
56	145	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м **РИГЕЛИ В20**	м3	13,870	47144,06	653888

			Накладные расходы			*7485,21*	*103820*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*48436*
57	150	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,935	21567,24	20173
			Накладные расходы			*6719,49*	*6285*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1494*
58	155	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1	1т	0,007	439573,57	3262
			Накладные расходы			*93550,45*	*694*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*242*
59	156	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,007	116461,46	864
			Накладные расходы			*4386,22*	*33*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*64*
60	157	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	83,250	32519,17	2707221
			Накладные расходы			*4683,93*	*389937*
			Сметная прибыль			*2408,83*	*200535*
61	158	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,879	170758,08	150074
			Накладные расходы			*6431,15*	*5652*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*11117*
62	159	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	3,323	165392,48	549546
			Накладные расходы			*6229,07*	*20697*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*40707*
63	160	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,202	21567,24	90616
			Накладные расходы			*6719,49*	*28232*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*6712*
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-51-54А)				
64	161	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20,000	5733,16	114663
			Накладные расходы			*1347,82*	*26956*
			Сметная прибыль			*424,68*	*8494*
65	162	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	321,000	7404,64	2376888
			Накладные расходы			*1759,23*	*564714*
			Сметная прибыль			*548,49*	*176066*
66	163	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1035,513	5517,48	5713424
			Накладные расходы			*207,80*	*215181*
			Сметная прибыль			*408,70*	*423217*
67	164	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	2533,960	470,66	1192640
			Накладные расходы			*175,21*	*443984*
			Сметная прибыль			*34,86*	*88344*
68	165	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	1,075	165392,48	177830
			Накладные расходы			*6229,07*	*6697*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*13173*
69	166	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	0,166	242241,74	40185
			Накладные расходы			*9123,40*	*1513*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*2977*
70	167	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,241	473924,47	588182
			Накладные расходы			*113369,75*	*140702*
			Сметная прибыль			*35105,52*	*43569*
71	168	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В20 Устройство	м3	5,080	32254,79	163865
			Накладные расходы			*4417,25*	*22441*
			Сметная прибыль			*2389,24*	*12138*
72	169	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,145	170758,08	24745
			Накладные расходы			*6431,15*	*932*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1833*
73	170	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,573	162116,48	92950
			Накладные расходы			*6105,69*	*3501*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*6885*
74	171	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,718	22403,58	16092
			Накладные расходы			*7087,90*	*5091*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*1192*
75	172	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В20 Устройство	м3	36,370	32254,79	1173090
			Накладные расходы			*4417,25*	*160653*
			Сметная прибыль			*2389,24*	*86896*
76	173	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1,277	170758,08	218109
			Накладные расходы			*6431,15*	*8214*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*16156*
77	174	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	6,896	162116,48	1117900

			Накладные расходы			*6105,69*	*42103*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*82807*
78	175	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,173	22403,58	183103
			Накладные расходы			*7087,90*	*57929*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*13563*
79	176	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	5,640	44921,74	253359
			Накладные расходы			*6663,37*	*37581*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*18767*
80	177	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,283	193738,60	54896
			Накладные расходы			*7296,66*	*2068*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*4066*
81	178	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014, КАРКАС К-1	т	0,151	162116,48	24551
			Накладные расходы			*6105,69*	*925*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1819*
82	179	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014,КАРКАС К-1	т	0,286	162116,48	46437
			Накладные расходы			*6105,69*	*1749*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*3440*
83	180	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014, КАРКАСЫ К-1,К-2	т	0,035	170758,08	5901
			Накладные расходы			*6431,15*	*222*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*437*
84	181	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014,КАРКАС К-2	т	0,030	165392,48	4882
			Накладные расходы			*6229,07*	*184*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*362*
85	182	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,502	21567,24	10826
			Накладные расходы			*6719,49*	*3373*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*802*
86	183	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014, ОС-1	т	0,025	170758,08	4303
			Накладные расходы			*6431,15*	*162*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*319*
87	184	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка, ЗД-1	т	0,026	252327,16	6442
			Накладные расходы			*32176,95*	*821*
			Сметная прибыль			*18690,90*	*477*
88	185	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,450	11357,44	39183
			Накладные расходы			*1640,84*	*5661*
			Сметная прибыль			*841,29*	*2902*
89	186	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	7,462	44921,74	335206
			Накладные расходы			*6663,37*	*49722*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*24830*
90	187	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,293	242241,74	70880
			Накладные расходы			*9123,40*	*2670*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*5250*
91	188	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	1,400	162116,48	226963
			Накладные расходы			*6105,69*	*8548*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*16812*
92	189	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,337	170758,08	57534
			Накладные расходы			*6431,15*	*2167*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*4262*
93	190	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	170758,08	1635
			Накладные расходы			*6431,15*	*62*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*121*
94	191	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,737	21567,24	37461
			Накладные расходы			*6719,49*	*11671*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*2775*
95	192	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,210	11357,44	2385
			Накладные расходы			*1640,84*	*345*
			Сметная прибыль			*841,29*	*177*
96	193	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	0,975	44921,74	43799
			Накладные расходы			*6663,37*	*6497*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*3244*
97	194	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,037	242241,74	9060
			Накладные расходы			*9123,40*	*341*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*671*
98	195	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,194	162116,48	31451
			Накладные расходы			*6105,69*	*1185*

			Сметная прибыль			*12008,63*	*2330*
99	196	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	170758,08	8219
			Накладные расходы			*6431,15*	*310*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*609*
100	197	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170758,08	234
			Накладные расходы			*6431,15*	*9*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*17*
101	198	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,242	21567,24	5222
			Накладные расходы			*6719,49*	*1627*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*387*
102	199	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,022	11357,44	250
			Накладные расходы			*1640,84*	*36*
			Сметная прибыль			*841,29*	*19*
103	200	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	11,184	44921,74	502405
			Накладные расходы			*6663,37*	*74523*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*37215*
104	201	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,408	242241,74	98835
			Накладные расходы			*9123,40*	*3722*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*7321*
105	202	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	2,328	162116,48	377407
			Накладные расходы			*6105,69*	*14214*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*27956*
106	203	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,550	170758,08	93970
			Накладные расходы			*6431,15*	*3539*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*6961*
107	204	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	170758,08	2803
			Накладные расходы			*6431,15*	*106*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*208*
108	205	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,878	21567,24	62077
			Накладные расходы			*6719,49*	*19341*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*4598*
109	206	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,228	11357,44	2589
			Накладные расходы			*1640,84*	*374*
			Сметная прибыль			*841,29*	*192*
110	207	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	2,796	44921,74	125601
			Накладные расходы			*6663,37*	*18631*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*9304*
111	208	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,102	242241,74	24709
			Накладные расходы			*9123,40*	*931*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1830*
112	209	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,582	162116,48	94352
			Накладные расходы			*6105,69*	*3554*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*6989*
113	210	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	170758,08	23492
			Накладные расходы			*6431,15*	*885*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1740*
114	211	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	170758,08	701
			Накладные расходы			*6431,15*	*26*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*52*
115	212	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,720	21567,24	15519
			Накладные расходы			*6719,49*	*4835*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1150*
116	213	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,057	11357,44	647
			Накладные расходы			*1640,84*	*94*
			Сметная прибыль			*841,29*	*48*
117	214	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	0,932	44921,74	41867
			Накладные расходы			*6663,37*	*6210*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*3101*
118	215	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,034	242241,74	8236
			Накладные расходы			*9123,40*	*310*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*610*
119	216	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,194	162116,48	31451
			Накладные расходы			*6105,69*	*1185*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*2330*
120	217	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	170758,08	7831

			Накладные расходы			*6431,15*	*295*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*580*
121	218	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170758,08	234
			Накладные расходы			*6431,15*	*9*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*17*
122	219	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,240	21567,24	5173
			Накладные расходы			*6719,49*	*1612*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*383*
123	220	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,019	11357,44	216
			Накладные расходы			*1640,84*	*31*
			Сметная прибыль			*841,29*	*16*
124	221	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	12,614	44921,74	566643
			Накладные расходы			*6663,37*	*84052*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*41974*
125	222	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,462	242241,74	111916
			Накладные расходы			*9123,40*	*4215*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*8290*
126	223	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	2,632	162116,48	426691
			Накладные расходы			*6105,69*	*16070*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*31607*
127	224	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,642	170758,08	109631
			Накладные расходы			*6431,15*	*4129*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*8121*
128	225	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	170758,08	3270
			Накладные расходы			*6431,15*	*123*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*242*
129	226	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,274	21567,24	70612
			Накладные расходы			*6719,49*	*22000*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*5230*
130	227	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,238	11357,44	2703
			Накладные расходы			*1640,84*	*391*
			Сметная прибыль			*841,29*	*200*
131	228	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	1,720	44921,74	77265
			Накладные расходы			*6663,37*	*11461*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*5723*
132	229	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,059	242241,74	14341
			Накладные расходы			*9123,40*	*540*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1062*
133	230	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,370	162116,48	60022
			Накладные расходы			*6105,69*	*2261*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*4446*
134	231	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	170758,08	15662
			Накладные расходы			*6431,15*	*590*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1160*
135	232	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	170758,08	467
			Накладные расходы			*6431,15*	*18*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*35*
136	233	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,462	21567,24	9963
			Накладные расходы			*6719,49*	*3104*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*738*
137	234	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,030	11357,44	341
			Накладные расходы			*1640,84*	*49*
			Сметная прибыль			*841,29*	*25*
138	235	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	10,880	44921,74	488749
			Накладные расходы			*6663,37*	*72497*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*36204*
139	236	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,496	242241,74	120249
			Накладные расходы			*9123,40*	*4529*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*8907*
140	237	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,313	162116,48	50814
			Накладные расходы			*6105,69*	*1914*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*3764*
141	238	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,922	162116,48	149407
			Накладные расходы			*6105,69*	*5627*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*11067*

142	239	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,314	170758,08	53604
			Накладные расходы			*6431,15*	*2019*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*3971*
143	240	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	170758,08	4153
			Накладные расходы			*6431,15*	*156*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*308*
144	241	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,573	16988,45	26728
			Накладные расходы			*5331,80*	*8388*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*1980*
145	242	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,708	11357,44	42113
			Накладные расходы			*1640,84*	*6084*
			Сметная прибыль			*841,29*	*3120*
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-67-73)				
146	243	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	300,000	344,33	103300
			Накладные расходы			*44,23*	*13269*
			Сметная прибыль			*25,51*	*7652*
147	244	ТОО "РЕИЗ GROUP"стр.143	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	1625,830	1310,01	2129860
			Накладные расходы			*49,34*	*80216*
			Сметная прибыль			*97,04*	*157767*
148	246	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	м3	15,828	83309,26	1318619
			Накладные расходы			*13257,81*	*209845*
			Сметная прибыль			*6171,06*	*97675*
149	247	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	м3	0,596	70061,70	41757
			Накладные расходы			*9846,69*	*5869*
			Сметная прибыль			*5189,76*	*3093*
150	248	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	м3	21,746	95825,58	2083823
			Накладные расходы			*13499,92*	*293569*
			Сметная прибыль			*7098,19*	*154357*
151	250	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	204,860	1964,16	402378
			Накладные расходы			*720,96*	*147697*
			Сметная прибыль			*145,49*	*29806*
152	251	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	2,709	35460,22	96062
			Накладные расходы			*1335,52*	*3618*
			Сметная прибыль			*2626,68*	*7116*
153	252	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	4,263	36691,20	156415
			Накладные расходы			*1381,88*	*5891*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*11586*
154	253	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	1,546	36888,71	57015
			Накладные расходы			*1389,32*	*2147*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*4223*
155	256	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	1900,000	6430,00	12217008
			Накладные расходы			*985,67*	*1872770*
			Сметная прибыль			*476,30*	*904964*
156	257	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1900,000	104,65	198828
			Накладные расходы			*35,20*	*66882*
			Сметная прибыль			*7,75*	*14728*
157	258	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	1,919	87525,17	167961
			Накладные расходы			*3296,41*	*6326*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*12442*
158	259	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	17,627	36691,20	646771
			Накладные расходы			*1381,88*	*24359*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*47909*
159	261	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок(по кровле,чердаку)	м	291,000	52,31	15223
			Накладные расходы			*18,13*	*5276*
			Сметная прибыль			*3,87*	*1128*
160	262	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,386	36691,20	50854
			Накладные расходы			*1381,88*	*1915*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*3767*
161	263	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,467	36888,71	127897
			Накладные расходы			*1389,32*	*4817*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*9474*

162	264	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	РЕЙКА	м3	0,277	43582,20	12081
			Накладные расходы			*1641,41*	*455*
			Сметная прибыль			*3228,31*	*895*
163	266	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,119	429849,52	51041
			Накладные расходы			*16189,15*	*1922*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*3781*
164	267	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,091	472799,35	42977
			Накладные расходы			*96416,65*	*8764*
			Сметная прибыль			*35022,17*	*3184*
165	268	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3	т	0,413	496997,77	205449
			Накладные расходы			*43111,61*	*17821*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*15218*
166	269	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	м2	18,439	986,67	18193
			Накладные расходы			*313,61*	*5783*
			Сметная прибыль			*73,09*	*1348*
167	270	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами	м	205,000	109,18	22382
			Накладные расходы			*32,32*	*6625*
			Сметная прибыль			*8,09*	*1658*
168	271	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГ-1	т	0,478	447836,47	214160
			Накладные расходы			*16866,58*	*8066*
			Сметная прибыль			*33173,07*	*15864*
169	273	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8,000	9288,04	74304
			Накладные расходы			*3211,86*	*25695*
			Сметная прибыль			*688,00*	*5504*
170	274	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	1,524	36888,71	56233
			Накладные расходы			*1389,32*	*2118*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*4165*
171	275	21-070201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,453	42943,74	19462
			Накладные расходы			*1617,36*	*733*
			Сметная прибыль			*3181,02*	*1442*
172	276	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,033	43582,20	1436
			Накладные расходы			*1641,41*	*54*
			Сметная прибыль			*3228,31*	*106*
173	277	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,354	36691,20	13000
			Накладные расходы			*1381,88*	*490*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*963*
174	279	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей,МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	46,480	5657,32	262952
			Накладные расходы			*857,88*	*39874*
			Сметная прибыль			*419,06*	*19478*
175	280	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,200	3295,10	122578
			Накладные расходы			*537,23*	*19985*
			Сметная прибыль			*244,08*	*9080*
176	281	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,130	13596,99	28956
			Накладные расходы			*512,09*	*1091*
			Сметная прибыль			*1007,18*	*2145*
177	282	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16,000	316,10	5058
			Накладные расходы			*11,91*	*190*
			Сметная прибыль			*23,41*	*375*
178	283	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16,000	560,36	8966
			Накладные расходы			*21,10*	*338*
			Сметная прибыль			*41,51*	*664*
179	284	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8,000	886,49	7092
			Накладные расходы			*33,39*	*267*
			Сметная прибыль			*65,67*	*525*
180	285	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	окна с одинарным переплетом. остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	1,600	2240,15	3584
			Накладные расходы			*318,29*	*509*
			Сметная прибыль			*165,94*	*265*

181	287	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,ИЗ БМ В10	м3	0,078	33887,94	2643
			Накладные расходы			*4379,69*	*342*
			Сметная прибыль			*2510,22*	*196*
182	288	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,001	170758,08	82
			Накладные расходы			*6431,15*	*3*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*6*
183	289	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг, ЗД-1. Установка	т	0,006	439573,57	2813
			Накладные расходы			*93550,45*	*599*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*208*
184	290	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2	м2	0,186	986,67	183
			Накладные расходы			*313,61*	*58*
			Сметная прибыль			*73,09*	*14*
185	291	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,031	76228,07	2351
			Накладные расходы			*20584,13*	*635*
			Сметная прибыль			*5646,52*	*174*
186	292	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,031	337681,02	10414
			Накладные расходы			*12717,87*	*392*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*771*
187	294	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,810	3573,69	2895
			Накладные расходы			*732,93*	*594*
			Сметная прибыль			*264,72*	*214*
188	295	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,810	35495,24	28751
			Накладные расходы			*1336,84*	*1083*
			Сметная прибыль			*2629,28*	*2130*
189	296	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	482,26	965
			Накладные расходы			*18,16*	*36*
			Сметная прибыль			*35,72*	*71*
190	297	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1,000	4584,46	4584
			Накладные расходы			*172,66*	*173*
			Сметная прибыль			*339,59*	*340*
191	298	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	3029,19	3029
			Накладные расходы			*114,09*	*114*
			Сметная прибыль			*224,38*	*224*
192	299	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3 кладки	3,000	21395,28	64186
			Накладные расходы			*2666,95*	*8001*
			Сметная прибыль			*1584,84*	*4755*
193	300	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-12,000	315,35	-3784
			Накладные расходы			*-106,24*	*-1275*
			Сметная прибыль			*-23,36*	*-280*
194	301	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали в-i, вр i, d=3 мм, сг-1	0,000	242241,74	19
			Накладные расходы			*9123,40*	*1*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1*
195	302	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1	т	0,001	242241,74	203
			Накладные расходы			*9123,40*	*8*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*15*
196	303	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство,В15, МС-1	м3	0,720	37457,92	26970
			Накладные расходы			*5717,27*	*4116*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*1998*
197	304	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	170758,08	939
			Накладные расходы			*6431,15*	*35*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*70*
198	305	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	165392,48	3238
			Накладные расходы			*6229,07*	*122*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*240*
199	306	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,025	21567,24	541
			Накладные расходы			*6719,49*	*169*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*40*
200	307	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство,БМ В15	м3	1,280	33580,64	42983
			Накладные расходы			*4723,91*	*6047*
			Сметная прибыль			*2487,45*	*3184*
201	308	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	170758,08	4848
			Накладные расходы			*6431,15*	*183*

			Сметная прибыль			*12648,75*	*359*
202	309	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030	165392,48	4904
			Накладные расходы			*6229,07*	*185*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*363*
203	310	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,058	21567,24	1252
			Накладные расходы			*6719,49*	*390*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*93*
204	311	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	7,843	38315,92	300519
			Накладные расходы			*11563,26*	*90693*
			Сметная прибыль			*2838,22*	*22261*
205	312	21-070201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,843	19661,14	154206
			Накладные расходы			*740,49*	*5808*
			Сметная прибыль			*1456,38*	*11423*
206	313	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,843	8390,67	65810
			Накладные расходы			*1189,46*	*9329*
			Сметная прибыль			*621,53*	*4875*
207	315	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,075	564738,19	42389
			Накладные расходы			*21269,38*	*1596*
			Сметная прибыль			*41832,46*	*3140*
208	316	21-130211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	4705,920	2,31	10861
			Накладные расходы			*0,09*	*409*
			Сметная прибыль			*0,17*	*804*
209	317	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные, ВЕНШАХТЫ ВШ1-ВШ13. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	28,830	32074,82	924717
			Накладные расходы			*6109,25*	*176130*
			Сметная прибыль			*2375,91*	*68498*
210	318	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,026	242241,74	6199
			Накладные расходы			*9123,40*	*233*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*459*
211	319	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,287	242241,74	69430
			Накладные расходы			*9123,40*	*2615*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*5143*
212	320	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,312	16378,60	5113
			Накладные расходы			*5186,11*	*1619*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*379*
213	321	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство В15	м3	1,411	33580,64	47382
			Накладные расходы			*4723,91*	*6665*
			Сметная прибыль			*2487,45*	*3510*
214	322	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-4,В15	м3	1,080	37457,92	40455
			Накладные расходы			*5717,27*	*6175*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*2997*
215	323	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	170758,08	5901
			Накладные расходы			*6431,15*	*222*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*437*
216	324	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,149	165392,48	24650
			Накладные расходы			*6229,07*	*928*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1826*
217	325	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,184	22403,58	4113
			Накладные расходы			*7087,90*	*1301*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*305*
218	326	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КРЕПЕЖЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ	т	0,415	476006,03	197375
			Накладные расходы			*36003,89*	*14929*
			Сметная прибыль			*35259,71*	*14620*
219	327	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ЗОНТА из листовой оцинкованной стали	м2	48,639	3295,10	160269
			Накладные расходы			*537,23*	*26130*
			Сметная прибыль			*244,08*	*11872*
220	328	21-050104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,342	293572,50	100490
			Накладные расходы			*11056,64*	*3785*
			Сметная прибыль			*21746,11*	*7444*
221	329	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство,В15, МС-3	м3	0,420	37457,92	15732
			Накладные расходы			*5717,27*	*2401*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*1165*
222	330	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	170758,08	1912
			Накладные расходы			*6431,15*	*72*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*142*

223	331	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	162116,48	7172
			Накладные расходы			*6105,69*	*270*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*531*
224	332	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,055	22403,58	1242
			Накладные расходы			*7087,90*	*393*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*92*
225	333	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство,БМ В15	м3	11,580	33580,64	388864
			Накладные расходы			*4723,91*	*54703*
			Сметная прибыль			*2487,45*	*28805*
226	334	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	170758,08	20901
			Накладные расходы			*6431,15*	*787*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1548*
227	335	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,083	165392,48	179062
			Накладные расходы			*6229,07*	*6744*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*13264*
228	336	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,205	21567,24	25990
			Накладные расходы			*6719,49*	*8097*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1925*
229	337	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(51шт)	т конструкций	1,112	68180,80	75791
			Накладные расходы			*24069,16*	*26756*
			Сметная прибыль			*5050,43*	*5614*
230	338	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,112	454759,02	505520
			Накладные расходы			*17127,30*	*19039*
			Сметная прибыль			*33685,85*	*37446*
231	339	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	15,810	4726,80	74731
			Накладные расходы			*1652,18*	*26121*
			Сметная прибыль			*350,13*	*5536*
232	340	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	15,810	1288,04	20364
			Накладные расходы			*48,51*	*767*
			Сметная прибыль			*95,41*	*1508*
233	341	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,037	247576,03	9091
			Накладные расходы			*22372,64*	*822*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*673*
234	342	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32,237	986,67	31807
			Накладные расходы			*313,61*	*10110*
			Сметная прибыль			*73,09*	*2356*
			Раздел: ЛИФТОВАЯ ШАХТА (АС- 92-94)				
235	343	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,В25	м3	3,600	22815,60	82136
			Накладные расходы			*1631,25*	*5873*
			Сметная прибыль			*1690,04*	*6084*
236	344	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,180	185097,59	33310
			Накладные расходы			*6971,21*	*1255*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*2467*
237	345	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139	162116,48	22499
			Накладные расходы			*6105,69*	*847*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1667*
238	346	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,139	21567,24	2993
			Накладные расходы			*6719,49*	*933*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*222*
239	347	11-060601-0213 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 200 мм,В25	м3	21,870	47407,62	1036805
			Накладные расходы			*7567,02*	*165491*
			Сметная прибыль			*3511,68*	*76800*
240	348	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	165392,48	9626
			Накладные расходы			*6229,07*	*363*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*713*
241	349	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,450	165392,48	405137
			Накладные расходы			*6229,07*	*15258*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*30010*
242	350	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	170758,08	1147
			Накладные расходы			*6431,15*	*43*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*85*
243	351	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	162116,48	6274
			Накладные расходы			*6105,69*	*236*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*465*
244	352	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,553	21567,24	55065

			Накладные расходы			*6719,49*	*17156*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*4079*
245	353	11-060801-0102 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м ,ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, В25	м3	1,130	47185,40	53320
			Накладные расходы			*7662,49*	*8659*
			Сметная прибыль			*3495,21*	*3950*
246	354	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,116	185097,59	21390
			Накладные расходы			*6971,21*	*806*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*1584*
247	355	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	170758,08	649
			Накладные расходы			*6431,15*	*24*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*48*
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-21)				
248	356	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	1498,560	207,54	311018
			Накладные расходы			*42,99*	*64428*
			Сметная прибыль			*15,37*	*23038*
249	357	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, В7,5, ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя	119,885	23170,51	2777791
			Накладные расходы			*2476,56*	*296902*
			Сметная прибыль			*1716,33*	*205762*
250	358	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытии бетонные, толщина 30 мм,ТОЛЩ.20мм. Устройство	м2 покрытия	1498,560	1189,22	1782112
			Накладные расходы			*212,85*	*318968*
			Сметная прибыль			*88,09*	*132008*
251	359	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-1498,560	208,35	-312230
			Накладные расходы			*-18,45*	*-27651*
			Сметная прибыль			*-15,43*	*-23128*
252	360	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	565,760	400,94	226835
			Накладные расходы			*50,44*	*28536*
			Сметная прибыль			*29,70*	*16803*
253	361	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	565,760	1074,76	608058
			Накладные расходы			*239,84*	*135694*
			Сметная прибыль			*79,61*	*45041*
254	362	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	565,760	536,93	303775
			Накладные расходы			*32,21*	*18221*
			Сметная прибыль			*39,77*	*22502*
255	363	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	565,760	848,39	479987
			Накладные расходы			*189,51*	*107219*
			Сметная прибыль			*62,84*	*35555*
256	367	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46,970	400,94	18832
			Накладные расходы			*50,44*	*2369*
			Сметная прибыль			*29,70*	*1395*
257	368	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,970	848,39	39849
			Накладные расходы			*189,51*	*8901*
			Сметная прибыль			*62,84*	*2952*
258	369	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ИЗОЛ 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	46,970	1631,31	76623
			Накладные расходы			*317,74*	*14924*
			Сметная прибыль			*120,84*	*5676*
259	370	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя,ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	46,970	1005,37	47222
			Накладные расходы			*192,35*	*9035*
			Сметная прибыль			*74,47*	*3498*
260	371	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,970	848,39	39849
			Накладные расходы			*189,51*	*8901*
			Сметная прибыль			*62,84*	*2952*
261	374	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	853,860	1074,76	917698
			Накладные расходы			*239,84*	*204794*
			Сметная прибыль			*79,61*	*67978*
262	375	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	853,860	536,93	458466
			Накладные расходы			*32,21*	*27500*
			Сметная прибыль			*39,77*	*33960*
263	376	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	853,860	848,39	724409
			Накладные расходы			*189,51*	*161817*
			Сметная прибыль			*62,84*	*53660*
264	377	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	853,860	204,60	174697

			Накладные расходы			*13,38*	*11423*
			Сметная прибыль			*15,16*	*12941*
265	380	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	701,200	400,94	281138
			Накладные расходы			*50,44*	*35367*
			Сметная прибыль			*29,70*	*20825*
266	381	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	701,200	1074,76	753624
			Накладные расходы			*239,84*	*168179*
			Сметная прибыль			*79,61*	*55824*
267	382	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	701,200	536,93	376498
			Накладные расходы			*32,21*	*22583*
			Сметная прибыль			*39,77*	*27889*
268	383	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	701,200	848,39	594893
			Накладные расходы			*189,51*	*132886*
			Сметная прибыль			*62,84*	*44066*
269	387	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,810	400,94	20372
			Накладные расходы			*50,44*	*2563*
			Сметная прибыль			*29,70*	*1509*
270	388	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,810	848,39	43107
			Накладные расходы			*189,51*	*9629*
			Сметная прибыль			*62,84*	*3193*
271	389	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ИЗОЛ 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	50,810	1631,31	82887
			Накладные расходы			*317,74*	*16144*
			Сметная прибыль			*120,84*	*6140*
272	390	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя,ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	50,810	1005,37	51083
			Накладные расходы			*192,35*	*9773*
			Сметная прибыль			*74,47*	*3784*
273	391	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,810	848,39	43107
			Накладные расходы			*189,51*	*9629*
			Сметная прибыль			*62,84*	*3193*
274	394	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	86,780	1074,76	93268
			Накладные расходы			*239,84*	*20814*
			Сметная прибыль			*79,61*	*6909*
275	395	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	86,780	536,93	46595
			Накладные расходы			*32,21*	*2795*
			Сметная прибыль			*39,77*	*3451*
276	396	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	86,780	848,39	73624
			Накладные расходы			*189,51*	*16446*
			Сметная прибыль			*62,84*	*5454*
277	397	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	86,780	204,60	17755
			Накладные расходы			*13,38*	*1161*
			Сметная прибыль			*15,16*	*1315*
278	400	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	602,160	1074,76	647180
			Накладные расходы			*239,84*	*144425*
			Сметная прибыль			*79,61*	*47939*
279	401	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	602,160	536,93	323320
			Накладные расходы			*32,21*	*19393*
			Сметная прибыль			*39,77*	*23950*
280	402	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	602,160	848,39	510869
			Накладные расходы			*189,51*	*114117*
			Сметная прибыль			*62,84*	*37842*
281	403	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	602,160	204,60	123200
			Накладные расходы			*13,38*	*8056*
			Сметная прибыль			*15,16*	*9126*
282	406	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	657,430	400,94	263589
			Накладные расходы			*50,44*	*33159*
			Сметная прибыль			*29,70*	*19525*
283	407	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.,ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	657,430	1074,76	706582
			Накладные расходы			*239,84*	*157681*
			Сметная прибыль			*79,61*	*52339*
284	408	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	657,430	536,93	352996

			Накладные расходы			*32,21*	*21173*
			Сметная прибыль			*39,77*	*26148*
285	409	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	657,430	848,39	557759
			Накладные расходы			*189,51*	*124591*
			Сметная прибыль			*62,84*	*41316*
286	413	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	46,040	400,94	18459
			Накладные расходы			*50,44*	*2322*
			Сметная прибыль			*29,70*	*1367*
287	414	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,040	848,39	39060
			Накладные расходы			*189,51*	*8725*
			Сметная прибыль			*62,84*	*2893*
288	415	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ИЗОЛ 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	46,040	1631,31	75106
			Накладные расходы			*317,74*	*14629*
			Сметная прибыль			*120,84*	*5563*
289	416	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя,ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	46,040	1005,37	46287
			Накладные расходы			*192,35*	*8856*
			Сметная прибыль			*74,47*	*3429*
290	417	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,040	848,39	39060
			Накладные расходы			*189,51*	*8725*
			Сметная прибыль			*62,84*	*2893*
291	420	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	128,210	1074,76	137795
			Накладные расходы			*239,84*	*30750*
			Сметная прибыль			*79,61*	*10207*
292	421	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	128,210	536,93	68840
			Накладные расходы			*32,21*	*4129*
			Сметная прибыль			*39,77*	*5099*
293	422	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	128,210	848,39	108773
			Накладные расходы			*189,51*	*24297*
			Сметная прибыль			*62,84*	*8057*
294	423	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	128,210	204,60	26231
			Накладные расходы			*13,38*	*1715*
			Сметная прибыль			*15,16*	*1943*
295	426	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	612,470	1074,76	658261
			Накладные расходы			*239,84*	*146898*
			Сметная прибыль			*79,61*	*48760*
296	427	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	612,470	536,93	328855
			Накладные расходы			*32,21*	*19725*
			Сметная прибыль			*39,77*	*24360*
297	428	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.30мм. Устройство	м2 стяжки	612,470	848,39	519615
			Накладные расходы			*189,51*	*116071*
			Сметная прибыль			*62,84*	*38490*
298	429	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	612,470	204,60	125309
			Накладные расходы			*13,38*	*8194*
			Сметная прибыль			*15,16*	*9282*
299	433	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,347	36888,71	12782
			Накладные расходы			*1389,32*	*481*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*947*
300	434	21-070201-0206 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100-125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,071	29811,69	2113
			Накладные расходы			*1122,78*	*80*
			Сметная прибыль			*2208,27*	*157*
301	437	22-060204-0301 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,840	116574,61	97923
			Накладные расходы			*4390,48*	*3688*
			Сметная прибыль			*8635,16*	*7254*
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС-16-19)				
302	439	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1	м2	452,862	2929,07	1326465
			Накладные расходы			*614,62*	*278340*
			Сметная прибыль			*216,97*	*98257*
303	440	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2, ОК-2	м2	28,080	2600,08	73010
			Накладные расходы			*506,45*	*14221*

			Сметная прибыль			*192,60*	*5408*
304	441	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ, ОК-1	м2	452,862	18412,76	8338437
			Накладные расходы			*693,47*	*314045*
			Сметная прибыль			*1363,91*	*617662*
305	442	21-090201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопа кетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ, ОК-2	м2	28,080	22029,93	618600
			Накладные расходы			*829,70*	*23298*
			Сметная прибыль			*1631,85*	*45822*
306	443	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,629	4089,80	6662
			Накладные расходы			*786,38*	*1281*
			Сметная прибыль			*302,95*	*494*
307	444	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1,629	15770,50	25690
			Накладные расходы			*593,95*	*968*
			Сметная прибыль			*1168,19*	*1903*
308	445	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установки в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	282,900	961,75	272079
			Накладные расходы			*132,36*	*37444*
			Сметная прибыль			*71,24*	*20154*
309	446	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	282,900	1384,29	391614
			Накладные расходы			*52,14*	*14749*
			Сметная прибыль			*102,54*	*29008*
310	447	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	87,805	3295,10	289325
			Накладные расходы			*537,23*	*47172*
			Сметная прибыль			*244,08*	*21431*
311	448	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ	т стальных элементов	0,197	496997,77	98098
			Накладные расходы			*43111,61*	*8509*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*7266*
312	449	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска	м2 окрашиваемой поверхности	5,724	986,67	5648
			Накладные расходы			*313,61*	*1795*
			Сметная прибыль			*73,09*	*418*
313	450	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БРУСКА	м3 древесины в конструкции	0,303	83309,26	25249
			Накладные расходы			*13257,81*	*4018*
			Сметная прибыль			*6171,06*	*1870*
314	451	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,303	7178,95	2176
			Накладные расходы			*634,71*	*192*
			Сметная прибыль			*531,77*	*161*
315	452	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2,ФРАМУГ	м2	68,683	3740,59	256915
			Накладные расходы			*809,74*	*55615*
			Сметная прибыль			*277,08*	*19031*
316	453	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	ФРАМУГИ из ПХВ	м2	68,683	13089,20	899008
			Накладные расходы			*492,97*	*33859*
			Сметная прибыль			*969,57*	*66593*
317	469	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	129,904	13089,20	1700340
			Накладные расходы			*492,97*	*64039*
			Сметная прибыль			*969,57*	*125951*
318	472	21-070203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,152	29308,73	4455
			Накладные расходы			*1103,84*	*168*
			Сметная прибыль			*2171,02*	*330*
319	479	11-260201-0104 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	0,060	44245,47	2655
			Накладные расходы			*10008,12*	*600*
			Сметная прибыль			*3277,44*	*197*
320	480	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,059	7283,72	428
			Накладные расходы			*274,32*	*16*
			Сметная прибыль			*539,53*	*32*
321	486	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,051	8390,67	428
			Накладные расходы			*1189,46*	*61*
			Сметная прибыль			*621,53*	*32*
322	487	11-100107-0612 РСНБ РК 2015	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной	м2	4,200	3445,61	14472
			Накладные расходы			*445,79*	*1872*
			Сметная прибыль			*255,23*	*1072*
323	490	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Масляная окраска ДВЕРЕЙ, количество окрасок 2	м2	4,200	271,48	1140
			Накладные расходы			*57,87*	*243*

			Сметная прибыль			*20,11*	*84*
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1 3 шт. (АС- 45-50)				
324	492	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, В12,5. Устройство	м3	1,890	23007,63	43484
			Накладные расходы			*2397,93*	*4532*
			Сметная прибыль			*1704,27*	*3221*
325	493	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,МН-1. Установка	т	0,172	439573,57	75431
			Накладные расходы			*93550,45*	*16053*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*5587*
326	494	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг,МН-2. Установка	т	0,056	252327,16	14012
			Накладные расходы			*32176,95*	*1787*
			Сметная прибыль			*18690,90*	*1038*
327	495	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке,БЕТОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ, В12,5. Устройство	м3	4,320	32519,17	140483
			Накладные расходы			*4683,93*	*20235*
			Сметная прибыль			*2408,83*	*10406*
328	496	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж КОСОУРОВ ,ЛК1-ЛК3	т	1,444	76228,07	110043
			Накладные расходы			*20584,13*	*29715*
			Сметная прибыль			*5646,52*	*8151*
329	497	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,444	371458,66	536238
			Накладные расходы			*13990,02*	*20196*
			Сметная прибыль			*27515,46*	*39721*
330	498	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые,БЛ1-БЛ4. Монтаж	т конструкций	4,819	43312,09	208710
			Накладные расходы			*10606,34*	*51109*
			Сметная прибыль			*3208,30*	*15460*
331	499	21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 т до 3т	т	4,819	331631,28	1598048
			Накладные расходы			*12490,02*	*60186*
			Сметная прибыль			*24565,28*	*118374*
332	500	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	181,608	986,67	179188
			Накладные расходы			*313,61*	*56953*
			Сметная прибыль			*73,09*	*13273*
333	501	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,020	429849,52	8666
			Накладные расходы			*16189,15*	*326*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*642*
334	502	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестничных МАРШЕЙ, В25, ЛМ-2(4шт)	м3	7,200	43444,04	312797
			Накладные расходы			*7071,39*	*50914*
			Сметная прибыль			*3218,08*	*23170*
335	503	11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестничных ПЛОЩАДОК, В25 ПЛ-1(3шт),ПЛ-2(3шт)	м3	17,010	38910,82	661873
			Накладные расходы			*5928,52*	*100844*
			Сметная прибыль			*2882,28*	*49028*
336	504	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,552	170758,08	94299
			Накладные расходы			*6431,15*	*3552*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*6985*
337	505	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,313	165392,48	1044057
			Накладные расходы			*6229,07*	*39322*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*77338*
338	506	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,865	22403,58	153797
			Накладные расходы			*7087,90*	*48657*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*11392*
339	508	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА/	м	215,055	4740,34	1019434
			Накладные расходы			*178,53*	*38394*
			Сметная прибыль			*351,14*	*75514*
340	509	23-010302-0313 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81 /СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/	м	147,000	4507,06	662538
			Накладные расходы			*169,75*	*24953*
			Сметная прибыль			*333,86*	*49077*
341	510	23-010302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ/	м	14,850	15875,07	235745
			Накладные расходы			*597,89*	*8879*
			Сметная прибыль			*1175,93*	*17463*
342	511	11-150207-0102 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	191,100	3587,36	685544
			Накладные расходы			*708,95*	*135480*
			Сметная прибыль			*265,73*	*50781*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20)				
343	517	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2132,720	1581,02	3371874

			Накладные расходы			*418,34*	*892197*
			Сметная прибыль			*117,11*	*249768*
344	525	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое,ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	1370,000	1316,28	1803299
			Накладные расходы			*356,44*	*488327*
			Сметная прибыль			*97,50*	*133578*
345	530	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1905,000	1581,02	3011844
			Накладные расходы			*418,34*	*796934*
			Сметная прибыль			*117,11*	*223100*
346	541	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1805,000	1581,02	2853742
			Накладные расходы			*418,34*	*755100*
			Сметная прибыль			*117,11*	*211388*
347	549	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	542,160	3453,40	1872297
			Накладные расходы			*941,95*	*510686*
			Сметная прибыль			*255,81*	*138689*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15)				
348	551	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	716,000	74,71	53494
			Накладные расходы			*27,19*	*19467*
			Сметная прибыль			*5,53*	*3963*
349	552	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,193	318789,18	61628
			Накладные расходы			*34598,14*	*6689*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*4565*
350	553	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,193	170758,08	33011
			Накладные расходы			*6431,15*	*1243*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*2445*
351	554	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,000	4149,75	742805
			Накладные расходы			*1188,63*	*212764*
			Сметная прибыль			*307,39*	*55023*
352	555	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	17,900	37203,02	665934
			Накладные расходы			*1401,15*	*25081*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*49328*
353	557	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6272,640	74,71	468646
			Накладные расходы			*27,19*	*170546*
			Сметная прибыль			*5,53*	*34714*
354	558	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	1,694	318789,18	539905
			Накладные расходы			*34598,14*	*58596*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*39993*
355	559	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	1,694	170758,08	289198
			Накладные расходы			*6431,15*	*10892*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*21422*
356	560	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1568,160	4149,75	6507467
			Накладные расходы			*1188,63*	*1863956*
			Сметная прибыль			*307,39*	*482035*
357	561	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	156,816	37203,02	5834029
			Накладные расходы			*1401,15*	*219723*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*432150*
358	562	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	784,080	1472,98	1154937
			Накладные расходы			*317,18*	*248693*
			Сметная прибыль			*109,11*	*85551*
359	563	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	897,496	146,33	131332
			Накладные расходы			*33,48*	*30049*
			Сметная прибыль			*10,84*	*9728*
360	564	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	1134,160	605,95	687243
			Накладные расходы			*171,56*	*194573*
			Сметная прибыль			*44,89*	*50907*
361	565	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2042,272	783,13	1599368

			Накладные расходы			*197,91*	*404179*
			Сметная прибыль			*58,01*	*118472*
			Раздел: ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (АС-125-127)				
362	641	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В7,5. Устройство	м3	3,480	21203,35	73788
			Накладные расходы			*1932,60*	*6725*
			Сметная прибыль			*1570,62*	*5466*
363	642	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	165392,48	2406
			Накладные расходы			*6229,07*	*91*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*178*
364	643	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	170758,08	351
			Накладные расходы			*6431,15*	*13*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*26*
365	644	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/,СЕТКА СФ-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,017	22403,58	372
			Накладные расходы			*7087,90*	*118*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*28*
366	645	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3 кладки	1,740	21395,28	37228
			Накладные расходы			*2666,95*	*4640*
			Сметная прибыль			*1584,84*	*2758*
367	646	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-6,970	315,35	-2196
			Накладные расходы			*-106,24*	*-740*
			Сметная прибыль			*-23,36*	*-163*
368	647	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали в-i, вр-i, d=3 мм, сг-2	0,010	242241,74	2512
			Накладные расходы			*9123,40*	*95*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*186*
369	648	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1	т	0,008	242241,74	1919
			Накладные расходы			*9123,40*	*72*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*142*
370	649	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018	16378,60	300
			Накладные расходы			*5186,11*	*95*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*22*
371	650	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,930	3386,45	40400
			Накладные расходы			*643,71*	*7679*
			Сметная прибыль			*250,85*	*2993*
372	652	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,021	69599,30	1434
			Накладные расходы			*24122,58*	*497*
			Сметная прибыль			*5155,50*	*106*
373	653	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,021	454759,02	9373
			Накладные расходы			*17127,30*	*353*
			Сметная прибыль			*33685,85*	*694*
374	654	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,598	986,67	590
			Накладные расходы			*313,61*	*187*
			Сметная прибыль			*73,09*	*44*
375	655	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1, ИЗ БМ В20	м3	0,890	32254,79	28707
			Накладные расходы			*4417,25*	*3931*
			Сметная прибыль			*2389,24*	*2126*
376	656	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм/Ф-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,002	170758,08	260
			Накладные расходы			*6431,15*	*10*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*19*
377	657	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071	185097,59	13060
			Накладные расходы			*6971,21*	*492*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*967*
			ИТОГО:				**143004374**
			Смета: 2-2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	9	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-90-500/	квт	186,620	19420,27	3624211
			Накладные расходы			*1097,23*	*204764*
			Сметная прибыль			*1438,54*	*268460*
2	11	23-041008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	160,000	6282,25	1005159
			Накладные расходы			*236,60*	*37857*
			Сметная прибыль			*465,35*	*74456*

3	12	23-041006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	37,000	23935,81	885625
			Накладные расходы			*901,48*	*33355*
			Сметная прибыль			*1773,02*	*65602*
4	13	23-041009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	37,000	50724,47	1876805
			Накладные расходы			*1910,40*	*70685*
			Сметная прибыль			*3757,37*	*139023*
5	16	23-040904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	17996,53	143972
			Накладные расходы			*677,79*	*5422*
			Сметная прибыль			*1333,08*	*10665*
6	17	23-040904-1308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	57578,56	230314
			Накладные расходы			*2168,55*	*8674*
			Сметная прибыль			*4265,08*	*17060*
7	18	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.45х2,5 мм, L=0,4м/	м трубопровода	184,000	1455,84	267874
			Накладные расходы			*347,91*	*64016*
			Сметная прибыль			*107,84*	*19843*
8	19	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.57х3мм, L=0,4м/	м трубопровода	19,200	1855,99	35635
			Накладные расходы			*362,98*	*6969*
			Сметная прибыль			*137,48*	*2640*
9	20	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ диам.76х3мм, L=0,4м/	м трубопровода	0,800	2414,70	1932
			Накладные расходы			*438,52*	*351*
			Сметная прибыль			*178,87*	*143*
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
10	29	ТОО "ВТС" стр.145	Приточная установка VS-120-L-H/S, L 17300м3/час, P	шт	1,000	4026869,75	4026870
			Накладные расходы			*151661,48*	*151661*
			Сметная прибыль			*298286,65*	*298287*
11	30	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200, 250х 250, 300х200/	м2 поверхности воздуховодов	214,100	4713,63	1009189
			Накладные расходы			*873,11*	*186933*
			Сметная прибыль			*349,16*	*74755*
12	31	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х250, 300х300, 400х400/	м2 поверхности воздуховодов	167,530	4605,55	771568
			Накладные расходы			*776,15*	*130029*
			Сметная прибыль			*341,15*	*57153*
13	32	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /500х400, 600х500, 800х400/	м2 поверхности воздуховодов	56,210	4156,10	233614
			Накладные расходы			*611,15*	*34352*
			Сметная прибыль			*307,86*	*17305*
14	33	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /800х500, 800х600/	м2 поверхности воздуховодов	28,600	3884,04	111084
			Накладные расходы			*513,38*	*14683*
			Сметная прибыль			*287,71*	*8228*
15	34	11-200101-0313 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка /1000х800/	м2 поверхности воздуховодов	36,720	3817,31	140172
			Накладные расходы			*482,34*	*17712*
			Сметная прибыль			*282,76*	*10383*
16	35	11-200101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка /1751х832/	м2 поверхности воздуховодов	33,540	3893,79	130598
			Накладные расходы			*427,77*	*14347*
			Сметная прибыль			*288,43*	*9674*
17	36	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	162,000	267,56	43344
			Накладные расходы			*10,08*	*1632*
			Сметная прибыль			*19,82*	*3211*
18	38	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	32,000	3248,93	103966
			Накладные расходы			*122,36*	*3916*
			Сметная прибыль			*240,66*	*7701*
19	39	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонки	60,000	1988,36	119302
			Накладные расходы			*611,27*	*36676*
			Сметная прибыль			*147,29*	*8837*
20	40	23-050302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	60,000	8532,17	511930
			Накладные расходы			*321,34*	*19281*
			Сметная прибыль			*632,01*	*37921*

21	41	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,660	24646,88	336676
			Накладные расходы			*7870,74*	*107514*
			Сметная прибыль			*1825,70*	*24939*
22	42	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	16,938	13187,60	223377
			Накладные расходы			*496,68*	*8413*
			Сметная прибыль			*976,86*	*16546*
23	47	ТОО "AIR TECHnOlOgiEs" стр.151	Настенный кондиционер LG G18NHT, Qx 5,4кВт, Qт	шт	4,000	104801,10	419204
			Накладные расходы			*3947,06*	*15788*
			Сметная прибыль			*7763,04*	*31052*
24	49	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	48345,48	48345
			Накладные расходы			*1820,81*	*1821*
			Сметная прибыль			*3581,15*	*3581*
25	51	11-200701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	4712,35	4712
			Накладные расходы			*434,43*	*434*
			Сметная прибыль			*349,06*	*349*
26	52	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,330	4884,79	26036
			Накладные расходы			*879,76*	*4689*
			Сметная прибыль			*361,84*	*1929*
27	53	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100x100,150x150/	м2 поверхности воздуховодов	15,280	4913,72	75082
			Накладные расходы			*945,91*	*14454*
			Сметная прибыль			*363,98*	*5562*
28	54	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x200, 250x250/	м2 поверхности воздуховодов	3,930	4713,63	18525
			Накладные расходы			*873,11*	*3431*
			Сметная прибыль			*349,16*	*1372*
29	55	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,000	267,56	1873
			Накладные расходы			*10,08*	*71*
			Сметная прибыль			*19,82*	*139*
30	56	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3,000	1988,36	5965
			Накладные расходы			*611,27*	*1834*
			Сметная прибыль			*147,29*	*442*
31	57	23-050302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3,000	8532,17	25597
			Накладные расходы			*321,34*	*964*
			Сметная прибыль			*632,01*	*1896*
32	58	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100x100 мм. Установка	решетка	15,000	1711,29	25669
			Накладные расходы			*605,84*	*9088*
			Сметная прибыль			*126,76*	*1901*
33	59	23-050306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	15,000	2209,76	33146
			Накладные расходы			*83,22*	*1248*
			Сметная прибыль			*163,69*	*2455*
34	61	23-050308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КЛОП типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3,000	40697,68	122093
			Накладные расходы			*1532,77*	*4598*
			Сметная прибыль			*3014,64*	*9044*
35	62	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,270	39379,95	10633
			Накладные расходы			*10648,78*	*2875*
			Сметная прибыль			*2917,03*	*788*
36	63	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,446	13187,60	5875
			Накладные расходы			*496,68*	*221*
			Сметная прибыль			*976,86*	*435*
37	65	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	48345,48	48345
			Накладные расходы			*1820,81*	*1821*
			Сметная прибыль			*3581,15*	*3581*
38	68	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,430	4884,79	26524
			Накладные расходы			*879,76*	*4777*
			Сметная прибыль			*361,84*	*1965*

39	69	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /100x100,150x150/	м2 поверхности воздуховодов	7,770	4913,72	38180
			Накладные расходы			*945,91*	*7350*
			Сметная прибыль			*363,98*	*2828*
40	70	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x150, 250x200, 250x250/	м2 поверхности воздуховодов	14,460	4713,63	68159
			Накладные расходы			*873,11*	*12625*
			Сметная прибыль			*349,16*	*5049*
41	71	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x250/	м2 поверхности воздуховодов	1,130	4605,55	5204
			Накладные расходы			*776,15*	*877*
			Сметная прибыль			*341,15*	*386*
42	73	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3,000	1988,36	5965
			Накладные расходы			*611,27*	*1834*
			Сметная прибыль			*147,29*	*442*
43	74	23-050302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2,000	8532,17	17064
			Накладные расходы			*321,34*	*643*
			Сметная прибыль			*632,01*	*1264*
44	75	23-050302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1,000	12434,41	12434
			Накладные расходы			*468,31*	*468*
			Сметная прибыль			*921,07*	*921*
45	76	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100x100 мм. Установка	решетка	20,000	1711,29	34226
			Накладные расходы			*605,84*	*12117*
			Сметная прибыль			*126,76*	*2535*
46	77	23-050306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	20,000	2209,76	44195
			Накладные расходы			*83,22*	*1664*
			Сметная прибыль			*163,69*	*3274*
47	79	23-050308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КЛОП типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3,000	40697,68	122093
			Накладные расходы			*1532,77*	*4598*
			Сметная прибыль			*3014,64*	*9044*
48	80	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,270	39379,95	10633
			Накладные расходы			*10648,78*	*2875*
			Сметная прибыль			*2917,03*	*788*
49	81	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,446	13187,60	5875
			Накладные расходы			*496,68*	*221*
			Сметная прибыль			*976,86*	*435*
50	82	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,750	5101,44	14029
			Накладные расходы			*953,09*	*2621*
			Сметная прибыль			*377,88*	*1039*
51	83	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,960	5101,44	9999
			Накладные расходы			*953,09*	*1868*
			Сметная прибыль			*377,88*	*741*
52	84	11-200701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами /250x450 ЗП.00.000/	зонт	1,000	6585,65	6586
			Накладные расходы			*648,73*	*649*
			Сметная прибыль			*487,83*	*488*
53	85	11-200701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами /500x900 ЗП.00.000-02/	зонт	1,000	12589,29	12589
			Накладные расходы			*1348,33*	*1348*
			Сметная прибыль			*932,54*	*933*
54	86	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x200/	м2 поверхности воздуховодов	35,200	4713,63	165920
			Накладные расходы			*873,11*	*30734*
			Сметная прибыль			*349,16*	*12290*
55	87	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,600	267,56	428
			Накладные расходы			*10,08*	*16*
			Сметная прибыль			*19,82*	*32*
56	88	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	88,000	1711,29	150593
			Накладные расходы			*605,84*	*53314*
			Сметная прибыль			*126,76*	*11155*
57	89	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	88,000	3248,93	285906
			Накладные расходы			*122,36*	*10768*
			Сметная прибыль			*240,66*	*21178*
			Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ				

58	91	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	67017,25	134034
			Накладные расходы			*2524,03*	*5048*
			Сметная прибыль			*4964,24*	*9928*
59	92	23-040904-1308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	57578,56	115157
			Накладные расходы			*2168,55*	*4337*
			Сметная прибыль			*4265,08*	*8530*
60	94	ТОО	Циркуляционный насос TOP Z 40/7 №2046631 с доставкой /WilO/	шт	1,000	137254,82	137255
			Накладные расходы			*5169,34*	*5169*
			Сметная прибыль			*10167,02*	*10167*
61	95	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	7487,20	7487
			Накладные расходы			*2182,84*	*2183*
			Сметная прибыль			*554,61*	*555*
62	96	23-041005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	129328,87	129329
			Накладные расходы			*4870,83*	*4871*
			Сметная прибыль			*9579,92*	*9580*
63	97	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	215616,86	215617
			Накладные расходы			*8120,64*	*8121*
			Сметная прибыль			*15971,62*	*15972*
64	99	23-041013-1108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	172733,18	172733
			Накладные расходы			*6505,54*	*6506*
			Сметная прибыль			*12795,05*	*12795*
65	101	23-041001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	62430,36	62430
			Накладные расходы			*2351,28*	*2351*
			Сметная прибыль			*4624,47*	*4624*
66	103	23-051207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15 мм EAGLE 065B8223	шт.	4,000	2458,68	9835
			Накладные расходы			*92,60*	*370*
			Сметная прибыль			*182,12*	*728*
67	105	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1,000	1450,32	1450
			Накладные расходы			*54,62*	*55*
			Сметная прибыль			*107,43*	*107*
68	108	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,800	575,30	1036
			Накладные расходы			*21,67*	*39*
			Сметная прибыль			*42,61*	*77*
69	112	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,693	7283,72	5048
			Накладные расходы			*274,32*	*190*
			Сметная прибыль			*539,53*	*374*
70	114	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,016	353631,72	5478
			Накладные расходы			*13318,61*	*206*
			Сметная прибыль			*26194,94*	*406*
			Раздел: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА				
71	117	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /63х63х6 L 600мм/	кг	20,580	575,30	11840
			Накладные расходы			*21,67*	*446*
			Сметная прибыль			*42,61*	*877*
72	120	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	12365,04	24730
			Накладные расходы			*465,70*	*931*
			Сметная прибыль			*915,93*	*1832*
73	121	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1499,57	11997
			Накладные расходы			*56,48*	*452*
			Сметная прибыль			*111,08*	*889*
74	123	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	7823,03	15646
			Накладные расходы			*294,63*	*589*
			Сметная прибыль			*579,48*	*1159*
75	124	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	985,99	3944
			Накладные расходы			*37,13*	*149*
			Сметная прибыль			*73,04*	*292*
76	126	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6,000	1450,32	8702
			Накладные расходы			*54,62*	*328*
			Сметная прибыль			*107,43*	*645*
77	128	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1343,42	2687
			Накладные расходы			*50,60*	*101*
			Сметная прибыль			*99,51*	*199*

78	131	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,070	39379,95	2757
			Накладные расходы			*10648,78*	*745*
			Сметная прибыль			*2917,03*	*204*
79	132	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,116	7283,72	841
			Накладные расходы			*274,32*	*32*
			Сметная прибыль			*539,53*	*62*
80	134	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	353631,72	907
			Накладные расходы			*13318,61*	*34*
			Сметная прибыль			*26194,94*	*67*
			ИТОГО:				18821860
			Смета: 2-2-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
			Раздел: Трубопроводы холодной воды (В1)				
1	1	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	2296,55	45931
			Накладные расходы			*767,46*	*15349*
			Сметная прибыль			*170,11*	*3402*
2	2	23-010601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,920	1534,11	29025
			Накладные расходы			*57,78*	*1093*
			Сметная прибыль			*113,64*	*2150*
3	3	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	29,000	2367,88	68669
			Накладные расходы			*795,93*	*23082*
			Сметная прибыль			*175,40*	*5087*
4	4	23-010601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,434	927,38	25442
			Накладные расходы			*34,93*	*958*
			Сметная прибыль			*68,69*	*1885*
5	5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21,250	1821,12	38699
			Накладные расходы			*645,61*	*13719*
			Сметная прибыль			*134,90*	*2867*
6	6	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,865	376,94	15027
			Накладные расходы			*14,20*	*566*
			Сметная прибыль			*27,92*	*1113*
7	7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	110,000	2308,19	253901
			Накладные расходы			*806,46*	*88711*
			Сметная прибыль			*170,98*	*18807*
8	8	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	204,380	228,69	46740
			Накладные расходы			*8,61*	*1760*
			Сметная прибыль			*16,94*	*3462*
9	9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	153,000	3026,12	462996
			Накладные расходы			*1041,98*	*159423*
			Сметная прибыль			*224,16*	*34296*
10	10	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	275,094	156,28	42992
			Накладные расходы			*5,89*	*1619*
			Сметная прибыль			*11,58*	*3185*
11	11	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	600,000	8,21	4924
			Накладные расходы			*0,31*	*185*
			Сметная прибыль			*0,61*	*365*
12	12	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	370,000	9,24	3420
			Накладные расходы			*0,35*	*129*
			Сметная прибыль			*0,68*	*253*
13	13	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70,000	15,39	1077
			Накладные расходы			*0,58*	*41*
			Сметная прибыль			*1,14*	*80*
14	14	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	50,000	39,21	1961
			Накладные расходы			*1,48*	*74*
			Сметная прибыль			*2,90*	*145*
15	15	23-020601-1202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	30,000	73,13	2194
			Накладные расходы			*2,75*	*83*
			Сметная прибыль			*5,42*	*163*
16	17	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	242,000	214,65	51946
			Накладные расходы			*8,08*	*1956*
			Сметная прибыль			*15,90*	*3848*

17	18	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	46,750	254,01	11875
			Накладные расходы			*9,57*	*447*
			Сметная прибыль			*18,82*	*880*
18	19	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	31,900	407,86	13011
			Накладные расходы			*15,36*	*490*
			Сметная прибыль			*30,21*	*964*
19	20	21-110403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	22,000	494,20	10872
			Накладные расходы			*18,61*	*409*
			Сметная прибыль			*36,61*	*805*
20	21	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,000	13,35	801
			Накладные расходы			*0,50*	*30*
			Сметная прибыль			*0,99*	*59*
21	22	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	19,50	877
			Накладные расходы			*0,73*	*33*
			Сметная прибыль			*1,44*	*65*
22	23	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	39,00	312
			Накладные расходы			*1,47*	*12*
			Сметная прибыль			*2,89*	*23*
23	24	23-020401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	114,92	2298
			Накладные расходы			*4,33*	*87*
			Сметная прибыль			*8,51*	*170*
24	25	23-020401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	212,41	850
			Накладные расходы			*8,00*	*32*
			Сметная прибыль			*15,73*	*63*
25	26	23-020401-0212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	128,68	129
			Накладные расходы			*4,85*	*5*
			Сметная прибыль			*9,53*	*10*
26	27	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55,000	17,45	960
			Накладные расходы			*0,66*	*36*
			Сметная прибыль			*1,29*	*71*
27	28	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150,000	17,45	2617
			Накладные расходы			*0,66*	*99*
			Сметная прибыль			*1,29*	*194*
28	29	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,000	28,74	1437
			Накладные расходы			*1,08*	*54*
			Сметная прибыль			*2,13*	*106*
29	30	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	48,25	483
			Накладные расходы			*1,82*	*18*
			Сметная прибыль			*3,57*	*36*
30	31	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	193,93	2909
			Накладные расходы			*7,30*	*110*
			Сметная прибыль			*14,37*	*215*
31	32	23-020401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	370,43	1482
			Накладные расходы			*13,95*	*56*
			Сметная прибыль			*27,44*	*110*
32	33	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,000	24,63	2463
			Накладные расходы			*0,93*	*93*
			Сметная прибыль			*1,82*	*182*
33	34	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,000	35,94	1797
			Накладные расходы			*1,35*	*68*
			Сметная прибыль			*2,66*	*133*
34	35	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	42,08	42
			Накладные расходы			*1,58*	*2*
			Сметная прибыль			*3,12*	*3*
35	36	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	72,86	656
			Накладные расходы			*2,74*	*25*
			Сметная прибыль			*5,40*	*49*
36	37	23-020401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х25х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	230,85	1616
			Накладные расходы			*8,69*	*61*

			Сметная прибыль			*17,10*	*120*
37	38	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	128,000	861,64	110289
			Накладные расходы			*32,45*	*4154*
			Сметная прибыль			*63,82*	*8170*
38	39	23-040702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	21,000	1645,27	34551
			Накладные расходы			*61,96*	*1301*
			Сметная прибыль			*121,87*	*2559*
39	40	23-040702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	6137,89	6138
			Накладные расходы			*231,17*	*231*
			Сметная прибыль			*454,66*	*455*
40	42	23-040905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	52,000	1090,07	56684
			Накладные расходы			*41,05*	*2135*
			Сметная прибыль			*80,75*	*4199*
41	45	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256,000	176,45	45170
			Накладные расходы			*6,65*	*1701*
			Сметная прибыль			*13,07*	*3346*
42	46	23-020401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42,000	209,24	8788
			Накладные расходы			*7,88*	*331*
			Сметная прибыль			*15,50*	*651*
43	47	23-020401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1709,37	3419
			Накладные расходы			*64,38*	*129*
			Сметная прибыль			*126,62*	*253*
44	48	23-020401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52,000	204,11	10614
			Накладные расходы			*7,69*	*400*
			Сметная прибыль			*15,12*	*786*
45	51	51-040106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	14,000	31638,13	442934
			Накладные расходы			*1191,57*	*16682*
			Сметная прибыль			*2343,57*	*32810*
46	54	23-010103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ	м	0,300	947,06	284
			Накладные расходы			*35,67*	*11*
			Сметная прибыль			*70,15*	*21*
47	56	23-010103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ	м	0,250	1444,22	361
			Накладные расходы			*54,39*	*14*
			Сметная прибыль			*106,98*	*27*
48	58	23-020103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,000	338,90	678
			Накладные расходы			*12,76*	*26*
			Сметная прибыль			*25,10*	*50*
49	60	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	7823,03	15646
			Накладные расходы			*294,63*	*589*
			Сметная прибыль			*579,48*	*1159*
50	61	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	985,99	3944
			Накладные расходы			*37,13*	*149*
			Сметная прибыль			*73,04*	*292*
51	63	23-041013-0420 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	31336,47	31336
			Накладные расходы			*1180,21*	*1180*
			Сметная прибыль			*2321,22*	*2321*
52	64	23-041013-1504 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,000	13893,49	13893
			Накладные расходы			*523,26*	*523*
			Сметная прибыль			*1029,15*	*1029*
53	66	23-030301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1,000	25227,69	25228
			Накладные расходы			*950,13*	*950*
			Сметная прибыль			*1868,72*	*1869*
54	68	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	45,218	449,22	20313
			Накладные расходы			*16,92*	*765*
			Сметная прибыль			*33,28*	*1505*
55	69	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,000	861,64	12063
			Накладные расходы			*32,45*	*454*
			Сметная прибыль			*63,82*	*894*
56	70	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,000	8,21	739
			Накладные расходы			*0,31*	*28*
			Сметная прибыль			*0,61*	*55*

57	71	23-020501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	28,000	637,83	17859
			Накладные расходы			*24,02*	*673*
			Сметная прибыль			*47,25*	*1323*
58	72	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	30,000	1170,04	35101
			Накладные расходы			*44,07*	*1322*
			Сметная прибыль			*86,67*	*2600*
			Раздел: Сеть К1, бытовая канализация				
59	75	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	199,600	769,26	153545
			Накладные расходы			*28,97*	*5783*
			Сметная прибыль			*56,98*	*11374*
60	77	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	319,360	247,48	79036
			Накладные расходы			*9,32*	*2977*
			Сметная прибыль			*18,33*	*5855*
61	78	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	640,000	39,21	25095
			Накладные расходы			*1,48*	*945*
			Сметная прибыль			*2,90*	*1859*
62	79	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	400,000	125,53	50210
			Накладные расходы			*4,73*	*1891*
			Сметная прибыль			*9,30*	*3719*
63	81	21-110403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	143,000	1174,87	168006
			Накладные расходы			*44,25*	*6327*
			Сметная прибыль			*87,03*	*12445*
64	82	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	110,000	428,26	47109
			Накладные расходы			*16,13*	*1774*
			Сметная прибыль			*31,72*	*3490*
65	86	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	55,000	233,55	12845
			Накладные расходы			*8,80*	*484*
			Сметная прибыль			*17,30*	*951*
66	87	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	83,000	88,64	7358
			Накладные расходы			*3,34*	*277*
			Сметная прибыль			*6,57*	*545*
67	88	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	40,000	279,16	11167
			Накладные расходы			*10,51*	*421*
			Сметная прибыль			*20,68*	*827*
68	89	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25,000	74,48	1862
			Накладные расходы			*2,81*	*70*
			Сметная прибыль			*5,52*	*138*
69	90	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	45,000	223,29	10048
			Накладные расходы			*8,41*	*378*
			Сметная прибыль			*16,54*	*744*
70	91	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	55,000	67,30	3701
			Накладные расходы			*2,53*	*139*
			Сметная прибыль			*4,99*	*274*
71	92	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9,000	404,04	3636
			Накладные расходы			*15,22*	*137*
			Сметная прибыль			*29,93*	*269*
72	93	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	45,000	132,62	5968
			Накладные расходы			*4,99*	*225*
			Сметная прибыль			*9,82*	*442*
73	94	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	45,000	487,09	21919
			Накладные расходы			*18,34*	*826*
			Сметная прибыль			*36,08*	*1624*
74	95	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	52,000	143,90	7483
			Накладные расходы			*5,42*	*282*
			Сметная прибыль			*10,66*	*554*
75	96	23-020601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	21,000	975,31	20481
			Накладные расходы			*36,73*	*771*
			Сметная прибыль			*72,24*	*1517*
76	97	23-020601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	578,72	1157
			Накладные расходы			*21,80*	*44*
			Сметная прибыль			*42,87*	*86*

77	98	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	21,000	806,91	16945
			Накладные расходы			*30,39*	*638*
			Сметная прибыль			*59,77*	*1255*
78	99	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	32,000	366,42	11726
			Накладные расходы			*13,80*	*442*
			Сметная прибыль			*27,14*	*869*
79	100	23-020601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	70,000	676,60	47362
			Накладные расходы			*25,48*	*1784*
			Сметная прибыль			*50,12*	*3508*
80	101	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30,000	130,29	3909
			Накладные расходы			*4,91*	*147*
			Сметная прибыль			*9,65*	*290*
81	102	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14,000	48,23	675
			Накладные расходы			*1,82*	*25*
			Сметная прибыль			*3,57*	*50*
82	103	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	31,000	161,21	4998
			Накладные расходы			*6,07*	*188*
			Сметная прибыль			*11,94*	*370*
			ИТОГО:				2764703
			Смета: 2-2-5 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
1	2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10УХЛ4 /предохранители ПН2-250 с Iвл.вст. 200А-6шт, шины N и PE/	шт.	1,000	208260,26	208260
			Накладные расходы			*7843,58*	*7844*
			Сметная прибыль			*15426,69*	*15427*
2	4	ТОО "Динар-Электромаш" стр.158	Переключатель ПЦ-2 250А /КЭАЗ/	шт	2,000	13755,14	27510
			Накладные расходы			*518,05*	*1036*
			Сметная прибыль			*1018,90*	*2038*
3	6	23-070503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	3228,74	19372
			Накладные расходы			*121,60*	*730*
			Сметная прибыль			*239,17*	*1435*
4	8	23-070501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3x220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	2,000	21325,97	42652
			Накладные расходы			*803,19*	*1606*
			Сметная прибыль			*1579,70*	*3159*
5	10	51-080401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00 УХЛ4 /предохранители ПН2-100: Iв.вст. 80А-1шт, 63А-4шт, 40А-1шт, 31,5А-4шт/	шт.	1,000	97709,74	97710
			Накладные расходы			*3679,98*	*3680*
			Сметная прибыль			*7237,76*	*7238*
6	12	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4298,86	4299
			Накладные расходы			*161,91*	*162*
			Сметная прибыль			*318,43*	*318*
7	14	23-070204-0766 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
8	16	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
9	17	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4933,36	14800
			Накладные расходы			*185,80*	*557*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1096*
10	18	23-070204-1613 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4933,36	4933
			Накладные расходы			*185,80*	*186*
			Сметная прибыль			*365,43*	*365*
11	20	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
12	22	23-070204-0934 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	9612,86	9613
			Накладные расходы			*362,04*	*362*
			Сметная прибыль			*712,06*	*712*
13	24	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1479,74	4439
			Накладные расходы			*55,73*	*167*
			Сметная прибыль			*109,61*	*329*
14	25	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1531,00	1531
			Накладные расходы			*57,66*	*58*
			Сметная прибыль			*113,41*	*113*
15	26	23-070204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	513,94	1028
			Накладные расходы			*19,36*	*39*

			Сметная прибыль			*38,07*	*76*
16	27	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	488,30	488
			Накладные расходы			*18,39*	*18*
			Сметная прибыль			*36,17*	*36*
17	28	23-070204-1609 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4933,36	4933
			Накладные расходы			*185,80*	*186*
			Сметная прибыль			*365,43*	*365*
18	29	23-070204-1613 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4933,36	4933
			Накладные расходы			*185,80*	*186*
			Сметная прибыль			*365,43*	*365*
19	31	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4298,86	4299
			Накладные расходы			*161,91*	*162*
			Сметная прибыль			*318,43*	*318*
20	33	23-070204-0766 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
21	34	23-070204-0765 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
22	35	23-070204-1613 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4933,36	4933
			Накладные расходы			*185,80*	*186*
			Сметная прибыль			*365,43*	*365*
23	37	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4933,36	14800
			Накладные расходы			*185,80*	*557*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1096*
24	39	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4298,86	4299
			Накладные расходы			*161,91*	*162*
			Сметная прибыль			*318,43*	*318*
25	41	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
26	42	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	4933,36	24667
			Накладные расходы			*185,80*	*929*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1827*
27	44	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
28	46	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
29	47	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	4933,36	29600
			Накладные расходы			*185,80*	*1115*
			Сметная прибыль			*365,43*	*2193*
30	49	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
31	51	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
32	52	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	4933,36	29600
			Накладные расходы			*185,80*	*1115*
			Сметная прибыль			*365,43*	*2193*
33	54	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
34	56	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
35	57	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	4933,36	34533
			Накладные расходы			*185,80*	*1301*
			Сметная прибыль			*365,43*	*2558*
36	59	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
37	61	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*

38	62	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	513,94	514
			Накладные расходы			*19,36*	*19*
			Сметная прибыль			*38,07*	*38*
39	63	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	4933,36	34533
			Накладные расходы			*185,80*	*1301*
			Сметная прибыль			*365,43*	*2558*
40	65	23-070201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	9283,69	9284
			Накладные расходы			*349,65*	*350*
			Сметная прибыль			*687,68*	*688*
41	67	23-070204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
42	69	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	4933,36	59200
			Накладные расходы			*185,80*	*2230*
			Сметная прибыль			*365,43*	*4385*
43	71	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 1220 10А, 220В /КЭАЗ/	шт	1,000	9104,60	9105
			Накладные расходы			*342,90*	*343*
			Сметная прибыль			*674,41*	*674*
44	79	23-070202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	29,000	45,95	1333
			Накладные расходы			*1,73*	*50*
			Сметная прибыль			*3,40*	*99*
45	80	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2,000	31,03	62
			Накладные расходы			*1,17*	*2*
			Сметная прибыль			*2,30*	*5*
46	81	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	306,000	167,65	51301
			Накладные расходы			*42,46*	*12991*
			Сметная прибыль			*12,42*	*3800*
47	82	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1340,000	119,69	160390
			Накладные расходы			*29,67*	*39759*
			Сметная прибыль			*8,87*	*11881*
48	83	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65,000	102,11	6637
			Накладные расходы			*25,29*	*1644*
			Сметная прибыль			*7,56*	*492*
49	84	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,196	891359,26	174706
			Накладные расходы			*33570,71*	*6580*
			Сметная прибыль			*66026,61*	*12941*
50	85	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,110	625310,30	68784
			Накладные расходы			*23550,67*	*2591*
			Сметная прибыль			*46319,28*	*5095*
51	86	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,340	240605,29	322411
			Накладные расходы			*9061,77*	*12143*
			Сметная прибыль			*17822,61*	*23882*
52	87	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,065	200859,59	13056
			Накладные расходы			*7564,85*	*492*
			Сметная прибыль			*14878,49*	*967*
53	88	13-080206-2207 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,000	373,73	18686
			Накладные расходы			*101,73*	*5087*
			Сметная прибыль			*27,68*	*1384*
54	89	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	129,000	262,29	33835
			Накладные расходы			*68,74*	*8868*
			Сметная прибыль			*19,43*	*2506*
55	90	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90,000	215,15	19363
			Накладные расходы			*55,39*	*4985*
			Сметная прибыль			*15,94*	*1434*
56	91	23-060144-0912 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,050	3687805,35	184390
			Накладные расходы			*138891,51*	*6945*
			Сметная прибыль			*273170,77*	*13659*
57	92	23-060144-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,129	2295507,91	296121
			Накладные расходы			*86454,28*	*11153*
			Сметная прибыль			*170037,62*	*21935*
58	93	23-060144-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,090	1474390,67	132695
			Накладные расходы			*55529,05*	*4998*

			Сметная прибыль			*109214,12*	*9829*
59	94	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,000	1296,86	2594
			Накладные расходы			*215,47*	*431*
			Сметная прибыль			*96,06*	*192*
60	95	23-060144-0695 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,002	14348759,08	28698
			Накладные расходы			*540408,34*	*1081*
			Сметная прибыль			*1062871,04*	*2126*
61	96	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.	м	269,000	306,48	82444
			Накладные расходы			*69,47*	*18688*
			Сметная прибыль			*22,70*	*6107*
62	97	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50,000	180,52	9026
			Накладные расходы			*6,80*	*340*
			Сметная прибыль			*13,37*	*669*
63	98	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	219,000	125,31	27443
			Накладные расходы			*4,72*	*1034*
			Сметная прибыль			*9,28*	*2033*
64	99	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	1711,000	277,12	474148
			Накладные расходы			*61,02*	*104401*
			Сметная прибыль			*20,53*	*35122*
65	100	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	196,000	78,20	15327
			Накладные расходы			*2,95*	*577*
			Сметная прибыль			*5,79*	*1135*
66	101	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1450,000	58,64	85032
			Накладные расходы			*2,21*	*3202*
			Сметная прибыль			*4,34*	*6299*
67	102	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	65,000	44,85	2915
			Накладные расходы			*1,69*	*110*
			Сметная прибыль			*3,32*	*216*
68	103	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	245,000	357,85	87674
			Накладные расходы			*74,21*	*18181*
			Сметная прибыль			*26,51*	*6494*
69	104	13-080206-1711 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	15,000	960,38	14406
			Накладные расходы			*139,46*	*2092*
			Сметная прибыль			*71,14*	*1067*
70	105	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	260,000	251,07	65279
			Накладные расходы			*9,46*	*2459*
			Сметная прибыль			*18,60*	*4836*
71	106	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	211,000	470,25	99224
			Накладные расходы			*76,06*	*16049*
			Сметная прибыль			*34,83*	*7350*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
72	108	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4298,86	4299
			Накладные расходы			*161,91*	*162*
			Сметная прибыль			*318,43*	*318*
73	110	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
74	111	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	488,30	4395
			Накладные расходы			*18,39*	*166*
			Сметная прибыль			*36,17*	*326*
75	112	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4933,36	9867
			Накладные расходы			*185,80*	*372*
			Сметная прибыль			*365,43*	*731*
76	114	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4298,86	4299
			Накладные расходы			*161,91*	*162*
			Сметная прибыль			*318,43*	*318*
77	116	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
78	117	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	488,30	3418
			Накладные расходы			*18,39*	*129*
			Сметная прибыль			*36,17*	*253*
79	118	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4933,36	14800
			Накладные расходы			*185,80*	*557*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1096*
80	120	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3660,66	3661

			Накладные расходы			*137,87*	*138*
			Сметная прибыль			*271,16*	*271*
81	122	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
82	123	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	488,30	3418
			Накладные расходы			*18,39*	*129*
			Сметная прибыль			*36,17*	*253*
83	140	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	430,000	119,69	51468
			Накладные расходы			*29,67*	*12758*
			Сметная прибыль			*8,87*	*3812*
84	141	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	840,000	102,11	85776
			Накладные расходы			*25,29*	*21246*
			Сметная прибыль			*7,56*	*6354*
85	142	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	830,000	183,83	152580
			Накладные расходы			*46,19*	*38334*
			Сметная прибыль			*13,62*	*11302*
86	143	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,430	216677,35	93171
			Накладные расходы			*8160,58*	*3509*
			Сметная прибыль			*16050,17*	*6902*
87	144	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,670	137933,22	230348
			Накладные расходы			*5194,89*	*8675*
			Сметная прибыль			*10217,28*	*17063*
88	145	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	1270,000	277,12	351940
			Накладные расходы			*61,02*	*77492*
			Сметная прибыль			*20,53*	*26070*
89	146	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1270,000	28,78	36545
			Накладные расходы			*1,08*	*1376*
			Сметная прибыль			*2,13*	*2707*
90	155	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	123,000	75,82	9326
			Накладные расходы			*2,86*	*351*
			Сметная прибыль			*5,62*	*691*
91	156	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	101,000	27,57	2785
			Накладные расходы			*1,04*	*105*
			Сметная прибыль			*2,04*	*206*
92	158	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4298,86	4299
			Накладные расходы			*161,91*	*162*
			Сметная прибыль			*318,43*	*318*
93	160	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
94	161	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	488,30	4395
			Накладные расходы			*18,39*	*166*
			Сметная прибыль			*36,17*	*326*
95	162	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4933,36	14800
			Накладные расходы			*185,80*	*557*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1096*
96	164	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
97	166	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
98	167	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11,000	488,30	5371
			Накладные расходы			*18,39*	*202*
			Сметная прибыль			*36,17*	*398*
99	168	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4933,36	14800
			Накладные расходы			*185,80*	*557*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1096*
100	183	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	570,000	119,69	68225
			Накладные расходы			*29,67*	*16912*
			Сметная прибыль			*8,87*	*5054*
101	184	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	937,000	102,11	95681

			Накладные расходы			*25,29*	*23699*
			Сметная прибыль			*7,56*	*7087*
102	185	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	923,000	183,83	169677
			Накладные расходы			*46,19*	*42629*
			Сметная прибыль			*13,62*	*12569*
103	186	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,570	216677,35	123506
			Накладные расходы			*8160,58*	*4652*
			Сметная прибыль			*16050,17*	*9149*
104	187	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,860	137933,22	256556
			Накладные расходы			*5194,89*	*9663*
			Сметная прибыль			*10217,28*	*19004*
105	188	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	1507,000	277,12	417616
			Накладные расходы			*61,02*	*91953*
			Сметная прибыль			*20,53*	*30935*
106	189	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1507,000	28,78	43364
			Накладные расходы			*1,08*	*1633*
			Сметная прибыль			*2,13*	*3212*
107	196	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	142,000	75,82	10767
			Накладные расходы			*2,86*	*406*
			Сметная прибыль			*5,62*	*798*
108	197	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	111,000	27,57	3060
			Накладные расходы			*1,04*	*115*
			Сметная прибыль			*2,04*	*227*
109	199	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4298,86	4299
			Накладные расходы			*161,91*	*162*
			Сметная прибыль			*318,43*	*318*
110	200	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,000	2426,88	31549
			Накладные расходы			*450,35*	*5855*
			Сметная прибыль			*179,77*	*2337*
111	201	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
112	202	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	488,30	4395
			Накладные расходы			*18,39*	*166*
			Сметная прибыль			*36,17*	*326*
113	203	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4933,36	14800
			Накладные расходы			*185,80*	*557*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1096*
114	204	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	5360,03	5360
			Накладные расходы			*1035,13*	*1035*
			Сметная прибыль			*397,04*	*397*
115	205	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
116	207	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
117	208	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11,000	488,30	5371
			Накладные расходы			*18,39*	*202*
			Сметная прибыль			*36,17*	*398*
118	209	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4933,36	14800
			Накладные расходы			*185,80*	*557*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1096*
119	226	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	620,000	119,69	74210
			Накладные расходы			*29,67*	*18396*
			Сметная прибыль			*8,87*	*5497*
120	227	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	948,000	102,11	96804
			Накладные расходы			*25,29*	*23977*
			Сметная прибыль			*7,56*	*7171*
121	228	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	947,000	183,83	174089
			Накладные расходы			*46,19*	*43738*
			Сметная прибыль			*13,62*	*12895*
122	229	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,620	216677,35	134340

			Накладные расходы			*8160,58*	*5060*
			Сметная прибыль			*16050,17*	*9951*
123	230	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,895	137933,22	261383
			Накладные расходы			*5194,89*	*9844*
			Сметная прибыль			*10217,28*	*19362*
124	231	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	1568,000	277,12	434521
			Накладные расходы			*61,02*	*95675*
			Сметная прибыль			*20,53*	*32187*
125	232	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1568,000	28,78	45120
			Накладные расходы			*1,08*	*1699*
			Сметная прибыль			*2,13*	*3342*
126	239	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	142,000	75,82	10767
			Накладные расходы			*2,86*	*406*
			Сметная прибыль			*5,62*	*798*
127	240	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	108,000	27,57	2978
			Накладные расходы			*1,04*	*112*
			Сметная прибыль			*2,04*	*221*
128	242	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3660,66	3661
			Накладные расходы			*137,87*	*138*
			Сметная прибыль			*271,16*	*271*
129	244	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
130	245	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	488,30	2442
			Накладные расходы			*18,39*	*92*
			Сметная прибыль			*36,17*	*181*
131	247	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,000	7682,26	15365
			Накладные расходы			*289,33*	*579*
			Сметная прибыль			*569,06*	*1138*
132	258	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260,000	102,11	26550
			Накладные расходы			*25,29*	*6576*
			Сметная прибыль			*7,56*	*1967*
133	259	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	240,000	183,83	44120
			Накладные расходы			*46,19*	*11085*
			Сметная прибыль			*13,62*	*3268*
134	260	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,500	137933,22	68967
			Накладные расходы			*5194,89*	*2597*
			Сметная прибыль			*10217,28*	*5109*
135	261	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	260,000	277,12	72051
			Накладные расходы			*61,02*	*15865*
			Сметная прибыль			*20,53*	*5337*
136	262	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм	м	260,000	28,78	7482
			Накладные расходы			*1,08*	*282*
			Сметная прибыль			*2,13*	*554*
137	268	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,000	102,11	2042
			Накладные расходы			*25,29*	*506*
			Сметная прибыль			*7,56*	*151*
138	269	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	137933,22	2759
			Накладные расходы			*5194,89*	*104*
			Сметная прибыль			*10217,28*	*204*
139	270	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до25 мм.	м	20,000	277,12	5542
			Накладные расходы			*61,02*	*1220*
			Сметная прибыль			*20,53*	*411*
140	271	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20,000	28,78	576
			Накладные расходы			*1,08*	*22*
			Сметная прибыль			*2,13*	*43*
			ИТОГО:				7137749
			Объект: 2-3 БЛОК 2А. СПОРТБЛОК				
			Смета: 2-3-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-80)				
1	49	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	м3	2,760	19400,27	53545
			Накладные расходы			*1255,23*	*3464*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*3966*
2	50	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	3,050	10390,29	31690
			Накладные расходы			*2401,47*	*7324*
			Сметная прибыль			*769,65*	*2347*

3	51	21-040303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012,/Л1д-8(В15)/	м3	2,050	47686,70	97758
			Накладные расходы			*1795,99*	*3682*
			Сметная прибыль			*3532,35*	*7241*
4	52	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012,/,П1-5(В15)1/	м3	1,000	45920,16	45920
			Накладные расходы			*1729,46*	*1729*
			Сметная прибыль			*3401,49*	*3401*
5	53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,140	19400,27	2716
			Накладные расходы			*1255,23*	*176*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*201*
6	54	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм,В15. Устройство	м3	0,080	43904,71	3512
			Накладные расходы			*7467,72*	*597*
			Сметная прибыль			*3252,20*	*260*
7	55	11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, В15	м3	0,098	37215,58	3647
			Накладные расходы			*5864,67*	*575*
			Сметная прибыль			*2756,71*	*270*
8	56	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,010	242241,74	2340
			Накладные расходы			*9123,40*	*88*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*173*
9	57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,162	19400,27	3143
			Накладные расходы			*1255,23*	*203*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*233*
10	58	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,620	40820,70	25309
			Накладные расходы			*7145,19*	*4430*
			Сметная прибыль			*3023,76*	*1875*
11	59	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,016	242241,74	3871
			Накладные расходы			*9123,40*	*146*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*287*
12	60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,441	19400,27	8556
			Накладные расходы			*1255,23*	*554*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*634*
13	61	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,800	40820,70	73477
			Накладные расходы			*7145,19*	*12861*
			Сметная прибыль			*3023,76*	*5443*
14	62	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,059	242241,74	14258
			Накладные расходы			*9123,40*	*537*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1056*
15	63	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32,000	2109,74	67512
			Накладные расходы			*596,23*	*19079*
			Сметная прибыль			*156,28*	*5001*
16	64	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012,/,П5д-5(В15)/	м3	1,280	45920,16	58778
			Накладные расходы			*1729,46*	*2214*
			Сметная прибыль			*3401,49*	*4354*
17	65	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,040	925,70	32436
			Накладные расходы			*126,05*	*4417*
			Сметная прибыль			*68,57*	*2403*
			Раздел: СТЕНЫ				
18	66	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	203,582	21395,28	4355692
			Накладные расходы			*2666,95*	*542942*
			Сметная прибыль			*1584,84*	*322644*
19	67	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-535,740	315,35	-168944
			Накладные расходы			*-106,24*	*-56916*
			Сметная прибыль			*-23,36*	*-12514*
20	68	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	119,952	20438,64	2451663
			Накладные расходы			*2571,40*	*308446*
			Сметная прибыль			*1513,97*	*181605*
21	69	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-29-31)	т металлических изделий	1,112	318789,18	354334
			Накладные расходы			*34598,14*	*38456*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*26247*

22	70	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,074	242241,74	17950
			Накладные расходы			*9123,40*	*676*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1330*
23	71	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,037	242241,74	251302
			Накладные расходы			*9123,40*	*9465*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*18615*
24	72	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,965	3354,12	60257
			Накладные расходы			*605,81*	*10884*
			Сметная прибыль			*248,45*	*4464*
25	73	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,005	242241,74	1241
			Накладные расходы			*9123,40*	*47*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*92*
26	74	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,085	242241,74	20581
			Накладные расходы			*9123,40*	*775*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1525*
27	75	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МИ-1	1т	0,079	252327,16	19808
			Накладные расходы			*32176,95*	*2526*
			Сметная прибыль			*18690,90*	*1467*
28	76	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	м	115,200	190,26	21918
			Накладные расходы			*61,90*	*7131*
			Сметная прибыль			*14,09*	*1624*
29	77	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	м3	2,120	7283,72	15441
			Накладные расходы			*274,32*	*582*
			Сметная прибыль			*539,53*	*1144*
30	78	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	т	0,003	4627290,17	14891
			Накладные расходы			*174274,74*	*561*
			Сметная прибыль			*342762,23*	*1103*
31	79	21-100105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,190	144530,62	27472
			Накладные расходы			*5443,37*	*1035*
			Сметная прибыль			*10705,97*	*2035*
32	80	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	89,600	221,41	19838
			Накладные расходы			*27,03*	*2422*
			Сметная прибыль			*16,40*	*1469*
33	81	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	м3	1,750	7283,72	12747
			Накладные расходы			*274,32*	*480*
			Сметная прибыль			*539,53*	*944*
34	82	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	т	0,003	4627290,17	11680
			Накладные расходы			*174274,74*	*440*
			Сметная прибыль			*342762,23*	*865*
35	83	21-100105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,148	144530,62	21367
			Накладные расходы			*5443,37*	*805*
			Сметная прибыль			*10705,97*	*1583*
36	84	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки,В15. Устройство	м3	10,741	43383,87	465986
			Накладные расходы			*6744,62*	*72444*
			Сметная прибыль			*3213,62*	*34517*
37	88	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,148	21567,24	24764
			Накладные расходы			*6719,49*	*7716*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1834*
38	89	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15 МС-1	м3	13,256	37457,92	496542
			Накладные расходы			*5717,27*	*75788*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*36781*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 29-32)				
39	93	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ БМ В20	м3	4,710	37970,45	178841
			Накладные расходы			*5736,57*	*27019*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*13247*
40	94	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ БМ В20	м3	6,340	47144,06	298893
			Накладные расходы			*7485,21*	*47456*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*22140*
41	99	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,913	21567,24	41268
			Накладные расходы			*6719,49*	*12857*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*3057*
42	102	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка,ШАЙБА Ш-1	т	0,023	439573,57	10251
			Накладные расходы			*93550,45*	*2182*

			Сметная прибыль			*32561,00*	*759*
43	103	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м **РИГЕЛИ БМ В20**	м3	1,620	47144,06	76373
			Накладные расходы			*7485,21*	*12126*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*5657*
44	109	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,888	21567,24	19158
			Накладные расходы			*6719,49*	*5969*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1419*
45	110	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка,ШАЙБА Ш-1	т	0,170	439573,57	74534
			Накладные расходы			*93550,45*	*15862*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*5521*
46	111	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство **СТОЙКИ В20**	м3	15,820	37970,45	600693
			Накладные расходы			*5736,57*	*90753*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*44496*
47	114	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,534	21567,24	76228
			Накладные расходы			*6719,49*	*23750*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*5647*
48	115	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство **СТОЙКИ В20**	м3	15,820	37970,45	600693
			Накладные расходы			*5736,57*	*90753*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*44496*
49	120	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,551	21567,24	11893
			Накладные расходы			*6719,49*	*3706*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*881*
50	121	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,895	17600,44	33354
			Накладные расходы			*5523,67*	*10468*
			Сметная прибыль			*1303,74*	*2471*
51	122	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство **СТОЙКИ БМ В20**	м3	0,520	37970,45	19745
			Накладные расходы			*5736,57*	*2983*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*1463*
52	126	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,112	21567,24	2414
			Накладные расходы			*6719,49*	*752*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*179*
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-38)				
53	127	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м 2	шт	9,000	5733,16	51598
			Накладные расходы			*1347,82*	*12130*
			Сметная прибыль			*424,68*	*3822*
54	128	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	25,000	7404,64	185116
			Накладные расходы			*1759,23*	*43981*
			Сметная прибыль			*548,49*	*13712*
55	130	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	71,480	470,66	33643
			Накладные расходы			*175,21*	*12524*
			Сметная прибыль			*34,86*	*2492*
56	131	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	0,059	165392,48	9795
			Накладные расходы			*6229,07*	*369*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*726*
57	132	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	0,018	242241,74	4413
			Накладные расходы			*9123,40*	*166*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*327*
58	133	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,077	473924,47	36699
			Накладные расходы			*113369,75*	*8779*
			Сметная прибыль			*35105,52*	*2718*
59	134	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20	м3	2,940	32254,79	94829
			Накладные расходы			*4417,25*	*12987*
			Сметная прибыль			*2389,24*	*7024*
60	135	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	170758,08	15061
			Накладные расходы			*6431,15*	*567*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1116*
61	136	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,465	162116,48	75306
			Накладные расходы			*6105,69*	*2836*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*5578*
62	137	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,553	22403,58	12383
			Накладные расходы			*7087,90*	*3918*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*917*
63	138	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство, В20	м3	10,020	32254,79	323193
			Накладные расходы			*4417,25*	*44261*

			Сметная прибыль			*2389,24*	*23940*
64	139	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,073	185097,59	198528
			Накладные расходы			*6971,21*	*7477*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*14706*
65	140	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	т	0,048	170758,08	8143
			Накладные расходы			*6431,15*	*307*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*603*
66	141	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство,В20	м3	2,000	32254,79	64510
			Накладные расходы			*4417,25*	*8834*
			Сметная прибыль			*2389,24*	*4778*
67	142	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,208	185097,59	38500
			Накладные расходы			*6971,21*	*1450*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*2852*
68	143	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	т	0,010	170758,08	1622
			Накладные расходы			*6431,15*	*61*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*120*
			Раздел: АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-38)				
69	144	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке, В12,5. Устройство	м3	6,010	32519,17	195440
			Накладные расходы			*4683,93*	*28150*
			Сметная прибыль			*2408,83*	*14477*
70	145	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	170758,08	11531
			Накладные расходы			*6431,15*	*434*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*854*
71	146	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,253	165392,48	41884
			Накладные расходы			*6229,07*	*1577*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*3103*
72	147	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,321	21567,24	6918
			Накладные расходы			*6719,49*	*2155*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*512*
73	148	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке,В12,5. Устройство	м3	20,520	32519,17	667293
			Накладные расходы			*4683,93*	*96114*
			Сметная прибыль			*2408,83*	*49429*
74	149	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,169	170758,08	28797
			Накладные расходы			*6431,15*	*1085*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*2133*
75	150	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,363	162116,48	221023
			Накладные расходы			*6105,69*	*8324*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*16372*
76	151	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,532	21567,24	33041
			Накладные расходы			*6719,49*	*10294*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*2447*
77	152	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м,АС-1	т	0,056	271838,58	15169
			Накладные расходы			*88847,99*	*4958*
			Сметная прибыль			*20136,19*	*1124*
78	153	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82,АС-1	т	0,056	170758,08	9528
			Накладные расходы			*6431,15*	*359*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*706*
79	155	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,743	8084,80	6006
			Накладные расходы			*2269,50*	*1686*
			Сметная прибыль			*598,87*	*445*
80	156	21-060408-0701 РСНБ РК 2015	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,743	312473,81	232131
			Накладные расходы			*11768,51*	*8743*
			Сметная прибыль			*23146,21*	*17195*
81	157	11-130301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126/ЗА 2 РАЗА/	м2	0,743	257,81	192
			Накладные расходы			*28,37*	*21*
			Сметная прибыль			*19,10*	*14*
82	158	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,000	3295,10	59312
			Накладные расходы			*537,23*	*9670*
			Сметная прибыль			*244,08*	*4393*
83	159	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,071	345482,00	24439
			Накладные расходы			*13011,67*	*920*
			Сметная прибыль			*25591,26*	*1810*
84	160	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	32,480	1063,89	34555
			Накладные расходы			*372,16*	*12088*
			Сметная прибыль			*78,81*	*2560*

85	161	21-050308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 15 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,480	279,85	9090
			Накладные расходы			*10,54*	*342*
			Сметная прибыль			*20,73*	*673*
86	162	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,541	49901,32	76892
			Накладные расходы			*11602,56*	*17878*
			Сметная прибыль			*3696,39*	*5696*
87	163	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	1,541	25328,16	39028
			Накладные расходы			*953,92*	*1470*
			Сметная прибыль			*1876,16*	*2891*
88	164	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,011	1740992,00	18524
			Накладные расходы			*65569,89*	*698*
			Сметная прибыль			*128962,37*	*1372*
89	165	11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Ригели. Замоноличивание РАСТВОРОМ М100	м3 бетона в деле	0,720	2745,02	1976
			Накладные расходы			*870,34*	*627*
			Сметная прибыль			*203,33*	*146*
90	166	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,734	17002,99	12487
			Накладные расходы			*640,37*	*470*
			Сметная прибыль			*1259,48*	*925*
91	167	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные. Кладки	м3 кладки (без вычета пустот)	0,593	32074,82	19005
			Накладные расходы			*6109,25*	*3620*
			Сметная прибыль			*2375,91*	*1408*
92	168	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	т	0,000	242241,74	65
			Накладные расходы			*9123,40*	*2*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*5*
93	169	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	т	0,003	242241,74	726
			Накладные расходы			*9123,40*	*27*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*54*
94	170	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003	16378,60	53
			Накладные расходы			*5186,11*	*17*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*4*
95	171	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-4, В15.Устройство	м3	0,264	37457,92	9889
			Накладные расходы			*5717,27*	*1509*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*733*
96	172	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,006	170758,08	984
			Накладные расходы			*6431,15*	*37*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*73*
97	173	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,019	165392,48	3136
			Накладные расходы			*6229,07*	*118*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*232*
98	174	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,025	22403,58	554
			Накладные расходы			*7087,90*	*175*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*41*
99	175	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке,В7,5. Устройство	м3	1,300	31762,97	41292
			Накладные расходы			*4655,45*	*6052*
			Сметная прибыль			*2352,81*	*3059*
100	178	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,350	35490,14	47912
			Накладные расходы			*1336,64*	*1804*
			Сметная прибыль			*2628,90*	*3549*
101	179	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	482,26	965
			Накладные расходы			*18,16*	*36*
			Сметная прибыль			*35,72*	*71*
102	180	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1,000	4584,46	4584
			Накладные расходы			*172,66*	*173*
			Сметная прибыль			*339,59*	*340*
103	181	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок суваldный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	3029,19	3029
			Накладные расходы			*114,09*	*114*
			Сметная прибыль			*224,38*	*224*
104	182	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке, В15	м3	2,350	33580,64	78914
			Накладные расходы			*4723,91*	*11101*
			Сметная прибыль			*2487,45*	*5846*
105	183	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	170758,08	7500
			Накладные расходы			*6431,15*	*282*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*556*

106	184	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,325	165392,48	53754
			Накладные расходы			*6229,07*	*2024*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*3982*
107	185	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,369	21567,24	7957
			Накладные расходы			*6719,49*	*2479*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*589*
108	186	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(8шт)	т конструкций	0,174	68180,80	11889
			Накладные расходы			*24069,16*	*4197*
			Сметная прибыль			*5050,43*	*881*
109	187	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,174	454759,02	79297
			Накладные расходы			*17127,30*	*2987*
			Сметная прибыль			*33685,85*	*5874*
110	188	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	2,480	4726,80	11722
			Накладные расходы			*1652,18*	*4097*
			Сметная прибыль			*350,13*	*868*
111	189	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,480	1288,04	3194
			Накладные расходы			*48,51*	*120*
			Сметная прибыль			*95,41*	*237*
112	190	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,006	579963,52	3341
			Накладные расходы			*131516,31*	*758*
			Сметная прибыль			*42960,26*	*247*
			Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС-42-57)				
113	193	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПЛАСТИНЫ,ФАСОНКИ	т	4,566	389355,76	1777756
			Накладные расходы			*14664,06*	*66954*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*131686*
114	194	21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	9,675	331631,28	3208480
			Накладные расходы			*12490,02*	*120839*
			Сметная прибыль			*24565,28*	*237665*
115	196	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	15,121	389859,91	5895212
			Накладные расходы			*14683,05*	*222028*
			Сметная прибыль			*28878,51*	*436682*
116	198	21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	9,578	331631,28	3176364
			Накладные расходы			*12490,02*	*119629*
			Сметная прибыль			*24565,28*	*235286*
117	199	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПЛАСТИНЫ	т	4,310	389355,76	1678232
			Накладные расходы			*14664,06*	*63206*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*124314*
118	201	21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	4,243	331631,28	1406986
			Накладные расходы			*12490,02*	*52990*
			Сметная прибыль			*24565,28*	*104221*
119	202	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПЛАСТИНЫ	т	1,246	389355,76	485091
			Накладные расходы			*14664,06*	*18270*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*35933*
120	204	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	9,419	368685,86	3472726
			Накладные расходы			*13885,58*	*130791*
			Сметная прибыль			*27310,06*	*257239*
121	205	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПЛАСТИНЫ	т	2,179	389355,76	848391
			Накладные расходы			*14664,06*	*31952*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*62844*
122	206	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	т	60,337	14955,21	902353
			Накладные расходы			*4151,51*	*250490*
			Сметная прибыль			*1107,79*	*66841*
123	207	ССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	60,337	5354,27	323061
			Накладные расходы			*201,65*	*12167*
			Сметная прибыль			*396,61*	*23930*
124	210	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	987,590	3358,28	3316602
			Накладные расходы			*260,41*	*244832*
			Сметная прибыль			*248,76*	*233882*
125	212	21-100103-0904 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	891,250	2264,07	2017852
			Накладные расходы			*85,27*	*75997*
			Сметная прибыль			*167,71*	*149470*

126	214	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,783	87525,17	68510
			Накладные расходы			*3296,41*	*2580*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*5075*
127	217	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	1,540	389859,91	600298
			Накладные расходы			*14683,05*	*22609*
			Сметная прибыль			*28878,51*	*44467*
128	218	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,540	14955,21	23028
			Накладные расходы			*4151,51*	*6392*
			Сметная прибыль			*1107,79*	*1706*
129	223	21-100103-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	86,250	1689,88	145752
			Накладные расходы			*63,64*	*5489*
			Сметная прибыль			*125,18*	*10796*
130	224	21-130208-0210 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 38 мм	1000 шт.	0,710	11254,29	7991
			Накладные расходы			*423,86*	*301*
			Сметная прибыль			*833,65*	*592*
131	225	21-130211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х100 мм	т	0,003	203552,49	530
			Накладные расходы			*7666,27*	*20*
			Сметная прибыль			*15077,96*	*39*
132	228	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,977	389859,91	381064
			Накладные расходы			*14683,05*	*14352*
			Сметная прибыль			*28878,51*	*28227*
133	234	21-100103-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	127,650	1689,88	215713
			Накладные расходы			*63,64*	*8124*
			Сметная прибыль			*125,18*	*15979*
134	236	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,236	345482,00	81465
			Накладные расходы			*13011,67*	*3068*
			Сметная прибыль			*25591,26*	*6034*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ Р-Т, 2-20 (АС-72-74)				
135	247	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,672	35460,22	23829
			Накладные расходы			*1335,52*	*897*
			Сметная прибыль			*2626,68*	*1765*
136	248	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40мм, II сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	1,176	36691,20	43149
			Накладные расходы			*1381,88*	*1625*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*3196*
137	249	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойныхпород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II,КОБЫЛКИ	м3	0,419	36888,71	15455
			Накладные расходы			*1389,32*	*582*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*1145*
138	254	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,384	87525,17	33592
			Накладные расходы			*3296,41*	*1265*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*2488*
139	255	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	м3	3,360	36691,20	123282
			Накладные расходы			*1381,88*	*4643*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*9132*
140	257	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,019	429849,52	8232
			Накладные расходы			*16189,15*	*310*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*610*
141	259	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1	т	0,063	496997,77	31231
			Накладные расходы			*43111,61*	*2709*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*2313*
142	262	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта,ФРОНТОН	м3	0,263	35460,22	9308
			Накладные расходы			*1335,52*	*351*
			Сметная прибыль			*2626,68*	*690*
143	263	21-070201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,РЕЙКА	м3	0,105	19661,14	2064
			Накладные расходы			*740,49*	*78*
			Сметная прибыль			*1456,38*	*153*
144	267	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта	м3	0,294	36691,20	10787
			Накладные расходы			*1381,88*	*406*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*799*
145	268	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мми более, II сорта	м3	0,151	36888,71	5578
			Накладные расходы			*1389,32*	*210*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*413*
146	271	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА С-1	т	0,038	447836,47	16830
			Накладные расходы			*16866,58*	*634*

			Сметная прибыль			*33173,07*	*1247*
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-24)				
147	279	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН Устройство	м3 изоляции	28,910	13260,60	383364
			Накладные расходы			*2295,08*	*66351*
			Сметная прибыль			*982,27*	*28397*
148	282	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая,толщ.80мм Устройство	м3 изоляции	50,040	13260,60	663561
			Накладные расходы			*2295,08*	*114846*
			Сметная прибыль			*982,27*	*49153*
149	288	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	117,180	207,54	24320
			Накладные расходы			*42,99*	*5038*
			Сметная прибыль			*15,37*	*1801*
150	293	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	25,480	207,54	5288
			Накладные расходы			*42,99*	*1095*
			Сметная прибыль			*15,37*	*392*
151	300	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	58,920	207,54	12229
			Накладные расходы			*42,99*	*2533*
			Сметная прибыль			*15,37*	*906*
152	305	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	68,880	207,54	14296
			Накладные расходы			*42,99*	*2961*
			Сметная прибыль			*15,37*	*1059*
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС-19)				
153	313	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99, ОК-1	м2	8,154	17451,62	142301
			Накладные расходы			*657,27*	*5359*
			Сметная прибыль			*1292,71*	*10541*
154	314	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99,ОК-2	м2	5,460	13089,20	71467
			Накладные расходы			*492,97*	*2692*
			Сметная прибыль			*969,57*	*5294*
155	315	21-090201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99, ОК-3,ОК-4	м2	60,164	13800,00	830269
			Накладные расходы			*519,74*	*31270*
			Сметная прибыль			*1022,22*	*61501*
156	317	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	14,800	2058,44	30465
			Накладные расходы			*77,53*	*1147*
			Сметная прибыль			*152,48*	*2257*
157	337	21-050308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	60,120	425,50	25581
			Накладные расходы			*16,03*	*963*
			Сметная прибыль			*31,52*	*1895*
158	339	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291	169519,20	49310
			Накладные расходы			*6384,50*	*1857*
			Сметная прибыль			*12556,98*	*3653*
159	340	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,035	429849,52	15164
			Накладные расходы			*16189,15*	*571*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*1123*
160	342	ТОО "РЕИЗ GROUP"стр.143	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	644,265	1310,01	843996
			Накладные расходы			*49,34*	*31787*
			Сметная прибыль			*97,04*	*62518*
161	345	21-100103-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	719,325	1689,88	1215574
			Накладные расходы			*63,64*	*45781*
			Сметная прибыль			*125,18*	*90043*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-23)				
162	351	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	150,806	1581,02	238427
			Накладные расходы			*418,34*	*63088*
			Сметная прибыль			*117,11*	*17661*
163	357	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен,ВЕНТКАМЕРЫ	м2	7,275	1316,28	9576
			Накладные расходы			*356,44*	*2593*
			Сметная прибыль			*97,50*	*709*
164	359	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	7,437	3453,40	25682
			Накладные расходы			*941,95*	*7005*
			Сметная прибыль			*255,81*	*1902*
			Раздел: РАЗНОЕ				
165	374	21-060801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,081	311213,46	25345
			Накладные расходы			*11721,04*	*955*

			Сметная прибыль			*23052,85*	*1877*
166	380	21-070201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной40-75 мм, III сорта	м3	1,528	27512,78	42047
			Накладные расходы			*1036,20*	*1584*
			Сметная прибыль			*2037,98*	*3115*
167	382	21-070203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,373	29308,73	10925
			Накладные расходы			*1103,84*	*411*
			Сметная прибыль			*2171,02*	*809*
168	386	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	429849,52	7050
			Накладные расходы			*16189,15*	*266*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*522*
169	387	21-130201-1001 РСНБ РК 2015	Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	920447,97	2872
			Накладные расходы			*34666,26*	*108*
			Сметная прибыль			*68181,33*	*213*
			ИТОГО:				49403592
			Смета: 2-3-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	25	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	67017,25	134034
			Накладные расходы			*2524,03*	*5048*
			Сметная прибыль			*4964,24*	*9928*
2	26	23-040904-1308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	57578,56	115157
			Накладные расходы			*2168,55*	*4337*
			Сметная прибыль			*4265,08*	*8530*
3	28	ТОО	Циркуляционный насос STAr-RS 25/7 №4037310 с доставкой /WilO/	шт	1,000	33441,84	33442
			Накладные расходы			*1259,50*	*1259*
			Сметная прибыль			*2477,17*	*2477*
4	30	23-041005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	129328,87	129329
			Накладные расходы			*4870,83*	*4871*
			Сметная прибыль			*9579,92*	*9580*
5	31	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	215616,86	215617
			Накладные расходы			*8120,64*	*8121*
			Сметная прибыль			*15971,62*	*15972*
6	33	23-041013-1108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	172733,18	172733
			Накладные расходы			*6505,54*	*6506*
			Сметная прибыль			*12795,05*	*12795*
7	35	23-041001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	62430,36	62430
			Накладные расходы			*2351,28*	*2351*
			Сметная прибыль			*4624,47*	*4624*
8	37	23-051207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15 мм EAGLE 065B8223	шт.	2,000	2458,68	4917
			Накладные расходы			*92,60*	*185*
			Сметная прибыль			*182,12*	*364*
9	39	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1,000	1450,32	1450
			Накладные расходы			*54,62*	*55*
			Сметная прибыль			*107,43*	*107*
10	43	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,825	7283,72	6009
			Накладные расходы			*274,32*	*226*
			Сметная прибыль			*539,53*	*445*
11	45	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,018	353631,72	6491
			Накладные расходы			*13318,61*	*244*
			Сметная прибыль			*26194,94*	*481*
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
12	47	51-050603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,000	1141490,04	1141490
			Накладные расходы			*42991,23*	*42991*
			Сметная прибыль			*84554,82*	*84555*
13	55	ТОО	Приточно-вытяжные решетки SAG 300x300	шт	8,000	6924,36	55395
			Накладные расходы			*260,79*	*2086*
			Сметная прибыль			*512,92*	*4103*
14	57	23-050302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5,000	8532,17	42661
			Накладные расходы			*321,34*	*1607*
			Сметная прибыль			*632,01*	*3160*
15	58	23-050302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1,000	12434,41	12434
			Накладные расходы			*468,31*	*468*
			Сметная прибыль			*921,07*	*921*

16	62	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,287	13187,60	82908
			Накладные расходы			*496,68*	*3123*
			Сметная прибыль			*976,86*	*6141*
17	64	23-050401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	33127,48	33127
			Накладные расходы			*1247,66*	*1248*
			Сметная прибыль			*2453,89*	*2454*
18	72	23-050302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2,000	8532,17	17064
			Накладные расходы			*321,34*	*643*
			Сметная прибыль			*632,01*	*1264*
19	74	23-050306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	10,000	2209,76	22098
			Накладные расходы			*83,22*	*832*
			Сметная прибыль			*163,69*	*1637*
20	76	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,254	13187,60	16537
			Накладные расходы			*496,68*	*623*
			Сметная прибыль			*976,86*	*1225*
21	78	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	2,000	3248,93	6498
			Накладные расходы			*122,36*	*245*
			Сметная прибыль			*240,66*	*481*
22	80	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	1,000	3248,93	3249
			Накладные расходы			*122,36*	*122*
			Сметная прибыль			*240,66*	*241*
23	83	ТОО	Узел прохода утепленный с клапаном ручного управления УП4-02	шт	6,000	56466,27	338798
			Накладные расходы			*2126,65*	*12760*
			Сметная прибыль			*4182,69*	*25096*
24	87	ТОО	Приточно-вытяжные решетки SAG 300х300	шт	6,000	6924,36	41546
			Накладные расходы			*260,79*	*1565*
			Сметная прибыль			*512,92*	*3077*
25	89	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,584	13187,60	20889
			Накладные расходы			*496,68*	*787*
			Сметная прибыль			*976,86*	*1547*
			ИТОГО:				**2716304**
			Смета: 2-3-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
			Раздел: Трубопроводы холодной воды (В1)				
1	2	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,566	376,94	2475
			Накладные расходы			*14,20*	*93*
			Сметная прибыль			*27,92*	*183*
2	4	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,728	228,69	6799
			Накладные расходы			*8,61*	*256*
			Сметная прибыль			*16,94*	*504*
3	6	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	57,176	156,28	8936
			Накладные расходы			*5,89*	*337*
			Сметная прибыль			*11,58*	*662*
4	7	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,000	8,21	821
			Накладные расходы			*0,31*	*31*
			Сметная прибыль			*0,61*	*61*
5	8	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	9,24	416
			Накладные расходы			*0,35*	*16*
			Сметная прибыль			*0,68*	*31*
6	9	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	15,39	308
			Накладные расходы			*0,58*	*12*
			Сметная прибыль			*1,14*	*23*
7	11	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	35,200	214,65	7556
			Накладные расходы			*8,08*	*285*
			Сметная прибыль			*15,90*	*560*
8	12	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,700	254,01	1956
			Накладные расходы			*9,57*	*74*
			Сметная прибыль			*18,82*	*145*
9	13	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	13,35	160
			Накладные расходы			*0,50*	*6*

			Сметная прибыль			*0,99*	*12*
10	14	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	19,50	156
			Накладные расходы			*0,73*	*6*
			Сметная прибыль			*1,44*	*12*
11	15	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	17,45	17
			Накладные расходы			*0,66*	*1*
			Сметная прибыль			*1,29*	*1*
12	16	23-020401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	31,81	32
			Накладные расходы			*1,20*	*1*
			Сметная прибыль			*2,36*	*2*
13	17	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	17,45	349
			Накладные расходы			*0,66*	*13*
			Сметная прибыль			*1,29*	*26*
14	18	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	28,74	57
			Накладные расходы			*1,08*	*2*
			Сметная прибыль			*2,13*	*4*
15	19	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	24,63	419
			Накладные расходы			*0,93*	*16*
			Сметная прибыль			*1,82*	*31*
16	20	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	42,08	210
			Накладные расходы			*1,58*	*8*
			Сметная прибыль			*3,12*	*16*
17	21	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13,000	861,64	11201
			Накладные расходы			*32,45*	*422*
			Сметная прибыль			*63,82*	*830*
18	22	23-040702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	2730,74	2731
			Накладные расходы			*102,85*	*103*
			Сметная прибыль			*202,28*	*202*
19	24	23-040905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1090,07	2180
			Накладные расходы			*41,05*	*82*
			Сметная прибыль			*80,75*	*161*
20	28	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	176,45	4588
			Накладные расходы			*6,65*	*173*
			Сметная прибыль			*13,07*	*340*
21	29	23-020401-0806 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	547,62	1095
			Накладные расходы			*20,62*	*41*
			Сметная прибыль			*40,56*	*81*
22	30	23-020401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1322,94	15875
			Накладные расходы			*49,83*	*598*
			Сметная прибыль			*98,00*	*1176*
23	32	51-040106-0131 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4,000	46194,62	184778
			Накладные расходы			*1739,80*	*6959*
			Сметная прибыль			*3421,82*	*13687*
24	35	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	45,984	449,22	20657
			Накладные расходы			*16,92*	*778*
			Сметная прибыль			*33,28*	*1530*
25	36	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	861,64	3447
			Накладные расходы			*32,45*	*130*
			Сметная прибыль			*63,82*	*255*
26	37	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,000	8,21	788
			Накладные расходы			*0,31*	*30*
			Сметная прибыль			*0,61*	*58*
27	38	23-020501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8,000	637,83	5103
			Накладные расходы			*24,02*	*192*
			Сметная прибыль			*47,25*	*378*
28	39	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8,000	1612,01	12896
			Накладные расходы			*60,71*	*486*
			Сметная прибыль			*119,41*	*955*
29	40	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	12,000	1170,04	14040
			Накладные расходы			*44,07*	*529*
			Сметная прибыль			*86,67*	*1040*
			Раздел: Сеть К1, бытовая канализация				
30	43	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	37,924	769,26	29174

			Накладные расходы			*28,97*	*1099*
			Сметная прибыль			*56,98*	*2161*
31	45	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	33,433	247,48	8274
			Накладные расходы			*9,32*	*312*
			Сметная прибыль			*18,33*	*613*
32	46	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	45,000	39,21	1765
			Накладные расходы			*1,48*	*66*
			Сметная прибыль			*2,90*	*131*
33	47	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	60,000	125,53	7532
			Накладные расходы			*4,73*	*284*
			Сметная прибыль			*9,30*	*558*
34	49	21-110403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	41,800	1174,87	49109
			Накладные расходы			*44,25*	*1850*
			Сметная прибыль			*87,03*	*3638*
35	50	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	36,850	428,26	15781
			Накладные расходы			*16,13*	*594*
			Сметная прибыль			*31,72*	*1169*
36	54	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	10,000	233,55	2335
			Накладные расходы			*8,80*	*88*
			Сметная прибыль			*17,30*	*173*
37	55	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	10,000	88,64	886
			Накладные расходы			*3,34*	*33*
			Сметная прибыль			*6,57*	*66*
38	56	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8,000	279,16	2233
			Накладные расходы			*10,51*	*84*
			Сметная прибыль			*20,68*	*165*
39	57	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13,000	74,48	968
			Накладные расходы			*2,81*	*36*
			Сметная прибыль			*5,52*	*72*
40	58	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10,000	223,29	2233
			Накладные расходы			*8,41*	*84*
			Сметная прибыль			*16,54*	*165*
41	59	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,000	67,30	67
			Накладные расходы			*2,53*	*3*
			Сметная прибыль			*4,99*	*5*
42	60	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	11,000	404,04	4444
			Накладные расходы			*15,22*	*167*
			Сметная прибыль			*29,93*	*329*
43	61	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1,000	132,62	133
			Накладные расходы			*4,99*	*5*
			Сметная прибыль			*9,82*	*10*
44	62	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10,000	487,09	4871
			Накладные расходы			*18,34*	*183*
			Сметная прибыль			*36,08*	*361*
45	63	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1,000	143,90	144
			Накладные расходы			*5,42*	*5*
			Сметная прибыль			*10,66*	*11*
46	64	23-020601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4,000	975,31	3901
			Накладные расходы			*36,73*	*147*
			Сметная прибыль			*72,24*	*289*
47	65	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4,000	806,91	3228
			Накладные расходы			*30,39*	*122*
			Сметная прибыль			*59,77*	*239*
48	66	23-020601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5,000	676,60	3383
			Накладные расходы			*25,48*	*127*
			Сметная прибыль			*50,12*	*251*
49	67	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6,000	130,29	782
			Накладные расходы			*4,91*	*29*
			Сметная прибыль			*9,65*	*58*
50	68	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,000	48,23	48
			Накладные расходы			*1,82*	*2*
			Сметная прибыль			*3,57*	*4*

51	69	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	17,000	161,21	2741
			Накладные расходы			*6,07*	*103*
			Сметная прибыль			*11,94*	*203*
			ИТОГО:				**454078**
			Смета: 2-3-5 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
1	2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10УХЛ4 /предохранители ПН2-250 с Iпл.вст. 160А-6шт/	шт.	1,000	208260,26	208260
			Накладные расходы			*7843,58*	*7844*
			Сметная прибыль			*15426,69*	*15427*
2	4	ТОО "Динар-Электромаш" стр.158	Переключатель ПЦ-2 250А /КЭАЗ/	шт	2,000	13755,14	27510
			Накладные расходы			*518,05*	*1036*
			Сметная прибыль			*1018,90*	*2038*
3	6	23-070503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	3228,74	19372
			Накладные расходы			*121,60*	*730*
			Сметная прибыль			*239,17*	*1435*
4	8	23-070501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3x220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	2,000	21325,97	42652
			Накладные расходы			*803,19*	*1606*
			Сметная прибыль			*1579,70*	*3159*
5	10	51-080401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00 УХЛ4 /предохранители ПН2-100: Iв.вст. 80А-2шт, 63А-1шт, 31,5А-6шт/	шт.	1,000	97709,74	97710
			Накладные расходы			*3679,98*	*3680*
			Сметная прибыль			*7237,76*	*7238*
6	12	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
7	14	23-070204-0767 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
8	15	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1531,00	1531
			Накладные расходы			*57,66*	*58*
			Сметная прибыль			*113,41*	*113*
9	17	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1479,74	2959
			Накладные расходы			*55,73*	*111*
			Сметная прибыль			*109,61*	*219*
10	18	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1531,00	3062
			Накладные расходы			*57,66*	*115*
			Сметная прибыль			*113,41*	*227*
11	19	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	4933,36	19733
			Накладные расходы			*185,80*	*743*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1462*
12	21	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
13	23	23-070204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
14	25	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1479,74	1480
			Накладные расходы			*55,73*	*56*
			Сметная прибыль			*109,61*	*110*
15	26	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	4933,36	29600
			Накладные расходы			*185,80*	*1115*
			Сметная прибыль			*365,43*	*2193*
16	27	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	488,30	977
			Накладные расходы			*18,39*	*37*
			Сметная прибыль			*36,17*	*72*
17	29	23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4298,86	4299
			Накладные расходы			*161,91*	*162*
			Сметная прибыль			*318,43*	*318*
18	31	23-070204-0766 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
19	33	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	4933,36	29600
			Накладные расходы			*185,80*	*1115*
			Сметная прибыль			*365,43*	*2193*
20	35	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*

21	37	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
22	38	23-070204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	2807,47	8422
			Накладные расходы			*105,74*	*317*
			Сметная прибыль			*207,96*	*624*
23	39	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	4933,36	19733
			Накладные расходы			*185,80*	*743*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1462*
24	41	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 1220 10А, 220В /КЭАЗ/	шт	1,000	9104,60	9105
			Накладные расходы			*342,90*	*343*
			Сметная прибыль			*674,41*	*674*
25	43	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36у-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
26	45	23-070204-0767 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
27	46	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1531,00	3062
			Накладные расходы			*57,66*	*115*
			Сметная прибыль			*113,41*	*227*
28	48	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1531,00	6124
			Накладные расходы			*57,66*	*231*
			Сметная прибыль			*113,41*	*454*
29	49	23-070204-1609 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4933,36	4933
			Накладные расходы			*185,80*	*186*
			Сметная прибыль			*365,43*	*365*
30	50	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4933,36	9867
			Накладные расходы			*185,80*	*372*
			Сметная прибыль			*365,43*	*731*
31	55	23-070202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	54,000	45,95	2482
			Накладные расходы			*1,73*	*93*
			Сметная прибыль			*3,40*	*184*
32	56	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	67,000	31,03	2079
			Накладные расходы			*1,17*	*78*
			Сметная прибыль			*2,30*	*154*
33	57	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25,000	215,15	5379
			Накладные расходы			*55,39*	*1385*
			Сметная прибыль			*15,94*	*398*
34	58	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	290,000	167,65	48619
			Накладные расходы			*42,46*	*12312*
			Сметная прибыль			*12,42*	*3601*
35	59	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30,000	119,69	3591
			Накладные расходы			*29,67*	*890*
			Сметная прибыль			*8,87*	*266*
36	60	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	625,000	102,11	63821
			Накладные расходы			*25,29*	*15808*
			Сметная прибыль			*7,56*	*4728*
37	61	23-060144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1468608,85	36715
			Накладные расходы			*55311,30*	*1383*
			Сметная прибыль			*108785,84*	*2720*
38	62	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	891359,26	49025
			Накладные расходы			*33570,71*	*1846*
			Сметная прибыль			*66026,61*	*3631*
39	63	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	625310,30	146948
			Накладные расходы			*23550,67*	*5534*
			Сметная прибыль			*46319,28*	*10885*
40	64	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,030	408385,89	12252
			Накладные расходы			*15380,78*	*461*
			Сметная прибыль			*30250,81*	*908*
41	65	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,510	240605,29	122709
			Накладные расходы			*9061,77*	*4622*
			Сметная прибыль			*17822,61*	*9090*

42	66	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	150072,21	2251
			Накладные расходы			*5652,08*	*85*
			Сметная прибыль			*11116,46*	*167*
43	67	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,100	200859,59	20086
			Накладные расходы			*7564,85*	*756*
			Сметная прибыль			*14878,49*	*1488*
44	68	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,000	1296,86	2594
			Накладные расходы			*215,47*	*431*
			Сметная прибыль			*96,06*	*192*
45	69	23-060144-0692 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,002	9358298,97	18717
			Накладные расходы			*352455,76*	*705*
			Сметная прибыль			*693207,33*	*1386*
46	70	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.	м	25,000	306,48	7662
			Накладные расходы			*69,47*	*1737*
			Сметная прибыль			*22,70*	*568*
47	71	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	25,000	125,31	3133
			Накладные расходы			*4,72*	*118*
			Сметная прибыль			*9,28*	*232*
48	72	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	1037,000	277,12	287371
			Накладные расходы			*61,02*	*63275*
			Сметная прибыль			*20,53*	*21287*
49	73	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	75,000	78,20	5865
			Накладные расходы			*2,95*	*221*
			Сметная прибыль			*5,79*	*434*
50	74	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	862,000	58,64	50550
			Накладные расходы			*2,21*	*1904*
			Сметная прибыль			*4,34*	*3744*
51	75	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	100,000	44,85	4485
			Накладные расходы			*1,69*	*169*
			Сметная прибыль			*3,32*	*332*
52	76	13-080206-1711 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	32,000	960,38	30732
			Накладные расходы			*139,46*	*4463*
			Сметная прибыль			*71,14*	*2276*
53	77	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,000	251,07	8034
			Накладные расходы			*9,46*	*303*
			Сметная прибыль			*18,60*	*595*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
54	80	23-070201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4217,50	4217
			Накладные расходы			*158,84*	*159*
			Сметная прибыль			*312,41*	*312*
55	82	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
56	83	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,000	488,30	4883
			Накладные расходы			*18,39*	*184*
			Сметная прибыль			*36,17*	*362*
57	84	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4933,36	4933
			Накладные расходы			*185,80*	*186*
			Сметная прибыль			*365,43*	*365*
58	86	23-070201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4217,50	4217
			Накладные расходы			*158,84*	*159*
			Сметная прибыль			*312,41*	*312*
59	88	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
60	89	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	488,30	2442
			Накладные расходы			*18,39*	*92*
			Сметная прибыль			*36,17*	*181*
61	90	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4933,36	4933
			Накладные расходы			*185,80*	*186*
			Сметная прибыль			*365,43*	*365*
62	92	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
63	94	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*

64	95	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	488,30	2930
			Накладные расходы			*18,39*	*110*
			Сметная прибыль			*36,17*	*217*
65	96	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4933,36	14800
			Накладные расходы			*185,80*	*557*
			Сметная прибыль			*365,43*	*1096*
66	98	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3660,66	3661
			Накладные расходы			*137,87*	*138*
			Сметная прибыль			*271,16*	*271*
67	100	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
68	101	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	488,30	2930
			Накладные расходы			*18,39*	*110*
			Сметная прибыль			*36,17*	*217*
69	125	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	465,000	119,69	55658
			Накладные расходы			*29,67*	*13797*
			Сметная прибыль			*8,87*	*4123*
70	128	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,465	216677,35	100755
			Накладные расходы			*8160,58*	*3795*
			Сметная прибыль			*16050,17*	*7463*
71	129	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,760	137933,22	380696
			Накладные расходы			*5194,89*	*14338*
			Сметная прибыль			*10217,28*	*28200*
72	130	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	1845,000	277,12	511282
			Накладные расходы			*61,02*	*112577*
			Сметная прибыль			*20,53*	*37873*
73	131	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1845,000	28,78	53090
			Накладные расходы			*1,08*	*2000*
			Сметная прибыль			*2,13*	*3933*
74	140	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	190,000	75,82	14406
			Накладные расходы			*2,86*	*543*
			Сметная прибыль			*5,62*	*1067*
75	141	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	124,000	27,57	3419
			Накладные расходы			*1,04*	*129*
			Сметная прибыль			*2,04*	*253*
			ИТОГО:				**2710189**
			Объект: 2-4 БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА				
			Смета: 2-4-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б (АС-4 -12)				
1	60	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(10шт)	т конструкций	0,028	68180,80	1879
			Накладные расходы			*24069,16*	*663*
			Сметная прибыль			*5050,43*	*139*
2	61	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,028	454759,02	12530
			Накладные расходы			*17127,30*	*472*
			Сметная прибыль			*33685,85*	*928*
3	62	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	1,500	4726,80	7090
			Накладные расходы			*1652,18*	*2478*
			Сметная прибыль			*350,13*	*525*
4	64	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,007	579963,52	4176
			Накладные расходы			*131516,31*	*947*
			Сметная прибыль			*42960,26*	*309*
5	65	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	м2	0,799	986,67	788
			Накладные расходы			*313,61*	*251*
			Сметная прибыль			*73,09*	*58*
6	68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,144	21567,24	3109
			Накладные расходы			*6719,49*	*969*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*230*
7	69	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,144	16378,60	2361
			Накладные расходы			*5186,11*	*748*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*175*
8	70	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	104,000	925,70	96273
			Накладные расходы			*126,05*	*13109*
			Сметная прибыль			*68,57*	*7131*
			Раздел: СТЕНЫ				

9	71	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	194,837	20637,54	4020965
			Накладные расходы			*2638,41*	*514061*
			Сметная прибыль			*1528,71*	*297849*
10	72	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-512,730	315,35	-161687
			Накладные расходы			*-106,24*	*-54471*
			Сметная прибыль			*-23,36*	*-11977*
11	73	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	35,498	20438,64	725533
			Накладные расходы			*2571,40*	*91280*
			Сметная прибыль			*1513,97*	*53743*
12	74	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,859	318789,18	273808
			Накладные расходы			*34598,14*	*29716*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*20282*
13	75	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,057	242241,74	13871
			Накладные расходы			*9123,40*	*522*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1027*
14	76	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,802	242241,74	194191
			Накладные расходы			*9123,40*	*7314*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*14384*
15	77	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	62,700	3354,12	210303
			Накладные расходы			*605,81*	*37984*
			Сметная прибыль			*248,45*	*15578*
16	78	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,022	46615,27	1046
			Накладные расходы			*14803,98*	*332*
			Сметная прибыль			*3452,98*	*78*
17	79	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	170758,08	3833
			Накладные расходы			*6431,15*	*144*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*284*
18	80	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,135	34211,01	107252
			Накладные расходы			*11011,63*	*34521*
			Сметная прибыль			*2534,15*	*7945*
19	81	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	3,041	11630,62	35368
			Накладные расходы			*438,04*	*1332*
			Сметная прибыль			*861,53*	*2620*
20	82	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,700	3394,67	212845
			Накладные расходы			*1160,19*	*72744*
			Сметная прибыль			*251,46*	*15766*
21	83	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	67,716	459,40	31109
			Накладные расходы			*17,30*	*1172*
			Сметная прибыль			*34,03*	*2304*
22	85	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка Сг-2 АС-23/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,025	318789,18	8104
			Накладные расходы			*34598,14*	*879*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*600*
23	86	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,003	242241,74	596
			Накладные расходы			*9123,40*	*22*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*44*
24	87	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,023	242241,74	5562
			Накладные расходы			*9123,40*	*209*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*412*
25	88	11-100401-0107 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой(ГКЛ- ОБЫЧНЫЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	м2	789,600	8885,77	7016203
			Накладные расходы			*1845,02*	*1456827*
			Сметная прибыль			*658,21*	*519719*
26	89	11-100401-0107 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой(ГКЛВ-ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	м2	73,800	9564,99	705896
			Накладные расходы			*1870,60*	*138050*

			Сметная прибыль			*708,52*	*52289*
27	90	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Усиление дверного проема	м3	0,698	38315,92	26745
			Накладные расходы			*11563,26*	*8071*
			Сметная прибыль			*2838,22*	*1981*
28	91	21-070201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,698	44681,13	31187
			Накладные расходы			*1682,80*	*1175*
			Сметная прибыль			*3309,71*	*2310*
29	93	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Наружные стены. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	28,000	190,26	5327
			Накладные расходы			*61,90*	*1733*
			Сметная прибыль			*14,09*	*395*
30	94	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,836	7283,72	6089
			Накладные расходы			*274,32*	*229*
			Сметная прибыль			*539,53*	*451*
31	95	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,003	4627290,17	12195
			Накладные расходы			*174274,74*	*459*
			Сметная прибыль			*342762,23*	*903*
32	96	21-100105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,097	144530,62	13973
			Накладные расходы			*5443,37*	*526*
			Сметная прибыль			*10705,97*	*1035*
33	97	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Наружные стены. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	60,000	190,26	11416
			Накладные расходы			*61,90*	*3714*
			Сметная прибыль			*14,09*	*846*
34	98	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,200	7283,72	1457
			Накладные расходы			*274,32*	*55*
			Сметная прибыль			*539,53*	*108*
35	99	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,011	4627290,17	51344
			Накладные расходы			*174274,74*	*1934*
			Сметная прибыль			*342762,23*	*3803*
36	100	21-100105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,174	144530,62	25119
			Накладные расходы			*5443,37*	*946*
			Сметная прибыль			*10705,97*	*1861*
37	101	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки,БМ В15. Устройство	м3	9,756	43383,87	423253
			Накладные расходы			*6744,62*	*65801*
			Сметная прибыль			*3213,62*	*31352*
38	105	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,204	21567,24	25958
			Накладные расходы			*6719,49*	*8088*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1923*
39	106	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15 МС-1,2	м3	6,690	37457,92	250594
			Накладные расходы			*5717,27*	*38249*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*18562*
40	107	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086	170758,08	14753
			Накладные расходы			*6431,15*	*556*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1093*
41	108	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,284	165392,48	46889
			Накладные расходы			*6229,07*	*1766*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*3473*
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-38-57)				
42	110	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	м3	12,480	37970,45	473871
			Накладные расходы			*5736,57*	*71592*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*35102*
43	111	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	19,956	47144,06	940807
			Накладные расходы			*7485,21*	*149375*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*69689*
44	116	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,777	16988,45	64174
			Накладные расходы			*5331,80*	*20141*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*4754*
45	121	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,067	439573,57	29355
			Накладные расходы			*93550,45*	*6247*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*2174*
46	122	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,067	116461,46	7777
			Накладные расходы			*4386,22*	*293*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*576*
47	123	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	м3	6,240	37970,45	236936
			Накладные расходы			*5736,57*	*35796*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*17551*
48	124	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	10,790	47144,06	508684

			Накладные расходы			*7485,21*	*80765*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*37680*
49	130	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,089	16988,45	52482
			Накладные расходы			*5331,80*	*16471*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*3888*
50	136	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,025	439573,57	11183
			Накладные расходы			*93550,45*	*2380*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*828*
51	137	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,025	116461,46	2963
			Накладные расходы			*4386,22*	*112*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*219*
52	138	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	м3	2,080	37970,45	78979
			Накладные расходы			*5736,57*	*11932*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*5850*
53	139	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	2,500	47144,06	117860
			Накладные расходы			*7485,21*	*18713*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*8730*
54	144	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,507	16988,45	8608
			Накладные расходы			*5331,80*	*2702*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*638*
55	146	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,017	439573,57	7455
			Накладные расходы			*93550,45*	*1587*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*552*
56	147	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,017	116461,46	1975
			Накладные расходы			*4386,22*	*74*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*146*
57	148	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ В20	м3	16,640	37970,45	631828
			Накладные расходы			*5736,57*	*95457*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*46802*
58	149	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	26,608	47144,06	1254409
			Накладные расходы			*7485,21*	*199167*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*92919*
59	154	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,730	16988,45	131318
			Накладные расходы			*5331,80*	*41214*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*9727*
60	160	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,089	439573,57	39140
			Накладные расходы			*93550,45*	*8330*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*2899*
61	161	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,089	116461,46	10370
			Накладные расходы			*4386,22*	*391*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*768*
62	162	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	17,620	47144,06	830678
			Накладные расходы			*7485,21*	*131889*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*61532*
63	165	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,493	16988,45	42360
			Накладные расходы			*5331,80*	*13295*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*3138*
64	167	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,013	439573,57	5591
			Накладные расходы			*93550,45*	*1190*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*414*
65	168	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на подлерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,159	247576,03	39345
			Накладные расходы			*22372,64*	*3555*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*2914*
66	169	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,172	116461,46	19989
			Накладные расходы			*4386,22*	*753*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*1481*
67	170	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	16,180	47144,06	762791
			Накладные расходы			*7485,21*	*121111*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*56503*
68	173	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,312	16988,45	39284
			Накладные расходы			*5331,80*	*12329*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*2910*
69	175	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,013	439573,57	5591
			Накладные расходы			*93550,45*	*1190*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*414*

70	176	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,151	247576,03	37334
			Накладные расходы			*22372,64*	*3374*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*2766*
71	177	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,164	116461,46	19044
			Накладные расходы			*4386,22*	*717*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*1411*
72	178	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	11,040	47144,06	520470
			Накладные расходы			*7485,21*	*82637*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*38553*
73	182	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,833	16988,45	31132
			Накладные расходы			*5331,80*	*9771*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*2306*
74	184	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,006	439573,57	2796
			Накладные расходы			*93550,45*	*595*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*207*
75	185	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,079	247576,03	19672
			Накладные расходы			*22372,64*	*1778*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*1457*
76	186	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,086	116461,46	9995
			Накладные расходы			*4386,22*	*376*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*740*
77	187	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	10,110	47144,06	476626
			Накладные расходы			*7485,21*	*75676*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*35306*
78	191	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,709	16988,45	29034
			Накладные расходы			*5331,80*	*9112*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*2151*
79	193	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,006	439573,57	2796
			Накладные расходы			*93550,45*	*595*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*207*
80	194	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,073	247576,03	18093
			Накладные расходы			*22372,64*	*1635*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*1340*
81	195	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,079	116461,46	9252
			Накладные расходы			*4386,22*	*348*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*685*
82	196	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	8,080	47144,06	380924
			Накладные расходы			*7485,21*	*60481*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*28217*
83	201	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,617	16988,45	27474
			Накладные расходы			*5331,80*	*8623*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*2035*
84	202	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,051	439573,57	22366
			Накладные расходы			*93550,45*	*4760*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*1657*
85	203	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,077	247576,03	18954
			Накладные расходы			*22372,64*	*1713*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*1404*
86	204	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,127	116461,46	14842
			Накладные расходы			*4386,22*	*559*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*1099*
87	205	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ В20	м3	3,410	47144,06	160761
			Накладные расходы			*7485,21*	*25525*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*11908*
88	208	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,516	16988,45	8759
			Накладные расходы			*5331,80*	*2749*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*649*
89	209	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,006	439573,57	2796
			Накладные расходы			*93550,45*	*595*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*207*
90	210	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,031	247576,03	7754
			Накладные расходы			*22372,64*	*701*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*574*
91	211	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,038	116461,46	4388

			Накладные расходы			*4386,22*	*165*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*325*
92	212	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м **РИГЕЛИ В20**	м3	5,140	47144,06	242320
			Накладные расходы			*7485,21*	*38474*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*17950*
93	215	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,981	16988,45	16658
			Накладные расходы			*5331,80*	*5228*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*1234*
94	217	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,006	439573,57	2796
			Накладные расходы			*93550,45*	*595*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*207*
95	218	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,046	247576,03	11488
			Накладные расходы			*22372,64*	*1038*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*851*
96	219	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,053	116461,46	6145
			Накладные расходы			*4386,22*	*231*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*455*
97	220	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м **РИГЕЛИ В20**	м3	5,390	47144,06	254106
			Накладные расходы			*7485,21*	*40345*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*18823*
98	223	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,010	16988,45	17152
			Накладные расходы			*5331,80*	*5383*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*1270*
99	225	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,006	439573,57	2796
			Накладные расходы			*93550,45*	*595*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*207*
100	226	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,050	247576,03	12349
			Накладные расходы			*22372,64*	*1116*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*915*
101	227	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,056	116461,46	6550
			Накладные расходы			*4386,22*	*247*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*485*
102	228	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м **РИГЕЛИ В20**	м3	2,690	47144,06	126818
			Накладные расходы			*7485,21*	*20135*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*9394*
103	231	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,423	16988,45	7181
			Накладные расходы			*5331,80*	*2254*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*532*
104	232	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг,ШАЙБА Ш-1. Установка	т	0,006	439573,57	2796
			Накладные расходы			*93550,45*	*595*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*207*
105	233	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,АС-2. Установка при бетонировании	т	0,024	247576,03	6031
			Накладные расходы			*22372,64*	*545*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*447*
106	234	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,031	116461,46	3578
			Накладные расходы			*4386,22*	*135*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*265*
107	235	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство В12,5	м3	52,200	32519,17	1697501
			Накладные расходы			*4683,93*	*244501*
			Сметная прибыль			*2408,83*	*125741*
108	236	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,570	170758,08	97394
			Накладные расходы			*6431,15*	*3668*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*7214*
109	237	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,240	165392,48	370466
			Накладные расходы			*6229,07*	*13953*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*27442*
110	238	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,810	21567,24	60610
			Накладные расходы			*6719,49*	*18884*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*4490*
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-58-60)				
111	239	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	103,000	5733,16	590515
			Накладные расходы			*1347,82*	*138826*
			Сметная прибыль			*424,68*	*43742*
112	240	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	225,000	7404,64	1666043
			Накладные расходы			*1759,23*	*395827*
			Сметная прибыль			*548,49*	*123411*

113	242	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	985,200	470,66	463697
			Накладные расходы			*175,21*	*172620*
			Сметная прибыль			*34,86*	*34348*
114	243	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	0,620	170758,08	105904
			Накладные расходы			*6431,15*	*3989*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*7845*
115	244	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	0,096	242241,74	23180
			Накладные расходы			*9123,40*	*873*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1717*
116	245	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,716	473924,47	339277
			Накладные расходы			*113369,75*	*81160*
			Сметная прибыль			*35105,52*	*25132*
117	246	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В20 Устройство	м3	12,077	32254,79	389525
			Накладные расходы			*4417,25*	*53345*
			Сметная прибыль			*2389,24*	*28854*
118	247	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424	170758,08	72423
			Накладные расходы			*6431,15*	*2728*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*5365*
119	248	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	2,290	162116,48	371199
			Накладные расходы			*6105,69*	*13980*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*27496*
120	249	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,714	22403,58	60800
			Накладные расходы			*7087,90*	*19235*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*4504*
121	250	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, В20	м3	0,856	44921,74	38453
			Накладные расходы			*6663,37*	*5704*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*2848*
122	251	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,036	242241,74	8672
			Накладные расходы			*9123,40*	*327*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*642*
123	252	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,162	162116,48	26321
			Накладные расходы			*6105,69*	*991*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1950*
124	253	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	170758,08	6342
			Накладные расходы			*6431,15*	*239*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*470*
125	254	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170758,08	175
			Накладные расходы			*6431,15*	*7*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*13*
126	255	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,201	16988,45	3407
			Накладные расходы			*5331,80*	*1069*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*252*
127	256	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,360	11357,44	4089
			Накладные расходы			*1640,84*	*591*
			Сметная прибыль			*841,29*	*303*
128	257	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, В20	м3	1,598	44921,74	71785
			Накладные расходы			*6663,37*	*10648*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*5317*
129	258	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,059	242241,74	14244
			Накладные расходы			*9123,40*	*536*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1055*
130	259	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,306	162116,48	49614
			Накладные расходы			*6105,69*	*1869*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*3675*
131	260	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	170758,08	12037
			Накладные расходы			*6431,15*	*453*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*892*
132	261	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170758,08	234
			Накладные расходы			*6431,15*	*9*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*17*
133	262	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,378	16988,45	6420
			Накладные расходы			*5331,80*	*2015*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*476*
134	263	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,370	11357,44	4202

			Накладные расходы			*1640,84*	*607*
			Сметная прибыль			*841,29*	*311*
135	264	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, В20	м3	0,827	44921,74	37150
			Накладные расходы			*6663,37*	*5511*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*2752*
136	265	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,029	242241,74	7122
			Накладные расходы			*9123,40*	*268*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*528*
137	266	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161	162116,48	26054
			Накладные расходы			*6105,69*	*981*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1930*
138	267	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	170758,08	6213
			Накладные расходы			*6431,15*	*234*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*460*
139	268	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170758,08	117
			Накладные расходы			*6431,15*	*4*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*9*
140	269	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,198	16988,45	3360
			Накладные расходы			*5331,80*	*1055*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*249*
141	270	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,177	11357,44	2010
			Накладные расходы			*1640,84*	*290*
			Сметная прибыль			*841,29*	*149*
142	271	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, В20	м3	1,434	44921,74	64418
			Накладные расходы			*6663,37*	*9555*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*4772*
143	272	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,051	242241,74	12403
			Накладные расходы			*9123,40*	*467*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*919*
144	273	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,310	162116,48	50186
			Накладные расходы			*6105,69*	*1890*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*3717*
145	274	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	170758,08	12426
			Накладные расходы			*6431,15*	*468*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*920*
146	275	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170758,08	156
			Накладные расходы			*6431,15*	*6*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*12*
147	276	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,383	16988,45	6511
			Накладные расходы			*5331,80*	*2043*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*482*
148	277	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,266	11357,44	3021
			Накладные расходы			*1640,84*	*436*
			Сметная прибыль			*841,29*	*224*
149	278	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, В20	м3	1,654	44921,74	74301
			Накладные расходы			*6663,37*	*11021*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*5504*
150	279	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,059	242241,74	14244
			Накладные расходы			*9123,40*	*536*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1055*
151	280	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,321	162116,48	52108
			Накладные расходы			*6105,69*	*1963*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*3860*
152	281	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	170758,08	12426
			Накладные расходы			*6431,15*	*468*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*920*
153	282	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170758,08	234
			Накладные расходы			*6431,15*	*9*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*17*
154	283	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,396	16988,45	6720
			Накладные расходы			*5331,80*	*2109*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*498*
155	284	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,354	11357,44	4021
			Накладные расходы			*1640,84*	*581*
			Сметная прибыль			*841,29*	*298*

156	285	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, В20	м3	0,456	44921,74	20484
			Накладные расходы			*6663,37*	*3038*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*1517*
157	286	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,022	242241,74	5378
			Накладные расходы			*9123,40*	*203*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*398*
158	287	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,149	162116,48	24136
			Накладные расходы			*6105,69*	*909*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1788*
159	288	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	170758,08	6213
			Накладные расходы			*6431,15*	*234*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*460*
160	289	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170758,08	78
			Накладные расходы			*6431,15*	*3*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*6*
161	290	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,186	16988,45	3155
			Накладные расходы			*5331,80*	*990*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*234*
162	291	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,086	11357,44	977
			Накладные расходы			*1640,84*	*141*
			Сметная прибыль			*841,29*	*72*
163	292	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, В20	м3	0,717	44921,74	32209
			Накладные расходы			*6663,37*	*4778*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*2386*
164	293	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,026	242241,74	6201
			Накладные расходы			*9123,40*	*234*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*459*
165	294	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	162116,48	25093
			Накладные расходы			*6105,69*	*945*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1859*
166	295	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	170758,08	6213
			Накладные расходы			*6431,15*	*234*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*460*
167	296	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170758,08	78
			Накладные расходы			*6431,15*	*3*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*6*
168	297	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,192	16988,45	3255
			Накладные расходы			*5331,80*	*1022*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*241*
169	298	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,133	11357,44	1511
			Накладные расходы			*1640,84*	*218*
			Сметная прибыль			*841,29*	*112*
170	299	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, В20	м3	0,717	44921,74	32209
			Накладные расходы			*6663,37*	*4778*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*2386*
171	300	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,026	242241,74	6201
			Накладные расходы			*9123,40*	*234*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*459*
172	301	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	162116,48	25093
			Накладные расходы			*6105,69*	*945*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1859*
173	302	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	170758,08	6213
			Накладные расходы			*6431,15*	*234*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*460*
174	303	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	170758,08	78
			Накладные расходы			*6431,15*	*3*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*6*
175	304	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,192	16988,45	3255
			Накладные расходы			*5331,80*	*1022*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*241*
176	305	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,133	11357,44	1511
			Накладные расходы			*1640,84*	*218*
			Сметная прибыль			*841,29*	*112*
177	306	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, В20	м3	0,677	44921,74	30412
			Накладные расходы			*6663,37*	*4511*

			Сметная прибыль			*3327,54*	*2253*
178	307	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,023	242241,74	5572
			Накладные расходы			*9123,40*	*210*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*413*
179	308	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,151	162116,48	24517
			Накладные расходы			*6105,69*	*923*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1816*
180	309	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	170758,08	6213
			Накладные расходы			*6431,15*	*234*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*460*
181	310	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000	170758,08	71
			Накладные расходы			*6431,15*	*3*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*5*
182	311	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,188	16988,45	3194
			Накладные расходы			*5331,80*	*1003*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*237*
183	312	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,113	11357,44	1283
			Накладные расходы			*1640,84*	*185*
			Сметная прибыль			*841,29*	*95*
184	313	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м,В20	м3	1,880	44921,74	84453
			Накладные расходы			*6663,37*	*12527*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*6256*
185	314	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014,СЕТКА С-1	т	0,071	170758,08	12127
			Накладные расходы			*6431,15*	*457*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*898*
186	315	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,071	22403,58	1591
			Накладные расходы			*7087,90*	*503*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*118*
187	316	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014, КАРКАС К-1	т	0,101	162116,48	16367
			Накладные расходы			*6105,69*	*616*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1212*
188	317	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014,КАРКАС К-1	т	0,067	162116,48	10829
			Накладные расходы			*6105,69*	*408*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*802*
189	318	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014, КАРКАСЫ К-1,К-2	т	0,011	170758,08	1803
			Накладные расходы			*6431,15*	*68*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*134*
190	319	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014,КАРКАС К-2	т	0,020	165392,48	3255
			Накладные расходы			*6229,07*	*123*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*241*
191	320	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,198	21567,24	4270
			Накладные расходы			*6719,49*	*1330*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*316*
192	321	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014, ОС-1	т	0,017	170758,08	2869
			Накладные расходы			*6431,15*	*108*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*212*
193	322	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка, ЗД-1	т	0,017	252327,16	4295
			Накладные расходы			*32176,95*	*548*
			Сметная прибыль			*18690,90*	*318*
194	323	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,017	116461,46	1982
			Накладные расходы			*4386,22*	*75*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*147*
195	324	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,150	11357,44	13061
			Накладные расходы			*1640,84*	*1887*
			Сметная прибыль			*841,29*	*967*
196	325	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство, В20	м3	0,786	32254,79	25352
			Накладные расходы			*4417,25*	*3472*
			Сметная прибыль			*2389,24*	*1878*
197	326	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	165392,48	13910
			Накладные расходы			*6229,07*	*524*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1030*
198	327	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,084	22403,58	1884
			Накладные расходы			*7087,90*	*596*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*140*

199	328	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014,ФИКСАТОР	т	0,004	170758,08	649
			Накладные расходы			*6431,15*	*24*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*48*
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-34)				
200	404	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,010	400,94	9627
			Накладные расходы			*50,44*	*1211*
			Сметная прибыль			*29,70*	*713*
201	411	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	53,060	400,94	21274
			Накладные расходы			*50,44*	*2676*
			Сметная прибыль			*29,70*	*1576*
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС-30-33)				
202	459	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ, ОК-1	м2	61,902	18412,76	1139786
			Накладные расходы			*693,47*	*42927*
			Сметная прибыль			*1363,91*	*84429*
203	460	21-090201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопа кетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ, ОК-2,ОК-3	м2	57,780	22029,93	1272889
			Накладные расходы			*829,70*	*47940*
			Сметная прибыль			*1631,85*	*94288*
204	461	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99,ОК-4	м2	9,720	23280,43	226286
			Накладные расходы			*876,80*	*8522*
			Сметная прибыль			*1724,48*	*16762*
205	462	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	76,700	961,75	73766
			Накладные расходы			*132,36*	*10152*
			Сметная прибыль			*71,24*	*5464*
206	463	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	76,700	2058,44	157883
			Накладные расходы			*77,53*	*5946*
			Сметная прибыль			*152,48*	*11695*
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1 1 шт.(АС- 82-86)				
207	552	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1(1шт),В25	м3	1,400	37164,97	52031
			Накладные расходы			*4503,11*	*6304*
			Сметная прибыль			*2752,96*	*3854*
208	553	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	170758,08	3057
			Накладные расходы			*6431,15*	*115*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*226*
209	554	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	170758,08	1947
			Накладные расходы			*6431,15*	*73*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*144*
210	555	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	165392,48	23846
			Накладные расходы			*6229,07*	*898*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1766*
211	556	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,173	22403,58	3886
			Накладные расходы			*7087,90*	*1230*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*288*
212	557	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2(1шт),В25	м3	1,200	37164,97	44598
			Накладные расходы			*4503,11*	*5404*
			Сметная прибыль			*2752,96*	*3304*
213	558	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	170758,08	2792
			Накладные расходы			*6431,15*	*105*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*207*
214	559	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	170758,08	1895
			Накладные расходы			*6431,15*	*71*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*140*
215	560	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142	165392,48	23495
			Накладные расходы			*6229,07*	*885*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1740*
216	561	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,170	22403,58	3798
			Накладные расходы			*7087,90*	*1201*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*281*
217	562	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1(1шт)В25	м3	0,720	37164,97	26759

			Накладные расходы			*4503,11*	*3242*
			Сметная прибыль			*2752,96*	*1982*
218	563	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	170758,08	1434
			Накладные расходы			*6431,15*	*54*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*106*
219	564	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	165392,48	11931
			Накладные расходы			*6229,07*	*449*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*884*
220	565	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,081	22403,58	1804
			Накладные расходы			*7087,90*	*571*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*134*
221	566	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2(1шт)В25	м3	2,600	37164,97	96629
			Накладные расходы			*4503,11*	*11708*
			Сметная прибыль			*2752,96*	*7158*
222	567	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	170758,08	3074
			Накладные расходы			*6431,15*	*116*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*228*
223	568	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,245	165392,48	40488
			Накладные расходы			*6229,07*	*1525*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*2999*
224	569	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,263	22403,58	5888
			Накладные расходы			*7087,90*	*1863*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*436*
225	570	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство,В15	м3	0,260	33580,64	8731
			Накладные расходы			*4723,91*	*1228*
			Сметная прибыль			*2487,45*	*647*
226	571	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	170758,08	1537
			Накладные расходы			*6431,15*	*58*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*114*
227	572	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	162116,48	3998
			Накладные расходы			*6105,69*	*151*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*296*
228	573	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	16988,45	572
			Накладные расходы			*5331,80*	*179*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*42*
229	575	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА/	м	32,670	4740,34	154867
			Накладные расходы			*178,53*	*5833*
			Сметная прибыль			*351,14*	*11472*
230	576	23-010302-0308 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81 /СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/	м	19,600	2555,64	50091
			Накладные расходы			*96,25*	*1887*
			Сметная прибыль			*189,31*	*3710*
231	577	23-010302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ/	м	2,250	15875,07	35719
			Накладные расходы			*597,89*	*1345*
			Сметная прибыль			*1175,93*	*2646*
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-2 1 шт.(АС- 90-94)				
232	578	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1(1шт),В25	м3	1,400	37164,97	52031
			Накладные расходы			*4503,11*	*6304*
			Сметная прибыль			*2752,96*	*3854*
233	579	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	170758,08	3057
			Накладные расходы			*6431,15*	*115*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*226*
234	580	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	170758,08	1947
			Накладные расходы			*6431,15*	*73*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*144*
235	581	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	165392,48	23846
			Накладные расходы			*6229,07*	*898*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1766*
236	582	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,173	22403,58	3886
			Накладные расходы			*7087,90*	*1230*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*288*
237	583	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2(1шт),В25	м3	1,200	37164,97	44598
			Накладные расходы			*4503,11*	*5404*

			Сметная прибыль			*2752,96*	*3304*
238	584	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	170758,08	2792
			Накладные расходы			*6431,15*	*105*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*207*
239	585	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	170758,08	1844
			Накладные расходы			*6431,15*	*69*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*137*
240	586	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142	165392,48	23495
			Накладные расходы			*6229,07*	*885*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1740*
241	587	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,169	22403,58	3791
			Накладные расходы			*7087,90*	*1199*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*281*
242	588	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1(1шт)В25	м3	0,720	37164,97	26759
			Накладные расходы			*4503,11*	*3242*
			Сметная прибыль			*2752,96*	*1982*
243	589	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	170758,08	1434
			Накладные расходы			*6431,15*	*54*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*106*
244	590	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	165392,48	11931
			Накладные расходы			*6229,07*	*449*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*884*
245	591	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,081	22403,58	1804
			Накладные расходы			*7087,90*	*571*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*134*
246	592	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2(1шт)В25	м3	1,500	37164,97	55747
			Накладные расходы			*4503,11*	*6755*
			Сметная прибыль			*2752,96*	*4129*
247	593	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	170758,08	1639
			Накладные расходы			*6431,15*	*62*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*121*
248	594	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125	165392,48	20684
			Накладные расходы			*6229,07*	*779*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1532*
249	595	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,135	22403,58	3017
			Накладные расходы			*7087,90*	*954*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*223*
250	596	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство,В15	м3	0,260	33580,64	8731
			Накладные расходы			*4723,91*	*1228*
			Сметная прибыль			*2487,45*	*647*
251	597	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	170758,08	1537
			Накладные расходы			*6431,15*	*58*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*114*
252	598	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	162116,48	3998
			Накладные расходы			*6105,69*	*151*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*296*
253	599	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034	16988,45	572
			Накладные расходы			*5331,80*	*179*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*42*
			ИТОГО:				34613872
			Смета: 2-4-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	8	23-041006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	28830,27	28830
			Накладные расходы			*1085,82*	*1086*
			Сметная прибыль			*2135,58*	*2136*
2	9	23-041006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	43036,48	43036
			Накладные расходы			*1620,86*	*1621*
			Сметная прибыль			*3187,89*	*3188*
3	10	23-041006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	17651,95	17652
			Накладные расходы			*664,81*	*665*
			Сметная прибыль			*1307,55*	*1308*
4	11	23-041006-2104 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	26612,30	26612
			Накладные расходы			*1002,28*	*1002*
			Сметная прибыль			*1971,28*	*1971*

5	12	23-040904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	52,000	17996,53	935819
			Накладные расходы			*677,79*	*35245*
			Сметная прибыль			*1333,08*	*69320*
6	13	23-040904-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	34593,43	69187
			Накладные расходы			*1302,87*	*2606*
			Сметная прибыль			*2562,48*	*5125*
7	18	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,792	7283,72	5769
			Накладные расходы			*274,32*	*217*
			Сметная прибыль			*539,53*	*427*
8	20	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,018	353631,72	6458
			Накладные расходы			*13318,61*	*243*
			Сметная прибыль			*26194,94*	*478*
			Раздел: МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБЫ				
9	34	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	2,541	7283,72	18508
			Накладные расходы			*274,32*	*697*
			Сметная прибыль			*539,53*	*1371*
10	36	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,054	353631,72	19106
			Накладные расходы			*13318,61*	*720*
			Сметная прибыль			*26194,94*	*1415*
			Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ				
11	37	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	67017,25	134034
			Накладные расходы			*2524,03*	*5048*
			Сметная прибыль			*4964,24*	*9928*
12	38	23-040904-1308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	57578,56	115157
			Накладные расходы			*2168,55*	*4337*
			Сметная прибыль			*4265,08*	*8530*
13	40	ТОО	Циркуляционный насос STAr-RS 25/8 №4094258 с доставкой /WilO/	шт	1,000	47467,41	47467
			Накладные расходы			*1787,74*	*1788*
			Сметная прибыль			*3516,10*	*3516*
14	42	23-041005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	129328,87	129329
			Накладные расходы			*4870,83*	*4871*
			Сметная прибыль			*9579,92*	*9580*
15	43	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	215616,86	215617
			Накладные расходы			*8120,64*	*8121*
			Сметная прибыль			*15971,62*	*15972*
16	45	23-041013-1108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	172733,18	172733
			Накладные расходы			*6505,54*	*6506*
			Сметная прибыль			*12795,05*	*12795*
17	47	23-041001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	62430,36	62430
			Накладные расходы			*2351,28*	*2351*
			Сметная прибыль			*4624,47*	*4624*
18	49	23-051207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15 мм EAGLE 065B8223	шт.	2,000	2458,68	4917
			Накладные расходы			*92,60*	*185*
			Сметная прибыль			*182,12*	*364*
19	51	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1,000	1450,32	1450
			Накладные расходы			*54,62*	*55*
			Сметная прибыль			*107,43*	*107*
20	55	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,000	575,30	4602
			Накладные расходы			*21,67*	*173*
			Сметная прибыль			*42,61*	*341*
21	59	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,287	7283,72	9374
			Накладные расходы			*274,32*	*353*
			Сметная прибыль			*539,53*	*694*
22	61	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,029	353631,72	10143
			Накладные расходы			*13318,61*	*382*
			Сметная прибыль			*26194,94*	*751*
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
23	64	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /63х63х6 L 600мм/	кг	48,020	575,30	27626
			Накладные расходы			*21,67*	*1040*
			Сметная прибыль			*42,61*	*2046*
24	67	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	92161,88	184324

			Накладные расходы			*3471,04*	*6942*
			Сметная прибыль			*6826,81*	*13654*
25	68	23-020103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3224,71	12899
			Накладные расходы			*121,45*	*486*
			Сметная прибыль			*238,87*	*955*
26	69	23-040101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	28979,66	57959
			Накладные расходы			*1091,44*	*2183*
			Сметная прибыль			*2146,64*	*4293*
27	70	23-020103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3223,05	12892
			Накладные расходы			*121,39*	*486*
			Сметная прибыль			*238,74*	*955*
28	72	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	12365,04	24730
			Накладные расходы			*465,70*	*931*
			Сметная прибыль			*915,93*	*1832*
29	73	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1499,57	5998
			Накладные расходы			*56,48*	*226*
			Сметная прибыль			*111,08*	*444*
30	75	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	7823,03	31292
			Накладные расходы			*294,63*	*1179*
			Сметная прибыль			*579,48*	*2318*
31	76	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	985,99	7888
			Накладные расходы			*37,13*	*297*
			Сметная прибыль			*73,04*	*584*
32	77	23-040502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	3841,24	7682
			Накладные расходы			*144,67*	*289*
			Сметная прибыль			*284,54*	*569*
33	78	23-020103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1098,69	4395
			Накладные расходы			*41,38*	*166*
			Сметная прибыль			*81,38*	*326*
34	79	23-040502-0802 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	3055,22	6110
			Накладные расходы			*115,07*	*230*
			Сметная прибыль			*226,31*	*453*
35	80	23-020103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	893,32	3573
			Накладные расходы			*33,64*	*135*
			Сметная прибыль			*66,17*	*265*
36	82	23-051205-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, TMAX 150°С, DN 125	шт.	2,000	117207,54	234415
			Накладные расходы			*4414,31*	*8829*
			Сметная прибыль			*8682,04*	*17364*
37	83	23-020103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3224,71	12899
			Накладные расходы			*121,45*	*486*
			Сметная прибыль			*238,87*	*955*
38	84	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1343,42	2687
			Накладные расходы			*50,60*	*101*
			Сметная прибыль			*99,51*	*199*
39	86	23-040905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1145,11	2290
			Накладные расходы			*43,13*	*86*
			Сметная прибыль			*84,82*	*170*
40	88	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	14,000	1450,32	20305
			Накладные расходы			*54,62*	*765*
			Сметная прибыль			*107,43*	*1504*
41	94	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,009	353631,72	3160
			Накладные расходы			*13318,61*	*119*
			Сметная прибыль			*26194,94*	*234*
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
42	96	ТОО	Приточная установка VS-55-R-H/S, L 9200м3/час, P	шт	1,000	3427291,75	3427292
			Накладные расходы			*129079,95*	*129080*
			Сметная прибыль			*253873,46*	*253873*
43	103	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	61,000	267,56	16321
			Накладные расходы			*10,08*	*615*
			Сметная прибыль			*19,82*	*1209*
44	105	23-050306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	7,000	2209,76	15468
			Накладные расходы			*83,22*	*583*
			Сметная прибыль			*163,69*	*1146*
45	107	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.	8,000	2680,40	21443
			Накладные расходы			*100,95*	*808*
			Сметная прибыль			*198,55*	*1588*

46	109	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	14,000	3248,93	45485
			Накладные расходы			*122,36*	*1713*
			Сметная прибыль			*240,66*	*3369*
47	111	23-050302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1,000	8532,17	8532
			Накладные расходы			*321,34*	*321*
			Сметная прибыль			*632,01*	*632*
48	113	23-050302-1711 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1,000	15351,81	15352
			Накладные расходы			*578,19*	*578*
			Сметная прибыль			*1137,17*	*1137*
49	114	23-050302-1713 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1,000	16114,70	16115
			Накладные расходы			*606,92*	*607*
			Сметная прибыль			*1193,68*	*1194*
50	116	23-050302-1714 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 14, размерами 400 мм х 500 мм	шт.	2,000	17040,65	34081
			Накладные расходы			*641,79*	*1284*
			Сметная прибыль			*1262,27*	*2525*
51	118	ТОО	Местный отсос приточно-вытяжной, МВО-1,8МС	шт	6,000	239016,69	1434100
			Накладные расходы			*9001,94*	*54012*
			Сметная прибыль			*17704,94*	*106230*
52	120	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,180	13187,60	94682
			Накладные расходы			*496,68*	*3566*
			Сметная прибыль			*976,86*	*7013*
53	123	23-050401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	33127,48	33127
			Накладные расходы			*1247,66*	*1248*
			Сметная прибыль			*2453,89*	*2454*
54	130	23-050302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2,000	8532,17	17064
			Накладные расходы			*321,34*	*643*
			Сметная прибыль			*632,01*	*1264*
55	132	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,479	13187,60	6310
			Накладные расходы			*496,68*	*238*
			Сметная прибыль			*976,86*	*467*
56	134	23-050402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	115105,43	115105
			Накладные расходы			*4335,14*	*4335*
			Сметная прибыль			*8526,33*	*8526*
57	140	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,000	267,56	535
			Накладные расходы			*10,08*	*20*
			Сметная прибыль			*19,82*	*40*
58	142	23-050302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2,000	12434,41	24869
			Накладные расходы			*468,31*	*937*
			Сметная прибыль			*921,07*	*1842*
59	144	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	13187,60	4906
			Накладные расходы			*496,68*	*185*
			Сметная прибыль			*976,86*	*363*
60	146	23-050402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	115105,43	115105
			Накладные расходы			*4335,14*	*4335*
			Сметная прибыль			*8526,33*	*8526*
61	148	23-050307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1,000	6922,62	6923
			Накладные расходы			*260,72*	*261*
			Сметная прибыль			*512,79*	*513*
62	152	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,000	267,56	1605
			Накладные расходы			*10,08*	*60*
			Сметная прибыль			*19,82*	*119*
63	154	23-050302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2,000	12434,41	24869
			Накладные расходы			*468,31*	*937*
			Сметная прибыль			*921,07*	*1842*
64	156	ТОО	Местный отсос приточно-вытяжной, МВО-1,8МСВ	шт	1,000	183858,56	183859
			Накладные расходы			*6924,55*	*6925*
			Сметная прибыль			*13619,15*	*13619*

65	158	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,670	13187,60	8830
			Накладные расходы			*496,68*	*333*
			Сметная прибыль			*976,86*	*654*
			Раздел: СИСТЕМА /В4/				
66	160	23-050401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	27431,07	27431
			Накладные расходы			*1033,12*	*1033*
			Сметная прибыль			*2031,93*	*2032*
67	163	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,000	267,56	535
			Накладные расходы			*10,08*	*20*
			Сметная прибыль			*19,82*	*40*
68	165	23-050302-1903 РСНБ РК 2015	Клапаны вытяжные, диаметром 160 мм применительно	шт.	2,000	2459,12	4918
			Накладные расходы			*92,62*	*185*
			Сметная прибыль			*182,16*	*364*
69	167	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	13187,60	3264
			Накладные расходы			*496,68*	*123*
			Сметная прибыль			*976,86*	*242*
70	169	23-050402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	115105,43	115105
			Накладные расходы			*4335,14*	*4335*
			Сметная прибыль			*8526,33*	*8526*
71	172	23-050307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1,000	6922,62	6923
			Накладные расходы			*260,72*	*261*
			Сметная прибыль			*512,79*	*513*
72	177	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,000	267,56	4281
			Накладные расходы			*10,08*	*161*
			Сметная прибыль			*19,82*	*317*
73	179	23-050302-1708 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2,000	12434,41	24869
			Накладные расходы			*468,31*	*937*
			Сметная прибыль			*921,07*	*1842*
74	181	23-050302-1711 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1,000	15351,81	15352
			Накладные расходы			*578,19*	*578*
			Сметная прибыль			*1137,17*	*1137*
75	183	23-050306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	10,000	2209,76	22098
			Накладные расходы			*83,22*	*832*
			Сметная прибыль			*163,69*	*1637*
76	185	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм /RAR/	шт.	6,000	2680,40	16082
			Накладные расходы			*100,95*	*606*
			Сметная прибыль			*198,55*	*1191*
77	187	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	2,000	3248,93	6498
			Накладные расходы			*122,36*	*245*
			Сметная прибыль			*240,66*	*481*
78	189	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,732	13187,60	9648
			Накладные расходы			*496,68*	*363*
			Сметная прибыль			*976,86*	*715*
79	191	23-050401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	27431,07	27431
			Накладные расходы			*1033,12*	*1033*
			Сметная прибыль			*2031,93*	*2032*
80	196	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,000	267,56	535
			Накладные расходы			*10,08*	*20*
			Сметная прибыль			*19,82*	*40*
81	198	23-050306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 100 мм /RAR/	шт.	5,000	2209,76	11049
			Накладные расходы			*83,22*	*416*
			Сметная прибыль			*163,69*	*818*
82	200	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,231	13187,60	3046
			Накладные расходы			*496,68*	*115*
			Сметная прибыль			*976,86*	*226*
83	206	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,000	267,56	2408
			Накладные расходы			*10,08*	*91*
			Сметная прибыль			*19,82*	*178*
84	208	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм /RAR/	шт.	13,000	3248,93	42236

			Накладные расходы			*122,36*	*1591*
			Сметная прибыль			*240,66*	*3129*
85	210	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,878	13187,60	11578
			Накладные расходы			*496,68*	*436*
			Сметная прибыль			*976,86*	*858*
			ИТОГО:				8768624
			Смета: 2-4-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
			Раздел: Трубопроводы холодной воды (В1)				
1	2	23-010601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,622	1534,11	10159
			Накладные расходы			*57,78*	*383*
			Сметная прибыль			*113,64*	*753*
2	4	23-010601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50X4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,987	927,38	8334
			Накладные расходы			*34,93*	*314*
			Сметная прибыль			*68,69*	*617*
3	6	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,946	376,94	6011
			Накладные расходы			*14,20*	*226*
			Сметная прибыль			*27,92*	*445*
4	8	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52,953	228,69	12110
			Накладные расходы			*8,61*	*456*
			Сметная прибыль			*16,94*	*897*
5	10	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	139,345	156,28	21777
			Накладные расходы			*5,89*	*820*
			Сметная прибыль			*11,58*	*1613*
6	11	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	310,000	8,21	2544
			Накладные расходы			*0,31*	*96*
			Сметная прибыль			*0,61*	*188*
7	12	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130,000	9,24	1202
			Накладные расходы			*0,35*	*45*
			Сметная прибыль			*0,68*	*89*
8	13	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,000	15,39	523
			Накладные расходы			*0,58*	*20*
			Сметная прибыль			*1,14*	*39*
9	14	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20,000	39,21	784
			Накладные расходы			*1,48*	*30*
			Сметная прибыль			*2,90*	*58*
10	16	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	62,700	214,65	13459
			Накладные расходы			*8,08*	*507*
			Сметная прибыль			*15,90*	*997*
11	17	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	18,700	254,01	4750
			Накладные расходы			*9,57*	*179*
			Сметная прибыль			*18,82*	*352*
12	18	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	10,450	407,86	4262
			Накладные расходы			*15,36*	*161*
			Сметная прибыль			*30,21*	*316*
13	19	21-110403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	7,700	494,20	3805
			Накладные расходы			*18,61*	*143*
			Сметная прибыль			*36,61*	*282*
14	21	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31,000	13,35	414
			Накладные расходы			*0,50*	*16*
			Сметная прибыль			*0,99*	*31*
15	22	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	19,50	214
			Накладные расходы			*0,73*	*8*
			Сметная прибыль			*1,44*	*16*
16	23	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	39,00	117
			Накладные расходы			*1,47*	*4*
			Сметная прибыль			*2,89*	*9*

17	24	23-020401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	114,92	230
			Накладные расходы			*4,33*	*9*
			Сметная прибыль			*8,51*	*17*
18	25	23-020401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	212,41	425
			Накладные расходы			*8,00*	*16*
			Сметная прибыль			*15,73*	*31*
19	26	23-020401-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	304,40	304
			Накладные расходы			*11,46*	*11*
			Сметная прибыль			*22,55*	*23*
20	27	23-020401-0212 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	128,68	257
			Накладные расходы			*4,85*	*10*
			Сметная прибыль			*9,53*	*19*
21	28	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	17,45	262
			Накладные расходы			*0,66*	*10*
			Сметная прибыль			*1,29*	*19*
22	29	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70,000	17,45	1221
			Накладные расходы			*0,66*	*46*
			Сметная прибыль			*1,29*	*90*
23	30	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	28,74	431
			Накладные расходы			*1,08*	*16*
			Сметная прибыль			*2,13*	*32*
24	32	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	193,93	776
			Накладные расходы			*7,30*	*29*
			Сметная прибыль			*14,37*	*57*
25	33	23-020401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	370,43	370
			Накладные расходы			*13,95*	*14*
			Сметная прибыль			*27,44*	*27*
26	34	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	24,63	985
			Накладные расходы			*0,93*	*37*
			Сметная прибыль			*1,82*	*73*
27	35	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	35,94	359
			Накладные расходы			*1,35*	*14*
			Сметная прибыль			*2,66*	*27*
28	36	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	42,08	421
			Накладные расходы			*1,58*	*16*
			Сметная прибыль			*3,12*	*31*
29	37	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	72,86	219
			Накладные расходы			*2,74*	*8*
			Сметная прибыль			*5,40*	*16*
30	38	23-020401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50х32х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	230,85	462
			Накладные расходы			*8,69*	*17*
			Сметная прибыль			*17,10*	*34*
31	39	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	44,000	861,64	37912
			Накладные расходы			*32,45*	*1428*
			Сметная прибыль			*63,82*	*2808*
32	40	23-040702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,000	1645,27	16453
			Накладные расходы			*61,96*	*620*
			Сметная прибыль			*121,87*	*1219*
33	41	23-040702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	2730,74	2731
			Накладные расходы			*102,85*	*103*
			Сметная прибыль			*202,28*	*202*
34	42	23-040702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	6137,89	6138
			Накладные расходы			*231,17*	*231*
			Сметная прибыль			*454,66*	*455*
35	44	23-040905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	1090,07	8721
			Накладные расходы			*41,05*	*328*
			Сметная прибыль			*80,75*	*646*
36	46	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	27,000	4245,88	114639
			Накладные расходы			*159,91*	*4318*
			Сметная прибыль			*314,51*	*8492*
37	47	23-030102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	7214,05	7214
			Накладные расходы			*271,70*	*272*
			Сметная прибыль			*534,37*	*534*
38	48	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	88,000	176,45	15527
			Накладные расходы			*6,65*	*585*
			Сметная прибыль			*13,07*	*1150*

39	49	23-020401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	209,24	4185
			Накладные расходы			*7,88*	*158*
			Сметная прибыль			*15,50*	*310*
40	50	23-020401-0806 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	547,62	1095
			Накладные расходы			*20,62*	*41*
			Сметная прибыль			*40,56*	*81*
41	51	23-020401-0810 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1709,37	3419
			Накладные расходы			*64,38*	*129*
			Сметная прибыль			*126,62*	*253*
42	52	23-020401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	204,11	1633
			Накладные расходы			*7,69*	*61*
			Сметная прибыль			*15,12*	*121*
43	53	23-020401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	1322,94	37042
			Накладные расходы			*49,83*	*1395*
			Сметная прибыль			*98,00*	*2744*
44	55	51-040106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	7,000	31638,13	221467
			Накладные расходы			*1191,57*	*8341*
			Сметная прибыль			*2343,57*	*16405*
45	56	51-040106-0123 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	5,000	40941,68	204708
			Накладные расходы			*1541,96*	*7710*
			Сметная прибыль			*3032,72*	*15164*
46	57	51-040106-0131 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3,000	46194,62	138584
			Накладные расходы			*1739,80*	*5219*
			Сметная прибыль			*3421,82*	*10265*
47	60	23-010103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ	м	0,300	947,06	284
			Накладные расходы			*35,67*	*11*
			Сметная прибыль			*70,15*	*21*
48	62	23-010103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ	м	0,250	1444,22	361
			Накладные расходы			*54,39*	*14*
			Сметная прибыль			*106,98*	*27*
49	64	23-020103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,000	338,90	678
			Накладные расходы			*12,76*	*26*
			Сметная прибыль			*25,10*	*50*
50	66	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара. Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	7823,03	15646
			Накладные расходы			*294,63*	*589*
			Сметная прибыль			*579,48*	*1159*
51	67	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	985,99	3944
			Накладные расходы			*37,13*	*149*
			Сметная прибыль			*73,04*	*292*
52	69	23-041013-0420 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	31336,47	31336
			Накладные расходы			*1180,21*	*1180*
			Сметная прибыль			*2321,22*	*2321*
53	70	23-041013-1504 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,000	13893,49	13893
			Накладные расходы			*523,26*	*523*
			Сметная прибыль			*1029,15*	*1029*
54	72	23-030301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1,000	25227,69	25228
			Накладные расходы			*950,13*	*950*
			Сметная прибыль			*1868,72*	*1869*
55	74	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	73,766	449,22	33138
			Накладные расходы			*16,92*	*1248*
			Сметная прибыль			*33,28*	*2455*
56	75	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15,000	861,64	12925
			Накладные расходы			*32,45*	*487*
			Сметная прибыль			*63,82*	*957*
57	76	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	154,000	8,21	1264
			Накладные расходы			*0,31*	*48*
			Сметная прибыль			*0,61*	*94*
58	77	23-020501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	30,000	637,83	19135

			Накладные расходы			*24,02*	*721*
			Сметная прибыль			*47,25*	*1417*
59	78	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	45,000	1170,04	52652
			Накладные расходы			*44,07*	*1983*
			Сметная прибыль			*86,67*	*3900*
60	79	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	15,000	1612,01	24180
			Накладные расходы			*60,71*	*911*
			Сметная прибыль			*119,41*	*1791*
			Раздел: Сеть К1, К3				
61	81	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	111,000	895,35	99384
			Накладные расходы			*329,78*	*36606*
			Сметная прибыль			*66,32*	*7362*
62	82	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	110,778	769,26	85218
			Накладные расходы			*28,97*	*3209*
			Сметная прибыль			*56,98*	*6312*
63	84	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	99,800	247,48	24699
			Накладные расходы			*9,32*	*930*
			Сметная прибыль			*18,33*	*1830*
64	85	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	200,000	39,21	7842
			Накладные расходы			*1,48*	*295*
			Сметная прибыль			*2,90*	*581*
65	86	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	222,000	125,53	27867
			Накладные расходы			*4,73*	*1050*
			Сметная прибыль			*9,30*	*2064*
66	88	21-110403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	122,100	1174,87	143451
			Накладные расходы			*44,25*	*5403*
			Сметная прибыль			*87,03*	*10626*
67	89	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	110,000	428,26	47109
			Накладные расходы			*16,13*	*1774*
			Сметная прибыль			*31,72*	*3490*
68	93	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	28,000	233,55	6539
			Накладные расходы			*8,80*	*246*
			Сметная прибыль			*17,30*	*484*
69	94	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	25,000	88,64	2216
			Накладные расходы			*3,34*	*83*
			Сметная прибыль			*6,57*	*164*
70	95	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12,000	279,16	3350
			Накладные расходы			*10,51*	*126*
			Сметная прибыль			*20,68*	*248*
71	96	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	32,000	74,48	2383
			Накладные расходы			*2,81*	*90*
			Сметная прибыль			*5,52*	*177*
72	97	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	25,000	223,29	5582
			Накладные расходы			*8,41*	*210*
			Сметная прибыль			*16,54*	*413*
73	98	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18,000	67,30	1211
			Накладные расходы			*2,53*	*46*
			Сметная прибыль			*4,99*	*90*
74	99	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8,000	404,04	3232
			Накладные расходы			*15,22*	*122*
			Сметная прибыль			*29,93*	*239*
75	100	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8,000	132,62	1061
			Накладные расходы			*4,99*	*40*
			Сметная прибыль			*9,82*	*79*
76	101	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23,000	487,09	11203
			Накладные расходы			*18,34*	*422*
			Сметная прибыль			*36,08*	*830*
77	102	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	18,000	143,90	2590
			Накладные расходы			*5,42*	*98*
			Сметная прибыль			*10,66*	*192*
78	103	23-020601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,000	975,31	2926
			Накладные расходы			*36,73*	*110*

			Сметная прибыль			*72,24*	*217*
79	104	23-020601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11,000	578,72	6366
			Накладные расходы			*21,80*	*240*
			Сметная прибыль			*42,87*	*472*
80	105	23-020601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	294,43	589
			Накладные расходы			*11,09*	*22*
			Сметная прибыль			*21,81*	*44*
81	106	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5,000	806,91	4035
			Накладные расходы			*30,39*	*152*
			Сметная прибыль			*59,77*	*299*
82	107	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4,000	366,42	1466
			Накладные расходы			*13,80*	*55*
			Сметная прибыль			*27,14*	*109*
83	108	23-020601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	30,000	676,60	20298
			Накладные расходы			*25,48*	*764*
			Сметная прибыль			*50,12*	*1504*
84	109	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8,000	130,29	1042
			Накладные расходы			*4,91*	*39*
			Сметная прибыль			*9,65*	*77*
85	110	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	19,000	48,23	916
			Накладные расходы			*1,82*	*35*
			Сметная прибыль			*3,57*	*68*
86	111	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	26,000	161,21	4192
			Накладные расходы			*6,07*	*158*
			Сметная прибыль			*11,94*	*310*
			ИТОГО:				**1670086**
			Объект: 2-5 Галерея				
			Смета: 2-5-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б(АС-29-34)				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	3,432	19400,27	66582
			Накладные расходы			*1255,23*	*4308*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*4932*
2	2	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	м3	34,056	23021,03	784004
			Накладные расходы			*2001,06*	*68148*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*58074*
3	3	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035	193738,60	6772
			Накладные расходы			*7296,66*	*255*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*502*
4	4	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,141	185097,59	26036
			Накладные расходы			*6971,21*	*981*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*1929*
5	5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	0,372	19400,27	7217
			Накладные расходы			*1255,23*	*467*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*535*
6	6	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	м3	6,696	23021,03	154149
			Накладные расходы			*2001,06*	*13399*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*11418*
7	7	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004	193738,60	805
			Накладные расходы			*7296,66*	*30*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*60*
8	8	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	185097,59	4076
			Накладные расходы			*6971,21*	*154*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*302*
9	9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,В3,5. Устройство	м3	0,800	19400,27	15520
			Накладные расходы			*1255,23*	*1004*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*1150*
10	10	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3,В15. Устройство	м3	4,816	28647,57	137967
			Накладные расходы			*3522,74*	*16966*
			Сметная прибыль			*2122,04*	*10220*
11	11	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,145	185097,59	26921
			Накладные расходы			*6971,21*	*1014*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*1994*
12	12	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,162	162116,48	26328
			Накладные расходы			*6105,69*	*992*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1950*
13	13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	170758,08	6311
			Накладные расходы			*6431,15*	*238*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*467*

14	14	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,199	21567,24	4300
			Накладные расходы			*6719,49*	*1340*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*318*
15	15	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	162116,48	13164
			Накладные расходы			*6105,69*	*496*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*975*
16	16	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	170758,08	1202
			Накладные расходы			*6431,15*	*45*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*89*
17	17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,088	21567,24	1903
			Накладные расходы			*6719,49*	*593*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*141*
18	18	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	11,400	919,52	10482
			Накладные расходы			*182,14*	*2076*
			Сметная прибыль			*68,11*	*776*
19	19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,000	925,70	24994
			Накладные расходы			*126,05*	*3403*
			Сметная прибыль			*68,57*	*1851*
20	20	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(4шт)	т конструкций	0,011	68180,80	751
			Накладные расходы			*24069,16*	*265*
			Сметная прибыль			*5050,43*	*56*
21	21	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,011	454759,02	5012
			Накладные расходы			*17127,30*	*189*
			Сметная прибыль			*33685,85*	*371*
22	22	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	0,600	4726,80	2836
			Накладные расходы			*1652,18*	*991*
			Сметная прибыль			*350,13*	*210*
23	23	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,600	1288,04	773
			Накладные расходы			*48,51*	*29*
			Сметная прибыль			*95,41*	*57*
24	24	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установки в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003	579963,52	1670
			Накладные расходы			*131516,31*	*379*
			Сметная прибыль			*42960,26*	*124*
25	26	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	162116,48	3891
			Накладные расходы			*6105,69*	*147*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*288*
26	27	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	170758,08	1530
			Накладные расходы			*6431,15*	*58*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*113*
27	28	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,033	21567,24	711
			Накладные расходы			*6719,49*	*221*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*53*
			Раздел: СТЕНЫ				
28	29	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	49,035	21395,28	1049122
			Накладные расходы			*2666,95*	*130774*
			Сметная прибыль			*1584,84*	*77713*
29	30	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2	-249,120	315,35	-78559
			Накладные расходы			*-106,24*	*-26466*
			Сметная прибыль			*-23,36*	*-5819*
30	31	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,158	318789,18	50209
			Накладные расходы			*34598,14*	*5449*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*3719*
31	32	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,011	242241,74	2544
			Накладные расходы			*9123,40*	*96*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*188*
32	33	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,147	242241,74	35610
			Накладные расходы			*9123,40*	*1341*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*2638*
33	34	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки,В 15. Устройство	м3	2,402	43383,87	104208
			Накладные расходы			*6744,62*	*16201*
			Сметная прибыль			*3213,62*	*7719*
34	35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	170758,08	12909
			Накладные расходы			*6431,15*	*486*

			Сметная прибыль			*12648,75*	*956*
35	36	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,205	162116,48	33266
			Накладные расходы			*6105,69*	*1253*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*2464*
36	37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,281	21567,24	6056
			Накладные расходы			*6719,49*	*1887*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*449*
37	38	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ БМ В20	м3	4,200	37970,45	159476
			Накладные расходы			*5736,57*	*24094*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*11813*
38	39	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ БМ В20	м3	3,940	47144,06	185748
			Накладные расходы			*7485,21*	*29492*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*13759*
39	40	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,354	170758,08	60498
			Накладные расходы			*6431,15*	*2278*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*4481*
40	41	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060	165392,48	9924
			Накладные расходы			*6229,07*	*374*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*735*
41	42	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 СТ РК 2591-2014	т	0,519	162116,48	84187
			Накладные расходы			*6105,69*	*3171*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*6236*
42	43	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,399	162116,48	64743
			Накладные расходы			*6105,69*	*2438*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*4796*
43	44	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,333	21567,24	28748
			Накладные расходы			*6719,49*	*8957*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*2129*
44	45	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм ГОСТ 5781-82, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,031	162116,48	4980
			Накладные расходы			*6105,69*	*188*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*369*
45	46	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка,ШАЙБА Ш-1	т	0,025	439573,57	11183
			Накладные расходы			*93550,45*	*2380*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*828*
46	47	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,085	116461,46	9950
			Накладные расходы			*4386,22*	*375*
			Сметная прибыль			*8626,77*	*737*
47	48	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15 МС-1	м3	0,864	37457,92	32364
			Накладные расходы			*5717,27*	*4940*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*2397*
48	49	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	170758,08	2568
			Накладные расходы			*6431,15*	*97*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*190*
49	50	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069	165392,48	11379
			Накладные расходы			*6229,07*	*429*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*843*
50	51	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,084	22403,58	1878
			Накладные расходы			*7087,90*	*594*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*139*
51	52	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	30,000	7404,64	222139
			Накладные расходы			*1759,23*	*52777*
			Сметная прибыль			*548,49*	*16455*
52	54	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	101,160	470,66	47612
			Накладные расходы			*175,21*	*17725*
			Сметная прибыль			*34,86*	*3527*
53	55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	0,118	165392,48	19450
			Накладные расходы			*6229,07*	*733*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1441*
54	56	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	0,018	242241,74	4395
			Накладные расходы			*9123,40*	*166*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*326*
55	57	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,136	473924,47	64332
			Накладные расходы			*113369,75*	*15389*
			Сметная прибыль			*35105,52*	*4765*

56	58	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	м3	5,160	32519,17	167799
			Накладные расходы			*4683,93*	*24169*
			Сметная прибыль			*2408,83*	*12430*
57	59	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,054	170758,08	9221
			Накладные расходы			*6431,15*	*347*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*683*
58	60	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,222	165392,48	36737
			Накладные расходы			*6229,07*	*1384*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*2721*
59	61	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,276	21567,24	5955
			Накладные расходы			*6719,49*	*1855*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*441*
60	62	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	Установка АНКЕРА АС-1	т	0,023	271838,58	6361
			Накладные расходы			*88847,99*	*2079*
			Сметная прибыль			*20136,19*	*471*
61	63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82,АС-1	т	0,023	170758,08	3996
			Накладные расходы			*6431,15*	*150*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*296*
62	64	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	1,440	44921,74	64687
			Накладные расходы			*6663,37*	*9595*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*4792*
63	65	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,082	242241,74	19941
			Накладные расходы			*9123,40*	*751*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1477*
64	66	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,313	162116,48	50775
			Накладные расходы			*6105,69*	*1912*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*3761*
65	67	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	170758,08	14016
			Накладные расходы			*6431,15*	*528*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1038*
66	68	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	170758,08	662
			Накладные расходы			*6431,15*	*25*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*49*
67	69	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,399	16988,45	6781
			Накладные расходы			*5331,80*	*2128*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*502*
68	70	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,200	11357,44	13629
			Накладные расходы			*1640,84*	*1969*
			Сметная прибыль			*841,29*	*1010*
69	71	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м,В20	м3	1,320	44921,74	59297
			Накладные расходы			*6663,37*	*8796*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*4392*
70	72	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,082	242241,74	19941
			Накладные расходы			*9123,40*	*751*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1477*
71	73	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,279	162116,48	45152
			Накладные расходы			*6105,69*	*1701*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*3345*
72	74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	170758,08	11291
			Накладные расходы			*6431,15*	*425*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*836*
73	75	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	170758,08	350
			Накладные расходы			*6431,15*	*13*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*26*
74	76	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,347	16988,45	5890
			Накладные расходы			*5331,80*	*1848*
			Сметная прибыль			*1258,40*	*436*
75	77	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,240	11357,44	2726
			Накладные расходы			*1640,84*	*394*
			Сметная прибыль			*841,29*	*202*
76	78	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, БМ В20	м3	1,080	44921,74	48515
			Накладные расходы			*6663,37*	*7196*
			Сметная прибыль			*3327,54*	*3594*
77	79	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	170758,08	6086
			Накладные расходы			*6431,15*	*229*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*451*

78	80	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069	165392,48	11462
			Накладные расходы			*6229,07*	*432*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*849*
79	81	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,105	22403,58	2351
			Накладные расходы			*7087,90*	*744*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*174*
			ИТОГО:				4190445
			Смета: 2-5-3 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	9	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35,000	119,69	4189
			Накладные расходы			*29,67*	*1038*
			Сметная прибыль			*8,87*	*310*
2	10	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	110,000	183,83	20222
			Накладные расходы			*46,19*	*5080*
			Сметная прибыль			*13,62*	*1498*
3	11	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	137933,22	20000
			Накладные расходы			*5194,89*	*753*
			Сметная прибыль			*10217,28*	*1482*
4	12	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	110,000	277,12	30483
			Накладные расходы			*61,02*	*6712*
			Сметная прибыль			*20,53*	*2258*
5	13	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	110,000	28,78	3165
			Накладные расходы			*1,08*	*119*
			Сметная прибыль			*2,13*	*234*
6	20	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	9,000	75,82	682
			Накладные расходы			*2,86*	*26*
			Сметная прибыль			*5,62*	*51*
7	21	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4,000	27,57	110
			Накладные расходы			*1,04*	*4*
			Сметная прибыль			*2,04*	*8*
8	25	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105,000	102,11	10722
			Накладные расходы			*25,29*	*2656*
			Сметная прибыль			*7,56*	*794*
9	26	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	30,000	183,83	5515
			Накладные расходы			*46,19*	*1386*
			Сметная прибыль			*13,62*	*409*
10	27	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,135	137933,22	18621
			Накладные расходы			*5194,89*	*701*
			Сметная прибыль			*10217,28*	*1379*
11	28	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	105,000	277,12	29097
			Накладные расходы			*61,02*	*6407*
			Сметная прибыль			*20,53*	*2155*
12	29	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	105,000	28,78	3021
			Накладные расходы			*1,08*	*114*
			Сметная прибыль			*2,13*	*224*
13	34	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	8,000	75,82	607
			Накладные расходы			*2,86*	*23*
			Сметная прибыль			*5,62*	*45*
14	35	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2,000	27,57	55
			Накладные расходы			*1,04*	*2*
			Сметная прибыль			*2,04*	*4*
			ИТОГО:				146490
			Объект: 2-6 МАСТЕРСКИЕ				
			Смета: 2-6-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	278,648	30,12	8393
			Накладные расходы			*5,79*	*1613*
			Сметная прибыль			*2,23*	*622*
2	5	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	278,648	14,87	4144
			Накладные расходы			*2,86*	*796*
			Сметная прибыль			*1,10*	*307*
3	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	69,662	1064,34	74144

			Накладные расходы			*391,27*	*27257*
			Сметная прибыль			*78,84*	*5492*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (АС- 4-6)				
4	13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	11,920	19400,27	231251
			Накладные расходы			*1255,23*	*14962*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*17130*
5	14	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В12,5	м3	82,620	23021,03	1901997
			Накладные расходы			*2001,06*	*165328*
			Сметная прибыль			*1705,26*	*140889*
6	17	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ, В12,5	м3	1,848	24997,13	46195
			Накладные расходы			*2545,35*	*4704*
			Сметная прибыль			*1851,64*	*3422*
7	22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,017	22403,58	376
			Накладные расходы			*7087,90*	*119*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*28*
8	23	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	28,940	919,52	26611
			Накладные расходы			*182,14*	*5271*
			Сметная прибыль			*68,11*	*1971*
			Раздел: СТЕНЫ				
9	24	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	58,571	21395,28	1253135
			Накладные расходы			*2666,95*	*156205*
			Сметная прибыль			*1584,84*	*92825*
10	25	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2 стен (без вычета проемов)	-205,520	315,35	-64810
			Накладные расходы			*-106,24*	*-21834*
			Сметная прибыль			*-23,36*	*-4801*
11	26	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.,КИРПИЧ М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	17,713	21196,37	375462
			Накладные расходы			*2599,94*	*46054*
			Сметная прибыль			*1570,10*	*27812*
12	27	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-13)	т металлических изделий	0,222	318789,18	70771
			Накладные расходы			*34598,14*	*7681*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*5242*
13	28	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,015	242241,74	3585
			Накладные расходы			*9123,40*	*135*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*266*
14	29	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,207	242241,74	50192
			Накладные расходы			*9123,40*	*1890*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*3718*
15	30	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,917	3354,12	86928
			Накладные расходы			*605,81*	*15701*
			Сметная прибыль			*248,45*	*6439*
16	31	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,009	242241,74	2095
			Накладные расходы			*9123,40*	*79*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*155*
17	32	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,016	242241,74	3872
			Накладные расходы			*9123,40*	*146*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*287*
18	33	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка, МИ-1	т	0,009	252327,16	2165
			Накладные расходы			*32176,95*	*276*
			Сметная прибыль			*18690,90*	*160*
19	34	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек,В15	м3	2,353	43383,87	102082
			Накладные расходы			*6744,62*	*15870*
			Сметная прибыль			*3213,62*	*7562*
20	35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	170758,08	14508
			Накладные расходы			*6431,15*	*546*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1075*
21	36	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	165392,48	12788
			Накладные расходы			*6229,07*	*482*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*947*
22	37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,162	21567,24	3500
			Накладные расходы			*6719,49*	*1090*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*259*
23	38	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке 12,5.Устройство	м3	3,200	32519,17	104061

			Накладные расходы			*4683,93*	*14989*
			Сметная прибыль			*2408,83*	*7708*
24	39	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	170758,08	8548
			Накладные расходы			*6431,15*	*322*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*633*
25	40	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,200	165392,48	33151
			Накладные расходы			*6229,07*	*1249*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*2456*
26	41	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,251	21567,24	5403
			Накладные расходы			*6719,49*	*1683*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*400*
27	42	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ В15, МС-1	м3	0,600	37457,92	22475
			Накладные расходы			*5717,27*	*3430*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*1665*
28	43	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	170758,08	1885
			Накладные расходы			*6431,15*	*71*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*140*
29	44	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	165392,48	5134
			Накладные расходы			*6229,07*	*193*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*380*
30	45	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	22403,58	943
			Накладные расходы			*7087,90*	*298*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*70*
31	46	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ В15, МС-1	м3	0,720	37457,92	26970
			Накладные расходы			*5717,27*	*4116*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*1998*
32	47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	170758,08	785
			Накладные расходы			*6431,15*	*30*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*58*
33	48	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	165392,48	1535
			Накладные расходы			*6229,07*	*58*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*114*
34	49	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	21567,24	299
			Накладные расходы			*6719,49*	*93*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*22*
35	50	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке В15. Устройство	м3	3,190	33580,64	107122
			Накладные расходы			*4723,91*	*15069*
			Сметная прибыль			*2487,45*	*7935*
36	51	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	170758,08	1100
			Накладные расходы			*6431,15*	*41*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*81*
37	52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,199	165392,48	32899
			Накладные расходы			*6229,07*	*1239*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*2437*
38	53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,205	21567,24	4429
			Накладные расходы			*6719,49*	*1380*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*328*
39	54	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(6шт)	т конструкций	0,029	68180,80	2009
			Накладные расходы			*24069,16*	*709*
			Сметная прибыль			*5050,43*	*149*
40	55	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,030	454759,02	13397
			Накладные расходы			*17127,30*	*505*
			Сметная прибыль			*33685,85*	*992*
41	56	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	1,320	4726,80	6239
			Накладные расходы			*1652,18*	*2181*
			Сметная прибыль			*350,13*	*462*
42	57	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	1,320	1288,04	1700
			Накладные расходы			*48,51*	*64*
			Сметная прибыль			*95,41*	*126*
43	58	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.	т	0,000	579963,52	278
			Накладные расходы			*131516,31*	*63*
			Сметная прибыль			*42960,26*	*21*
44	59	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	м2	0,854	986,67	843
			Накладные расходы			*313,61*	*268*
			Сметная прибыль			*73,09*	*62*
			Раздел: ПОКРЫТИЕ (АС- 20)				
45	60	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	21,000	7404,64	155497
			Накладные расходы			*1759,23*	*36944*

			Сметная прибыль			*548,49*	*11518*
46	62	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	165392,48	6318
			Накладные расходы			*6229,07*	*238*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*468*
47	63	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,006	242241,74	1424
			Накладные расходы			*9123,40*	*54*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*106*
48	64	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,044	473924,47	20891
			Накладные расходы			*113369,75*	*4997*
			Сметная прибыль			*35105,52*	*1547*
49	65	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	89,300	470,66	42030
			Накладные расходы			*175,21*	*15647*
			Сметная прибыль			*34,86*	*3113*
50	66	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании,АС-I	т	0,014	46615,27	671
			Накладные расходы			*14803,98*	*213*
			Сметная прибыль			*3452,98*	*50*
51	67	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	170758,08	2459
			Накладные расходы			*6431,15*	*93*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*182*
52	68	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.,В20 Устройство	м3	1,590	32254,79	51285
			Накладные расходы			*4417,25*	*7023*
			Сметная прибыль			*2389,24*	*3799*
53	69	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	170758,08	8852
			Накладные расходы			*6431,15*	*333*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*656*
54	70	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,101	165392,48	16622
			Накладные расходы			*6229,07*	*626*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1231*
55	71	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,152	22403,58	3413
			Накладные расходы			*7087,90*	*1080*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*253*
			Раздел: КРОВЛЯ (АС- 22-25)				
56	72	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	96,000	344,33	33056
			Накладные расходы			*44,23*	*4246*
			Сметная прибыль			*25,51*	*2449*
57	73	ТОО "РЕИЗ GROUP"стр.143	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	171,000	1310,01	224012
			Накладные расходы			*49,34*	*8437*
			Сметная прибыль			*97,04*	*16594*
58	75	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	м3	0,880	83309,26	73312
			Накладные расходы			*13257,81*	*11667*
			Сметная прибыль			*6171,06*	*5431*
59	76	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	м3	0,100	70061,70	7006
			Накладные расходы			*9846,69*	*985*
			Сметная прибыль			*5189,76*	*519*
60	77	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	м3	1,339	95825,58	128263
			Накладные расходы			*13499,92*	*18070*
			Сметная прибыль			*7098,19*	*9501*
61	79	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	57,000	1964,16	111957
			Накладные расходы			*720,96*	*41095*
			Сметная прибыль			*145,49*	*8293*
62	80	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,709	35460,22	25132
			Накладные расходы			*1335,52*	*947*
			Сметная прибыль			*2626,68*	*1862*
63	81	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40мм, II сорта,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	1,260	36691,20	46231
			Накладные расходы			*1381,88*	*1741*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*3425*
64	82	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойныхпород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II,КОБЫЛКИ	м3	0,302	36888,71	11155
			Накладные расходы			*1389,32*	*420*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*826*
65	85	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	220,000	6430,00	1414601
			Накладные расходы			*985,67*	*216847*
			Сметная прибыль			*476,30*	*104785*

66	86	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220,000	104,65	23022
			Накладные расходы			*35,20*	*7744*
			Сметная прибыль			*7,75*	*1705*
67	87	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,222	87525,17	19448
			Накладные расходы			*3296,41*	*732*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*1441*
68	88	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА	м3	1,491	36691,20	54707
			Накладные расходы			*1381,88*	*2060*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*4052*
69	89	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	0,083	36888,71	3068
			Накладные расходы			*1389,32*	*116*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*227*
70	91	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок(по кровле,чердаку)	м	40,000	52,31	2092
			Накладные расходы			*18,13*	*725*
			Сметная прибыль			*3,87*	*155*
71	92	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта	м3	0,179	36691,20	6549
			Накладные расходы			*1381,88*	*247*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*485*
72	93	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	м3	0,299	36888,71	11039
			Накладные расходы			*1389,32*	*416*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*818*
73	94	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	РЕЙКА	м3	0,111	43582,20	4814
			Накладные расходы			*1641,41*	*181*
			Сметная прибыль			*3228,31*	*357*
74	96	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,015	472799,35	6937
			Накладные расходы			*96416,65*	*1415*
			Сметная прибыль			*35022,17*	*514*
75	97	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МНД-2,МС-1,МС-2,МС-3	т	0,053	496997,77	26495
			Накладные расходы			*43111,61*	*2298*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*1963*
76	98	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	м2	2,076	986,67	2048
			Накладные расходы			*313,61*	*651*
			Сметная прибыль			*73,09*	*152*
77	99	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,000	9288,04	18576
			Накладные расходы			*3211,86*	*6424*
			Сметная прибыль			*688,00*	*1376*
78	100	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	0,381	36888,71	14058
			Накладные расходы			*1389,32*	*529*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*1041*
79	101	21-070201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,113	42943,74	4866
			Накладные расходы			*1617,36*	*183*
			Сметная прибыль			*3181,02*	*360*
80	102	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,008	43582,20	359
			Накладные расходы			*1641,41*	*14*
			Сметная прибыль			*3228,31*	*27*
81	103	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,089	36691,20	3250
			Накладные расходы			*1381,88*	*122*
			Сметная прибыль			*2717,87*	*241*
82	105	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей,МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	11,620	5657,32	65738
			Накладные расходы			*857,88*	*9969*
			Сметная прибыль			*419,06*	*4869*
83	106	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,300	3295,10	30644
			Накладные расходы			*537,23*	*4996*
			Сметная прибыль			*244,08*	*2270*
84	107	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,532	13596,99	7239
			Накладные расходы			*512,09*	*273*
			Сметная прибыль			*1007,18*	*536*
85	108	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,000	316,10	1264
			Накладные расходы			*11,91*	*48*
			Сметная прибыль			*23,41*	*94*

86	109	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Г ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	560,36	2241
			Накладные расходы			*21,10*	*84*
			Сметная прибыль			*41,51*	*166*
87	110	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,000	886,49	1773
			Накладные расходы			*33,39*	*67*
			Сметная прибыль			*65,67*	*131*
88	111	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	окна с одинарным переплетом. остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,400	2240,15	896
			Накладные расходы			*318,29*	*127*
			Сметная прибыль			*165,94*	*66*
89	112	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,320	921,82	5826
			Накладные расходы			*268,37*	*1696*
			Сметная прибыль			*68,28*	*432*
90	113	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,960	38315,92	36783
			Накладные расходы			*11563,26*	*11101*
			Сметная прибыль			*2838,22*	*2725*
91	114	21-070201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,960	19661,14	18875
			Накладные расходы			*740,49*	*711*
			Сметная прибыль			*1456,38*	*1398*
92	116	11-150108-1607 РСНБ РК 2015	Облицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 12мм	м2	19,200	13733,22	263678
			Накладные расходы			*3959,35*	*76020*
			Сметная прибыль			*1017,28*	*19532*
93	117	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,009	564738,19	5188
			Накладные расходы			*21269,38*	*195*
			Сметная прибыль			*41832,46*	*384*
94	118	21-130211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	576,000	2,32	1336
			Накладные расходы			*0,09*	*50*
			Сметная прибыль			*0,17*	*99*
95	119	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Кладка дымовых кирпичных труб, ВЕНШАХТЫ ВШ1-ВШ3	м3	2,550	32074,82	81791
			Накладные расходы			*6109,25*	*15579*
			Сметная прибыль			*2375,91*	*6059*
96	120	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	т	0,001	242241,74	161
			Накладные расходы			*9123,40*	*6*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*12*
97	121	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012, СЕТКА СГ-3	т	0,007	242241,74	1804
			Накладные расходы			*9123,40*	*68*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*134*
98	122	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,008	16378,60	133
			Накладные расходы			*5186,11*	*42*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*10*
99	123	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА, В15	м3	0,110	33580,64	3694
			Накладные расходы			*4723,91*	*520*
			Сметная прибыль			*2487,45*	*274*
100	124	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК,МС-3 В 15	м3	0,800	37457,92	29966
			Накладные расходы			*5717,27*	*4574*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*2220*
101	125	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	170758,08	1093
			Накладные расходы			*6431,15*	*41*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*81*
102	126	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	165392,48	4618
			Накладные расходы			*6229,07*	*174*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*342*
103	127	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034	22403,58	769
			Накладные расходы			*7087,90*	*243*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*57*
104	128	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ КРЕПЕЖЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ	т	0,061	476006,03	29132
			Накладные расходы			*36003,89*	*2203*
			Сметная прибыль			*35259,71*	*2158*
105	129	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ЗОНТА из листовой оцинкованной стали	м2	6,534	3295,10	21530
			Накладные расходы			*537,23*	*3510*
			Сметная прибыль			*244,08*	*1595*

106	130	21-050104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,046	293572,50	13513
			Накладные расходы			*11056,64*	*509*
			Сметная прибыль			*21746,11*	*1001*
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-11)				
107	131	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	м3	11,000	13260,60	145867
			Накладные расходы			*2295,08*	*25246*
			Сметная прибыль			*982,27*	*10805*
108	132	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	131,600	207,54	27313
			Накладные расходы			*42,99*	*5658*
			Сметная прибыль			*15,37*	*2023*
109	133	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.80мм, В7,5	м3 подстилающего слоя	10,528	23403,97	246397
			Накладные расходы			*2485,35*	*26166*
			Сметная прибыль			*1733,63*	*18252*
110	134	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм ,КЕРАМЗИТОБЕТОН, ТОЛЩ.80мм У=1200кг/м3. Устройство	м2 стяжки	131,600	1074,76	141439
			Накладные расходы			*239,84*	*31564*
			Сметная прибыль			*79,61*	*10477*
111	135	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	131,600	1534,09	201887
			Накладные расходы			*92,02*	*12110*
			Сметная прибыль			*113,64*	*14955*
112	141	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,070	207,54	1675
			Накладные расходы			*42,99*	*347*
			Сметная прибыль			*15,37*	*124*
113	142	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.80мм, В7,5	м3 подстилающего слоя	0,646	23170,51	14959
			Накладные расходы			*2476,56*	*1599*
			Сметная прибыль			*1716,33*	*1108*
114	143	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,070	848,39	6847
			Накладные расходы			*189,51*	*1529*
			Сметная прибыль			*62,84*	*507*
115	146	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,070	207,54	1675
			Накладные расходы			*42,99*	*347*
			Сметная прибыль			*15,37*	*124*
116	147	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	0,646	23403,97	15110
			Накладные расходы			*2485,35*	*1605*
			Сметная прибыль			*1733,63*	*1119*
117	148	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм, ТОЛЩ.20мм. Устройство	м2 покрытия	8,070	1197,33	9662
			Накладные расходы			*213,16*	*1720*
			Сметная прибыль			*88,69*	*716*
118	149	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или неключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-8,070	211,06	-1703
			Накладные расходы			*-18,55*	*-150*
			Сметная прибыль			*-15,63*	*-126*
119	151	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,116	36888,71	4261
			Накладные расходы			*1389,32*	*160*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*316*
120	152	21-070201-0206 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 100-125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	29811,69	704
			Накладные расходы			*1122,78*	*27*
			Сметная прибыль			*2208,27*	*52*
121	155	22-060204-0301 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,280	116574,61	32641
			Накладные расходы			*4390,48*	*1229*
			Сметная прибыль			*8635,16*	*2418*
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС-11)				
122	158	21-090201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	16,308	19887,18	324320
			Накладные расходы			*749,00*	*12215*
			Сметная прибыль			*1473,12*	*24024*
123	160	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	9,600	2058,44	19761
			Накладные расходы			*77,53*	*744*
			Сметная прибыль			*152,48*	*1464*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-11)				
124	183	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	231,000	1581,02	365216

			Накладные расходы			*418,34*	*96636*
			Сметная прибыль			*117,11*	*27053*
125	188	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,000	1316,28	69763
			Накладные расходы			*356,44*	*18891*
			Сметная прибыль			*97,50*	*5168*
126	190	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,478	3453,40	67265
			Накладные расходы			*941,95*	*18347*
			Сметная прибыль			*255,81*	*4983*
			ИТОГО:				9500851
			Смета: 2-6-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
			Раздел: Трубопроводы холодной воды (В1)				
1	2	23-010601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,787	228,69	637
			Накладные расходы			*8,61*	*24*
			Сметная прибыль			*16,94*	*47*
2	4	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,283	156,28	2388
			Накладные расходы			*5,89*	*90*
			Сметная прибыль			*11,58*	*177*
3	5	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,000	8,21	279
			Накладные расходы			*0,31*	*11*
			Сметная прибыль			*0,61*	*21*
4	6	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	9,24	55
			Накладные расходы			*0,35*	*2*
			Сметная прибыль			*0,68*	*4*
5	8	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	214,65	2361
			Накладные расходы			*8,08*	*89*
			Сметная прибыль			*15,90*	*175*
6	9	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	13,35	53
			Накладные расходы			*0,50*	*2*
			Сметная прибыль			*0,99*	*4*
7	10	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	19,50	19
			Накладные расходы			*0,73*	*1*
			Сметная прибыль			*1,44*	*1*
8	11	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	17,45	17
			Накладные расходы			*0,66*	*1*
			Сметная прибыль			*1,29*	*1*
9	12	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	17,45	87
			Накладные расходы			*0,66*	*3*
			Сметная прибыль			*1,29*	*6*
10	13	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	28,74	86
			Накладные расходы			*1,08*	*3*
			Сметная прибыль			*2,13*	*6*
11	14	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	24,63	74
			Накладные расходы			*0,93*	*3*
			Сметная прибыль			*1,82*	*5*
12	15	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	42,08	42
			Накладные расходы			*1,58*	*2*
			Сметная прибыль			*3,12*	*3*
13	16	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,000	861,64	4308
			Накладные расходы			*32,45*	*162*
			Сметная прибыль			*63,82*	*319*
14	17	23-040702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1645,27	1645
			Накладные расходы			*61,96*	*62*
			Сметная прибыль			*121,87*	*122*
15	20	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	176,45	1764
			Накладные расходы			*6,65*	*66*
			Сметная прибыль			*13,07*	*131*
16	21	23-020401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	209,24	837
			Накладные расходы			*7,88*	*32*
			Сметная прибыль			*15,50*	*62*
17	22	23-020401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1322,94	3969
			Накладные расходы			*49,83*	*149*
			Сметная прибыль			*98,00*	*294*

18	28	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	8,622	449,22	3873
			Накладные расходы			*16,92*	*146*
			Сметная прибыль			*33,28*	*287*
19	29	23-040702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	861,64	1723
			Накладные расходы			*32,45*	*65*
			Сметная прибыль			*63,82*	*128*
20	30	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,000	8,21	148
			Накладные расходы			*0,31*	*6*
			Сметная прибыль			*0,61*	*11*
21	31	23-020501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4,000	637,83	2551
			Накладные расходы			*24,02*	*96*
			Сметная прибыль			*47,25*	*189*
22	32	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4,000	1170,04	4680
			Накладные расходы			*44,07*	*176*
			Сметная прибыль			*86,67*	*347*
23	33	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1,000	1612,01	1612
			Накладные расходы			*60,71*	*61*
			Сметная прибыль			*119,41*	*119*
			Раздел: Сеть К1, бытовая канализация				
24	36	23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	7,984	769,26	6142
			Накладные расходы			*28,97*	*231*
			Сметная прибыль			*56,98*	*455*
25	38	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	12,974	247,48	3211
			Накладные расходы			*9,32*	*121*
			Сметная прибыль			*18,33*	*238*
26	39	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	26,000	39,21	1019
			Накладные расходы			*1,48*	*38*
			Сметная прибыль			*2,90*	*76*
27	40	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	16,000	125,53	2008
			Накладные расходы			*4,73*	*76*
			Сметная прибыль			*9,30*	*149*
28	41	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначенияБетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,108	22247,70	2403
			Накладные расходы			*2369,31*	*256*
			Сметная прибыль			*1647,98*	*178*
29	44	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	1,000	233,55	234
			Накладные расходы			*8,80*	*9*
			Сметная прибыль			*17,30*	*17*
30	45	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	2,000	88,64	177
			Накладные расходы			*3,34*	*7*
			Сметная прибыль			*6,57*	*13*
31	46	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,000	279,16	837
			Накладные расходы			*10,51*	*32*
			Сметная прибыль			*20,68*	*62*
32	47	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	74,48	149
			Накладные расходы			*2,81*	*6*
			Сметная прибыль			*5,52*	*11*
33	48	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,000	67,30	67
			Накладные расходы			*2,53*	*3*
			Сметная прибыль			*4,99*	*5*
34	49	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3,000	404,04	1212
			Накладные расходы			*15,22*	*46*
			Сметная прибыль			*29,93*	*90*
35	50	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2,000	132,62	265
			Накладные расходы			*4,99*	*10*
			Сметная прибыль			*9,82*	*20*
36	51	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1,000	143,90	144
			Накладные расходы			*5,42*	*5*
			Сметная прибыль			*10,66*	*11*
37	52	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,000	806,91	807
			Накладные расходы			*30,39*	*30*
			Сметная прибыль			*59,77*	*60*
38	53	23-020601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	676,60	1353
			Накладные расходы			*25,48*	*51*
			Сметная прибыль			*50,12*	*100*
39	54	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,000	130,29	130
			Накладные расходы			*4,91*	*5*

			Сметная прибыль			*9,65*	*10*
40	55	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	48,23	96
			Накладные расходы			*1,82*	*4*
			Сметная прибыль			*3,57*	*7*
41	56	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	2,000	161,21	322
			Накладные расходы			*6,07*	*12*
			Сметная прибыль			*11,94*	*24*
			ИТОГО:				53791
			Смета: 2-6-5 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
1	2	23-070201-0417 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8485,13	8485
			Накладные расходы			*319,57*	*320*
			Сметная прибыль			*628,53*	*629*
2	4	23-070501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Далн, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1,000	21325,97	21326
			Накладные расходы			*803,19*	*803*
			Сметная прибыль			*1579,70*	*1580*
3	6	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1621,22	1621
			Накладные расходы			*61,06*	*61*
			Сметная прибыль			*120,09*	*120*
4	7	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1531,00	3062
			Накладные расходы			*57,66*	*115*
			Сметная прибыль			*113,41*	*227*
5	9	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1479,74	2959
			Накладные расходы			*55,73*	*111*
			Сметная прибыль			*109,61*	*219*
6	10	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4933,36	9867
			Накладные расходы			*185,80*	*372*
			Сметная прибыль			*365,43*	*731*
7	12	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4471,44	4471
			Накладные расходы			*168,41*	*168*
			Сметная прибыль			*331,22*	*331*
8	14	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1531,00	1531
			Накладные расходы			*57,66*	*58*
			Сметная прибыль			*113,41*	*113*
9	15	23-070204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	1573,04	7865
			Накладные расходы			*59,24*	*296*
			Сметная прибыль			*116,52*	*583*
10	17	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3609,49	3609
			Накладные расходы			*135,94*	*136*
			Сметная прибыль			*267,37*	*267*
11	19	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1479,74	1480
			Накладные расходы			*55,73*	*56*
			Сметная прибыль			*109,61*	*110*
12	20	23-070204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1534,08	1534
			Накладные расходы			*57,78*	*58*
			Сметная прибыль			*113,64*	*114*
13	21	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4933,36	4933
			Накладные расходы			*185,80*	*186*
			Сметная прибыль			*365,43*	*365*
14	23	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 2220 25А, 380В /КЭАЗ/	шт	1,000	10732,76	10733
			Накладные расходы			*404,22*	*404*
			Сметная прибыль			*795,02*	*795*
15	24	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	119,000	167,65	19950
			Накладные расходы			*42,46*	*5052*
			Сметная прибыль			*12,42*	*1478*
16	25	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,000	119,69	598
			Накладные расходы			*29,67*	*148*
			Сметная прибыль			*8,87*	*44*
17	26	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	111,000	102,11	11335
			Накладные расходы			*25,29*	*2807*
			Сметная прибыль			*7,56*	*840*
18	27	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,119	625310,30	74412
			Накладные расходы			*23550,67*	*2803*

			Сметная прибыль			*46319,28*	*5512*
19	28	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	408385,89	2042
			Накладные расходы			*15380,78*	*77*
			Сметная прибыль			*30250,81*	*151*
20	29	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,091	240605,29	21895
			Накладные расходы			*9061,77*	*825*
			Сметная прибыль			*17822,61*	*1622*
21	30	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,020	200859,59	4017
			Накладные расходы			*7564,85*	*151*
			Сметная прибыль			*14878,49*	*298*
22	31	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	235,000	277,12	65123
			Накладные расходы			*61,02*	*14339*
			Сметная прибыль			*20,53*	*4824*
23	32	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	215,000	58,64	12608
			Накладные расходы			*2,21*	*475*
			Сметная прибыль			*4,34*	*934*
24	33	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	20,000	44,85	897
			Накладные расходы			*1,69*	*34*
			Сметная прибыль			*3,32*	*66*
25	34	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	503,69	2015
			Накладные расходы			*146,51*	*586*
			Сметная прибыль			*37,31*	*149*
26	38	23-070202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	13,000	45,95	597
			Накладные расходы			*1,73*	*22*
			Сметная прибыль			*3,40*	*44*
27	39	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	5,000	31,03	155
			Накладные расходы			*1,17*	*6*
			Сметная прибыль			*2,30*	*11*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
28	41	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3660,66	3661
			Накладные расходы			*137,87*	*138*
			Сметная прибыль			*271,16*	*271*
29	43	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1479,74	1480
			Накладные расходы			*55,73*	*56*
			Сметная прибыль			*109,61*	*110*
30	44	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	488,30	1953
			Накладные расходы			*18,39*	*74*
			Сметная прибыль			*36,17*	*145*
31	45	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4933,36	4933
			Накладные расходы			*185,80*	*186*
			Сметная прибыль			*365,43*	*365*
32	47	23-070201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3660,66	3661
			Накладные расходы			*137,87*	*138*
			Сметная прибыль			*271,16*	*271*
33	49	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
34	50	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4933,36	9867
			Накладные расходы			*185,80*	*372*
			Сметная прибыль			*365,43*	*731*
35	66	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80,000	119,69	9576
			Накладные расходы			*29,67*	*2374*
			Сметная прибыль			*8,87*	*709*
36	67	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65,000	102,11	6637
			Накладные расходы			*25,29*	*1644*
			Сметная прибыль			*7,56*	*492*
37	68	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	50,000	183,83	9192
			Накладные расходы			*46,19*	*2309*
			Сметная прибыль			*13,62*	*681*
38	69	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,080	216677,35	17334
			Накладные расходы			*8160,58*	*653*
			Сметная прибыль			*16050,17*	*1284*
39	70	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	137933,22	15862
			Накладные расходы			*5194,89*	*597*
			Сметная прибыль			*10217,28*	*1175*

40	71	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	145,000	277,12	40182
			Накладные расходы			*61,02*	*8848*
			Сметная прибыль			*20,53*	*2976*
41	72	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 25 мм	м	145,000	44,87	6507
			Накладные расходы			*1,69*	*245*
			Сметная прибыль			*3,32*	*482*
42	81	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	11,000	75,82	834
			Накладные расходы			*2,86*	*31*
			Сметная прибыль			*5,62*	*62*
43	82	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	12,000	27,57	331
			Накладные расходы			*1,04*	*12*
			Сметная прибыль			*2,04*	*25*
44	84	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	7682,26	7682
			Накладные расходы			*289,33*	*289*
			Сметная прибыль			*569,06*	*569*
			ИТОГО:				441621
			Объект: 6-5 Котельная				
			Смета: 6-5-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	279,531	108,39	30298
			Накладные расходы			*22,32*	*6240*
			Сметная прибыль			*8,03*	*2244*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,979	2444,71	12172
			Накладные расходы			*898,73*	*4475*
			Сметная прибыль			*181,09*	*902*
3	3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	132,400	419,86	55589
			Накладные расходы			*68,40*	*9056*
			Сметная прибыль			*31,10*	*4118*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	163,344	30,12	4920
			Накладные расходы			*5,79*	*945*
			Сметная прибыль			*2,23*	*364*
5	5	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м3 грунта	163,344	14,87	2429
			Накладные расходы			*2,86*	*467*
			Сметная прибыль			*1,10*	*180*
6	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,836	1064,34	43463
			Накладные расходы			*391,27*	*15978*
			Сметная прибыль			*78,84*	*3219*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	163,344	194,69	31802
			Накладные расходы			*60,92*	*9951*
			Сметная прибыль			*14,42*	*2356*
8	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	163,344	69,99	11433
			Накладные расходы			*13,32*	*2176*
			Сметная прибыль			*5,18*	*847*
9	9	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20,140	128,03	2578
			Накладные расходы			*26,30*	*530*
			Сметная прибыль			*9,48*	*191*
10	10	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,140	30,12	607
			Накладные расходы			*5,79*	*117*
			Сметная прибыль			*2,23*	*45*
11	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,140	194,69	3921
			Накладные расходы			*60,92*	*1227*
			Сметная прибыль			*14,42*	*290*
12	12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20,140	69,99	1410
			Накладные расходы			*13,32*	*268*
			Сметная прибыль			*5,18*	*104*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
13	13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	1,276	19400,27	24755

			Накладные расходы			*1255,23*	*1602*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*1834*
14	14	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5/	м3	7,656	21959,56	168122
			Накладные расходы			*1961,08*	*15014*
			Сметная прибыль			*1626,63*	*12454*
15	15	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077	185097,59	14218
			Накладные расходы			*6971,21*	*535*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*1053*
16	16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	1,920	19400,27	37249
			Накладные расходы			*1255,23*	*2410*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*2759*
17	17	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5/	м3	12,960	21959,56	284596
			Накладные расходы			*1961,08*	*25416*
			Сметная прибыль			*1626,63*	*21081*
18	18	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,110	185097,59	20435
			Накладные расходы			*6971,21*	*770*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*1514*
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	0,300	19400,27	5820
			Накладные расходы			*1255,23*	*377*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*431*
20	20	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5/	м3	2,400	21959,56	52703
			Накладные расходы			*1961,08*	*4707*
			Сметная прибыль			*1626,63*	*3904*
21	21	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017	185097,59	3132
			Накладные расходы			*6971,21*	*118*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*232*
22	22	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В12,5/	м3	0,924	21959,56	20291
			Накладные расходы			*1961,08*	*1812*
			Сметная прибыль			*1626,63*	*1503*
23	23	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019	185097,59	3476
			Накладные расходы			*6971,21*	*131*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*257*
24	24	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В12,5/	м3	1,520	39759,23	60434
			Накладные расходы			*7105,21*	*10800*
			Сметная прибыль			*2945,13*	*4477*
25	25	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	242241,74	2577
			Накладные расходы			*9123,40*	*97*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*191*
26	26	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами /ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА/	м2	2,240	394,38	883
			Накладные расходы			*128,30*	*287*
			Сметная прибыль			*29,21*	*65*
27	27	21-070204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ПРИЯМКА/	м3	0,056	23704,99	1327
			Накладные расходы			*892,79*	*50*
			Сметная прибыль			*1755,93*	*98*
28	29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	0,300	19400,27	5820
			Накладные расходы			*1255,23*	*377*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*431*
29	30	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В12,5/	м3 подстилающего слоя	0,800	23930,43	19144
			Накладные расходы			*2505,18*	*2004*
			Сметная прибыль			*1772,62*	*1418*
30	31	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,018	165392,48	2937
			Накладные расходы			*6229,07*	*111*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*218*
31	32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	170758,08	572
			Накладные расходы			*6431,15*	*22*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*42*
32	33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КАРКАС Кр-1/	т	0,021	21567,24	455
			Накладные расходы			*6719,49*	*142*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*34*
33	34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	0,280	19400,27	5432
			Накладные расходы			*1255,23*	*351*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*402*
34	35	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /В12,5/	м3	0,888	27586,10	24496
			Накладные расходы			*3482,76*	*3093*
			Сметная прибыль			*2043,42*	*1815*

35	36	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024	185097,59	4405
			Накладные расходы			*6971,21*	*166*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*326*
36	37	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 /КАРКАС КРФ-1/	т	0,086	162116,48	13929
			Накладные расходы			*6105,69*	*525*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1032*
37	38	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /КАРКАС КРФ-1/	т	0,018	165392,48	3010
			Накладные расходы			*6229,07*	*113*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*223*
38	39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,093	21567,24	2006
			Накладные расходы			*6719,49*	*625*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*149*
39	40	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	м2 поверхности	18,600	919,52	17103
			Накладные расходы			*182,14*	*3388*
			Сметная прибыль			*68,11*	*1267*
40	41	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /В7,5/	м3	0,800	22247,70	17798
			Накладные расходы			*2369,31*	*1895*
			Сметная прибыль			*1647,98*	*1318*
41	42	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-2/	т	0,039	252327,16	9846
			Накладные расходы			*32176,95*	*1256*
			Сметная прибыль			*18690,90*	*729*
42	43	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 /Масляная окраска закладных деталей/	м2 окрашиваемой поверхности	1,132	986,67	1116
			Накладные расходы			*313,61*	*355*
			Сметная прибыль			*73,09*	*83*
43	44	11-080201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов /КИРПИЧ М100, Р-Р М50/	м3 кладки	55,100	22216,92	1224152
			Накладные расходы			*2943,98*	*162213*
			Сметная прибыль			*1645,70*	*90678*
44	45	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-163,800	315,35	-51654
			Накладные расходы			*-106,24*	*-17402*
			Сметная прибыль			*-23,36*	*-3826*
45	46	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,006	242241,74	1397
			Накладные расходы			*9123,40*	*53*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*103*
46	47	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,080	242241,74	19436
			Накладные расходы			*9123,40*	*732*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1440*
47	48	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,300	3354,12	81505
			Накладные расходы			*605,81*	*14721*
			Сметная прибыль			*248,45*	*6037*
48	49	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,000	242241,74	31
			Накладные расходы			*9123,40*	*1*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*2*
49	50	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,002	242241,74	575
			Накладные расходы			*9123,40*	*22*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*43*
50	51	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство /В15/	м3	1,179	43383,87	51150
			Накладные расходы			*6744,62*	*7952*
			Сметная прибыль			*3213,62*	*3789*
51	52	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,040	162116,48	6517
			Накладные расходы			*6105,69*	*245*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*483*
52	53	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,046	165392,48	7587
			Накладные расходы			*6229,07*	*286*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*562*
53	54	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,009	165392,48	1531
			Накладные расходы			*6229,07*	*58*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*113*
54	55	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,037	170758,08	6225

			Накладные расходы			*6431,15*	*234*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*461*
55	56	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,132	21567,24	2842
			Накладные расходы			*6719,49*	*886*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*211*
56	57	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /МС1, МС2 В15/	м3	1,193	37457,92	44691
			Накладные расходы			*5717,27*	*6821*
			Сметная прибыль			*2774,66*	*3310*
57	58	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,082	165392,48	13571
			Накладные расходы			*6229,07*	*511*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1005*
58	59	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,023	170758,08	3837
			Накладные расходы			*6431,15*	*144*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*284*
59	60	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,105	22403,58	2342
			Накладные расходы			*7087,90*	*741*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*173*
60	61	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /СТОЙКИ В20/	м3	1,150	37970,45	43666
			Накладные расходы			*5736,57*	*6597*
			Сметная прибыль			*2812,63*	*3235*
61	62	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,042	162116,48	6867
			Накладные расходы			*6105,69*	*259*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*509*
62	63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,036	170758,08	6196
			Накладные расходы			*6431,15*	*233*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*459*
63	64	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,079	21567,24	1696
			Накладные расходы			*6719,49*	*528*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*126*
64	65	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82 /ОТДЕЛЬНЫЕ СТРЕЖНИ/	т	0,006	162116,48	973
			Накладные расходы			*6105,69*	*37*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*72*
65	66	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /РИГЕЛИ В20/	м3	1,080	47144,06	50916
			Накладные расходы			*7485,21*	*8084*
			Сметная прибыль			*3492,15*	*3772*
66	67	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,015	165392,48	2448
			Накладные расходы			*6229,07*	*92*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*181*
67	68	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,089	162116,48	14402
			Накладные расходы			*6105,69*	*542*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1067*
68	69	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,100	162116,48	16244
			Накладные расходы			*6105,69*	*612*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*1203*
69	70	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,052	170758,08	8955
			Накладные расходы			*6431,15*	*337*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*663*
70	71	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,256	21567,24	5527
			Накладные расходы			*6719,49*	*1722*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*409*
71	72	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ПОЛОСА/	т	0,007	439573,57	3262
			Накладные расходы			*93550,45*	*694*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*242*
72	73	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/	м3	2,100	32519,17	68290
			Накладные расходы			*4683,93*	*9836*
			Сметная прибыль			*2408,83*	*5059*
73	74	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,091	165392,48	15004
			Накладные расходы			*6229,07*	*565*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*1111*
74	75	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,031	170758,08	5208
			Накладные расходы			*6431,15*	*196*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*386*
75	76	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,121	21567,24	2614
			Накладные расходы			*6719,49*	*815*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*194*

76	77	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР АС-1/	т	0,009	247576,03	2340
			Накладные расходы			*22372,64*	*211*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*173*
77	78	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1,ЗД-2/	т	0,024	439573,57	10399
			Накладные расходы			*93550,45*	*2213*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*770*
78	79	11-070504-0109 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	3706,94	14828
			Накладные расходы			*1039,28*	*4157*
			Сметная прибыль			*274,59*	*1098*
79	80	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые ПЛ-4АIVТ-С-2шт, ПВ4-4АIIIВТ-С-2шт	м3	3,540	52439,26	185635
			Накладные расходы			*1974,99*	*6991*
			Сметная прибыль			*3884,39*	*13751*
80	81	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	35,600	680,56	24228
			Накладные расходы			*192,44*	*6851*
			Сметная прибыль			*50,41*	*1795*
81	82	21-100103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	35,600	2822,64	100486
			Накладные расходы			*106,31*	*3785*
			Сметная прибыль			*209,08*	*7443*
82	83	11-060801-0110 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство /УМ-1/	м3	1,190	37066,58	44109
			Накладные расходы			*5429,36*	*6461*
			Сметная прибыль			*2745,67*	*3267*
83	84	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019	242241,74	4690
			Накладные расходы			*9123,40*	*177*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*347*
84	85	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009	193738,60	1813
			Накладные расходы			*7296,66*	*68*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*134*
85	86	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной до 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 900 см2	отверстие	5,000	2905,74	14529
			Накладные расходы			*829,72*	*4149*
			Сметная прибыль			*215,24*	*1076*
86	87	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АНКЕР АС-2/	т	0,013	247576,03	3157
			Накладные расходы			*22372,64*	*285*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*234*
87	88	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ИМ-1/	т	0,004	439573,57	1613
			Накладные расходы			*93550,45*	*343*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*119*
88	89	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	11,240	470,66	5290
			Накладные расходы			*175,21*	*1969*
			Сметная прибыль			*34,86*	*392*
89	90	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,637	35469,72	22594
			Накладные расходы			*4439,26*	*2828*
			Сметная прибыль			*2627,39*	*1674*
90	91	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,048	162116,48	7769
			Накладные расходы			*6105,69*	*293*
			Сметная прибыль			*12008,63*	*575*
91	92	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,016	170758,08	2660
			Накладные расходы			*6431,15*	*100*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*197*
92	93	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,064	22403,58	1423
			Накладные расходы			*7087,90*	*450*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*105*
93	94	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /РУБЕРОИД/	м2 изолируемой поверхности	92,000	776,34	71423
			Накладные расходы			*103,12*	*9487*
			Сметная прибыль			*57,51*	*5291*
94	95	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом /СР.СЛОЙ 195мм/	м3 утеплителя	17,940	11357,44	203752
			Накладные расходы			*1640,84*	*29437*
			Сметная прибыль			*841,29*	*15093*
95	96	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ТОЛЩ.25мм/	м2 стяжки	92,000	769,76	70818
			Накладные расходы			*132,46*	*12187*
			Сметная прибыль			*57,02*	*5246*
96	97	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	920,000	19,77	18185
			Накладные расходы			*1,24*	*1138*
			Сметная прибыль			*1,46*	*1347*
97	98	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,081	242241,74	19568

			Накладные расходы			*9123,40*	*737*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*1449*
98	99	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,081	16378,60	1323
			Накладные расходы			*5186,11*	*419*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*98*
99	100	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под волоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением /ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ/	м2 кровли	92,000	187,70	17268
			Накладные расходы			*26,65*	*2452*
			Сметная прибыль			*13,90*	*1279*
100	101	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя /БИКРОСТ ХПП, ХКП/	м2 кровли	92,000	1767,08	162571
			Накладные расходы			*132,51*	*12191*
			Сметная прибыль			*130,89*	*12042*
101	102	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /СЛИВ, ФАРТУК/	м2 покрытия	10,500	3295,10	34599
			Накладные расходы			*537,23*	*5641*
			Сметная прибыль			*244,08*	*2563*
102	103	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /КОСТЫЛЬ/	т стальных элементов	0,054	496997,77	26912
			Накладные расходы			*43111,61*	*2334*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*1994*
103	104	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска	м2 окрашиваемой поверхности	1,570	986,67	1549
			Накладные расходы			*313,61*	*492*
			Сметная прибыль			*73,09*	*115*
104	105	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установки /ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ/	м3 древесины в конструкции	0,188	83309,26	15620
			Накладные расходы			*13257,81*	*2486*
			Сметная прибыль			*6171,06*	*1157*
105	107	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /ТОЛЩ30мм ИЗ Р-РА М50/	м2 стяжки	4,320	735,24	3176
			Накладные расходы			*131,16*	*567*
			Сметная прибыль			*54,46*	*235*
106	108	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	64,800	17,47	1132
			Накладные расходы			*1,15*	*75*
			Сметная прибыль			*1,29*	*84*
107	109	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под волоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением /ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ/	м2 кровли	4,320	187,70	811
			Накладные расходы			*26,65*	*115*
			Сметная прибыль			*13,90*	*60*
108	110	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя /БИКРОСТ ХПП, ХКП/	м2 кровли	4,320	1767,08	7634
			Накладные расходы			*132,51*	*572*
			Сметная прибыль			*130,89*	*565*
109	111	11-120101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	2,700	1644,86	4441
			Накладные расходы			*182,25*	*492*
			Сметная прибыль			*121,84*	*329*
110	112	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /СЛИВ/	м2 покрытия	0,540	3295,10	1779
			Накладные расходы			*537,23*	*290*
			Сметная прибыль			*244,08*	*132*
111	113	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	58,880	207,54	12220
			Накладные расходы			*42,99*	*2531*
			Сметная прибыль			*15,37*	*905*
112	114	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/	м3 подстилающего слоя	4,710	23170,51	109142
			Накладные расходы			*2476,56*	*11666*
			Сметная прибыль			*1716,33*	*8085*
113	115	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В15, толщ.20мм/	м2 покрытия	58,880	1189,22	70021
			Накладные расходы			*212,85*	*12533*
			Сметная прибыль			*88,09*	*5187*
114	116	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-117,760	104,18	-12268
			Накладные расходы			*-9,23*	*-1086*
			Сметная прибыль			*-7,72*	*-909*
115	119	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,220	207,54	668
			Накладные расходы			*42,99*	*138*
			Сметная прибыль			*15,37*	*50*
116	120	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,258	23170,51	5969
			Накладные расходы			*2476,56*	*638*
			Сметная прибыль			*1716,33*	*442*
117	121	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	3,220	1631,31	5253

			Накладные расходы			*317,74*	*1023*
			Сметная прибыль			*120,84*	*389*
118	122	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	3,220	1005,37	3237
			Накладные расходы			*192,35*	*619*
			Сметная прибыль			*74,47*	*240*
119	125	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,270	207,54	679
			Накладные расходы			*42,99*	*141*
			Сметная прибыль			*15,37*	*50*
120	126	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,262	23170,51	6061
			Накладные расходы			*2476,56*	*648*
			Сметная прибыль			*1716,33*	*449*
121	129	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	4,570	207,54	948
			Накладные расходы			*42,99*	*196*
			Сметная прибыль			*15,37*	*70*
122	130	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,366	23170,51	8471
			Накладные расходы			*2476,56*	*905*
			Сметная прибыль			*1716,33*	*627*
123	131	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,570	848,39	3877
			Накладные расходы			*189,51*	*866*
			Сметная прибыль			*62,84*	*287*
124	137	21-090102-0125 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными остекленными качающимися полотнами ДВК 21-15 внутренние СТ РК 943-92	м2	2,900	10505,97	30467
			Накладные расходы			*395,68*	*1147*
			Сметная прибыль			*778,22*	*2257*
125	138	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	482,26	1929
			Накладные расходы			*18,16*	*73*
			Сметная прибыль			*35,72*	*143*
126	139	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки разъельные ГОСТ 5087-80	пара	2,000	3850,94	7702
			Накладные расходы			*145,04*	*290*
			Сметная прибыль			*285,25*	*571*
127	141	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	4,770	10301,93	49140
			Накладные расходы			*388,00*	*1851*
			Сметная прибыль			*763,11*	*3640*
128	142	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	6,000	482,26	2894
			Накладные расходы			*18,16*	*109*
			Сметная прибыль			*35,72*	*214*
129	143	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки разъельные ГОСТ 5087-80	пара	3,000	3850,94	11553
			Накладные расходы			*145,04*	*435*
			Сметная прибыль			*285,25*	*856*
130	144	11-090403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,000	3002,39	9007
			Накладные расходы			*999,91*	*3000*
			Сметная прибыль			*222,40*	*667*
131	145	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Металлическая дверь Д-1	т	0,092	303903,37	27857
			Накладные расходы			*11445,72*	*1049*
			Сметная прибыль			*22511,36*	*2063*
132	146	21-050302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,004	332247,95	1475
			Накладные расходы			*12513,25*	*56*
			Сметная прибыль			*24610,96*	*109*
133	147	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	5673,68	5674
			Накладные расходы			*213,68*	*214*
			Сметная прибыль			*420,27*	*420*
134	150	11-100106-0301 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	м2 проемов	8,190	4486,96	36748
			Накладные расходы			*787,08*	*6446*
			Сметная прибыль			*332,37*	*2722*
135	151	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 /ПВД15-21, ПВД6-9, ПВД15-9/	м2	8,190	13596,99	111359
			Накладные расходы			*512,09*	*4194*
			Сметная прибыль			*1007,18*	*8249*
136	152	11-150501-0104 РСНБ РК 2015	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	8,190	3011,22	24662
			Накладные расходы			*303,16*	*2483*
			Сметная прибыль			*223,05*	*1827*
137	153	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	482,26	3858
			Накладные расходы			*18,16*	*145*

			Сметная прибыль			*35,72*	*286*
138	154	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС80 для окон ГОСТ 5087-80 применительно	шт	4,000	1146,12	4584
			Накладные расходы			*43,17*	*173*
			Сметная прибыль			*84,90*	*340*
139	155	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	8,000	560,36	4483
			Накладные расходы			*21,10*	*169*
			Сметная прибыль			*41,51*	*332*
140	156	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности /затирка потолка с учетом к=1,6 для ребр.плит/	111,904	434,14	48582
			Накладные расходы			*147,45*	*16500*
			Сметная прибыль			*32,16*	*3599*
141	158	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	194,000	1581,02	306718
			Накладные расходы			*418,34*	*81158*
			Сметная прибыль			*117,11*	*22720*
142	159	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,500	3453,40	18994
			Накладные расходы			*941,95*	*5181*
			Сметная прибыль			*255,81*	*1407*
143	161	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	13,000	5573,68	72458
			Накладные расходы			*1100,73*	*14309*
			Сметная прибыль			*412,87*	*5367*
144	163	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,500	1314,62	8545
			Накладные расходы			*343,38*	*2232*
			Сметная прибыль			*97,38*	*633*
145	164	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,000	1314,62	210339
			Накладные расходы			*343,38*	*54941*
			Сметная прибыль			*97,38*	*15581*
146	165	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	31,500	605,95	19087
			Накладные расходы			*171,56*	*5404*
			Сметная прибыль			*44,89*	*1414*
147	167	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	0,140	19400,27	2716
			Накладные расходы			*1255,23*	*176*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*201*
148	168	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5/	м3	0,850	23007,63	19556
			Накладные расходы			*2397,93*	*2038*
			Сметная прибыль			*1704,27*	*1449*
149	169	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	185097,59	1451
			Накладные расходы			*6971,21*	*55*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*107*
150	170	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство /ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ, Р-Р М50, ТОЛЩ.50мм/	м2	1,000	970,26	970
			Накладные расходы			*198,09*	*198*
			Сметная прибыль			*71,87*	*72*
151	171	11-060301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	3,000	354,36	1063
			Накладные расходы			*59,62*	*179*
			Сметная прибыль			*26,25*	*79*
152	172	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Ан-1/	т	0,012	247576,03	3011
			Накладные расходы			*22372,64*	*272*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*223*
153	173	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/	м3	0,640	19400,27	12416
			Накладные расходы			*1255,23*	*803*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*920*
154	174	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5/	м3	2,200	23007,63	50617
			Накладные расходы			*2397,93*	*5275*
			Сметная прибыль			*1704,27*	*3749*
155	175	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /ИМ-1/	т	0,037	216536,22	8103
			Накладные расходы			*27685,63*	*1036*
			Сметная прибыль			*16039,72*	*600*

156	176	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж /ГАЗООТВОДЯЩАЯ ТРУБА/	т конструкций	1,379	114379,95	157737
			Накладные расходы			*28102,24*	*38755*
			Сметная прибыль			*8472,59*	*11684*
157	177	23-010201-0247 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,000	20366,79	305502
			Накладные расходы			*767,06*	*11506*
			Сметная прибыль			*1508,65*	*22630*
158	178	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,219	389355,76	85440
			Накладные расходы			*14664,06*	*3218*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*6329*
159	179	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82	т	0,108	169519,20	18227
			Накладные расходы			*6384,50*	*686*
			Сметная прибыль			*12556,98*	*1350*
160	180	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,075	122108,46	9134
			Накладные расходы			*40616,57*	*3038*
			Сметная прибыль			*9045,07*	*677*
161	181	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,060	371458,66	22450
			Накладные расходы			*13990,02*	*846*
			Сметная прибыль			*27515,46*	*1663*
162	182	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,015	389355,76	5679
			Накладные расходы			*14664,06*	*214*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*421*
163	183	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	429849,52	224
			Накладные расходы			*16189,15*	*8*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*17*
164	184	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,017	247576,03	4085
			Накладные расходы			*22372,64*	*369*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*303*
165	185	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА	м3	0,320	43383,87	13883
			Накладные расходы			*6744,62*	*2158*
			Сметная прибыль			*3213,62*	*1028*
166	187	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,750	39379,95	29535
			Накладные расходы			*10648,78*	*7987*
			Сметная прибыль			*2917,03*	*2188*
167	188	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,238	7283,72	9014
			Накладные расходы			*274,32*	*339*
			Сметная прибыль			*539,53*	*668*
168	189	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	20,010	2442,79	48880
			Накладные расходы			*804,08*	*16090*
			Сметная прибыль			*180,95*	*3621*
169	190	21-050104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,136	309341,06	41910
			Накладные расходы			*11650,52*	*1578*
			Сметная прибыль			*22914,15*	*3104*
170	191	11-130601-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	2909,62	87143
			Накладные расходы			*466,06*	*13958*
			Сметная прибыль			*215,53*	*6455*
171	192	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	108,65	3254
			Накладные расходы			*32,59*	*976*
			Сметная прибыль			*8,05*	*241*
172	193	11-130601-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	85,40	2558
			Накладные расходы			*21,95*	*657*
			Сметная прибыль			*6,33*	*189*
173	194	11-130801-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	4306,93	128992
			Накладные расходы			*1099,53*	*32931*
			Сметная прибыль			*319,03*	*9555*
174	195	11-340101-1101 РСНБ РК 2015	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка /ОТТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ,ОТ-1,ОТ-2/	т оттяжек в сборе	0,185	91049,82	16816
			Накладные расходы			*27898,30*	*5153*
			Сметная прибыль			*6744,43*	*1246*
175	196	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,092	389355,76	35959
			Накладные расходы			*14664,06*	*1354*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*2664*

176	197	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметрим 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,085	169519,20	14418
			Накладные расходы			*6384,50*	*543*
			Сметная прибыль			*12556,98*	*1068*
177	198	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	429849,52	3134
			Накладные расходы			*16189,15*	*118*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*232*
178	199	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж отверстия для прочистки/	т конструкций	0,058	69599,30	4032
			Накладные расходы			*24122,58*	*1397*
			Сметная прибыль			*5155,50*	*299*
179	200	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,058	389355,76	22555
			Накладные расходы			*14664,06*	*849*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*1671*
180	201	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,019	429849,52	8103
			Накладные расходы			*16189,15*	*305*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*600*
181	202	21-130407-0201 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские гладкой поверхностью непрессованные толщиной 12мм ГОСТ 18124-95	м2	0,210	2453,67	515
			Накладные расходы			*92,41*	*19*
			Сметная прибыль			*181,75*	*38*
182	203	11-130301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	1,680	340,00	571
			Накладные расходы			*18,75*	*32*
			Сметная прибыль			*25,19*	*42*
183	204	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,296	69599,30	20582
			Накладные расходы			*24122,58*	*7134*
			Сметная прибыль			*5155,50*	*1525*
184	205	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,296	389355,76	115140
			Накладные расходы			*14664,06*	*4336*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*8529*
185	206	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,031	429849,52	13110
			Накладные расходы			*16189,15*	*494*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*971*
186	207	11-130301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	8,576	340,00	2916
			Накладные расходы			*18,75*	*161*
			Сметная прибыль			*25,19*	*216*
187	208	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,024	69599,30	1646
			Накладные расходы			*24122,58*	*570*
			Сметная прибыль			*5155,50*	*122*
188	209	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,020	454759,02	8941
			Накладные расходы			*17127,30*	*337*
			Сметная прибыль			*33685,85*	*662*
189	210	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004	242241,74	967
			Накладные расходы			*9123,40*	*36*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*72*
190	211	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установкав готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001	579963,52	510
			Накладные расходы			*131516,31*	*116*
			Сметная прибыль			*42960,26*	*38*
191	212	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,960	986,67	947
			Накладные расходы			*313,61*	*301*
			Сметная прибыль			*73,09*	*70*
192	213	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /ПАНДУС, В15/	м3	0,510	23007,63	11734
			Накладные расходы			*2397,93*	*1223*
			Сметная прибыль			*1704,27*	*869*
193	214	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011	16378,60	183
			Накладные расходы			*5186,11*	*58*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*14*
194	215	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011	242241,74	2701
			Накладные расходы			*9123,40*	*102*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*200*
			ИТОГО:				6398262
			Смета: 6-5-2 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1	2	51-040103-0302 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные трехходовые на газообразном топливе модели КВа-630, номинальная теплопроизводительность 567 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 7560 м2, габаритные размеры 2280 мм х 1250 мм х 1775 мм ГОСТ 30735-2001	комплект	2,000	3147561,32	6295123
			Накладные расходы			*118544,63*	*237089*
			Сметная прибыль			*233152,69*	*466305*

2	4	ТОО "TESCO" стр.148	Насос сетевой IPL 40/130-2,2/2 (1 раб, 1 резерв) WilO с доставкой	шт	2,000	187375,01	374750
			Накладные расходы			*7056,99*	*14114*
			Сметная прибыль			*13879,63*	*27759*
3	6	23-051205-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, TMAX 150°С, DN 125	шт.	1,000	117207,54	117208
			Накладные расходы			*4414,31*	*4414*
			Сметная прибыль			*8682,04*	*8682*
4	7	23-020103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	3224,71	6449
			Накладные расходы			*121,45*	*243*
			Сметная прибыль			*238,87*	*478*
5	9	23-051401-1002 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа ZBOУlEr	шт.	1,000	6463,45	6463
			Накладные расходы			*243,43*	*243*
			Сметная прибыль			*478,77*	*479*
6	11	ТОО "Роберт Бош" стр.207	Расширительный бак мембранный 1000л/6бар REFLEX	шт	1,000	636655,49	636655
			Накладные расходы			*23977,96*	*23978*
			Сметная прибыль			*47159,67*	*47160*
7	19	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /воздушник/	шт.	3,000	903,32	2710
			Накладные расходы			*34,02*	*102*
			Сметная прибыль			*66,91*	*201*
8	20	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 /спускник/	шт.	2,000	1103,41	2207
			Накладные расходы			*41,56*	*83*
			Сметная прибыль			*81,73*	*163*
9	25	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	12365,04	49460
			Накладные расходы			*465,70*	*1863*
			Сметная прибыль			*915,93*	*3664*
10	26	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1499,57	11997
			Накладные расходы			*56,48*	*452*
			Сметная прибыль			*111,08*	*889*
11	28	23-040101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	28979,66	86939
			Накладные расходы			*1091,44*	*3274*
			Сметная прибыль			*2146,64*	*6440*
12	29	23-020103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	3223,05	19338
			Накладные расходы			*121,39*	*728*
			Сметная прибыль			*238,74*	*1432*
13	31	23-040502-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16 п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	21263,72	85055
			Накладные расходы			*800,84*	*3203*
			Сметная прибыль			*1575,09*	*6300*
14	32	23-041001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	11511,34	23023
			Накладные расходы			*433,54*	*867*
			Сметная прибыль			*852,69*	*1705*
15	33	23-020103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1734,98	6940
			Накладные расходы			*65,34*	*261*
			Сметная прибыль			*128,52*	*514*
16	34	23-041001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	8574,65	17149
			Накладные расходы			*322,94*	*646*
			Сметная прибыль			*635,16*	*1270*
17	35	23-020103-0406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	1112,15	13346
			Накладные расходы			*41,89*	*503*
			Сметная прибыль			*82,38*	*989*
18	36	23-040502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	2629,78	7889
			Накладные расходы			*99,04*	*297*
			Сметная прибыль			*194,80*	*584*
19	37	23-020103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	893,32	5360
			Накладные расходы			*33,64*	*202*
			Сметная прибыль			*66,17*	*397*
20	38	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,000	1103,41	9931
			Накладные расходы			*41,56*	*374*
			Сметная прибыль			*81,73*	*736*
21	39	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	903,32	1807
			Накладные расходы			*34,02*	*68*
			Сметная прибыль			*66,91*	*134*
22	40	23-041004-1706 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа RAsTEIli ГОСТ 31294-2005	шт.	2,000	43454,50	86909
			Накладные расходы			*1636,60*	*3273*
			Сметная прибыль			*3218,85*	*6438*
23	42	23-051206-1407 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	4,000	32504,10	130016
			Накладные расходы			*1224,18*	*4897*
			Сметная прибыль			*2407,71*	*9631*

24	43	23-020103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1098,69	8790
			Накладные расходы			*41,38*	*331*
			Сметная прибыль			*81,38*	*651*
25	46	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6,000	1450,32	8702
			Накладные расходы			*54,62*	*328*
			Сметная прибыль			*107,43*	*645*
26	54	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	3,399	7283,72	24757
			Накладные расходы			*274,32*	*932*
			Сметная прибыль			*539,53*	*1834*
			ИТОГО:				**8038973**
			Смета: 6-5-5 СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	1	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6138,26	6138
			Накладные расходы			*1064,44*	*1064*
			Сметная прибыль			*454,69*	*455*
2	2	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5826,26	5826
			Накладные расходы			*219,43*	*219*
			Сметная прибыль			*431,57*	*432*
3	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	2426,88	29123
			Накладные расходы			*450,35*	*5404*
			Сметная прибыль			*179,77*	*2157*
4	4	23-070204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2807,47	2807
			Накладные расходы			*105,74*	*106*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
5	5	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1531,00	4593
			Накладные расходы			*57,66*	*173*
			Сметная прибыль			*113,41*	*340*
6	6	23-070204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1573,04	3146
			Накладные расходы			*59,24*	*118*
			Сметная прибыль			*116,52*	*233*
7	7	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	488,30	1953
			Накладные расходы			*18,39*	*74*
			Сметная прибыль			*36,17*	*145*
8	8	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	3566,66	3567
			Накладные расходы			*134,33*	*134*
			Сметная прибыль			*264,20*	*264*
9	9	ТОО "Динар-Электромаш" стр.158	Автоматический выключатель АП50-2МТ 2,5А /КЭАЗ/	шт	1,000	1459,73	1460
			Накладные расходы			*54,98*	*55*
			Сметная прибыль			*108,13*	*108*
10	10	13-080303-0215 РСНБ РК 2015	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1,000	6766,13	6766
			Накладные расходы			*1869,37*	*1869*
			Сметная прибыль			*501,19*	*501*
11	11	ТОО "Динар-Электромаш" стр.158	Переключатель ПП-2 250А /КЭАЗ/	шт	1,000	13755,14	13755
			Накладные расходы			*518,05*	*518*
			Сметная прибыль			*1018,90*	*1019*
12	12	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6138,26	6138
			Накладные расходы			*1064,44*	*1064*
			Сметная прибыль			*454,69*	*455*
13	13	51-080401-0130 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	86103,95	86104
			Накладные расходы			*3242,88*	*3243*
			Сметная прибыль			*6378,07*	*6378*
14	14	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1682,43	1682
			Накладные расходы			*460,38*	*460*
			Сметная прибыль			*124,62*	*125*
15	15	ТОО "ЭПС" стр.162	Датчик реле РОС 301	шт	1,000	19650,21	19650
			Накладные расходы			*740,07*	*740*
			Сметная прибыль			*1455,57*	*1456*
16	16	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5734,73	11469
			Накладные расходы			*1276,12*	*2552*
			Сметная прибыль			*424,79*	*850*
17	17	ТПК "Электрокомплект" стр.160	Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 1220 10А, 380В /КЭАЗ/	шт	2,000	9104,60	18209
			Накладные расходы			*342,90*	*686*

			Сметная прибыль			*674,41*	*1349*
18	18	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1573,93	1574
			Накладные расходы			*450,41*	*450*
			Сметная прибыль			*116,59*	*117*
19	19	23-070203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	7682,07	7682
			Накладные расходы			*289,32*	*289*
			Сметная прибыль			*569,04*	*569*
20	31	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	101,000	119,69	12089
			Накладные расходы			*29,67*	*2997*
			Сметная прибыль			*8,87*	*895*
21	32	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	122,000	102,11	12458
			Накладные расходы			*25,29*	*3086*
			Сметная прибыль			*7,56*	*923*
22	33	23-060128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,077	372178,93	28658
			Накладные расходы			*14017,14*	*1079*
			Сметная прибыль			*27568,81*	*2123*
23	34	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	216677,35	5200
			Накладные расходы			*8160,58*	*196*
			Сметная прибыль			*16050,17*	*385*
24	35	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,119	137933,22	16414
			Накладные расходы			*5194,89*	*618*
			Сметная прибыль			*10217,28*	*1216*
25	36	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	224902,30	675
			Накладные расходы			*8470,35*	*25*
			Сметная прибыль			*16659,43*	*50*
26	37	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	42,000	357,85	15030
			Накладные расходы			*74,21*	*3117*
			Сметная прибыль			*26,51*	*1113*
27	38	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,000	198,67	8344
			Накладные расходы			*7,48*	*314*
			Сметная прибыль			*14,72*	*618*
28	39	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	55,000	277,12	15241
			Накладные расходы			*61,02*	*3356*
			Сметная прибыль			*20,53*	*1129*
29	40	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	55,000	58,64	3225
			Накладные расходы			*2,21*	*121*
			Сметная прибыль			*4,34*	*239*
30	49	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	9,000	31,03	279
			Накладные расходы			*1,17*	*11*
			Сметная прибыль			*2,30*	*21*
31	50	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтажпо строительным основаниям	м	31,000	470,25	14578
			Накладные расходы			*76,06*	*2358*
			Сметная прибыль			*34,83*	*1080*
			ИТОГО:				363836
			Смета: 6-2 Тепловые сети				
			Раздел: Трубопроводы				
1	1	11-240101-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,300	1591932,51	477580
			Накладные расходы			*464754,74*	*139426*
			Сметная прибыль			*117920,93*	*35376*
2	2	23-010201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	303,000	2981,87	903508
			Накладные расходы			*112,30*	*34028*
			Сметная прибыль			*220,88*	*66927*
3	3	11-240101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,025	993671,07	25239
			Накладные расходы			*299641,19*	*7611*
			Сметная прибыль			*73605,26*	*1870*
4	4	23-010201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,554	496,69	7725
			Накладные расходы			*18,71*	*291*
			Сметная прибыль			*36,79*	*572*
5	5	23-010101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,100	409,69	4138
			Накладные расходы			*15,43*	*156*
			Сметная прибыль			*30,35*	*307*
6	6	23-020101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	1775,21	21302

			Накладные расходы			*66,86*	*802*
			Сметная прибыль			*131,50*	*1578*
7	7	11-240105-0105 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор	6,000	65910,13	395461
			Накладные расходы			*6095,17*	*36571*
			Сметная прибыль			*4882,23*	*29293*
8	8	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	922,99	5538
			Накладные расходы			*34,76*	*209*
			Сметная прибыль			*68,37*	*410*
9	9	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	1698,98	10194
			Накладные расходы			*63,99*	*384*
			Сметная прибыль			*125,85*	*755*
10	10	23-040902-1035 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	7389,89	14780
			Накладные расходы			*278,32*	*557*
			Сметная прибыль			*547,40*	*1095*
11	11	23-040103-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 32с60р, для воды, ГОСТ 13547-79	шт.	2,000	119989,28	239979
			Накладные расходы			*4519,08*	*9038*
			Сметная прибыль			*8888,09*	*17776*
12	12	23-041001-5204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 100	шт.	2,000	66634,21	133268
			Накладные расходы			*2509,60*	*5019*
			Сметная прибыль			*4935,87*	*9872*
13	13	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	2705,37	5411
			Накладные расходы			*221,53*	*443*
			Сметная прибыль			*200,40*	*401*
14	14	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	540,05	1080
			Накладные расходы			*180,13*	*360*
			Сметная прибыль			*40,00*	*80*
15	15	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1450,32	2901
			Накладные расходы			*54,62*	*109*
			Сметная прибыль			*107,43*	*215*
16	16	23-051501-1701 РСНБ РК 2015	Индикатор коррозии ИХЛ ИК-31 М	шт.	1,000	5029,68	5030
			Накладные расходы			*189,43*	*189*
			Сметная прибыль			*372,57*	*373*
17	17	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,005	272646,43	1227
			Накладные расходы			*10268,51*	*46*
			Сметная прибыль			*20196,03*	*91*
18	18	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,157	272646,43	42925
			Накладные расходы			*10268,51*	*1617*
			Сметная прибыль			*20196,03*	*3180*
19	19	13-390201-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль	стык	84,000	575,95	48380
			Накладные расходы			*163,65*	*13747*
			Сметная прибыль			*42,66*	*3584*
20	20	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж	шт.	1,000	1994,12	1994
			Накладные расходы			*274,86*	*275*
			Сметная прибыль			*147,71*	*148*
21	21	11-130301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	127,000	231,36	29383
			Накладные расходы			*14,70*	*1867*
			Сметная прибыль			*17,14*	*2177*
22	22	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,600	70344,16	464271
			Накладные расходы			*9591,81*	*63306*
			Сметная прибыль			*5210,68*	*34390*
23	23	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	212,000	591,35	125366
			Накладные расходы			*159,01*	*33711*
			Сметная прибыль			*43,80*	*9286*
24	24	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,212	353631,72	74970
			Накладные расходы			*13318,61*	*2824*
			Сметная прибыль			*26194,94*	*5553*
25	25	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	3670,20	18351
			Накладные расходы			*524,43*	*2622*
			Сметная прибыль			*271,87*	*1359*
26	26	11-130301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1,000	231,36	231
			Накладные расходы			*14,70*	*15*
			Сметная прибыль			*17,14*	*17*
27	27	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,744	121823,00	90636

			Накладные расходы			*31990,57*	*23801*
			Сметная прибыль			*9023,93*	*6714*
28	28	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,188	1335288,47	251248
			Накладные расходы			*296985,90*	*55881*
			Сметная прибыль			*98910,26*	*18611*
29	29	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	16,000	5088,59	81417
			Накладные расходы			*1688,26*	*27012*
			Сметная прибыль			*376,93*	*6031*
30	30	23-020103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 280 ГОСТ 12816-80	шт.	16,000	11026,34	176422
			Накладные расходы			*415,28*	*6644*
			Сметная прибыль			*816,77*	*13068*
31	31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,400	19400,27	7760
			Накладные расходы			*1255,23*	*502*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*575*
32	32	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,270	34684,97	78735
			Накладные расходы			*6967,72*	*15817*
			Сметная прибыль			*2569,26*	*5832*
33	33	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5,000	14583,09	72915
			Накладные расходы			*549,23*	*2746*
			Сметная прибыль			*1080,23*	*5401*
34	34	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	16801,39	16801
			Накладные расходы			*632,78*	*633*
			Сметная прибыль			*1244,55*	*1245*
35	35	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17665,42	17665
			Накладные расходы			*665,32*	*665*
			Сметная прибыль			*1308,55*	*1309*
36	36	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-1	т	0,014	337681,02	4674
			Накладные расходы			*12717,87*	*176*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*346*
37	37	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,401	986,67	396
			Накладные расходы			*313,61*	*126*
			Сметная прибыль			*73,09*	*29*
38	38	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Устройство днище из бетон кл.В15/	м3	0,900	19770,47	17793
			Накладные расходы			*1181,61*	*1063*
			Сметная прибыль			*1464,48*	*1318*
39	39	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003	16378,60	46
			Накладные расходы			*5186,11*	*15*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*3*
40	40	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	185097,59	518
			Накладные расходы			*6971,21*	*20*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*38*
41	41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,000	925,70	13885
			Накладные расходы			*126,05*	*1891*
			Сметная прибыль			*68,57*	*1029*
			Раздел: Строительные работы				
42	42	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	319,703	128,03	40931
			Накладные расходы			*26,30*	*8409*
			Сметная прибыль			*9,48*	*3032*
43	43	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,888	2037,26	20144
			Накладные расходы			*748,94*	*7405*
			Сметная прибыль			*150,91*	*1492*
44	44	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлована в бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	211,432	30,12	6368
			Накладные расходы			*5,79*	*1224*
			Сметная прибыль			*2,23*	*472*
45	45	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	211,432	194,69	41164
			Накладные расходы			*60,92*	*12881*
			Сметная прибыль			*14,42*	*3049*
46	46	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	211,432	69,99	14799
			Накладные расходы			*13,32*	*2816*
			Сметная прибыль			*5,18*	*1096*
47	47	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	52,858	1064,34	56259
			Накладные расходы			*391,27*	*20682*
			Сметная прибыль			*78,84*	*4167*
48	48	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3	65,301	42,97	2806

			Накладные расходы			*8,26*	*539*
			Сметная прибыль			*3,18*	*208*
49	49	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,400	19400,27	85361
			Накладные расходы			*1255,23*	*5523*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*6323*
50	50	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	44,215	10390,29	459407
			Накладные расходы			*2401,47*	*106181*
			Сметная прибыль			*769,65*	*34030*
51	51	21-040303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	24,330	47686,70	1160217
			Накладные расходы			*1795,99*	*43697*
			Сметная прибыль			*3532,35*	*85942*
52	52	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	19,885	45920,16	913122
			Накладные расходы			*1729,46*	*34390*
			Сметная прибыль			*3401,49*	*67639*
53	53	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	2,814	42087,04	118433
			Накладные расходы			*7399,27*	*20822*
			Сметная прибыль			*3117,56*	*8773*
54	54	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,053	22403,58	1191
			Накладные расходы			*7087,90*	*377*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*88*
55	55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	165392,48	8794
			Накладные расходы			*6229,07*	*331*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*651*
56	56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,110	19400,27	40935
			Накладные расходы			*1255,23*	*2649*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*3032*
57	57	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,610	10390,29	47899
			Накладные расходы			*2401,47*	*11071*
			Сметная прибыль			*769,65*	*3548*
58	58	21-040303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,540	47686,70	73438
			Накладные расходы			*1795,99*	*2766*
			Сметная прибыль			*3532,35*	*5440*
59	59	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,990	45920,16	45461
			Накладные расходы			*1729,46*	*1712*
			Сметная прибыль			*3401,49*	*3367*
60	60	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 /ПДУ140.150.12-6,ПДУ 210.120.12-6/, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,080	39849,21	82886
			Накладные расходы			*1500,82*	*3122*
			Сметная прибыль			*2951,79*	*6140*
61	61	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	5,900	37747,40	222710
			Накладные расходы			*5765,35*	*34016*
			Сметная прибыль			*2796,10*	*16497*
62	62	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,017	22403,58	381
			Накладные расходы			*7087,90*	*120*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*28*
63	63	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	165392,48	2812
			Накладные расходы			*6229,07*	*106*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*208*
64	64	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,350	10390,29	14027
			Накладные расходы			*2401,47*	*3242*
			Сметная прибыль			*769,65*	*1039*
65	65	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,650	45920,16	29848
			Накладные расходы			*1729,46*	*1124*
			Сметная прибыль			*3401,49*	*2211*
66	66	21-040304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	10,000	4471,18	44712
			Накладные расходы			*168,40*	*1684*
			Сметная прибыль			*331,20*	*3312*
			Раздел: Теплофикационный колодец				
67	67	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,927	128,03	7928

			Накладные расходы			*26,30*	*1629*
			Сметная прибыль			*9,48*	*587*
68	68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,103	3446,78	3802
			Накладные расходы			*1267,11*	*1398*
			Сметная прибыль			*255,32*	*282*
69	69	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,688	30,12	804
			Накладные расходы			*5,79*	*154*
			Сметная прибыль			*2,23*	*60*
70	70	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,688	14,87	397
			Накладные расходы			*2,86*	*76*
			Сметная прибыль			*1,10*	*29*
71	71	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,672	1064,34	7101
			Накладные расходы			*391,27*	*2611*
			Сметная прибыль			*78,84*	*526*
72	72	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,688	194,69	5196
			Накладные расходы			*60,92*	*1626*
			Сметная прибыль			*14,42*	*385*
73	73	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3	29,670	42,97	1275
			Накладные расходы			*8,26*	*245*
			Сметная прибыль			*3,18*	*94*
74	74	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,120	19400,27	21728
			Накладные расходы			*1255,23*	*1406*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*1610*
75	75	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	14,100	29978,02	422690
			Накладные расходы			*4073,88*	*57442*
			Сметная прибыль			*2220,59*	*31310*
76	76	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,859	185097,59	159080
			Накладные расходы			*6971,21*	*5991*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*11784*
77	77	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,063	16378,60	1039
			Накладные расходы			*5186,11*	*329*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*77*
78	78	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010	22403,58	218
			Накладные расходы			*7087,90*	*69*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*16*
79	79	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,008	165392,48	1320
			Накладные расходы			*6229,07*	*50*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*98*
80	80	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,055	170758,08	9467
			Накладные расходы			*6431,15*	*357*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*701*
81	81	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,920	925,70	17514
			Накладные расходы			*126,05*	*2385*
			Сметная прибыль			*68,57*	*1297*
82	82	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,100	14002,88	1400
			Накладные расходы			*3957,19*	*396*
			Сметная прибыль			*1037,25*	*104*
83	83	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2,000	2248,41	4497
			Накладные расходы			*84,68*	*169*
			Сметная прибыль			*166,55*	*333*
84	84	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	2137,18	4274
			Накладные расходы			*736,24*	*1472*
			Сметная прибыль			*158,31*	*317*
85	85	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17665,42	35331
			Накладные расходы			*665,32*	*1331*
			Сметная прибыль			*1308,55*	*2617*
86	86	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,064	75859,38	4855
			Накладные расходы			*20570,24*	*1316*
			Сметная прибыль			*5619,21*	*360*
87	87	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,064	337681,02	21612
			Накладные расходы			*12717,87*	*814*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*1601*

88	88	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,856	986,67	1831
			Накладные расходы			*313,61*	*582*
			Сметная прибыль			*73,09*	*136*
89	89	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,927	128,03	7928
			Накладные расходы			*26,30*	*1629*
			Сметная прибыль			*9,48*	*587*
90	90	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,103	3446,78	3802
			Накладные расходы			*1267,11*	*1398*
			Сметная прибыль			*255,32*	*282*
91	91	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,688	30,12	804
			Накладные расходы			*5,79*	*154*
			Сметная прибыль			*2,23*	*60*
92	92	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,688	14,87	397
			Накладные расходы			*2,86*	*76*
			Сметная прибыль			*1,10*	*29*
93	93	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,672	1064,34	7101
			Накладные расходы			*391,27*	*2611*
			Сметная прибыль			*78,84*	*526*
94	94	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,688	194,69	5196
			Накладные расходы			*60,92*	*1626*
			Сметная прибыль			*14,42*	*385*
95	95	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3	29,670	42,97	1275
			Накладные расходы			*8,26*	*245*
			Сметная прибыль			*3,18*	*94*
96	96	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,120	19400,27	21728
			Накладные расходы			*1255,23*	*1406*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*1610*
97	97	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,740	29978,02	411898
			Накладные расходы			*4073,88*	*55975*
			Сметная прибыль			*2220,59*	*30511*
98	98	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,859	185097,59	159080
			Накладные расходы			*6971,21*	*5991*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*11784*
99	99	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,068	16378,60	1118
			Накладные расходы			*5186,11*	*354*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*83*
100	100	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,015	22403,58	327
			Накладные расходы			*7087,90*	*104*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*24*
101	101	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,012	165392,48	1980
			Накладные расходы			*6229,07*	*75*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*147*
102	102	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,056	170758,08	9617
			Накладные расходы			*6431,15*	*362*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*712*
103	103	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,920	925,70	17514
			Накладные расходы			*126,05*	*2385*
			Сметная прибыль			*68,57*	*1297*
104	104	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,100	14002,88	1400
			Накладные расходы			*3957,19*	*396*
			Сметная прибыль			*1037,25*	*104*
105	105	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2,000	2248,41	4497
			Накладные расходы			*84,68*	*169*
			Сметная прибыль			*166,55*	*333*
106	106	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	2137,18	4274
			Накладные расходы			*736,24*	*1472*
			Сметная прибыль			*158,31*	*317*
107	107	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17665,42	35331
			Накладные расходы			*665,32*	*1331*
			Сметная прибыль			*1308,55*	*2617*

108	108	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,064	75859,38	4855
			Накладные расходы			*20570,24*	*1316*
			Сметная прибыль			*5619,21*	*360*
109	109	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,064	337681,02	21612
			Накладные расходы			*12717,87*	*814*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*1601*
110	110	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,856	986,67	1831
			Накладные расходы			*313,61*	*582*
			Сметная прибыль			*73,09*	*136*
			ИТОГО:				**8882176**
			Смета: 6-3 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР. Общестроительные работы				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,520	30,12	3690
			Накладные расходы			*5,79*	*709*
			Сметная прибыль			*2,23*	*273*
2	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	373,779	30,12	11258
			Накладные расходы			*5,79*	*2163*
			Сметная прибыль			*2,23*	*834*
3	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	373,779	194,69	72771
			Накладные расходы			*60,92*	*22771*
			Сметная прибыль			*14,42*	*5390*
4	11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	41,531	1064,34	44203
			Накладные расходы			*391,27*	*16250*
			Сметная прибыль			*78,84*	*3274*
			Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
5	13	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	179,360	29978,02	5376857
			Накладные расходы			*4073,88*	*730692*
			Сметная прибыль			*2220,59*	*398286*
6	16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,847	165392,48	140080
			Накладные расходы			*6229,07*	*5276*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*10376*
7	17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,347	170758,08	59181
			Накладные расходы			*6431,15*	*2229*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*4384*
8	18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,404	170758,08	69061
			Накладные расходы			*6431,15*	*2601*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*5116*
9	19	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/	т	0,115	439573,57	50463
			Накладные расходы			*93550,45*	*10740*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*3738*
10	20	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,021	77532,74	1591
			Накладные расходы			*22450,43*	*461*
			Сметная прибыль			*5743,17*	*118*
11	21	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	2416,44	4833
			Накладные расходы			*91,01*	*182*
			Сметная прибыль			*179,00*	*358*
12	22	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	1905,68	3811
			Накладные расходы			*71,77*	*144*
			Сметная прибыль			*141,16*	*282*
13	23	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	20,000	6906,91	138138
			Накладные расходы			*1168,43*	*23369*
			Сметная прибыль			*511,62*	*10232*
14	24	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	12,640	52439,26	662832
			Накладные расходы			*1974,99*	*24964*
			Сметная прибыль			*3884,39*	*49099*
15	25	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,120	14002,88	15683
			Накладные расходы			*3957,19*	*4432*
			Сметная прибыль			*1037,25*	*1162*
16	26	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4,000	6427,55	25710
			Накладные расходы			*242,08*	*968*
			Сметная прибыль			*476,11*	*1904*
17	27	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	4,000	6334,98	25340

			Накладные расходы			*238,59*	*954*
			Сметная прибыль			*469,26*	*1877*
18	28	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,000	1574,59	6298
			Накладные расходы			*59,30*	*237*
			Сметная прибыль			*116,64*	*467*
19	30	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	11280,82	45123
			Накладные расходы			*424,86*	*1699*
			Сметная прибыль			*835,62*	*3342*
20	33	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,124	76228,07	9419
			Накладные расходы			*20584,13*	*2543*
			Сметная прибыль			*5646,52*	*698*
21	34	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,124	381793,61	47174
			Накладные расходы			*14379,25*	*1777*
			Сметная прибыль			*28281,01*	*3494*
22	37	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,660	24221,29	161314
			Накладные расходы			*2779,65*	*18512*
			Сметная прибыль			*1794,17*	*11949*
23	38	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	97,440	776,57	75669
			Накладные расходы			*256,19*	*24963*
			Сметная прибыль			*57,52*	*5605*
24	39	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,386	447836,47	172793
			Накладные расходы			*16866,58*	*6508*
			Сметная прибыль			*33173,07*	*12799*
25	40	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,440	501,67	48883
			Накладные расходы			*157,12*	*15309*
			Сметная прибыль			*37,16*	*3621*
26	41	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	654731,22	2619
			Накладные расходы			*204594,30*	*818*
			Сметная прибыль			*48498,61*	*194*
27	42	23-011201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,000	955,58	3822
			Накладные расходы			*35,99*	*144*
			Сметная прибыль			*70,78*	*283*
28	43	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,080	122108,46	9713
			Накладные расходы			*40616,57*	*3231*
			Сметная прибыль			*9045,07*	*719*
29	44	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 63 мм х 40 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 8510-86)	т	0,046	183118,33	8416
			Накладные расходы			*6896,67*	*317*
			Сметная прибыль			*13564,32*	*623*
30	45	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,003	209206,32	590
			Накладные расходы			*7879,21*	*22*
			Сметная прибыль			*15496,76*	*44*
31	46	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	2739,97	5480
			Накладные расходы			*293,40*	*587*
			Сметная прибыль			*202,96*	*406*
32	47	21-050308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	2,000	1862,56	3725
			Накладные расходы			*70,15*	*140*
			Сметная прибыль			*137,97*	*276*
33	48	21-050107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,001	197561,39	115
			Накладные расходы			*7440,63*	*4*
			Сметная прибыль			*14634,18*	*8*
34	49	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Отбетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	м3	1,000	24741,83	24742
			Накладные расходы			*2775,69*	*2776*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*1833*
35	50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	273,780	848,39	232273
			Накладные расходы			*189,51*	*51885*
			Сметная прибыль			*62,84*	*17205*
36	51	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	525,980	1289,70	678357
			Накладные расходы			*355,44*	*186955*
			Сметная прибыль			*95,53*	*50249*
37	52	21-130704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций технический /Азотнокислый кальций/ ГОСТ 450-77	т	0,240	144563,20	34685
			Накладные расходы			*5444,59*	*1306*
			Сметная прибыль			*10708,39*	*2569*

38	53	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	368,000	2344,15	862647
			Накладные расходы			*290,04*	*106736*
			Сметная прибыль			*173,64*	*63900*
			ИТОГО:				9139362
			Смета: 6-4 ВЫГРЕБ НА 50 м3. Общестроительные работы				
1	1	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	496,880	108,39	53856
			Накладные расходы			*22,32*	*11092*
			Сметная прибыль			*8,03*	*3989*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,400	2444,71	91431
			Накладные расходы			*898,73*	*33612*
			Сметная прибыль			*181,09*	*6773*
3	3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на присыпочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	45,360	419,86	19045
			Накладные расходы			*68,40*	*3103*
			Сметная прибыль			*31,10*	*1411*
4	4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	95,030	1064,34	101144
			Накладные расходы			*391,27*	*37183*
			Сметная прибыль			*78,84*	*7492*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	285,090	30,12	8587
			Накладные расходы			*5,79*	*1650*
			Сметная прибыль			*2,23*	*636*
6	6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,150	19400,27	99911
			Накладные расходы			*1255,23*	*6464*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*7401*
7	7	11-410101-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	м2	48,640	1709,17	83134
			Накладные расходы			*524,17*	*25496*
			Сметная прибыль			*126,61*	*6158*
8	8	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,803	50987,08	40920
			Накладные расходы			*6386,07*	*5125*
			Сметная прибыль			*3776,82*	*3031*
9	9	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,010	79424,26	773
			Накладные расходы			*6467,92*	*63*
			Сметная прибыль			*5883,28*	*57*
10	10	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15,W6/	м3	35,960	30247,27	1087692
			Накладные расходы			*4084,03*	*146862*
			Сметная прибыль			*2240,54*	*80570*
11	11	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,717	242241,74	173715
			Накладные расходы			*9123,40*	*6543*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*12868*
12	12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,149	170758,08	25467
			Накладные расходы			*6431,15*	*959*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1886*
13	13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,184	165392,48	30373
			Накладные расходы			*6229,07*	*1144*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*2250*
14	14	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,840	827,48	29657
			Накладные расходы			*188,72*	*6764*
			Сметная прибыль			*61,29*	*2197*
15	15	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,500	604,24	36557
			Накладные расходы			*180,09*	*10896*
			Сметная прибыль			*44,76*	*2708*
16	16	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,400	925,70	72575
			Накладные расходы			*126,05*	*9882*
			Сметная прибыль			*68,57*	*5376*
17	17	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2,000	6906,91	13814
			Накладные расходы			*1168,43*	*2337*
			Сметная прибыль			*511,62*	*1023*
18	19	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	654731,22	1309
			Накладные расходы			*204594,30*	*409*
			Сметная прибыль			*48498,61*	*97*

19	20	23-011201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,000	1600,18	3200
			Накладные расходы			*60,27*	*121*
			Сметная прибыль			*118,53*	*237*
20	21	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,200	24741,83	4948
			Накладные расходы			*2775,69*	*555*
			Сметная прибыль			*1832,73*	*367*
21	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	165392,48	304
			Накладные расходы			*6229,07*	*11*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*23*
22	23	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,004	389355,76	1374
			Накладные расходы			*14664,06*	*52*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*102*
23	24	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка на шахтами	зонт	1,000	3047,72	3048
			Накладные расходы			*304,99*	*305*
			Сметная прибыль			*225,76*	*226*
24	25	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,340	575,30	196
			Накладные расходы			*21,67*	*7*
			Сметная прибыль			*42,61*	*14*
25	26	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429849,52	135
			Накладные расходы			*16189,15*	*5*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*10*
26	27	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,120	14002,88	1680
			Накладные расходы			*3957,19*	*475*
			Сметная прибыль			*1037,25*	*124*
27	28	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	2,000	2248,41	4497
			Накладные расходы			*84,68*	*169*
			Сметная прибыль			*166,55*	*333*
28	29	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1574,59	1575
			Накладные расходы			*59,30*	*59*
			Сметная прибыль			*116,64*	*117*
29	30	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,066	76228,07	5024
			Накладные расходы			*20584,13*	*1357*
			Сметная прибыль			*5646,52*	*372*
30	31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,066	337681,02	22257
			Накладные расходы			*12717,87*	*838*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*1649*
31	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,786	170,02	134
			Накладные расходы			*25,06*	*20*
			Сметная прибыль			*12,59*	*10*
			ИТОГО:				2018331
			Смета: 4-1 Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения				
			Раздел: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ				
1	18	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,087	2037,26	6289
			Накладные расходы			*748,94*	*2312*
			Сметная прибыль			*150,91*	*466*
2	19	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,132	1064,34	1205
			Накладные расходы			*391,27*	*443*
			Сметная прибыль			*78,84*	*89*
3	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	0,730	19400,27	14162
			Накладные расходы			*1255,23*	*916*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*1049*
4	21	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	2,450	22796,43	55851
			Накладные расходы			*2390,55*	*5857*
			Сметная прибыль			*1688,62*	*4137*
5	22	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,040	185097,59	7311
			Накладные расходы			*6971,21*	*275*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*542*
6	24	ТОО "AKSA" стр.192	Дизель-генератор типа ALIMAREnginEALMAL 375	шт	1,000	8101499,44	8101499
			Накладные расходы			*305121,71*	*305122*
			Сметная прибыль			*600111,07*	*600111*
7	26	ТОО "Потенциал" стр.193	Конденсаторные установка ККУ-0,4-400кВар	шт	1,000	795365,50	795366
			Накладные расходы			*29955,35*	*29955*
			Сметная прибыль			*58915,96*	*58916*
8	28	ООО "Атом" стр.193	Индикаторы короткого замыкания ИКЗ-3	компл.	1,000	338444,98	338445

			Накладные расходы			*12746,64*	*12747*
			Сметная прибыль			*25070,00*	*25070*
9	30	ТОО "Потенциал" стр.195	Комплектные распределительные устройство с вакуумным выключателем КРН-4	компл.	1,000	2295006,57	2295007
			Накладные расходы			*86435,40*	*86435*
			Сметная прибыль			*170000,49*	*170000*
			Раздел: Сети ВЛ-10кВ				
10	109	24-040206-0612 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	605,21	1816
			Накладные расходы			*22,79*	*68*
			Сметная прибыль			*44,83*	*134*
11	110	24-040207-1811 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	50,53	101
			Накладные расходы			*1,90*	*4*
			Сметная прибыль			*3,74*	*7*
12	111	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 /Оцинковка (провод ВЛ)/	т	0,001	917560,41	1222
			Накладные расходы			*34557,50*	*46*
			Сметная прибыль			*67967,44*	*91*
13	112	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	429849,52	438
			Накладные расходы			*16189,15*	*16*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*32*
14	113	24-040206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	748,76	4493
			Накладные расходы			*28,20*	*169*
			Сметная прибыль			*55,46*	*333*
			Раздел: Сети КЛ-10кВ				
15	114	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1,100	123,52	136
			Накладные расходы			*25,78*	*28*
			Сметная прибыль			*9,15*	*10*
16	115	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Подсыпка/	м3	0,400	1168,97	468
			Накладные расходы			*429,74*	*172*
			Сметная прибыль			*86,59*	*35*
17	116	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,700	30,12	21
			Накладные расходы			*5,79*	*4*
			Сметная прибыль			*2,23*	*2*
18	117	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6,000	445,14	2671
			Накладные расходы			*80,96*	*486*
			Сметная прибыль			*32,97*	*198*
19	118	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	6,000	390,53	2343
			Накладные расходы			*72,53*	*435*
			Сметная прибыль			*28,93*	*174*
20	119	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,024	25306,05	607
			Накладные расходы			*953,09*	*23*
			Сметная прибыль			*1874,52*	*45*
21	120	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	182380,88	547
			Накладные расходы			*68394,07*	*205*
			Сметная прибыль			*13509,69*	*41*
22	121	23-010503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	3,000	1193,70	3581
			Накладные расходы			*44,96*	*135*
			Сметная прибыль			*88,42*	*265*
23	122	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3,000	537,22	1612
			Накладные расходы			*115,55*	*347*
			Сметная прибыль			*39,79*	*119*
24	123	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,000	661,56	1985
			Накладные расходы			*146,54*	*440*
			Сметная прибыль			*49,00*	*147*
25	124	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12,000	1296,86	15562
			Накладные расходы			*215,47*	*2586*
			Сметная прибыль			*96,06*	*1153*
26	125	23-060109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,018	2771389,22	49885
			Накладные расходы			*104377,10*	*1879*
			Сметная прибыль			*205288,09*	*3695*
27	126	13-080201-2402 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	25166,15	25166
			Накладные расходы			*4944,57*	*4945*
			Сметная прибыль			*1864,16*	*1864*
28	127	ТОО "Электрокомплект" стр.202	Муфта концевая универсальная 3КВТП-10х35-50	шт.	1,000	4968,70	4969

			Накладные расходы			*187,13*	*187*
			Сметная прибыль			*368,05*	*368*
			ИТОГО:				**11732757**
			Смета: 6-1 Сети водопровода и канализации				
			Раздел: Водопровод				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	429,775	128,03	55023
			Накладные расходы			*26,30*	*11304*
			Сметная прибыль			*9,48*	*4076*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,893	2444,71	31520
			Накладные расходы			*898,73*	*11588*
			Сметная прибыль			*181,09*	*2335*
3	3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	65,228	1064,34	69425
			Накладные расходы			*391,27*	*25522*
			Сметная прибыль			*78,84*	*5143*
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	311,737	30,12	9389
			Накладные расходы			*5,79*	*1804*
			Сметная прибыль			*2,23*	*696*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	311,737	194,69	60692
			Накладные расходы			*60,92*	*18991*
			Сметная прибыль			*14,42*	*4496*
6	6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	311,737	69,99	21819
			Накладные расходы			*13,32*	*4152*
			Сметная прибыль			*5,18*	*1616*
7	7	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,275	335033,46	92134
			Накладные расходы			*113568,30*	*31231*
			Сметная прибыль			*24817,29*	*6825*
8	8	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,000	1482,11	8893
			Накладные расходы			*501,26*	*3008*
			Сметная прибыль			*109,79*	*659*
9	9	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое /трубы в футляре/	м трубопровода	6,000	103,18	619
			Накладные расходы			*34,90*	*209*
			Сметная прибыль			*7,64*	*46*
10	10	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	283,810	468,90	133080
			Накладные расходы			*17,66*	*5012*
			Сметная прибыль			*34,73*	*9858*
11	11	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,079	317949,04	25118
			Накладные расходы			*108744,28*	*8591*
			Сметная прибыль			*23551,78*	*1861*
12	12	23-010501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,790	94,34	7527
			Накладные расходы			*3,55*	*284*
			Сметная прибыль			*6,99*	*558*
13	13	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,360	73323,63	26397
			Накладные расходы			*26787,64*	*9644*
			Сметная прибыль			*5431,38*	*1955*
14	14	23-040501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1499,07	2998
			Накладные расходы			*56,46*	*113*
			Сметная прибыль			*111,04*	*222*
15	15	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	631,58	1263
			Накладные расходы			*217,89*	*436*
			Сметная прибыль			*46,78*	*94*
16	16	23-020103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	512,85	2051
			Накладные расходы			*19,32*	*77*
			Сметная прибыль			*37,99*	*152*
17	17	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7,000	1464,86	10254
			Накладные расходы			*486,90*	*3408*
			Сметная прибыль			*108,51*	*760*
18	18	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7,000	7823,03	54761
			Накладные расходы			*294,63*	*2062*
			Сметная прибыль			*579,48*	*4056*
19	19	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	631,58	1263
			Накладные расходы			*217,89*	*436*
			Сметная прибыль			*46,78*	*94*

20	20	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	985,99	11832
			Накладные расходы			*37,13*	*446*
			Сметная прибыль			*73,04*	*876*
21	21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10,000	1309,18	13092
			Накладные расходы			*360,62*	*3606*
			Сметная прибыль			*96,98*	*970*
22	22	23-020302-8003 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	788,96	1578
			Накладные расходы			*29,71*	*59*
			Сметная прибыль			*58,44*	*117*
23	23	23-020302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	992,33	7939
			Накладные расходы			*37,37*	*299*
			Сметная прибыль			*73,51*	*588*
24	24	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройники и переходы/. Установка	т фасонных частей	0,014	1335288,47	18654
			Накладные расходы			*296985,90*	*4149*
			Сметная прибыль			*98910,26*	*1382*
25	25	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	1309,18	7855
			Накладные расходы			*360,62*	*2164*
			Сметная прибыль			*96,98*	*582*
26	26	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 /отвод диам. 63мм/	м	2,400	468,90	1125
			Накладные расходы			*17,66*	*42*
			Сметная прибыль			*34,73*	*83*
27	27	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм /Футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1120634,95	6724
			Накладные расходы			*319906,03*	*1919*
			Сметная прибыль			*83010,00*	*498*
28	28	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	4581,71	27600
			Накладные расходы			*172,56*	*1039*
			Сметная прибыль			*339,39*	*2044*
29	29	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм/гильза/. Укладка	км трубопровода	0,000	456204,35	137
			Накладные расходы			*151939,32*	*46*
			Сметная прибыль			*33792,91*	*10*
30	30	23-010501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,303	1872,79	567
			Накладные расходы			*70,53*	*21*
			Сметная прибыль			*138,73*	*42*
31	31	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм/гильза/. Укладка	км трубопровода	0,001	494316,22	445
			Накладные расходы			*160907,12*	*145*
			Сметная прибыль			*36616,02*	*33*
32	32	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,909	3054,15	2776
			Накладные расходы			*115,03*	*105*
			Сметная прибыль			*226,23*	*206*
33	33	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В 7,5/. Устройство	м3	0,360	22247,70	8009
			Накладные расходы			*2369,31*	*853*
			Сметная прибыль			*1647,98*	*593*
34	34	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	1,000	1046,71	1047
			Накладные расходы			*351,99*	*352*
			Сметная прибыль			*77,53*	*78*
35	35	24-010107-0502 РСНБ РК 2015	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,010	118619,05	1186
			Накладные расходы			*4467,48*	*45*
			Сметная прибыль			*8786,60*	*88*
36	36	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	4591,12	4591
			Накладные расходы			*1212,61*	*1213*
			Сметная прибыль			*340,08*	*340*
37	37	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,080	22247,70	1780
			Накладные расходы			*2369,31*	*190*
			Сметная прибыль			*1647,98*	*132*
38	38	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,005	247576,03	1312
			Накладные расходы			*22372,64*	*119*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*97*
39	39	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,200	575,30	2992
			Накладные расходы			*21,67*	*113*
			Сметная прибыль			*42,61*	*222*
40	40	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	13399,41	13399
			Накладные расходы			*4656,44*	*4656*
			Сметная прибыль			*992,55*	*993*
41	41	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,000	20016,60	20017
			Накладные расходы			*753,87*	*754*
			Сметная прибыль			*1482,71*	*1483*

42	42	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1343,42	1343
			Накладные расходы			*50,60*	*51*
			Сметная прибыль			*99,51*	*100*
43	43	ТОО "Квант" стр.203	Манометр МП 4-Уф	шт	1,000	5146,48	5146
			Накладные расходы			*193,83*	*194*
			Сметная прибыль			*381,22*	*381*
44	44	23-010101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 /патрубок/	м	0,584	746,77	436
			Накладные расходы			*28,13*	*16*
			Сметная прибыль			*55,32*	*32*
45	45	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	970506,67	4697
			Накладные расходы			*283247,35*	*1371*
			Сметная прибыль			*71889,38*	*348*
46	46	23-020101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	277,07	554
			Накладные расходы			*10,44*	*21*
			Сметная прибыль			*20,52*	*41*
47	47	23-040501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	2770,88	2771
			Накладные расходы			*104,36*	*104*
			Сметная прибыль			*205,25*	*205*
48	48	23-020101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	1,000	466,52	467
			Накладные расходы			*17,57*	*18*
			Сметная прибыль			*34,56*	*35*
49	49	23-020101-1506 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	1,000	291,79	292
			Накладные расходы			*10,99*	*11*
			Сметная прибыль			*21,61*	*22*
50	50	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	1330,60	1331
			Накладные расходы			*453,07*	*453*
			Сметная прибыль			*98,56*	*99*
51	51	23-041013-1004 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	20233,86	20234
			Накладные расходы			*762,06*	*762*
			Сметная прибыль			*1498,80*	*1499*
52	52	23-051207-0508 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80	шт.	1,000	69898,66	69899
			Накладные расходы			*2632,55*	*2633*
			Сметная прибыль			*5177,68*	*5178*
53	53	13-120701-0510 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки. Монтаж оборудования	шт.	1,000	568,24	568
			Накладные расходы			*159,39*	*159*
			Сметная прибыль			*42,09*	*42*
54	54	ТОО "Азия Пром Комплект" стр.204	Мотопомпа с тележкой	шт	1,000	453819,65	453820
			Накладные расходы			*17091,93*	*17092*
			Сметная прибыль			*33616,27*	*33616*
55	55	23-030103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,000	871,94	872
			Накладные расходы			*32,84*	*33*
			Сметная прибыль			*64,59*	*65*
56	56	23-030103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	м	63,000	748,60	47162
			Накладные расходы			*28,19*	*1776*
			Сметная прибыль			*55,45*	*3493*
57	57	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,730	34684,97	337485
			Накладные расходы			*6967,72*	*67796*
			Сметная прибыль			*2569,26*	*24999*
58	58	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7,000	15555,82	108891
			Накладные расходы			*585,87*	*4101*
			Сметная прибыль			*1152,28*	*8066*
59	59	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	14,000	14583,09	204163
			Накладные расходы			*549,23*	*7689*
			Сметная прибыль			*1080,23*	*15123*
60	60	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7,000	16801,39	117610
			Накладные расходы			*632,78*	*4429*
			Сметная прибыль			*1244,55*	*8712*
61	61	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	7,000	1574,59	11022
			Накладные расходы			*59,30*	*415*
			Сметная прибыль			*116,64*	*816*

62	62	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	11280,82	33842
			Накладные расходы			*424,86*	*1275*
			Сметная прибыль			*835,62*	*2507*
63	63	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	17665,42	70662
			Накладные расходы			*665,32*	*2661*
			Сметная прибыль			*1308,55*	*5234*
64	64	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	42,000	636,16	26719
			Накладные расходы			*23,96*	*1006*
			Сметная прибыль			*47,12*	*1979*
65	65	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	23170,51	55679
			Накладные расходы			*2476,56*	*5951*
			Сметная прибыль			*1716,33*	*4124*
66	66	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,110	496997,77	54471
			Накладные расходы			*43111,61*	*4725*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*4035*
			Раздел: Канализация				
67	67	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	360,287	128,03	46127
			Накладные расходы			*26,30*	*9476*
			Сметная прибыль			*9,48*	*3417*
68	68	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,809	2444,71	26424
			Накладные расходы			*898,73*	*9714*
			Сметная прибыль			*181,09*	*1957*
69	69	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	90,237	1168,97	105484
			Накладные расходы			*429,74*	*38778*
			Сметная прибыль			*86,59*	*7814*
70	70	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	239,582	30,12	7216
			Накладные расходы			*5,79*	*1386*
			Сметная прибыль			*2,23*	*535*
71	71	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	239,582	194,69	46644
			Накладные расходы			*60,92*	*14596*
			Сметная прибыль			*14,42*	*3455*
72	72	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	239,582	69,99	16769
			Накладные расходы			*13,32*	*3191*
			Сметная прибыль			*5,18*	*1242*
73	73	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	м3	23,741	25,82	613
			Накладные расходы			*4,96*	*118*
			Сметная прибыль			*1,91*	*45*
74	74	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,364	594807,90	216510
			Накладные расходы			*189809,44*	*69091*
			Сметная прибыль			*44059,84*	*16038*
75	75	23-010503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	367,640	1335,05	490819
			Накладные расходы			*50,28*	*18485*
			Сметная прибыль			*98,89*	*36357*
76	76	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10,870	39553,19	429943
			Накладные расходы			*9973,98*	*108417*
			Сметная прибыль			*2929,87*	*31848*
77	77	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2,000	10031,45	20063
			Накладные расходы			*377,81*	*756*
			Сметная прибыль			*743,07*	*1486*
78	78	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	19,000	6427,55	122123
			Накладные расходы			*242,08*	*4599*
			Сметная прибыль			*476,11*	*9046*
79	79	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	21,000	8303,52	174374
			Накладные расходы			*312,73*	*6567*
			Сметная прибыль			*615,08*	*12917*
80	80	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	21,000	8996,50	188926
			Накладные расходы			*338,83*	*7115*
			Сметная прибыль			*666,41*	*13995*
81	81	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	21,000	2248,41	47217
			Накладные расходы			*84,68*	*1778*
			Сметная прибыль			*166,55*	*3498*
82	82	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	21,000	1574,59	33066
			Накладные расходы			*59,30*	*1245*
			Сметная прибыль			*116,64*	*2449*

83	83	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18,000	11280,82	203055
			Накладные расходы			*424,86*	*7648*
			Сметная прибыль			*835,62*	*15041*
84	84	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	17665,42	52996
			Накладные расходы			*665,32*	*1996*
			Сметная прибыль			*1308,55*	*3926*
85	85	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	44,000	636,16	27991
			Накладные расходы			*23,96*	*1054*
			Сметная прибыль			*47,12*	*2073*
86	86	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,418	23170,51	334072
			Накладные расходы			*2476,56*	*35707*
			Сметная прибыль			*1716,33*	*24746*
87	87	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,250	32284,17	40355
			Накладные расходы			*7115,82*	*8895*
			Сметная прибыль			*2391,42*	*2989*
88	88	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2,000	9192,69	18385
			Накладные расходы			*346,22*	*692*
			Сметная прибыль			*680,94*	*1362*
89	89	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,000	15555,82	15556
			Накладные расходы			*585,87*	*586*
			Сметная прибыль			*1152,28*	*1152*
90	90	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	16801,39	16801
			Накладные расходы			*632,78*	*633*
			Сметная прибыль			*1244,55*	*1245*
91	91	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,000	2248,41	2248
			Накладные расходы			*84,68*	*85*
			Сметная прибыль			*166,55*	*167*
92	92	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,000	1574,59	1575
			Накладные расходы			*59,30*	*59*
			Сметная прибыль			*116,64*	*117*
93	93	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17665,42	17665
			Накладные расходы			*665,32*	*665*
			Сметная прибыль			*1308,55*	*1309*
94	94	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4,000	636,16	2545
			Накладные расходы			*23,96*	*96*
			Сметная прибыль			*47,12*	*188*
95	95	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,580	496997,77	288467
			Накладные расходы			*43111,61*	*25023*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*21368*
			Раздел: Жироуловитель				
96	96	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,070	23427,89	48496
			Накладные расходы			*6782,27*	*14039*
			Сметная прибыль			*1735,40*	*3592*
97	97	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,000	15555,82	15556
			Накладные расходы			*585,87*	*586*
			Сметная прибыль			*1152,28*	*1152*
98	98	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	3,000	14583,09	43749
			Накладные расходы			*549,23*	*1648*
			Сметная прибыль			*1080,23*	*3241*
99	99	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1,000	18440,98	18441
			Накладные расходы			*694,53*	*695*
			Сметная прибыль			*1366,00*	*1366*
100	100	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,000	2248,41	2248
			Накладные расходы			*84,68*	*85*
			Сметная прибыль			*166,55*	*167*
101	101	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1,000	3867,13	3867
			Накладные расходы			*145,65*	*146*
			Сметная прибыль			*286,45*	*286*
102	102	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,000	1574,59	1575
			Накладные расходы			*59,30*	*59*
			Сметная прибыль			*116,64*	*117*
103	103	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17665,42	17665
			Накладные расходы			*665,32*	*665*
			Сметная прибыль			*1308,55*	*1309*
104	104	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка деревянной крышки	м2	0,290	394,38	114

			Накладные расходы			*128,30*	*37*
			Сметная прибыль			*29,21*	*8*
105	105	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные одноямальные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,000	35495,24	35495
			Накладные расходы			*1336,84*	*1337*
			Сметная прибыль			*2629,28*	*2629*
106	106	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1309,18	2618
			Накладные расходы			*360,62*	*721*
			Сметная прибыль			*96,98*	*194*
107	107	23-020303-1909 РСНБ РК 2015	Колено полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	5437,85	5438
			Накладные расходы			*204,80*	*205*
			Сметная прибыль			*402,80*	*403*
108	108	23-020303-1906 РСНБ РК 2015	Колено полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2278,69	2279
			Накладные расходы			*85,82*	*86*
			Сметная прибыль			*168,79*	*169*
109	109	11-160501-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	2204,24	4408
			Накладные расходы			*721,49*	*1443*
			Сметная прибыль			*163,28*	*327*
110	110	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,984	3054,15	6059
			Накладные расходы			*115,03*	*228*
			Сметная прибыль			*226,23*	*449*
111	111	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,400	25498,03	10199
			Накладные расходы			*2804,17*	*1122*
			Сметная прибыль			*1888,74*	*755*
112	112	13-070401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	54003,65	108007
			Накладные расходы			*13545,73*	*27091*
			Сметная прибыль			*4000,27*	*8001*
113	113	51-021502-0305 РСНБ РК 2015	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 1-6, Q 2,0 м3/ч, H 24,0 м вод. ст., типа STAirs PuMPs	шт.	2,000	134617,70	269235
			Накладные расходы			*5070,02*	*10140*
			Сметная прибыль			*9971,68*	*19943*
114	114	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8,800	1908,87	16798
			Накладные расходы			*419,22*	*3689*
			Сметная прибыль			*141,40*	*1244*
115	115	23-010201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,800	328,84	2894
			Накладные расходы			*12,39*	*109*
			Сметная прибыль			*24,36*	*214*
116	116	13-121301-0202 РСНБ РК 2015	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	4484,05	22420
			Накладные расходы			*1215,09*	*6075*
			Сметная прибыль			*332,15*	*1661*
117	117	23-040502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, T от -20°C до +200°C, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	5,000	21500,26	107501
			Накладные расходы			*809,75*	*4049*
			Сметная прибыль			*1592,61*	*7963*
118	118	13-120101-1002 РСНБ РК 2015	Отвод для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и условный 50X25 мм. Изготовление на монтажной площадке	шт.	8,000	3393,64	27149
			Накладные расходы			*856,74*	*6854*
			Сметная прибыль			*251,38*	*2011*
119	119	23-020101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	139,54	558
			Накладные расходы			*5,26*	*21*
			Сметная прибыль			*10,34*	*41*
120	120	23-020101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	482,06	964
			Накладные расходы			*18,16*	*36*
			Сметная прибыль			*35,71*	*71*
121	121	23-020101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	277,07	554
			Накладные расходы			*10,44*	*21*
			Сметная прибыль			*20,52*	*41*
122	122	13-121101-0105 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	4351,33	26108
			Накладные расходы			*1265,82*	*7595*
			Сметная прибыль			*322,32*	*1934*

123	123	23-020103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	893,32	3573
			Накладные расходы			*33,64*	*135*
			Сметная прибыль			*66,17*	*265*
124	124	23-041001-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	4845,18	9690
			Накладные расходы			*182,48*	*365*
			Сметная прибыль			*358,90*	*718*
125	125	23-020302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	992,33	1985
			Накладные расходы			*37,37*	*75*
			Сметная прибыль			*73,51*	*147*
126	126	11-180501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	4,000	8228,80	32915
			Накладные расходы			*844,07*	*3376*
			Сметная прибыль			*609,54*	*2438*
127	127	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,240	22247,70	5339
			Накладные расходы			*2369,31*	*569*
			Сметная прибыль			*1647,98*	*396*
128	128	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,002	247576,03	525
			Накладные расходы			*22372,64*	*47*
			Сметная прибыль			*18338,97*	*39*
129	129	13-070403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	29420,73	58841
			Накладные расходы			*8182,64*	*16365*
			Сметная прибыль			*2179,31*	*4359*
130	130	ООО "Сункар-1" стр.206	Погружной электронасос "Бурун" ПФ1,8/4	шт	2,000	85244,47	170489
			Накладные расходы			*3210,51*	*6421*
			Сметная прибыль			*6314,40*	*12629*
131	131	13-120101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,000	1869,47	3739
			Накладные расходы			*409,27*	*819*
			Сметная прибыль			*138,48*	*277*
132	132	23-010101-0132 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2,000	251,15	502
			Накладные расходы			*9,46*	*19*
			Сметная прибыль			*18,60*	*37*
133	133	23-040502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1285,28	1285
			Накладные расходы			*48,41*	*48*
			Сметная прибыль			*95,21*	*95*
134	134	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	548581,98	1097
			Накладные расходы			*200596,47*	*401*
			Сметная прибыль			*40635,70*	*81*
135	135	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/	м3	0,200	26559,50	5312
			Накладные расходы			*2844,14*	*569*
			Сметная прибыль			*1967,37*	*393*
136	136	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	165392,48	304
			Накладные расходы			*6229,07*	*11*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*23*
137	137	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,002	389355,76	677
			Накладные расходы			*14664,06*	*26*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*50*
138	138	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	3047,72	3048
			Накладные расходы			*304,99*	*305*
			Сметная прибыль			*225,76*	*226*
139	139	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,340	575,30	196
			Накладные расходы			*21,67*	*7*
			Сметная прибыль			*42,61*	*14*
140	140	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429849,52	135
			Накладные расходы			*16189,15*	*5*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*10*
141	141	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,162	31635,75	68396
			Накладные расходы			*5905,86*	*12768*
			Сметная прибыль			*2343,39*	*5066*
142	142	21-040302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/П20,П21,П29/	м3	1,060	47161,26	49991
			Накладные расходы			*1776,21*	*1883*
			Сметная прибыль			*3493,43*	*3703*

143	143	21-040302-0227 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 /П2/	м3	1,050	44483,78	46708
			Накладные расходы			*1675,36*	*1759*
			Сметная прибыль			*3295,09*	*3460*
144	144	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,000	1574,59	1575
			Накладные расходы			*59,30*	*59*
			Сметная прибыль			*116,64*	*117*
145	145	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,000	2248,41	2248
			Накладные расходы			*84,68*	*85*
			Сметная прибыль			*166,55*	*167*
146	146	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11280,82	11281
			Накладные расходы			*424,86*	*425*
			Сметная прибыль			*835,62*	*836*
147	147	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С2	т	0,017	337681,02	5768
			Накладные расходы			*12717,87*	*217*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*427*
148	148	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,495	986,67	489
			Накладные расходы			*313,61*	*155*
			Сметная прибыль			*73,09*	*36*
149	149	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	23170,51	18560
			Накладные расходы			*2476,56*	*1984*
			Сметная прибыль			*1716,33*	*1375*
			ИТОГО:				**6698118**
			Объект: 7- БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
			Смета: 7-1 Вертикальная планировка				
1	11	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /корыта под дорожное покрытие/	м3грунта	1427,000	42,97	61325
			Накладные расходы			*8,26*	*11783*
			Сметная прибыль			*3,18*	*4543*
2	12	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /водоотводных сооружений/	м3 грунта	11,000	42,97	473
			Накладные расходы			*8,26*	*91*
			Сметная прибыль			*3,18*	*35*
3	13	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	9508,235	188,14	1788881
			Накладные расходы			*37,23*	*354017*
			Сметная прибыль			*13,94*	*132510*
4	14	41-020103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	16639,411	101,68	1691921
			Накладные расходы			*3,83*	*63722*
			Сметная прибыль			*7,53*	*125327*
			ИТОГО:				**3542599**
			Смета: 7-3 Ограждение				
			Раздел: Ограждение				
1	2	84-020605-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	2,000	112339,44	224679
			Сметная прибыль			*8321,44*	*16643*
2	4	84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	3,000	60750,00	182250
			Сметная прибыль			*4500,00*	*13500*
3	6	84-020602-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ограждение из профильной трубы, тип М2	секция (3 метра)	360,000	33846,12	12184603
			Сметная прибыль			*2507,12*	*902563*
4	11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	165392,48	913
			Накладные расходы			*6229,07*	*34*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*68*
5	13	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,088	436241,16	38189
			Накладные расходы			*16429,88*	*1438*
			Сметная прибыль			*32314,16*	*2829*
			ИТОГО:				**12630634**
			Объект: 6-7 Водонапорная башня емк.15м3				
			Смета: 6-7-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ(АС-4,8)				
1	10	21-050301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	145552,17	6643
			Накладные расходы			*5481,84*	*250*
			Сметная прибыль			*10781,64*	*492*
2	11	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	193738,60	508

			Накладные расходы			*7296,66*	*19*
			Сметная прибыль			*14351,01*	*38*
3	17	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,014	242241,74	3391
			Накладные расходы			*9123,40*	*128*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*251*
4	19	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,140	51254,11	58430
			Накладные расходы			*1930,35*	*2201*
			Сметная прибыль			*3796,60*	*4328*
5	20	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7,3	шт.	3,000	2248,41	6745
			Накладные расходы			*84,68*	*254*
			Сметная прибыль			*166,55*	*500*
6	21	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20,9	шт.	2,000	20320,21	40640
			Накладные расходы			*765,31*	*1531*
			Сметная прибыль			*1505,20*	*3010*
7	22	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1574,59	1575
			Накладные расходы			*59,30*	*59*
			Сметная прибыль			*116,64*	*117*
8	23	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11280,82	11281
			Накладные расходы			*424,86*	*425*
			Сметная прибыль			*835,62*	*836*
9	26	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные одноопальные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,292	35495,24	10365
			Накладные расходы			*1336,84*	*390*
			Сметная прибыль			*2629,28*	*768*
			Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
10	29	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,210	368685,86	1183482
			Накладные расходы			*13885,58*	*44573*
			Сметная прибыль			*27310,06*	*87665*
11	31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,250	337681,02	84420
			Накладные расходы			*12717,87*	*3179*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*6253*
12	33	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	165,000	151,68	25028
			Накладные расходы			*17,24*	*2845*
			Сметная прибыль			*11,24*	*1854*
			ИТОГО:				1432507
			Смета: 6-7-2 Технологические трубопроводы и арматура				
1	5	23-010201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,000	2570,24	35983
			Накладные расходы			*96,80*	*1355*
			Сметная прибыль			*190,39*	*2665*
2	6	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	2214,24	11071
			Накладные расходы			*83,39*	*417*
			Сметная прибыль			*164,02*	*820*
3	7	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	1220,73	2441
			Накладные расходы			*45,98*	*92*
			Сметная прибыль			*90,42*	*181*
4	8	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	298,86	598
			Накладные расходы			*11,26*	*23*
			Сметная прибыль			*22,14*	*44*
5	9	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	1930,83	1931
			Накладные расходы			*72,72*	*73*
			Сметная прибыль			*143,02*	*143*
6	10	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1930,83	15447
			Накладные расходы			*72,72*	*582*
			Сметная прибыль			*143,02*	*1144*
7	11	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	985,99	1972
			Накладные расходы			*37,13*	*74*
			Сметная прибыль			*73,04*	*146*
8	12	23-020103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	512,85	1026
			Накладные расходы			*19,32*	*39*
			Сметная прибыль			*37,99*	*76*
9	13	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	2267,19	4534
			Накладные расходы			*85,39*	*171*
			Сметная прибыль			*167,94*	*336*

10	14	23-020101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	1405,88	1406
			Накладные расходы			*52,95*	*53*
			Сметная прибыль			*104,14*	*104*
11	15	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	1129,89	3390
			Накладные расходы			*42,55*	*128*
			Сметная прибыль			*83,70*	*251*
12	16	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	774,15	1548
			Накладные расходы			*29,16*	*58*
			Сметная прибыль			*57,34*	*115*
13	17	23-030103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1,000	871,94	872
			Накладные расходы			*32,84*	*33*
			Сметная прибыль			*64,59*	*65*
14	19	23-010501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,300	2324,06	697
			Накладные расходы			*87,53*	*26*
			Сметная прибыль			*172,15*	*52*
15	22	23-040101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	16984,90	33970
			Накладные расходы			*639,69*	*1279*
			Сметная прибыль			*1258,14*	*2516*
16	23	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	7823,03	15646
			Накладные расходы			*294,63*	*589*
			Сметная прибыль			*579,48*	*1159*
17	25	23-041001-1105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара. PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	20551,48	41103
			Накладные расходы			*774,02*	*1548*
			Сметная прибыль			*1522,33*	*3045*
18	27	23-041001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	3847,79	3848
			Накладные расходы			*144,92*	*145*
			Сметная прибыль			*285,02*	*285*
19	29	23-040101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	34411,21	34411
			Накладные расходы			*1296,01*	*1296*
			Сметная прибыль			*2548,98*	*2549*
			ИТОГО:				211894

СМЕТА. ОБОРУДОВАНИЕ (инженерное, технологическое), МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА

2	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стол преподователя однотумбовый 1200х600х750 мм: ЛДСП 16 мм кромка - ПВХ	шт	43	25 750	1 107 250
3	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	57	5 804	330 804
4	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стол-приставка для размещения технических средств обучения (передвижная) 440х600х720х750мм: ЛДСП 16мм. кромка - ПВХ	шт	26	17 473	454 304
5	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.60	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие для классных кабинетов 800х350х2000 мм: ЛДСП 16мм. кромка - ПВХ	шт	76	32 463	2 467 218
7	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стол ученический двухместный (1-4 группа по росту), регулируемый по высоте 1200х500х460/520/580/640 мм: каркас металлический, столешница ЛДСП 16 мм, кромка -ПВХ	ШТ	130	10 392	1 350 955
8	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стул ученический (1-4 группа по росту), размер сиденья 380х360 мм: каркас металлический, спинка, сиденье - фанера	шт	280	4 138	1 158 750
9	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стол ученический двухместный (4-6 группа по росту), регулируемый по высоте 1200х500х460/700/760 мм: каркас металлический, столешница ЛДСП 16 мм, кромка-ПВХ	шт	123	18 301	2 251 010
10	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.60	Стул ученический (4-6 группа по росту), размер сиденья 380х360 мм: каркас металлический, спинка, сиденье - фанера	шт	337	4 138	1 394 638
12	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.63	Доска классная 3-х секционная 3000х1000 мм: износостойкое покрытие, усилена металлом с обратной стороны, устойчива к деформациям даже при смене температур, алюминиевая рама по всему периметру доски	шт	29	46 350	1 344 150
13	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.63	Стол демонстрационный для кабинета химии и биологии 2400х600х900 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, постформинг 28 мм	шт	2	90 982	181 964
14	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.63	Стол демонстрационный для кабинета физики 2400х600х900 мм: ЛДСП 16 мм, кромка -ПВХ, 2 розетки	шт	1	71 875	71 875
15	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.63	Стол двухместный ученический для кабинета химии с сантехникой 1200х600х750 мм. каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, лабораторная мойка, кран, сифон в комплекте	шт	26	50 625	1 316 250
17	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.63	Шкаф вытяжной химический 1040х600х2400 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2	163 839	327 679
22	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.64	Стол ученический для лаборатории физики 1200х600х750 мм: каркас металлический, столешница ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, 2 розетки, 220 В/1ф	шт	13	35 268	458 482
23	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для хранения реактивов 800х600х2400 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	41 384	41 384

24	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для учебно наглядных пособий 800x380x1970 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП, торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	шт	12	37 429	**449 154**
25	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для хранения муляжа скелета 800x380x1970 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	27 038	**27 038**
28	2-2-4	ТОО "SHEGEN" стр.64	Стул полумягкий: каркас металлический, сиденье, спинка обивка - гобелен	шт	52	4 230	**219 979**
29	2-2-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для наглядных пособий 800x350x2000 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП, торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	шт	4	37 429	**149 718**
30	2-2-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для уборочного инвентаря и дезсредств 380x470x1750 мм	шт	3	40 464	**121 393**
31	2-2-4, п. 11	ТОО "SHEGEN" стр.64	Стол приставной 900x600x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	2	11 955	**23 911**
32	2-2-4, п.12	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для одежды 800x500x1820 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	9	25 750	**231 750**
33	2-2-4, п.12	ТОО "SHEGEN" стр.64	Шкаф для наглядных пособий 800x350x2000 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП. Торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	шт	7	37 429	**262 006**
36	2-2-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.65	Видеопроектор не менее 3000 L: цветовая яркость: 3000 ANSI lm, контрастность 15000 :1, основное разрешение 800x600	шт	3	233 589	**700 768**
37	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.65	Сканер А4: максимальный формат бумаги: А4, максимальный размер документа: 216x297мм, разрешение: 2400x4800 dpi	шт	5	37 705	**188 527**
38	2-2-4, п.11	ТОО "SHEGEN" стр.65	Оборудование лингафонное ЛКФ-102 (12 мест+1), без мебели, в 1 комплект входит: компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"-1шт, Фильтр сетевой-1шт, Пульт учителя-1шт, Блок питания-1шт, Пульт ученика-12шт, Кабель №1-1шт, Гарнитура ТМГ-8А-13шт, Шлейф RC-16-30шт, Разъем ШС-16-24шт, Крючки для крепления ТМГ-8А-13шт, Комплект цифр-1шт, Комплект монтажных материалов-1шт. Обеспечение программное Microsoft Windows 8 Sl -1 bit	к-т	2	1 324 286	**2 648 571**
39	2-2-4, п.11	ТОО "SHEGEN" стр.65	Стол лингафонный 2-х местный (полукабина) 1300x600x1600 мм: ЛДСП 16 мм, кромка -ПВХ, оргстекло	шт	13	24 554	**319 196**
40	2-2-4, п.11	ТОО "SHEGEN" стр.65	Стол учителя для лингафонного кабинета 1200x600x760 мм: ЛДСП 16 мм, кромка -ПВХ	шт	2	19 196	**38 393**
41	2-2-4, п.11	ТОО "SHEGEN" стр.65	Тумба мобильная 450x430x650 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	3	11 518	**34 554**
42	2-2-4, п.12	ТОО "SHEGEN" стр.65	Стол для заседаний 1800x900x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	3	26 339	**79 018**
44	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.62	Принтер черно-белый А4 RICOH: 50 лист, 13 стр/мин (ч/б А4), 1200x600 dpi, Чёрнобелый	шт	5	40 924	**204 621**
45	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.62	Стол для макетирования 2000x750x720 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	52 604	**52 604**
48	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.62	Стеллаж производственный 700x320x1820 мм: металлический каркас, полки нержавеющая сталь	шт	1	85 527	**85 527**
50	2-2-4, п.4	ТОО "SHEGEN" стр.62	Ультракороткофокусный проектор и интерактивная доска в одном корпусе EPSON EB-585Wi: яркость: 3300 ANSI lm, контрастность: 10 000:1, ресурс лампы 6000 часов, сверхкороткое расстояние проекции: экран 70 дюймов всего с 12,4 см	шт	2	1 527 770	**3 439 901**
51	2-2-4, п.11	ТОО "SHEGEN" стр.62	Устройство многофункциональное МФУ 3 в 1: печать А4 (цветная), копирование, сканирование, тип печати цветная, скорость печати Ч/Б, 7 стр/мин, поддержка Wi-Fi	шт	2	41 568	**83 136**
53	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.66	Доска маркерно-магнитная 1500x1000 мм на подставке: информацию можно размещать с помощью магнитов или делать записи специальными маркерами для магнитных досок. Надписи стираются сухой губкой, предназначенной для досок. Доска снабжена полочкой для маркеров и других аксессуаров. Аккуратная рамка из алюминия с пластиковыми уголками	шт	3	41 384	**124 152**
54	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.66	Стол лабораторный 1200x1400x750/1500 мм. ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	9	59 777	**537 991**
55	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.66	Тумба с мойкой лабораторной 600x600x750 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	6	62 996	**377 973**
56	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.66	Стул подъемно-поворотный. Материал: крестовина-пластик, резиновые колесики, подлокотники- пластик, обивка - гобелен	шт	36	8 185	**294 654**
58	2-2-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.66	Стеллаж металлический 1000x600x2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг. Каркас разборный.	шт	4	38 625	**154 500**
59	2-2-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.66	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 *Ghz/* 2 Gb DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская, русская, английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	шт	2	197 902	**395 804**
60	2-2-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.66	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	шт	2	50 580	**101 161**
61	2-2-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.66	Принтер черно-белый А4 RICOH: 50 лист, 13 стр/мин (ч/б А4), 1200x600 dpi, Чёрнобелый	шт	2	40 924	**81 848**
62	2-2-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.66	Сканер А4: максимальный формат бумаги: А4, максимальный размер документа: 216x297мм, разрешение: 2400x4800 dpi	шт	2	37 705	**75 411**
63	2-2-4, п.5	ТОО "SHEGEN" стр.61	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	к-т	33	197 902	**6 530 759**
64	2-2-4, п.4	ТОО "SHEGEN" стр.61	Стол компьютерный регулируемый 900x600x640/700x760 мм: ЛДСП 16 мм, кромка-ПВХ /4-6 группа по росту/	шт	32	10 852	**347 257**
65	2-2-4, п.5	ТОО "SHEGEN" стр.61	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	шт	33	50 580	**1 669 152**

66	2-2-4, п.12	ТОО "SHEGEN" стр.61	Стол для заседаний приставной 900x600x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2	11 955	**23 911**
67	2-2-4, п.5	ТОО "SHEGEN" стр.61	Шкаф пристенный для учебно наглядных пособий 800x380x1970 мм: выполнен из 16 мм ламинированной ДСП. Торцевые поверхности облицованы высокопрочной кромкой ПВХ	шт	4	37 429	**149 718**
68	2-2-4, п.5	ТОО "SHEGEN" стр.61	Стол компьютерный (2-4 группа по росту) 800x600x520/580/640 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	25	10 852	**271 295**
69	2-2-4, п.11	ТОО "SHEGEN" стр.61	Стул подъемно - поворотный. Материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	шт	4	16 370	**65 479**
70	2-2-4, п.12	ТОО "SHEGEN" стр.61	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ двери глухие для кабинетов 800x350x2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	8	25 750	**206 000**
76	2-2-4, п.8	ТОО "SHEGEN" стр.67	Видеопроектор не менее 3000 L: цветовая яркость: 3000 ANSI lm, контрастность 15000 : 1, основное разрешение 800x600	шт	2	233 589	**467 179**
77	2-2-4, п.9	ТОО "SHEGEN" стр.67	Доска интерактивная IP BOARD 85": размеры: 1745x1275x40 мм, активная зона для маркера: 1600x1190 мм, диагональ доски: 85", диагональ активной зоны: 78,6"	к-т	2	335 670	**671 339**
78	2-2-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.67	Компьютер персональный: xCeleron J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская, русская, английская/мышь USB, 2x кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	к-т	25	197 902	**4 947 545**
79	2-2-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.67	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	шт	25	50 580	**1 264 509**
629	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.119	Бревно гимнастическое L 5000, H	шт	1	87 366	**87 366**
630	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.119	Стенка гимнастическая шведская 1000x3200 мм: материал: дерево	ШТ	10	28 049	**280 491**
631	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.119	Стойка баскетбольная профессиональная мобильная складная, вынос щита - 2,25 м: щит из оргстекла 1800x1050 ммкольцо с сеткой в комплекте	шт	2	711 804	**1 423 607**
632	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.119	Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках: высота от 1450 до 2550 мм, регулировка по высоте с интервалом 50...200 мм; длинна стержня 2400 мм; диаметр стержня 28 мм.	шт	1	79 457	**79 457**
633	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.119	Кольца гимнастические	шт	1	32 188	**32 188**
634	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.119	Канат для лазания 5 м: материал: х/б, диаметр: 48 мм	шт	1	42 304	**42 304**
635	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.119	Сетка волейбольная: размер: 9500x1000 мм	шт	1	22 071	**22 071**
636	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.119	Стойка волейбольная 2 шт: металлическая	к-т	1	60 625	**60 625**
637	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.119	Брусья гимнастические разновысокие женские: расстояние между точками крепления жердей: 2400 мм, высота жердей от пола: нижняя жердь - 1400...1600 с шагом 50, верхняя жердь - 2200...2400 с шагом 50	шт	1	446 027	**446 027**
638	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.119	Брусья гимнастические (мужские): в комплекте : рама, 4 стойки, 4 вертлюги, 2 жерди. Длина 2300 мм, высота 1150/1750 мм	шт	1	205 000	**205 000**
639	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр. 120	Козел гимнастический: материал стоек: металл, корпус изготовлен из дерева, покрыт кожезаменителем	шт	1	32 463	**32 463**
640	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр. 120	Скамья гимнастическая 3500x230x400 мм: материал: дерево	шт	4	34 027	**136 107**
641	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.120	Мат гимнастический поролоновый 2000x1000x50 мм: материал ткани: брезентматериал наполнителя: поролон	шт	5	18 098	**90 491**
642	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.120	Конь гимнастический: Материал стоек: металл, Материал корпуса: дерево, покрыт кожезаменителем	шт	1	66 875	**66 875**
643	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.120	Мостик для опорных прыжков эластичный: материал: фанера	шт	2	70 629	**141 257**
644	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.120	Щит для метания мяча в цель подвесной 450x600 мм: фанера	шт	2	9 656	**19 313**
645	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.120	Обруч окрашенный Д 900 мм	шт	12	2 207	**26 486**
646	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.120	Стойка для прыжков в высоту 600x600x1500 мм: металлическая	шт	2	21 612	**43 223**
647	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.120	Планка к стойке для прыжков в высоту: длина-3 м	шт	1	12 967	**12 967**
648	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.120	Палка гимнастическая: длина: 120 см	шт	12	2 500	**30 000**
649	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.121	Барьер легкоатлетический 1200x780x762 мм: основа выполнена из квадратного профиля 40x40 мм, вертикальные стойки из профиля 25x25 мм, 5 уровней регулировки высоты, планка	шт	1	19 018	**19 018**
650	2-3-4, п.12	ТОО "SHEGEN"	Эспандер кистевой детский	шт	6	3 393	**20 357**
651	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.121	Мяч баскетбольный: синтетическая кожа	ШТ	4	2 943	**11 771**
652	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.121	Мяч волейбольный: синтетическая кожа	шт	4	2 943	**11 771**
653	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.121	Мяч футбольный	шт	4	2 943	**11 771**
654	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.121	Насос двойного хода	шт	2	10 042	**20 084**
655	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.121	Стол для настольного тенниса для помещений 1810x1050x760 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	41 384	**41 384**
656	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.121	Набор для тенниса (сетка, 2 ракетки, мяч)	шт	1	9 601	**9 601**
657	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.121	Дополнительная секция к основному шкафу 300x500x1850 мм	шт	46	48 189	**2 216 707**
658	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.121	Шкаф для спортинвентаря 1404x680x2200 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2	49 286	**98 571**
659	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.121	Шкаф металлический для одежды с замком 300x500x1850 мм	шт	4	48 189	**192 757**

660	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.123	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz/ 2 Gb DDR3/ HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/miaBHaTypaUSB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	шт	5	197 902	**989 509**
661	2-3-4	ТОО "SHEGEN" стр.123	Шкаф металлический для уборочного инвентаря и дезсредств 380x470x1750 мм	шт	1	40 464	**40 464**
662	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.123	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	шт	5	50 580	**252 902**
663	2-4-4	ТОО "SHEGEN" стр.123	Стул подъемно - поворотный: материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	шт	1	17 289	**17 289**
664	2-4-4	ТОО "SHEGEN" стр.123	Стол компьютерный с выдвижной полкой 800x600x750 мм: материал изготовления: высококачественный ЛДСП 16 мм, края облицованы кромкой ПВХ	шт	5	13 839	**69 196**
665	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.123	Стол-кафедра для выдачи книг 1200x700-750/1100 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	17 473	**17 473**
675	2-3-4	ТОО "SHEgEn" стр.122	Кресло для актового зала; Габариты,мм: 600x520x870	шт	264	13 170	**3 476 786**
679	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стеллаж библиотечный односторонний 800x380x1970 мм: каркас металлический из квадратной трубы, полки ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	5	37 338	**186 688**
680	2-4-4, п. 1	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800x600x1970 мм: каркас металлический из квадратной трубы, полки ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	20	41 696	**833 929**
681	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стол читательский двухместный 1200x600x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	12	11 312	**135 739**
682	2-4-4, п. 1	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	28	5 804	**162 500**
683	2-4-4, п. 1	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стол двухтумбовый 1500x700x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	1	24 830	**24 830**
684	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.124	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие для классных кабинетов 800x350x2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	5	32 463	**162 317**
685	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.124	Шкаф для наглядных пособий 800x350x2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка- ПВХ	шт	4	37 429	**149 718**
686	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стол письменный однотумбовый 1200x600x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	4	25 750	**103 000**
687	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.124	Стул полумягкий: каркас металлический, сиденье, спинка обивка - гобелен	шт	12	4 230	**50 764**
689	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.131	Шкаф для хлеба 1000x450x1850мм: нержавеющая сталь, полки деревянные	шт	2	264 029	**528 059**
691	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.131	Стол письменный однотумбовый 1200x600x750 мм: ЛДСП 16 мм,кромка ПВХ	шт	1	25 750	**25 750**
692	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.131	Стул подъемно - поворотный: материал: крестовина - пластик, резиновые колесики, подлокотники - пластик, обивка - гобелен.	шт	1	16 370	**16 370**
693	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.131	Шкаф многофункциональный 800x350x2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка- ПВХ	шт	1	25 750	**25 750**
694	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.131	Машина овощерезательная, производительность 350 кг/час: мощность: 370 Вт, напряжение: 220 В/50 Гц	шт	1	274 697	**274 697**
695	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.131	Шкаф для посуды 1200x560x1800 мм: сталь нержавеющая, двери купе	шт	3	338 245	**1 014 734**
696	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.131	Шкаф навесной с полками 650x400x600 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	25 000	**25 000**
697	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.131	Мясорубка, производительность 300 кг/час: габариты: 515x300x490 мм, мощность: 2,2 кВт, напряжение: 380 В, 50 Гц, корпус выполнен из нержавеющей стали, износостойкая, имеется блокирующий механизм	шт	1	271 295	**271 295**
698	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.130	Машина хлеборезательная: габариты: 540x500x760 мм, производительность: 100 бул/час, мощность: 0,37 кВт, напряжение: 220В, 50 Гц	шт	1	378 709	**378 709**
699	2-4-4, п. 1	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол производственный 600x600x870 мм: каркас металлический, столешница нержавеющая сталь	шт	1	23 661	**23 661**
700	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.130	Посудомоечная машина МПК-500Ф, фронтальная, 2 цикла, подача ополаскивающего средства, 500 тар/час	шт	1	540 750	**540 750**
701	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.130	Шкаф для хлеба 820x560x1800 мм. Материал: нержавеющая сталь, Вместимость: 7 полок/лотков	шт	1	306 057	**306 057**
702	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стеллаж для сушки тарелок 1200x300x1750 мм: каркас металлический, полки нержавеющая сталь	шт	1	135 739	**135 739**
703	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол под хлеборезку 1400x600x850 мм: каркас металлический , столешник нержавеющая сталь	шт	1	46 902	**46 902**
704	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол производственный 1000x600x850 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь	шт	3	27 129	**81 388**
705	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол предмоечный СПМП-6-3 (1200x670x1070 мм,душ-стойка,напр под 4 кассеты мойка цельнотянутая)	шт	1	354 246	**354 246**
706	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол разделочно-производственный 1160x800x880 мм: каркас металлический, столешник нержавеющая сталь	шт	5	40 188	**200 942**
707	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.130	Стол холодильный АС-1200С	шт	1	365 098	**365 098**
708	2-4-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.128	Ванна моечная 1500x600x850 мм: каркас металлический, ванна - нержавеющая сталь. Смеситель с сифоном поставляються в комп-те.	шт	2	179 330	**358 661**
709	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.128	Колода для рубки мяса 400x370x800 мм: каркас металлический, дерево	шт	1	32 647	**32 647**
710	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.128	Стол для обработки мяса 1160x600x720 мм : металлический каркас, нержавеющая сталь	шт	1	37 321	**37 321**
711	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.128	Котел пищеварочный Abat КПЭМ- 60/9 Т: (сливной кран 60 л., пар.рубашка 640x970x1110 мм, 9 кВт)	шт	1	547 518	**547 518**
712	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.128	Кипятильник Дебис КНЭ-50-01: 6 кВт, 380В, 250x250x360 мм	шт	1	68 973	**68 973**
713	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.128	Подставка под электрокипятильник 450x450x450 мм: каркас металлический, столешница нержавеющая сталь	шт	1	14 346	**14 346**

714	2-4-4, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.128	Ванна моечная ВМ-1/530, 630x630x870 мм: Размеры раковины: 530x530 мм, Глубина раковины: 400 мм. Смеситель с сифоном в комплекте	шт	3	72 652	**217 955**
715	2-4-4, п.4	ТОО "SHEGEN" стр.128	Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/530, 1210x630x870 мм: Размеры раковины (ДхШ): 530x530 мм, Комплектация: смеситель с сифоном, Глубина раковины: 400 мм	шт	1	80 929	**80 929**
716	2-4-4, п.5	ТОО "SHEGEN" стр.128	Ванна моечная ATESY ВМ-3/530, 1790x630x870 мм	шт	1	161 857	**161 857**
717	2-4-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.128	Ванна моечная ВММ-800 "Norma" односекционная 800x800x860 мм : металлический каркас, нержавеющая сталь, смеситель с сифоном в комплекте	шт	1	84 607	**84 607**
718	2-4-4	ТОО "SHEGEN" стр.125	Дополнительная секция к основному шкафу 300x500x1850 мм	секция	6	48 189	**289 136**
719	2-4-4	ТОО "SHEGEN" стр.125	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	12	5 804	**69 643**
720	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.125	Стол обеденный 1000x800x770 мм: металлический каркас, столешница ЛДСП 16 мм,кромка - ПВХ	шт	1	12 139	**12 139**
721	2-4-4	ТОО "SHEGEN" стр.125	Шкаф металлический для одежды с замком 300x500x1850 мм	шт	2	48 189	**96 379**
722	2-4-4, п.9	ТОО "SHEGEN" стр.125	Компьютер персональный: iCeleron J1800M 2,41 Ghz, 2 Gb DDR3, HDD 500 Gb/Встроенный Gigabit Network Connection 10/100/1000 Mbit/DVD-RW/клавиатура USB, казахская,русская,английская/мышь USB, 2x кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши/ монитор 18.5"	шт	1	197 902	**197 902**
723	2-4-4, п 8	ТОО "SHEGEN" стр 125	Устройство многофункциональное МФУ 3 в1: принтер А4, ч/б ,сканер, ксерокс: Тип принтера - Лазерный, чёрно-белый	шт	1	41 568	**41 568**
724	2-4-4, п 8	ТОО "SHEGEN" стр 125	Стол компьютерный с выдвижной полкой 800x600x750 мм: Материал изготовления: высококачественный ЛДСП 16 мм, края облицованы кромкой ПВХ	шт	1	13 839	**13 839**
725	2-4-4, п 9	ТОО "SHEGEN" стр.125	Обеспечение программное Microsoft Windows 8 SL	шт	1	50 580	**50 580**
726	2-4-4, п.9	ТОО "SHEGEN" стр.125	Стол 1200x800x770 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2	12 139	**24 279**
727	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.126	Стол обеденный шестиместный 1500x600x560 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2	16 278	**32 555**
728	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.126	Тележка для сбора посуды 650x550x620 мм: Материал изготовления: сталь нержавеющая, 4 поворотных колеса Д 50, 2 полки	шт	2	48 741	**97 482**
729	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.126	Стол обеденный шестиместный 1500x600x640 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	8	16 278	**130 221**
730	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.126	Табурет 300x300x340 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	12	3 482	**41 786**
731	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.126	Стол обеденный шестиместный 1500x600x700 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	12	16 278	**195 332**
732	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.126	Табурет 300x300x360 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	ШТ	48	3 482	**167 143**
733	2-4-4	ТОО "SHEGEN" стр.126	Стол обеденный шестиместный 1500x600x760 мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	12	16 278	**195 332**
734	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.126	Табурет 300x300x420 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	72	3 482	**250 714**
735	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.126	Табурет 300x300x460 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	66	3 482	**229 821**
736	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.127	Вставка к тепловому оборудованию с краном-смесителем 210x840x860мм: нержавеющая сталь	шт	1	51 786	**51 786**
737	2-4-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.127	Табурет 300x300x460 мм: каркас металлический, сиденье ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	4	3 482	**13 929**
738	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.127	Электросушитель для рук: 2 кВт, 220В, 50Гц	шт	2	34 027	**68 054**
739	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.127	Мармит для первых блюд 1120x705x870/1240мм: номинальное напряжение: 230В, род тока: Переменный однофазный, частота тока 50Гц, количество розеток со штырями заземления 16А: 1 шт, площадь полок: 0,43 м2	шт	1	270 375	**270 375**
740	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.127	Мармит для вторых блюд с подогревом стола 1120x705x870/1485 мм: номинальное напряжение: 230В, переменный однофазный, частота тока 50Гц, выполнен из нержавеющей стали	шт	1	284 721	**284 721**
741	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.127	Мармит для горячих напитков 1120x705x870/1240мм: номинальное напряжение: 230В, род тока: Переменный однофазный, частота тока 50Гц, выполнен из нержавеющей стали	шт	1	270 375	**270 375**
742	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.127	Плита электрическая ПЭП-0,48М: Установка- напольная, Оснащение подставка: (стенд), Количество конфорок: 4, Размер конфорок: 417x295 мм, Время разогревало 400 град.: 30 мин, Напряжение- 380 В, Мощность- 12 кВт, Габариты: 950x830x850мм	шт	2	317 277	**634 554**
743	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.127	Шкаф жарочный Abat ШЖЭ-2: Подключение: 220 В, 380 В, Количество камер (подов): 2, Размеры камеры: 538x535x290 мм, Формат емкостей противни: 530x470 мм, Температурный режим: от 20 до 270 °С, Время разогрева: 30 мин , Мощность: 9,6 кВт, Габариты: 900x900x1510 мм	шт	1	354 982	**354 982**
744	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр 127	Сковорода опрокидывающаяся Abat ЭСК-90-0,27-40: Объем чаши - 40 литров, Сковорода имеет регулируемые по высоте ножки, Внешние габариты: 840x905x925 мм, Масса: 165 кг, Напряжение: 380 В, Мощность: 9,0 кВт, Внутренние размеры чаши: 577x470x197 мм	шт	1	374 295	**374 295**
745	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.132	Доска меловая 2000x1000 мм	шт	1	32 188	**32 188**
746	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.132	Печь микроволновая 20 л: Внутренний объем: 20 л, расположение- отдельно стоящая, режимы работы, гриль- есть, нижний гриль- нет, конвекция- нет, мощность микроволн-700 Вт	шт	1	32 188	**32 188**
747	2-4-4, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стол под микроволновую печь 800x600x850 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	11 955	**11 955**

748	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стол производственный с нижней полкой и бортиком 1000x600x850 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь	ШТ	3	69 893	**209 679**
749	2-4-4, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стеллаж металлический 1000x300x2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг. Каркас разборный.	шт	4	38 625	**154 500**
750	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стол двухтумбовый 1400x700x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	35 406	**35 406**
751	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	1	5 804	**5 804**
753	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стол однотумбовый 1200x600x750 мм: ЛДСП 16 мм,кромка ПВХ	шт	13	25 750	**334 750**
754	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.132	Стул ученический, размер сиденья 380x360 мм: каркас металлический, спинка, сиденье -фанера	шт	13	4 138	**53 799**
755	2-4-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.129	Бак передвижной с крышкой для отходов 100 л: пластик	шт	3	19 643	**58 929**
756	2-4-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.129	Стол для доочистки картофеля с 2-мя моечными ваннами 1500x800x870 мм: металлический каркас, нержавеющая сталь, смеситель с сифоном в комплекте	шт	1	118 174	**118 174**
757	2-4-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.129	Двухкамерный холодильник Бирюса 131: Объем: 345 л, Габариты: 600x625x1920 мм	шт	3	148 522	**445 567**
758	2-4-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.129	Шкаф холодильный Арнада R14001, (низкотемпературный): мощность-0,50 кВт, напряжение-220 В	шт	2	491 457	**982 914**
759	2-4-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.129	Шкаф холодильный Арнада R1400M (среднетемпературный): Объем: 1400л, Диапазон t°: 0°C-+6°C, Размер: 1600x725x1980мм, Мощность: 0,48кВт, Напряжение: 220В, Вес нетто: 189кг	шт	2	623 518	**1 247 036**
762	2-4-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.129	Ларь для овощей 1500x630x1050 мм: металлический каркас, сетка, фанера.	шт	3	49 661	**148 982**
763	2-4-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.129	Подтоварник 1500x860x300 мм: металл.каркас, нержавеющая сталь	шт	3	34 027	**102 080**
764	2-4-4, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.129	Стеллаж кухонный 1000x500x1700 мм: каркас металлический, полки нержавеющая сталь	шт	2	80 009	**160 018**
767	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.208	Стол письменный однотумбовый 1200x600x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2	17 920	**35 839**
768	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.208	Ширма медицинская 3-х створчатая 1650x400x1800 мм: каркас металлический, ткань -болонь	шт	2	25 714	**51 429**
769	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.208	Кушетка медицинская 2100x730x650 мм: каркас метал, ложе кож.зам	шт	2	25 955	**51 911**
770	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.208	Шкаф медицинский двухстворчатый 770x420x1750мм: каркас металлический, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ, верх стекло в раме	шт	1	36 434	**36 434**
771	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.208	Столик инструментальный 3-х полочный 840x440x940 мм: Каркас металлический из квадратной трубы 25x25 окрашенный порошковой краской, полки нержавеющая сталь AISI201 0,8 мм, колесные поворотные опоры (2 шт. с тормозом, 2 шт. без тормоза).	шт	1	15 646	**15 646**
794	2-4-4, п.10	ТОО "Алькамед" стр.212	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ-250-2: общий объём 250л, габариты 600x607x1300мм, температура в холодильной камере (+2 - +14°С)	шт	1	178 571	**178 571**
801	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.133	Стол универсальный 2000x900x760 мм: каркас металлический, столешница, полка -ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	59 317	**59 317**
802	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.133	Машина швейная бытовая с электроприводом 220В/50 Гц	шт	13	45 963	**597 524**
803	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.133	Шкаф для тканей 800x350x2000 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	18 750	**18 750**
804	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.133	Стол обеденный 1800x800x750 мм: металлический каркас, ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	2	21 888	**43 775**
805	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.133	Табурет поворотный 325x325x520 мм	шт	13	8 185	**106 403**
806	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.133	Плита электрическая Rada ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш): с жарочным шкафом, 380 В, 7,5 кВт, 50 Гц	шт	1	265 777	**265 777**
808	2-4-4, п.10	ТОО "SHEGEN" стр.134	Холодильник бытовой (объем 59л) 440x452x511 мм: тип - однокамерный холодильник	шт	1	71 732	**71 732**
809	2-4-4, п.11	ТОО "SHEGEN" стр.134	Ванна моечная двухсекционная ВМ 2/530,1210x630x870 мм: размеры раковины (ДхШ)-530x530 мм, глубина раковины- 400 мм, комплектация- смеситель с сифоном	шт	1	80 929	**80 929**
810	2-4-4, п.11	ТОО "SHEGEN" стр.134	Доска маркерная 1000x1000 мм: лакированная поверхность для писания сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами, рамка алюминиевая с пластиковыми уголками, скрытое крепление к стене в четырех углах, крепежные элементы прилагаются, в комплекте полка для маркеров	шт	1	22 531	**22 531**
811	2-4-4, п.11	ТОО "SHEGEN" стр.134	Шкаф металлический для одежды и сумок 500x300x1850 мм	шт	2	48 189	**96 379**
812	2-4-4, п.11	ТОО "SHEGEN" стр.134	Стеллаж кухонный 800x400x1700мм: каркас металлический, полки нержавеющая сталь	шт	1	68 789	**68 789**
840	2-6-4	ТОО "SHEGEN" стр.136	Верстак комбинированный 1000x500x660/900 мм: На сварном основании. Состоит из массивной столешницы из твердых пород древесины облицованной линолеумом и подстолья на литых сварных стойках, имеющих отверстия для дополнительного крепления к полу и крючок для подвешивания портфеля. Габариты столешницы: не менее 1000x500 мм. Наличие ступенчатой системы регулировки высоты. Комплектуется слесарными тисками, столярными тисками (струбцина столярная), защитным экраном (размер не менее 416 16x250+75 мм), табуретом. Ширина губок тисов слесарных не менее 80 мм, рабочий ход губок 80 мм. Ход прижима тисков столярных (прижимы) 115	шт	12	124 152	**1 489 821**
843	2-6-4	ТОО "SHEGEN" стр.136	Доска классная 2000x1000мм: поверхность- меловая, рамка-алюминиевая	шт	1	19 174	**19 174**
844	2-6-4	ТОО "SHEGEN" стр.136	Стол двухтумбовый 1400x700x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	35 406	**35 406**

845	2-6-4	ТОО "SHEGEN" стр.136	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	1	5 804	5 804
848	2-6-4	ТОО "SHEGEN" стр.136	Станок токарный по дереву (ученический): мощность 0,37 кВт, напряжение- 230В/50Гц, габариты- 1200x350x230 мм	шт	1	194 045	194 045
849	2-6-4	ТОО "SHEGEN" стр.136	Стеллаж металлический 1000x450x2000 мм: Стеллаж имеет 3 полки из листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг. Каркас разборный.	шт	1	38 625	38 625
851	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.137	Станок настольно-сверлильный (ученический) Д 16 мм: мощность- 0,6 кВтНапряжение: 220 В/50 Гц, габариты- 649x347x990 мм	шт	1	175 376	175 376
852	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.137	Станок горизонтально-фрезерный настольный (ученический): мощность 0,75 кВт, габариты- 635x700x700 мм, напряжение 220 В	шт	1	252 902	252 902
853	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.137	Электроточило Д 200 мм: мощность 0,5 кВт, напряжение: 220 В/50Гц, габариты-340x270x270 мм	шт	1	55 804	55 804
854	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.137	Станок токарно-винторезный по металлу (ученический): мощность- 0,26 кВт, напряжение- 220 В, габариты- 780x460x280 мм	шт	1	370 800	370 800
855	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.137	Стол-подставка под настольное оборудование: металлическая	шт	5	35 406	177 031
856	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.137	Набор слесарных инструментов	к-т	12	38 165	457 982
857	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.137	Набор столярного инструмента	к-т	12	38 165	457 982
858	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.137	Стол приставка 900x600x750 мм: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ	шт	1	11 955	11 955
859	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.137	Стул ИЗО: каркас - металлический матовый, обивка - гобелен	шт	1	5 804	5 804
860	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.137	Стол для занятий 2800x1500x720 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	28 969	28 969
862	2-6-4	ТОО "SHEGEN" стр.138	Табурет поворотный 325x325x520 мм	шт	14	8 185	114 588
863	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.138	Гончарный круг Shimpo RK-55: напряжение 220 В, скорость вращения - 0-250 об/мин, диаметр диска 300 мм	шт	2	639 152	1 278 304
864	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.138	Набор гончара (8 пр) С-53	шт	2	11 036	22 071
867	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.138	Печь для обжига керамики Top 45 eco + B400, Nabertherm	шт	1	1 517 411	1 517 411
868	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.138	Отстойник для глины ROHDE AB 100: внешние габариты- 450x630x520 мм, внутренние габариты- 425x610x415 мм, корпус из прочного экологочного полипропилена	шт	1	717 321	717 321
869	2-6-4, п. 1	ТОО "SHEGEN" стр.138	Стеллаж для керамических изделий на 35 ячеек 1520x1300x880мм: ЛДСП 16 мм, кромка -ПВХ	шт	2	32 188	64 375
870	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.138	Набор деревянных стеков С-28А	шт	2	10 116	20 232
871	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.139	Белая глина для лепки PA (12,5 кг)- Керамико-физические свойства: Пластичность (IP Atterberg) -17,0, Содержание карбоната кальция CaCO3 -15,0 %, Усадка при сушке - 6,0 %, Усадка при обжиге 1050°C - 0,1 %, Влагопоглощение при 1050°C - 12,5 %, Прочность при сушке - 3.73 Н/мм2, Прочность при обжиге 1050°C - 25,9 Н/мм2	шт	6	20 982	125 893
872	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.139	Набор ангобов Bonet по 1 кг- набор состоит из 5 цветных ангобов Bonet в фасовке по 1 кг: Ангоб зеленый CS-S1145, Ангоб желтый CS-S 1146, Ангоб тёмо-зеленыйСв-в 1147, Ангоб кобальт голубой CS-S 1148, Ангобкрасный CS-S 1149	шт	12	31 728	380 732
873	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.139	Красная глина для лепки PF (12,5 кг) - Керамико-физическиесвойства: Пластичность (IP Atterberg) - 18,0, Содержание карбоната кальция CaCO3 - 10 %, Усадка при сушке- 5,5 %, Усадка при обжиге 1000°C - 0,6%, Влагопоглощение при 1000°C -15,7 %, Прочность при сушке - - 6,6 %. Прочность при обжиге 1000°C - 27.9 Н/мм2	шт	6	19 313	115 875
880	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.140	Стеллаж складской 1000x450x2000 мм: стеллаж имеет 3 полкиз листового металла 1,2 мм, покрашенный серой краской нитро эмаль, регулируемые опоры. Нагрузка до 120 кг, Каркас разборный	шт	6	38 625	231 750
881	2-6-4, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.140	Ящик дляхраненияглины 800x600x600 мм: ящик металический,окрашен краской	шт	2	26 118	52 236
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**80 012 178**
			ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ				
			Объект: 2-2 БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
			Смета: 2-2-1 Общестроительные работы				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15)				
317	**469**	**21-090201-0101 РСНБ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм**	**м2**	**31,044**	**13089,20**	**406341**
			Накладные расходы			***492,97***	***15304***
			Сметная прибыль			***969,57***	***30099***
348	**551**	**12-190101-0201 РСНБ**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной**	**отверстие**	**716,000**	**74,71**	**53494**
			Накладные расходы			***27,19***	***19467***
			Сметная прибыль			***5,53***	***3963***
349	**552**	**11-080201-0701 РСНБ**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т**	**0,193**	**318789,18**	**61628**
			Накладные расходы			***34598,14***	***6689***
			Сметная прибыль			***23614,01***	***4565***
350	**553**	**21-050301-3001 РСНБ**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I**	**т**	**0,193**	**170758,08**	**33011**
			Накладные расходы			***6431,15***	***1243***
			Сметная прибыль			***12648,75***	***2445***

351	554	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,000	4149,75	742805
			Накладные расходы			*1188,63*	*212764*
			Сметная прибыль			*307,39*	*55023*
352	555	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	17,900	37203,02	665934
			Накладные расходы			*1401,15*	*25081*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*49328*
353	557	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6272,640	74,71	468646
			Накладные расходы			*27,19*	*170546*
			Сметная прибыль			*5,53*	*34714*
354	558	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	1,694	318789,18	539905
			Накладные расходы			*34598,14*	*58596*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*39993*
355	559	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	1,694	170758,08	289198
			Накладные расходы			*6431,15*	*10892*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*21422*
356	560	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1568,160	4149,75	6507467
			Накладные расходы			*1188,63*	*1863956*
			Сметная прибыль			*307,39*	*482035*
357	561	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	156,816	37203,02	5834029
			Накладные расходы			*1401,15*	*219723*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*432150*
358	562	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	784,080	1472,98	1154937
			Накладные расходы			*317,18*	*248693*
			Сметная прибыль			*109,11*	*85551*
359	563	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	897,496	146,33	131332
			Накладные расходы			*33,48*	*30049*
			Сметная прибыль			*10,84*	*9728*
360	564	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	1134,160	605,95	687243
			Накладные расходы			*171,56*	*194573*
			Сметная прибыль			*44,89*	*50907*
			ИТОГО:				17575970
			Смета: 2-2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
2	11	23-041008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	160,000	6282,25	1005159
			Накладные расходы			*236,60*	*37857*
			Сметная прибыль			*465,35*	*74456*
3	12	23-041006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	37,000	23935,81	885625
			Накладные расходы			*901,48*	*33355*
			Сметная прибыль			*1773,02*	*65602*
4	13	23-041009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	37,000	50724,47	1876805
			Накладные расходы			*1910,40*	*70685*
			Сметная прибыль			*3757,37*	*139023*
5	16	23-040904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	17996,53	143972
			Накладные расходы			*677,79*	*5422*
			Сметная прибыль			*1333,08*	*10665*
6	17	23-040904-1308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	57578,56	230314
			Накладные расходы			*2168,55*	*8674*
			Сметная прибыль			*4265,08*	*17060*
			ИТОГО:				4141875
			Объект: 2-3 БЛОК 2А. СПОРТБЛОК				
			Смета: 2-3-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-24)				
147	279	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН Устройство	м3 изоляции	28,910	13260,60	383364
			Накладные расходы			*2295,08*	*66351*
			Сметная прибыль			*982,27*	*28397*
			ИТОГО:				383364
			Смета: 2-3-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				

1	25	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	67017,25	134034
			Накладные расходы			*2524,03*	*5048*
			Сметная прибыль			*4964,24*	*9928*
2	26	23-040904-1308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	57578,56	115157
			Накладные расходы			*2168,55*	*4337*
			Сметная прибыль			*4265,08*	*8530*
4	30	23-041005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	129328,87	129329
			Накладные расходы			*4870,83*	*4871*
			Сметная прибыль			*9579,92*	*9580*
5	31	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	215616,86	215617
			Накладные расходы			*8120,64*	*8121*
			Сметная прибыль			*15971,62*	*15972*
6	33	23-041013-1108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	172733,18	172733
			Накладные расходы			*6505,54*	*6506*
			Сметная прибыль			*12795,05*	*12795*
7	35	23-041001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	62430,36	62430
			Накладные расходы			*2351,28*	*2351*
			Сметная прибыль			*4624,47*	*4624*
			Смета: 2-4-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	8	23-041006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	28830,27	28830
			Накладные расходы			*1085,82*	*1086*
			Сметная прибыль			*2135,58*	*2136*
2	9	23-041006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	43036,48	43036
			Накладные расходы			*1620,86*	*1621*
			Сметная прибыль			*3187,89*	*3188*
3	10	23-041006-2103 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	17651,95	17652
			Накладные расходы			*664,81*	*665*
			Сметная прибыль			*1307,55*	*1308*
4	11	23-041006-2104 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	26612,30	26612
			Накладные расходы			*1002,28*	*1002*
			Сметная прибыль			*1971,28*	*1971*
5	12	23-040904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	52,000	17996,53	935819
			Накладные расходы			*677,79*	*35245*
			Сметная прибыль			*1333,08*	*69320*
6	13	23-040904-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	34593,43	69187
			Накладные расходы			*1302,87*	*2606*
			Сметная прибыль			*2562,48*	*5125*
11	37	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	67017,25	134034
			Накладные расходы			*2524,03*	*5048*
			Сметная прибыль			*4964,24*	*9928*
12	38	23-040904-1308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	57578,56	115157
			Накладные расходы			*2168,55*	*4337*
			Сметная прибыль			*4265,08*	*8530*
14	42	23-041005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	129328,87	129329
			Накладные расходы			*4870,83*	*4871*
			Сметная прибыль			*9579,92*	*9580*
15	43	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	215616,86	215617
			Накладные расходы			*8120,64*	*8121*
			Сметная прибыль			*15971,62*	*15972*
16	45	23-041013-1108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	172733,18	172733
			Накладные расходы			*6505,54*	*6506*
			Сметная прибыль			*12795,05*	*12795*
17	47	23-041001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	62430,36	62430
			Накладные расходы			*2351,28*	*2351*

			Сметная прибыль			*4624,47*	*4624*
			Смета: 6-2 Тепловые сети				
			Раздел: Теплофикационный колодец				
67	67	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,927	128,03	7928
			Накладные расходы			*26,30*	*1629*
			Сметная прибыль			*9,48*	*587*
68	68	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,103	3446,78	3802
			Накладные расходы			*1267,11*	*1398*
			Сметная прибыль			*255,32*	*282*
69	69	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,688	30,12	804
			Накладные расходы			*5,79*	*154*
			Сметная прибыль			*2,23*	*60*
70	70	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,688	14,87	397
			Накладные расходы			*2,86*	*76*
			Сметная прибыль			*1,10*	*29*
71	71	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,672	1064,34	7101
			Накладные расходы			*391,27*	*2611*
			Сметная прибыль			*78,84*	*526*
72	72	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,688	194,69	5196
			Накладные расходы			*60,92*	*1626*
			Сметная прибыль			*14,42*	*385*
73	73	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, **ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	м3	29,670	42,97	1275
			Накладные расходы			*8,26*	*245*
			Сметная прибыль			*3,18*	*94*
74	74	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,120	19400,27	21728
			Накладные расходы			*1255,23*	*1406*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*1610*
75	75	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	14,100	29978,02	422690
			Накладные расходы			*4073,88*	*57442*
			Сметная прибыль			*2220,59*	*31310*
76	76	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,859	185097,59	159080
			Накладные расходы			*6971,21*	*5991*
			Сметная прибыль			*13710,93*	*11784*
77	77	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,063	16378,60	1039
			Накладные расходы			*5186,11*	*329*
			Сметная прибыль			*1213,23*	*77*
78	78	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010	22403,58	218
			Накладные расходы			*7087,90*	*69*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*16*
79	79	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,008	165392,48	1320
			Накладные расходы			*6229,07*	*50*
			Сметная прибыль			*12251,29*	*98*
80	80	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,055	170758,08	9467
			Накладные расходы			*6431,15*	*357*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*701*
81	81	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,920	925,70	17514
			Накладные расходы			*126,05*	*2385*
			Сметная прибыль			*68,57*	*1297*
82	82	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,100	14002,88	1400
			Накладные расходы			*3957,19*	*396*
			Сметная прибыль			*1037,25*	*104*
83	83	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2,000	2248,41	4497
			Накладные расходы			*84,68*	*169*
			Сметная прибыль			*166,55*	*333*
84	84	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	2137,18	4274
			Накладные расходы			*736,24*	*1472*
			Сметная прибыль			*158,31*	*317*
85	85	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17665,42	35331
			Накладные расходы			*665,32*	*1331*
			Сметная прибыль			*1308,55*	*2617*
86	86	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,064	75859,38	4855

			Накладные расходы			*20570,24*	*1316*
			Сметная прибыль			*5619,21*	*360*
87	87	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,064	337681,02	21612
			Накладные расходы			*12717,87*	*814*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*1601*
88	88	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,856	986,67	1831
			Накладные расходы			*313,61*	*582*
			Сметная прибыль			*73,09*	*136*
			Объект: 6-5 Котельная				
			Смета: 6-5-1 Общестроительные работы				
166	187	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,750	39379,95	29535
			Накладные расходы			*10648,78*	*7987*
			Сметная прибыль			*2917,03*	*2188*
167	188	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,238	7283,72	9014
			Накладные расходы			*274,32*	*339*
			Сметная прибыль			*539,53*	*668*
168	189	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	20,010	2442,79	48880
			Накладные расходы			*804,08*	*16090*
			Сметная прибыль			*180,95*	*3621*
169	190	21-050104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,136	309341,06	41910
			Накладные расходы			*11650,52*	*1578*
			Сметная прибыль			*22914,15*	*3104*
170	191	11-130601-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	2909,62	87143
			Накладные расходы			*466,06*	*13958*
			Сметная прибыль			*215,53*	*6455*
171	192	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	108,65	3254
			Накладные расходы			*32,59*	*976*
			Сметная прибыль			*8,05*	*241*
172	193	11-130601-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	85,40	2558
			Накладные расходы			*21,95*	*657*
			Сметная прибыль			*6,33*	*189*
173	194	11-130801-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке /ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ/	м2	29,950	4306,93	128992
			Накладные расходы			*1099,53*	*32931*
			Сметная прибыль			*319,03*	*9555*
			Объект: 6-7 Водонапорная башня емк.15м3				
			Смета: 6-7-1 Общестроительные работы				
			Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
10	29	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,210	368685,86	1183482
			Накладные расходы			*13885,58*	*44573*
			Сметная прибыль			*27310,06*	*87665*
11	31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,250	337681,02	84420
			Накладные расходы			*12717,87*	*3179*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*6253*
12	33	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	165,000	151,68	25028
			Накладные расходы			*17,24*	*2845*
			Сметная прибыль			*11,24*	*1854*
			СМЕТА. ОБОРУДОВАНИЕ (инженерное, технологическое), МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА				
50	2-2-4, п.4	ТОО "SHEGEN" стр.62	Ультракороткофокусный проектор и интерактивная доска в одном корпусе EPSON EB-585Wi: яркость: 3300 ANSI lm, контрастность: 10 000:1, ресурс лампы 6000 часов, сверхкороткое расстояние проекции: экран 70 дюймов всего с 12,4 см	шт	2	1 527 770	3 439 901
			ИТОГО ПО СМЕТЕ "ИСКЛЮЧИТЬ":				**32 033 289**
			в том числе оборудование	Тенге			3 439 901
			в том числе СМР	Тенге			28 593 388
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			829 208
			Итого с временными	Тенге			32 862 497
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			205 958
			Итого с дополнительными затратами				33 068 455
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			25 586 881
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			9 935 839
			Итого в текущих ценах	Тенге			35 522 720
			НДС - 12 %	Тенге			4 262 726
			Итого с НДС	Тенге			39 785 447
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ИСКЛЮЧИТЬ"			Тенге	39 785 447

ВКЛЮЧИТЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

			Раздел: П2РАМЫ РМ-6(1шт). ЗАМЕНА НЕСУЩЕЙ АРМАТУРЫ				
1	1	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,831	162116,48	134763
			Накладные расходы			*6105,69*	5076
			Сметная прибыль			*12008,63*	9982
3	3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,787	21567,24	16983
			Накладные расходы			*6719,49*	*5291*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1258*
			Раздел: П2 КРОВЛЯ /БЛОКИ 1, 2Б, ГАЛЕРЕЯ/				
6	6	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	320,000	1647,72	527271
			Накладные расходы			*245,53*	*78569*
			Сметная прибыль			*122,05*	*39057*
7	7	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	320,000	1126,34	360430
			Накладные расходы			*42,42*	*13575*
			Сметная прибыль			*83,43*	*26699*
			Раздел: П2НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15)				
8	8	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе +КЕРАМОГРАНИТ ЦОКОЛЯ	м2 поверхности облицовки	179,000	9632,98	1724304
			Накладные расходы			*1622,48*	*290424*
			Сметная прибыль			*713,55*	*127726*
9	9	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1568,160	566,00	887582
			Накладные расходы			*119,91*	*188046*
			Сметная прибыль			*41,93*	*65747*
10	10		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ П100 толщ. 50 мм	м3	89,750	22321,43	2003339
11	11		ПАРОИЗОЛЯЦИЯ	м2	1794,992	75,89	136227
12	12	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	2064,241	2097,29	4329321
			Накладные расходы			*600,12*	*1238799*
			Сметная прибыль			*155,36*	*320690*
13	13	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	2064,241	843,32	1740814
			Накладные расходы			*179,28*	*370075*
			Сметная прибыль			*62,47*	*128949*
14	14		МЕТАЛЛОСАЙДИНГ L-БРУС ЦВЕТНОЙ	м2	883,495	1875,00	1656553
15	15		МЕТАЛЛОСАЙДИНГ L-БРУС БЕЖЕВЫЙ	м2	1325,243	1651,79	2189017
16	16		КРОНШТЕЙН	шт	5129,000	133,93	686920
17	17		G - ПРОФИЛЬ	шт	514,000	892,86	458929
18	18		H - ПРОФИЛЬ	шт	514,000	1785,71	917857
19	19		НАРУЖНЫЙ УГОЛ	шт	171,000	892,86	152679
20	20		ОТКОСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	шт	684,000	2678,57	1832143
			Раздел: П2ОБШИВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ - 40 М2				
21	21	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	40,000	1751,16	70046
			Накладные расходы			*445,68*	*17827*
			Сметная прибыль			*129,72*	*5189*
22	22	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	42,000	664,32	27901
			Накладные расходы			*25,02*	*1051*
			Сметная прибыль			*49,21*	*2067*
23	23	21-060902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	84,850	114,91	9750
			Накладные расходы			*4,33*	*367*
			Сметная прибыль			*8,51*	*722*
24	24	21-060902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	290,900	141,94	41290
			Накладные расходы			*5,35*	*1555*
			Сметная прибыль			*10,51*	*3059*
25	25	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (АЛИНЕКС)	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,000	728,06	29122
			Накладные расходы			*199,28*	*7971*
			Сметная прибыль			*53,93*	*2157*
26	26	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-40,000	160,42	-6417
			Накладные расходы			*-56,32*	*-2253*
			Сметная прибыль			*-11,88*	*-475*
27	27	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40,000	637,43	25497
			Накладные расходы			*193,60*	*7744*
			Сметная прибыль			*47,22*	*1889*
28	28	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	27,000	3641,97	98333
			Накладные расходы			*582,14*	*15718*
			Сметная прибыль			*269,78*	*7284*
			Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2. БЛОК 1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
31	31		Клапан термостатический для двухтрубных систем отопления с термоголовкой, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 16, DN 20, ГОСТ 30815-2002	шт.	160,000	4200,00	672000

32	32		Клапан настраиваемый запорно-измерительный с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20,ГОСТ 5761-2005	шт.	37,000	12500,00	462500
33	33		Клапан балансировочный Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, ГОСТ 5761-2005	шт.	37,000	26504,46	980665
34	34		Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	10267,86	82143
35	35		Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	30084,82	120339
			Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1. БЛОК 2А. Общестроительные работы				
36	36	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	435,300	1188,27	517254
			Накладные расходы			*316,82*	*137914*
			Сметная прибыль			*88,02*	*38315*
			Раздел: П2ПОДБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ВП-1 /ось 18 в осях И-Р; ось Р в осях 18-20/				
37	37	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 ССЦ. Устройство	м3	165,000	19400,27	3201045
			Накладные расходы			*1255,23*	*207113*
			Сметная прибыль			*1437,06*	*237114*
			Раздел: П2ПОЛЫ				
38	38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ТОЛЩ.70мм. Устройство	м2 стяжки	625,500	848,39	530670
			Накладные расходы			*189,51*	*118540*
			Сметная прибыль			*62,84*	*39309*
39	39	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	625,500	1022,98	639876
			Накладные расходы			*66,89*	*41840*
			Сметная прибыль			*75,78*	*47398*
40	40	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	625,500	1504,20	940878
			Накладные расходы			*393,35*	*246043*
			Сметная прибыль			*111,42*	*69695*
41	41	11-110101-4602 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов	м	108,000	309,93	33473
			Накладные расходы			*71,68*	*7742*
			Сметная прибыль			*22,96*	*2479*
44	44	Счет-фактура ТОО "INTEX DEvEЮРМЕnT"	Сварочный шнур	шт	2,349	20103,43	47232
			Накладные расходы			*757,14*	*47230*
			Сметная прибыль			*1489,14*	*3498*
			Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2. БЛОК 2А. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
62	62		Клапан настраиваемый запорно-измерительный с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40,ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	25044,64	25045
63	63		Клапан запорно-измерительный с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20,ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	16991,07	16991
64	64		Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	10267,86	20536
65	65		Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	35015,18	70030
66	66		Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	30084,82	60170
67	67		Клапан регулирующий двухходовой фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32,ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	67569,64	67570
68	68		Фильтр сетчатый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	90250,00	90250
69	69		Клапан обратный пружинный фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50,ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	32616,07	32616
			Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2. БЛОК 2Б. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
87	87		Клапан настраиваемый запорно-измерительный с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	15058,04	15058
88	88		Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32,ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	22482,14	22482
89	89		Клапан запорно-измерительный ручной с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25,ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	9218,75	9219
90	90		Клапан запорно-измерительный ручной с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	13901,79	13902
91	91		Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	52,000	10267,86	533929
92	92		Краны шаровые с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	18075,89	36152
93	93		Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50,ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	35008,93	70018
94	94		Краны шаровые с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50,ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	30084,82	60170

95	95		Клапан регулирующий двухходовой, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	67650,00	67650
96	96		Фильтр сетчатый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	90250,00	90250
97	97		Клапан обратный пружинный фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50,ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	32616,07	32616
			Раздел: Водонапорная башня емк. 25 м3. Общестроительные работы				
138	138	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	3,924	81417,37	319482
			Накладные расходы			*17874,48*	*70139*
			Сметная прибыль			*6030,92*	*23665*
139	139	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,924	368685,86	1446723
			Накладные расходы			*13885,58*	*54487*
			Сметная прибыль			*27310,06*	*107165*
140	140	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,417	76228,07	31772
			Накладные расходы			*20584,13*	*8579*
			Сметная прибыль			*5646,52*	*2353*
141	141	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,250	337681,02	84420
			Накладные расходы			*12717,87*	*3179*
			Сметная прибыль			*25013,41*	*6253*
142	142	11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	0,417	101,96	42
			Накладные расходы			*12,82*	*5*
			Сметная прибыль			*7,55*	*3*
143	143	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	279,800	151,68	42441
			Накладные расходы			*17,24*	*4824*
			Сметная прибыль			*11,24*	*3144*
144	144	11-130301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	239,250	957,32	229038
			Накладные расходы			*67,64*	*16183*
			Сметная прибыль			*70,91*	*16966*
145	145	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,909	13365,83	145805
			Накладные расходы			*1019,56*	*11122*
			Сметная прибыль			*990,06*	*10800*
			ИТОГО ПО СМЕТЕ "ВКЛЮЧИТЬ":	Тенге			31 913 105
			в том числе оборудование	Тенге			0
			в том числе СМР	Тенге			31 913 105
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			925 480
			Итого с временными	Тенге			32 838 585
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			229 870
			Итого с дополнительными затратами				33 068 455
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			25 586 881
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			9 935 839
			Итого в текущих ценах	Тенге			35 522 720
			НДС - 12 %	Тенге			4 262 726
			Итого с НДС	Тенге			39 785 447
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ВКЛЮЧИТЬ"			Тенге	39 785 447
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ИСКЛЮЧИТЬ"			Тенге	-39 785 447
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ВКЛЮЧИТЬ"			Тенге	39 785 447
			ИТОГО ПО СМЕТАМ "ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ":			ТЕНГЕ	0
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			437 115 894
			в том числе оборудование	Тенге			111 417 187
			в том числе СМР	Тенге			325 698 707
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			9 445 263
			Итого с временными	Тенге			446 561 157
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			2 346 008
			Итого с дополнительными затратами				448 907 164
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			347 344 144
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			134 879 881
			Итого в текущих ценах	Тенге			482 224 026
			Сметная стоимость с понижающим коэффициентом = 0,99	Тенге			477 401 785
			НДС - 12 %	Тенге			57 288 214
			Итого с НДС	Тенге			534 690 000
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС			Тенге	534 690 000

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Мустафин Ж.К.
Инженер-эксперт:
Уалиханов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КДСМ"
Есимов М.С.
Начальник участка:
Шоматаев Н.Б.