Форма - 2В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **09-2017 Строительство школы на 600 мест по ул. Е. Калдыбаева № 12А в селе Азаттык, сельском округе Рыскул, Тюлькубасского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 30.03.2018 г. Дополнительное соглашение № 4 от 06.02.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.02.2019	28.02.2019

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-2 БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК				
			Смета: 2-2-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-21)				
1	430	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**429,524**	**3641,97**	**1564315**
			Накладные расходы			*582,14*	*250041*
			Сметная прибыль			*269,78*	*115875*
2	431	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**461,197**	**1834,67**	**846142**
			Накладные расходы			*181,48*	*83698*
			Сметная прибыль			*135,90*	*62677*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-20)				
3	537	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**90,000**	**5573,68**	**501632**
			Накладные расходы			*1100,73*	*99066*
			Сметная прибыль			*412,87*	*37158*
4	538	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**464,496**	**915,41**	**425203**
			Накладные расходы			*255,76*	*118799*
			Сметная прибыль			*67,81*	*31497*
5	548	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**90,000**	**5573,68**	**501632**
			Накладные расходы			*1100,73*	*99066*
			Сметная прибыль			*412,87*	*37158*
			ИТОГО:				**3838923**
			Объект: 2-3 БЛОК 2А. СПОРТБЛОК				
			Смета: 2-3-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС-19)				
1	310	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,ОК-1**	**м2**	**8,154**	**2600,08**	**21201**
			Накладные расходы			*506,45*	*4130*
			Сметная прибыль			*192,60*	*1570*
2	311	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих, ОК-2**	**м2**	**5,460**	**3740,59**	**20424**
			Накладные расходы			*809,74*	*4421*
			Сметная прибыль			*277,08*	*1513*
3	312	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ОК-3,ОК-4**	**м2**	**60,164**	**2681,39**	**161324**
			Накладные расходы			*563,23*	*33886*
			Сметная прибыль			*198,62*	*11950*
4	316	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**14,800**	**961,75**	**14234**
			Накладные расходы			*132,36*	*1959*
			Сметная прибыль			*71,24*	*1054*
5	318	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2**	**14,000**	**3295,10**	**46131**
			Накладные расходы			*537,23*	*7521*
			Сметная прибыль			*244,08*	*3417*
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-23)				
6	351	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1357,254**	**1581,02**	**2145846**
			Накладные расходы			*418,34*	*567791*

			Сметная прибыль			*117,11*	*158952*
7	357	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен,ВЕНТКАМЕРЫ	м2	65,475	1316,28	86183
			Накладные расходы			*356,44*	*23338*
			Сметная прибыль			*97,50*	*6384*
8	359	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	66,929	3453,40	231134
			Накладные расходы			*941,95*	*63044*
			Сметная прибыль			*255,81*	*17121*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-13,84)				
9	363	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	2888,000	74,71	215770
			Накладные расходы			*27,19*	*78521*
			Сметная прибыль			*5,53*	*15983*
10	364	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,780	318789,18	248579
			Накладные расходы			*34598,14*	*26978*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*18413*
11	365	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,780	170758,08	133150
			Накладные расходы			*6431,15*	*5015*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*9863*
12	366	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	722,000	4149,75	2996117
			Накладные расходы			*1188,63*	*858188*
			Сметная прибыль			*307,39*	*221935*
13	367	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	72,200	37203,02	26860058
			Накладные расходы			*1401,15*	*101163*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*198967*
14	368	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделки составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	722,000	1472,98	1063494
			Накладные расходы			*317,18*	*229002*
			Сметная прибыль			*109,11*	*78777*
15	369	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	763,764	146,33	111763
			Накладные расходы			*33,48*	*25572*
			Сметная прибыль			*10,84*	*8279*
16	370	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	208,820	605,95	126534
			Накладные расходы			*171,56*	*35824*
			Сметная прибыль			*44,89*	*9373*
17	371	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	554,400	783,13	434168
			Накладные расходы			*197,91*	*109719*
			Сметная прибыль			*58,01*	*32161*
			Раздел: РАЗНОЕ				
18	372	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,081	99105,92	8071
			Накладные расходы			*32418,89*	*2640*
			Сметная прибыль			*7341,18*	*598*
19	373	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,081	8084,80	658
			Накладные расходы			*2269,50*	*185*
			Сметная прибыль			*598,87*	*49*
20	375	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,362	986,67	2330
			Накладные расходы			*313,61*	*741*
			Сметная прибыль			*73,09*	*173*
21	376	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	м2	1,200	3295,10	3954
			Накладные расходы			*537,23*	*645*
			Сметная прибыль			*244,08*	*293*
			ИТОГО:				10757125
			Объект: 2-4 БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА				
			Смета: 2-4-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС-30-33)				
1	456	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1	м2	61,902	2929,07	181315
			Накладные расходы			*614,62*	*38046*
			Сметная прибыль			*216,97*	*13431*
2	457	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2, ОК-2,ОК-3	м2	57,780	2600,08	150233
			Накладные расходы			*506,45*	*29263*
			Сметная прибыль			*192,60*	*11128*
3	458	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых,ОК-4	м2 проемов	9,720	3457,10	33603

			Накладные расходы			*675,00*	*6561*
			Сметная прибыль			*256,08*	*2489*
4	464	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	26,145	3295,10	86150
			Накладные расходы			*537,23*	*14046*
			Сметная прибыль			*244,08*	*6382*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-19,29)				
5	537	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	328,640	74,71	24554
			Накладные расходы			*27,19*	*8935*
			Сметная прибыль			*5,53*	*1819*
6	538	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,089	318789,18	28287
			Накладные расходы			*34598,14*	*3070*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*2095*
7	539	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,089	170758,08	15152
			Накладные расходы			*6431,15*	*571*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1122*
8	540	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,160	4149,75	340943
			Накладные расходы			*1188,63*	*97658*
			Сметная прибыль			*307,39*	*25255*
9	541	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	8,216	37203,02	305660
			Накладные расходы			*1401,15*	*11512*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*22641*
10	542	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	м2 окрашиваемой поверхности	82,160	195,60	16070
			Накладные расходы			*47,10*	*3869*
			Сметная прибыль			*14,49*	*1190*
11	543	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1027,880	74,71	76796
			Накладные расходы			*27,19*	*27947*
			Сметная прибыль			*5,53*	*5689*
12	544	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,555	318789,18	176946
			Накладные расходы			*34598,14*	*19204*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*13107*
13	545	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,555	170758,08	94780
			Накладные расходы			*6431,15*	*3570*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*7021*
14	546	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	256,970	4149,75	1066360
			Накладные расходы			*1188,63*	*305441*
			Сметная прибыль			*307,39*	*78990*
15	547	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	51,394	37203,02	1912012
			Накладные расходы			*1401,15*	*72011*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*141631*
16	548	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	513,940	1472,98	757025
			Накладные расходы			*317,18*	*163010*
			Сметная прибыль			*109,11*	*56076*
17	549	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	581,156	146,33	85041
			Накладные расходы			*33,48*	*19458*
			Сметная прибыль			*10,84*	*6299*
			ИТОГО:				5350928
			Объект: 2-5 Галерея				
			Смета: 2-5-1 Общестроительные работы				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
1	135	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	116,000	74,71	8667
			Накладные расходы			*27,19*	*3154*
			Сметная прибыль			*5,53*	*642*
2	136	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,031	318789,18	9984
			Накладные расходы			*34598,14*	*1084*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*740*
3	137	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,031	170758,08	5348
			Накладные расходы			*6431,15*	*201*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*396*
4	138	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,000	4149,75	120343
			Накладные расходы			*1188,63*	*34470*

			Сметная прибыль			*307,39*	*8914*
5	139	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	2,900	37203,02	107889
			Накладные расходы			*1401,15*	*4063*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*7992*
6	141	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	680,000	74,71	50805
			Накладные расходы			*27,19*	*18488*
			Сметная прибыль			*5,53*	*3763*
7	142	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,184	318789,18	58530
			Накладные расходы			*34598,14*	*6352*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*4336*
8	143	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,184	170758,08	31351
			Накладные расходы			*6431,15*	*1181*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*2322*
9	144	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,000	4149,75	705457
			Накладные расходы			*1188,63*	*202066*
			Сметная прибыль			*307,39*	*52256*
10	145	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	17,000	37203,02	632451
			Накладные расходы			*1401,15*	*23820*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*46848*
11	146	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	170,000	1472,98	250407
			Накладные расходы			*317,18*	*53920*
			Сметная прибыль			*109,11*	*18549*
12	147	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов ранеезаготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2	186,640	146,33	27311
			Накладные расходы			*33,48*	*6249*
			Сметная прибыль			*10,84*	*2023*
13	148	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	83,200	605,95	50415
			Накладные расходы			*171,56*	*14274*
			Сметная прибыль			*44,89*	*3734*
14	149	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	195,600	783,13	153181
			Накладные расходы			*197,91*	*38711*
			Сметная прибыль			*58,01*	*11347*
15	150	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,В7,5	м3	2,620	22247,70	58289
			Накладные расходы			*2369,31*	*6208*
			Сметная прибыль			*1647,98*	*4318*
16	151	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,034	242241,74	8236
			Накладные расходы			*9123,40*	*310*
			Сметная прибыль			*17943,83*	*610*
17	152	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг,ЗД-1(14шт)	1т	0,027	439573,57	11816
			Накладные расходы			*93550,45*	*2515*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*875*
18	157	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1(8шт)	т	0,017	496997,77	8612
			Накладные расходы			*43111,61*	*747*
			Сметная прибыль			*36814,65*	*638*
			ИТОГО:				2299091
			Объект: 2-6 МАСТЕРСКИЕ				
			Смета: 2-6-1 Общестроительные работы				
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС-11)				
1	157	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	16,308	2929,07	47767
			Накладные расходы			*614,62*	*10023*
			Сметная прибыль			*216,97*	*3538*
2	159	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	9,600	961,75	9233
			Накладные расходы			*132,36*	*1271*
			Сметная прибыль			*71,24*	*684*
3	161	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,275	3295,10	7496
			Накладные расходы			*537,23*	*1222*
			Сметная прибыль			*244,08*	*555*
4	176	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2,ФРАМУГ	м2	1,365	3740,59	5106
			Накладные расходы			*809,74*	*1105*
			Сметная прибыль			*277,08*	*378*
5	177	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	ФРАМУГИ из ПХВ	м2	1,365	13089,20	17867
			Накладные расходы			*492,97*	*673*
			Сметная прибыль			*969,57*	*1323*
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 7,27)				

6	192	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ	м2	35,000	1314,62	46012
			Накладные расходы			*343,38*	*12018*
			Сметная прибыль			*97,38*	*3408*
7	193	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ЦОКОЛЯ	м2	35,000	195,60	6846
			Накладные расходы			*47,10*	*1648*
			Сметная прибыль			*14,49*	*507*
8	194	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	740,000	74,71	55287
			Накладные расходы			*27,19*	*20120*
			Сметная прибыль			*5,53*	*4095*
9	195	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,200	318789,18	63694
			Накладные расходы			*34598,14*	*6913*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*4718*
10	196	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,200	170758,08	34117
			Накладные расходы			*6431,15*	*1285*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*2527*
11	197	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой	185,000	4149,75	767703
			Накладные расходы			*1188,63*	*219896*
			Сметная прибыль			*307,39*	*56867*
12	198	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	18,500	37203,02	688256
			Накладные расходы			*1401,15*	*25921*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*50982*
13	199	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой	185,000	1472,98	272502
			Накладные расходы			*317,18*	*58678*
			Сметная прибыль			*109,11*	*20185*
14	201	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	64,390	605,95	39017
			Накладные расходы			*171,56*	*11047*
			Сметная прибыль			*44,89*	*2890*
			ИТОГО:				2060906
			ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ				
			Объект: 2-3 БЛОК 2А. СПОРТБЛОК				
			Смета: 2-3-1 Общестроительные работы				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-19,29)				
5	537	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	328,640	74,71	24554
			Накладные расходы			*27,19*	*8935*
			Сметная прибыль			*5,53*	*1819*
6	538	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,089	318789,18	28287
			Накладные расходы			*34598,14*	*3070*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*2095*
7	539	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,089	170758,08	15152
			Накладные расходы			*6431,15*	*571*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1122*
8	540	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,160	4149,75	340943
			Накладные расходы			*1188,63*	*97658*
			Сметная прибыль			*307,39*	*25255*
9	541	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	8,216	37203,02	305660
			Накладные расходы			*1401,15*	*11512*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*22641*
10	542	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	м2 окрашиваемой поверхности	82,160	195,60	16070
			Накладные расходы			*47,10*	*3869*
			Сметная прибыль			*14,49*	*1190*
11	543	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1027,880	74,71	76796
			Накладные расходы			*27,19*	*27947*
			Сметная прибыль			*5,53*	*5689*
12	544	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,555	318789,18	176946
			Накладные расходы			*34598,14*	*19264*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*13107*
13	545	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,555	170758,08	94780
			Накладные расходы			*6431,15*	*3570*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*7021*

6	192	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ	м2	35,000	1314,62	46012
			Накладные расходы			*343,38*	*12018*
			Сметная прибыль			*97,38*	*3408*
7	193	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ЦОКОЛЯ	м2	35,000	195,60	6846
			Накладные расходы			*47,10*	*1648*
			Сметная прибыль			*14,49*	*507*
8	194	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	740,000	74,71	55287
			Накладные расходы			*27,19*	*20120*
			Сметная прибыль			*5,53*	*4095*
9	195	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,200	318789,18	63694
			Накладные расходы			*34598,14*	*6913*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*4718*
10	196	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,200	170758,08	34117
			Накладные расходы			*6431,15*	*1285*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*2527*
11	197	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой	185,000	4149,75	767703
			Накладные расходы			*1188,63*	*219896*
			Сметная прибыль			*307,39*	*56867*
12	198	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	18,500	37203,02	688256
			Накладные расходы			*1401,15*	*25921*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*50982*
13	199	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой	185,000	1472,98	272502
			Накладные расходы			*317,18*	*58678*
			Сметная прибыль			*109,11*	*20185*
14	201	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	64,390	605,95	39017
			Накладные расходы			*171,56*	*11047*
			Сметная прибыль			*44,89*	*2890*
			ИТОГО:				2060906
			ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ				
			Объект: 2-3 БЛОК 2А. СПОРТБЛОК				
			Смета: 2-3-1 Общестроительные работы				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-19,29)				
5	537	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	328,640	74,71	24554
			Накладные расходы			*27,19*	*8935*
			Сметная прибыль			*5,53*	*1819*
6	538	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,089	318789,18	28287
			Накладные расходы			*34598,14*	*3070*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*2095*
7	539	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,089	170758,08	15152
			Накладные расходы			*6431,15*	*571*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1122*
8	540	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,160	4149,75	340943
			Накладные расходы			*1188,63*	*97658*
			Сметная прибыль			*307,39*	*25255*
9	541	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	8,216	37203,02	305660
			Накладные расходы			*1401,15*	*11512*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*22641*
10	542	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	м2 окрашиваемой поверхности	82,160	195,60	16070
			Накладные расходы			*47,10*	*3869*
			Сметная прибыль			*14,49*	*1190*
11	543	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1027,880	74,71	76796
			Накладные расходы			*27,19*	*27947*
			Сметная прибыль			*5,53*	*5689*
12	544	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,555	318789,18	176946
			Накладные расходы			*34598,14*	*19204*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*13107*
13	545	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,555	170758,08	94780
			Накладные расходы			*6431,15*	*3570*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*7021*

14	546	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	256,970	4149,75	1066360
			Накладные расходы			*1188,63*	*305441*
			Сметная прибыль			*307,39*	*78990*
15	547	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	51,394	37203,02	1912012
			Накладные расходы			*1401,15*	*72011*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*141631*
16	548	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	513,940	1472,98	757025
			Накладные расходы			*317,18*	*163010*
			Сметная прибыль			*109,11*	*56076*
17	549	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	581,156	146,33	85041
			Накладные расходы			*33,48*	*19458*
			Сметная прибыль			*10,84*	*6299*
			Объект: 2-4 БЛОК 2Б. СТОЛОВАЯ И БИБЛИОТЕКА				
			Смета: 2-4-1 Общестроительные работы				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-19,29)				
5	537	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	328,640	74,71	24554
			Накладные расходы			*27,19*	*8935*
			Сметная прибыль			*5,53*	*1819*
6	538	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,089	318789,18	28287
			Накладные расходы			*34598,14*	*3070*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*2095*
7	539	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,089	170758,08	15152
			Накладные расходы			*6431,15*	*571*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*1122*
8	540	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,160	4149,75	340943
			Накладные расходы			*1188,63*	*97658*
			Сметная прибыль			*307,39*	*25255*
9	541	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	8,216	37203,02	305660
			Накладные расходы			*1401,15*	*11512*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*22641*
10	542	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	м2 окрашиваемой поверхности	82,160	195,60	16070
			Накладные расходы			*47,10*	*3869*
			Сметная прибыль			*14,49*	*1190*
11	543	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1027,880	74,71	76793
			Накладные расходы			*27,19*	*27947*
			Сметная прибыль			*5,53*	*5689*
12	544	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,555	318789,18	176946
			Накладные расходы			*34598,14*	*19204*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*13107*
13	545	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,555	170758,08	94780
			Накладные расходы			*6431,15*	*3570*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*7021*
14	546	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	256,970	4149,75	1066361
			Накладные расходы			*1188,63*	*305441*
			Сметная прибыль			*307,39*	*78990*
15	547	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	51,394	37203,02	1912012
			Накладные расходы			*1401,15*	*72011*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*141631*
16	548	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	513,940	1472,98	757025
			Накладные расходы			*317,18*	*163010*
			Сметная прибыль			*109,11*	*56076*
17	549	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная, СТЕН ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	581,156	146,33	85041
			Накладные расходы			*33,48*	*19458*
			Сметная прибыль			*10,84*	*6299*
			Объект: 2-5 Галерея				
			Смета: 2-5-1 Общестроительные работы				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
1	135	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	116,000	74,71	8667
			Накладные расходы			*27,19*	*3154*
			Сметная прибыль			*5,53*	*642*

2	136	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,031	318789,18	9984
			Накладные расходы			*34598,14*	*1084*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*740*
3	137	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,031	170758,08	5348
			Накладные расходы			*6431,15*	*201*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*396*
4	138	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,000	4149,75	120343
			Накладные расходы			*1188,63*	*34470*
			Сметная прибыль			*307,39*	*8914*
5	139	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	2,900	37203,02	107889
			Накладные расходы			*1401,15*	*4063*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*7992*
6	141	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	680,000	74,71	50805
			Накладные расходы			*27,19*	*18488*
			Сметная прибыль			*5,53*	*3763*
7	142	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,184	318789,18	58530
			Накладные расходы			*34598,14*	*6352*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*4336*
8	143	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,184	170758,08	31351
			Накладные расходы			*6431,15*	*1181*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*2322*
9	144	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,000	4149,75	705457
			Накладные расходы			*1188,63*	*202066*
			Сметная прибыль			*307,39*	*52256*
10	145	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	17,000	37203,02	632451
			Накладные расходы			*1401,15*	*23820*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*46848*
11	146	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	170,000	1472,98	250407
			Накладные расходы			*317,18*	*53920*
			Сметная прибыль			*109,11*	*18549*
12	147	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов поподготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2	186,640	146,33	27311
			Накладные расходы			*33,48*	*6249*
			Сметная прибыль			*10,84*	*2023*
13	148	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	83,200	605,95	50415
			Накладные расходы			*171,56*	*14274*
			Сметная прибыль			*44,89*	*3734*
			Объект: 2-6 МАСТЕРСКИЕ				
			Смета: 2-6-1 Общестроительные работы				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 7,27)				
6	192	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ	м2	35,000	1314,62	46012
			Накладные расходы			*343,38*	*12018*
			Сметная прибыль			*97,38*	*3408*
7	193	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ЦОКОЛЯ	м2	35,000	195,60	6846
			Накладные расходы			*47,10*	*1648*
			Сметная прибыль			*14,49*	*507*
8	194	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	740,000	74,71	55287
			Накладные расходы			*27,19*	*20120*
			Сметная прибыль			*5,53*	*4095*
9	195	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,200	318789,18	63694
			Накладные расходы			*34598,14*	*6913*
			Сметная прибыль			*23614,01*	*4718*
10	196	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,200	170758,08	34117
			Накладные расходы			*6431,15*	*1285*
			Сметная прибыль			*12648,75*	*2527*
11	197	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "SKAvEr" толщ.100 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,000	4149,75	767703
			Накладные расходы			*1188,63*	*219896*
			Сметная прибыль			*307,39*	*56867*
12	198	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "SKAvEr" СТ РК 1168-2006	м3	18,500	37203,02	688256
			Накладные расходы			*1401,15*	*25921*
			Сметная прибыль			*2755,78*	*50982*

13	199	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	185,000	1472,98	272502
			Накладные расходы			*317,18*	*58678*
			Сметная прибыль			*109,11*	*20185*
14	201	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	64,390	605,95	39017
			Накладные расходы			*171,56*	*11047*
			Сметная прибыль			*44,89*	*2890*
			ИТОГО ПО СМЕТЕ "ИСКЛЮЧИТЬ":				**13 831 642**
			в том числе оборудование	Тенге			0
			в том числе СМР	Тенге			13 831 642
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			401 118
			Итого с временными	Тенге			14 232 760
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			99 629
			Итого с дополнительными затратами				14 332 389
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			11 089 757
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			4 306 349
			Итого в текущих ценах	Тенге			15 396 106
			НДС - 12 %	Тенге			1 847 533
			Итого с НДС	Тенге			17 243 639
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ИСКЛЮЧИТЬ"			Тенге	17 243 639
			ВКЛЮЧИТЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)				
52	52	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	295,282	2097,29	619291
			Накладные расходы			*600,12*	*177204*
			Сметная прибыль			*155,36*	*45875*
53	53	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	878,329	843,32	740711
			Накладные расходы			*179,28*	*157466*
			Сметная прибыль			*62,47*	*54868*
54	54		МЕТАЛЛОСАЙДИНГ L-БРУС ЦВЕТНОЙ	м2	375,925	1875,00	704859
55	55		МЕТАЛЛОСАЙДИНГ L-БРУС БЕЖЕВЫЙ	м2	563,887	1651,79	931420
56	56		КРОНШТЕЙН	шт	2183,000	133,93	292366
57	57		G - ПРОФИЛЬ	шт	218,000	892,86	194643
58	58		H - ПРОФИЛЬ	шт	218,000	1785,71	389286
59	59		НАРУЖНЫЙ УГОЛ	шт	73,000	892,86	65179
60	60		ОТКОСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	шт	291,000	2678,57	779464
			Раздел: П2КРОВЛЯ МЕЖДУ БЛОКАМИ 2А И 2Б /ПОКРЫТИЕ ЗАЗОРА/				
70	70	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство +ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	24,000	867,03	20809
			Накладные расходы			*287,65*	*6904*
			Сметная прибыль			*64,22*	*1541*
71	71	21-100104-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,680	1796,09	46124
			Накладные расходы			*67,64*	*1737*
			Сметная прибыль			*133,04*	*3417*
72	72	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,631	36888,71	23268
			Накладные расходы			*1389,32*	*876*
			Сметная прибыль			*2732,50*	*1724*
			Раздел: П2НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-19,29)				
	73	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе +КЕРАМОГРАНИТ ЦОКОЛЯ	м2 поверхности облицовки	82,160	9632,98	791446
			Накладные расходы			*1622,48*	*133303*
			Сметная прибыль			*713,55*	*58626*
74	74	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	513,940	566,00	290891
			Накладные расходы			*119,91*	*61629*
			Сметная прибыль			*41,93*	*21547*
75	75		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ П100 толщ. 50 мм	м3	29,058	22321,43	648612
76	76		ПАРОИЗОЛЯЦИЯ	м2	581,156	75,89	44106
77	77	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	668,329	2097,29	1401681
			Накладные расходы			*600,12*	*401078*
			Сметная прибыль			*155,36*	*103832*
78	78	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	668,329	843,32	563615
			Накладные расходы			*179,28*	*119817*
			Сметная прибыль			*62,47*	*41749*
79	79		МЕТАЛЛОСАЙДИНГ L-БРУС ЦВЕТНОЙ	м2	286,045	1875,00	536334
80	80		МЕТАЛЛОСАЙДИНГ L-БРУС БЕЖЕВЫЙ	м2	429,067	1651,79	708728
81	81		КРОНШТЕЙН	шт	1661,000	133,93	222455
82	82		G - ПРОФИЛЬ	шт	167,000	892,86	149107
83	83		H - ПРОФИЛЬ	шт	167,000	1785,71	298214
84	84		НАРУЖНЫЙ УГОЛ	шт	55,000	892,86	49107
85	85		ОТКОСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	шт	221,000	2678,57	591964
			Раздел: П2НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,28)				
98	98	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе +КЕРАМОГРАНИТ ЦОКОЛЯ	м2 поверхности облицовки	29,000	9632,98	279356
			Накладные расходы			*1622,48*	*47052*
			Сметная прибыль			*713,55*	*20693*

99	99	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	170,000	566,00	96220
			Накладные расходы			*119,91*	*20386*
			Сметная прибыль			*41,93*	*7127*
100	100		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ П100 толщ. 50 мм	м3	9,332	22321,43	208304
101	101		ПАРОИЗОЛЯЦИЯ	м2	186,640	75,89	14165
102	102	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	214,636	2097,29	450155
			Накладные расходы			*600,12*	*128808*
			Сметная прибыль			*155,36*	*33345*
103	103	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	214,636	843,32	181007
			Накладные расходы			*179,28*	*38480*
			Сметная прибыль			*62,47*	*13408*
104	104		МЕТАЛЛОСАЙДИНГ L-БРУС ЦВЕТНОЙ	м2	91,864	1875,00	172245
105	105		МЕТАЛЛОСАЙДИНГ L-БРУС БЕЖЕВЫЙ	м2	137,796	1651,79	227610
106	106		КРОНШТЕЙН	шт	534,000	133,93	71518
107	107		G - ПРОФИЛЬ	шт	54,000	892,86	48214
108	108		H - ПРОФИЛЬ	шт	54,000	1785,71	96429
109	109		НАРУЖНЫЙ УГОЛ	шт	18,000	892,86	16071
110	110		ОТКОСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	шт	71,000	2678,57	190179
			Раздел: П2НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 7,27)				
115	115	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе +КЕРАМОГРАНИТ ЦОКОЛЯ	м2 поверхности облицовки	35,000	9632,98	337154
			Накладные расходы			*1622,48*	*56787*
			Сметная прибыль			*713,55*	*24974*
116	116	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	185,000	566,00	104710
			Накладные расходы			*119,91*	*22184*
			Сметная прибыль			*41,93*	*7756*
117	117		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ П100 толщ. 50 мм	м3	9,894	22321,43	220846
118	118		ПАРОИЗОЛЯЦИЯ	м2	181,566	75,89	13780

			ИТОГО ПО СМЕТЕ "ВКЛЮЧИТЬ":	Тенге			13 831 642
			в том числе оборудование	Тенге			0
			в том числе СМР	Тенге			13 831 642
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			401 118
			Итого с временными	Тенге			14 232 760
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			99 629
			Итого с дополнительными затратами				14 332 389
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			11 089 757
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			4 306 349
			Итого в текущих ценах	Тенге			15 396 106
			НДС - 12 %	Тенге			1 847 533
			Итого с НДС	Тенге			17 243 639
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ВКЛЮЧИТЬ"			Тенге	17 243 639

			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ИСКЛЮЧИТЬ"			Тенге	-17 243 639
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ "ВКЛЮЧИТЬ"			Тенге	17 243 639
			ИТОГО ПО СМЕТАМ "ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ":			ТЕНГЕ	0
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			24 306 973
			в том числе оборудование	Тенге			0
			в том числе СМР	Тенге			24 306 973
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			704 902
			Итого с временными	Тенге			25 011 875
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			175 083
			Итого с дополнительными затратами				25 186 958
			в том числе в текущих ценах на 2018 год - 73 %, К=1,0599383	Тенге			19 488 534
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 27 %, К=1,112825	Тенге			7 567 743
			Итого в текущих ценах	Тенге			27 056 277
			Сметная стоимость с понижающим коэффициентом = 0,99	Тенге			26 785 714
			НДС - 12 %	Тенге			3 214 286
			Итого с НДС	Тенге			30 000 000
			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС			Тенге	30 000 000

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Мустафин Ж.К.

Инженер - эксперт:
Уалиханов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КДСМ"
Есимов М.С.

Начальник участка:
Шоматаев Н.Б.

Форма - 3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Инженер: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 600 мест по ул. Е. Калдыбаева № 12А в селе Азаттык, сельском округе Рыскул, Тюлькубасского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

Договор: № 40 от 30.03.2018 г. Дополнительное соглашение № 4 от 06.02.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по **отчетный месяц** включительно, с НДС	С начала года НДС	В отчетном месяце с НДС	по монтажу оборудования			приобритение материалов	Другие доп. Расходы		
				с начала года	за отчетный месяц					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого затраты подрядчика	858 645 000	3 214 286	30 000 000						3 214 286	30 000 000
Инжиниринговые услуги	9 248 246	-	-						-	-
Авторский надзор	1 796 754	-	-						-	-
Всего по стройке	**869 690 000**	**3 214 286**	**30 000 000**						**3 214 286**	**30 000 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Сыздыкбаев Б.А.

Инженер:
Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Мустафин Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
Есимов М.С.