Заказчик: КГУ "Отдел образования Есильского района" КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "Зангар LTD"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа им. А Игибаева в с.Николаевка, Есильского района, Северо-Казахстанской области"
Договор №132 от 17.02.2022г

Акт выполненных работ № 2 21.06.2022 г.
за июнь месяц 2022 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
			Наружная отделка										
1	11	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		500	720,79	1,93	360396	963	108581	180955	584658
			НР - 72%; СП - 8%				501,70	0,95	250852	474		43308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					360396	963	108581	180955	584658
									250852	474	--	43308	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					360396				
		Материалы		Тенге					108581				
		Всего заработная плата		Тенге						251326			
			Накладные расходы	Тенге					180955				
			Сметная прибыль	Тенге					43308				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					584658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
			Сметная заработная плата	Тенге						251326			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					584658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
			Сметная заработная плата	Тенге						251326			
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1										
			РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Наружная отделка										
2	1	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2		500	243,89	--	121947	--	--	87801	226528
			НР - 72%; СП - 8%				243,89	--	121947	--		16780	
3	2	1203-0101-2006 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тюколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка		500	1310,30	435,30	655149	217649	234916	208942	933219
			НР - 72%;СП - 8%				405,17	175,23	202584	87614		69127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
4	3	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3		5	61681,20	1513,19	308406	7566	123359	130118	473606
			НР - 72%; СП - 8%				35496,17	647,82	177481	3239		35082	
5	4	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		50	1263,05	31,25	63153	1562	20226	30762	101428
			НР - 72%; СП - 8%				827,29	27,22	41365	1361		7513	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	5	1115-0212-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	500	1142,35	6,23	571173	3114	166149	290423	930523
			НР - 72%; СП - 8%			803,82	2,91	401910	1456		68928	
7	6	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	500	419,23	22,38	209617	11188	124445	53756	284442
			НР - 72%; СП - 8%			147,97	1,35	73984	677		21070	
8	7	2204-0401-0401 РСНБ РК 2015	Пигмент тертый	кг	0,5	1894,00	--	947	--	947	--	1023
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
9	8	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	100	5110,57	0,37	511057	37	94157	300141	876094
			НР - 72%; СП - 8%			4168,63	--	416863	--		64896	
10	9	1212-0102-0801 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	м2	40	248,02	13,41	9921	536	6009	2469	13381
			НР - 72%; СП - 8%			84,39	1,35	3376	54		991	
					ЦОКОЛЬ							
11	53	1146-0401-0202 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3. бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	7,15	55274,20	10881,86	395211	220805	--	197855	640510
			НР - 72%; СП - 8%			24392,34	14040,98	174405	100393		47445	
12	54	1146-0401-1202 РСНБ РК 2015	Марши лестничные на двух косоурах. Разборка	м2 горизонтальной проекции	8,64	4366,56	391,73	37727	3385	1644	24913	67652
			НР - 72%; СП - 8%			3784,52	220,32	32698	1904		5011	
13	55	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки	м2	152,5	216,56	--	33026	--	--	23778	61348
			НР - 72%; СП - 8%			216,56	--	33026	--		4544	
14	56	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,5	2224,56	34,90	339245	5322	111723	161811	541141
			НР - 72%; СП - 8%			1457,05	16,64	222200	2537		40084	
15	57	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 25 мм х 25 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	164,7	1147,00	--	188911	--	188911	--	204024
			СП - 8%			--	--	--	--		15113	
16	58	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	302,5	2682,46	17,51	811443	5298	361968	320491	1222488
			НР - 72%; СП - 8%			1468,36	3,13	444177	948		90555	
17	59	ТТОО "Завод Металл Профиль	Крепежный кронштейн ККУ 90х80 t-2мм	шт	1000	357,14	--	357143	--	357143	--	385714
			СП - 8%			--	--	--	--		28571	
18	60	ТТОО "Завод Металл Профиль	Крепежный кронштейн ККУ 150х80 t-2мм	шт	1500	526,79	--	790179	--	790179	--	853393
			СП - 8%			--	--	--	--		63214	
19	61	ТТОО "Завод Металл Профиль	Крепежный профиль Г-обратный КШ 60х44х3000 t-1.2мм	шт	470	2508,93	--	1179196	--	1179196	--	1273532
			СП - 8%			--	--	--	--		94336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				КРОВЛЯ							
20	76	1208-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Ремонт отдельных мест	м2	31	1919,98	101,15	59519	3136	27107	22004	88046
			НР - 72%; СП - 8%			944,40	41,46	29276	1285		6522	
21	77	1208-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 30 мм. Смена	м2	31	746,72	5,01	23148	155	9039	10102	35910
			НР - 72%; СП - 8%			450,15	2,44	13954	76		2660	
22	78	1208-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ноги стропильные из досок. Смена	м	10	2355,13	5,37	23551	54	8386	10898	37205
			НР - 72%; СП - 8%			1511,06	2,57	15111	26		2756	
23	79	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые и ендовые. Демонтаж	м планки	142	347,83	11,68	49392	1659	--	34675	90792
			НР - 72%; СП - 8%			336,15	3,00	47733	426		6725	
24	80	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые и ендовые. Устройство	м планки	142	901,32	11,68	127987	1659	78595	34675	175674
			НР - 72%; СП - 8%			336,15	3,00	47733	426		13013	
25	81	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	142	1612,00	--	228904	--	228904	--	247216
			СП - 8%			--	--	--	--		18312	
26	82	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (парапеты,фартуки,карнизы,примыкания) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	280	1144,15	13,99	320363	3916	7818	222950	586778
			НР - 72%; СП - 8%			1102,25	3,66	308629	1024		43465	
27	83	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	308	2396,00	--	737968	--	737968	--	797005
			СП - 8%			--	--	--	--		59037	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7847648**	**487018**	**4802295**	**1988479**	**10623016**
								2558334	**203444**	--	786888	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**2326518**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2326518**				
			Сметная прибыль	Тенге				**186121**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2512639**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5521130**				
			Материалы	Тенге				**1319047**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2761779**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1156730**				
			Накладные расходы	Тенге				**1988481**				
			Сметная прибыль	Тенге				**600769**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8110379**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2271**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2761779**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10623018**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2271**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2761779**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11207674**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2809186**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**487981**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**203918**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4910876**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2169434**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							830196	
		Итого по акту									11 207 674
		Оборудование									-
		Временные 1,2%									134 492
		Всего									11 342 166
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									226 843
		Итого в текущих ценах по акту									11 569 009
		Приложение 1 в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036									580 415
		Итого с К=1,0501698									12 149 424
		Всего по акту с пониж коэффициентом 0,949999999954974									11 541 953
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									1 385 034
		Всего по акту									12 926 987,45

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования Есильского района" КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
_____ Г.Дамытбаева

Авторский надзор:
ТОО "Казахэнерго-оПром"
_____ Сейсебаев А.М.
(аттестат КАЗ ЕС от 17.03.2022 г.)

Подрядчик:
ТОО «Зацгар LTD»
_____ Макенов С.С.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ Ерошенко В.Н.
(аттестат КАЗ/VJE00066606)