Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«1» сентября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «KazStroyProject LTD», г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Гагарина, дом 133/8, кв. 6**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Коробецких А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей и канализации. Благоустройство. Строительство автомобильной дороги к производственной базе по ул. Бажова 566/29»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ИП Сомова Е.В., в лице Сомовой Елены Владимировны**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «VSE», ТОО «Востоквзрывпром», ПК «ПромСтройАвтоматика»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «КПИЦ «Литера3» № Л-0220/02**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ИП Сомова Е.В. от 24.04.2020 года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водоснабжения	м	427		427	
Сети канализации	м	120		120	

Площадь озеленения	м2	12		12	
Площадь автомобильной парковки	м2	647		647	
Зеленые насаждения	шт	12		12	
Малые архитектурные формы	шт	13		13	
Строительная длина проездов	км	0,080		0,080	
Площадь покрытия проезжей части	м2	562,5		562,5	
Площадь тротуаров	м2	75		75	
Ширина полос движения	м	3,5		3,5	
Ширина проезжей части	м	7		7	
Количество полос движения	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено;

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
в том числе:						
1-о комнатных						
2-х комнатных						
3-х комнатных						

4-х комнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сети водоснабжения: Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямо шовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0- 310м, Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм-117м.; Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм-1шт.

Сети канализации: Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная SN8 для канализации диам.200мм-120м,;

Благоустройство: озеленения - 12м2, Парковка-647м2, МАФ-13 шт.;

Проезжая часть: Площадь покрытия А/Б 562,5 м2, площадь покрытия тротуара – 75м2, ширина тротуара – 1м, ширина проезжей части – 7м, вид покрытия АД – асфальтобетонное, Тип покрытия – облегченное.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 г.;**
месяц, год
окончание работ **июль 2020г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц **1**;
фактически, месяц: **1**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция водопроводных сетей и канализации. Благоустройство. Строительство автомобильной дороги к производственной базе по ул. Бажова 566/29**»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Директор Коробецких А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.