Лимит финансирования на 2014-15 годы. - 426 833 985,00

Форма № 3

Выполнение работ по настоящему акту :

а) с начало года - 13 749 578,00

б) с начало работ - 13 749 578,00

АКТ № 1

Выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за АПРЕЛЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	426 833 985	---------	---------	---------	---------	13 749 578	13 062 099	13 749 578

Заказчик: Райотдел строительства

Специалист отдела: _____ Жансейіт Б.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог и электросетей	4 797,084			4 797,084
Итого по главе 2			4 797,084			4 797,084
Итого по главам 1-2			4 797,084	0,000	0,000	4 797,084
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	71,956	-	-	71,956
Итого по главе 8			71,956			71,956
Итого по главам 2-8			4 869,040	0,000	0,000	4 869,040
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,04	99,328			99,328
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			48,690	48,690
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			19,476	19,476
Итого по главе 9			99,328		68,167	167,495
Итого по главе 1-9			4 968,369	0,000	68,167	5 036,535
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	4 968,369	0,000	68,167	5 036,535
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	11 872,799	0,000	162,896	12 035,695
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			240,714	240,714
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	11 872,799	0,000	403,610	12 276,409
14		НДС 12 %			1 473,169	1 473,169
		Всего сметная стоимость:	11 872,799	0,000	1 876,779	13 749,578

Итого: 13 749 578-00 (тринадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Специалист отдела _____ Жансейіт Б.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 33 от 17.04.2014 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2014 Г.
(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улицы № 2 /1,856 км./ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3100	4,85	4,85	15038	15038	5061	-	-
				-	1,68	-	5217	97	0,01	17
		м3								
2	Е0101-24-13 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3100	8,4	8,4	26030	26030	8760	-	-
				-	2,91	-	9031	97	0,01	30
		м3								
3	Е01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	3719	30	30	111570	111570	78099	-	-
				-	21	-	78099	100	0,44	1636
		т								
4	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ	2004	19,7	19,7	39479	39479	7896	-	-
				-	3,94	-	7896	100	0,08	166
		т								
5	Е010334-А14	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ	1715	38,6	38,6	66199	66199	13240	-	-
				-	7,72	-	13240	100	0,16	278
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-5	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м	1670	4,85	4,85	8101	8101	2726	-	-
				-	1,68	-	2811	97	0,01	9
		м3								
7	Е0101-24-13	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1670	4,2	4,2	7011	7011	2359	-	-
				-	1,46	-	2432	97	-	8
		м3								
8	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	2595	47,43	44,84	123076	116355	41282	0,02	46
				2,59	13,81	6721	35838	97	0,05	135
		м3								
9	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ	4541	19,7	19,7	89458	89458	17892	-	-
				-	3,94	-	17892	100	0,08	376
		т								
10	Е01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	6626	30	30	198780	198780	139146	-	-
				-	21	-	139146	100	0,44	2915
		т								
11	Е010334-А14	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	6626	38,6	38,6	255764	255764	51153	-	-
				-	7,72	-	51153	100	0,16	1074
		т								
12	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6381	6,01	6,01	38327	38327	12898	-	-
				-	2,08	-	13297	97	0,01	43
		м3								
13	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	6381	14,01	14,01	89370	89370	29679	-	-
				-	4,8	-	30597	97	0,02	100
		м3								
14	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6381	6,97	6,97	44444	44444	12974	-	-
				-	2,1	-	13375	97	0,01	44
		м3								
15	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6381	14,12	12	90084	76556	27017	0,01	78
				1,62	2,75	10337	17516	97	0,01	78
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	16852	1,41	1,41	23775	23775	4910	-	-
				-	0,3	-	5062	97	-	17
		м2								
17	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону	117	262,72	-	30738	-	34734	1,85	216
	т.ч.			262,72	-	30738	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180	м3								
	к=1,2									
18	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону	275	262,72	-	72247	-	81639	1,85	508
	т.ч.			262,72	-	72247	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180	м3								
	к=1,2									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0101-87-2 -	Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2%	14142,7	0,76	0,76	10759	10759	5156	-	-
				-	0,38	-	5315	97	-	20
		м2								
2	Е0101-130-1-	Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	2828,5	14,01	14,01	39615	39615	13156	-	-
				-	4,8	-	13563	97	0,02	44
		м3								
3	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2828,5	6,97	6,97	19701	19701	5751	-	-
	К=5			-	2,1	-	5929	97	0,01	19
		м3								
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2828,5	14,12	12	39931	33935	11976	0,01	35
				1,62	2,75	4582	7764	97	0,01	35
		м3								
5	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	140,494	1684,76	68,13	236699	9572	6379	-	-
				21,38	12,76	3004	1793	133	-	-
						246.905	25 347	48418		
		м3					418470			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Улице № 2.		Тенге			1676195	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			613883	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			137405	-	-		-
	ИТОГО ПО Улице № 2.		Тенге			2427483	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица № 8/0,368 КМ./ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	615	4,85 - -	4,85 1,68	2983 - -	2983 1035	1004 97	- 0,01	- 3
2	Е0101-24-13	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	615	4,2 - -	4,2 1,46	2582 - -	2582 896	869 97	- -	- 3
3	Е01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	737	30 - -	30 21	22110 - -	22110 15477	15477 100	- 0,44	- 324
4	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ т	397	19,7 - -	19,7 3,94	7821 - -	7821 1564	1564 100	- 0,08	- 33
5	Е010334-А14	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ т	340	38,6 - -	38,6 7,72	13124 - -	13124 2625	2625 100	- 0,16	- 55
6	Е0101-24-5	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м м3	331	4,85 - -	4,85 1,68	1606 - -	1606 557	540 97	- 0,01	- 2
7	Е0101-24-13	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	331	4,2 - -	4,2 1,46	1390 - -	1390 482	468 97	- -	- 2
8	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	1213	47,43 2,59	44,84 13,81	57531 3142	54389 16752	19297 97	0,02 0,05	22 63
9	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ т	2123	19,7 - -	19,7 3,94	41823 - -	41823 8365	8365 100	- 0,08	- 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С01031-А7-1- прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках т	1670	30 -	- -	50100 -	- -	- -	- -	- -
11	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 1 км, класс груза 1 (В ОТВАЛ УЛИЦЫ №7) т	1670	19,7 -	19,7 3,94	32899 -	32899 6580	6580 100	- 0,08	- 138
12	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	259	6,01 -	6,01 2,08	1556 -	1556 540	524 97	- 0,01	- 2
13	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/ м3	259	14,01 -	14,01 4,8	3627 -	3627 1242	1205 97	- 0,02	- 4
14	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	259	6,97 -	6,97 2,1	1804 -	1804 543	527 97	- 0,01	- 2
15	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	259	14,12 1,62	12 2,75	3656 420	3107 711	1097 97	0,01 0,01	3 3
16	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3341	1,41 -	1,41 0,3	4714 -	4714 1004	974 97	- -	- 3
17	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180	Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону м3	12	262,72 262,72	- -	3153 3153	- -	3562 113	1,85 -	22 -
18	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180	Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону м3	54	262,72 262,72	- -	14187 14187	- -	16031 113	1,85 -	100 -
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0101-87-2	-Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2% м2	2804,2	0,76 -	0,76 0,38	2133 -	2133 1054	1022 97	- -	- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-130-1-	Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	560,8	14,01	14,01	7854	7854	2608	-	-
				-	4,8	-	2689	97	0,02	9
		м3								
3	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	560,8	6,97	6,97	3906	3906	1140	-	-
				-	2,1	-	1175	97	0,01	4
		м3								
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	560,8	14,12	12	7917	6728	2374	0,01	7
				1,62	2,75	908	1539	97	0,01	7
		м3								
5	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	420,63	1684,76	68,13	708661	28658	19100	0,14	61
				21,38	12,76	8993	5368	133	0,04	18
						130.471	45405	26899		
							202.118			
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Улице № 8.		Тенге			997135	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			106950	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			66245	-	-		-
	ИТОГО ПО Улице № 8.		Тенге			1170330	-	-		-

Строительство сетей электроснабжения

25	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5/СВ 105-2	60	18700	-	1122000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	Прайс-лист "Электрокомплект" стр.8	Провод СИП-3 1х50мм2	168,7	55,64	-	9387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1131387	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67883	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			1199270	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3804717	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			720833	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271533	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4797084	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ № 1 ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2014 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов на участке между кентом Айтеке би и городом Казалы,Казалинского района Кызылординской области

4 797 084,00 тенге (четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьдесят четыре) тенге 00 итын

Заказчик: Райотдел строительства

Специалист отдела _____ Жансейіт Б.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.Д.

Тех.надзор _____ Абишев К.