Лимит финансирования на 2014-15 годы. - 426 833 985,00

Выполнение работ по настоящему акту ОБ:

а) с начало года - 22 850 517,00

б) с начало работ - 22 850 517,00

Форма № 3

АКТ № 5

Выполненных работ за МАЙ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за МАЙ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	426 833 985	---------	---------	---------	12 866 991	22 850 517	8 841 000	9 100 939

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела: _____ Суйеубаев Ж..

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Проверил: специалист ГУ Райотдел строительства _____ Жансейіт Б.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 5

Приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог и электросетей	3 136,677		40,470	3 136,677
		Итого по главе 2	3 136,677			3 136,677
		Итого по главам 1-2	3 136,677	0,000	40,470	3 136,677
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	47,050	-	-	47,050
		Итого по главе 8	47,050			47,050
		Итого по главам 2-8	3 183,727	0,000	40,470	3 224,197
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,04	64,948			64,948
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			31,837	31,837
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			12,735	12,735
		Итого по главе 9	64,948		44,572	109,520
		Итого по главе 1-9	3 248,675	0,000	85,042	3 333,717
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	3 248,675	0,000	85,042	3 333,717
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	7 763,285	0,000	203,223	7 966,508
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			159,330	159,330
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	7 763,285	0,000	362,554	8 125,838
14		НДС 12 %			975,101	975,101
		Всего сметная стоимость:	7 763,285	0,000	1 337,654	9 100,939

Итого: 9 100 939-00 (девять миллионов сто тысяч девятьсот тридцать девять) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ **Суйеубаев Ж.**

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ **Утегенов С.**

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Районный отдел строительства_____Жансейіт Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 33 от 17.04.2014 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014 Г.
(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица № 8.L= 0,368 метров								
		Дорожная одежда								
6	E0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см м2	2804,2	305,32	12,65	856182	35469	26830	0,02	66
				3,56	3,63	9983	10190	133	0,01	37
7	E0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	2804,2	72,17	-	202374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	E0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной 10 см м2	2833,6	105,93	11,84	300160	33558	32505	0,04	102
				5,51	3,11	15613	8827	133	0,01	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1358716	-	-	-	-
		Накладные расходы -	Тенге			59335	-	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85083	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1503134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица № 7.L= 0,261 метров								
		Земляные работы								
1	E0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	436	4,85	4,85	2115	2115	712	-	-
				-	1,68	-	734	97	0,01	2
		м3								
2	E0101-24-13-К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	436	8,4	8,4	3661	3661	1232	-	-
				-	2,91	-	1270	97	0,01	4
		м3								
3	E01031-A7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	523	30	30	15690	15690	10983	-	-
				-	21	-	10983	100	0,44	230
		т								
4	E010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ	282	19,7	19,7	5555	5555	1111	-	-
				-	3,94	-	1111	100	0,08	23
		т								
5	E010334-A14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ	241	38,6	38,6	9303	9303	1861	-	-
				-	7,72	-	1861	100	0,16	39
		т								
6	E0101-24-5	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м	235	4,85	4,85	1140	1140	384	-	-
				-	1,68	-	396	97	0,01	1
		м3								
7	E0101-24-13-	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	235	4,2	4,2	987	987	332	-	-
				-	1,46	-	342	97	-	1
		м3								
8	E0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23	47,43	44,84	1091	1031	366	0,02	-
				2,59	13,81	60	318	97	0,05	1
		м3								
9	E010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ	40	19,7	19,7	788	788	158	-	-
				-	3,94	-	158	100	0,08	3
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С01031-А7-1- прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках (1670 М3 С УЛИЦЫ №8) т	3594	30 -	- -	107820 -	- -	- -	- -	- -
11	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км, (1670 М3 С УЛИЦЫ №8) т	3594	38,6 -	38,6 7,72	138728 -	138728 27746	27746 100	- 0,16	- 583
12	Е0101-24-6 -	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	3031	6,01 -	6,01 2,08	18205 -	18205 6316	6127 97	- 0,01	- 21
13	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/ м3	3031	14,01 -	14,01 4,8	42451 -	42451 14534	14098 97	- 0,02	- 47
14	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	3031	6,97 -	6,97 2,1	21111 -	21111 6353	6163 97	- 0,01	- 21
15	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3031	14,12 1,62	12 2,75	42790 4910	36364 8320	12833 97	0,01 0,01	37 37
16	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2370	1,41 -	1,41 0,3	3344 -	3344 712	691 97	- -	- 2
17	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону м3	8	262,72 262,72	- -	2102 2102	- -	2375 113	1,85 -	15 -
18	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону м3	38	262,72 262,72	- -	9983 9983	- -	11281 113	1,85 -	70 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			426864	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98450	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31519	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			556833	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0101-87-2	-Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2%	1988,8	0,76	0,76	1513	1513	725	-	-
		м2		-	0,38	-	747	97	-	3
2	Е0101-130-1	-Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	397,8	14,01	14,01	5571	5571	1850	-	-
		м3		-	4,8	-	1907	97	0,02	6
3	Е0101-130-7-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	397,8	6,97	6,97	2771	2771	809	-	-
		м3		-	2,1	-	834	97	0,01	3
4	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	397,8	14,12	12	5616	4773	1684	0,01	5
		м3		1,62	2,75	644	1092	97	0,01	5
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	298,32	1684,76	68,13	502598	20325	13546	0,14	43
		м3		21,38	12,76	6378	3807	133	0,04	13
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	1237,8	305,32	12,65	377915	15658	11836	-	-
		м2		3,56	3,63	4406	4493	133	-	-
7	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1237,8	72,17	-	89330	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	985314	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30450	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60946	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1076710	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2836822	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	189906	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	181603	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3136677	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО АКТУ № 5 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

3 136 677,00 тенге (три миллиона сто тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) тенге 00 итын

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор _____ Абишев К.

Проверил специалист
райотдела строительства _____ Жансейіт Б.