Лимит финансирования на 2014-15 годы. - 426 833 985,00

Выполнение работ по настоящему акту РБ:

а) с начало года - 67 302 210,00

б) с начало работ - 67 302 210,00

Форма № 3

АКТ № 2

Выполненных работ за МАЙ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за МАЙ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	426 833 985	---------	---------	---------	12 866 991,00	67 302 210	50 875 000	53 552 632

Заказчик: Райотдел строительства

Руководитель отдела: _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: С.Утегенов С.Д.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Райотдел строительства _____ Жансейіт Б.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог и электросетей	18 683,954			18 683,954
		Итого по главе 2	18 683,954			18 683,954
		Итого по главам 1-2	18 683,954	0,000	0,000	18 683,954
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	280,259	-	-	280,259
		Итого по главе 8	280,259			280,259
		Итого по главам 2-8	18 964,213	0,000	0,000	18 964,213
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,04	386,870			386,870
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			189,642	189,642
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			75,857	75,857
		Итого по главе 9	386,870		265,499	652,369
		Итого по главе 1-9	19 351,083	0,000	265,499	19 616,582
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	19 351,083	0,000	265,499	19 616,582
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	46 242,847	0,000	634,457	46 877,304
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			937,546	937,546
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	46 242,847	0,000	1 572,003	47 814,850
14		НДС 12 %			5 737,782	5 737,782
		Всего сметная стоимость:	46 242,847	0,000	7 309,785	53 552,632

Итого: 53 552 632-00 (пятьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать два) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Районный отдел строительства _____ Жансейіт Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 33 от 17.04.2014 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014 Г.
(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ												
21	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРЫ ПоБ10-5 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	60	1534,11	878,23	92047	52694	47418	3,06	220				
				506,25	246,42	30375	14785	105	1,03	74				
		Опора												
22	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ОПОРЫ УПоБ10-26 УГЛОВЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30				
				985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11				
		опора												
23	Е0133-103-3	Установка угловых железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ/ ОПОРЫ УАтБ10-26 УГЛОВЫЕ АНКЕРНЫЕ	11	4836,53	3187,28	53202	35060	27193	9	99				
				1476	878,4	16236	9662	105	3,63	40				
		опора												
24	Е0133-103-2	Установка 2-хстоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ/ОПОРЫ КтБ10-26 КОНЦЕВЫЕ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6				
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2				
		опора												
25	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5/СВ 105-2	57	18700	-	1065900	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ /по Каталогу "ЭНСТО"/								
		Оголовок ОГs55								
26	С12021-237	-Металлоконструкции оголовка массой до 0,1 т	2,00952	154400	-	310270	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,036648	136500	-	5002	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Оголовок ОГs59								
28	С12021-237	-Металлоконструкции оголовка массой до 0,1 т	0,11685	154400	-	18042	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,002545	136500	-	347	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12021-237	-Металлоконструкции траверсы ТМ 73-12шт., ТМs60а-12шт. и накладки ОГ52-12шт массой до 0,1 т	0,30936	154400	-	47765	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут для крепления Х1	0,02952	147300	-	4348	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	С12021-237	-Металлоконструкции крепления подкоса У1 массой до 0,1 т	0,18256	154400	-	28187	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-крепление изолятора КИsI	0,02112	114900	-	2427	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП21								
34	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02576	46400	-	1195	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03472	45800	-	1590	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-56	-Гайка М20	0,001764	136500	-	241	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		АРМАТУРА								
37	Прайс-лист ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.221 стр.13	-Зажим плашечный SL37.2	158	242,93	-	38384	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38	Прайс-лист	-Кожух защитный SP 15		158	105,4	-	16653	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.366 стр.16		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс-лист	-Изолятор натяжной SDI 37		265	2354,35	-	623903	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.138 стр.11		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Прайс-лист	-Вязка спиральная СО 35		530	404,37	-	214317	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.19 стр.9		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С12021-250	-Скоба СК 7-1А		0,02622	154200	-	4043	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
42	Прайс-лист	-Изолятор натяжной SDI 90.150		69	2790,11	-	192518	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.144 стр.11		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Прайс-лист	-Зажим натяжной SO 236		69	7360,24	-	507856	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.280 стр.14		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс-лист	-Зажим прокалывающий SL 25.2		33	881,2	-	29079	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.213 стр.13		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс-лист	-Кожух защитный SP 16		33	209,41	-	6911	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.367 стр.16		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ СИПЗ В КАБЕЛЬ									
46	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
					985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
			опора								
47	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5/СВ 105-1		2	18700	-	37400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
48	С12021-237	-Металлоконструкции траверсы ТМ 73, ТМ96И, ТМ 80 массой до 0,1 т /стр.137,139,145/	0,02848	154400	-	4397	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомуты для крепления Х62И и Х51/стр. 146/	0,00443	147300	-	653	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	С12021-237	-Металлоконструкции крепления подкоса У52 массой до 0,1 т /стр.152/	0,01224	154400	-	1890	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00067	136500	-	91	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП21								
52	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00092	46400	-	43	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00124	45800	-	57	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С11011-56	-Гайка М20	0,000126	136500	-	17	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	С151609-8	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 70 мм	0,0012	322300	-	387	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
56	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,003504	136500	-	478	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		АРМАТУРА								
57	Прайс-лист ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.226 стр.13	-Зажим плашечный SL 4.26	9	433,34	-	3900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Прайс-лист ТОО"ЭНСТО Казахстан"	-Кожух защитный SP 15	9	105,4	-	949	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.366 стр.16									
59	С12021-250	-Скоба СК-7-1А	0,00114	154200	-	176	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
60	Прайс-лист	-Изолятор натяжной SDI 90.150	3	2790,11	-	8370	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.144 стр.11	шт		-	-	-	-	-	-	-
68	Прайс-лист	-Бандажная лента СОТ 37	5,1	134,77	-	687	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.26 стр.9	м		-	-	-	-	-	-	-
69	Прайс-лист	-Скрепа СОТ 36	3	30,06	-	90	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.25 стр.9	шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	5,8666667	41504,56	31105,06	243493	182483	95924	51,1	300
		1км		9157,5	6414,57	53724	37632	105	22,72	133
71	Прайс-лист	-Провод СИП-3 1х50мм2	3897,65	55,64	-	383760	-	-	-	-
	"Электроко мплект"	м		-	-	-	-	-	-	-
				стр.8						
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ВЛ-0,4кВ одноцепная								
104	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	43	13200	-	567600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. СЕТИ ВЛ-0,4кВ двухцепная								
131	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	100	18700	-	1870000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 1-4	Тенге			6410755	-	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			181821	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395555	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-4	Тенге			6988130	-	-	-	-

Улица № 2.L= 1 856 метров

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

4 E0127-14-1 -Устройство подстилающих и Дренирующих слоев из песка	1980,911	1684,76	68,13	3337363	134963	89949	-	-
Нижний слой Толщиной 15 см		21,38	12,76	42352	25278	133	-	-
м3								
6 E0127-21-2 -Устройство оснований и Покрытий двухслойных из	14142,7	305,32	12,65	4318066	178887	135315	-	-
Песчано-гравийных смесей №4 Средний слой Толщиной 12/15 см		3,56	3,63	50348	51392	133	-	-
м2								
7 E0127-21-2 -добавлять на каждый 1 см.	14142,7	72,17	-	1020650	-	-	-	-
т.ч. изменения толщины слоя								
п1.37 К=3		-	-	-	-	-	-	-
м2								
8 E0127-21-3 -Устройство оснований и	14291,2	105,93	11,84	1513852	169250	163938	0,04	513
покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной		5,51	3,11	78745	44517	133	0,01	160
10 см				40.089.931	624.949	389.808		
м2					14.213.821			

Улица № 7.L= 0.261 метров

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

6 E0127-21-2 -Устройство оснований и	557	305,32	12,65	170064	7046	5326	-	-
Покрытий двухслойных из Песчано-гравийных смесей №4 Средний слой Толщиной 12/15 см		3,56	3,63	1983	2022	133	-	-
м2								
7 E0127-21-2 -добавлять на каждый 1 см.	557	72,17	-	40199	-	-	-	-
т.ч. изменения толщины слоя								
п1.37 К=3		-	-	210.263	2.025	5326	-	-
м2					228.524			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по РАЗДЕЛУ	Тенге			10400194	-	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			394528	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647684	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			11442406	-	-	-	-

Улица № 4/0,263 КМ./

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 E0101-24-5 -Разработка грунта	439	4,85	4,85	2130	2130	717	-	-
бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	1,68	-	739	97	0,01	2
м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-24-13-К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	439	8,4	8,4	3686	3686	1240	-	-
				-	2,91	-	1279	97	0,01	4
3	Е01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	527	30	30	15810	15810	11067	-	-
				-	21	-	11067	100	0,44	232
4	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ т	284	19,7	19,7	5595	5595	1119	-	-
				-	3,94	-	1119	100	0,08	23
5	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ т	243	38,6	38,6	9380	9380	1876	-	-
				-	7,72	-	1876	100	0,16	39
6	Е0101-24-5 -	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м м3	237	4,85	4,85	1150	1150	387	-	-
				-	1,68	-	399	97	0,01	1
7	Е0101-24-13-	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	237	4,2	4,2	995	995	335	-	-
				-	1,46	-	345	97	-	1
8	Е0101-18-2 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	978	47,43	44,84	46385	43852	15558	0,02	18
				2,59	13,81	2533	13507	97	0,05	51
9	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ т	7	19,7	19,7	138	138	28	-	-
				-	3,94	-	28	100	0,08	1
10	С01031-А7-1-прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках т	1705	30	-	51150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 1 км, класс груза 1 (В ОТВАЛ УЛИЦЫ №5) т	1705	19,7	19,7	33589	33589	6718	-	-
				-	3,94	-	6718	100	0,08	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	4	6,01	6,01	24	24	8	-	-
				-	2,08	-	8	97	0,01	-
13	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/ м3	4	14,01	14,01	56	56	19	-	-
				-	4,8	-	19	97	0,02	-
14	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	4	6,97	6,97	28	28	8	-	-
				-	2,1	-	8	97	0,01	-
15	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	4	14,12	12	56	48	17	0,01	-
				1,62	2,75	6	11	97	0,01	-
16	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2388	1,41	1,41	3369	3369	696	-	-
				-	0,3	-	717	97	-	2
17	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону м3	8	262,72	-	2102	-	2375	1,85	15
				262,72	-	2102	-	113	-	-
18	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону м3	38	262,72	-	9983	-	11281	1,85	70
				262,72	-	9983	-	113	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	185625	119848			103
Накладные расходы -	Тенге	53448	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14344	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	253418	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по СМЕТЕ	**Тенге**	**16996574**	-	-	-	-
Накладные расходы -	**Тенге**	**629797**	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**	**1057583**	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**18683954**	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО АКТУ № 2 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

18 683 954,00 тенге (восемнадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре) тенге 00 итын

Заказчик: Райотдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.Д.

Тех.надзор _____ Абишев К.

Проверил специалист
райотдела строительства _____ Жансейіт Б.