Лимит финансирования на 2014-15 годы. - 426 833 985,00

Выполнение работ по настоящему акту ОБ:

а) с начало года - 29 324 201,00

б) с начало работ - 29 324 201,00

Форма № 3

АКТ № 11

Выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ИЮНЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	426 833 985	----------	----------	----------	21 707 991	29 324 201	6 150 000	6 473 684

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела: _____ Суйеубаев Ж..

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Проверил: специалист ГУ Райотдел строительства _____ Жансейіт Б.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 11

Приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог и электросетей	2 258,601			2 258,601
		Итого по главе 2	2 258,601			2 258,601
		Итого по главам 1-2	2 258,601	0,000	0,000	2 258,601
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	33,879	-	-	33,879
		Итого по главе 8	33,879			33,879
		Итого по главам 2-8	2 292,480	0,000	0,000	2 292,480
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,04	46,767			46,767
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			22,925	22,925
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			9,170	9,170
		Итого по главе 9	46,767		32,095	78,861
		Итого по главе 1-9	2 339,246	0,000	32,095	2 371,341
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	2 339,246	0,000	32,095	2 371,341
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	5 590,044	0,000	76,696	5 666,740
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			113,335	113,335
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	5 590,044	0,000	190,031	5 780,075
14		НДС 12 %			693,609	693,609
		Всего сметная стоимость:	5 590,044	0,000	883,640	6 473,684

Итого: 6 473 684-00 (шесть миллионов четыречта семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ Утегенов С.

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Районный отдел строительства _____ Жансейіт Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 33 от 17.04.2014 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11 ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2014 Г.
(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	75-4-43	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200x2060x2300 мм шт	0,6	616700 --	- -	337525 -	- -	- -	- -	- -
16	75-3-7	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм шт	1	467000 -	- -	467000 -	- -	- -	- -	- -
17	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
18	С Прайс-лист "Электроко	-Счетчик CE 301 S31 146 JAVZ 10-100A шт	1	10622,74 -	- -	10623 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мплект" стр.6									
19	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
		шт								
20	Прайс-лист	-Линейный разъединитель SZ 24	3	45483,26	-	136450	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.444 стр.17	компл.		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ								
21	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРЫ ПоБ10-5 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	220
				506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	74
		Опора								
61	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
		шт								
62	Прайс-лист	-Линейный разъединитель SZ 24	3	45483,26	-	136450	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.444 стр.17	компл.		-	-	-	-	-	-	-
63	Прайс-лист	-Зажим натяжной SO 235	3	7360,24	-	22081	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.280 стр.14	шт		-	-	-	-	-	-	-
64	Прайс-лист	-Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	3	7195,75	-	21587	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.161 стр.12	шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Прайс-лист	-Кабельный наконечник SAL 2.27	3	787,55	-	2363	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.127 стр.11	шт		-	-	-	-	-	-	-
66	Прайс-лист	-Концевая муфта НОТР3.1202L	1	15415,75	-	15416	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" стр.19	шт		-	-	-	-	-	-	-
71	Прайс-лист	-Провод СИП-3 1х50мм2	3333,14	55,64	-	185444	-	-	-	-
	"Электроко	м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мплект" стр.8									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
72	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	20,7	33,67	32,1	697	664	279	0,01	-
				1,57	12,33	32	255	97	0,05	1
		м3								
73	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16,8	6,48	6,48	109	109	34	-	-
				-	2,1	-	35	97	0,01	-
		м3								
74	Е0101-27-2	-Разравнивание лишнего грунта	3,9	6,48	6,48	25	25	8	-	-
				-	2,1	-	8	97	0,01	-
		м3								
75	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	3,9	36,7	27,8	143	108	58	0,06	-
				8,8	6,9	34	27	95	0,04	-
		м								
76	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	65	32,4	23,7	2106	1541	895	0,06	4
				8,6	5,9	559	384	95	0,03	2
		м								
77	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Кирпич и камни керамические одинарные,250x120x65 мм, М-75	0,26	12200	-	3172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ВЛ-0,4кВ одноцепная								
99	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ/ ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ П1	27	1534,11	878,23	41421	23712	21338	3,06	83
				506,25	246,42	13669	6653	105	1,03	28
		опора								
100	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УПЗ	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
101	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УАЗ	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
102	Е0133-103-2	-Установка двухстоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОАЗ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	E0133-103-2	-Установка двухстоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРА КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ КЗ опора	3	3155,76 985,5	1990,26 549,9	9467 2957	5971 1650	4837 105	5,98 2,29	18 7
АРМАТУРА ДЛЯ МАГИСТРАЛИ										
105	Прайс ТОО "Энсто" п.336 стр.15	-Крюк SOT 21.116 шт	27	622,71 -	- -	16813 -	- -	- -	- -	- -
106	Прайс ТОО "Энсто" п.333 стр.15	-Крюк SOT 21.01 шт	8	719,13 -	- -	5753 -	- -	- -	- -	- -
107	Прайс ТОО "Энсто" п.78 стр.10	-Крюк накручивающийся PD 2.2 шт	3	781,33 -	- -	2344 -	- -	- -	- -	- -
108	Прайс ТОО "Энсто" п.344 стр.15	-Крюк бандажный SOT 29 шт	2	401,55 -	- -	803 -	- -	- -	- -	- -
109	Прайс ТОО "Энсто" п.26 стр.9	-Бандажная лента COT 37 м	5,2	134,77 -	- -	701 -	- -	- -	- -	- -
110	Прайс ТОО "Энсто" п.25 стр.9	-Скрепа COT 36-2 шт	4	30,06 -	- -	120 -	- -	- -	- -	- -
111	Прайс ТОО "Энсто" п.260 стр.14	-Зажим натяжной SO 118.425 шт	8	1228,49 -	- -	9828 -	- -	- -	- -	- -
112	Прайс ТОО "Энсто" п.314 стр.15	-Дистанционный бандаж SO 79.1 шт	3	611,31 -	- -	1834 -	- -	- -	- -	- -
113	Прайс ТОО "Энсто" п.266 стр.14	-Зажим поддерживающий SO 130 шт	32	795,5 -	- -	25456 -	- -	- -	- -	- -
114	Прайс ТОО "Энсто" п.234 стр.13	-Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт	35	447,51 -	- -	15663 -	- -	- -	- -	- -
115	Прайс ТОО "Энсто" п.232 стр.13	-Зажим ответвительный SLIP 22.1 шт	12	455,46 -	- -	5465 -	- -	- -	- -	- -
116	Прайс ТОО "Энсто" п.243 стр.13	-Заземляющий зажим SM 2.21 шт	35	410,88 -	- -	14381 -	- -	- -	- -	- -
117	C151607-48	-Провода медные гибкие	0,00266	493900	-	1314	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
118	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Зажим плашечный ПС-1-1 т	0,08	7100	-	568	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. СЕТИ ВЛ-0,4кВ двухцепная								
131	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6 шт	10	18700	-	187000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СЕТИ ВЛ-10кВ								
175	Е0133-103-1	-Демонтаж опор П10-1 опора	4	1107,58	702,58	4430	2810	2529	2,45	10
	к=0,8			405	197,14	1620	789	105	0,82	3
176	Е0133-109-6	-Демонтаж провода АС-50/8 1км	0,24	12078,77	9331,52	2899	2240	1177	15,33	4
	к=0,8			2747,25	1924,37	659	462	105	6,82	2
177	Е0101-149-3	-Вычитается позиция: Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м яма	4	-71,39	-61,29	-286	-245	-100	-0,07	-
	к=0,8			-10,1	-15,63	-40	-63	97	-0,08	-
178	С01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	3,54	152,8	-	541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	3,54	51,75	-	183	-	37	0,22	1
				10,35	-	37	-	100	-	-
180	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ Опора промежуточная П10-1 опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		Опора переходная промежуточная ПП10-1 (ТП 3.407.1-143)/2шт/								
181	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
182	С143019-91 Изм. и	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	4	18700	-	74800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
183	С143015-3	-Приставки ПТ 45	0,712	21000	-	14952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
184	С12021-237	-Металлоконструкции траверсы ТМ 3	0,0334	154400	-	5157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
185	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	41,6	196	-	8154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
186	С11051-203	-Изоляторы ШФ-20	12	556	-	6672	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
187	С130804-36 прим	-Колпачок полиэтиленовый К-6	1,2	122	-	146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
188	С11041-60	-Крепление провода	12	101	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
189	С11071-6	-Зажим ПС-2	0,14	7100	-	994	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
		Опора переходная угловая промежуточная ПУП10-1 (ТП 3.407.1-143)/2шт/								
190	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
191	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	57100	-	114200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
192	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Плиты П-3и(1шт.), анкер АЦ-1(1шт.)	0,33	20900	-	6897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
193	С12021-237	-Металлоконструкции траверсы ТМ 13	0,0535	154400	-	8260	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
194	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	41,6	196	-	8154	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
195	С11051-203	-Изоляторы ШФ-20	12	556	-	6672	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-
196	С130804-36 прим	-Колпачок полиэтиленовый К-6	1,2	122	-	146	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
197	С11041-60	-Крепление провода	12	101	-	1212	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
198	С11071-6	-Зажим ПС-2	0,14	7100	-	994	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	100шт		-	-	-	-	-	-	-
199	С11071-5	-Оголовок ОГ	0,02	87400	-	1748	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.	100шт		-	-	-	-	-	-	-
200	С11011-54	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0014	319700	-	448	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
201	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	7,8	196	-	1529	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Заземляющий проводник ЗП 1 (стр.109)								
202	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4/60х5 мм /ГОСТ 103-76/	0,00048	46400	-	22	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
203	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,00124	45800	-	57	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
204	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,44	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	18262 4029	13686 2822	7194 105	51,1 22,72	22 10
205	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	0,117	315700 -	- -	36937 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕНОС СЕТИ СВЯЗИ								
206	Е0134-115-2-	Демонтаж опор деревянных одинарных опора	1	579,7 507,6	72,1 27	580 508	72 27	588 110	3,18 0,14	3 -
207	Е0134-115-2-	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м опора	1	883,26 634,5	90,13 33,75	883 635	90 34	735 110	3,98 0,17	4 -
		Земляные работы выкапываем трубу								
208	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	13,2	33,67 1,57	32,1 12,33	444 21	424 163	178 97	0,01 0,05	- 1
209	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	13,2	6,48 -	6,48 2,1	86 -	86 28	27 97	- 0,01	- -
210	Е0134-103-1-	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отвертстии кан.-км	0,11	12474 12474	- -	1372 1372	- -	1509 110	79,8 -	9 -
		закапываем кабель								
211	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	19,8	33,67 1,57	32,1 12,33	667 31	636 244	267 97	0,01 0,05	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 13,2	6,48 -	6,48 2,1	86 -	86 28	27 97	- 0,01	- -
213	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м3 6,6	36,7 8,8	27,8 6,9	242 58	183 46	98 95	0,06 0,04	- -
214	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	м 0,11	21603,38 20790	- -	2376 2287	- -	2516 110	133 -	15 -
215	Е0167-13-3	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	кан.-км 110	19,25 19,22	0,03 -	2118 2114	3 -	2055 97,2	0,12 -	13 -
			м							
		РАЗДЕЛ 7. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ СЕТИ ВЛ-0,4кВ								
216	Е0133-103-2	-Демонтаж опор УА1-4	7	2380,61	1592,21	16664	11145	9028	4,78	33
			опора	788,4	439,92	5519	3079	105	1,83	13
217	Е0133-103-1	-Демонтаж опор П1-4	19	1107,58	702,58	21044	13349	12013	2,45	47
			опора	405	197,14	7695	3746	105	0,82	16
218	Е0133-103-2	-Демонтаж опор К1-4	2	2380,61	1592,21	4761	3184	2579	4,78	10
			опора	788,4	439,92	1577	880	105	1,83	4
219	Е0133-108-1	-Демонтаж провода АН-25	4,82	2116,73	1293,23	10203	6233	5943	4,83	23
			1км	823,5	350,84	3969	1691	105	1,34	6
220	Е0101-149-3 к=0,8	-Вычитается позиция: Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	28	-71,39 -10,1	-61,29 -15,63	-1999 -283	-1716 -438	-699 97	-0,07 -0,08	-2 -2
221	С01031-А11--11	-Погрузка изделий из сборного железобетона /СТОЙКИ/ массой до 5 т при автомобильных перевозках	яма 32,38	152,8 -	- -	4948 -	- -	- -	- -	- -
222	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т 32,38	51,75 10,35	- -	1676 335	- -	335 100	0,22 -	7 -
223	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ	т 1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1-4		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
224	E0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРА КОНЦЕВАЯ К1-4 опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
225	E0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	1	7259,41	4310,78	7259	4311	4110	16,1	16
				2745	1169,46	2745	1169	105	4,45	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2159123	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45344	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54134	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2258601	-	-	-

ИТОГО ПО АКТУ № 11 ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2014 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

2 258 601,00 тенге (два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот один) тенге 00 итын

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор _____ Абишев К.

Проверил специалист
райотдела строительства _____ Жансейіт Б.