Лимит финансирования на 2014-15 годы. - 426 833 985,00

Выполнение работ по настоящему акту РБ:

а) с начало года - 85 131 579,00

б) с начало работ - 85 131 579,00

Форма № 3

АКТ № 10

Выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ИЮНЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	426 833 985	----------	----------	----------	50 875 000,00	85 131 579	30 000 000	31 578 947

Заказчик: Райотдел строительства

Руководитель отдела: Суйеубаев Ж.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: С.Утегенов С.Д.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Райотдел строительства Жансейіт Б.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 10

Приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2–1	Строительство подъездных дорог и электросетей	11 017,565			11 017,565
		Итого по главе 2	11 017,565			11 017,565
		Итого по главам 1-2	11 017,565	0,000	0,000	11 017,565
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	165,263	-	-	165,263
		Итого по главе 8	165,263			165,263
		Итого по главам 2-8	11 182,828	0,000	0,000	11 182,828
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,04	228,130			228,130
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			111,828	111,828
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			44,731	44,731
		Итого по главе 9	228,130		156,560	384,689
		Итого по главе 1-9	11 410,958	0,000	156,560	11 567,518
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	11 410,958	0,000	156,560	11 567,518
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	27 268,509	0,000	374,127	27 642,636
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			552,853	552,853
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	27 268,509	0,000	926,980	28 195,489
14		НДС 12 %			3 383,459	3 383,459
		Всего сметная стоимость:	27 268,509	0,000	4 310,438	31 578,947

Итого: 31 578 947-00 (тридцать одиН миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок семь) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Районный отдел строительства _____ Жансейіт Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 33 от 17.04.2014 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10 ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2014 Г.
(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица № 1 /0,274 КМ./								
		НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	458	4,85	4,85	2222	2222	748	-	-
				-	1,68	-	771	97	0,01	3
		м3								
2	Е0101-24-13-К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	458	8,4	8,4	3846	3846	1294	-	-
				-	2,91	-	1334	97	0,01	4
		м3								
3	Е01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	549	30	30	16470	16470	11529	-	-
				-	21	-	11529	100	0,44	242
		т								
4	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ	296	19,7	19,7	5831	5831	1166	-	-
				-	3,94	-	1166	100	0,08	24
		т								
5	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ	253	38,6	38,6	9766	9766	1953	-	-
				-	7,72	-	1953	100	0,16	41
		т								
6	Е0101-24-5	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	247	4,85	4,85	1198	1198	403	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м		-	1,68	-	416	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-24-13-	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	247	4,2	4,2	1037	1037	349	-	-
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	1,46	-	360	97	-	1
		м3								
8	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	101	47,43	44,84	4790	4529	1607	0,02	2
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		2,59	13,81	262	1395	97	0,05	5
		м3								
9	Е010333-А1-- 1	Перевозка грузов	177	19,7	19,7	3487	3487	697	-	-
		автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ		-	3,94	-	697	100	0,08	15
		т								
10	С01031-А7-1- прим.	Погрузка грунта при	2104	30	-	63120	-	-	-	-
		автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е010334-А14-	Перевозка грузов	2104	38,6	38,6	81214	81214	16243	-	-
		автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км		-	7,72	-	16243	100	0,16	341
		т								
12	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта	1303	6,01	6,01	7826	7826	2634	-	-
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	2,08	-	2715	97	0,01	9
		м3								
13	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи	1303	14,01	14,01	18249	18249	6060	-	-
		прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/		-	4,8	-	6248	97	0,02	20
		м3								
14	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый	1303	6,97	6,97	9075	9075	2649	-	-
		последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см		-	2,1	-	2731	97	0,01	9
		м3								
15	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого	1303	14,12	12	18395	15633	5517	0,01	16
		грунта насыпей		1,62	2,75	2111	3577	97	0,01	16
		м3								
16	Е0101-145-2-	Планировка площадей из	2488	1,41	1,41	3510	3510	725	-	-
		грунтов 2 группы механизированным способом		-	0,3	-	747	97	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
17	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону	17	262,72	-	4466	-	5047	1,85	31
	т.ч.			262,72	-	4466	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180	м3								
	к=1,2									
18	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону	40	262,72	-	10509	-	11875	1,85	74
	т.ч.			262,72	-	10509	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180	м3								
	к=1,2									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0101-87-2	-Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2%	2087,9	0,76	0,76	1588	1588	761	-	-
				-	0,38	-	785	97	-	3
		м2								
2	Е0101-130-1-	Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	417,6	14,01	14,01	5849	5849	1942	-	-
				-	4,8	-	2002	97	0,02	7
		м3								
3	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	417,6	6,97	6,97	2909	2909	849	-	-
	К=5			-	2,1	-	875	97	0,01	3
		м3								
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	417,6	14,12	12	5895	5010	1768	0,01	5
				1,62	2,75	677	1146	97	0,01	5
		м3								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	313,185	1684,76	68,13	527642	21338	14221	0,14	45
				21,38	12,76	6696	3997	133	0,04	14
		м3								
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	2087,9	305,32	12,65	637480	26409	19977	0,02	49
				3,56	3,63	7433	7587	133	0,01	28
		м2								
7	Е0127-21-2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2087,9	72,17	-	150680	-	-	-	-
	т.ч.			-	-	-	-	-	-	-
	п1.37 К=3									
		м2								
8	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной 10 см	2109,8	105,93	11,84	223489	24986	24202	0,04	76
				5,51	3,11	11625	6572	133	0,01	24
		м2								

1555.532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1820544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			134217	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117286	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2072047	-	-		-
			Улица № 3 /0,125 КМ./							
		НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	209	4,85	4,85	1014	1014	341	-	-
				-	1,68	-	352	97	0,01	1
		м3								
2	Е0101-24-13 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	209	8,4	8,4	1755	1755	591	-	-
				-	2,91	-	609	97	0,01	2
		м3								
3	Е01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	251	30	30	7530	7530	5271	-	-
				-	21	-	5271	100	0,44	110
		т								
4	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ	135	19,7	19,7	2660	2660	532	-	-
				-	3,94	-	532	100	0,08	11
		т								
5	Е010334-А14	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ	116	38,6	38,6	4478	4478	896	-	-
				-	7,72	-	896	100	0,16	19
		т								
6	Е0101-24-5	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м	113	4,85	4,85	548	548	184	-	-
				-	1,68	-	190	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-24-13	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	113	4,2	4,2	474	474	160	-	-
				-	1,46	-	165	97	-	1
		м3								
8	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	16	47,43	44,84	759	717	255	0,02	-
				2,59	13,81	41	221	97	0,05	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ	28	19,7	19,7	552	552	110	-	-
				-	3,94	-	110	100	0,08	2
		т								
10	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	886	30	30	26580	26580	18606	-	-
				-	21	-	18606	100	0,44	390
		т								
11	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	886	38,6	38,6	34200	34200	6840	-	-
				-	7,72	-	6840	100	0,16	144
		т								
12	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	522	6,01	6,01	3135	3135	1055	-	-
				-	2,08	-	1088	97	0,01	4
		м3								
13	Е0101-130-1	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	522	14,01	14,01	7311	7311	2428	-	-
				-	4,8	-	2503	97	0,02	8
		м3								
14	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	522	6,97	6,97	3636	3636	1061	-	-
				-	2,1	-	1094	97	0,01	4
		м3								
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	522	14,12	12	7369	6263	2210	0,01	6
				1,62	2,75	846	1433	97	0,01	6
		м3								
16	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1135	1,41	1,41	1601	1601	331	-	-
				-	0,3	-	341	97	-	1
		м2								
17	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону	8	262,72	-	2102	-	2375	1,85	15
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	2102	-	113	-	-
		м3								
18	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону	18	262,72	-	4729	-	5344	1,85	33
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	4729	-	113	-	-
		м3								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0101-87-2	Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2%	952,5	0,76	0,76	725	725	347	-	-
				-	0,38	-	358	97	-	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-130-1	-Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/ м3	190,5	14,01	14,01	2668	2668	886	-	-
				-	4,8	-	913	97	0,02	3
3	Е0101-130-7-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	190,5	6,97	6,97	1327	1327	387	-	-
				-	2,1	-	399	97	0,01	1
4	Е0101-135-1-	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	190,5	14,12	12	2689	2286	807	0,01	2
				1,62	2,75	309	523	97	0,01	2
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см м3	142,875	1684,76	68,13	240710	9734	6488	0,14	21
				21,38	12,76	3055	1823	133	0,04	6
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см м2	952,5	305,32	12,65	290818	12048	9113	0,02	22
				3,56	3,63	3391	3461	133	0,01	13
7	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	952,5	72,17	-	68740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной 10 см м2	962,5	105,93	11,84	101957	11399	11041	0,04	35
				5,51	3,11	5303	2998	133	0,01	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**820066**	-	-		-
		Накладные расходы -	**Тенге**			**77658**	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**53863**	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕ	**Тенге**			**951587**	-	-		-

Улица №5/1,053 КМ./

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	1759	4,85	4,85	8533	8533	2872	-	-
				-	1,68	-	2960	97	0,01	10
2	Е0101-24-13-К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1759	8,4	8,4	14770	14770	4970	-	-
				-	2,91	-	5124	97	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	2110	30	30	63300	63300	44310	-	-
				-	21	-	44310	100	0,44	928
4	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ т	1137	19,7	19,7	22399	22399	4480	-	-
				-	3,94	-	4480	100	0,08	94
5	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ т	973	38,6	38,6	37558	37558	7512	-	-
				-	7,72	-	7512	100	0,16	158
6	Е0101-24-5 -	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м м3	948	4,85	4,85	4599	4599	1548	-	-
				-	1,68	-	1595	97	0,01	5
7	Е0101-24-13-	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	948	4,2	4,2	3980	3980	1339	-	-
				-	1,46	-	1381	97	-	5
8	Е0101-18-2 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	679	47,43	44,84	32204	30445	10802	0,02	12
				2,59	13,81	1759	9377	97	0,05	35
9	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ т	1188	19,7	19,7	23404	23404	4681	-	-
				-	3,94	-	4681	100	0,08	98
10	С01031-А7-1-прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках (1705 М3 С УЛИЦЫ №4) т	5362	30	-	160860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км, (1705 М3 С УЛИЦЫ №4) Т	5362	38,6	38,6	206973	206973	41395	-	-
				-	7,72	-	41395	100	0,16	869
12	Е0101-24-6 -	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	4717	6,01	6,01	28332	28332	9535	-	-
				-	2,08	-	9830	97	0,01	32
13	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на	4717	14,01	14,01	66064	66064	21940	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/		-	4,8	-	22618	97	0,02	74
		м3								
14	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4717	6,97	6,97	32854	32854	9591	-	-
				-	2,1	-	9887	97	0,01	32
		м3								
15	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4717	14,12	12	66592	56592	19972	0,01	58
				1,62	2,75	7642	12948	97	0,01	58
		м3								
16	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	9561	1,41	1,41	13489	13489	2786	-	-
				-	0,3	-	2872	97	-	9
		м2								
17	E0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону	33	262,72	-	8670	-	9797	1,85	61
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	8670	-	113	-	-
		м3								
18	E0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону	156	262,72	-	40984	-	46312	1,85	288
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	40984	-	113	-	-
		м3								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	E0101-87-2 -	Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2%	8023,9	0,76	0,76	6104	6104	2925	-	-
				-	0,38	-	3016	97	-	12
		м2								
2	E0101-130-1-	Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	1604,8	14,01	14,01	22476	22476	7464	-	-
				-	4,8	-	7695	97	0,02	25
		м3								
3	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1604,8	6,97	6,97	11178	11178	3263	-	-
				-	2,1	-	3364	97	0,01	11
		м3								
4	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1604,8	14,12	12	22656	19254	6795	0,01	20
				1,62	2,75	2600	4405	97	0,01	20
		м3								
5	E0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	1203,585	1684,76	68,13	2027754	82002	54652	0,14	173
				21,38	12,76	25733	15359	133	0,04	53
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см м2	8023,9	305,32	12,65	2449867	101492	76771	0,02	188
				3,56	3,63	28565	29158	133	0,01	106
7	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	8023,9	72,17	-	579069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной 10 см м2	8108,1	105,93	11,84	858882	96024	93010	0,04	291
				5,51	3,11	44676	25257	133	0,01	91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6813550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			488719	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438136	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7740405	-	-		-
		Электросеть								
15	75-4-43	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х2060х2300 мм шт	0,4	616700	-	239175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			239175	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14351	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			253526	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9693335	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			700594	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			623636	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11017565	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО АКТУ № 10 ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2014 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

11 017 565,00 тенге (одиннадцать миллионов семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) тенге 00 итын

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор _____ Абишев К.

«Ер-Дан и К»

Проверил специалист
райотдела строительства _____ Жансейіт Б.