Лимит финансирования на 2014-15 годы. - 426 833 985,00

Выполнение работ по настоящему акту РБ:

а) с начало года - 121 973 684,00

б) с начало работ - 121 973 684,00

Форма № 3

АКТ № 14

Выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ИЮЛЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	426 833 985	---------	---------	---------	80 875 000,00	121 973 684	35 000 000	36 842 105

Заказчик: Райотдел строительства

Руководитель отдела:_____Суйеубаев Ж.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____С.Д.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Райотдел строительства_____Жансейіт Б.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 14

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог и электросетей	12 853,826			12 853,826
		Итого по главе 2	12 853,826			12 853,826
		Итого по главам 1-2	12 853,826	0,000	0,000	12 853,826
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	192,807	-	-	192,807
		Итого по главе 8	192,807			192,807
		Итого по главам 2-8	13 046,633	0,000	0,000	13 046,633
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,04	266,151			266,151
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			130,466	130,466
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			52,187	52,187
		Итого по главе 9	266,151		182,653	448,804
		Итого по главе 1-9	13 312,784	0,000	182,653	13 495,437
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	13 312,784	0,000	182,653	13 495,437
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	31 813,261	0,000	436,481	32 249,742
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			644,995	644,995
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	31 813,261	0,000	1 081,476	32 894,737
14		НДС 12 %			3 947,368	3 947,368
		Всего сметная стоимость:	31 813,261	0,000	5 028,845	36 842,105

Итого: 36 842 105-00 (тридцать шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи сто пять) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Районный отдел строительства _____ Жансейіт Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 33 от 17.04.2014 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2014 Г.
(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Улица №4 /0,263км/						
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	52,337	1684,76	68,13	88176	3566	2377	-	-
				21,38	12,76	1129	668	133	-	-
		м3								
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	2004,1	305,32	12,65	611894	25349	19175	0,02	47
				3,56	3,63	7135	7283	133	0,01	27
		м2								
7	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2004,1	72,17	-	144632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной 10 см	2025,1	105,93	11,84	214517	23983	23230	0,04	73
				5,51	3,11	11158	6308	133	0,01	23
		м2								
				Улица №6/0,125 КМ./						
		НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	209	4,85	4,85	1014	1014	341	-	-
				-	1,68	-	352	97	0,01	1
		м3								
2	Е0101-24-13 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	209	8,4	8,4	1755	1755	591	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,91	-	609	97	0,01	2
		м3								
3	Е01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	251	30	30	7530	7530	5271	-	-
				-	21	-	5271	100	0,44	110
		т								
4	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ	135	19,7	19,7	2660	2660	532	-	-
				-	3,94	-	532	100	0,08	11
		т								
5	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ	116	38,6	38,6	4478	4478	896	-	-
				-	7,72	-	896	100	0,16	19
		т								
6	Е0101-24-5 -	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м	113	4,85	4,85	548	548	184	-	-
				-	1,68	-	190	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-24-13-	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	113	4,2	4,2	474	474	160	-	-
				-	1,46	-	165	97	-	1
		м3								
8	Е0101-18-2 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	139	47,43	44,84	6593	6233	2211	0,02	2
				2,59	13,81	360	1920	97	0,05	7
		м3								
9	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ	243	19,7	19,7	4787	4787	957	-	-
				-	3,94	-	957	100	0,08	20
		т								
10	С01031-А7-1-прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	207	30	-	6210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	207	38,6	38,6	7990	7990	1598	-	-
				-	7,72	-	1598	100	0,16	34
		т								
12	Е0101-24-6 -	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	257	6,01	6,01	1544	1544	519	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	2,08	-	536	97	0,01	2
13	Е0101-130-1	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/ м3	257	14,01	14,01	3599	3599	1195	-	-
				-	4,8	-	1232	97	0,02	4
14	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	257	6,97	6,97	1790	1790	523	-	-
				-	2,1	-	539	97	0,01	2
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	257	14,12	12	3628	3083	1088	0,01	3
				1,62	2,75	416	705	97	0,01	3
16	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1135	1,41	1,41	1601	1601	331	-	-
				-	0,3	-	341	97	-	1
17	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону м3	4	262,72	-	1051	-	1187	1,85	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1051	-	113	-	-
18	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону м3	18	262,72	-	4729	-	5344	1,85	33
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	4729	-	113	-	-
		НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
1	Е0101-87-2	Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2% м2	952,5	0,76	0,76	725	725	347	-	-
				-	0,38	-	358	97	-	1
2	Е0101-130-1	Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/ м3	190,5	14,01	14,01	2668	2668	886	-	-
				-	4,8	-	913	97	0,02	3
3	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	190,5	6,97	6,97	1327	1327	387	-	-
				-	2,1	-	399	97	0,01	1
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	190,5	14,12	12	2689	2286	807	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,62	2,75	309	523	97	0,01	2
5	Е0127-14-1	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	142,875	1684,76	68,13	240710	9734	6488	0,14	21
				21,38	12,76	3055	1823	133	0,04	6
6	Е0127-21-2	м3 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	952,5	305,32	12,65	290818	12048	9113	0,02	22
				3,56	3,63	3391	3461	133	0,01	13
7	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	м2 -добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	952,5	72,17	-	68740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0127-21-3	м2 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной 10 см	962,5	105,93	11,84	101957	11399	11041	0,04	35
				5,51	3,11	5303	2998	133	0,01	11
		м2								
			Улица № 7.L= 0.261 метров							
				ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и Покрытий двухслойных из Песчано-гравийных смесей №4 Средний слой Толщиной 12/15 см	194	305,32	12,65	59244	2452	1866	-	-
				3,56	3,63	691	712	133	-	-
7	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	м2 -добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	194	72,17	-	13999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0127-21-3	м2 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной 10 см	2009,7	105,93	11,84	212885	23801	23054	0,04	72
				5,51	3,11	11073	6260	133	0,01	23
		м2								
			Улица №9/0,135 КМ./							
		НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	225	4,85	4,85	1091	1091	367	-	-
				-	1,68	-	379	97	0,01	1
2	Е0101-24-13	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	225	4,2	4,2	945	945	318	-	-
				-	1,46	-	328	97	-	1
3	Е01031-А7-1	м3 -Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при	271	30	30	8130	8130	5691	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных перевозках		-	21	-	5691	100	0,44	119
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ УЛИЦ т	146	19,7	19,7	2876	2876	575	-	-
				-	3,94	-	575	100	0,08	12
5	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ т	125	38,6	38,6	4825	4825	965	-	-
				-	7,72	-	965	100	0,16	20
6	Е0101-24-5	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м т	122	4,85	4,85	592	592	199	-	-
				-	1,68	-	205	97	0,01	1
7	Е0101-24-13	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	122	4,2	4,2	512	512	172	-	-
				-	1,46	-	178	97	-	1
8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	96	47,43	44,84	4553	4304	1527	0,02	2
				2,59	13,81	249	1326	97	0,05	5
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ т	168	19,7	19,7	3310	3310	662	-	-
				-	3,94	-	662	100	0,08	14
10	С01031-А7-1-прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках т	1699	30	-	50970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км т	1699	38,6	38,6	65581	65581	13116	-	-
				-	7,72	-	13116	100	0,16	275
12	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	1067	6,01	6,01	6409	6409	2157	-	-
				-	2,08	-	2223	97	0,01	7
13	Е0101-130-1	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу	1067	14,01	14,01	14944	14944	4963	-	-
				-	4,8	-	5116	97	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при толщине слоя 25 см/6 проходов/								
		м3								
14	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1067	6,97	6,97	7432	7432	2169	-	-
				-	2,1	-	2237	97	0,01	7
		м3								
15	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1067	14,12	12	15063	12801	4518	0,01	13
				1,62	2,75	1729	2929	97	0,01	13
		м3								
16	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1226	1,41	1,41	1730	1730	357	-	-
				-	0,3	-	368	97	-	1
		м2								
17	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону	4	262,72	-	1051	-	1187	1,85	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1051	-	113	-	-
		м3								
18	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону	31	262,72	-	8144	-	9203	1,85	57
	т.ч. п-1.55 п-3.180			262,72	-	8144	-	113	-	-
		м3								
		НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
1	Е0101-87-2 -	Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2%	1028,7	0,76	0,76	783	783	375	-	-
				-	0,38	-	387	97	-	1
		м2								
2	Е0101-130-1-	Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	205,7	14,01	14,01	2881	2881	957	-	-
				-	4,8	-	986	97	0,02	3
		м3								
3	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	205,7	6,97	6,97	1433	1433	418	-	-
				-	2,1	-	431	97	0,01	1
		м3								
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	205,7	14,12	12	2904	2468	871	0,01	3
				1,62	2,75	333	565	97	0,01	3
		м3								
5	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	154,305	1684,76	68,13	259967	10513	7007	0,14	22
				21,38	12,76	3299	1969	133	0,04	7
		м3								
6	Е0127-21-2 -	Устройство оснований и покрытий двухслойных из	1028,7	305,32	12,65	314084	13012	9842	0,02	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см		3,56	3,63	3662	3738	133	0,01	14
7	E0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	1028,7	72,17	-	74239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	E0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной 10 см м2	1039,5	105,93	11,84	110113	12311	11924	0,04	37
				5,51	3,11	5728	3238	133	0,01	12
9	E0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ м2	1012,5	401,08	5,88	406092	5958	11675	0,05	46
				7,02	1,65	7108	1671	133	0,01	6
10	E0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять м2	1012,5	259,15	0,08	262391	81	1077	0,01	6
				0,76	0,04	770	41	133	-	-
		Улица №10/0,125 КМ./								
		НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	209	4,85	4,85	1014	1014	341	-	-
				-	1,68	-	352	97	0,01	1
2	E0101-24-13	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	209	4,2	4,2	877	877	295	-	-
				-	1,46	-	304	97	-	1
3	E01031-A7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	349	30	30	10470	10470	7329	-	-
				-	21	-	7329	100	0,44	154
4	E010333-A1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ т	188	19,7	19,7	3704	3704	741	-	-
				-	3,94	-	741	100	0,08	16
5	E010334-A14	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ т	161	38,6	38,6	6215	6215	1243	-	-
				-	7,72	-	1243	100	0,16	26
6	E0101-24-5	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	113	4,85	4,85	548	548	184	-	-
				-	1,68	-	190	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м								
		м3								
7	Е0101-24-13-	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	113	4,2	4,2	474	474	160	-	-
				-	1,46	-	165	97	-	1
		м3								
8	Е0101-18-2 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	11	47,43	44,84	522	493	175	0,02	-
				2,59	13,81	28	152	97	0,05	1
		м3								
9	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ	19	19,7	19,7	374	374	75	-	-
				-	3,94	-	75	100	0,08	2
		т								
10	С01031-А7-1- прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	852	30	-	25560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	852	38,6	38,6	32887	32887	6577	-	-
				-	7,72	-	6577	100	0,16	138
		т								
12	Е0101-24-6 -	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	498	6,01	6,01	2991	2991	1007	-	-
				-	2,08	-	1038	97	0,01	3
		м3								
13	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	498	14,01	14,01	6975	6975	2316	-	-
				-	4,8	-	2388	97	0,02	8
		м3								
14	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	498	6,97	6,97	3469	3469	1013	-	-
				-	2,1	-	1044	97	0,01	3
		м3								
15	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	498	14,12	12	7031	5975	2109	0,01	6
				1,62	2,75	807	1367	97	0,01	6
		м3								
16	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1135	1,41	1,41	1601	1601	331	-	-
				-	0,3	-	341	97	-	1
		м2								
17	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы	16	262,72	-	4203	-	4750	1,85	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную под бортовые камни с								
	т.ч.	откидыванием в сторону		262,72	-	4203	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180	м3								
	к=1,2									
18	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы	23	262,72	-	6042	-	6828	1,85	43
		вручную под тратуары с								
	т.ч.	откидыванием в сторону		262,72	-	6042	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180	м3								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0101-87-2	-Планировка дна корыта выемки	952,5	0,76	0,76	725	725	347	-	-
		прицепными средними								
		грейдерами в грунтах 2 группы		-	0,38	-	358	97	-	1
		с уклоном 2%								
		м2								
2	Е0101-130-1-	Уплотнение дна корыта	190,5	14,01	14,01	2668	2668	886	-	-
		прицепными катками на								
		пневмоколесном ходу, 25 т, на		-	4,8	-	913	97	0,02	3
		первый проход по одному следу								
		при толщине слоя 25 см/6								
		проходов/								
		м3								
3	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый	190,5	6,97	6,97	1327	1327	387	-	-
	К=5	последующий проход по одному								
		следу прицепными катками на		-	2,1	-	399	97	0,01	1
		пневмоколесном ходу, массой								
		25 т, при толщине слоя 25 см								
		м3								
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого	190,5	14,12	12	2689	2286	807	0,01	2
		грунта насыпей								
				1,62	2,75	309	523	97	0,01	2
		м3								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и	142,875	1684,76	68,13	240710	9734	6488	0,14	21
		выравнивающих слоев оснований								
		из песка, нижний слой		21,38	12,76	3055	1823	133	0,04	6
		толщиной 15 см								
		м3								
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и	952,5	305,32	12,65	290818	12048	9113	0,02	22
		покрытий двухслойных из								
		песчано-гравийных смесей №4,		3,56	3,63	3391	3461	133	0,01	13
		средний слой толщиной 12/15								
		см								
		м2								
7	Е0127-21-2	-добавлять на каждый 1 см.	952,5	72,17	-	68740	-	-	-	-
	т.ч.	изменения толщины слоя								
	п1.37 К=3			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	Е0127-21-3	-Устройство оснований и	962,5	105,93	11,84	101957	11399	11041	0,04	35
		покрытий двухслойных из								
		щебня, верхний слой толщиной		5,51	3,11	5303	2998	133	0,01	11
		10 см								
		м2								
				Улица №10а/0,135 КМ./						
		НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта	225	4,85	4,85	1091	1091	367	-	-
		бульдозерами мощностью 79								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	1,68	-	379	97	0,01	1
2	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	225	4,2	4,2	945	945	318	-	-
				-	1,46	-	328	97	-	1
3	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	377	30	30	11310	11310	7917	-	-
				-	21	-	7917	100	0,44	166
4	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ т	203	19,7	19,7	3999	3999	800	-	-
				-	3,94	-	800	100	0,08	17
5	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В БУРТЫ т	174	38,6	38,6	6716	6716	1343	-	-
				-	7,72	-	1343	100	0,16	28
6	Е0101-24-5	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м м3	122	4,85	4,85	592	592	199	-	-
				-	1,68	-	205	97	0,01	1
7	Е0101-24-13	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	122	4,2	4,2	512	512	172	-	-
				-	1,46	-	178	97	-	1
8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	32	47,43	44,84	1518	1435	509	0,02	1
				2,59	13,81	83	442	97	0,05	2
9	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ т	56	19,7	19,7	1103	1103	221	-	-
				-	3,94	-	221	100	0,08	5
10	С01031-А7-1-прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках т	2172	30	-	65160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из	2172	38,6	38,6	83839	83839	16768	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км		-	7,72	-	16768	100	0,16	352
		т								
12	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1273	6,01	6,01	7646	7646	2573	-	-
				-	2,08	-	2653	97	0,01	9
		м3								
13	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	1273	14,01	14,01	17829	17829	5921	-	-
				-	4,8	-	6104	97	0,02	20
		м3								
14	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1273	6,97	6,97	8867	8867	2588	-	-
				-	2,1	-	2668	97	0,01	9
		м3								
15	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1273	14,12	12	17972	15273	5390	0,01	16
				1,62	2,75	2062	3494	97	0,01	16
		м3								
16	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1226	1,41	1,41	1730	1730	357	-	-
				-	0,3	-	368	97	-	1
		м2								
17	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону	7	262,72	-	1839	-	2078	1,85	13
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1839	-	113	-	-
		м3								
18	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону	22	262,72	-	5780	-	6531	1,85	41
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	5780	-	113	-	-
		м3								
		НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
1	Е0101-87-2	-Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2%	1028,7	0,76	0,76	783	783	375	-	-
				-	0,38	-	387	97	-	1
		м2								
2	Е0101-130-1	-Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	205,7	14,01	14,01	2881	2881	957	-	-
				-	4,8	-	986	97	0,02	3
		м3								
3	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному	205,7	6,97	6,97	1433	1433	418	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см		-	2,1	-	431	97	0,01	1
		м3								
4	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	205,7	14,12	12	2904	2468	871	0,01	3
				1,62	2,75	333	565	97	0,01	3
		м3								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	154,305	1684,76	68,13	259967	10513	7007	0,14	22
				21,38	12,76	3299	1969	133	0,04	7
		м3								
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см	1028,7	305,32	12,65	314084	13012	9842	0,02	24
				3,56	3,63	3662	3738	133	0,01	14
		м2								
7	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1028,7	72,17	-	74239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной 10 см	1039,5	105,93	11,84	110113	12311	11924	0,04	37
				5,51	3,11	5728	3238	133	0,01	12
		м2								
		НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	**Улица №11/0,286 км./**							
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	478	4,85	4,85	2319	2319	780	-	-
				-	1,68	-	804	97	0,01	3
		м3								
2	Е0101-24-13	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	478	4,2	4,2	2007	2007	675	-	-
				-	1,46	-	696	97	-	2
		м3								
3	Е01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	798	30	30	23940	23940	16758	-	-
				-	21	-	16758	100	0,44	351
		т								
4	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В ЗЕЛЕННУЮ ЗОНУ УЛИЦ	430	19,7	19,7	8471	8471	1694	-	-
				-	3,94	-	1694	100	0,08	36
		т								
5	Е010334-А14	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км В	368	38,6	38,6	14205	14205	2841	-	-
				-	7,72	-	2841	100	0,16	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУРТЫ								
6	Е0101-24-5	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м	т 257	4,85 -	4,85 1,68	1247 -	1247 433	420 97	- 0,01	- 1
7	Е0101-24-13	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 257	4,2 -	4,2 1,46	1079 -	1079 374	363 97	- -	- 1
8	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 460	47,43 2,59	44,84 13,81	21817 1191	20626 6353	7318 97	0,02 0,05	8 24
9	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 В НАСЫПЬ	м3 805	19,7 -	19,7 3,94	15859 -	15859 3172	3172 100	- 0,08	- 67
10	С01031-А7-1-прим.	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т 1559	30 -	- -	46770 -	- -	- -	- -	- -
11	Е010334-А14-	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	т 1559	38,6 -	38,6 7,72	60177 -	60177 12035	12035 100	- 0,16	- 253
12	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	т 1351	6,01 -	6,01 2,08	8115 -	8115 2815	2731 97	- 0,01	- 9
13	Е0101-130-1-	-Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	м3 1351	14,01 -	14,01 4,8	18922 -	18922 6478	6284 97	- 0,02	- 21
14	Е0101-130-7-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3 1351	6,97 -	6,97 2,1	9410 -	9410 2832	2747 97	- 0,01	- 9
15	Е0101-135-1-	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 1351	14,12 1,62	12 2,75	19073 2189	16209 3708	5720 97	0,01 0,01	16 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2597	1,41	1,41	3664	3664	757	-	-
				-	0,3	-	780	97	-	3
17	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную под бортовые камни с откидыванием в сторону м3	18	262,72	-	4729	-	5344	1,85	33
				262,72	-	4729	-	113	-	-
18	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную под тратуары с откидыванием в сторону м3	56	262,72	-	14712	-	16625	1,85	103
				262,72	-	14712	-	113	-	-
		НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
1	Е0101-87-2	Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2% м2	2179,3	0,76	0,76	1658	1658	794	-	-
				-	0,38	-	819	97	-	3
2	Е0101-130-1	Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/ м3	435,9	14,01	14,01	6105	6105	2027	-	-
				-	4,8	-	2090	97	0,02	7
3	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	435,9	6,97	6,97	3036	3036	886	-	-
				-	2,1	-	914	97	0,01	3
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	435,9	14,12	12	6154	5230	1846	0,01	5
				1,62	2,75	706	1197	97	0,01	5
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см м3	326,895	1684,76	68,13	550740	22272	14843	0,14	47
				21,38	12,76	6989	4172	133	0,04	14
6	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №4, средний слой толщиной 12/15 см м3	2179,3	305,32	12,65	665386	27565	20851	0,02	51
				3,56	3,63	7758	7919	133	0,01	29
7	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	2179,3	72,17	-	157276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из щебня, верхний слой толщиной 10 см м2	2202,2	105,93	11,84	233277	26081	25262	0,04	79
				5,51	3,11	12134	6860	133	0,01	25
9	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных м2	2145	401,08	5,88	860314	12623	24734	0,05	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ		7,02	1,65	15058	3539	133	0,01	13
		м2								
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	2145	259,15	0,08	555881	172	2282	0,01	12
				0,76	0,04	1630	86	133	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕХОДНОЙ ПУНКТ СИП3 В КАБЕЛЬ								
1	Прайс-лист	-Дистанционный бандаж SO 79.1	3	611,31	-	1834	-	-	-	-
	ТОО"ЭНСТО Казахстан" п.314 стр.15	шт		-	-	-	-	-	-	-
2	Прайс-лист "Электроко мплект" стр.8	-Провод СИП-3 1х50мм2	7200,49	55,64	-	400609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Прайс-лист "Электроко мплект" стр.8	-Кабель силовой алюминиевый АСБл-10 3х70мм2	91	969,32	-	88208	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
4	Прайс-лист "РУСЭЛТ-KZ " стр.20	-Конденсаторная установка мощностью 75кВА (наружной установки) КРМ-0,4-75-7,5 УЗ	1	137362,98	-	137363	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс-лист "Вильсон Казахстан" стр.21	-Промышленный Источник Бесперебойного Питания (ИПБ)мощностью EliT UPS 5кВА/3,5кВт	1	142857,49	-	142857	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВЛ-0,4кВ двухцепная								
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ ВЛ-0,4кВ								
6	Прайс ТОО "Энсто" п.336 стр.15	-Крюк SOT 21.116	86	622,71	-	53553	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс ТОО "Энсто" п.333 стр.15	-Крюк SOT 21.01	24	719,13	-	17259	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс ТОО "Энсто"	-Болт проходной SOT 4.5	12	615,46	-	7385	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.347 стр.15	шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс ТОО "Энсто"	-Крюк накручивающийся PD 2.3	86	850,1	-	73108	-	-	-	-
	п.79 стр.10	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс ТОО "Энсто"	-Крюк накручивающийся PD 2.2	36	781,33	-	28128	-	-	-	-
	п.78 стр.10	шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Прайс ТОО "Энсто"	-Крюк дистанционный PD 3.2	12	2296,64	-	27560	-	-	-	-
	п.80 стр.10	шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Прайс ТОО "Энсто"	-Крюк бандажный SOT 29	30	401,55	-	12046	-	-	-	-
	п.344 стр.15	шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс ТОО "Энсто"	-Крюк бандажный SOT 39	72	439,22	-	31624	-	-	-	-
	п.345 стр.15	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс ТОО "Энсто"	-Бандажная лента COT 37	168	134,77	-	22642	-	-	-	-
	п.26 стр.9	м		-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс ТОО "Энсто"	-Скрепа COT 36-2	120	30,06	-	3608	-	-	-	-
	п.25 стр.9	шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс ТОО "Энсто"	-Зажим натяжной SO 158.1	51	270,92	-	13817	-	-	-	-
	п.272 стр.14	шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс ТОО "Энсто"	-Зажим натяжной SO 118.425	51	1228,49	-	62653	-	-	-	-
	п.260 стр.14	шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс ТОО "Энсто"	-Зажим поддерживающий SO 130	244	795,5	-	194101	-	-	-	-
	п.266 стр.14	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс ТОО "Энсто"	-Зажим ответвительный SLIP 22.1	436	455,46	-	198580	-	-	-	-
	п.232 стр.13	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс ТОО "Энсто" п.234 стр.13	-Зажим ответвительный SLIP 22.127 шт	158	447,51	-	70707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс ТОО "Энсто" п.243 стр.13	-Заземляющий зажим SM 2.21 шт	140	410,88	-	57523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Прайс ТОО "Энсто" п.244 стр.13	-Заземляющий зажим SM 2.24 шт	30	731,91	-	21957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,012008	493900	-	5931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Зажим плашечный ПС-1-1 100шт	0,48	7100	-	3408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Заземляющий проводник ЗП 6 (стр.109)								
25	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4/50х5 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,01152	46400	-	535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01056	50600	-	534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Кронштейн У4(стр.106)								
27	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,2592	46400	-	12027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-10 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	0,0768	42500	-	3264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	20-22 мм т								
29	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0864	44300 -	- -	3828 -	- -	- -	- -	- -
30	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,0382944	136500 -	- -	5227 -	- -	- -	- -	- -
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
31	С151703-4	-Светильники тип РКУ06-125-001-У1 шт	128	4460 -	- -	570880 -	- -	- -	- -	- -
32	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/ шт	128	496 -	- -	63488 -	- -	- -	- -	- -
33	Прайс ТОО "Энсто" п.439 стр.17	-Плавкая вставка SVV 10.25 шт	128	114,38 -	- -	14641 -	- -	- -	- -	- -
34	Прайс ТОО "Энсто" п.232 стр.13	-Зажим ответвительный SLIP 22.1 шт	384	455,46 -	- -	174896 -	- -	- -	- -	- -
35	Прайс ТОО "Энсто" п.243 стр.13	-Заземляющий зажим SM 2.21 шт	128	410,88 -	- -	52593 -	- -	- -	- -	- -
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА								
36	Прайс-лист "Электрокомплект" стр.8	-Провод СИП-4 4х35мм2 м	3966,62	125,79 -	- -	498947 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			11973111	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			543770	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			336945	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**12853826**	**-**	**-**		**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО АКТУ № 14 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2014 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

12 853 826,00 тенге (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысяч восемьсот двадцать шесть) тенге 00 итын

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор _____ Абишев К.

Проверил специалист
райотдела строительства _____ Жансейіт Б.