Лимит финансирования на 2014-15 годы. - 426 833 985,00

Выполнение работ по настоящему акту РБ:

а) с начало года - 157 848 000,00

б) с начало работ - 157 848 000,00

Форма № 3

АКТ № 18

Выполненных работ за АВГУСТ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за АВГУСТ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	426 833 985	---------	---------	---------	115 875 000,00	157 848 000	35 874 316	35 874 316

Заказчик: Райотдел строительства

Руководитель отдела: Суйеубаев Ж.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: С.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Райотдел строительства Жансейіт Б.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 18

Приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2014 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог и электросетей	9 417,418	3 098,743	0,000	12 516,161
		Итого по главе 2	9 417,418	3 098,743	0,000	12 516,161
		Итого по главам 1-2	9 417,418	3 098,743	0,000	12 516,161
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,5 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	187,742	-	-	187,742
		Итого по главе 8	187,742			187,742
		Итого по главам 2-8	9 605,160	3 098,743	0,000	12 703,903
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,04	259,160			259,160
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			127,039	127,039
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			50,816	50,816
		Итого по главе 9	259,160		177,855	437,014
		Итого по главе 1-9	9 864,320	3 098,743	177,855	13 140,917
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	9 864,320	3 098,743	177,855	13 140,917
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	23 572,568	7 405,004	425,016	31 402,588
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			628,052	628,052
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	23 572,568	7 405,004	1 053,067	32 030,639
14		НДС 12 %			3 843,677	3 843,677
		Всего сметная стоимость:	23 572,568	7 405,004	4 896,744	35 874,316

Итого: 35 874 316-00 (тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи триста шестнадцать) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Районный отдел строительства _____ Жансейіт Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Договор № 33 от 17.04.2014 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 18 ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014 Г.
(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица № 2 /1,856 КМ./								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 357 метров								
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	2677,5	401,08	5,88	1073892	15757	30875	-	-
		м2		7,02	1,65	18796	4418	133	-	-
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	2677,5	259,15	0,08	693881	214	2849	-	-
		м2		0,76	0,04	2035	107	133	-	-
		Улица № 4 /0,263км/								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0101-87-2	-Планировка дна корыта выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы с уклоном 2%	2004,1	0,76	0,76	1525	1525	731	-	-
		м2		-	0,38	-	753	97	-	3
2	Е0101-130-1	-Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	400,8	14,01	14,01	5613	5613	1864	-	-
		м3		-	4,8	-	1922	97	0,02	6
3	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	400,8	6,97	6,97	2792	2792	815	-	-
		м3		-	2,1	-	840	97	0,01	3
4	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	400,8	14,12	12	5658	4809	1697	0,01	5
				1,62	2,75	649	1100	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, нижний слой толщиной 15 см	248,278	1684,76	68,13	418289	16915	11273	-	-
		м3		21,38	12,76	5308	3168	133	-	-
		Улица № 5 /1,053 КМ./ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 621 метров								
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	4656,6	401,08	5,88	1867768	27403	53696	-	-
		м2		7,02	1,65	32689	7683	133	-	-
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	4656,6	259,15	0,08	1206776	373	4955	-	-
		м2		0,76	0,04	3539	186	133	-	-
		Улица № 6 /0,125 КМ./ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 105 метров								
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	787,5	401,08	5,88	315851	4634	9081	-	-
		м2		7,02	1,65	5528	1299	133	-	-
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	787,5	259,15	0,08	204083	63	838	-	-
		м2		0,76	0,04	599	32	133	-	-
		Улица № 10 /0,125 КМ./ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	750	401,08	5,88	300810	4410	8649	-	-
		м2		7,02	1,65	5265	1238	133	-	-
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	750	259,15	0,08	194362	60	798	-	-
		м2		0,76	0,04	570	30	133	-	-
		Улица № 10а /0,135 КМ./ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	1012,5	401,08	5,88	406092	5958	11675	0,05	46
		м2		7,02	1,65	7108	1671	133	0,01	6
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	1012,5	259,15	0,08	262391	81	1077	0,01	6
		м2		0,76	0,04	770	41	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Площадка для КТПН-400; 630 кВА								
1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,8415	218,93	-	184	-	208	1,54	1
		м3		218,93	-	184	-	113	-	-
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,805	134,1	-	376	-	425	0,97	3
		м3		134,1	-	376	-	113	-	-
3	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,805	21,55	4,52	60	13	46	0,11	-
		м3		17,03	-	48	-	97	-	-
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,805	14,12	12	40	34	12	0,01	-
		м3		1,62	2,75	5	8	97	0,01	-
5	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В3,5	0,302	8674,57	66,01	2620	20	70	1,35	-
		м3		195,75	24,93	59	8	105	0,12	-
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,308	131	-	40	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БМ12,5	1,526	9431,66	196,62	14393	300	555	1,79	3
		м3		272,25	74,27	415	113	105	0,36	1
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,549	131	-	203	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02378	41200	-	980	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,0025	9509,28	-	19042	-	1397	3,66	7
		м3		567	-	1135	-	123	-	-
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,0025	131	-	262	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (Зд-1)	0,004	93997,62	304,24	376	1	139	198	1
		1т		33075	114,75	132	-	105	0,56	-
		Монтажные работы								
13	Е0133-117-3-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	2,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительным работам								
		шт								
14	Е0133-117-5-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	1	6610,97	3206,72	6611	3207	4575	18,6	19
				3397,5	959,63	3398	960	105	4,09	4
		шт								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
78	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	62	44	10,6	2728	657	1844	0,18	11
				29	2,3	1798	143	95	0,01	1
		м								
79	Е0134-101-3-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,003	230122,38	-	690	-	74	144	-
				22500	-	68	-	110	-	-
		к-км								
80	Ц0108-407-9-	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	2	83,1	8,9	166	18	109	0,36	1
				55,1	2,1	110	4	95	0,01	-
		м								
81	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	5	60,4	15,6	302	78	202	0,24	1
				38,7	3,8	194	19	95	0,02	-
		м								
82	Ц0108-147-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	10	46,7	8,5	467	85	334	0,21	2
				33,5	1,7	335	17	95	0,01	-
		м								
83	Ц0108-146-5-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	9	113,2	42,7	1019	384	426	0,25	2
				40,5	9,3	365	84	95	0,05	-
		м								
87	Ц0108-67-7 -	Установка комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг	1	651,8	79,8	652	80	414	2	2
				416	20,3	416	20	95	0,12	-
		шт								
88	Прайс-лист "РУСЭЛТ-KZ " стр.20	-Конденсаторная установка мощностью 75кВА (наружной установки) КРМ-0,4-75-7,5 УЗ	1	137362,98	-	137363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
89	Ц0108-121-1-5	Монтаж блока бесперебойного питания	1	3936	-	3936	-	2886	17	17
				3038	-	3038	-	95	-	-
		шт								
90	Прайс-лист "Вильсон Казахстан" стр.21	-Промышленный Источник Бесперебойного Питания (ИПВ)мощностью Elit UPS 5кВА/3,5кВт	1	142857,49	-	142857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заземление КТПН и ВЛ10кВ								
91	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	140,1	24,1	1401	241	1126	0,7	7
				116	2,5	1160	25	95	0,01	-
		шт								
92	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0395	44300	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	26,3	3,3	658	83	556	0,14	4
				23	0,4	575	10	95	-	-
		м								
94	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0315	46400	-	1462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	90	131,7	20,7	11853	1863	9627	0,7	63
				111	1,6	9990	144	95	0,01	1
		шт								
96	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,368	45300	-	61970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
97	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	1800	30,3	2,8	54540	5040	47538	0,16	288
				27,5	0,3	49500	540	95	-	3
		м								
98	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,107	45800	-	50701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
			Заземляющий проводник ЗП 6 (стр.109)							
119	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4/50х5 мм /ГОСТ 103-76/	0,00192	46400	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
120	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00176	50600	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	Прайс ТОО "Энсто" п.106 стр.11	-Концевые колпачки РК 99.2595	12	86,05	-	1033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кронштейн У3 (стр.106)								
122	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0272	46400	-	1262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
123	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0128	42500	-	544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
124	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0136	44300	-	602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
125	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0063824	136500	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		РАЗДЕЛ 4. СЕТИ ВЛ-0,4кВ двухцепная								
126	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ/ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ В КОМПЛЕКТЕ П2	86	1534,11	878,23	131933	75528	67966	3,06	263
				506,25	246,42	43538	21192	105	1,03	89
				10-20 июня 2014 года						
		опора								
127	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ УП2	12	3155,76	1990,26	37869	23883	19346	5,98	72
				985,5	549,9	11826	6599	105	2,29	27
		опора								
128	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ УА2и	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
				985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
		опора								
129	Е0133-103-2	-Установка двухстоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА2	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
				985,5	549,9	8870	4949	105	2,29	21
		опора								
130	Е0133-103-2	-Установка двухстоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ОПОРА КОНЦЕВАЯ ДВУХЦЕПНАЯ К2	15	3155,76	1990,26	47336	29854	24183	5,98	90
				985,5	549,9	14783	8249	105	2,29	34
		Опора								
		АРМАТУРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
157	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические-Кронштейн КС2 (ТП 3.407.1-136.5-15)	1,014528	102170	1870	103654	1897	8241	52	53
				8280	270,01	8400	274	95	1,57	2
		т								
158	С11071-53	-Хомут для крепления	0,060416	147300	-	8899	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	кронштейнов Х15 (ТП 3.407.1-136.22.02) т		-	-	-	-	-	-	-
159	Ц0108-595-3	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм Шт	128	705 356	297 84,4	90240 45568	38016 10803	53553 95	2,06 0,49	264 63
162	Прайс ТОО "Энсто" п.433 стр.17	-Корпус для предохранителя SV 29 шт	128	1029,79 -	- -	131813 -	- -	- -	- -	- -
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА								
166	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	11,83	7259,41 2745	4310,78 1169,46	85879 32473	50997 13835	48623 105	16,1 4,45	190 53
168	Прайс-лист "Электрокомплект" стр.8	-Провод СИП-4 4х16мм2 м	5210	69,46 -	- -	361881 -	- -	- -	- -	- -
		Заземление ВЛ-0,4кВ								
169	Ц0108-66-1	-Разрядник, напряжение до 10 кВ компл	50	655,5 466	60,5 13,5	32775 23300	3025 675	22776 95	3 0,08	150 4
170	Прайс-лист "AESH" стр.22	-Разрядник вентильный РВН-0,5 шт	50	414,68 -	- -	20734 -	- -	- -	- -	- -
171	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	52	131,7 111	20,7 1,6	6848 5772	1076 83	5562 95	0,7 0,01	36 -
172	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,4732	45300 -	- -	21436 -	- -	- -	- -	- -
173	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм м	1560	30,3 27,5	2,8 0,3	47268 42900	4368 468	41200 95	0,16 -	250 3
174	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,962	45800 -	- -	44060 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8706703	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			343395	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367320	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**9417418**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ № 18 ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области
9 417 418,00 тенге (девятьть миллионов четыреста семнадцать тысяч четыреста восемнадцать) тенге 00 итын

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор _____ Абишев К.

Проверил специалист
райотдела строительства _____ Жансейіт Б.