Лимит финансирования на 2015 год - 229 828 415,00

Выполнение работ по настоящему акту РБ:

а) с начало года - 55 000 000,00

б) с начало работ - 55 000 000,00

Форма № 3

АКТ № 1

Выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2015 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за АПРЕЛЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	229 828 415	---------	---------	---------	0	55 000 000	55 000 000	55 000 000

Заказчик: Райотдел строительства

Руководитель отдела: Суйеубаев Ж.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: С.Утегенов С.Д.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Райотдел строительства Жансейіт Б.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: Доп. Соглашение № 2 от 15.04.2015 г. к № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2015 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог	19 188,926			19 188,926
		Итого по главе 2	19 188,926			19 188,926
		Итого по главам 1-2	19 188,926	0,000	0,000	19 188,926
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	287,834	-	-	287,834
		Итого по главе 8	287,834			287,834
		Итого по главам 2-8	19 476,759	0,000	0,000	19 476,759
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,04	397,326			397,326
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			194,768	194,768
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			77,907	77,907
		Итого по главе 9	397,326		272,675	670,001
		Итого по главе 1-9	19 874,085	0,000	272,675	20 146,760
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	19 874,085	0,000	272,675	20 146,760
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	47 492,654	0,000	651,604	48 144,258
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			962,885	962,885
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	47 492,654	0,000	1 614,490	49 107,143
14		НДС 12 %			5 892,857	5 892,857
		Всего сметная стоимость:	47 492,654	0,000	7 507,347	55 000,000

Итого: 55 000 000-00 (пятьдесят пять миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Районный отдел строительства _____ Жансейіт Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Доп. Соглашение № 2 от 15.04.2015 г. к Договору № 33 от 17.04.2014 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2015 Г.
(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Улица № 2 /0,220 км/											
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
9	E0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ м2	1650	401,08	5,88	661782	9702	19027	-	-			
				7,02	1,65	11583	2723	133	-	-			
10	E0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять м2	1650	259,15	0,08	427597	132	1756	-	-			
				0,76	0,04	1254	66	133	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1089379	-	-		-			
		Накладные расходы -	Тенге			20783	-	-		-			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66610	-	-		-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1176772	-	-		-			
		Улица № 8 /0,368 км/											
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
9	E0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ м2	2760	401,08	5,88	1106977	16242	31826	-	-			
				7,02	1,65	19375	4554	133	-	-			
10	E0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять м2	2760	259,15	0,08	715260	221	2937	-	-			
				0,76	0,04	2098	110	133	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1822237	-	-		-			
		Накладные расходы -	Тенге			34763	-	-		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111420	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1968420	-	-		-
		Улица № 5 /178,75 м/ Доп. Автодорога								
		ЗЕМ. РАБОТЫ								
1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из Грунтов 2 группы Механизированным способом	1608,75	1,41	1,41	2270	2270	469	-	-
		м2		-	0,3	-	483	97	-	-
2	Е0101-130-1-	Уплотнение прицепными катками на Пневмоколесном ходу, массой 25 т	366	14,01	14,01	5126	5126	1702	-	-
		м3		-	4,8	-	1755	97	-	-
3	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	366	6,97	6,97	2549	2549	744	-	-
		м3		-	2,1	-	767	97	-	-
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	366	14,12	12	5167	4391	1550	-	-
		м3		1,62	2,75	593	1005	97	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 30 см	482,625	1684,76	68,13	813108	32882	21915	-	-
		м3		21,38	12,76	10319	6159	133	-	-
6	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной 20 см	426,319	1684,76	68,13	718246	29046	19358	-	-
		м3		21,38	12,76	9115	5440	133	-	-
7	Е0127-21-2 -	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей средний слой толщиной 12/15 см	1376,375	305,32	12,65	420236	17409	13169	-	-
		м2		3,56	3,63	4900	5002	133	-	-
8	Е0127-21-2 - т.ч. п1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1376,375	72,17	-	99330	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
9	С01031-А7-1- прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	1363,4	30	-	40902	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	1363,4	38,6	38,6	52627	52627	10525	-	-
		т		-	7,72	-	10525	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2159561	-	-	-	-
		Накладные расходы -	Тенге			69432	-	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133739	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО		Тенге			2362732	-	-	-	-
			Улица № 11 /100 м/ Доп. Автодорога							
		ЗЕМ. РАБОТЫ								
1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из Грунтов 2 группы	900	1,41	1,41	1270	1270	262	-	-
		Механизированным способом м2		-	0,3	-	270	97	-	-
2	Е0101-130-1-	Уплотнение прицепными катками на Пневмоколесном ходу, массой 25 т м3	205	14,01	14,01	2871	2871	953	-	-
				-	4,8	-	983	97	-	-
3	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	205	6,97	6,97	1428	1428	417	-	-
				-	2,1	-	430	97	-	-
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	205	14,12	12	2894	2459	868	-	-
				1,62	2,75	332	563	97	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 30 см м3	270	1684,76	68,13	454886	18396	12260	-	-
				21,38	12,76	5773	3445	133	-	-
6	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной 20 см м3	238,5	1684,76	68,13	401816	16249	10830	-	-
				21,38	12,76	5099	3044	133	-	-
7	Е0127-21-2 -	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей средний слой толщиной 12/15 см м2	770	305,32	12,65	235097	9739	7367	-	-
				3,56	3,63	2741	2798	133	-	-
8	Е0127-21-2 - т.ч. п1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	770	72,17	-	55569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С01031-А7-1- прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках т	762,8	30	-	22884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км т	762,8	38,6	38,6	29444	29444	5889	-	-
				-	7,72	-	5889	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1208159	-	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			38846	-	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			74820	-	-	-	-
	ИТОГО		Тенге			1321825	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица № 12 /398,5 м/ Доп. Автодорога								
		ЗЕМ.РАБОТЫ								
1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3586,5	1,41	1,41	5060	5060	1045	-	-
		м2		-	0,3	-	1077	97	-	4
2	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	815	14,01	14,01	11415	11415	3791	-	-
		м3		-	4,8	-	3908	97	0,02	13
3	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	815	6,97	6,97	5677	5677	1657	-	-
		м3		-	2,1	-	1708	97	0,01	6
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	815	14,12	12	11506	9778	3451	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1320	2237	97	0,01	10
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 30 см	1075,95	1684,76	68,13	1812719	73306	48856	0,14	155
		м3		21,38	12,76	23004	13730	133	0,04	47
6	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной 20 см	950,423	1684,76	68,13	1601236	64754	43156	0,14	137
		м3		21,38	12,76	20320	12128	133	0,04	42
7	Е0127-21-2 -	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей , средний слой толщиной 12/15 см	3068,45	305,32	12,65	936863	38812	29358	0,02	72
		м2		3,56	3,63	10924	11150	133	0,01	41
8	Е0127-21-2 - т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	3068,45	72,17	-	221444	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	С01031-А7-1- прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	3039,6	30	-	91188	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км,	3039,6	38,6	38,6	117329	117329	23466	-	-
		т		-	7,72	-	23466	100	0,16	493

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	4814437	-	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	154780	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	298153	-	-	-	-
ИТОГО	**Тенге**	**5267370**	**-**	**-**	**-**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица № 8 /31,25 м/ Доп. Автодорога								
1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	281,25	1,41	1,41	397	397	82	-	-
		м2		-	0,3	-	84	97	-	-
2	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	64	14,01	14,01	896	896	298	-	-
		м3		-	4,8	-	307	97	0,02	1
3	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	64	6,97	6,97	446	446	130	-	-
		м3		-	2,1	-	134	97	0,01	-
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	64	14,12	12	904	768	271	0,01	1
		м3		1,62	2,75	104	176	97	0,01	1
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 30 см	84,375	1684,76	68,13	142152	5749	3831	0,14	12
		м3		21,38	12,76	1804	1077	133	0,04	4
6	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной 20 см	74,531	1684,76	68,13	125567	5078	3384	0,14	11
		м3		21,38	12,76	1593	951	133	0,04	3
7	Е0127-21-2 -	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей , средний слой толщиной 12/15 см	240,625	305,32	12,65	73468	3044	2302	0,02	6
		м2		3,56	3,63	857	874	133	0,01	3
8	Е0127-21-2 - т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	240,625	72,17	-	17365	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	С01031-А7-1- прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	238,4	30	-	7152	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км,	238,4	38,6	38,6	9202	9202	1840	-	-
		т		-	7,72	-	1840	100	0,16	39

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	377549	-	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12138	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23381	-	-	-	-
ИТОГО	**Тенге**	**413068**	**-**	**-**	**-**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расширение существующих автодорог. Обочина шир. 0,75 м х 2 = 1,5 м								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из Грунтов 2 группы Механизированным способом м2	3616,943	1,41	1,41	5103	5103	1053	-	-
				-	0,3	-	1085	97	-	-
2	Е0101-130-1	Уплотнение прицепными катками на Пневмоколесном ходу, массой 25 т м3	822	14,01	14,01	11513	11513	3823	-	-
				-	4,8	-	3942	97	-	-
3	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	822	6,97	6,97	5730	5730	1674	-	-
				-	2,1	-	1726	97	-	-
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	822	14,12	12	11605	9863	3481	-	-
				1,62	2,75	1332	2256	97	-	-
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной 62 см м3	2915,256	1684,76	68,13	4911506	198616	132371	-	-
				21,38	12,76	62328	37199	133	-	-
6	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см М3	296,601	2462,28	73,75	805638	83443	73505	-	-
				21,38	11,67	26006	29261	133	-	-
7	С01031-А7-1 прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках т	4372,9	30	-	131187	-	-	-	-
			4372,9	-	-	-	-	-	-	-
8	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км т	4482,4	38,6	38,6	168793	168793	33759	-	-
				-	7,72	-	33759	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	6107086	-	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	193610	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	378042	-	-	-	-
ИТОГО	**Тенге**	**6678738**	**-**	**-**	**-**	**-**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	17578408	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	524352	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1086166	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**19188926**	**-**	**-**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО АКТУ № 1 ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

19 188 926,00 тенге (девятнадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать шесть) тенге 00 итын

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор _____ Абишев К.

Проверил специалист
райотдела строительства _____ Жансейіт Б.