Лимит финансирования на 2015 год - 229 828 415,00

Выполнение работ по настоящему акту РБ:

а) с начало года - 111 510 000,00

б) с начало работ - 111 510 000,00

Форма № 3

АКТ № 2

Выполненных работ за МАЙ месяц 2015 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за МАЙ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	229 828 415	---------	---------	---------	55 000 000	111 510 000	56 510 000	56 510 000

Заказчик: Райотдел строительства

Руководитель отдела: _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Райотдел строительства _____ Жансейіт Б.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: Доп. Соглашение № 2 от 15.04.2015 г. к № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2015 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог	19 715,749			19 715,749
		Итого по главе 2	19 715,749			19 715,749
		Итого по главам 1-2	19 715,749	0,000	0,000	19 715,749
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	295,736	-	-	295,736
		Итого по главе 8	295,736			295,736
		Итого по главам 2-8	20 011,485	0,000	0,000	20 011,485
		Глава 9. Доп. затраты на строт-во				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на пр-во СМР в зимнее время 2,04 %	408,234			408,234
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			200,115	200,115
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			80,046	80,046
		Итого по главе 9	408,234		280,161	688,395
		Итого по главе 1-9	20 419,719	0,000	280,161	20 699,880
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	20 419,719	0,000	280,161	20 699,880
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	48 796,542	0,000	669,494	49 466,036
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			989,321	989,321
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	48 796,542	0,000	1 658,815	50 455,357
14		НДС 12 %			6 054,643	6 054,643
		Всего сметная стоимость:	48 796,542	0,000	7 713,457	56 510,000

Итого: 56 510 000- 00 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот десять тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Районный отдел строительства _____ Жансейіт Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Доп. Соглашение № 2 от 15.04.2015 г. к Договору № 33 от 17.04.2014 г.

Форма № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2015 Г.
(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		№ сметы 2-1-2 Улица № 1 /0,274 км/												
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	2055	401,08	5,88	824217	12093	23696	0,05	93				
				7,02	1,65	14426	3391	133	0,01	13				
		м2												
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	2055	259,15	0,08	532557	164	2187	0,01	11				
				0,76	0,04	1562	82	133	-	-				
		м2												
		№ сметы 2-3-2 Улица № 3 /0,125 км/												
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	937,5	401,08	5,88	376011	5517	10810	0,05	42				
				7,02	1,65	6581	1547	133	0,01	6				
		м2												
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	937,5	259,15	0,08	242955	75	998	0,01	5				
				0,76	0,04	713	38	133	-	-				
		м2												
		№ сметы 2-4-2 Улица № 4 /0,263 км/												
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	1972,5	401,08	5,88	791128	11608	22745	0,05	89				
				7,02	1,65	13847	3255	133	0,01	12				
		м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	1972,5	259,15	0,08	511177	158	2099	0,01	11
				0,76	0,04	1499	79	133	-	-
		м2								
		№ сметы 2-5-2 Улица № 5 /0,1053 км/								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА L-0,432 км								
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	3240,9	401,08	5,88	1299752	19072	37371	-	-
				7,02	1,65	22751	5348	133	-	-
		м2								
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	3240,9	259,15	0,08	839877	259	3448	-	-
				0,76	0,04	2463	130	133	-	-
		м2								
		№ сметы 2-5-1(добавить) дополнительные работы Улица № 5 /178,75 м/								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	1340,63	401,08	5,88	537698	7889	15459	-	-
				7,02	1,65	9411	2212	133	-	-
		м2								
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	1340,63	259,15	0,08	347427	107	1426	-	-
				0,76	0,04	1019	54	133	-	-
		м2								
		№ сметы 2-7-2 Улица № 7 /0,261 км/								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	1957,5	401,08	5,88	785112	11519	22572	0,05	88
				7,02	1,65	13742	3230	133	0,01	12
		м2								
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	1957,5	259,15	0,08	507290	157	2083	0,01	11
				0,76	0,04	1488	78	133	-	-
		м2								
		№ сметы 2-18-1(добавить) дополнительные работы /тротуары-2465 метров/								
		Тротуар Улица № 2. L-449 метров								
		Земляные работы шириной 2,5 м								
1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1122,5	1,41	1,41	1584	1584	327	-	-
				-	0,3	-	337	97	-	-
		м2								
2	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	255	14,01	14,01	3573	3573	1187	-	-
				-	4,8	-	1223	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	255	6,97	6,97	1778	1778	520	-	-
				-	2,1	-	536	97	-	-
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	255	14,12	12	3601	3061	1080	-	-
				1,62	2,75	413	700	97	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА шириной 1,5 м								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной до 65 см м3	1066,883	1684,76	68,13	1696355	68599	45719	-	-
				21,38	12,76	21527	12848	133	-	-
6	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см м2	673,5	410,83	12,52	276693	8432	38000	-	-
				38,03	4,39	25613	2958	133	-	-
7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из холодной плотной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см,тип Бх, МI м2	673,5	442,15	-	297787	-	22170	-	-
				24,75	-	16669	-	133	-	-
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней м	898	413,7	6,63	371503	5954	131899	-	-
				108,68	1,76	97595	1578	133	-	-
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.08 м3	14,37	28300	-	406614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км, т	1510,3	38,6	38,6	58298	58298	11660	-	-
				-	7,72	-	11660	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№ сметы 2-18-1(добавить) дополнительные работы /тротуары-2465 метров/								
		Тротуар Улица № 5. L-545,35 метров								
		Земляные работы шириной 2,5 м								
1	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1363,384	1,41	1,41	1923	1923	397	-	-
		м2		-	0,3	-	409	97	-	-
2	E0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	310	14,01	14,01	4340	4340	1441	-	-
		м3		-	4,8	-	1486	97	-	-
3	E0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	310	6,97	6,97	2160	2160	631	-	-
		м3		-	2,1	-	651	97	-	-
4	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	310	14,12	12	4374	3718	1312	-	-
		м3		1,62	2,75	502	851	97	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА шириной 1,5 м								
5	E0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной до 65 см	1222,955	1684,76	68,13	2060386	83320	55530	-	-
		м3		21,38	12,76	26147	15605	133	-	-
10	E010334-A14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км,	1834,4	38,6	38,6	70809	70809	14162	-	-
		т		-	7,72	-	14162	100	-	-
		№ сметы 2-15-1 Расширение существующих улиц /обочина/ L-2344,705 м. шир. 0,75 м х 2 = 1,5 м								
1	E0101-145-2-	Планировка площадей из Грунтов 2 группы Механизированным способом	3517,057	1,41	1,41	4962	4962	1026	-	-
		м2		-	0,3	-	1058	97	-	-
2	E0101-130-1-	Уплотнение прицепными катками на Пневмоколесном ходу, массой 25 т	799	14,01	14,01	11190	11190	3717	-	-
		м3		-	4,8	-	3831	97	-	-
3	E0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	799	6,97	6,97	5560	5560	1622	-	-
		м3		-	2,1	-	1672	97	-	-
4	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	799	14,12	12	11279	9585	3382	-	-
		м3		1,62	2,75	1294	2194	97	-	-
5	E0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной 62 см	2834,744	1684,76	68,13	4775873	193141	128722	-	-
		м3		21,38	12,76	60607	36177	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С01031-А7-1- прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках т	4252,1	30 -	- -	127563 -	- -	- -	- -	- -
8	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км т	4252,1	38,6 -	38,6 7,72	164132 -	164132 32826	32826 100	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			17957538	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			642224	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1115987	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**19715749**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ № 2 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2015 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

19 715 749,00 тенге (девятнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч семьсот сорок девять) тенге 00 итын

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор _____ Абишев К.

Проверил специалист
райотдела строительства _____ Жансейіт Б.