Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция котельной средней школы № 229 в селе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области "

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№16	24.02.2022 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	34 896 755,99									
Акт вып работ №1		3 816 198							457 944	4 274 142
Всего к оплате:	**4 274 141,80**	**3 816 198**							**457 944**	**4 274 142**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Мустафаев К.М.

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"

Директор Амруллин М.

Технический надзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Директор Рысбай Ә.

Подрядчик ТОО "Теплоэнергострой"

Алимкулов А. Б.

Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция котельной средней школы № 229 в селе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области "**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция котельной средней школы № 229 в селе Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области "**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 24.02.2022 г.

Акт выполненных работ№1

за август 2022 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		133,14996	149,62	141,95	19922,41	18900,84	–	3995,67	25837,53
		НР - 72%; СП - 8%				34,01	34,01	1021,57	4527,98		1913,45	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3		4,11804	2787,61	–	11479,50	–	–	8265,24	21324,31
		НР - 72%; СП - 8%				2787,61	–	11479,50	–		1579,58	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок									
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	73,9392	33,81	33,81	2500,01	2500,01	–	632,47	3383,08
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,88	–	878,43		250,60	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	24,6464	800,93	–	19739,99	–	–	14212,79	36669,01
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	–	19739,99	–		2716,22	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	73,9392	150,14	72,06	11101,25	5327,78	–	5881,35	18341,21
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	5773,47	2395,08		1358,61	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
		Лишний грунт									
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	38,6824	199,14	190,55	7703,32	7370,99	3,46	1636,87	10087,41
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	328,87	1944,56		747,22	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								115642,55

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

		Основания под фундаменты									
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом тол. 100 мм**	м2	46,344	4115,22	282,17	190715,74	13076,87	154139,50	26198,62	234267,51
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	23499,37	4371,50		17353,15	
		Состав работ: 1. Планировка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
		Фундаменты									
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	13,88	25415,85	1643,82	352772,04	22816,17	304290,78	27906,36	411132,67
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	25665,09	5001,24		30454,27	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4456	243344,00	--	108434,09	--	108434,09	--	117108,81
		СП - 8%			--	--	--	--		8674,73	
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	5,13	34504,91	4560,70	177010,17	23396,39	106466,51	47090,27	242028,47
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	47147,26	4600,28		17928,03	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0667	226241,00	--	15090,72	--	15090,72	--	16297,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1207,22	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24511	220525,00	--	54052,88	--	54052,88	--	58377,11
		СП - 8%			--	--	--	--		4342,33	
		Фундаменты ФБС									
15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	13	2214,37	1125,33	28786,84	14628,04	4840,87	17284,88	49757,46
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	9317,93	5330,27		3685,74	
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Заделка стыков и швов									
16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	3	3347,67	1780,70	10043,02	5342,09	1569,47	6015,37	17343,06
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	3131,45	1966,32		1284,67	
		Состав работ:									
		1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости									
		2. Подача блока к месту укладки									
		3. Укладка растворной постели									
		4. Прием и укладка блока на место									
		5. Выверка блока и расстроповка блока									
		6. Заделка стыков и швов									
17	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	м3	11,409	23504,00	--	268157,14	--	268157,14	--	289609,71
		СП - 8%			--	--	--	--		21452,57	
20	СЦ РК8.04-08-2018тех.часть п.7	**Надбавка на сульфатостойкость**	м3	13,038	270,00	--	3520,26	--	3520,26	--	3801,88
		СП - 8%			--	--	--	--		281,62	
21	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	2	23481,30	1286,88	46962,60	2573,76	37338,60	6982,59	59968,93
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	7050,24	622,94		4315,62	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03408	251794,00	--	8581,14	--	8581,14	--	8956,62
		СП - 8%			--	--	--	--		686,49	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,57	44626,69	4303,92	70063,90	6757,16	40066,03	22425,95	96379,20
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	23240,71	1403,19		7399,19	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,02592	236183,00	–	6121,86	–	6121,86	–	6333,30
					–	–	–	–		489,75	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,10854	220545,00	–	23937,95	–	23937,95	–	24736,67
					–	–	–	–		1915,04	
		Плиты покрытия									
75	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м 2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	8	10313,34	1642,02	82506,72	13136,16	49463,52	28202,38	114199,19
		НР - 118%; СП - 8%			2488,38	499,16	19907,04	3993,28		8856,73	
		Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям									
76	2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	м2	65,4	6459,00	–	422418,60	–	422418,60	–	382401,65
		СП - 8%			–	–	–	–		33793,49	
		КОЗЫРЬКИ									
85	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций	2	7550,39	3327,94	15100,78	6655,88	1480,66	9939,16	25545,14
		НР - 118%; СП - 8%			3482,12	729,39	6964,24	1458,78		2003,20	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен									
86	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94**	м3	0,84	76561,00	–	64311,24	–	64311,24	–	64053,76
		СП - 8%			–	–	–	–		5144,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2163921,53

РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы

		Внутренняя отделка стен и потолка									
99	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,21	1155,95	73,01	172479,30	10893,82	43552,91	101462,80	275141,92
		НР - 80%; СП - 8%			791,05	58,95	118032,57	8795,93		21915,37	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
101	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,74	3131,23	44,72	14842,03	211,98	3939,45	8639,01	23577,25
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	10690,60	108,17		1878,48	
		Состав работ:									
		1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
		Наружная отделка									
114	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	м2	123,15	1203,13	30,76	148165,46	3788,10	44753,94	82318,39	231411,52
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	26,59	99623,42	3274,56		18438,71	
		Состав работ:									
		1. Подготовка поверхности									
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя									
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов									
		4. Уход за штукатуркой									
115	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	19,2	553,22	0,73	10621,82	14,02	2473,14	6507,72	17209,37
		НР - 80%; СП - 8%			423,68	--	8134,66	--		1370,36	
		Состав работ:									
		1. Оштукатуривание откосов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								547340,06
		РАЗДЕЛ 4.РЕЗЕРВУАРЫ 3м3 -2 шт									
30	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6	1677,87	--	10067,22	--	--	7248,40	18700,87
		НР - 72%; СП - 8%			1677,87	--	10067,22	--		1385,25	
		Состав работ:									
		1. Разметка очертания ям									
		2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		3. Зачистка дна и поверхности стенок									
		4. Переходы от ямы к яме									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								18700,87
		РАЗДЕЛ 5. Тепломеханическое оборудование									
		ДЕМОНТАЖ									
55	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,4	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). ДЕМОНТАЖ**	котел	1	24436,61	4629,71	24436,61	4629,70	--	21217,37	46107,84
		НР - 98%; СП - 8%			19806,90	1843,47	19806,90	1843,47		3652,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка котлов на готовом фундаменте 2. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 3. Гидравлическое испытание котлов 4. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке 5. Регулировка шиберов									
56	1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,4	**Котлыотопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). ДЕМОНТАЖ**	**котел**	**1**	**13580,16**	**596,14**	**13580,16**	**596,14**	**–**	**12956,47**	**26728,47**
		НР - 98%; СП - 8%			**12984,02**	**236,87**	**12984,02**	**236,87**		**2122,93**	
		Состав работ: 1. Установка котлов на готовое основание 2. Установка бачков расширительных 3. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 4. Гидравлическое испытание котлов 5. Установка шиберов с противовесом 6. Регулировка шиберов									
57	1109-0602-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Дымовая труба. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**тконструкций**	**1,2**	**211939,48**	**12750,70**	**254327,38**	**15300,84**	**18014,19**	**153574,85**	**41148,36**
		НР - 69%; СП - 8%			**184176,96**	**1299,91**	**221012,35**	**1559,89**		**32632,18**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций сцены и сценических устройств 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
58	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**24**	**756,93**	**3,67**	**18166,32**	**88,08**	**713,76**	**12502,43**	**30927,76**
		НР - 72%; СП - 8%			**723,52**	**–**	**17364,48**	**–**		**2453,50**	
		Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб									
59	1215-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**3828,91**	**16,28**	**3828,91**	**16,28**	**–**	**2751,08**	**6625,52**
		НР - 72%; СП - 8%			**3812,63**	**8,31**	**3812,63**	**8,31**		**526,40**	
		Состав работ: 1. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб									
59	1215-0103-0501 РСНБ РК 2015	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов	шт.	1	3828,91 3812,63	16,28 8,31	3828,91 3812,63	16,28 8,31	--	2751,08 526,40	6625,52
60	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0.4	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. разборка *НР - 98%, СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	7	1322,52 1204,90	117,62 32,72	9257,61 8434,27	823,34 229,04	--	8490,05 1419,81	17889,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								539763,81
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3385368,82
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3385368,82
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							67707,38
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге								3453076,20
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге								3625388,15
		с понижающим коэф. К=1,049901	Тенге								3816198,05
		НДС-12%	Тенге	12%							457943,77
		ИТОГО по акту	Тенге								4274141,8

Заказчик: Руководитель отдела коммунального хозяйства
и инвестиционных работ
БИН 070140002001

Кудабекова К.Н.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства и
БИН 070140002001

Байекешова А.К.

Авторский надзор ТОО "ПроектСервис"
Приказ №3П от 04.04.2022г
БИН 971140000650

Гринштейн И.Ю.

Технический надзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора
БИН 070340004739

Арзикулов Н.М.

Подрядчик ТОО "Теплоэнергострой"
БИН 080640000551

Алимкулов А. Б.