Лимит финансирования на 2015 год - 229 828 415,00

Выполнение работ по настоящему акту РБ:

а) с начало года - 216 837 000,00

б) с начало работ - 216 837 000,00

Форма № 3

АКТ № 4

Выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2015 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ИЮЛЬ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	229 828 415	---------	---------	---------	162 510 000	216 837 000	54 327 000	54 327 000

Заказчик: Райотдел строительства

Руководитель отдела:_____Суйеубаев Ж.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор:_____С.Д.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Райотдел строительства_____Жансейіт Б.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: Доп. Соглашение № 2 от 15.04.2015 г. к № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 4

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2015 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог	18 954,123			18 954,123
		Итого по главе 2	18 954,123			18 954,123
		Итого по главам 1-2	18 954,123	0,000	0,000	18 954,123
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	284,312	-	-	284,312
		Итого по главе 8	284,312			284,312
		Итого по главам 2-8	19 238,435	0,000	0,000	19 238,435
		Глава 9. Доп. затраты на строт-во				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на пр-во СМР в зимнее время 2,04 %	392,464			392,464
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			192,384	192,384
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			76,954	76,954
		Итого по главе 9	392,464		269,338	661,802
		Итого по главе 1-9	19 630,899	0,000	269,338	19 900,237
		итого по сметному расчету:				
11		В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.	19 630,899	0,000	269,338	19 900,237
12		В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.	46 911,516	0,000	643,631	47 555,147
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			951,103	951,103
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	46 911,516	0,000	1 594,734	48 506,250
14		НДС 12 %			5 820,750	5 820,750
		Всего сметная стоимость:	46 911,516	0,000	7 415,484	54 327,000

Итого: 54 327 000-00 (пятьдесят четыре миллиона триста двадцать семь) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ С.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Районный отдел строительства _____ Жансейіт Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства **Форма № 2**
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Доп. Соглашение № 2 от 15.04.2015 г. к Договору № 33 от 17.04.2014 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 Г.

(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№ сметы 2-2-2 Улица № 2 /1856 м/ L=465 метров автодорога								
9	E0127-52-1	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ м2	3487,5	401,08	5,88	1398767	20507	40215	-	-
				7,02	1,65	24482	5754	133	-	-
10	E0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять м2	3487,5	259,15	0,08	903786	279	3711	-	-
				0,76	0,04	2651	140	133	-	-
		№ сметы 2-2-1 Улица № 2 /856,70 м/								
		Тротуар Зем. полотно шириной-2,5м.								
1	E0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2141,75	1,41	1,41	3022	3022	624	-	-
				-	0,3	-	643	97	-	2
2	E0101-130-1	-Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т м3	487	14,01	14,01	6821	6821	2265	-	-
				-	4,8	-	2335	97	0,02	8
3	E0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	487	6,97	6,97	3392	3392	990	-	-
				-	2,1	-	1021	97	0,01	3
4	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	487	14,12	12	6875	5843	2062	0,01	6
				1,62	2,75	789	1337	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА шириной-1,5м								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной до 65 см	1921,15	1684,76	68,13	3236680	130891	87235	0,14	277
				21,38	12,76	41074	24516	133	0,04	84
		м3								
6	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	1285	410,83	12,52	527916	16088	72501	0,24	312
				38,03	4,39	48869	5644	133	0,02	23
		м2								
7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из холодной плотной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см,тип Бх, МI	1285	442,15	-	568160	-	42299	0,14	185
				24,75	-	31804	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней	1713,4	413,7	6,63	708835	11361	251666	0,7	1196
				108,68	1,76	186212	3010	133	0,01	10
		м								
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.08	27,41	28300	-	775703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С01031-А7-1-прим.	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках	2881,7	30	-	86451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е010334-А14-	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км,	2881,7	38,6	38,6	111234	111234	22247	-	-
				-	7,72	-	22247	100	0,16	467
		т								
				№ сметы 2-8-1	**Улица № 8**					
		ТРОТУАРЫ-263м								
13	Е0101-145-2-	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	657,5	1,41	1,41	928	928	192	-	-
				-	0,3	-	198	97	-	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т	149	14,01	14,01	2087	2087	693	-	-
		м3		-	4,8	-	714	97	0,02	2
15	Е0101-130-7-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	149	6,97	6,97	1038	1038	303	-	-
		м3		-	2,1	-	312	97	0,01	1
16	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	149	14,12	12	2104	1788	631	0,01	2
		м3		1,62	2,75	241	409	97	0,01	2
17	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной до 65 см	453,675	1684,76	68,13	764334	30910	20600	0,14	65
		м3		21,38	12,76	9700	5789	133	0,04	20
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
18	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	394,5	410,83	12,52	162072	4939	22258	0,24	96
		м2		38,03	4,39	15003	1733	133	0,02	7
19	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из холодной плотной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см,тип Бх, МI	394,5	442,15	-	174427	-	12986	0,14	57
		м2		24,75	-	9764	-	133	-	-
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней	526	413,7	6,63	217607	3488	77259	0,7	367
		м		108,68	1,76	57166	924	133	0,01	3
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.08	8,42	28300	-	238286	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С01031-А7-1-прим.	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках	681	30	-	20430	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км, т	681	38,6	38,6	26287	26287	5257	-	-
				-	7,72	-	5257	100	0,16	110
			№ сметы 2-14-1	Улица № 12						
		ТРОТУАРЫ-100м								
13	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	250	1,41	1,41	353	353	73	-	-
				-	0,3	-	75	97	-	-
14	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т м3	57	14,01	14,01	798	798	265	-	-
				-	4,8	-	273	97	0,02	1
15	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	57	6,97	6,97	397	397	116	-	-
				-	2,1	-	119	97	0,01	-
16	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	57	14,12	12	805	684	241	0,01	1
				1,62	2,75	92	156	97	0,01	1
17	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной до 65 см м3	224,25	1684,76	68,13	377808	15279	10183	0,14	32
				21,38	12,76	4794	2862	133	0,04	10
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
18	Е0127-56-1 -	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см м2	150	410,83	12,52	61624	1878	8463	0,24	36
				38,03	4,39	5705	659	133	0,02	3
19	Е0127-55-1 -	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из холодной плотной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см,тип Бх, МI м2	150	442,15	-	66322	-	4938	0,14	22
				24,75	-	3713	-	133	-	-
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней м	200	413,7	6,63	82740	1326	29376	0,7	140
				108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.08	3,2	28300	-	90560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
22	С01031-А7-1-прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	336,4	30	-	10092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км,	336,4	38,6	38,6	12985	12985	2597	-	-
				-	7,72	-	2597	100	-	-
		т								
		№ сметы 2-17-1								
		Въезды во дворы. Земляные работы								
1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1750	1,41	1,41	2469	2469	510	-	-
				-	0,3	-	525	97	-	-
		м2								
2	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	398	14,01	14,01	5570	5570	1850	-	-
				-	4,8	-	1907	97	-	-
		м3								
3	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	398	6,97	6,97	2772	2772	810	-	-
				-	2,1	-	835	97	-	-
		м3								
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	398	14,12	12	5615	4772	1684	-	-
				1,62	2,75	644	1092	97	-	-
		м3								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной до 45 см	1023,750	1684,76	68,13	1724773	69748	46485	-	-
				21,38	12,76	21888	13063	133	-	-
		м3								
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей , средний слой толщиной 12/20 см	1750	305,32	12,65	548310	22136	16735	-	-
				3,56	3,63	6230	6353	133	-	-
		м2								
7	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=8	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1750	72,17	-	126298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	969	401,08	5,88	388545	5701	11171	-	-
				7,02	1,65	6801	1598	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять м2	969	259,15	0,08	251054	78	1031	-	-
				0,76	0,04	736	39	133	-	-
10	С01031-А7-1- прим.	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках т	1535,6	30	-	46069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е010334-А14-	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км, т	1535,6	38,6	38,6	59275	59275	11855	-	-
				-	7,72	-	11855	100	-	-
		№ сметы 2-18-1(добавить) дополнительные работы /тротуары-2603 метров/								
		Земляные работы шириной 2,5 м.								
1	Е0101-145-2-	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1084,658	1,41	1,41	1530	1530	316	-	-
				-	0,3	-	326	97	-	-
2	Е0101-130-1-	-Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/ м3	247	14,01	14,01	3452	3452	1147	-	-
				-	4,8	-	1182	97	-	-
3	Е0101-130-7- К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	247	6,97	6,97	1718	1718	502	-	-
				-	2,1	-	518	97	-	-
4	Е0101-135-1-	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	247	14,12	12	3480	2958	1044	-	-
				1,62	2,75	399	677	97	-	-
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной до 65 см м3	916,536	1684,76	68,13	1544142	62444	41616	-	-
				21,38	12,76	19596	11659	133	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА шириной 1,5 м								
6	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см м2	750	410,83	12,52	308122	9390	42316	-	-
				38,03	4,39	28523	3294	133	-	-
7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из холодной плотной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см,тип Бх, МI м2	750	442,15	-	331612	-	24688	-	-
				24,75	-	18563	-	133	-	-
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых бетонных камней м	1000	413,7	6,63	413701	6631	146881	-	-
				108,68	1,76	108680	1757	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.08 м3	16,00	28300 -	- -	452800 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			16815706	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1065542	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1072875	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**18954123**	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ № 4 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

18 954 123,00 тенге (восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто двадцать три) тенге 00 итын

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор ТОО «Ер-Дан и К» _____ Абишев К.

Проверил специалист
райотдела строительства _____ Жансейіт Б.