Лимит финансирования на 2015 год - 239 948 915,00

Выполнение работ по настоящему акту РБ:

а) с начало года - 239 948 915,00

б) с начало работ - 239 948 915,00

Форма № 3

АКТ № 5

Выполненных работ за АВГУСТ месяц 2015 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. измер.	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее выплаченная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за АВГУСТ месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период /месяц/
				сумма аванса	сумма погашения	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области	тенге	239 948 915	----------	----------	----------	216 837 000	239 948 915	23 111 915	54 327 000

Заказчик: Райотдел строительства

Руководитель отдела: _____ Суйеубаев Ж.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Жолшы"

Директор: _____ С.Д.Утегенов

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Райотдел строительства _____ Жансейіт Б.

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства
Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"
Договор: Доп. Соглашение № 2 от 15.04.2015 г. к № 33 от 17 апреля 2014 года

ФОРМА № 1

АКТ № 5

Приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2015 года.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			СМР	Оборудование	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2--1	Строительство подъездных дорог	15 901,290			15 901,290
		Итого по главе 2	15 901,290			15 901,290
		Итого по главам 1-2	15 901,290	0,000	0,000	15 901,290
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,2 %				
5	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5 %	238,519	-	-	238,519
		Итого по главе 8	238,519			238,519
		Итого по главам 2-8	16 139,810	0,000	0,000	16 139,810
		Глава 9. Доп. затраты на строт-во				
7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на пр-во СМР в зимнее время 2,04 %	329,252			329,252
8	СН РК 8.02-02-2002	За выслугу лет 1 %			161,398	161,398
9	СН РК 8.02-02-2002	На оплату дополнит. отпусков 0,4 %			64,559	64,559
		Итого по главе 9	329,252		225,957	555,209
		Итого по главе 1-9	16 469,062	0,000	225,957	16 695,019
		итого по сметному расчету:				
11		**В базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг.**	16 469,062	0,000	225,957	16 695,019
12		**В базовых ценах 2014 г. МРП=1852 тг.**	39 355,746	0,000	539,965	39 895,711
13	СН РК 8.02-02.2002	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			797,914	797,914
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	39 355,746	0,000	1 337,879	40 693,625
14		НДС 12 %			4 883,235	4 883,235
		Всего сметная стоимость:	39 355,746	0,000	6 221,114	45 576,860

Итого: с коэффициентом понижения К=0,50709

23 111 915-00 (двадцать три миллиона сто одиннадцать тысяч девятьсот пятнадцать) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства

Руководитель отдела _____ **Суйеубаев Ж.**

М.П.

Исполнитель: ТОО "Казалы - Жолшы"

Директор _____ **С.Утегенов**

М.П.

Проверил: Специалист ГУ Районный отдел строительства _____ Жансейіт Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГУ Районный отдел строительства **Форма № 2**
Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»
Основание: Доп. Соглашение № 2 от 15.04.2015 г. к Договору № 33 от 17.04.2014 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015 Г.

(Локальный сметный расчет)

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№ сметы 2-2-2 Улица № 2 /1856 м/								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
9	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	6105	401,08	5,88	2448576	35950	73821	-	-
		м2		7,02	1,65	42857	10073	133	-	-
10	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	6105	259,15	0,08	1582132	489	6495	-	-
		м2		0,76	0,04	4639	244	133	-	-
		№ сметы 2-5-1 Улица № 5 /173,75 м/								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тротуар								
18	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	260,625	410,83	12,52	107072	3263	14705	0,24	63
		м2		38,03	4,39	9912	1145	133	0,02	5
19	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из холодной плотной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип Бх, МI	260,625	442,15	-	115235	-	8579	0,14	38
		м2		24,75	-	6450	-	133	-	-
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20	-Установка бортовых бетонных камней	347,5	413,7	6,63	143761	2304	51041	0,7	243
		м		108,68	1,76	37766	610	133	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02									
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.08 м3	5,56	28300 -	- -	157348 -	- -	- -	- -	- -
		№ сметы 2-15-1 Расширение существующих улиц								
6	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 8см. м3	274,119	2462,28 21,38	73,75 11,67	599637 5861	20219 3199	12049 133	- -	- -
		№ сметы 2-16-1								
		Въезды во дворы. Всего 47 домов Земляные работы								
1	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1468,75	1,41 -	1,41 0,3	2072 -	2072 441	428 97	- -	- 1
2	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/ м3	334	14,01 -	14,01 4,8	4678 -	4678 1602	1553 97	- 0,02	- 5
3	Е0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	334	6,97 -	6,97 2,1	2326 -	2326 700	679 97	- 0,01	- 2
4	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	334	14,12 1,62	12 2,75	4715 541	4007 917	1414 97	0,01 0,01	4 4
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной до 45 см м3	859,219	1684,76 21,38	68,13 12,76	1447579 18370	58540 10965	39015 133	0,14 0,04	124 38
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей , средний слой толщиной 12/20 см м2	1468,75	305,32 3,56	12,65 3,63	448441 5229	18578 5337	14053 133	0,02 0,01	34 19
7	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37К=8	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	1468,75	72,17 -	- -	105997 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	1468,75	401,08	5,88	589084	8643	16936	0,05	66
		м2		7,02	1,65	10311	2423	133	0,01	9
9	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	1468,75	259,15	0,08	380630	118	1563	0,01	8
		м2		0,76	0,04	1116	59	133	-	-
10	С01031-А7-1-прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	1288,8	30	-	38664	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км,	1288,8	38,6	38,6	49748	49748	9950	-	-
		т		-	7,72	-	9950	100	0,16	209
				№ сметы 2-17-1						
		Въезды во дворы. Земляные работы								
1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3218,5	1,41	1,41	4541	4541	938	-	-
		м2		-	0,3	-	968	97	-	-
2	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	731	14,01	14,01	10242	10242	3401	-	-
		м3		-	4,8	-	3507	97	-	-
3	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	731	6,97	6,97	5092	5092	1486	-	-
		м3		-	2,1	-	1531	97	-	-
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	731	14,12	12	10324	8773	3096	-	-
		м3		1,62	2,75	1185	2007	97	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной до 45 см	1882,823	1684,76	68,13	3172110	128281	85495	-	-
		м3		21,38	12,76	40255	24028	133	-	-
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей , средний слой толщиной 12/20 см	3218,5	305,32	12,65	968678	40709	30803	-	-
		м2		3,56	3,63	11458	11702	133	-	-
7	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=8	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	3218,5	72,17	-	232269	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3/5 см, типа БХ	3999,5	401,08	5,88	1604215	23538	46121	-	-
				7,02	1,65	28078	6600	133	-	-
		м2								
9	Е0127-52-4 К=4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	3999,5	259,15	0,08	1036543	319	4255	-	-
				0,76	0,04	3040	160	133	-	-
		м2								
10	С01031-А7-1-прим.	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	2824,3	30	-	84728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е010334-А14-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км,	2824,3	38,6	38,6	109017	109017	21803	-	-
				-	7,72	-	21803	100	-	-
		т								
		№ сметы 2-18-1(добавить) дополнительные работы /тротуары-2603 метров/								
		Земляные работы шириной 2,5 м.								
1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1660,333	1,41	1,41	1814	1814	374	-	-
				-	0,3	-	385	97	-	-
		м2								
2	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/	377	14,01	14,01	4098	4098	1361	-	-
				-	4,8	-	1403	97	-	-
		м3								
3	Е0101-130-7- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	377	6,97	6,97	2032	2032	590	-	-
				-	2,1	-	608	97	-	-
		м3								
4	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	377	14,12	12	4132	3507	1238	-	-
				1,62	2,75	475	802	97	-	-
		м3								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта толщиной до 65 см	1798,758	1684,76	68,13	2496629	100969	67295	-	-
				21,38	12,76	31682	18951	133	-	-
		м3								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА шириной 1,5 м								
6	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	1729	410,83	12,52	708066	21576	97327	-	-
				38,03	4,39	25898	7577	133	-	-
		м2								
7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из холодной плотной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см,тип Бх, МI	1729	442,15	-	762703	-	56782	-	-
				24,75	-	42693	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней	1246	413,7	6,63	515470	8262	183012	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК			108,68	1,76	135415	2188	133	-	-
		м								
9	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.08	19,93	28300	-	564189	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СТОЙКИ 19 ШТ								
1	Е0101-165-1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,95	261	-	248	-	280	1,81	2
				261	-	248	-	113	-	-
		м3								
2	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны БМ В15	0,95	10872,56	98,32	10329	93	731	4,41	4
				695,25	37,15	660	35	105	0,18	-
		м3								
3	Е0109-17-1	-Монтаж стоек из труб высотой 4 м, массой до 1 т	0,47576	4646,85	2285,57	2211	1087	941	9,35	4
				1579,5	617,13	751	294	90	2,34	1
		т								
4	С130806-69	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	76	436	-	33136	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	7,6	196	-	1490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
6	С11011-880	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп-пробка	0,00209	59000	-	123	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,77329	100,7	0,07	1387	1	872	0,37	5
				60,3	0,02	831	-	105	-	-
		м2								
8	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0020558	136500	-	281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0127-84-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках, установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	19	157,67	-	2996	-	3008	0,69	13
				119,03	-	2262	-	133	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Прайс "Корпорация Береке А"стр.5	-Знак дорожный марка 2.1 ГОСТ 10807-78	8	1555,05	-	12440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Прайс "Корпорация Береке А" стр.5	-Знак дорожный марка 2.4 ГОСТ 10807-78	11	1555,05	-	17106	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0127-65-4	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	4,748	6556,45	1692,25	31130	8035	6833	3,18	15
		км		450	632,07	2137	3001	133	2,85	14

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	13494618	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	796531	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	900073	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**15901290**	-	-	-

ИТОГО ПО АКТУ № 5 ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015 г.

Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство сетей электроснабжения и подъездной автодороги) для строительства жилых домов в кенте Айтеке би по программе "Доступное жилье-2020" Казалинского района Кызылординской области

15 901 290,00 тенге (пятнадцать миллионов девятьсот одна тысяча двести девяносто) тенге 00 итын

Заказчик: ГУ Райотдел строительства

Руководитель отдела _____ Суйеубаев Ж.

Подрядчик: ТОО «Казалы-Жолшы»

Директор _____ Утегенов С.

Тех.надзор ТОО «Ер-Дан и К» _____ Абишев К.

Проверил специалист
райотдела строительства _____ Жансейіт Б.