Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:

«Строительство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

12. СПРАВКА

Форма 3

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		361	21.04.2021г.				

Доп. Соглашение

2	01.06.2022г.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**653 961 888,72**									
За отчетный период	**563 859 404**	**39 592 559**							**4 751 107**	**44 343 666**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "КызылордаЖоба Курылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ А. Рашев

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №12

по объекту «Строительство 50кв ЖД №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

за НОЯБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы НИЖЕ 0.000	**1 122,699**	-	-	1 122,699
Р8.	Разные работы	602,990			**602,990**
Р9.	Крыльцо -5шт	13,622			**13,622**
Р10.	Отмостка	506,087			**506,087**
	Общестроительные работы ВЫЖЕ 0.000	**21 278,585**	-	-	21 278,585
Р7.	Лестницы	56,426			**56,426**
Р8.	Полы	2 778,273			**2 778,273**
Р9.	Внутрение отделка	12 647,667			**12 647,667**
Р10.	Наружная отделка	1 488,839			**1 488,839**
Р11.	Разные работы	4 307,380			**4 307,380**
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	**10 275,874**	-	-	10 275,874
Р1.	ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1	619,136	-		**619,136**
Р2.	ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2	574,241	-		**574,241**
Р3	ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000	12,453			**12,453**
Р4.	ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000	9 070,044	-		**9 070,044**
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	-	-	-	3 578,570
Р3	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)	-			**2 685,164**
Р5.	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)	-			**893,406**
	ИТОГО	**36 255,727**	-	-	**36 255,727**
	Временные здания и сооружения 0,9%	326,302			326,302
	ИТОГО по главам 1-8	**36 582,029**	-	-	**36 582,029**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	**395,086**			**395,086**
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			5 285,318	5 285,318
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	36 977,115	-	5 285,318	42 262,433
	Непредвиденные работы и затраты 2%	739,542			739,542
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	**37 716,657**	-	**5 285,318**	**43 001,975**
	в том числе на 2020 год - 54 %	20 366,995	-	2 854,072	23 221,066
	в том числе на 2021 год - 46 %	17 349,662	-	2 431,246	19 780,908
1	**В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1**	20 366,995	-	2 854,072	23 221,066
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**18 330,295**	-	**2 568,665**	**20 898,960**
	НДС на 2020 год, - 12%			2 507,875	2 507,875
	Итого в тек.ценах на 2020 год	18 330,295	-	5 076,540	23 406,835
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	18 217,770	-	2 552,896	20 770,666
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**16 395,993**	-	**2 297,606**	**18 693,599**
	НДС на 2021 год, - 12%			2 243,232	2 243,232
	Итого в тек.ценах на 2021 год	16 395,993		4 540,838	20 936,831
	Итого в тек.ценах с НДС	**34 726,288**		9 617,378	44 343,666
	в том числе НДС 12%			4 751,107	4 751,107
	ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС			**4 751,107**	**44 343,666**

ЗАКАЗЧИК :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор А.Рашев

Технадзор

ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта

ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

Форма 2

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8

АКТ № 12

выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ отм. 0,000										
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
70	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток приямков**	т		0,0254	591567,54	9046,50	15026	230	13536	1250	17578
		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	1260	84		1302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1	0,0254	497896,00				12647		
		ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ										
77	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий		0,03813	591567,54	9046,50	22556	345	20319	1876	26388
		НР - 93%; СП - 8%				49617,90	3296,76	1892	126		1955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1	0,03813	497896,00				18985		
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ										
78	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия		0,09084	75,87	2,88	7	--	1	6	14
		НР - 98%; СП - 8%				65,25	0,56	6	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0001	0,000009	16555,00				0		
79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,0084	268025,00	--	2251	--	2251	--	2432
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
80	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т		0,08244	269118,00		22186		22186	--	23961
		СП - 8%				--	--	--	--		1775	

		ПРИЯМОК (900х800х300)-1ШТ										
87	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**		**0,103425**	**591567,54**	**9046,50**	**61183**	**936**	**55115**	**5090**	**71574**
		НР - 93%; СП - 8%				**49617,90**	**3296,76**	**5132**	**341**		**5302**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	**2106-0801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1**	**0,103425**	**497896,00**				**51495**		
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ										
105	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**		**0,16432**	**27002,62**	**12552,35**	**4437**	**2063**	**1219**	**1192**	**6079**
		НР - 69%; СП - 8%				**7026,60**	**3483,23**	**1155**	**572**		**450**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	**2106-0801-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,005**	**0,000822**	**473432,00**				**389**		
105.2	**2113-0201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,004**	**0,000657**	**633849,00**				**417**		
105.3	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,95**	**0,320424**	**359,00**				**115**		
105.4	**2105-0204-0703**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194**	**0,000319**	**425928,00**				**136**		
106	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**		**0,00768**	**57002,11**	**24854,32**	**438**	**191**	**36**	**183**	**671**
		НР - 69%; СП - 8%				**27485,00**	**7130,77**	**211**	**55**		**50**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	**2106-0801-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,002**	**0,000015**	**473432,00**				**7**		
106.2	**2113-0201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0019**	**0,000015**	**633849,00**				**9**		
106.3	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0027**	**0,000021**	**211178,00**				**4**		
106.4	**2204-0601-0602**	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000005**	**575615,00**				**3**		
106.5	**2105-0204-0703**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194**	**0,000015**	**425928,00**				**6**		
107	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**		**0,172**	**165646,75**	**39726,22**	**28491**	**6833**	**935**	**15856**	**47895**
		НР - 69%; СП - 8%				**120484,00**	**13120,16**	**20723**	**2257**		**3548**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	**2113-0812-1039**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0215**	**0,003698**	**206076,00**				**762**		
108	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,00768**	**268025,00**		**2058**		**2058**		**2223**
		СП - 8%									**165**	

109	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,4	7899,00	--	42655	--	42655	--	46067
		СП - 8%				--	--	--	--		3412	
110	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т		0,0226	643468,00	--	14542	--	14542	--	15706
		СП - 8%				--	--	--	--		1163	
119	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических решеток	т		1,14962	165646,75	39726,22	190431	45670	6250	105980	320124
		НР - 69%; СП - 8%				120484,00	13120,16	138511	15083		23713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,024717	206076,00				5094		
		ОГМ-1-10ШТ										
125	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,05852	58714,02	2492,92	3436	146	268	2104	5983
		НР - 69%; СП - 8%				51632,80	478,48	3022	28		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000193	633849,00				122		
125.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,08778	359,00				32		
125.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000082	219502,00				18		
125.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000114	425928,00				48		
126	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждений	т конструкций		0,05852	165646,75	39726,22	9694	2325	318	5395	16295
		НР - 69%; СП - 8%				120484,00	13120,16	7051	768		1207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,001258	206076,00				259		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					419391	58739	181689	138932	602990
								178963	19314	--	44666	
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-5 ШТ										
135	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м		5,375	1954,33	18,12	10505	97	8294	2108	13622
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	2114	38		1009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	5,375	1534,00				8245		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					10505	97	8294	2108	13622
								2114	38	--	1009	
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА										
136	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания		27	5996,40	1727,10	161903	46632	91931	40177	218246

		НР - 93%; СП - 8%				864,45	735,60	23340	19861		16166		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
136.1	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,15	31,05	2958,00				91846			
137	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	12,6		19929,03	1180,81	251106	14878	222686	15414	287841	
		НР - 91%; СП - 8%				1074,76	269,56	13542	3397		21322		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
137.1	2102-0101-2401	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	12,852	17049,00				219114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					413009	61510	314617	55591	506087	
								36882	23258	--	37488		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1122699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					217959					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						120346				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						42610				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							504600			
		- Накладные расходы	Тенге								196631		
		- Сметная прибыль	Тенге								83163		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ отм. 0,000

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ

158	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0464		726658,12	1317,12	33717	61	30381	3004	39659
		НР - 91%; СП - 8%				70586,00	561,69	3275	26		2938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,0464	654755,00				30381		
161	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,48		27161,24	1147,87	13037	551	9880	2487	16767
		НР - 91%; СП - 8%				5429,20	265,02	2606	127		1242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,4896	18575,00				9094		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					46754	612	40261	5491	56426
								5881	153	--	4180	

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

178	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	87,5		1574,86	84,93	137800	7432	71655	56188	209508
		НР - 94%; СП - 8%				671,01	12,13	58713	1062		15519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	2110-0401-0101	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,12	98	241,00				23618		

178.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,30275	119475,00				36171		
179	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2		87,5	965,93	42,05	84518	3679	45413	33869	127858
		НР - 94%; СП - 8%				404,86	6,92	35426	605		9471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	98	241,00				23618		
179.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,132125	119475,00				15786		
180	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		70	3396,16	77,10	237731	5397	141082	88011	351802
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	91252	2377		26059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	393,75	40,00				15750		
180.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	52,5	64,00				3360		
180.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	89,25	1739,00				155206		
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
		ТИП 62 - 263,15 М2										
193	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		131,575	3396,16	77,10	446850	10144	265184	165430	661262
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	171521	4468		48982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1184,175	40,00				47367		
193.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	157,89	64,00				10105		
193.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	268,413	1739,00				466770		
		ТИП 180 - 31,19 М2										
195	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		15,595	3396,16	77,10	52963	1202	31431	19608	78376
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	20330	530		5806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	140,355	40,00				5614		
195.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	18,714	64,00				1198		
195.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	31,8138	1739,00				55324		
205	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2		350	1574,86	84,93	551202	29726	286623	224753	838032
		НР - 94%; СП - 8%				671,01	12,13	234853	4246		62076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

205.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	392	241,00				94472		
205.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,211	119475,00				144684		
206	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2		350	965,93	42,05	338074	14716	181656	135476	511434
		НР - 94%; СП - 8%				404,86	6,92	141702	2421		37884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	392	241,00				94472		
206.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,5285	119475,00				63143		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1849138	72297	1023044	723335	2778273
								753797	15709	--	205797	
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
234	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		2750,923	1394,65	77,79	3836575	213994	1012835	2222878	6544209
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	2609746	168852		484756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	146,977886	19224,00				2825503		
234.2	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	435,431812	125,00				54429		
237	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		888,8	4369,89	19,85	3883962	17646	1665647	1767387	6103458
		НР - 80%; СП - 8%				2476,00	9,64	2200669	8565		452108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	888,8	1570,00				1395416		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					7720537	231640	2678482	3990265	12647667
								4810415	177417	--	936864	
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
242	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		173	4707,31	33,81	814365	5849	107880	564189	1488839
		НР - 80%; СП - 8%				4049,92	26,59	700636	4600		110284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	3,806	19224,00				73167		
242.2	2102-0104-0206	Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	1,73	19044,00				32946		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					814365	5849	107880	564189	1488839
								700636	4600	--	110284	

		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА										
243	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	м2		40,5	20161,16	34,57	816527	1400	757467	46655	932236
		НР - 80%; СП - 8%				1423,70	16,26	57660	658		69055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,031	1,2555	18881,00				23705		
243.2	2105-0308-0564	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82**	м2	1,08	43,74	16701,00				730502		
244	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	м2		40,5	538,76	6,45	21820	261	10378	9026	33313
		НР - 80%; СП - 8%				276,07	2,50	11181	101		2468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	2105-0307-1013	**Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98**	кг	3,6	145,8	70,00				10206		
246	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3		3,24	23016,00	--	74572	--	74572	--	80538
		СП - 8%				--	--	--	--		5966	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ										
247	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т		0,9816	58714,02	2492,92	57634	2447	4504	35295	100363
		НР - 69%; СП - 8%				51632,80	478,48	50683	470		7434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0033	0,003239	633849,00				2053		
247.2	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	1,4724	359,00				529		
247.3	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0014	0,001374	219502,00				302		
247.4	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,001904	425928,00				811		
248	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т		0,9816	540073,00	--	530136	--	530136	--	572547
		СП - 8%				--	--	--	--		42411	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ										
250	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т		3,6741	58714,02	2492,92	215721	9159	16858	132109	375656
		НР - 69%; СП - 8%				51632,80	478,48	189704	1758		27826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0033	0,012125	633849,00				7685		
250.2	2113-0701-0401	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	5,51115	359,00				1979		
250.3	2113-0812-1045	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0014	0,005144	219502,00				1129		

250.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,007128	425928,00				3036		
251	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		3,6741	540073,00	--	1984282	--	1984282	--	2143025
		СП - 8%				--	--	--	--		158743	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ										
254	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,1195	540073,00	--	64539	--	64539	--	69702
		СП - 8%				--	--	--	--		5163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					3765231	13267	3442736	223085	4307380
								309228	2987	--	319066	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: ОСР выше 0.000	Тенге									21278585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6579956				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						323665			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						200866			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7292403		
		- Накладные расходы	Тенге								5506365	
		- Сметная прибыль	Тенге								1576192	

ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВЫШЕ отм. 0,000

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1

4	2305-1302-0106 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.		1	242738,00	--	242738	--	242738	--	262157
		СП - 8%				--	--	--	--		19419	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт		19	2200,10	113,24	41802	2152	5659	33804	81654
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	26,48	33991	503		6048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0209	186907,00				3906		
9.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,038	31711,00				1205		
12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		1	2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	1789	13		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00				206		
12.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
15	2305-1401-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.		1	157646,00	--	157646	--	157646	--	170258
		СП - 8%				--	--	--	--		12612	

25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2		2172,88	86,02	4346	172	596	3532	8508
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	3578	26		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0201-0506	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,0022	186907,00				411		
25.2	2302-1101-1303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
31	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	18		1862,35	39,35	33522	708	19386	13414	50691
		НР - 98%; СП - 8%				746,00	14,43	13428	260		3755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2301-1307-0104	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм**	м	1	18	1053,00				18954		
32	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65-76 мм	м	7		3452,45	47,22	24167	331	17641	6186	32782
		НР - 98%; СП - 8%				884,94	16,87	6195	118		2428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2301-1307-0106	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	м	1	7	2486,00				17402		
33	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2		1954,33	18,12	3909	36	3087	784	5069
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2301-1306-0104	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	2	1534,00				3068		
34	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2		1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2301-1306-0103	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	2	930,00				1860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					513003	3521	448929	60270	619136
								60553	948		45861	
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2										
48	2305-1302-0104 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics	шт.	1		172105,00	--	172105	--	172105	--	185873
		СП - 8%				--	--	--	--		13768	

50	2305-1307-0308 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics	шт.	2	95794,00	--	191588	--	191588	--	206915
		СП - 8%			--	--	--	--		15327	
53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	19	2200,10	113,24	41802	2152	5659	33804	81654
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	33991	503		6048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0269	186907,00			3966		
53.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,038	31711,00			1205		
57	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	1789	13		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186907,00			206		
57.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00			63		
77	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	18	1862,35	39,35	33522	708	19386	13414	50691
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	13428	260		3755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	18	1053,00			18954		
78	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2	2922,62	39,35	5845	79	4274	1490	7923
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	1492	29		587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2	2112,00			4224		
79	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	6	3452,45	47,22	20715	283	15122	5303	28099
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	5310	101		2081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	6	2486,00			14916		
80	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2	1954,33	18,12	3909	36	3087	784	5069
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786	14		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

80.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	2	1534,00				3068		
81	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2		1349,77	18,12	2700	36	1878	784	3763
		НР - 98%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2	930,00				1860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					474359	3380	413397	57345	574241
								57582	934		42535	
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000										
		Антикоррозийная защита										
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29		89,50	2,41	2595	70	1239	893	3767
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	1286	8		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00261	427070,00				1115		
104	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	29		249,90	6,20	7247	180	5938	795	8686
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	1129	23		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	5,22	1096,00				5721		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9842	250	7177	1688	12453
								2415	31	–	922	
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000										
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ										
136	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2810		1523,49	17,69	4281013	49702	30562	4117177	9070044
		НР - 98%; СП - 8%				1494,93	0,16	4200749	452		671855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	2146,84	10,00				21468		
136.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	11,24	809,00				9093		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4281013	49702	30562	4117177	9070044
								4200749	452		671855	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ОВ:	Тенге									10275874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4321299				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						56853			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2365			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							900065		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								4236480	

		- Сметная прибыль	Тенге								761173	
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВЫШЕ отм. 0,000										
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)										
54	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		36,9	2091,87	20,64	77190	762	59964	16432	101112
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	16464	303		7490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	61,5	1615,00				99323		
55	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		3,78	1789,55	20,64	6764	78	5000	1683	9124
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	1687	31		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	6,3	1313,00				8272		
56	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		168,78	1523,49	17,69	257135	2986	1835	247294	544783
		НР - 98%; СП - 8%				1494,93	0,16	252314	27		40354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	214,9132	10,00				2149		
56.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	278,487	--				--		
56.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	1,1252	809,00				910		
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,22	89,50	2,41	467	13	223	161	678
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,26	231	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00047	427070,00				201		
75	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		5,22	249,90	6,20	1304	32	1069	143	1563
		НР - 69%; СП - 8%				38,94	0,79	203	4		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,9396	1096,00				1030		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1935186	22220	1350007	551076	2685164
								562958	7023	--	198899	
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)										
101	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м		37,5	2091,87	20,64	78445	774	60939	16699	102756

		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	16732	308		7612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	62,5	1615,00				100938		
102	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	9		2091,87	20,64	18827	186	14625	4008	24661
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	4016	74		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	15	1615,00				24225		
103	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	37,5		1789,55	20,64	67108	774	49602	16699	90512
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	16732	308		6705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	2301-1306-0202	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	62,5	1313,00				82063		
104	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4,5		2091,87	20,64	9413	93	7313	2004	12331
		НР - 98%; СП - 8%				446,19	8,21	2008	37		913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	2301-1306-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	7,5	1615,00				12113		
105	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	25		2172,88	86,02	54322	2151	7446	44155	106355
		НР - 98%; СП - 8%				1788,99	13,24	44725	331		7878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	2113-0201-0506	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,0275	186907,00				5140		
105.2	2302-1101-1303	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,05	31711,00				1586		
105.3	2302-1199-9912	**Фланцы стальные**	шт.	2	50	--				--		
105.4	5101-0802-0101	**Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009**	шт.	1	25	--				--		
107	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	172,5		1523,49	17,69	262802	3052	1875	252745	556791
		НР - 98%; СП - 8%				1494,93	0,16	257875	28		41244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	2302-0401-3503	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	0,764	219,65	10,00				2197		
107.2	2301-1399-9924	**Трубы полимерные**	м	0,99	284,625	--				--		
107.3	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004	1,15	809,00				930		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					490918	7029	141800	336310	893406

						342088	1085	--	66178	
ИТОГО ПО СМЕТЕ ВК:	**Тенге**									**3578570**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**905046**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**29249**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**8108**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1491807**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге							**0**		
- Накладные расходы	Тенге								**887386**	
- Сметная прибыль	Тенге								**265077**	

Общестроительные работы	**НИЖЕ 0.000**	1 122 699
Общестроительные работы	**ВЫШЕ 0.000**	21 278 585
Отопление и вентиляция		10 275 874
Водопровод и канализация		3 578 570
	ИТОГО	**36 255 727**
Временные здания и сооружения 0,9%		326 302
ИТОГО по главам 1-8		36 582 029
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%		395 086
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		5 285 318
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**42 262 433**
Непредвиденные работы и затраты 2%		739 542
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.		43 001 975
в том числе на 2020 год - 54 %		23 221 066
в том числе на 2021 год - 46 %		19 780 908
В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1		23 221 066
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642		20 898 960
НДС на 2020 год, - 12%		2 507 875
Итого в тек.ценах на 2020 год		**23 406 835**
В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036		20 770 666
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642		18 693 599
НДС на 2021 год, - 12%		2 243 232
Итого в тек.ценах на 2021 год		**20 936 831**
Итого в тек.ценах с НДС		44 343 666
в том числе НДС 12%		4 751 107
ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС		**44 343 666**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "КызылордаЖоба Курылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А. Рашев