Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		188/06/21	17.06.21г.				
		Доп.согл №01	09.11.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**205 756 893,53**	**63 357 887,70**							**7 602 946,52**	**70 960 834,22**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахмян С.К.**

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"

Зам.директора _____ **Туреходжаев Б.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №8

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Конструкции железобетонные. Блок-1 (раздел КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Диафрагмы жесткости										
1	1	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	3,888	41001,04	3931,13	159412	15284	104737	39096	214389	
						10131,4	918,67	39391	3572		15881		
	1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9463	22610,95				89230,04			
2	2	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	6,345	41001,04	3931,13	260152	24943	170925	63803	349871	
						10131,4	918,67	64284	5829		25916		
	2.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,4402	22610,95				145618,47			
3	3	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	6,183	41001,04	3931,13	253509	24306	166561	62174	340938	
						10131,4	918,67	62642	5680		25255		
	3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,2757	22610,95				141900,56			
4	4	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	3,915	41001,04	3931,13	160519	15391	105464	39368	215878	
						10131,4	918,67	39664	3597		15991		
	4.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9737	22610,95				89849,7			
5	5	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	4,185	41001,04	3931,13	171589	16452	112738	42083	230766	
						10131,4	918,67	42400	3845		17094		
	5.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2478	22610,95				96046,23			
6	6	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	6,183	41001,04	3931,13	253509	24306	166561	62174	340938	
						10131,4	918,67	62642	5680		25255		
	6.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,2757	22610,95				141900,56			
7	7	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	6,345	41001,04	3931,13	260152	24943	170925	63803	349871	
						10131,4	918,67	64284	5829		25916		
	7.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,4402	22610,95				145618,47			
8	8	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	3,915	41001,04	3931,13	160519	15391	105464	39368	215878	
						10131,4	918,67	39664	3597		15991		
	8.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9737	22610,95				89849,7			
			Итого по разделу: 1. Диафрагмы жесткости									2258529	
			Раздел: 2. Колонны										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	33,12	69913,99	27382,34	2315551	906903	860885	708875	3266380	
						16538,74	6981,3	547763	231221		241954		
	9.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,6168	22610,95				760107,78			
10	10	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52488	447247		234751		234751	18780	253531	
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5890256	350763,72		557373		557373	44590	601963	Россия
12	12	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5644928	333700,14		2524272		2524272	201942	2726214	Россия
13	13	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,092736	1154874,81	1500,75	107098	139	79509	25038	142707	
						296010	690,27	27451	64		10571		
14	14	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	7,36	69913,99	27382,34	514567	201534	191308	157528	725863	
						16538,74	6981,3	121725	51382		53768		
	14.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,4704	22610,95				168912,84			
15	15	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11664	447247		52167		52167	4173	56340	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3186	350763,72		111753		111753	8940	120693	Россия
17	17	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3436928	333700,14		448390		448390	35871	484261	Россия
18	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01472	1154874,81	1500,75	17000	22	12620	3974	22652	
						296010	690,27	4357	10		1678		
			Итого по разделу: 2. Колонны									**8400604**	
			Раздел: 3. Ригели										
19	19	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	8	47527,59	5571,93	380221	44576	206999	127601	548448	
						16080,75	1446,84	128646	11575		40626		
	19.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,12	22610,95				183600,91			
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1008	350763,72		35357		35357	2829	38186	Россия
21	21	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30514	333700,14		101825		101825	8146	109971	Россия
22	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04416	1154874,81	1500,75	50999	66	37861	11923	67956	
						296010	690,27	13072	30		5034		
23	23	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	7,8	47527,59	5571,93	370715	43461	201824	124411	534736	
						16080,75	1446,84	125430	11285		39610		
	23.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,917	22610,95				179010,89			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2016	350763,72		70714		70714	5657	76371	Россия
25	25	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60217	333700,14		200944		200944	16076	217020	Россия
26	26	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02208	1154874,81 296010	1500,75 690,27	25500 6536	33 15	18931	5962 2517	33979	
27	27	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	19,6	47527,59 16080,75	5571,93 1446,84	931541 315183	109210 28358	507148 449822,24	312622 99533	1343696	
	27.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,894	22610,95							
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,504	350763,72		176785		176785	14143	190928	Россия
29	29	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5038	333700,14		501818		501818	40145	541963	Россия
30	30	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02208	1154874,81 296010	1500,75 690,27	25500 6536	33 15	18931	5962 2517	33979	
31	31	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	21,7	47527,59 16080,75	5571,93 1446,84	1031349 348952	120910 31396	561486 498017,48	346117 110197	1487663	
	31.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,0255	22610,95							
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1608	350763,72		56403		56403	4512	60915	Россия
33	33	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64163	333700,14		214112		214112	17129	231241	Россия
34	34	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07728	1154874,81 296010	1500,75 690,27	89249 22876	116 53	66257	20865 8809	118923	
35	35	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	7,6	47527,59 16080,75	5571,93 1446,84	361210 122214	42347 10996	196649 174420,87	121221 38594	521025	
	35.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,714	22610,95							
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0984	350763,72		34515		34515	2761	37276	Россия
37	37	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40831	333700,14		136253		136253	10900	147153	Россия
38	38	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04416	1154874,81 296010	1500,75 690,27	50999 13072	66 30	37861	11923 5034	67956	
			Итого по разделу: 3. Ригели									6409385	
			Раздел: 4. Плиты перекрытий										
39	39	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25	м3	199	65027,04 21652,8	1952,68 513,69	12940381 4308907	388583 102224	8242890	4014130 1356361	18310872	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	39.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	201,985	22610,95				4567072,74			
	39.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,194	830415,66				991516,3			
	39.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	12,3778	100670				1246073,13			Казахстан 100%
40	40	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,5004	350763,72		526286		526286	42103	568389	**Россия**
41	41	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	23,13287	347673,12		8042677		8042677	643414	8686091	**Россия**
42	42	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11956	333700,14		39897		39897	3192	43089	**Россия**
			Итого по разделу: 4. Плиты перекрытий									27608441	
			ИТОГО:					34957533	2019015	26410826	6410021	44676959	
			В том числе :					6527691	516283		3309405		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		536124				45213084	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,5 %		678196				45891280	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		917826				46809106	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									49034824,22	
						10%						44131341,80	
			Итого с тендерной скидкой			12 %		5295761,016				49427102,82	
			НДС										
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сарсекеев Д.А.**

Зам.директора _____ **Турсходжаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Конструкции железобетонные. Блок-2 (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**37,312**	**937,62**	**20,49**	**34984**	**764**	**21548**	**11898**	**50633**	
						339,62	**3,25**	**12672**	**121**		**3751**		
	1.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006	183714,24				1096,76			
	1.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,009	53822				481,97			
	1.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	89,5488	223				19969,38			
2	2	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**125,664**	**937,62**	**20,49**	**117825**	**2574**	**72572**	**40070**	**170527**	
						339,62	**3,25**	**42678**	**408**		**12632**		
	2.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0201	183714,24				3693,8			
	2.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0302	53822				1623,24			
	2.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	301,5936	223				67255,37			
3	3	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**31,68**	**937,62**	**20,49**	**29704**	**649**	**18296**	**10102**	**42990**	
						339,62	**3,25**	**10759**	**103**		**3184**		
	3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0051	183714,24				931,21			
	3.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0076	53822				409,22			
	3.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	76,032	223				16955,14			
4	4	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**52,8**	**937,62**	**20,49**	**49506**	**1082**	**30493**	**16836**	**71649**	
						339,62	**3,25**	**17932**	**172**		**5307**		
	4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0084	183714,24				1552,02			
	4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0127	53822				682,03			
	4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	126,72	223				28258,56			
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**335799**	
			Раздел: 2. Стены монолитные										
5	5	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**75,9**	**937,62**	**20,49**	**71165**	**1556**	**43833**	**24202**	**102996**	
						339,62	**3,25**	**25777**	**247**		**7629**		
	5.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0121	183714,24				2231,03			
	5.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0182	53822				980,42			
	5.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	182,16	223				40621,68			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	75,9	937,62	20,49	71165	1556	43833	24202	102996	
						339,62	3,25	25777	247		7629		
	6.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0121	183714,24				2231,03			
	6.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0182	53822				980,42			
	6.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	182,16	223				40621,68			
7	7	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	45,54	937,62	20,49	42699	933	26300	14521	61798	
						339,62	3,25	15466	148		4578		
	7.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0073	183714,24				1338,62			
	7.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0109	53822				588,25			
	7.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	109,296	223				24373,01			
8	8	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	45,54	937,62	20,49	42699	933	26300	14521	61798	
						339,62	3,25	15466	148		4578		
	8.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0073	183714,24				1338,62			
	8.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0109	53822				588,25			
	8.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	109,296	223				24373,01			
			Итого по разделу: 2. Стены монолитные									329588	
			Раздел: 3. Колонны										
9	9	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0864	419679		36260		36260	2901	39161	
10	10	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2816	350763,72		98775		98775	7902	106677	Россия
11	11	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,308	333700,14		436480		436480	34918	471398	Россия
12	12	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3136	419679		131611		131611	10529	142140	
13	13	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7472	350763,72		262091		262091	20967	283058	Россия
14	14	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,5656	333700,14		856141		856141	68491	924632	Россия
15	15	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1568	419679		65806		65806	5264	71070	
16	16	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3736	350763,72		131045		131045	10484	141529	Россия
17	17	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,376	333700,14		459171		459171	36734	495905	Россия
			Итого по разделу: 3. Колонны									2675570	
			ИТОГО:					2937127	10047	2760555	156352	3340957	
								166527	1594		247478		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика				1,2 %	40092					
			Временные здания и сооружения									3381051	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,5 %		50716					
			Итого с зимними удорожаниями									3431767	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68635					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3500402	
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									3666842,02	
			Итого с тендерной скидкой			10%						3300157,82	
			НДС			12 %		396018,94					
			Итого с НДС									3696176,76	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахмай С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Конструкции железобетонные. Блок-2. Переходная галерея (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	т	0,40524	90578,25	19952,25	36706	8085	599	28577	70506	
						69147,5	8346,01	28021	3382		5223		
2	2	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01116	350763,72		3915		3915		4228	**Россия**
											313		
3	3	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,39408	333700,14		131505		131505		142025	**Россия**
											10520		
4	4	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	т	0,34506	90578,25	19952,25	31255	6885	510	24333	60035	
						69147,5	8346,01	23860	2880		4447		
5	5	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34506	347673,12		119968		119968		129565	**Казахстан**
											9597		
6	6	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**	м3	3,3	24464	1168,03	80731	3854	71798	5507	93137	
						1539	294,98	5079	973		6899		
	6.1	212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	3,366	19631,53				66079,73			
7	7	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	м3	13	31373,67	2162,59	407858	28114	312258	67412	513292	
						5191,2	507,23	67486	6594		38022		
	7.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	13,195	21602,17				285040,63			
8	8	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33072	350763,72		116005		116005		125285	**Россия**
											9280		
9	9	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,01094	333700,14		337351		337351		364339	**Россия**
											26988		
10	10	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	26,4	937,62	20,49	24753	541	15246	8418	35825	
						339,62	3,25	8966	86		2654		
	10.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0042	183714,24				776,01			
	10.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0063	53822				341,02			
	10.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	63,36	223				14129,28			
11	11	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**	м3	1,5	24464	1168,03	36696	1752	32635	2503	42335	
						1539	294,98	2308	442		3136		
	11.1	212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,53	19631,53				30036,24			

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	**м3**	6	31373,67	2162,59	188242	12975	144119	31113	236903	
						5191,2	507,23	31147	3043		17548		
	12.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	6,09	21602,17				131557,22			
13	13	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,20352**	**350763,72**		**71387**		**71387**	**5711**	**77098**	**Россия**
14	14	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,42444**	**333700,14**		**141636**		**141636**	**11331**	**152967**	**Россия**
15	15	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**16,5**	**937,62**	**20,49**	**15471**	**338**	**9529**	**5261**	**22391**	
						339,62	**3,25**	**5604**	**54**		**1659**		
	15.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0026	183714,24				485,01			
	15.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,004	53822				213,14			
	15.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	39,6	223				8830,8			
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**2069931**	
			Раздел: 2. Стены монолитные										
16	16	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6**	**м3**	**15,6**	**43893,16**	**2723,17**	**684733**	**42481**	**443807**	**190445**	**945192**	
						12720,85	**694,56**	**198445**	**10835**		**70014**		
	16.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3432	125659				43126,17			
	16.2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	15,834	22852,69				361849,49			
17	17	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0243**	**350763,72**		**8524**		**8524**	**682**	**9206**	**Россия**
18	18	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1958**	**347673,12**		**415748**		**415748**	**33260**	**449008**	**Казахстан**
19	19	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**58,08**	**937,62**	**20,49**	**54457**	**1190**	**33542**	**18520**	**78815**	
						339,62	**3,25**	**19725**	**189**		**5838**		
	19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0093	183714,24				1707,22			
	19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0139	53822				750,24			
	19.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	139,392	223				31084,42			
20	20	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6**	**м3**	**8,6**	**43893,16**	**2723,17**	**377481**	**23419**	**244663**	**104989**	**521068**	
						12720,85	**694,56**	**109399**	**5973**		**38598**		
	20.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1892	125659				23774,68			
	20.2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8,729	22852,69				199481,13			
21	21	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0126**	**350763,72**		**4420**		**4420**	**354**	**4774**	**Россия**
22	22	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,52852**	**347673,12**		**183752**		**183752**	**14700**	**198452**	**Казахстан**
23	23	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**24,2**	**937,62**	**20,49**	**22690**	**496**	**13976**	**7717**	**32840**	
						339,62	**3,25**	**8219**	**79**		**2433**		
	23.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0039	183714,24				711,34			
	23.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0058	53822				312,6			
	23.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	58,08	223				12951,84			
			Итого по разделу: 2. Стены монолитные									**2239355**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					3495284	130130	2856893	494795	4309286	
								508259	34530		319207		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		51711					
			Итого с временными									4360995	
			Зимние удорожания			1,5 %		65415					
			Итого с зимними удорожаниями									4426410	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		88528					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4514938	
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									4729618,019	
			Итого с тендерной скидкой			10%						4256656,22	
			НДС			12 %		510798,75					
			Итого с НДС									4767454,96	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.В.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №11

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Конструкции железобетонные. Блок-3 (раздел КЖ)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Колонны										
1	1	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	15	69913,99 16538,74	27382,34 6981,3	1048710 248081	410735 104719	389894	321048 109581	1479339	
	1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,225	22610,95				344251,71			
2	2	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,23784	653246,95 416738	2566,95 1182,99	155368 99117	610 281	55641	90452 19666	265486	
	2.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,2378	233942				55640,77			
3	3	**С1261-102-0252**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4368	419679		183316		183316	14665	197981	
4	4	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2612	350763,72		442383		442383	35391	477774	**Россия**
5	5	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,946	333700,14		1984181		1984181	158734	2142915	**Россия**
6	6	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,048	1154874,81 296010	1500,75 690,27	55434 14208	72 33	41153	12960 5472	73866	
7	7	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,16956	888764,81 29900	1500,75 690,27	150699 5070	254 117	145375	4720 12434	167853	
8	8	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	1,65	69913,99 16538,74	27382,34 6981,3	115358 27289	45181 11519	42888	35315 12054	162727	
	8.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6748	22610,95				37867,69			
9	9	**С1261-102-0252**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0432	419679		18130		18130	1450	19580	
10	10	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1584	350763,72		55561		55561	4445	60006	**Россия**
11	11	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7236	333700,14		241465		241465	19317	260782	**Россия**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	1154874,81 296010	1500,75 690,27	11087 2842	15 7	8231	2592 1094	14773	
13	13	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,8	69913,99 16538,74	27382,34 6981,3	125845 29770	49288 12566	46787	38526 13150	177521	
	13.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,827	22610,95				41310,21			
14	14	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	419679		18130		18130	1450	19580	
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	350763,72		60191		60191	4815	65006	Россия
16	16	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5496	333700,14		183402		183402	14672	198074	Россия
17	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0136	1154874,81 296010	1500,75 690,27	15706 4026	20 9	11660	3672 1550	20928	
			Итого по разделу: 1. Колонны					4864966 430403	506176 129252	3928388	509285 429940	5804191	
			ИТОГО:										
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		69650				5873842	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,5 %		88108				5961950	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		119239				6081189	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									6370342,422	
			Итого с тендерной скидкой			10%						5733308,18	
			НДС			12 %		687996,98					
			Итого с НДС									6421305,16	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Колканов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахмаш С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сарсекеев Д.А.**

Зам.директора _____ **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №12

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-07 Архитектурные решения. Блок-1 (раздел АР)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы, АР-13,14										
1	1	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	8,09	14332,12 / 4685,28	1876,32 / 684,45	115947 / 37904	15179 / 5537	62864	40835 / 12543	169325	
	1.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	8,899	7064,11				62863,51			
2	2	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	373,5	719,74 / 89,55	35,63 / 14,32	268823 / 33447	13308 / 5349	222068	36468 / 24423	329714	
	2.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	37,35	5944,97				222044,63			
3	3	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	29,88	27356,44 / 4571,34	8,16 / 0	817410 / 136592	244 / 0	680575	128396 / 75665	1021471	
	3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,4776	19119,49				582716,17			
4	4	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	468,8	719,74 / 89,55	35,63 / 14,32	337414 / 41981	16703 / 6713	278730	45773 / 30655	413842	
	4.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	46,88	5944,97				278700,19			
5	5	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	37,504	27356,44 / 4571,34	8,16 / 0	1025976 / 171444	306 / 0	854226	161157 / 94971	1282104	
	5.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,2541	19119,49				731398,5			
6	6	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	179,1	719,74 / 89,55	35,63 / 14,32	128905 / 16038	6382 / 2565	106486	17487 / 11711	158103	
	6.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	17,91	5944,97				106474,41			
7	7	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	14,328	27356,44 / 4571,34	8,16 / 0	391963 / 65498	117 / 0	326348	61568 / 36283	489814	
	7.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,6146	19119,49				279422,93			
			Итого по разделу: 1. Полы, АР-13,14									**3864373**	
			ИТОГО:					**3086438** / **502904**	**52239** / **20164**	**2531297**	**491684** / **286251**	**3864373**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		46372				**3910746**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,5 %		58661				**3969407**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79388					

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4048795	
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									4241310,465	
			Итого с тендерной скидкой			10%						3817179,42	
			НДС			12 %		458061,53					
			Итого с НДС									4275240,95	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Генподрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахмен С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сарсекеев Д.А.**

Зам.директора _____ **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №13

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-08 Архитектурные решения. Блок-2 (раздел АР)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы, АР-10										
1	1	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	22,25	719,74	35,63	16014	793	13229	2172	19641	
						89,55	14,32	1992	319		1455		
	1.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,225	5944,97				13227,56			
2	2	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	0,77875	14332,12	1876,32	11161	1461	6051	3931	16299	
						4685,28	684,45	3649	533		1207		
	2.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,8566	7064,11				6051,29			
3	3	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	1,78	27356,44	8,16	48694	15	40543	7649	60850	
						4571,34	0	8137	0		4507		
	3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8156	19119,49				34713,35			
4	4	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	21,7	719,74	35,63	15618	773	12902	2119	19156	
						89,55	14,32	1943	311		1419		
	4.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,17	5944,97				12900,58			
5	5	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	1,736	27356,44	8,16	47491	14	39541	7460	59347	
						4571,34	0	7936	0		4396		
	5.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7707	19119,49				33855,26			
6	6	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	540	719,74	35,63	388660	19240	321062	52724	476695	
						89,55	14,32	48357	7733		35311		
	6.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	54	5944,97				321028,38			
7	7	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	43,2	27356,44	8,16	1181798	353	983964	185633	1476825	
						4571,34	0	197482	0		109394		
	7.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44,064	19119,49				842481,21			
8	8	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	0,7946478	14332,12	1876,32	11389	1491	6175	4011	16632	
						4685,28	684,45	3723	544		1232		
	8.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,8741	7064,11				6174,83			
			Итого по разделу: 1. Полы, АР-10					1720825	24140	1423467	265699	2145445	
			ИТОГО:					273219	9440		158921		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		25745				2171191	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,5 %		32568				2203759	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44075				2247834	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2354715,877	
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									2119244,29	
			Итого с тендерной скидкой			10%							
			НДС			12 %		254309,31				2373553,57	
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.