Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060 140 013 977

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" БИН 050 240 006 817

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		188/06/21	17.06.21г.						НДС	Всего к оплате
		Доп.согл №01	09.11.21г.							
		Доп.согл №02	09.02.22г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области	**263 003 600,58**	**145 538 929,09**							**17 464 671,49**	**163 003 600,58**
Итого к оплате										**163 003 600,58**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060 140 013 977
Руководитель _____ **Карагасов С.М.**

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090 140 007 195
Зам.директора _____ **Турсынжакаев Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №30

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-04 Конструкции железобетонные. Блок-2. Переходная галерея (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Колонны										
1	1	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	8,4	69913,99	27382,34	587277	230012	218340	179787	828429	
						16538,74	6981,3	138925	58643		61365		
	1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,526	22610,95				192780,96		152514	
2	2	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4026	350763,72		141217		141217	11297		
3	3	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1296	419679		54390		54390	4351	58741	
4	4	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,71	333700,14		570627		570627	45650	616277	**Казахстан**
5	5	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,033	1154874,81	1500,75	38111	50	28293	8910	50783	
						296010	690,27	9768	23		3762		
			Итого по разделу: 1. Колонны									1706744	
			Раздел: 2. Ригели										
6	6	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	1,6	47527,59	5571,93	76044	8915	41400	25520	109689	
						16080,75	1446,84	25729	2315		8125		
	6.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,624	22610,95				36720,18		16365	
7	7	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0432	350763,72		15153		15153	1212		
8	8	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2628	333700,14		87696		87696	7016	94712	**Казахстан**
9	9	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0166	1154874,81	1500,75	19171	24	14232	4482	25545	
						296010	690,27	4914	11		1892		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	4	47527,59	5571,93	190110	22287	103500	63800	274223	
						16080,75	1446,84	64323	5787		20313		
	10.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,06	22610,95				91800,46			
11	11	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1032	350763,72		36199		36199		39095	
											2896		
12	12	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7428	333700,14		247872		247872		267702	**Казахстан**
											19830		
13	13	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0166	1154874,81	1500,75	19171	24	14232	4482	25545	
						296010	690,27	4914	11		1892		
14	14	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	1,6	47527,59	5571,93	76044	8915	41400	25520	109689	
						16080,75	1446,84	25729	2315		8125		
	14.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,624	22610,95				36720,18			
15	15	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0432	350763,72		15153		15153		16365	
											1212		
16	16	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1908	333700,14		63670		63670		68764	**Казахстан**
											5094		
17	17	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0166	1154874,81	1500,75	19171	24	14232	4482	25545	
						296010	690,27	4914	11		1892		
18	18	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	4	47527,59	5571,93	190110	22287	103500	63800	274223	
						16080,75	1446,84	64323	5787		20313		
	18.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,06	22610,95				91800,46			
19	19	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1032	350763,72		36199		36199		39095	
											2896		
20	20	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5996	333700,14		200087		200087		216094	**Казахстан**
											16007		
21	21	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0166	1154874,81	1500,75	19171	24	14232	4482	25545	
						296010	690,27	4914	11		1892		
			Итого по разделу: 2. Ригели									1628196	
			Раздел: 3. Плиты перекрытий										
22	22	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25**	м3	12,6	65027,04	1952,68	819341	24603	521912	254161	1159382	
						21652,8	513,69	272825	6472		85880		
	22.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,789	22610,95				289171,44			
	22.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0756	830415,66				62779,42			
	22.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7837	100670				78897,09			
23	23	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0968	350763,72		33954		33954		36670	
											2716		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,55203	347673,12		539599		539599		582767	Казахстан
											43168		
25	25	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02562	333700,14		8549		8549		9233	Казахстан
											684		
26	26	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25**	м3	14,8	65027,04	1952,68	962400	28900	613039	298538	1361813	
						21652,8	513,69	320461	7603		100875		
	26.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,022	22610,95				339661,69			
	26.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0888	830415,66				73740,91			
	26.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,9206	100670				92672,78			
27	27	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11396	350763,72		39973		39973		43171	
											3198		
28	28	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,67509	347673,12		582384		582384		628975	Казахстан
											46591		
			Итого по разделу: 3. Плиты перекрытий									3822011	
			Раздел: 4. Лестницы монолитные										
29	29	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25**	м3	1,4	71133,05	3098,85	99586	4338	60270	32714	142884	
						24984	693,8	34978	971		10584		
	29.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,421	22610,95				32130,16			
	29.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0104	830415,66				8603,11			
	29.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0494	125659				6210,07			
30	30	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01164	350763,72		4083		4083		4410	
											327		
31	31	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09336	333700,14		31154		31154		33646	Казахстан
											2492		
32	32	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03672	347673,12		12767		12767		13788	Казахстан
											1021		
33	33	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01474	441876		6513		6513		7034	
											521		
34	34	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25**	м3	1,4	71133,05	3098,85	99586	4338	60270	32714	142884	
						24984	693,8	34978	971		10584		
	34.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,421	22610,95				32130,16			
	34.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0104	830415,66				8603,11			
	34.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0494	125659				6210,07			
35	35	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01278	350763,72		4483		4483		4842	
											359		
36	36	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10224	333700,14		34118		34118		36847	Казахстан
											2729		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03978	347673,12		13830		13830		14936	Казахстан
											1106		
38	38	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01474	441876		6513		6513		7034	
											521		
39	39	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**	м3	0,5	47527,59	5571,93	23764	2786	12937	7975	34278	
	39.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5075	16080,75 22610,95	1446,84	8040	723	11475,06	2539		
40	40	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0184	350763,72		6454		6454		6970	
											516		
41	41	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0965	333700,14		32202		32202		34778	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Лестницы монолитные								2576		
												484331	
			Раздел: 5. Армирование кладки стен										
42	42	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	2,13305	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	178800 173478	5322 1874	0	163078 27350	369228	
43	43	С1214-203-0401	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	1,7129	504200,28		863645		863645		932737	
											69092		
44	44	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,1462	465800,34		68100		68100		73548	Казахстан
											5448		
45	45	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,051	347673,12		17731		17731		19150	Казахстан
											1419		
46	46	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,22295	441876		98516		98516		106397	
											7881		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М8 ГОСТ 28778-90	шт.	210	30		6300		6300		6804	
48	48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В3,5	м3	1,2	21138,88	1168,03	25367	1402	22118	504	29560	
	48.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	1539	294,98	1847	354		2003		
49	49	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство. Бетон В15	м3	3,4	16371,61				20038,85	2190	130197	
						30271,08	2162,59	102922	7353	77919	17631		
	49.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,451	5191,2	507,23	17650	1725		9644		
50	50	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06712	20515,87				70800,27			
						347673,12		23336		23336		25203	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Армирование кладки стен								1867		
												1692824	
			ИТОГО:					7448613	371604	5864293	1194079	9334106	
			В том числе :					1212710	95607		691414		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		112009				9446117	
			Итого с временными									9587809	
			Зимние удорожания			1,5 %		141692					
			Итого с зимними удорожаниями									9779565	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		191756					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10244571,87	
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									9220114,69	
			Итого с тендерной скидкой			10%						10326524,84	
			НДС			12 %		1106413,762					
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ Нусипбаев М.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Турекоджаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №31

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-06 Конструкции металлические. Блок-2 и Блок-3. (раздел КМ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блок-2										
1	1	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи, распорки, балки, при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	24,86432	105666,01	22765,65	2627313	566052	73421	1492950	4449884	
						79947,5	7072,63	1987840	175856		329621		
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0109	647579				7084,71			Казахстан 100%
	1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	29,8372	295				8801,97			
	1.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0025	1863700				4633,96			
	1.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0077	439993				3391,44			
	1.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0149	651547				9720,16			Казахстан 100%
	1.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0482	533883,3				25752,81			
2	2	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,4144481	837835,66		2022911		2022911	161833	2184744	
3	3	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1374805	843918,66		116022		116022	9282	125304	
4	4	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	696,20096	101,12	2,72	70400	1894	30570	26334	104473	
						54,49	0,33	37936	230		7739		
	4.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0627	439993				27569,12			
5	5	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	696,20096	169,68	3,87	118131	2695	71103	30903	160957	
						63,68	0,65	44334	453		11923		
	5.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1253	508438				63715,5			
6	6	**Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами**	м2	696,20096	5224,06	46,15	3636996	32130	3271309	230779	4177197	
						479,11	1,3	333557	905		309422		
	6.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	1462,022	2235				3267619,21			
			Итого по разделу: 1. Блок-2									**11202559**	
			Раздел: 2. Блок-3										
7	7	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи, распорки, балки, при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	15,2152	105666,01	22765,65	1607729	346383	44928	913580	2723014	
						79947,5	7072,63	1216417	107611		201705		
	7.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0067	647579				4335,34			Казахстан 100%
	7.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,2582	295				5386,18			
	7.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0015	1863700				2835,66			
	7.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0047	439993				2075,32			
	7.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0091	651547				5948,05			Казахстан 100%
	7.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0295	533883,3				15758,89			
8	8	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,5199709	837835,66		1273486		1273486	101879	1375365	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0416284	843918,66		35131		35131		37941	
											2810		
10	10	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	426,0256	101,12	2,72	43080	1159	18707	16115	63931	
						54,49	0,33	23214	141		4736		
	10.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0383	439993				16870,34			
11	11	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	426,0256	169,68	3,87	72288	1649	43510	18910	98494	
						63,68	0,65	27129	277		7296		
	11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0767	508438				38989,37			
12	12	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами**	м2	426,0256	5224,06	46,15	2225583	19661	2001809	141220	2556147	
						479,11	1,3	204113	554		189344		
	12.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	894,6538	2235				1999551,15			
			Итого по разделу: 2. Блок-3									6854892	
			ИТОГО:					13849070	971623	9002907	2870791	18057451	
			В том числе :					3874540	286027		1337590		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		216689					
			Итого с временными									18274141	
			Зимние удорожания			1,5 %		274112					
			Итого с зимними удорожаниями									18548253	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		370965					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18919218	
			Итого в текущих ценах, к=1.04754883									19818804,68	
			Итого с тендерной скидкой			10%						17836924,21	
			НДС			12 %		2140430,905					
			Итого с НДС									19977351,51	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ **Нусипбаев Ж.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахмăн С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Барсеков Д.А.**

Зам.директора _____ **Турекожаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №32

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-07 Архитектурные решения. Блок-1 (раздел АР)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля, АР-6										
1	1	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	1445	4395,94	108,14	6352133	156263	2766192	3200172	10316489	
						2373,48	33,75	3429679	48769		764184		
	1.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,803	136619				1066038,06			
	1.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,225	137093				990496,92			
	1.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,578	702165,96				405851,92			
	1.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,1532	1589156				243411,02			
2	2	**С1224-101-0501**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	1598,17	5928		9473952		9473952	757916	10231868	
3	3	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Снегозажержатель**	**м ограждения**	117	118,13	26,07	13821	3050	817	9993	25719	
						85,08	7,76	9954	908		1905		
	3.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,6084	1143				695,4			
4	4	**С1224-105-0114**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	117	816		95472		95472	7638	103110	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Кровля, АР-6									20677186	
			Раздел: 2. Фасад, АР-7,10										
5	5	**С1234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м3**	120,8865	20235		2446138		2446138	195691	2641829	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. Фасад, АР-7,10									2641829	
			Раздел: 3. Окна, витражи, АР-11										
6	6	**С1223-102-0202**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /энергосберегающие/**	**м2**	308,7	23091,12		7128229		7128229	570258	7698487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1223-102-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /энергосберегающие/**	м2	10,86	31910,32		346546		346546		374270	
											27724		
			Итого по разделу: 3. Окна, витражи, АР-11									8072757	
			Раздел: 4. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-12										
8	8	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	9788,01	958,25	39152	3833	2195	31376	76170	
						8280,96	434,61	33124	1738		5642		
9	9	С1215-202-0702	**Бруски обрезные хвойных пород, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,804	136619		109842		109842		118629	
											8787		
10	10	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	41,2	4395,94	108,14	181113	4455	78870	91244	294146	
						2373,48	33,75	97787	1390		21789		
	10.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2225	136619				30395			
	10.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,206	137093				28241,16			
	10.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0165	702165,96				11571,7			
	10.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0044	1589156				6940,16			
11	11	С1224-101-0304	**Металлочерепица, СТ РК 2083-2011**	м2	45,5672	6581		299878		299878		323868	Казахстан
											23990		
			Итого по разделу: 4. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-12									812813	
			Раздел: 5. Внутренняя отделка помещений, АР-15										
12	12	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2525,6	1446,41	71,01	3653053	179343	927905	2156620	6274447	
						1008	59,38	2545805	149970		464774		
	12.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	39,9045	20215,99				806708,57			
	12.2	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	133,3517	124				16535,61			Казахстан 100%
13	13	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1395,7	1446,41	71,01	2018754	99109	512780	1191794	3467392	
						1008	59,38	1406866	82877		256844		
	13.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	22,0521	20215,99				445804,22			
	13.2	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	73,693	124				9137,93			Казахстан 100%
14	14	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2337,7	1446,41	71,01	3381273	166000	858871	1996171	5807640	
						1008	59,38	2356402	138813		430196		
	14.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	36,9357	20215,99				746690,93			
	14.2	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	123,4306	124				15305,39			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка помещений, АР-15									15549479	
			ИТОГО:					35539356	612053	25047687	8677370	47754064	
								9879617	424465		3537338		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		573049					
			Итого с временными									48327113	
			Зимние удорожания			1,5 %		724907					
			Итого с зимними удорожаниями									49052020	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		981040					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50033060	
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									52412073,46	
			Итого с тендерной скидкой			10%						47170866,12	
			НДС			12 %		5660503,934					
			Итого с НДС									52831366,44	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ Нусипбаев М.С.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №33

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Архитектурные решения. Блок-2 (раздел АР)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля, АР-4										
1	1	С1224-103-0123	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	744,74	5923		4411095		4411095		4763983	
											352888		
2	2	С1224-105-0114	**Планка снегодержатели для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	63,12	816		51506		51506		55626	**Казахстан**
											4120		
			Итого по разделу: 1. Кровля, АР-4									4819609	
			Раздел: 2. Фасад, АР-6										
3	3	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	106,512	20235		2155270		2155270		2327692	**Казахстан**
											172422		
			Итого по разделу: 2. Фасад, АР-6									2327692	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка помещений, АР-8										
4	4	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	880,25	1446,41	71,01	1273202	62506	323404	751649	2186839	
						1008	59,38	887292	52269		161988		
	4.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	13,908	20215,99				281162,98			
	4.2	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухсоноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	46,4772	124				5763,17			Казахстан 100%
5	5	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,68	1446,41	71,01	233856	11481	59401	138059	401668	
						1008	59,38	162973	9601		29753		
	5.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,5545	20215,99				51642,64			
	5.2	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухсоноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	8,5367	124				1058,55			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка помещений, АР-8									2588507	
			Раздел: 4. Окна, витражи, АР-9										
6	6	С1223-102-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые однярной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	0,8	31910,32		25528		25528		27570	
											2042		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1223-102-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,96	23091,12		299261		299261	23941	323202	
			Итого по разделу: 4. Окна, витражи, АР-9									350772	
			Раздел: 5. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-14										
8	8	С1215-202-0702	Бруски обрезные хвойных пород, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,168	136619		979285		979285	78343	1057628	
			Итого по разделу: 5. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-14									1057628	
			ИТОГО:					9429003	73987	8304750	889708	11144208	
								1050265	61870		825497		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		133731					
			Итого с временными									11277939	
			Зимние удорожания			1,5 %		169169					
			Итого с зимними удорожаниями									11447108	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		228942					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11676050	
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									12231232,52	
			Итого с тендерной скидкой			10%						11008109,26	
			НДС			12 %		1320973,112					
			Итого с НДС									12329078,77	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ **Нусипбаев М.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сарсекеев Д.А.**

Зам.директора _____ **Тунеходжаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №34

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Архитектурные решения. Блок-3 (раздел АР)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки, АР-2										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		616,953334	5455,48	282,76	3365777	174450	1686707	1444383	5194973	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2438,79	78,58	1504620	48480		384813		
	1.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	14,1899	17696,8				251116,29			
	1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	31,0944	46167				1435537,38			
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки, АР-2									5194973	
			Раздел: 2. Кровля, АР-4,8										
2	2	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,37181	830415,66		2800004		2800004	224000	3024004	Казахстан
3	3	С1224-103-0123	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	488,52	5923		2893504		2893504	231480	3124984	
4	4	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	87,5088	20235		1770741		1770741	141659	1912400	Казахстан
5	5	С1224-103-0123	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	488,52	5923		2893504		2893504	231480	3124984	
6	6	С1224-105-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	64	816		52224		52224	4178	56402	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Кровля, АР-4,8									11242774	
			Раздел: 3. Фасад, АР-5										
7	7	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	76,2405	20235		1542727		1542727	123418	1666145	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Фасад, АР-5									1666145	
			Раздел: 4. Окна, витражи, АР-9										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С1223-102-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	26,28	31910,32		838603		838603		905691	
											67088		
9	9	С1223-102-0202	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	62,01	23091,12		1431880		1431880		1546430	
											114550		
			Итого по разделу: 4. Окна, витражи, АР-9									2452121	
			Раздел: 5. Внутренняя отделка помещений, АР-10										
10	10	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	785,8	1446,41	71,01	1136589	55800	288703	670998	1952194	
						1008	59,38	792086	46661		144607		
	10.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	12,4156	20215,99				250994,45			
	10.2	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	41,4902	124				5144,79			Казахстан 100%
11	11	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1212,89	1446,41	71,01	1754336	86127	445616	1035692	3013230	
						1008	59,38	1222593	72021		223202		
	11.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	19,1637	20215,99				387412,4			
	11.2	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	64,0406	124				7941,03			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка помещений, АР-10									4965424	
			Раздел: 6. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-25										
12	12	С1215-202-0702	**Бруски обрезные хвойных пород, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	7,168	136619		979285		979285		1057628	
											78343		
			Итого по разделу: 6. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-25									1057628	
			Раздел: 7. Работы по кровле, АР-25										
13	13	С1224-105-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	63,12	816		51506		51506		55626	Казахстан
											4120		
			Итого по разделу: 7. Работы по кровле, АР-25									55626	
			ИТОГО:					21510680	316377	17675004	3151073	26634691	
								3519299	167162		1972938		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		319616					
			Итого с временными									26954306	
			Зимние удорожания			1,5 %		404315					
			Итого с зимними удорожаниями									27358621	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		547172					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27905793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									**29232680,81**	
			Итого с тендерной скидкой			**10%**						**26309412,73**	
			НДС			**12 %**		**3157129,527**					
			Итого с НДС									**29466538,64**	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ **Нусипбаев М.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сарсекеев Д.А.**

Зам.директора _____ **Турегожаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №35

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-13 Электроснабжение и электроосвещение (раздел ЭЛ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельно-проводниковая продукция										
1	1	С1243-106-0701	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051	400941		2045		2045	164	2209	Казахстан
2	2	С1243-106-0901	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0561	499623		28029		28029	2242	30271	Казахстан
3	3	С1243-106-0502	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1071	468325		50158		50158	4013	54171	Казахстан
4	4	С1243-106-0902	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0612	789943		48345		48345	3868	52213	Казахстан
5	5	С1243-106-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0153	751664		11500		11500	920	12420	Казахстан
6	6	С1243-106-0903	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1173	1240322		145490		145490	11639	157129	Казахстан
7	7	С1243-106-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2652	1814564		481222		481222	38498	519720	Казахстан
8	8	С1243-106-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1071	2978584		319006		319006	25521	344527	Казахстан
9	9	С1243-106-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,5814	4872137		2832660		2832660	226613	3059273	Казахстан
10	10	С1243-106-0907	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,561	7603692		4265671		4265671	341254	4606925	Казахстан
11	11	С1243-106-1013	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,408	14459086		5899307		5899307	471945	6371252	Казахстан
12	12	С1243-106-1014	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,51	20850052		10633527		10633527	850682	11484209	Казахстан
13	13	С1243-106-1015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0816	28110242		2293796		2293796	183504	2477300	Казахстан
14	14	С1243-116-1013	**Кабели силовые ВБбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0714	14543262		1038389		1038389	83071	1121460	Казахстан
15	15	С1241-207-0103	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**	м	101	237		23937		23937	1915	25852	
16	16	С1241-207-0104	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	м	90,9	362		32906		32906	2632	35538	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Кабельно-проводниковая продукция									30354469	
			Раздел: 2. Кабельно-проводниковая продукция										
17	17	С1241-207-0202	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	373,7	72		26906		26906		29059	
18	18	С1241-207-0203	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	70,7	90		6363		6363	2153	6872	
19	19	С1241-207-0204	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	45,45	140		6363		6363	509	6872	
20	20	С1241-207-0302	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	4484,4	32		143501		143501	509	154981	
21	21	С1241-207-0303	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	328,25	45		14771		14771	11480	15953	
22	22	С1241-207-0304	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	484,8	66		31997		31997	1182	34557	
23	23	С1241-101-0302	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	45,45	826		37542		37542	2560	40545	**Казахстан**
24	24	С1241-101-0303	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	20,2	1119		22604		22604	3003	24412	**Казахстан**
25	25	С1241-101-0304	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	5,05	1453		7338		7338	1808	7925	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. Кабельно-проводниковая продукция								587	321176	
			Раздел: 3. Кабельная продукция										
26	26	С1243-106-0301	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2346	201696		47318		47318	3785	51103	**Казахстан**
27	27	С1243-106-0501	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	5,61	301095		1689143		1689143	135131	1824274	**Казахстан**
28	28	С1243-106-0502	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,53	468325		716537		716537	57323	773860	**Казахстан**
29	29	С1241-207-0302	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	6363	32		203616		203616	16289	219905	
			Итого по разделу: 3. Кабельная продукция									2869142	
			ИТОГО:					31059987	0	31059987			
			В том числе :					0	0		2484800		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		402537					
			Итого с временными									33947323	
			Зимние удорожания			1,5 %		509210					
			Итого с зимними удорожаниями									34456533	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		689131					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35145664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									36816799,2	
			Итого с тендерной скидкой			10%						33135119,28	
			НДС			12 %		3976214,314					
			Итого с НДС									37111329,99	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ Нусипбаев М.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Турекожаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №36

за апрель 2022 (месяц, год) на 04-01-01 Сети электроснабжения внеплощадочные (раздел ЭС-1) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия										
1	1	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	316,233265	718,34	361,35	227163	114271	20280	96906	349995	
						292,86	132,75	92612	41980		25926		
2	2	С1243-101-0307	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1183436	4060865		480577		480577		519023	
											38446		
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия									869018	
			Раздел: 2. Трасформаторная подстанция										
			ИТОГО:					707740	114271	500857	96906	869018	
								92612	41980		64372		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10428					
			Итого с временными									879446	
			Зимние удорожания			1,5 %		13192					
			Итого с зимними удорожаниями									892638	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17853					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									910491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883										
			Итого с тендерной скидкой									**953783,7818**	
			НДС			**10%**							
			Итого с НДС			**12 %**		**103008,6484**				**858405,40**	
												961410,39	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ **Нусипбаев М.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Акман С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сарсекеев Ж.А.**

Зам.директора _____ **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**