Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060 140 013 977

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" БИН 050 240 006 817

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		188/06/21	17.06.21г.						НДС	Всего к оплате
		Доп.согл №01	09.11.21г.							
		Доп.согл №02	09.02.22г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области	**329 003 600,58**	**58 928 571,43**							**7 071 428,57**	**66 000 000**
Итого к оплате										**66 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060 140 013 977
Руководитель _____ **Караласов С.М.**

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090 140 007 185
Зам.директора _____ **Туреходжаев Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.К.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №37

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-07 Архитектурные решения. Блок-1 (раздел АР)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	701,1	3909,7	34,8	2741091	24398	1604194	1010474	4051690	
						1586,79	14,62	1112498	10250		300125		Казахстан 100%
	1.1	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	616,968	78				48123,5			
	1.2	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,8834	136619				120687,31			
	1.3	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	979,0862	405,46				396980,27			
	1.4	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1781,9859	503,46				897158,61			
2	2	С1234-101-0203	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	57,68	31143		1796328		1796328	143706	1940034	Казахстан
3	3	С1232-101-0202	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1584,486	611		968121		968121	77450	1045571	Казахстан
			Итого по разделу:									7037295	
			Раздел: 1. Работы по примечанию, АР-2										
4	4	E11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями	м3 изоляции	2,775	36944,97	2811,09	102522	7800	4242	71132	187546	
						32605,08	1122,63	90479	3115		13892		
5	5	С1234-101-0203	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2,85825	31143		89014		89014	7121	96135	Казахстан
6	6	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	55,5	2276,22	16,12	126330	895	59929	59292	200472	
						1180,3	6,72	65507	373		14850		
	6.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	66,1449	47,08				3114,1			Казахстан 100%
	6.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	25,6909	78				2003,89			
	6.3	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	50,1165	32				1603,73			
	6.4	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	43,1457	213,42				9208,16			
	6.5	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	116,5833	327,01				38123,9			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1232-101-0102	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	58,275	516		30070		30070	2406	32476	Казахстан
8	8	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями**	м3 изоляции	6,06	36944,97 32605,08	2811,09 1122,63	223887 197587	17035 6803	9265	155336 30338	409561	
9	9	С1234-101-0203	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	6,2418	31143		194388		194388	15551	209939	Казахстан
10	10	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	60,6	2276,22 1180,3	16,12 6,72	137939 71526	977 407	65436	64740 16214	218893	
	10.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	72,2231	47,08				3400,26			
	10.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	28,0517	78				2188,04			Казахстан 100%
	10.3	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	54,7218	32				1751,1			
	10.4	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	47,1104	213,42				10054,31			
	10.5	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	127,2964	327,01				41627,18			
11	11	С1232-101-0102	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	63,63	516		32833		32833	2627	35460	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Работы по примечанию, АР-2									1390482	
			Раздел: 2. Кровля, АР-6										
12	12	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (заделка стояков) из листовой стали. Устройство**	м2 покрытия	1,8	5367,87 1323,86	15,14 4,39	9662 2383	27 8	7252	2200 949	12811	
	12.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0103	702165,96				7204,22			
			Итого по разделу: 2. Кровля, АР-6									12811	
			Раздел: 3. Фасад, АР-7,10										
13	13	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	м2	985	965,19 603,78	48,62 24,08	950712 594723	47891 23719	308098	575151 122069	1647932	
	13.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,3448	564532,26				194622,5			
	13.2	261-601-0202	Щиты настила	м2	33,49	3305				110684,45			
14	14	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	1151,3	565,97 327,15	3,62 1,25	651601 376648	4168 1439	270786	302470 76326	1030397	
15	15	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1151,3	2500,11 1750,3	40,52 19,98	2878377 2015120	46651 23003	816606	1630499 360710	4869586	
	15.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	35,6903	20215,99				721514,75			
16	16	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,9894464	441876		879089		879089	70327	949416	
17	17	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	1030,2	1255,11 859,7	4,75 2,23	1293014 885663	4893 2297	402458	710368 160271	2163653	
	17.1	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	2575,5	129				332239,5			Казахстан 100%
	17.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	298,758	235				70208,13			
18	18	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	1151,8	334,16 186,29	0,69 0,33	384885 214569	795 380	169522	171959 44548	601392	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	18.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	449,202	284				127573,37			
	18.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	178,529	235				41954,32			
19	19	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	**Обшивка карниза**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	95,6	558,37	18,45	53380	1764	3449	44134	105315	
						503,84	9,11	48167	871		7801		
20	20	С1231-301-0102	**Плита фиброцементная окрашенная**	м2	95,6	9352		894051		894051	71524	965575	
			Итого по разделу: 3. Фасад, АР-7,10									12333266	
			Раздел: 4. Окна, витражи, АР-11										
21	21	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	308,7	2539,37	202,74	783904	62586	364661	348935	1223466	
						1155,35	100,58	356657	31049		90627		
	21.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	213,003	1712				364661,14			Казахстан 100%
22	22	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	10,86	4000,48	205,06	43445	2227	21195	18990	67430	
						1843,74	99,22	20023	1078		4995		
	22.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,3804	1712				21195,24			Казахстан 100%
23	23	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	114,32	2858,95	2,78	326835	318	181308	130688	494125	
						1270,2	0	145209	0		36602		
	23.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	105,1744	1712				180058,57			Казахстан 100%
24	24	С1223-203-0106	**Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 /энергосберегающие/**	м2	5,46	36066,16		196921		196921		212675	
											15754		
25	25	С1223-102-0101	**Витражи из ПВХ профилей, со светопрозрачным заполнением стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 /энергосберегающие/**	м2	108,86	16002,48		1742030		1742030		1881392	
											139362		
26	26	С1223-203-0106	**Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 /энергосберегающие/**	м2	10,92	36066,16		393842		393842		425349	
											31507		
27	27	С1223-102-0101	**Витражи из ПВХ профилей, со светопрозрачным заполнением стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 /энергосберегающие/**	м2	22,65	16002,48		362456		362456		391452	
											28996		
			Итого по разделу: 4. Окна, витражи, АР-11									4695889	
			Раздел: 5. Двери, АР-11										
28	28	С1223-203-0102	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	73,71	35180		2593118		2593118		2800567	**Казахстан**
											207449		
29	29	С1223-203-0103	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	6,3	34203		215479		215479		232717	**Казахстан**
											17238		
30	30	С1223-203-0101	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8-7, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	36,75	38974		1432294		1432294		1546878	**Казахстан**
											114584		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1223-203-0106	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	70,98	34679		2461515		2461515	196921	2658436	
			Итого по разделу: 5. Двери, АР-11									7238598	
			Раздел: 6. Полы, АР-13,14										
32	32	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М100**	м2 стяжки	373,5	813,1	33,95	303693	12681	133713	153935	494238	
	32.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,6194	421,15 17500,96	17,3	157300	6462	133346,81	36610		
33	33	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм**	м2 стяжки	373,5	200,44	11,51	74864	4299	66673	5667	86973	
	33.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,8097	10,42 17500,96	5,72	3892	2136	66673,41	6442		
34	34	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,5976	18346,22	1587,66	10964	949	19	9493	22094	
	34.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1673	16727,2 112	729,78	9996	436	18,74	1637		
35	35	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5976	441876		264065		264065	21125	285190	
36	36	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М100**	м2 стяжки	468,8	813,1	33,95	381181	15916	167830	193213	620346	
	36.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	9,5635	421,15 17500,96	17,3	197435	8110	167370,78	45952		
37	37	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм**	м2 стяжки	468,8	200,44	11,51	93966	5396	83685	7112	109164	
	37.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,7818	10,42 17500,96	5,72	4885	2682	83685,39	8086		
38	38	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,75008	18346,22	1587,66	13761	1190	24	11916	27731	
	38.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,21	16727,2 112	729,78	12547	547	23,52	2054		
39	39	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,75008	441876		331442		331442	26515	357957	
40	40	С1233-101-0105	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	м2	478,176	2770		1324548		1324548	105964	1430512	
41	41	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М100**	м2 стяжки	179,1	813,1	33,95	145626	6080	64118	73815	236996	
	41.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,6536	421,15 17500,96	17,3	75428	3098	63942,21	17555		
42	42	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм**	м2 стяжки	179,1	200,44	11,51	35899	2061	31971	2717	41705	
	42.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,8268	10,42 17500,96	5,72	1866	1024	31971,1	3089		
43	43	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,28656	18346,22	1587,66	5257	455	9	4552	10594	
	43.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0802	16727,2 112	729,78	4793	209	8,99	785		
44	44	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,28656	441876		126624		126624	10130	136754	
45	45	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		17,361	14332,12	1876,32	248820	32575	134904	87630	363366	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М100**	**м3 изоляции**		**4685,28**	**684,45**	**81341**	**11883**		**26916**		
	45.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	19,0971	7064,11				134904,02			
46	46	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М100**	**м2 стяжки**	**578,7**	**813,1**	**33,95**	**470541**	**19647**	**207175**	**238507**	**765772**	
						421,15	**17,3**	**243720**	**10012**		**56724**		
	46.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11,8055	17500,96				206607,23			
47	47	Е11-110101-1102 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 40 мм**	**м2 стяжки**	**578,7**	**400,87**	**23,01**	**231983**	**13316**	**206607**	**17560**	**269506**	
						20,84	**11,44**	**12060**	**6620**		**19963**		
	47.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11,8055	17500,96				206607,23			
48	48	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,92592**	**18346,22**	**1587,66**	**16987**	**1470**	**29**	**14709**	**34232**	
						16727,2	**729,78**	**15488**	**676**		**2536**		
	48.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2593	112				29,04			
49	49	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,92592**	**441876**		**409142**		**409142**		**441873**	
											32731		
50	50	С1233-101-0105	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**м2**	**590,274**	**2770**		**1635059**		**1635059**		**1765864**	
											130805		
51	51	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,841**	**14332,12**	**1876,32**	**40718**	**5331**	**22076**	**14340**	**59463**	
						4685,28	**684,45**	**13311**	**1945**		**4405**		
	51.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	3,1251	7064,11				22076,05			
52	52	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М100**	**м2 стяжки**	**94,7**	**813,1**	**33,95**	**77001**	**3215**	**33903**	**39030**	**125313**	
						421,15	**17,3**	**39883**	**1638**		**9282**		
	52.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,9319	17500,96				33809,75			
53	53	Е11-110101-1102 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 40 мм**	**м2 стяжки**	**94,7**	**400,87**	**23,01**	**37962**	**2179**	**33810**	**2874**	**44103**	
						20,84	**11,44**	**1974**	**1083**		**3267**		
	53.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,9319	17500,96				33809,75			
54	54	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,15152**	**18346,22**	**1587,66**	**2780**	**241**	**5**	**2407**	**5602**	
						16727,2	**729,78**	**2535**	**111**		**415**		
	54.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0424	112				4,75			
55	55	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,15152**	**441876**		**66953**		**66953**		**72309**	
											5356		
56	56	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**9,27**	**14332,12**	**1876,32**	**132859**	**17394**	**72033**	**46791**	**194022**	
						4685,28	**684,45**	**43433**	**6345**		**14372**		
	56.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	10,197	7064,11				72032,73			
57	57	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М100**	**м2 стяжки**	**309**	**813,1**	**33,95**	**251248**	**10491**	**110622**	**127352**	**408888**	
						421,15	**17,3**	**130135**	**5346**		**30288**		
	57.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,3036	17500,96				110319,05			
58	58	Е11-110101-1102 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 40 мм**	**м2 стяжки**	**309**	**400,87**	**23,01**	**123869**	**7110**	**110319**	**9376**	**143905**	
						20,84	**11,44**	**6440**	**3535**		**10660**		
	58.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,3036	17500,96				110319,05			
59	59	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4944**	**18346,22**	**1587,66**	**9070**	**785**	**16**	**7854**	**18278**	
						16727,2	**729,78**	**8270**	**361**		**1354**		
	59.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1384	112				15,5			
60	60	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4944**	**441876**		**218463**		**218463**		**235940**	
											17477		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	**E11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**19,656**	**14332,12**	**1876,32**	**281712**	**36881**	**152737**	**99215**	**411401**	
						4685,28	**684,45**	**92094**	**13454**		**30474**		
	61.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	21,6216	7064,11				152737,36			
62	62	**E11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М100**	**м2 стяжки**	**655,2**	**813,1**	**33,95**	**532743**	**22244**	**234562**	**270036**	**867001**	
						421,15	**17,3**	**275937**	**11335**		**64222**		
	62.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,3661	17500,96				233919,23			
63	63	**E11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 40 мм**	**м2 стяжки**	**655,2**	**400,87**	**23,01**	**262650**	**15076**	**233920**	**19881**	**305133**	
						20,84	**11,44**	**13654**	**7495**		**22602**		
	63.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,3661	17500,96				233919,23			
64	64	**E11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,04832**	**18346,22**	**1587,66**	**19233**	**1664**	**33**	**16653**	**38757**	
						16727,2	**729,78**	**17535**	**765**		**2871**		
	64.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2935	112				32,88			
65	65	**C1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,04832**	**441876**		**463227**		**463227**	**37058**	**500285**	
66	66	**C1233-101-0105**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**м2**	**668,304**	**2770**		**1851202**		**1851202**	**148096**	**1999298**	
67	67	**E11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,604**	**14332,12**	**1876,32**	**37321**	**4886**	**20234**	**13144**	**54502**	
						4685,28	**684,45**	**12200**	**1782**		**4037**		
	67.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,8644	7064,11				20234,44			
68	68	**E11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М100**	**м2 стяжки**	**86,8**	**813,1**	**33,95**	**70577**	**2947**	**31074**	**35774**	**114859**	
						421,15	**17,3**	**36556**	**1502**		**8508**		
	68.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,7707	17500,96				30989,3			
69	69	**E11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 40 мм**	**м2 стяжки**	**86,8**	**400,87**	**23,01**	**34796**	**1997**	**30989**	**2634**	**40424**	
						20,84	**11,44**	**1809**	**993**		**2994**		
	69.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,7707	17500,96				30989,3			
70	70	**E11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,13888**	**18346,22**	**1587,66**	**2548**	**220**	**4**	**2206**	**5134**	
						16727,2	**729,78**	**2323**	**101**		**380**		
	70.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0389	112				4,36			
71	71	**C1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,13888**	**441876**		**61368**		**61368**	**4909**	**66277**	
72	72	**E11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,816**	**14332,12**	**1876,32**	**54691**	**7160**	**29652**	**19261**	**79868**	
						4685,28	**684,45**	**17879**	**2612**		**5916**		
	72.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,1976	7064,11				29652,31			
73	73	**E11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М100**	**м2 стяжки**	**127,2**	**813,1**	**33,95**	**103426**	**4319**	**45538**	**52425**	**168319**	
						421,15	**17,3**	**53570**	**2201**		**12468**		
	73.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,5949	17500,96				45412,89			
74	74	**E11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 40 мм**	**м2 стяжки**	**127,2**	**400,87**	**23,01**	**50991**	**2927**	**45413**	**3860**	**59239**	
						20,84	**11,44**	**2651**	**1455**		**4388**		
	74.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,5949	17500,96				45412,89			
75	75	**E11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,20352**	**18346,22**	**1587,66**	**3734**	**324**	**6**	**3233**	**7524**	
						16727,2	**729,78**	**3404**	**149**		**557**		
	75.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,057	112				6,38			
76	76	**C1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,20352**	**441876**		**89931**		**89931**		**97125**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							7194		
			Итого по разделу: 6. Полы, АР-13,14									13623836	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка помещений, АР-15										
77	77	С1232-101-0202	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	695,662	611		425049		425049	34004	459053	**Казахстан**
78	78	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	142,8	687,89	5,31	98231	758	38784	47164	157027	
						410,98	1,87	58688	267		11632		
	78.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	392,5572	86				33759,92			Казахстан 100%
79	79	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2525,6	687,89	5,31	1737335	13411	685953	834155	2777209	
						410,98	1,87	1037971	4723		205719		
	79.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6942,8744	86				597087,2			Казахстан 100%
80	80	С1232-101-0202	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	636,54	611		388926		388926	31114	420040	**Казахстан**
81	81	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	141,5	687,89	5,31	97336	752	38431	46735	155597	
						410,98	1,87	58154	265		11526		
	81.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	388,9835	86				33452,58			Казахстан 100%
82	82	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1395,7	687,89	5,31	960088	7411	379072	460972	1534745	
						410,98	1,87	573605	2610		113685		
	82.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3836,7793	86				329963,02			Казахстан 100%
83	83	С1232-101-0202	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	221,0850455	611		135083		135083	10807	145890	**Казахстан**
84	84	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	128,7	687,89	5,31	88531	684	34955	42507	141521	
						410,98	1,87	52893	241		10483		
	84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	353,7963	86				30426,48			Казахстан 100%
85	85	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2337,7	687,89	5,31	1608080	12413	634919	772096	2570590	
						410,98	1,87	960748	4371		190414		
	85.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6426,3373	86				552665,01			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка помещений, АР-15									8361672	
			Раздел: 8. Входные группы										
86	86	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,28297	830415,66		234983		234983	18799	253782	**Казахстан**
87	87	С1224-101-0501	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	29,7514	5928		176366		176366	14109	190475	
88	88	С1232-401-0201	**Потолок белый матовый Люксалон на открытой подвесной системе в комплекте**		38,955	4892		190568		190568		205813	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,51098	830415,66		424326		424326	15245 / 33946	458272	Казахстан
90	90	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01926	647579		12472		12472	998	13470	Казахстан
91	91	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10966	830415,66		91063		91063	7285	98348	Казахстан
92	92	С1224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,272	5928		78676		78676	6294	84970	
93	93	С1232-401-0201	Потолок белый матовый Люксалон на открытой подвесной системе в комплекте	м2	11,55	4892		56503		56503	4520	61023	
94	94	С1222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8,11	10192,98		82665		82665	6613	89278	
95	95	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05896	830415,66		48961		48961	3917	52878	Казахстан
96	96	С1224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	5,313	4718		25067		25067	2005	27072	Казахстан
97	97	С1224-104-0302	Лист стальной оцинкованный /металлосайдинг/	м2	7,5	2380		17850		17850	1428	19278	Казахстан
98	98	С1224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	5,313	4718		25067		25067	2005	27072	Казахстан
99	99	С1224-104-0302	Лист стальной оцинкованный /металлосайдинг/	м2	7,5	2380		17850		17850	1428	19278	Казахстан
100	100	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0378	441876		16703		16703	1336	18039	
101	101	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0587079	447247		26257		26257	2101	28358	
102	102	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1186	419679		469453		469453	37556	507009	
103	103	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	1,21875	74756,41		91109		91109	7289	98398	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Входные группы									2252813	
			Раздел: 9. Вентиляционные шахты, АР-28,29										
104	104	Е11-090606-0105 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркаса вентшахт	т	0,13794	110625,9	22899,53	15260	3159	902	8201	25338	
	104.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3035	81187,3	4978,3	11199	687	89,52	1877		
	104.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	295				495,29			
	104.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	211214				142,87			
105	105	С1222-525-0101	Каркас вентшахты	т	0,13794	533883,3		114548		114548	9164	123712	Казахстан
106	106	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	3,86232	830415,66		819	7	734	55	944	
						212,1	1,94	78	1		70		
						20,18	0,33						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	106.1	261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0006	1005931				582,78			Казахстан 100%
	106.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				150,99			
107	107	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (козырьки, воздуховоды) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	17,6	5367,87	15,14	94475	266	70908	21507	125261	
						1323,86	4,39	23300	77		9279		
	107.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1003	702165,96				70441,29			
108	108	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями теплоизоляционными**	м3 изоляции	0,77	37572,97	2811,09	28931	2164	1661	19737	52561	
						32605,08	1122,63	25106	864		3893		
109	109	С1234-101-0203	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	0,7931	31143		24700		24700		26676	Казахстан
											1976		
110	110	Е11-100301-0101	**Обшивка плитами**	м2 обшивки	17,6	1846,14	59,61	32492	1049	520	28266	65619	
						1756,98	27,47	30923	483		4861		
	110.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0006	309881				196,34			
	110.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,792	390				308,88			
111	111	С1231-301-0102	**Плита фиброцементная окрашенная**	м2	17,6	9352		164595		164595		177763	
											13168		
112	112	Е11-090606-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж каркаса вентшахт**	т	0,11192	110625,9	22899,53	12381	2563	732	6654	20558	
						81187,3	4978,3	9086	557		1523		
	112.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2462	295				72,64			
	112.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	211214				401,86			
	112.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	533883,3				115,92			
113	113	С1222-525-0101	**Каркас вентшахты**	т	0,11192	830415,66		92940		92940		100375	Казахстан
											7435		
114	114	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями**	м2	3,13376	212,1	1,94	665	6	595	44	766	
						20,18	0,33	63	1		57		
	114.1	261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0005	1005931				472,85			Казахстан 100%
	114.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				122,51			
115	115	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (козырьки, воздуховоды) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	13,4	5367,87	15,14	71929	203	53987	16375	95368	
						1323,86	4,39	17740	59		7064		
	115.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0764	702165,96				53631,44			
116	116	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями теплоизоляционными**	м3 изоляции	0,585	37572,97	2811,09	21980	1645	1262	14995	39933	
						32605,08	1122,63	19074	657		2958		
117	117	С1234-101-0203	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	0,60255	31143		18765		18765		20266	Казахстан
											1501		
118	118	Е11-100301-0101	**Обшивка плитами**	м2 обшивки	13,8	1846,14	59,61	25477	823	408	22163	51451	
						1756,98	27,47	24246	379		3811		
	118.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0005	309881				153,95			
	118.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,621	390				242,19			
119	119	С1231-301-0102	**Плита фиброцементная окрашенная**	м2	13,8	9352		129058		129058		139383	
											10325		
120	120	Е11-090606-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж каркаса вентшахт**	т	0,14262	110625,9	22899,53	15777	3266	933	8479	26197	
						81187,3	4978,3	11579	710		1941		
	120.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3138	295				92,56			
	120.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	211214				512,1			
	120.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	533883,3				147,72			
121	121	С1222-525-0101	**Каркас вентшахты**	т	0,14262	830415,66		118434		118434		127909	Казахстан
											9475		
122	122	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями**		3,99336	212,1	1,94	847	7	759	57	976	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	123	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (козырьки, воздуховоды) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,4**	**20,18**	**0,33**	**81**	**1**	**602,56**	**72**		
	122.1	261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0006	1005931				156,11			Казахстан 100%
	122.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547							
						5367,87	**15,14**	**98769**	**279**	**74131**	**22485**	**130954**	
						1323,86	**4,39**	**24359**	**81**		**9700**		
	123.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1049	702165,96				73643,17			
124	124	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями теплоизоляционными**	**м3 изоляции**	**0,8**	**37572,97**	**2811,09**	**30058**	**2249**	**1725**	**20506**	**54609**	
						32605,08	**1122,63**	**26084**	**898**		**4045**		
125	125	**С1234-101-0203**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	**0,824**	**31143**		**25662**		**25662**		**27715**	**Казахстан**
126	126	**Е11-100301-0101**	**Обшивка плитами**	**м2 обшивки**	**18**	**1846,14**	**59,61**	**33231**	**1073**	**532**	**2053**		
						1756,98	**27,47**	**31626**	**494**		**28908**	**67110**	
	126.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0006	309881				200,8	**4971**		
	126.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,81	390				315,9			
127	127	**С1231-301-0102**	**Плита фиброцементная окрашенная**	**м2**	**18**	**9352**		**168336**		**168336**		**181803**	
128	128	**Е11-090606-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж каркаса вентшахт**	**т**	**0,07201**	**110625,9**	**22899,53**	**7966**	**1649**	**471**	**13467**		
						81187,3	**4978,3**	**5846**	**358**		**4281**	**13227**	
	128.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1584	295				46,73	**980**		
	128.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211214				258,56			
	128.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	533883,3				74,58			
129	129	**С1222-525-0101**	**Каркас вентшахты**	**т**	**0,07201**	**830415,66**		**59798**		**59798**		**64582**	**Казахстан**
130	130	**Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями**	**м2**	**2,01628**	**212,1**	**1,94**	**428**	**4**	**383**	**4784**		
						20,18	**0,33**	**41**	**1**		**29**	**493**	
	130.1	261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0003	1005931				304,24	**36**		
	130.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				78,82			Казахстан 100%
131	131	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (козырьки, воздуховоды) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,9**	**5367,87**	**15,14**	**37038**	**104**	**27799**	**8432**	**49108**	
						1323,86	**4,39**	**9135**	**30**		**3638**		
	131.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0393	702165,96				27616,19			
132	132	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями теплоизоляционными**	**м3 изоляции**	**0,3**	**37572,97**	**2811,09**	**11272**	**844**	**647**	**7690**	**20479**	
						32605,08	**1122,63**	**9782**	**337**		**1517**		
133	133	**С1234-101-0203**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	**0,309**	**31143**		**9623**		**9623**		**10393**	**Казахстан**
134	134	**Е11-100301-0101**	**Обшивка плитами**	**м2 обшивки**	**8,1**	**1846,14**	**59,61**	**14954**	**483**	**239**	**770**		
						1756,98	**27,47**	**14232**	**223**		**13009**	**30200**	
	134.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0003	309881				90,36	**2237**		
	134.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,3645	390				142,16			
135	135	**С1231-301-0102**	**Плита фиброцементная окрашенная**	**м2**	**8,1**	**9352**		**75751**		**75751**		**81811**	
136	136	**Е11-090606-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж каркаса вентшахт**	**т**	**0,09404**	**110625,9**	**22899,53**	**10403**	**2153**	**615**	**6060**		
						81187,3	**4978,3**	**7635**	**468**		**5591**	**17274**	
	136.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2069	295				61,03	**1280**		
	136.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	211214				337,66			
	136.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	533883,3				97,4			
137	137	**С1222-525-0101**	**Каркас вентшахты**	**т**	**0,09404**	**830415,66**		**78092**		**78092**		**84339**	**Казахстан**
											6247		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	138	**Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями**	м2	2,63312	212,1	1,94	558	5	500	37	643	
						20,18	0,33	53	1		48		
	138.1	261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0004	1005931				397,31			Казахстан 100%
	138.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				102,94			
139	139	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (козырьки, воздуховоды) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	10,45	5367,87	15,14	56094	158	42102	12770	74373	
						1323,86	4,39	13834	46		5509		
	139.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0596	702165,96				41824,52			
140	140	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями теплоизоляционными**	м3 изоляции	0,455	37572,97	2811,09	17096	1279	981	11663	31060	
						32605,08	1122,63	14835	511		2301		
141	141	**С1234-101-0203**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	0,46865	31143		14595		14595		15763	**Казахстан**
											1168		
142	142	**Е11-100301-0101**	**Обшивка плитами**	м2 обшивки	11,4	1846,14	59,61	21046	679	337	18308	42502	
						1756,98	27,47	20030	313		3148		
	142.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0004	309881				127,18			
	142.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,513	390				200,07			
143	143	**С1231-301-0102**	**Плита фиброцементная окрашенная**	м2	11,4	9352		106613		106613		115142	
											8529		
144	144	**Е11-090606-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж каркаса вентшахт**	т	0,09222	110625,9	22899,53	10202	2112	603	5483	16940	
						81187,3	4978,3	7487	459		1255		
	144.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2029	295				59,85			
	144.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	211214				331,13			
	144.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	533883,3				95,52			
145	145	**С1222-525-0101**	**Каркас вентшахты**	т	0,09222	830415,66		76581		76581		82707	**Казахстан**
											6126		
146	146	**Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями**	м2	2,58216	212,1	1,94	548	5	491	37	632	
						20,18	0,33	52	1		47		
	146.1	261-201-0373	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0004	1005931				389,62			
	146.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				100,94			Казахстан 100%
147	147	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (козырьки, воздуховоды) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	10,45	5367,87	15,14	56094	158	42102	12770	74373	
						1323,86	4,39	13834	46		5509		
	147.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0596	702165,96				41824,52			
148	148	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями теплоизоляционными**	м3 изоляции	0,45	37572,97	2811,09	16908	1265	971	11535	30718	
						32605,08	1122,63	14672	505		2275		
149	149	**С1234-101-0203**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	0,4635	31143		14435		14435		15590	**Казахстан**
											1155		
150	150	**Е11-100301-0101**	**Обшивка плитами**	м2 обшивки	11,2	1846,14	59,61	20677	668	331	17987	41757	
						1756,98	27,47	19678	308		3093		
	150.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0004	309881				124,94			
	150.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,504	390				196,56			
151	151	**С1231-301-0102**	**Плита фиброцементная окрашенная**	м2	11,2	9352		104742		104742		113121	
											8379		
			Итого по разделу: 9. Вентиляционные шахты, АР-28,29									2710474	
			ИТОГО:					45780869	551605	34288417	9457223	59657136	
								10940852	244928		4419044		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		715886					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									60373027	
			Зимние удорожания			1,5 %		905595					
			Итого с зимними удорожаниями									61278622	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1225572					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									62504194	
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									65476195,29	
			Итого с тендерной скидкой			10%						58928575,77	
			НДС			12 %		7071429,092					
			Итого с НДС									66000000	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ Нусипбаев М.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.