Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060 140 013 977

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" БИН 050 240 006 817

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области

Справка №9

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		188/06/21	17.06.21г.						НДС	Всего к оплате
		Доп.согл №01	09.11.21г.							
		Доп.согл №02	09.02.22г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области	**486 003 600,58**	**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000**
Итого к оплате:										**50 000 000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060 140 013 977
Руководитель _____ **Караласов С.М.**

Технический надзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090 140 007 198
Зам.директора _____ **Гуреходжаев Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.К.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №44

за июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-07 Архитектурные решения. Блок-1 (раздел АР)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Чердак, АР-5										
1	1	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1112,3**	**813,27**	**27,05**	**904600**	**30088**	**602978**	**254969**	**1252335**	
						244,12	**5,04**	**271535**	**5606**		**92766**		
	1.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1223,53	175				214117,75			
	1.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2180,108	145				316115,66			Казахстан 100%
2	2	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1112,3**	**1057**	**55,62**	**1175701**	**61866**	**395723**	**675910**	**1999740**	
						645,61	**14,9**	**718112**	**16573**		**148129**		
	2.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2235,723	145				324179,84			Казахстан 100%
3	3	**С1234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м3**	**229,1338**	**20235**		**4636522**		**4636522**		**5007444**	**Казахстан**
											370922		
4	4	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,77968**	**18346,22**	**1587,66**	**32650**	**2826**	**56**	**28272**	**65796**	
						16727,2	**729,78**	**29769**	**1299**		**4874**		
	4.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4983	112				55,81			
5	5	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,77968**	**441876**		**786398**		**786398**		**849310**	
											62912		
6	6	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1112,3**	**802,88**	**114,36**	**893043**	**127202**	**457711**	**315775**	**1305523**	
						277,02	**31,56**	**308129**	**35104**		**96705**		
	6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	34,0364	5079,6				172891,2			
	6.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	17,0182	16162,72				275060,24			
7	7	**Е11-120101-1702 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, толщина 40 мм**	**м2 стяжки**	**1112,3**	**480,19**	**42,29**	**534115**	**47039**	**458434**	**38835**	**618786**	
						25,75	**12,2**	**28642**	**13570**		**45836**		
	7.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	28,3636	16162,72				458433,73			
			Итого по разделу: 1. Чердак, АР-5									**11098934**	
			Раздел: 2. Вент. камера, АР-5										
8	8	**Е11-090402-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**62**	**4494,01**	**1773,21**	**278629**	**109939**	**20262**	**129889**	**441199**	
						2394	**642,22**	**148428**	**39818**		**32681**		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
	8.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0105	823673,46								8681,52					
	8.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0078	647579								5058,89					Казахстан 100%
	8.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0064	533883,3								3442,48					
9	9	С1222-502-0208	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 225 мм**	м2	62	23499				1456938				1456938		116555		1573493	
			Итого по разделу: 2. Вент. камера, АР-5															2014692	
			Раздел: 3. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-12																
10	10	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,804	9043,12		66,45		7271		53		6347		806		8723	
						1082,64		31,14		870		25				646			
	10.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0054	1148617								6187,37					
11	11	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,35808	1010866,05		7846,05		361971		2809		332358		32336		425852	
						74853,1		1675,81		26803		600				31545			
	11.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3581	919847,22								329378,89					
12	12	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	16,1136	169,68		3,87		2734		62		1646		715		3725	
						63,68		0,65		1026		10				276			
	12.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0029	508438								1474,7					
13	13	Е11-100301-0101	**Обшивка плитами**	м2 обшивки	41,2	1846,14		59,61		76061		2456		1217		66167		153606	
						1756,98		27,47		72388		1132				11378			
	13.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0015	309881								459,62					
	13.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1,854	390								723,06					
14	14	С1215-304-0109	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм**	м2	41,2	4243				174812				174812		13985		188797	
15	15	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство**	м2 покрытия	1,04	5866,05		15,14		6101		16		4708		1271		7962	
						1323,86		4,39		1377		5				590			
	15.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0067	694526,16								4680,55					
			Итого по разделу: 3. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-12															788665	
			Раздел: 4. Полы. АР-13,14																
16	16	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	373,5	4610,1		156,03		1721872		58277		1179730		480481		2378541	
						1295,49		73,05		483866		27284				176188			
	16.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2857,275	58								165721,95					Казахстан 100%
	16.2	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	380,97	2589								986331,33					Казахстан 100%
17	17	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	215,5	1577,97		14,58		340053		3142		264149		69510		442328	
						337,64		5,5		72761		1185				32765			
	17.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	217,655	1173								255309,32					
18	18	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидростеклоизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	238,2	1794,75		88,37		427509		21050		210061		187953		664699	
						824,51		14,91		196398		3552				49237			
	18.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,8242	132419,46								109136,41					
	18.2	261-105-0176	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2	266,784	257								68563,49					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**179,1**	**4818,29**	**23,34**	**862956**	**4180**	**511834**	**327716**	**1285926**	
						1937,14	**9,45**	**346942**	**1692**		**95254**		
	19.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	716,4	42				30088,8			Казахстан 100%
	19.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	60,894	65				3958,11			Казахстан 100%
	19.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	182,682	2556				466935,19			
20	20	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**197**	**1577,97**	**14,58**	**310860**	**2873**	**241473**	**63543**	**404355**	
						337,64	**5,5**	**66515**	**1084**		**29952**		
	20.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	198,97	1173				233391,81			
21	21	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**30**	**8890,02**	**156,03**	**266701**	**4680**	**223155**	**38593**	**329717**	
						1295,49	**73,05**	**38865**	**2191**		**24423**		
	21.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	229,5	58				13311			Казахстан 100%
	21.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	30,6	6785				207621			
22	22	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**33,6**	**1577,97**	**14,58**	**53020**	**490**	**41185**	**10838**	**68967**	
						337,64	**5,5**	**11345**	**185**		**5109**		
	22.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	33,936	1173				39806,93			
23	23	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидростеклоизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**134,6**	**1794,75**	**88,37**	**241573**	**11895**	**118700**	**106207**	**375602**	
						824,51	**14,91**	**110979**	**2007**		**27822**		
	23.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,4657	132419,46				61669,86			
	23.2	261-105-0176	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2	150,752	257				38743,26			
24	24	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**94,7**	**4818,29**	**23,34**	**456292**	**2210**	**270635**	**173282**	**679940**	
						1937,14	**9,45**	**183447**	**895**		**50366**		
	24.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	378,8	42				15909,6			Казахстан 100%
	24.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	32,198	65				2092,87			Казахстан 100%
	24.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	96,594	2556				246894,26			
25	25	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**133**	**1577,97**	**14,58**	**209870**	**1940**	**163025**	**42899**	**272991**	
						337,64	**5,5**	**44906**	**732**		**20222**		
	25.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	134,33	1173				157569,09			
26	26	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**39,6**	**8890,02**	**156,03**	**352045**	**6179**	**294565**	**50943**	**435227**	
						1295,49	**73,05**	**51301**	**2893**		**32239**		
	26.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	302,94	58				17570,52			Казахстан 100%
	26.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	40,392	6785				274059,72			
27	27	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**39,4**	**1577,97**	**14,58**	**62172**	**575**	**48295**	**12709**	**80871**	
						337,64	**5,5**	**13303**	**217**		**5990**		
	27.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	39,794	1173				46678,36			
28	28	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидростеклоизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**357,18**	**1794,75**	**88,37**	**641049**	**31564**	**314986**	**281835**	**996715**	
						824,51	**14,91**	**294498**	**5326**		**73831**		
	28.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,2358	132419,46				163649,64			
	28.2	261-105-0176	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2	400,0416	257				102810,69			
29	29	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		**309**	**4610,1**	**156,03**	**1424521**	**48213**	**976001**	**397506**	**1967789**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1295,49	73,05	400306	22572		145762		
	29.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2363,85	58				137103,3			Казахстан 100%
	29.2	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	315,18	2589				816001,02			Казахстан 100%
30	30	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	160,6	1577,97	14,58	253422	2341	196855	51802	329642	
						337,64	5,5	54225	883		24418		
	30.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	162,206	1173				190267,64			
31	31	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидростеклоизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	122,56	1794,75	88,37	219965	10830	108082	96707	342006	
						824,51	14,91	101052	1827		25334		
	31.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,4241	132419,46				56153,48			
	31.2	261-105-0176	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2	137,2672	257				35277,67			
32	32	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	86,8	4818,29	23,34	418228	2026	248058	158826	623218	
						1937,14	9,45	168144	820		46164		
	32.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	347,2	42				14582,4			Казахстан 100%
	32.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	29,512	65				1918,28			Казахстан 100%
	32.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	88,536	2556				226298,02			
33	33	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	119,2	1577,97	14,58	188094	1738	146109	38448	244665	
						337,64	5,5	40247	656		18123		
	33.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	120,392	1173				141219,82			
34	34	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	39,6	8890,02	156,03	352045	6179	294565	50943	435227	
						1295,49	73,05	51301	2893		32239		
	34.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	302,94	58				17570,52			Казахстан 100%
	34.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	40,392	6785				274059,72			
35	35	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	39,6	1577,97	14,58	62488	578	48540	12773	81282	
						337,64	5,5	13371	218		6021		
	35.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	39,996	1173				46915,31			
36	36	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидростеклоизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	165,36	1794,75	88,37	296780	14613	145826	130478	461439	
						824,51	14,91	136341	2466		34181		
	36.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,5721	132419,46				75763,21			
	36.2	261-105-0176	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2	185,2032	257				47597,22			
37	37	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	127,2	4610,1	156,03	586405	19847	401771	163634	810042	
						1295,49	73,05	164786	9292		60003		
	37.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	973,08	58				56438,64			Казахстан 100%
	37.2	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	129,744	2589				335907,22			Казахстан 100%
38	38	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	127,2	1577,97	14,58	200718	1855	155915	41029	261087	
						337,64	5,5	42948	700		19340		
	38.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	128,472	1173				150697,66			
			Итого по разделу: 4. Полы, АР-13,14									13972276	
			Раздел: 5. Внутренняя отделка помещений, АР-15										
39	39	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		15	5780,26	18,27	86704	274	52968	26870	122660	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности облицовки			2230,77	8,39	33462	126		9086		
	39.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	15,3	3195				48883,5			
40	40	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		320,6	5780,26	18,27	1853151	5858	1132109	574300	2621647	
			м2 поверхности облицовки			2230,77	8,39	715185	2690		194196		
	40.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	327,012	3195				1044803,34			
41	41	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		8,7	5780,26	18,27	50288	159	30722	15585	71143	
			м2 поверхности облицовки			2230,77	8,39	19408	73		5270		
	41.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	8,874	3195				28352,43			
42	42	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		206,2	5780,26	18,27	1191890	3767	728138	369372	1686163	
			м2 поверхности облицовки			2230,77	8,39	459985	1730		124901		
	42.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	210,324	3195				671985,18			
43	43	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		1,8	5780,26	18,27	10404	33	6356	3224	14718	
			м2 поверхности облицовки			2230,77	8,39	4015	15		1090		
	43.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	1,836	3195				5866,02			
44	44	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		148	5780,26	18,27	855478	2704	522621	265117	1210243	
			м2 поверхности облицовки			2230,77	8,39	330154	1242		89648		
	44.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	150,96	3195				482317,2			
45	45	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		64,8	5780,26	18,27	374561	1184	228823	116078	529890	
			м2 поверхности облицовки			2230,77	8,39	144554	544		39251		
	45.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	66,096	3195				211176,72			
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка помещений, АР-15									6256464	
			ИТОГО:					25698660	655611	18641362	5904146	34131031	
								6401689	211733		2528225		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		409572				34540602	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,5 %		518109				35058711	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		701174				35759885	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									37460225,69	
			Итого с тендерной скидкой			10%						33714203,12	
			НДС			12 %		4045704,375					
			Итого с НДС									37759907	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ Кусипбаев М.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №45

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Архитектурные решения. Блок-2 (раздел АР)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля, АР-4										
1	1	**Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12**	**Воронки внутреннего водостока на кровле . Установка**	**1 воронка**	5	4802,26	128,4	24011	642	22426	1018	27031	
						188,73	32,54	944	163		2002		
	1.1	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт	5	4381				21905			Казахстан 100%
2	2	**Е11-120101-0707**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	63,85	1763,83	97,5	112621	6225	3592	96368	225708	
						1610,08	30,45	102804	1944		16719		
	2.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0072	309881				2216,02			
	2.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,4902	552,49				1375,78			
3	3	**С1224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	63,85	2135		136320		136320		147226	**Казахстан**
											10906		
			Итого по разделу: 1. Кровля, АР-4									399965	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка помещений, АР-8										
4	4	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	57,62	687,89	5,31	39636	306	15650	19031	63360	
						410,98	1,87	23681	108		4693		
	4.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	158,3974	86				13622,17			Казахстан 100%
5	5	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	880,25	687,89	5,31	605515	4674	239076	290729	967944	
						410,98	1,87	361765	1646		71700		
	5.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2419,8072	86				208103,42			Казахстан 100%
6	6	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	22,44	687,89	5,31	15436	119	6095	7411	24675	
						410,98	1,87	9222	42		1828		
	6.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	61,6876	86				5305,13			Казахстан 100%
7	7	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	161,68	687,89	5,31	111218	858	43912	53400	177787	
						410,98	1,87	66447	302		13169		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	444,4583	86				38223,42			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка помещений, АР-8									1233766	
			Раздел: 3. Полы, АР-10										
8	8	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,1**	**8890,02** / **1295,49**	**156,03** / **73,05**	**134239** / **19562**	**2356** / **1103**	**112321**	**19425** / **12293**	**165957**	
	8.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	115,515	58				6699,87			Казахстан 100%
	8.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	15,402	6785				104502,57			
9	9	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**17,6**	**1577,97** / **337,64**	**14,58** / **5,5**	**27772** / **5942**	**257** / **97**	**21573**	**5677** / **2676**	**36125**	
	9.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	17,776	1173				20851,25			
10	10	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**5,1462**	**14332,12** / **4685,28**	**1876,32** / **684,45**	**73756** / **24111**	**9656** / **3522**	**39989**	**25976** / **7979**	**107711**	
	10.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	5,6608	7064,11				39988,66			
11	11	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**25**	**4610,1** / **1295,49**	**156,03** / **73,05**	**115252** / **32387**	**3900** / **1826**	**78964**	**32161** / **11793**	**159206**	
	11.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	191,25	58				11092,5			Казахстан 100%
	11.2	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	25,5	2589				66019,5			Казахстан 100%
12	12	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**27,4**	**1577,97** / **337,64**	**14,58** / **5,5**	**43236** / **9251**	**400** / **151**	**33586**	**8838** / **4166**	**56240**	
	12.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	27,674	1173				32461,6			
13	13	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**32**	**4610,1** / **1295,49**	**156,03** / **73,05**	**147523** / **41456**	**4993** / **2338**	**101075**	**41166** / **15095**	**203784**	
	13.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	244,8	58				14198,4			Казахстан 100%
	13.2	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	32,64	2589				84504,96			Казахстан 100%
14	14	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**32,7**	**1577,97** / **337,64**	**14,58** / **5,5**	**51600** / **11041**	**477** / **180**	**40082**	**10547** / **4972**	**67119**	
	14.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	33,027	1173				38740,67			
15	15	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидростеклоизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**49,7**	**1794,75** / **824,51**	**88,37** / **14,91**	**89199** / **40978**	**4392** / **741**	**43829**	**39216** / **10273**	**138688**	
	15.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,172	132419,46				22771,12			
	15.2	261-105-0176	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2	55,664	257				14305,65			
16	16	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**49,7**	**4818,29** / **1937,14**	**23,34** / **9,45**	**239469** / **96276**	**1160** / **470**	**142033**	**90941** / **26433**	**356843**	
	16.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	198,8	42				8349,6			Казахстан 100%
	16.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	16,898	65				1098,37			Казахстан 100%
	16.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	50,694	2556				129573,86			
17	17	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**15**	**8890,02** / **1295,49**	**156,03** / **73,05**	**133350** / **19432**	**2341** / **1096**	**111578**	**19296** / **12212**	**164858**	
	17.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	114,75	58				6655,5			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	15,3	6785				103810,5			
18	18	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	17,6	1577,97 / 337,64	14,58 / 5,5	27772 / 5942	257 / 97	21573	5677 / 2676	36125	
	18.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	17,776	1173				20851,25			
			Итого по разделу: 3. Полы, АР-10									1492657	
			Раздел: 4. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-14										
19	19	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	9788,01 / 8280,96	958,25 / 434,61	39152 / 33124	3833 / 1738	2195	31376 / 5642	76170	
20	20	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,168	9043,12 / 1082,64	66,45 / 31,14	64821 / 7760	476 / 223	56584	7185 / 5761	77767	
	20.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,048	1148617				55163,02			
21	21	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0568	1010866,05 / 74853,1	7846,05 / 1675,81	57417 / 4252	445 / 95	52720	5129 / 5004	67550	
	21.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0568	919847,22				52247,32			
22	22	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,556	169,68 / 63,68	3,87 / 0,65	434 / 163	10 / 2	261	113 / 44	591	
	22.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	508438				233,92			
23	23	**С1223-502-0201**	**Петля накладная /навес/**	шт.	16	520		8320		8320	666	8986	
24	24	**С1223-502-0903**	**Ручки**	пара	4	3337		13348		13348	1068	14416	
25	25	**С1223-502-0501**	**Шпингалет**	шт.	16	522		8352		8352	668	9020	
			Итого по разделу: 4. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-14									254500	
			Раздел: 5. Снегозадержатели, АР-14										
26	26	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Снегозажержатель**	м ограждения	63,12	118,13 / 85,08	26,07 / 7,76	7456 / 5370	1646 / 490	441	5391 / 1028	13875	
	26.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,3282	1143				375,16			
27	27	**С1224-105-0114**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	63,12	816		51506		51506	4120	55626	**Казахстан**
			Итого по разделу: 5. Снегозадержатели, АР-14									69501	
			Раздел: 6. Вентиляционные шахты, АР-23										
28	28	**Е11-100301-0101**	**Обшивка плитами**	м2 обшивки	41,44	1846,14 / 1756,98	59,61 / 27,47	76504 / 72809	2470 / 1138	1225	66553 / 11445	154502	
	28.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0015	309881				462,29			
	28.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1,8648	390				727,27			
29	29	**С1215-304-0111**	**Плита ориентированно-стружечная OSB, толщина 20 мм**	м2	41,44	6766		280383		280383	22431	302814	
30	30	**Е11-100301-0101**	**Обшивка плитами**	м2 обшивки	11,72	1846,14 / 1756,98	59,61 / 27,47	21637 / 20592	699 / 322	346	18822 / 3237	43696	
	30.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0004	309881				130,74			
	30.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,5274	390				205,69			
31	31	**С1231-301-0102**	**Плита фиброцементная окрашенная**	м2	11,72	9352		109605		109605	8768	118373	
			Итого по разделу: 6. Вентиляционные шахты, АР-23									619385	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2866861	52592	1798960	901446	4069773	
								1015311	19834		301467		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		48837					
			Итого с временными									4118613	
			Зимние удорожания			1,5 %		61779					
			Итого с зимними удорожаниями									4180392	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		83608					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4264000	
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									4466748,211	
			Итого с тендерной скидкой			10%						4020073,39	
			НДС			12 %		482408,8068					
			Итого с НДС									4502482	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ **Нусарбаев М.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Акман С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сарсекеев Д.А.**

Зам.директора _____ **Турекходжаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №46

за . июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-09 Архитектурные решения. Блок-3 (раздел АР) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы, АР-9										
1	1	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,22**	**8890,02**	**156,03**	**81966**	**1439**	**68583**	**11861**	**101333**	
						1295,49	**73,05**	**11944**	**674**		**7506**		
	1.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	70,533	58				4090,91			Казахстан 100%
	1.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	9,4044	6785				63808,85			
2	2	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**17,14**	**1577,97**	**14,58**	**27046**	**250**	**21009**	**5529**	**35181**	
						337,64	**5,5**	**5787**	**94**		**2606**		
	2.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	17,3114	1173				20306,27			
3	3	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**120**	**4610,1**	**156,03**	**553212**	**18724**	**379030**	**154371**	**764190**	
						1295,49	**73,05**	**155459**	**8766**		**56607**		
	3.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	918	58				53244			Казахстан 100%
	3.2	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	122,4	2589				316893,6			Казахстан 100%
4	4	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**75,22**	**1577,97**	**14,58**	**118695**	**1097**	**92201**	**24262**	**154394**	
						337,64	**5,5**	**25397**	**414**		**11437**		
	4.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	75,9722	1173				89115,39			
5	5	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**200**	**4818,29**	**23,34**	**963658**	**4668**	**571562**	**365959**	**1435986**	
						1937,14	**9,45**	**387428**	**1890**		**106369**		
	5.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	800	42				33600			Казахстан 100%
	5.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	68	65				4420			Казахстан 100%
	5.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	204	2556				521424			
6	6	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**200**	**1577,97**	**14,58**	**315594**	**2916**	**245150**	**64510**	**410512**	
						337,64	**5,5**	**67528**	**1100**		**30408**		
	6.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	202	1173				236946			
7	7	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**230**	**4818,29**	**23,34**	**1108207**	**5369**	**657296**	**420853**	**1651385**	
						1937,14	**9,45**	**445542**	**2174**		**122325**		
	7.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	920	42				38640			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	78,2	65				5083			Казахстан 100%
	7.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	234,6	2556				599637,6			
8	8	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**246,12**	**1577,97**	**14,58**	**388370**	**3589**	**301682**	**79386**	**505177**	
						337,64	**5,5**	**83100**	**1354**		**37421**		
	8.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	248,5812	1173				291585,75			
9	9	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звуконзоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,77315**	**14332,12**	**1876,32**	**11081**	**1450**	**6008**	**3903**	**16183**	
						4685,28	**684,45**	**3622**	**529**		**1199**		
	9.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,8505	7064,11				6007,78			
10	10	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,09**	**4610,1**	**156,03**	**101837**	**3447**	**69773**	**28417**	**140674**	
						1295,49	**73,05**	**28617**	**1614**		**10420**		
	10.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	168,9885	58				9801,33			Казахстан 100%
	10.2	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	22,5318	2589				58334,83			Казахстан 100%
11	11	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**20,09**	**1577,97**	**14,58**	**31701**	**292**	**24625**	**6480**	**41236**	
						337,64	**5,5**	**6783**	**110**		**3055**		
	11.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	20,2909	1173				23801,23			
12	12	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звуконзоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,8522**	**14332,12**	**1876,32**	**26546**	**3476**	**14393**	**9349**	**38767**	
						4685,28	**684,45**	**8678**	**1268**		**2872**		
	12.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,0374	7064,11				14392,56			
13	13	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидростеклоизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**61,74**	**1794,75**	**88,37**	**110808**	**5456**	**54447**	**48716**	**172286**	
						824,51	**14,91**	**50905**	**921**		**12762**		
	13.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2136	132419,46				28287,5			
	13.2	261-105-0176	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2	69,1488	257				17771,24			
14	14	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**61,74**	**4818,29**	**23,34**	**297481**	**1441**	**176441**	**112972**	**443289**	
						1937,14	**9,45**	**119599**	**583**		**32836**		
	14.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	246,96	42				10372,32			Казахстан 100%
	14.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	20,9916	65				1364,45			Казахстан 100%
	14.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	62,9748	2556				160963,59			
15	15	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**59,7**	**1577,97**	**14,58**	**94205**	**870**	**73177**	**19256**	**122538**	
						337,64	**5,5**	**20157**	**328**		**9077**		
	15.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	60,297	1173				70728,38			
16	16	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,6**	**8890,02**	**156,03**	**129794**	**2279**	**108602**	**18782**	**160462**	
						1295,49	**73,05**	**18914**	**1067**		**11886**		
	16.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	111,69	58				6478,02			Казахстан 100%
	16.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	14,892	6785				101042,22			
17	17	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**17**	**1577,97**	**14,58**	**26825**	**248**	**20838**	**5483**	**34893**	
						337,64	**5,5**	**5740**	**94**		**2585**		
	17.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	17,17	1173				20140,41			
			Итого по разделу: 1. Полы, АР-9									**6228486**	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка помещений, АР-10										
18	18	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**93,6136152**	**5780,26**	**18,27**	**541111**	**1710**	**330570**	**167693**	**765508**	
						2230,77	**8,39**	**208830**	**785**		**56704**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	18.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	95,4859	3195				305077,41			
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка помещений, АР-10									765508	
			ИТОГО:					4928137	58721	3215387	1547782	6993994	
								1654030	23765		518075		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		83928					
			Итого с временными									7077923	
			Зимние удорожания			1,5 %		106169					
			Итого с зимними удорожаниями									7184092	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		143682					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7327774	
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									7676201,08	
			Итого с тендерной скидкой			10%						6908580,97	
			НДС			12 %		829029,7167					
			Итого с НДС									7737611	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ **Нусипбаев М.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сареекеев Д.А.**

Зам.директора _____ **Турсходжиев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**