Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060 140 013 977

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" БИН 050 240 006 817

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области

Справка №11

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		188/06/21	17.06.21г.							
		Доп.согл №01	09.11.21г.							
		Доп.согл №02	09.02.22г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области	**636 003 600,68**	**30 015 343,75**							**3 601 841,25**	**33 617 185,0**
Итого к оплате										**33 617 185**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060 140 013 977
Руководитель _____ **Каралаева С.М.**

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090 140 007 195
Зам.директора _____ **Турехэлжаев Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №48

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-01-07 Архитектурные решения. Блок-1 (раздел АР)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**33,57**	**2858,95**	**2,78**	**95975**	**93**	**53241**	**38377**	**145100**	
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	30,8844	**1270,2** / 1712	**0**	**42641**	**0**	52874,09	**10748**		Казахстан 100%
2	2	**С1223-501-0117**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**168,2070538**	**2720**		**457523**		**457523**	**36602**	**494125**	
			Итого по разделу:									**639225**	
			Раздел: 1. Внутренняя отделка помещений, АР-15										
3	3	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**705,2**	**1254,55** / 856,44	**8,26** / **2,93**	**884709** / **603961**	**5825** / **2066**	**274922**	**484822** / **109562**	**1479093**	
	3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2907,5396	86				250048,41			Казахстан 100%
4	4	**Е11-100403-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на металлическом каркасе с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м2 потолка**	**337,7**	**3290,92** / 1459,29	**14,18** / **5,93**	**1111344** / **492802**	**4789** / **2003**	**613753**	**445324** / **124533**	**1681201**	
	4.1	222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1036,739	59,49				61675,6			
	4.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1290,453	327,01				421991,04			
5	5	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе. Затирка**	**м2 отделываемой поверхности**	**337,7**	**922,39** / 645,48	**5,31** / **1,87**	**311491** / **217979**	**1793** / **631**	**91719**	**174888** / **38910**	**525289**	
	5.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	928,3373	86				79837,01			Казахстан 100%
6	6	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**713**	**1254,55** / 856,44	**8,26** / **2,93**	**894494** / **610642**	**5889** / **2089**	**277963**	**490185** / **110774**	**1495453**	
	6.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2939,699	86				252814,11			Казахстан 100%
7	7	**Е11-100403-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на металлическом каркасе с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м2 потолка**	**309**	**3290,92** / 1459,29	**14,18** / **5,93**	**1016894** / **450921**	**4381** / **1832**	**561592**	**407478** / **113950**	**1538322**	
	7.1	222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	948,63	59,49				56434			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1180,7817	327,01				386127,42			
8	8	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе. Затирка**	**м2 отделываемой поверхности**	**309**	**922,39**	**5,31**	**285019**	**1641**	**83924**	**160025**	**480647**	
	8.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	849,441	86		**645,48**	**1,87**	**199453**	**578**	**35603**	
										73051,93			Казахстан 100%
9	9	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**784,6**	**1254,55**	**8,26**	**984320**	**6481**	**305876**	**539409**	**1645627**	
	9.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3234,9058	86		**856,44**	**2,93**	**671963**	**2299**	**121898**	
										278201,9			Казахстан 100%
10	10	**Е11-100403-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на металлическом каркасе с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м2 потолка**	**233,2**	**3290,92**	**14,18**	**767443**	**3307**	**423829**	**307520**	**1160960**	
	10.1	222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	715,924	59,49		**1459,29**	**5,93**	**340306**	**1383**	**85997**	
										42590,32			
	10.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	891,1272	327,01				291407,49			
11	11	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе. Затирка**	**м2 отделываемой поверхности**	**233,2**	**922,39**	**5,31**	**215101**	**1238**	**63337**	**120770**	**362741**	
	11.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	641,0668	86		**645,48**	**1,87**	**150526**	**436**	**26870**	
										55131,74			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка помещений, АР-15									**10369333**	
			Раздел: 2. Входные группы										
12	12	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**26,9**	**4395,94**	**108,14**	**118251**	**2909**	**51495**	**59574**	**192051**	
	12.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1453	136619		**2373,48**	**33,75**	**63847**	**908**	**14226**	
										19845,28			
	12.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1345	137093				18439,01			
	12.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0108	702165,96				7555,31			
	12.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0029	1589156				4531,32			
13	13	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**12**	**4395,94**	**108,14**	**52751**	**1298**	**22972**	**26576**	**85673**	
	13.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0648	136619		**2373,48**	**33,75**	**28482**	**405**	**6346**	
										8852,91			
	13.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	137093				8225,58			
	13.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0048	702165,96				3370,4			
	13.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0013	1589156				2021,41			
			Итого по разделу: 2. Входные группы									**277724**	
			Раздел: 3. Подвесные потолки, АР-31										
14	14	**Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м2 потолка**	**870**	**4351,95**	**15,97**	**3786196**	**13893**	**2437174**	**1206877**	**5392519**	
	14.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	1548,6	87,03		**1534,63**	**6,72**	**1335128**	**5846**	**399446**	
										134774,66			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14.2	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1792,2	611				1095034,2			Казахстан 100%
	14.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	78,3	836				65458,8			Казахстан 100%
	14.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2491,158	327,01				814633,58			
			Итого по разделу: 3. Подвесные потолки, АР-31									**5392520**	
			Раздел: 4. Короба из ГКЛ, АР-32										
15	15	**Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2**	**330**	**2276,22** / **1180,3**	**16,12** / **6,72**	**751153** / **389499**	**5320** / **2218**	**356334**	**352545** / **88296**	**1191994**	
	15.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	393,294	47,08				18516,28			
	15.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	152,757	78				11915,05			Казахстан 100%
	15.3	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	297,99	32				9535,68			
	15.4	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	256,542	213,42				54751,19			
	15.5	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	693,198	327,01				226682,68			
16	16	**С1232-101-0102**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**346,5**	**516**		**178794**		**178794**	**14304**	**193098**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 4. Короба из ГКЛ, АР-32									**1385092**	
			Раздел: 5. Отмостка, на все блоки										
17	17	**Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 основания**	**309**	**1327,45** / **65,96**	**108,74** / **36,09**	**410182** / **20382**	**33601** / **11152**	**356200**	**34056** / **35539**	**479777**	
	17.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,4608	6209,07				21488,35			
	17.2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	17,3349	5999,31				103997,44			
	17.3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,5914	141651,48				225417,08			
18	18	**Е11-270602-0703 Изм. и доп. вып. 14 К=5**	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702, толщина 10 см**	**м2 покрытия или основания**	**309**	**1137,98** / **1,9**	**25,62** / **10,48**	**351636** / **587**	**7916** / **3238**	**343132**	**4131** / **28461**	**384228**	
	18.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	19,6215	5999,31				117715,46			
	18.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,5914	141651,48				225417,08			
19	19	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**180**	**2017,25** / **933,23**	**34,29** / **14,83**	**363105** / **167981**	**6172** / **2669**	**188951**	**184303** / **43793**	**591201**	
	19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,496	20515,87				174302,83			
20	20	**С1255-101-0101**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,88**	**50038**		**144109**		**144109**	**11529**	**155638**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 5. Отмостка, на все блоки									**1610844**	
			ИТОГО:					**13180490**	**106547**	**7286840**	**5036860**	**19674737**	
								5787100	**39753**		**1457387**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		236097				19910834	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,5 %		298663				20209497	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		404190				20613687	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									21593843,7	
			Итого с тендерной скидкой			10%						19434459,33	
			НДС			12 %		2332135,119					
			Итого с НДС									21766594	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ Нусипбаев М.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №49

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Архитектурные решения. Блок-2 (раздел АР)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подвесные потолки, АР-5										
1	1	**Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м2 потолка**	**540**	**3624,77** / **1534,63**	**15,97** / **6,72**	**1957376** / **828700**	**8624** / **3629**	**1120052**	**749096** / **216518**	**2922990**	
	1.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	961,2	87,03				83653,24			
	1.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	556,2	516				286999,2			Казахстан 100%
	1.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	48,6	836				40629,6			Казахстан 100%
	1.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1546,236	327,01				505634,63			
			Итого по разделу: 1. Подвесные потолки, АР-5									**2922990**	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка помещений, АР-8										
2	2	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**617,1**	**1254,55** / **856,44**	**8,26** / **2,93**	**774183** / **528509**	**5097** / **1808**	**240576**	**424254** / **95875**	**1294312**	
	2.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2544,3033	86				218810,08			Казахстан 100%
3	3	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**87,4**	**1254,55** / **856,44**	**8,26** / **2,93**	**109648** / **74853**	**722** / **256**	**34073**	**60087** / **13579**	**183314**	
	3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	360,3502	86				30990,12			Казахстан 100%
4	4	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,4600986**	**14332,12** / **4685,28**	**1876,32** / **684,45**	**49591** / **16212**	**6492** / **2368**	**26887**	**17465** / **5364**	**72420**	
	4.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	3,8061	7064,11				26886,77			
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка помещений, АР-8									**1550046**	
			Раздел: 3. Ограждение радиаторов, 10 шт, АР-12										
5	5	**Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,81705**	**110021,68** / **26431,5**	**1299,9** / **618,26**	**89893** / **21596**	**1062** / **505**	**67235**	**19891** / **8783**	**118567**	
	5.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,2696	82537				22254,16			
	5.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,5883	44541				26202,4			
	5.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	15,1154	985				14888,69			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные. Огнезащита**										
			м3 древесины в конструкции		**0,81705**	**9043,12**	**66,45**	**7389**	**54**	**6450**	**819**	**8865**	
	6.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0055	**1082,64** / 1148617	**31,14**	**885**	**25**	6287,8	**657**		
7	7	**Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Обшивка досками обшивки**										
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		**132,864**	**2797,87**	**18,45**	**371736**	**2451**	**302343**	**61337**	**467719**	
	7.1	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	1,9	**503,84** / 134743	**9,11**	**66942**	**1210**	256005,66	**34646**		Казахстан 100%
8	8	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита**										
			м2 обработанной поверхности		**132,864**	**315,63**	**3,08**	**41936**	**410**	**36074**	**5081**	**50778**	
	8.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0306	**41,04** / 1148617	**1,45**	**5453**	**193**	35100,27	**3761**		
9	9	**Е11-150404-0108 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Покрытие лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**										
			м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		**132,864**	**1091,17**	**0,91**	**144977**	**121**	**113079**	**25471**	**184084**	
	9.1	261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	29,2301	**239,17** / 3850	**0,46**	**31777**	**61**	112535,81	**13636**		
10	10	**Е11-200301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки. Установка**										
				решетка	**10**	**7252,89**	**315,44**	**72529**	**3154**	**17429**	**52054**	**134550**	
	10.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02	**5194,52** / 647579	**117,14**	**51945**	**1171**	12951,58	**9967**		
	10.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	350763,72				3788,25			Казахстан 100%
11	11	**С1246-304-0769**	**Декоративные решетки, размерами 600 мм х 5600 мм**										
				шт.	**10**	**92219,84**		**922198**		**922198**		**995974**	
			Итого по разделу: 3. Ограждение радиаторов, 10 шт, АР-12								**73776**		
												1960537	
			Раздел: 4. Короба из ГКЛ, АР-24										
12	12	**Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**										
				м2	**8**	**2276,22**	**16,12**	**18210**	**129**	**8638**	**8547**	**28898**	
	12.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	9,5344	**1180,3** / 47,08	**6,72**	**9442**	**54**	448,88	**2141**		
	12.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,7032	78				288,85			Казахстан 100%
	12.3	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	7,224	32				231,17			
	12.4	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6,2192	213,42				1327,3			
	12.5	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	16,8048	327,01				5495,34			
13	13	**С1232-101-0102**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**										
				м2	**8,4**	**516**		**4334**		**4334**		**4681**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 4. Короба из ГКЛ, АР-24								**347**		
												33579	
			ИТОГО:					**4564000**	**28316**	**2899368**	**1424102**	**6467152**	
			В том числе :					**1636314**	**11280**		**479050**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**77606**					
			Итого с временными									**6544757**	
			Зимние удорожания			**1,5 %**		**98171**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6642928**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**132859**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6775787**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									7097967,744	
			Итого с тендерной скидкой										
			НДС			10%						6388170,97	
			Итого с НДС			12 %		766580,5164					
												7154753	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ Нусипбаев М.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахиан С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Зам.директора _____ Тулеходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №50

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Архитектурные решения. Блок-3 (раздел АР)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля, АР-4,8										
1	1	**Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м2 потолка**	**540**	**3624,77** / **1534,63**	**15,97** / **6,72**	**1957376** / **828700**	**8624** / **3629**	**1120052**	**749096** / **216518**	**2922990**	
	1.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	961,2	87,03				83653,24			
	1.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	556,2	516				286999,2			Казахстан 100%
	1.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	48,6	836				40629,6			Казахстан 100%
	1.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1546,236	327,01				505634,63			
2	2	**Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12**	**Воронки внутреннего водостока на кровле . Установка**	**1 воронка**	**4**	**4802,26** / **188,73**	**128,4** / **32,54**	**19209** / **755**	**513** / **130**	**17941**	**814** / **1602**	**21625**	
	2.1	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	4381				17524			Казахстан 100%
3	3	**Е11-120101-0707**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**48**	**1763,83** / **1610,08**	**97,5** / **30,45**	**84664** / **77284**	**4680** / **1462**	**2700**	**72446** / **12569**	**169679**	
	3.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0054	309881				1665,92			
	3.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,872	552,49				1034,26			
4	4	**С1224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**48**	**2135**		**102480**		**102480**	**8198**	**110678**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Кровля, АР-4,8									**3224972**	
			Раздел: 2. Окна, витражи, АР-9										
5	5	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**17,64**	**4000,48** / **1843,74**	**205,06** / **99,22**	**70568** / **32524**	**3617** / **1750**	**34428**	**30846** / **8113**	**109527**	
	5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	20,1096	1712				34427,64			Казахстан 100%
6	6	**Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**8,64**	**2791,96** / **1289,35**	**201,49** / **99,22**	**24123** / **11140**	**1741** / **857**	**11242**	**10798** / **2794**	**37715**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,5664	1712				11241,68			Казахстан 100%
7	7	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**62,01**	**2539,37**	**202,74**	**157466**	**12572**	**73251**	**70092**	**245763**	
	7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	42,7869	1712	**1155,35**	**71643**	**6237**	73251,17	**18205**		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Окна, витражи, АР-9									**393005**	
			Раздел: 3. Полы, АР-9										
8	8	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**7,6689**	**14332,12**	**1876,32**	**109912**	**14389**	**59591**	**38709**	**160511**	
	8.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	8,4358	7064,11	**4685,28**	**35931**	**5249**	59591,35	**11890**		
			Итого по разделу: 3. Полы, АР-9									**160511**	
			Раздел: 4. Внутренняя отделка помещений, АР-10										
9	9	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**222,2080908**	**1254,55**	**8,26**	**278771**	**1835**	**86628**	**152767**	**466061**	
	9.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	916,164	86	**856,44**	**190308**	**651**	78790,1	**34523**		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка помещений, АР-10									**466061**	
			ИТОГО:					**2804569**	**47971**	**1508313**	**1125568**	**4244549**	
			В том числе :					**1248285**	**19965**		**314412**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**50935**					
			Итого с временными									**4295484**	
			Зимние удорожания			**1,5 %**		**64432**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4359916**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**87198**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4447114**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									4658569,068	
			Итого с тендерной скидкой									4192712,16	
			НДС			10%						4695838	
			Итого с НДС			12 %		503125,4593					

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Зам.руководителя _____ **Нурмибаев М.О.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сарсекеев Д.А.**

Зам.директора _____ **Турекеджаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**