Утверждена приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060 140 013 977

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" БИН 050 240 006 817

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области

Справка №12

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		188/06/21	17.06.21г.						НДС	Всего к оплате
		Доп.согл №01	09.11.21г.							
		Доп.согл №02	09.02.22г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области	**938 973 016,48**	**294 570 279,46**							**35 348 433,54**	**329 918 713,0**
Итого к оплате										**329 918 713**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060 140 013 977
И.о.руководителя _____

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090 140 007 195
Зам.директора _____ **Туреходжаев Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахмин С.К.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №53

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-04 Конструкции железобетонные. Блок-2. Переходная галерея (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Входная группа по оси "6", КЖ-19										
1	1	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**	м3	0,2	21138,88	1168,03	4228	234	3686	334	4927	
	1.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	1539	294,98	308	59		365		
						16371,61				3339,81			
2	2	E11-060101-0118 Изм. в лин. выч. 16	**Крыльцо железобетонное. Устройство. Бетон В15, F100, W4**	м3	2,6	31834,26	2246,7	82769	5841	62268	14677	105242	
	2.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,639	5638,36	565,1	14660	1469		779б		
						20540,19				55201,16			
3	3	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0088	358763,72		3087		3087		3334	
4	4	C1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0242	441876		10693		10693	247	11548	
5	5	C1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1531	347673,12		53229		53229	855	57487	Казахстан
6	6	E11-080101-0307 Изм. в лин. выч. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	6,6	937,62	20,49	6188	135	3812	4258 2105	8956	
	6.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0011	339,62	3,25	2241	21		663		
	6.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0016	183714,24				194			
	6.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	15,84	53822				85,25			
						223				3532,32			
			Итого по разделу: 1. Входная группа по оси "6", КЖ-19									191494	
			ИТОГО:					160194	6210	136775	17116	191494	
			В том числе :					17209	1549		14184		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2298				193792	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,5 %		2907				196699	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3934				200633	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 глав. к = 1,0500514									210674,96625	
			Итого с генеральной скидкой									189607,47	
			НДС			10%						212360,4	
			Итого с НДС			12%		22752,96					

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о. руководителя

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахмен С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрии"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №54

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-05 Конструкции железобетонные. Блок-3 (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Вводные группы										
1	1	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В3,5		0,2	21138,88	1168,03	4228	234	3686	334	4927	
	1.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		1539	294,98	308	59		365		
2	2	E11-060101-0118 Изм. в доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройства. Бетон В15, F100, W4	м3	0,204	16371,61				3339,81			
	2.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,6	31834,26	2246,7	82769	5841	62268	14677	105242	
				м3		5638,36	565,1	14660	1469		7790		
3	3	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,639	20940,19				55261,16			
4	4	C1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0088	350763,72		3087		3087		3334	
5	5	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0242	441876		10693		10693	247	11548	
6	6	E11-080101-0307 Изм. в доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	0,1531	347673,12		53229		53229	856	57487	Казахстан
	6.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	11,4444	937,62	20,49	10730	234	6609	4258	15529	
	6.2	261-107-0154	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0018	339,62	3,25	3887	37		3649		
	6.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 20693-2000	т	0,0027	183714,24				336,4	1150		
				кг	27,4966	223				147,83			
7	7	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В5		0,06	21259,56	1168,03	1276	70	6125,04			
	7.1	212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		1539	294,98	92	18	1113	100	1486	
8	8	E11-060101-0105 Изм. в доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Бетон В15, F100, W4	м3	0,0612	16489,93				1009,18	110		
	8.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,2	34654,61	2049,05	6931	410	4794	1668	9287	
				м3		8635,08	530,1	1727	106		688		
9	9	E11-060301-0408 Изм. в доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,203	20940,19				4250,86			
10	10	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00446	945574,81	1500,75	4217	7	3824	355	4938	
						86710	690,27	387	3		366		
11	11	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	350763,72		877		877	70	947	
12	12	E11-080101-0307 Изм. в доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	т	0,024	333700,14		8009		8009	641	8650	Казахстан
	12.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	м2 поверхности	2,1054	937,62	20,49	1974	43	1216	671	2857	
	12.2	261-107-0154	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0003	339,62	3,25	715	7		212		
	12.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 20693-2000	т	0,0005	183714,24				61,89			
				кг	5,053	223				27,2			
13	13	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В3,5		0,3	21138,88	1168,03	6342	350	1126,81			
				м3		1539	294,98	462	88	5536	501	7390	
											547		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	16371,61				5009,71			
14	14	E11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15, F100, W4										
	14.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,7	31834,26	2246,7	117787	8313	88612	20887	149768	
				м3		5638,36	565,1	20862	2091		11094		
15	15	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	3,7555	20940,19				78640,88			
				т	0,0118	350763,72		4139		4139		4470	
16	16	C1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								331		
				т	0,0314	441876		13875		13875		14985	
17	17	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								1110		
				т	0,2057	347673,12		71516		71516		77237	Казахстан
18	18	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя								5721		
	18.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	м2 поверхности	14,3616	937,62	20,49	13466	295	8294	4579	19489	
						339,62	3,25	4877	47		1444		
	18.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0023	183714,24				422,15			
	18.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	0,0034	53822				185,51			
				кг	34,4678	223				7686,33			
19	19	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В5										
	19.1	212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,06	21259,56	1168,03	1276	70	1113	100	1486	
						1539	294,98	92	18		110		
20	20	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Бетон В15, F100, W4	м3	0,0612	16489,93				1009,18			
					0,2	34654,61	2049,65	6931	410	4794	1668	9287	
	20.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3		8635,88	530,1	1727	106		688		
21	21	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	м3	0,203	20940,19				4250,86			
				т	0,00446	945574,81	1500,75	4217	7	3824	355	4938	
22	22	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			86710	690,27	387	3		366		
				т	0,001	350763,72		1052		1052		1136	
23	23	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								84		
				т	0,0256	333700,14		8543		8543		9226	Казахстан
24	24	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя								683		
	24.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	м2 поверхности	2,1054	937,62	20,49	1974	43	1216	671	2857	
						339,62	3,25	715	7		212		
	24.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	183714,24				91,89			
	24.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	0,0005	53822				27,2			
				кг	5,053	223				1126,81			
25	25	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В3,5										
	25.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3	21138,88	1168,03	6342	350	5530	501	7390	
						1539	294,98	462	88		547		
26	26	E11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15, F100, W4	м3	0,306	16371,61				5009,71			
	26.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,8	31834,26	2246,7	120970	8537	91007	21452	153816	
						5638,36	565,1	21426	2147		11394		
27	27	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	3,857	20940,19				80766,31			
				т	0,012	350763,72		4209		4209		4546	
28	28	C1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								337		
				т	0,0245	441876		16826		10826		11692	
29	29	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								866		
				т	0,2061	347673,12		71655		71655		77387	Казахстан
30	30	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя								5732		
	30.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	м2 поверхности	13,86	937,62	20,49	12995	284	8004	4420	18808	
						339,62	3,25	4707	45		1393		
	30.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0022	183714,24				407,4			
	30.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	0,0033	53822				179,03			
				кг	33,264	223				7417,87			
31	31	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В5										
				м3	0,06	21259,56	1168,03	1276	70	1113	100	1486	
						1539	294,98	92	18		110		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	31.1	212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	16489,93				1009,18			
32	32	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Бетон В15, F100, W4		0,2	34654,61	2049,65	6931	410	4794	1668	9287	
	32.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3		8635,08	530,1	1727	106		688		
				м3	0,203	20940,19				4250,86			
33	33	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00446	945574,81	1500,75	4217	7	3824	355	4938	
				т		86710	690,27	387	3		366		
34	34	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0025	350763,72		877		877		947	
				т							70		
35	35	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,024	333700,14		8009		8009		8650	Казахстан
				т							641		
	36.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	м2 поверхности	2,1054	937,62	20,49	1974	43	1216	671	2857	
	36.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0003	339,62	3,25	715	7		212		
	36.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	0,0009	183714,24				61,89			
				кг	5,053	223				27,2			
										1126,81			
			Итого по разделу: 1. Входные группы										
												830305	
			Раздел: 2. Площадка под снегу, КЖ-31,32										
37	37	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж площадок		1,7958304	86824,37	28459,43	155022	51109	23072	69089	243012	
				т конструкций		45517,5	10238,57	81742	18387		18061		
	37.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0241	647579				15583,43			Казахстан 100%
	37.2	261-107-0536	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	219538				1577,01			
	37.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0035	552883,3				1860			
38	38	C1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,7958304	836415,66		1491286		1491286		1610589	Казахстан
				т							119303		
39	39	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115		44,89576	169,68	3,87	7618	174	4585	1993	10380	
	39.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	м2		63,68	0,65	2859	29		769		
				т	0,0081	508438				4108,81			
40	40	E11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами		44,89576	4721,19	46,15	211961	2072	188379	14882	244990	
	40.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	м2		479,11	1,3	21510	58		18147		
				кг	84,1796	2235				188141,29			
41	41	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,1302	1010866,05	7846,05	131615	1021	120847	11758	154843	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	9746	218		11470		
	41.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1302	919847,22				119764,11			
			Итого по разделу: 2. Площадка под снегу, КЖ-31,32										
												2263814	
			Раздел: 3. Лестница Л-2, КЖ-33										
42	42	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0686	1010866,05	7846,05	69345	538	63672	6195	81583	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	5135	115		6043		
	42.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0686	919847,22				63101,52			
43	43	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки. Бетон В7,5		1	23941,72	1168,03	23942	1168	21235	1669	27660	
	43.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		1539	294,98	1539	295		2049		
				м3	1,02	19119,49				19501,88			
44	44	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3. Устройства. Бетон В20		2,8	35015,25	2049,65	98071	5739	68153	23353	131138	
	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		8635,08	530,1	24178	1484		9714		
				м3	2,843	21305,35				60549,8			
			Итого по разделу: 3. Лестница Л-2, КЖ-33										
												240381	
			ИТОГО:					3879179	87849	2564206	208321	3334500	
			В том числе:					227123	27059		247000		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ход ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		40014				3374513	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,5 %		50618				3425131	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68503				3493634	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 г(пл. к = 1,0500514									3668495,273	
			Итого с твердой скидкой										
			НДС			10%						3301645,75	
			Итого с НДС			12%		396197,49					
												3697843,3	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о.руководителя

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер Байшуаков С.Б.

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №55

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-07 Архитектурные решения. Блок-1 (раздел АР) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Окна, витражи. АР-11										
1	1	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка**	м	195,49	1303,55	5,95	254818	1163	197237	51302	330610	
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	110,6417	288,61 / 1712	2,99	56417	584	189418,56	24490		Казахстан 100%
2	2	С1223-501-0117	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	27,2729462	2720		74182		74182		80117	
3	3	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	45,2	5367,87	15,14	242628	684	182105	5935 / 55234	321691	
	3.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2576	1323,86 / 702165,96	4,39	59838	198	180906,04	23829		
			Итого по разделу: 1. Окна, витражи. АР-11									732418	
			Раздел 2. Двери. АР-11										
4	4	**Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	187,74	1908,38	208,98	358279	39234	93209	220453	625031	
	4.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	54,4446	1202,92 / 1712	101,8	225836	19112	93209,16	46299		Казахстан 100%
5	5	**Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в стенах**	м2	5,46	3350,6	58,67	18294	320	2593	10711	31325	
	5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9828	2816,98 / 1712	26,06	15381	142	1682,55	2320		Казахстан 100%
	5.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,1299	314				668,8			
6	6	С1223-207-0102	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,46	53571		292498		292498		315898	
7	7	**Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в стенах**	м2	5,67	3672,79	55,73	20825	316	3324	23400 / 11953	35400	
	7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3608	3030,79 / 1712	24,47	17185	139	2329,69	2622		Казахстан 100%
	7.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,3854	314				749,01			
8	8	С1223-207-0101	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,67	40727		230922		230922	18474	249396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	**Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	5	1548,37	2,55	7742	13	0	5333	14121	
						1545,82	0	7729	0		1046		
10	10	**С1223-502-0101**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	5	4094		20470		20470		22108	
											1638		
11	11	**Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в стенах**	м2	27,91	3350,6	58,67	93515	1637	13256	54751	160127	
						2816,98	26,06	78622	727		11861		
	11.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	5,6238	1712				8000,75			Казахстан 100%
	11.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	10,8837	314				3418,71			
12	12	**С1223-207-0204**	**Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	27,91	53987		1506777		1506777		1627319	
											120542		
13	13	**Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в стенах**	м2	1,89	3672,79	55,73	6942	105	1108	3984	11800	
						3030,79	24,47	5728	46		874		
	13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,4536	1712				776,56			Казахстан 100%
	13.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,7951	314				249,67			
14	14	**С1223-207-0203**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	1,89	45546		86082		86082		92969	
											6887		
15	15	**С1261-102-0247**	**Сетка тканая с квадратными ячейками оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки**	м2	1,89	1757		3283		3283		3546	
											263		
			Итого по разделу: 3. Двери, АР-11									3189040	
			Раздел: 3. Полы, АР-13,14										
16	16	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	м2 покрытия	468,8	807,24	25,36	378434	11889	134991	223346	649922	
						493,93	12,9	231554	6048		48142		
	16.1	261-107-0432	Ветошь	кг	2,344	90				210,96			
	16.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	234,4	575				134780			
17	17	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	292,5	300,52	2,6	87902	760	56458	29134	126399	
						104,9	1,06	30683	310		9363		
	17.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	295,425	182				53767,35			
18	18	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	м2 покрытия	578,7	807,24	25,36	467150	14676	166637	275704	802282	
						493,93	12,9	285837	7465		59428		
	18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	2,8935	90				260,42			
	18.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	289,35	575				166376,25			
19	19	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	562	300,52	2,6	168892	1461	108477	58977	242859	
						104,9	1,06	58954	596		17990		
	19.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	567,62	182				103306,84			
20	20	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	м2 покрытия	655,2	807,24	25,36	528904	16616	188665	312151	908339	
						493,93	12,9	323623	8452		67284		
	20.1	261-107-0432	Ветошь	кг	3,276	90				294,84			
	20.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	327,6	575				188370			
21	21	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	398,8	300,52	2,6	119847	1037	76976	39721	172334	
						104,9	1,06	41834	423		12766		
	21.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	402,788	182				73307,42			
			Итого по разделу: 3. Полы, АР-13,14									2902135	
			Раздел: 4. Внутренняя отделка помещений, АР-15										
22	22	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная**		705,2	543,68	3,54	383403	2496	111746	216322	647703	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	22.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	м2		381,68	1,76	269161	1241		47978		
23	23	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная**	т	0,4866	220158				107126,24			
				м2	337,7	543,68	3,54	183601	1195	53812	103590	310166	
	23.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,233	381,68	1,76	128893	594		22978		
24	24	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**			220158				51299,68			
				м2 окрашиваемой поверхности	98,8	487,46	3,54	48161	350	14307	26942	81111	
	24.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0622	339,11	1,76	33504	174		6098		
25	25	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**			220158				13703,51			
				м2 окрашиваемой поверхности	44	542,52	1,9	23871	84	7911	12734	39533	
	25.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,696	360,82	0,95	15876	42		2928		
	25.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,88	568				2099,33			
26	26	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**			483				5738,04			
				м2 окрашиваемой поверхности	1867,6	487,46	3,54	910380	6611	270447	509287	1533240	
	26.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,1766	339,11	1,76	633322	3287		113573		
27	27	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**			220158				259033,26			
				м2 окрашиваемой поверхности	658	542,52	1,9	356978	1250	118308	190436	591207	
	27.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	55,272	360,82	0,95	237420	625		43793		
	27.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	177,66	568				31394,5			
28	28	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная**			483				85809,28			
				м2	713	543,68	3,54	387644	2524	112982	218714	654867	
	28.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,492	381,68	1,76	272138	1255		48509		
29	29	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная**			220158				108311,13			
				м2	309	543,68	3,54	167997	1094	48964	94786	283806	
	29.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2132	381,68	1,76	117939	544		21023		
30	30	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**			220158				46939,89			
				м2 окрашиваемой поверхности	103,5	487,46	3,54	50452	366	14988	28224	84970	
	30.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0652	339,11	1,76	38098	182		6294		
31	31	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**			220158				14355,4			
				м2 окрашиваемой поверхности	38	542,52	1,9	20616	72	6832	10998	34143	
	31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,192	360,82	0,95	13711	36		2529		
	31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,26	568				1813,06			
32	32	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**			483				4955,58			
				м2 окрашиваемой поверхности	909,7	487,46	3,54	443442	3220	131734	248072	746835	
	32.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5731	339,11	1,76	308488	1601		55321		
33	33	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**			220158				126174,97			
				м2 окрашиваемой поверхности	486	542,52	1,9	263665	924	87383	140656	436667	
	33.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	40,824	360,82	0,95	175359	462		32346		
	33.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	131,22	568				23188,03			
34	34	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная**			483				63379,26			
				м2	784,6	543,68	3,54	426571	2778	124328	240678	720629	
	34.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5414	381,68	1,76	299466	1381		53380		
35	35	**С1232-101-0202**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**			220158				119187,82			
				м2	474,7762175	611		290088		290088		313295	Казахстан
											33207		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная**		233,2	543,68	3,54	126786	825	36953	71535	214187	
	36.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	м2		381,68	1,76	89008	410		15866		
				т	0,1609	220158				35425,18			
37	37	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**		100,3	487,46	3,54	48892	356	14524	27351	82342	
	37.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	м2 окрашиваемой поверхности		339,11	1,76	34013	177		6099		
				т	0,0632	220158				13911,56			
38	38	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**		28,8	542,52	1,9	15625	54	8178	8335	25877	
	38.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	м2 окрашиваемой поверхности		360,82	0,95	10392	27		1917		
	38.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4192	568				1374,11			
				кг	7,776	483				3755,81			
39	39	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**		1881,7	487,46	3,54	917253	6661	272489	513132	1544816	
	39.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	м2 окрашиваемой поверхности		339,11	1,76	638103	3312		114431		
				т	1,1855	220158				260990,92			
40	40	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**		456	542,52	1,9	247389	866	81989	131974	409712	
	40.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	м2 окрашиваемой поверхности		360,82	0,95	164534	433		30349		
	40.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	38,304	568				21756,67			
				кг	123,12	483				59466,96			
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка помещений, АР-15									**8755106**	
			Раздел: 5. Ограждения лестниц ОГ-1, АР-16										
41	41	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стекс с фланцем. Установка**		41	2027,99	5,07	83148	208	5402	91495	188614	
	41.1	261-103-06-42	Клей эпоксидный	м		1891,17	0	77538	0		13971		
				т	0,0889	3161235				2721,82			
42	42	**С1222-503-0301**	**Ограждения двухрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**		41	10192,98		417912		417912		451345	
			Итого по разделу: 5. Ограждения лестниц ОГ-1, АР-16	м							33433		
			Раздел: 6. Гардеробная стойка, АР-17									**639958**	
43	43	**Е11-100103-0302 Изм. и доп. вып. 16**	**Барьеры в гардеробных. Устройство**		13,6	9970,23	152,98	135595	2081	121067	12117	159529	
	43.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м2 барьеров		915,24	74,68	12447	1016		11817		
				м3	0,2026	137693				27780,53			
	43.2	261-103-0134	Щит перегородок	м2	13,6	5130				69768			
44	44	**С1223-502-0201**	**Петля накладная /навес/**	шт.	8	520		4160		4160		4493	
45	45	**С1223-502-0903**	**Ручки дверные**	пара	2	3337		6674		6674	333	7208	
			Итого по разделу: 6. Гардеробная стойка, АР-17								534	**171230**	
			Раздел: 7. Кабины санузлов, 22 шт, АР-17										
46	46	**Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки в санузлах. Устройство**		93,28	2273,58	126,89	212080	11836	82904	110823	348735	
47	47	**С1215-303-0202**	**Плиты ламинированный ДСП**	м2 перегородок	0,9328	1257,93	62,15	117340	5797		25832		
				100 м2		187076		174504		174504		188464	
48	48	**С1223-502-0201**	**Петля накладная /навес/**	шт.	44	520		22880		22880	13960	24710	
49	49	**С1223-502-0903**	**Ручки дверные**	пара	22	3337		73414		73414	1830	79287	
											5873		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 7. Кабины санузлов, 22 шт. АР-17									641196	
			Раздел: 8. Входные группы										
50	50	**Е11-090302-0302 Изм. и доп. выш. 16**	**Связи, распорки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,28297**	**117627,5** / **87447**	**27268,07** / **8943,15**	**33285** / **24745**	**7716** / **2531**	**824**	**18820** / **4168**	**56273**	
	50.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				80,63			Казахстан 100%
	50.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3113	295				91,82			
	50.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				52,74			
	50.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				38,6			
	50.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				110,62			
	50.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	533883,3				293,08			Казахстан 100%
51	51	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. выш. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	**м2**	**7,92316**	**169,68** / **63,68**	**3,87** / **0,65**	**1344** / **505**	**31** / **5**	**809**	**352** / **136**	**1832**	
	51.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0014	508438				725,12			
52	52	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. выш. 16**	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**	**м2**	**57,1**	**6245,3** / **3737,5**	**1334,43** / **291,53**	**231701** / **138661**	**49508** / **10816**	**43532**	**103139** / **26787**	**361627**	
	52.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0111	823673,46				9167,49			
	52.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0631	136619				8616,56			
	52.3	261-107-0743	Резина прессованная	кг	14,84	1143				16962,12			
	52.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,003	1589156				4716,62			
	52.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	1,9255	550				1059,02			
53	53	**Е11-120101-1001**	**Покрытия полов (лотки, фартуки,гзлины) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,95**	**5367,87** / **1323,56**	**15,14** / **4,39**	**31939** / **7877**	**90** / **26**	**33972**	**7271** / **3137**	**42347**	
	53.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0339	702163,96				23813,96			
54	54	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. выш. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,5**	**8890,02** / **1295,49**	**156,03** / **73,05**	**244476** / **35626**	**4291** / **2009**	**204559**	**35377** / **22388**	**302241**	
	54.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	210,375	58				12201,75			Казахстан 100%
	54.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	28,05	6785				190319,25			
55	55	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. выш. 16**	**Колонны. Монтаж**	**т конструкций**	**0,51098**	**29262,31** / **14230,7**	**12280,71** / **3924,05**	**14952** / **7272**	**6275** / **2005**	**1406**	**6401** / **1708**	**23061**	
	55.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	823673,46				168,35			
	55.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3577	295				105,52			
	55.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863700				95,23			
	55.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				69,7			
	55.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				199,76			Казахстан 100%
	55.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	533883,3				529,24			
56	56	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. выш. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	**м2**	**14,30744**	**169,68** / **63,68**	**3,87** / **0,65**	**2428** / **911**	**55** / **9**	**1461**	**635** / **245**	**3308**	
	56.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0026	508438				1309,4			
57	57	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,03644**	**1010866,05** / **74853,1**	**7846,05** / **1675,81**	**36836** / **2728**	**286** / **61**	**33822**	**3291** / **3210**	**43337**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	57.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0364	919847,22				33519,23			
58	58	**Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи, распорки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,10966**	**117627,5**	**27268,07**	**12899**	**2991**	**319**	**7293**	**21807**	
	58.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579	**8943,15**	9589	981		**1615**		
	58.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1206	295				31,25			Казахстан 100%
	58.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				35,58			
	58.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				20,44			
	58.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				14,96			
	58.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	533883,3				42,87			Казахстан 100%
59	59	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	**м2**	**3,07948**	**169,68**	**3,87**	**521**	**12**	**314**	**136**	**710**	
	59.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	509438	**0,65**	196	2	281,00	**53**		
60	60	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**	**м2**	**11**	**6245,3**	**1334,43**	**68698**	**14679**	**12907**	**30580**	**107220**	
	60.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0033	823673,46	**3737,5**	**291,53**	**41112**	**3207**	2718,12	**7942**	
	60.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0183	136619				2554,78			
	60.3	261-107-0747	Решка прессованная	кг	4,4	1143				5029,2			
	60.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0009	1589156				1398,46			
	60.5	261-105-0633	Клей резиновый марки 88 ГОСТ 2199-78	кг	0,5709	550				314			
61	61	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (лотки, фартуки, сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,5**	**5367,87**	**15,34**	**18788**	**53**	**14101**	**4277**	**24910**	
	61.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02	702165,96	**1323,86**	**4,39**	**4634**	**15**	14008,21	**1845**	
62	62	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,01101**	**1010866,05**	**7846,05**	**11130**	**86**	**10219**		**994**	**13094**
	62.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,011	919847,22	**74853,1**	**1675,81**	**824**	**18**	10127,52	**970**	
63	63	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из перекрещенной стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**8,11**	**2027,99**	**5,07**	**16447**	**41**	**1068**		**18098**	**37309**
	63.1	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002	3161235	**1891,17**	**0**	**15337**	**0**	538,39	**2764**	
64	64	**Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи, распорки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,05896**	**117627,5**	**27268,07**	**6935**	**1607**	**172**		**3921**	**11725**
	64.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579	**8943,15**	**5156**	**527**		16,8	**869**	
	64.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0649	295				19,13			Казахстан 100%
	64.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				10,99			
	64.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				8,04			
	64.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				23,05			
	64.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	533883,3				61,07			Казахстан 100%
65	65	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	**м2**	**1,65088**	**169,68**	**3,87**	**280**	**6**	**169**	**73**	**381**	
	65.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	509438	**0,65**	**105**	**1**	151,09	**28**		
66	66	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**4,62**	**761,83**	**178,35**	**3520**	**824**	**623**	**1621**	**6662**	
						448,56	**60,04**	1072	277		**411**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	66.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средних масс сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	823673,46				418,59			
	66.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				65,82			Казахстан 100%
	66.3	214-203-0105	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	533883,3				73,26			
67	67	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (лотки, фартуки,сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,9**	**5367,87**	**15,14**	**47774**	**135**	**35857**	**10876**	**63342**	
	67.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0507	702165,96				35620,88			
68	68	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**	**м2**	**7,5**	**6245,3**	**1334,43**	**46840**	**10008**	**8800**	**20850**	**73105**	
	68.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средних масс сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0023	823673,46				1853,27			
	68.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0128	136619				1741,89			
	68.3	261-107-0742	Резина прессованная	кг	3	1143				3429			
	68.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0006	1589156				953,49			
	68.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 21199-78	кг	0,3893	550				214,09			
69	69	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5**	**849,2**	**33,95**	**4246**	**169**	**1970**	**2061**	**6812**	
	69.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,102	19270,66				1965,61			
70	70	**Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи, распорки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,05896**	**117627,5**	**27268,07**	**6935**	**1607**	**172**	**3921**	**11725**	
	70.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				16,8			Казахстан 100%
	70.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0649	295				19,13			
	70.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863706				10,99			
	70.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				8,04			
	70.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651347				23,03			
	70.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	533883,3				61,07			Казахстан 100%
71	71	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средних масс сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,05896**	**830415,06**		**48961**		**48961**		**52878**	**Казахстан**
72	72	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	**м2**	**1,65088**	**169,68**	**3,87**	**280**	**6**	**169**	**3917**	**381**	
	72.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				151,09			
73	73	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**4,62**	**761,83**	**178,35**	**3520**	**824**	**623**	**1611**	**5552**	
	73.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средних масс сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	823673,46				418,59			
	73.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				65,82			Казахстан 100%
	73.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	533883,3				73,26			
74	74	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (лотки, фартуки,сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,6**	**5367,87**	**15,14**	**46164**	**130**	**34648**	**10509**	**61207**	
	74.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,049	702165,96				34420,18			
75	75	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**	**м2**	**7,5**	**6245,3**	**1334,43**	**46840**	**10008**	**8800**	**20850**	**73105**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0023	823473,46				1855,27			
	75.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0128	136619				1741,89			
	75.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	3	1143				3429			
	75.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0006	1589156				953,49			
	75.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,3893	550				214,09			
76	76	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5**	**849,2**	**33,95**	**4246**	**169**	**1970**	**2061**	**6812**	
	76.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,102	19293,66				1965,61			
77	77	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,55**	**8890,02**	**156,03**	**298260**	**5235**	**249562**	**43160**	**368734**	
	77.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	256,6575	58				14886,14			Казахстан 100%
	77.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2011 толщиной 8 мм	м2	34,221	6785				232189,48			
78	78	**Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**	**м2 поверхности облицовки**	**140,1**	**7980,53**	**80,64**	**1113869**	**11298**	**121703**	**787976**	**2053993**	
	78.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,1557	17500,96				90229,35			
79	79	**С1213-306-0108**	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная**	**м2**	**142,2015**	**3457,5**		**491662**		**491662**		**530995**	
80	80	**Е11-070107-0105**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**2,91456**	**1010866,05**	**7846,05**	**2946230**	**22868**	**2785198**	**39333 263197**	**5466181**	
	80.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке	т	2,9146	74853,1	1675,81	218164	4884	2686949,91	256754		
81	81	**Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Устройство вкрытночного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой**	**м вкрытночного элемента**	**150**	**695,65**	**9,03**	**104348**	**1354**	**460**	**82165**	**201434**	
	81.1	261-107-0576	Электроды d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	683,55	1,16	1025,32	174	461,05	14921		
82	82	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**140,1**	**1419,36**	**37,95**	**198852**	**5317**	**54262**	**115083**	**339050**	
	82.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,6479	994,1	32,69	139273	4580	54248,14	25115		
83	83	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (лотки, фартуки,сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**35**	**5367,87**	**15,14**	**187875**	**530**	**141010**	**42770**	**249097**	
	83.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1995	702165,96	1323,86	46335	4,39	154	140082,11	18452	
			Итого по разделу: 8. Вздвиные группы									**8621137**	
			Раздел: 9. Стремянки, лестницы, люки. АР-35,36										
84	84	**Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы. Монтаж**	**т конструкций**	**0,113024**	**69163,7**	**8260,99**	**7817**	**933**	**429**	**4589**	**13399**	
	84.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1921	57107,7	1738,44	6455	196	36,68	993		
	84.2	261-107-0567	Электроды d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	295				143,23			
	84.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				44,18			Казахстан 100%
	84.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним угловом гранью полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	533883,3				117,06			
85	85	**С1222-503-0201**	**Металлические конструкции лестниц ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,113024**	**899870,52**		**101797**		**101797**		**109844**	**Казахстан**
86	86	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,164672**	**84,85**	**1,94**	**269**	**6**	**162**	**8137 70**	**366**	
	86.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	31,84	0,33	101	1	144,81	27		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	**Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах**	м2	1,36	3350,6	58,67	4557	79	646	2668	7803	
	87.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	0,2448	2816,98	26,06	5831	38	419,1	578		Казахстан 100%
	87.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,5305	1712				166,59			
88	88	**С1261-104-0305**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ**	м2	1,36	33110		45030		45030		48632	
89	89	**С1223-502-0201**	**Петли накладная**	шт.	4	520		2080		2080	3602	2246	
90	90	**С1223-502-0903**	**Ручки дверные**	пара	2	3337		6674		6674	166	7208	
91	91	**Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы. Монтаж**	т конструкций	0,2989	69163,7	8268,99	20673	2470	1134	534	35434	
	91.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5081	57107,7	1738,44	17069	520		12136		
	91.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	205				149,9	2625		
	91.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	211214				378,79			
	91.4	214-203-0193	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	651547				116,85			Казахстан 100%
92	92	**С1222-503-0201**	**Металлические конструкции лестниц ГОСТ 25772-83**	т	0,2989	533883,3				309,58			
93	93	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,3692	899870,52		268971		268971	21518	290489	**Казахстан**
	93.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	94,85	1,94	710	16	427	186	968	
						31,84	0,33	266	3	382,97	72		
94	94	**Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах**	м2	3,36	3350,6	58,67	11258	198	1596	6591	19277	
	94.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	0,6048	2816,98	26,06	9465	88	1035,42	1428		Казахстан 100%
	94.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,3107	1712				411,57			
95	95	**С1223-201-0201**	**Люки и лазы неутепленные однопольные ДЛ**	м2	3,36	14016		47094		47094	3768	50862	**Казахстан**
96	96	**С1223-502-0201**	**Петли накладная**	шт.	10	520		5200		5200	416	5616	
97	97	**С1223-502-0903**	**Ручки дверные**	пара	5	3337		16685		16685	1335	18020	
			Итого по разделу: 9. Стремянки, лестницы, люки, АР-35,36									**610164**	
			Раздел: 10. Отмостки, на все блоки										
98	98	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	309	1541,48	3,31	476317	1023	406369	74867	595279	
	98.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,545	223,06	1,28	68926	396		44095		
	98.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	22,0626	5079,6				7847,98			
	98.3	216-201-0301	Битумы нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1854	166629,06				366880,3			
						170668,44				31641,93			
99	99	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см**	м2 покрытия	309	948,61	0	293120	0	248698	47976	368384	
	99.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	14,9550	143,76	0	44422	0		27288		
						166629,06				248697,57			
			Итого по разделу: 10. Отмостка, на все блоки									**963663**	
			ИТОГО:					19052810	298696	11561837	6156490	27226048	
								7192266	112358		2016748		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		326713				27551761	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,5 %		413391				27964052	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		559321				28523373	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									29953107,85	
			Итого с тендерной скидкой										
			НДС			10%						2995797,07	
			Итого с НДС			12%		3234935,65				32948905,7	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о.руководителя _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Акжан С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеева Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрии"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №56

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-08 Архитектурные решения. Блок-2 (раздел АР) работы

Составлен (а) в текущих ценах на2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фасад. АР-6										
1	1	**Е11-150402-0404 Изм. в доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**		717,8	334,16	0,69	239860	495	105646	107165	374787	
			м2 окрашиваемой поверхности			186,29	0,33	133719	237		27762		
	1.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и щелочестойкая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	279,942	284				79503,53			
	1.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	111,259	235				26143,87			
			Итого по разделу: 1. Фасад. АР-6									374787	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка помещений. АР-8										
2	2	**Е11-150405-0106 Изм. в доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная**		617,1	543,68	3,54	335505	2184	97786	189297	566786	
				м2		381,68	1,76	235535	1086		41984		
	2.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4258	220158				93743,06			
3	3	**Е11-150405-0105 Изм. в доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**		38,12	487,46	3,54	18582	135	5520	10395	31295	
			м2 окрашиваемой поверхности			339,11	1,76	12927	67		2318		
	3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,024	220158				5287,23			
4	4	**Е11-150403-0101 Изм. в доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**		19,5	542,52	1,9	10579	38	3506	5644	17521	
			м2 окрашиваемой поверхности			360,82	0,95	7036	19		1298		
	4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,638	568				930,38			
	4.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,265	483				2542,99			
5	5	**Е11-150107-0105 Изм. в доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей на готовом основании**		6,16	5780,26	18,27	35606	113	31752	11035	50372	
			м2 поверхности облицовки			2230,77	8,39	13742	52		3731		
	5.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	6,2832	3195				20074,82			
6	6	**Е11-150405-0105 Изм. в доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**		575,57	487,46	3,54	280567	2038	83348	156956	472525	
			м2 окрашиваемой поверхности			339,11	1,76	195181	1013		35602		
	6.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2003	т	0,3626	220158				79831,29			
7	7	**Е11-150403-0101 Изм. в доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**		304,68	542,52	1,9	165295	578	54781	88179	273752	
			м2 окрашиваемой поверхности			360,82	0,95	109935	289		20278		
	7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	25,5931	568				14536,89			
	7.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	82,2636	483				39733,32			
8	8	**Е11-150107-0105 Изм. в доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей на готовому основанию**		51,82	5780,26	18,27	299533	947	182988	92827	423749	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности облицовки			**2230,77**	**8,39**	**115599**	**435**		**31389**		
	8.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	52,8564	3195				168876,2			
9	9	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная**		**87,4**	**543,68**	**3,54**	**47518**	**310**	**13649**	**26810**	**80274**	
				м2		**351,68**	**1,76**	**33359**	**154**		**5946**		
	9.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0603	220158				13276,85			
10	10	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**		**18,3**	**487,46**	**3,54**	**8921**	**65**	**2650**	**4990**	**15024**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**339,11**	**1,76**	**6206**	**32**		**1113**		
	10.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0115	220158				2538,2			
11	11	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**		**4,14**	**542,52**	**1,9**	**2246**	**8**	**744**	**1198**	**3720**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**360,82**	**0,95**	**1494**	**4**		**276**		
	11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1478	568				197,53			
	11.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1178	483				539,9			
12	12	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**		**93,1**	**487,46**	**3,54**	**45383**	**330**	**13482**	**25388**	**76433**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**339,11**	**1,76**	**31573**	**164**		**5662**		
	12.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0587	220158				12912,93			
13	13	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**		**68,58**	**542,52**	**1,9**	**37206**	**130**	**12331**	**19848**	**61618**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**360,82**	**0,95**	**24745**	**65**		**4564**		
	13.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,7607	568				3272,09			
	13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	18,5166	483				8943,52			
14	14	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**163,52**	**5780,26**	**18,27**	**945188**	**2988**	**577425**	**292918**	**1337154**	
			м2 поверхности облицовки			**2230,77**	**8,39**	**364776**	**1372**		**99048**		
	14.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	166,2904	3195				532895,33			
			Итого по разделу: 2. Внутренние отделка помещений, АР-8										
			Раздел: 3. Окна, витражи, АР-9									**3410223**	
15	15	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установки блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		**0,8**	**4000,48**	**205,06**	**3200**	**164**	**1561**	**1399**	**4967**	
				м2		**1843,74**	**99,22**	**1475**	**79**		**368**		
	15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,912	1712				1561,34			Казахстан 100%
16	16	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установки блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		**12,96**	**2539,37**	**202,74**	**32910**	**2628**	**15309**	**14649**	**51364**	
				м2		**1155,35**	**100,58**	**14973**	**1384**		**3805**		
	16.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	8,9424	1712				15309,39			Казахстан 100%
17	17	**Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**		**129,6**	**2858,95**	**2,78**	**370520**	**360**	**205542**	**148156**	**560170**	
				м2		**1270,2**	**0**	**164618**	**0**		**41494**		
	17.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	119,232	1712				204125,18			Казахстан 100%
18	18	**Е11-090501-0101**	**Окна. Установка сеток металлических**		**129,6**	**458,3**	**13,36**	**59396**	**1731**	**1786**	**39082**	**106386**	
				м2		**431,16**	**5,88**	**55878**	**762**		**7878**		
	18.1	264-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и цилиндрических листовых деталей	т	0,0004	3005629				1168,59			
	18.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0004	1589156				617,86			
19	19	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка**		**8,04**	**1303,55**	**5,95**	**10481**	**48**	**8112**	**2110**	**13598**	
				м		**288,61**	**2,99**	**2320**	**24**		**1007**		
	19.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	4,5506	1712				7790,7			Казахстан 100%
20	20	**С1223-501-0117**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**		**8,04**	**2720**		**21869**		**21869**		**23619**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (отливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м**							**1750**		
				м2 покрытия	**9,4**	**5367,87**	**15,14**	**50458**	**142**	**37871**	**11487**	**66901**	
	21.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0536	702165,96	**4,39**	12444	41	37622,05	**4956**		
			Итого по разделу: 3. Окна, витражи, АР-9									**826975**	
			Раздел: 4. Двери, АР-9										
22	22	**Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**19,11**	**1908,30**	**208,95**	**36469**	**3993**	**9488**	**22440**	**63622**	
	22.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	5,5419	1712	**101,8**	22988	1945	9487,73	**4713**		Казахстан 100%
23	23	**Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**9,45**	**1639,44**	**210,75**	**15493**	**1992**	**3559**	**9845**	**27365**	
	23.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,079	1712	**105,48**	9942	997	3559,25	**2027**		Казахстан 100%
24	24	**Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в стенах**	**м2**	**2,52**	**3350,6**	**58,67**	**8444**	**148**	**1197**	**4943**	**14458**	
	24.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,4536	1712	**26,06**	7099	66	776,56	**1071**		Казахстан 100%
	24.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,9831	314				308,68			
25	25	**С1223-207-0102**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,52**	**53571**		**134999**		**134999**		**145799**	
26	26	**Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в стенах**	**м2**	**1,89**	**3672,79**	**55,73**	**6942**	**105**	**1108**	**10800**	**11890**	
	26.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,4536	1712	**24,47**	5728	46	776,56	**3984**		Казахстан 100%
	26.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,7951	314				249,67	**874**		
27	27	**С1223-207-0101**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,89**	**40727**		**76974**		**76974**		**83132**	
28	28	**Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**3**	**1548,37**	**2,55**	**4645**	**8**	**0**	**6158**	**8473**	
29	29	**С1223-502-0101**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**3**	**1545,82**	**0**	**4637**	**0**		**3200**		
						4094		**12282**		**12282**	**628**	**13265**	
			Итого по разделу: 4. Двери, АР-9								**983**		
			Раздел: 5. Полы, АР-10									**367914**	
30	30	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	**м2 покрытия**	**22,35**	**807,24**	**25,36**	**17961**	**564**	**6407**	**10600**	**30846**	
	30.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,1113	90	**12,9**	10990	287	10,01	**2285**		
	30.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	11,125	575				6396,88			
31	31	**С1233-101-0105**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**м2**	**22,695**	**2770**		**62865**		**62865**		**67894**	
32	32	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**19,9**	**300,52**	**2,6**	5980	52	3841	**5029**	**8599**	
	32.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	20,099	**104,9**	**1,06**	2088	21		**1982**		
33	33	**Е11-061401-0104**	**Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**21,7**	**496,23**	**0,99**	10768	22	3658,02	**637**	**21668**	
	33.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ-400-Д0	т	0,0152	**470,2**	**0,49**	10203	11	543	**9295**		
						29145,48				442,72	**1605**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия резиновые. Устройство**	м2 покрытия	540	761,11	26,27	410999	14185	90693	294535	761977	
	34.1	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	270	566,89 / 335	13,36	306121	7214	90450	56443		
35	35	С1233-102-0401	**Спортивное покрытие "Taeflex R SPORT B"**	м2	550,8	11478		6322082		6322082	505767	6827849	
36	36	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	101,2	363,53 / 104,19	2,63 / 1,3	36789 / 10544	267 / 132	25979 / 3746	10035	50570	
	36.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	102,212	253				25859,64			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Полы, АР-10									7769403	
			Раздел: 6. Ограждения лестниц ОГ-1, АР-11										
37	37	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стен с бланшем. Установка**	м	10,5	2027,99 / 1891,17	5,07 / 0	21294 / 19857	53 / 0	1383 / 697,05	23432 / 3578	48304	
	37.1	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002	3161235							
38	38	С1222-503-0301	**Ограждения двухрельсовые горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	10,5	10192,98		107026		107026	8562	115588	
			Итого по разделу: 6. Ограждения лестниц ОГ-1, АР-11									163892	
			Раздел: 7. Узлы 2,5, АР-15										
39	39	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,620625	110021,68	1299,9	68282	807	51071	15109	90062	
	39.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,2048	26431,5 / 82537	618,26	16404	384	16904,09	6671		
	39.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4469	44541				19903,15			
	39.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	11,4816	985				11309,34			Казахстан 100%
40	40	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,620625	9043,12	66,45	5612	41	4899	622	6733	
	40.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0042	1082,64 / 1148617	31,14	672	19	4776,16	499		
41	41	Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**	м2	91,03	6245,3	1334,43	568510	121473	106812	253066	887302	
	41.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0273	3737,5 / 823673,46	291,53	340225	26538	22493,7	65726		
	41.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1548	136619				21141,93			
	41.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	36,412	1143				41618,92			
	41.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0073	1589156				41572,87			
	41.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-79	кг	4,7245	550				2598,45			
42	42	С1224-104-0302	**Лист стальной оцинкованный /металлосайдинг/**	м2	43,449	2380		103409		103409	8273	111682	Казахстан
43	43	С1232-401-0201	**Потолок /софит вентилируемый/ на открытой подвесной системе в комплекте**	м2	52,1325	4892		255032		255032	20403	275435	
			Итого по разделу: 7. Узлы 2,5, АР-15									1371214	
			Раздел: 8. Цоколь, АР-15										
44	44	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	**Стенки. Облицовка силитерной плиткой по сетке**	м2 поверхности облицовки	115	7950,53	80,64	914311	9273	99899	646804	1686004	
	44.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,232	7001,2 / 17500,96	29,28	805138	3367	74064,96	124889		
45	45	С1213-306-0108	**Плитка бетонная силитерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная**		116,725	3457,5		403577		403577		435863	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	м2							32286		
				т	0,051464	441876		13903		13903		15015	
47	47	С1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**								1112		
				т	0,04995	447247		22340		22340		24127	
48	48	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**								1787		
				т	0,91885	419679		385622		385622		416472	
49	49	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**								30850		
				т стальных элементов	3,15008	1010866,05	7846,05	3184309	24716	2923800	284465	3746276	
	49.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,1501	74853,1	1675,81	235793	5279	2897592,33	277502		
						919847,22							
50	50	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Устройство покрывочного элемента при облицовке поверхности плитной**										
				м покрывочного элемента	107,5	695,65	9,03	74782	971	330	58885	144360	
	50.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	683,55	1,16	73482	125		10693		
51	51	С1213-307-0101	**Элементы покрывочные бетонные, серия СТ РК 937-92**		0,0734375	219536				330,4			
						74756,41		65295		65295		70519	Казахстан
52	52	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м3							5224		
				м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1419,36	37,95	163226	4364	44541	94465	278306	
	52.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,1725	994,1	32,69	114322	3759		20615		
						20487,31				44529,17			
53	53	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (лотки, фартуки,сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**										
				м2 покрытия	15	5367,87	15,14	80518	227	69433	18330	106756	
	53.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0855	1323,86	4,39	19858	66		7908		
						702165,96				69035,19			
			Итого по разделу: 8. Покрыт. АР-15									6925698	
			Раздел: 9. Деформационные швы. АР-16										
54	54	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали. Устройство**										
				м2 покрытия	11,22	5367,87	15,14	60228	170	45204	13711	79854	
	54.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,064	1323,86	4,39	14854	49		5915		
						702165,96				44906,32			
55	55	Е11-070112-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Швы. Устройство**										
				м шва	185	1487,79	11,17	275241	2066	0	323553	646698	
56	56	С1234-101-0203	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**			1476,62	5,53	273175	1023		47904		
				м3	2,79	31143		86889		86889		93840	Казахстан
57	57	С1222-529-0104	**Профиль, оцинкованный, ширина 100 мм**								6951		
				м	185	496		91760		91760		99101	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Деформационные швы. АР-16								7341		
												919493	
			Раздел: 10. Пожарная лестница ЛП-1. АР-17										
58	58	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы. Монтаж**										
				т конструкций	0,19244	69163,7	8260,99	13310	1590	730	7814	22814	
	58.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3271	57107,7	1738,44	10990	335		1690		
	58.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	295				96,51			
	58.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	211214				243,88			
	58.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	651547				75,23			Казахстан 100%
						533883,3				199,32			
59	59	С1222-803-0201	**Металлические конструкции лестниц ГОСТ 25772-83**										
				т	0,19244	899870,52		173171		173171		187025	Казахстан
60	60	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								13854		
				м2	5,38832	84,85	1,94	457	11	275	120	623	
						31,84	0,33	172	2		46		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	508438				246,57			
61	61	С1217-103-0105	**Анкер М16**	1000 шт.	0,028	107147		3000		3000		3240	Казахстан
62	62	С1217-103-0103	**Анкер М10**	1000 шт.	0,002	17246		34		34	240	37	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Пожарная лестница ДП-1, АР-17								3		
												213739	
			Раздел: 11. Вспомогательные группы										
63	63	**Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи, распорки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	0,07842	117627,5	27268,07	9224	2138	228	5216	15595	
	63.1	217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	87447	8943,15	6858	701		1155		
	63.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0863	647579				22,34			Казахстан 100%
	63.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	295				25,45			
	63.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	1863700				14,62			
	63.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	439993				10,7			
	63.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	651547				30,66			Казахстан 100%
						533883,3				81,22			
64	64	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	2,19576	169,68	3,87	373	8	224	97	508	
	64.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	63,68	0,65	140	1		38		
						508438				200,95			
65	65	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	10,73	761,83	178,35	8174	1913	1448	3766	12895	
	65.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0012	448,56	68,04	4813	644		955		
						823673,46				972,18			
	65.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				152,87			Казахстан 100%
	65.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	533883,3				170,14			
66	66	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (доски, фартуки,сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,23	5367,87	15,14	6549	18	4915	1491	8683	
	66.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,007	1323,86	4,39	1615	5		643		
						702165,96				4882,86			
67	67	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**	м2	7,5	6245,3	1334,43	46840	10008	8800	20850	73105	
	67.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0023	3737,5	291,53	28031	2186		5415		
						823673,46				1893,27			
	67.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0128	136619				1741,89			
	67.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	3	1143				3429			
	67.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0006	1589156				953,49			
	67.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,3893	550				214,09			
68	68	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	5	849,2	33,95	4246	169	1970	2061	6812	
	68.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,102	421,15	17,3	2106	86		505		
						19270,66				1965,61			
69	69	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	4,75	2027,99	5,07	9633	24	626	10600	21852	
	69.1	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0001	1891,17	0	8983	0		1619		
						3161235				315,33			
70	70	С1222-503-0301	**Ограждения двухрядильные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	4,75	10192,98		48417		48417		52290	
71	71	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,005872	1010866,05	7846,05	5936	46	5450	3873	6983	
						74853,1	1675,81	440	10		530		
											517		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0059	919847,22				5401,34			
72	72	**Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи, распорки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж**		**0,07842**	**117627,5**	**27268,07**	**9224**	**2138**	**228**	**5216**	**15595**	
				т конструкций		**87447**	**8943,15**	**6858**	**701**		**1155**		
	72.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				22,34			Казахстан 100%
	72.2	217-603-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0863	295				25,45			
	72.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				14,62			
	72.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0	439993				10,7			
	72.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				30,66			Казахстан 100%
	72.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	533883,3				81,22			
73	73	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,07842**	**830415,66**		**65121**		**65121**		**70331**	**Казахстан**
				т							**5210**		
74	74	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 19 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**		**2,19576**	**169,68**	**3,87**	**373**	**8**	**224**	**97**	**508**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**140**	**1**		**38**		
	74.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	508438				200,95			
75	75	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**10,73**	**761,83**	**178,35**	**8174**	**1913**	**1448**	**3766**	**12895**	
				м2 покрытия		**448,56**	**60,04**	**4813**	**644**		**955**		
	75.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0012	823673,46				972,18			
	75.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				152,87			Казахстан 100%
	75.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	533883,3				170,14			
76	76	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (лотки, фартуки,сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**1,22**	**5367,87**	**15,14**	**6549**	**18**	**4915**	**1491**	**8683**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**1615**	**5**		**643**		
	76.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,007	702165,96				4882,86			
77	77	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**		**7,5**	**6245,3**	**1334,43**	**46840**	**10008**	**8800**	**20850**	**73105**	
				м2		**3737,5**	**291,53**	**28031**	**2186**		**5415**		
	77.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0023	823673,46				1853,27			
	77.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0128	136619				1741,89			
	77.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	3	1143				3429			
	77.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0006	1589156				953,49			
	77.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,3893	550				214,09			
78	78	**С1224-104-0302**	**Лист стальной оцинкованный /металлосайдинг/**		**5,1282**	**2380**		**12205**		**12205**		**13181**	**Казахстан**
				м2							**976**		
79	79	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**5**	**849,2**	**33,95**	**4246**	**169**	**1970**	**2061**	**6812**	
				м2 стяжки		**421,15**	**17,3**	**2106**	**86**		**505**		
	79.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,102	19270,66				1965,61			
80	80	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**		**5,4**	**2027,99**	**5,07**	**10951**	**27**	**711**	**12051**	**24842**	
				м		**1891,17**	**0**	**10212**	**0**		**1840**		
	80.1	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0001	3161235				358,48			
81	81	**С1222-503-0301**	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**		**5,4**	**10192,98**		**55042**		**55042**		**59445**	
				м							**4403**		
82	82	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,006606**	**1010866,05**	**7846,05**	**6678**	**52**	**6131**	**597**	**7857**	
				т стальных элементов		**74853,1**	**1675,81**	**494**	**11**		**582**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	82.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0066	919847,22				6076,51			
			Итого по разделу: 11. Взаимные группы									491977	
			ИТОГО:					17690448	331187	13499183	3451508	32833315	
			В том числе :					3960071	66131		1691359		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		274000		0			
			Итого с временными									23107316	
			Зимние удорожания			1,5 %		346610					
			Итого с зимними удорожаниями									23453926	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		469079					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23923005	
			Итого в текущих ценах 2022 года, и = 1,050									25120384,89	
			Итого с текущей скидкой			10%						22608346,40	
			НДС			12%		2713001,57				25321348,0	
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о.руководителя _____

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй-Индустрия"

Директор _____ Ахмаи С.К.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшулаков С.Б.

Форма по приложению 1.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 173

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №57

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-09 Архитектурные решения. Блок-3 (раздел АР) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	596,97	334,16 / 186,29	0,69 / 0,33	199483 / 111210	412 / 197	87862	89125 / 23089	311697	
	1.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	232,8183	284				66120,4			
	1.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	92,5303	235				21744,63			
			Итого по разделу:									**311697**	
			Раздел: 1. Окна, витражи. АР-9										
2	2	E11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка**	м	46,3	1303,55 / 288,61	5,95 / 2,99	60354 / 13363	275 / 138	46716	12151 / 5800	78305	
	2.1	261-103-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750 мл	шт	26,2058	1712				44864,33			Казахстан 100%
3	3	C1223-501-0117	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	46,3	2720		125936		125936		136011	
4	4	E11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Летки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,02406	71170,9 / 63469,2	2885,53 / 588,01	1712 / 1527	69 / 14	116	1063 / 222	2997	
	4.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	642579				51,42			Казахстан 100%
	4.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,0361	295				10,65			
	4.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				9,41			Казахстан 100%
	4.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	533003,3				24,92			
5	5	C1222-509-0701	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,02406	861632		20731		20731		22389	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Окна, витражи. АР-9								1658	**239702**	
			Раздел: 2. Двери. АР-9										
6	6	E11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	42	1908,38 / 1202,92	208,98 / 101,8	80152 / 50523	8778 / 4276	20852	49318 / 10358	139828	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,18	1712				20852,16			Казахстан 100%
7	7	**Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в стенах**	м2	7,56	3350,6	58,67	25331	444	3591	14830	43374	
	7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3608	2816,98	26,06	21296	197	2329,69	3213		Казахстан 100%
	7.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,9492	314				926,03			
8	8	**С1223-207-0102**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,56	53871		404997		404997		437397	
9	9	**Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в стенах**	м2	4,2	3672,79	55,73	15426	234	2462	32400	26222	
	9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,008	3030,79	24,47	12729	103	1725,7	8854		Казахстан 100%
	9.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,2669	1712				554,82	1942		
10	10	**С1223-207-0101**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,2	40727		171053		171053		184737	
11	11	**Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	5	1548,37	2,55	7742	13	0	13684	14121	
12	12	**С1223-502-0101**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	5	1545,82	0	7729	0		5333		
13	13	**Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в стенах**	м2	10,71	4094		20470		20470	1046	22108	
	13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,9278	3350,6	58,67	35885	628	5087	1638	61447	
	13.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,178	2816,98	26,06	30170	279	3300,39	21010		Казахстан 100%
14	14	**С1223-207-0204**	**Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	10,71	1314				1311,88	4552		
15	15	**Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	4	53987		578201		578201		624457	
16	16	**С1223-502-0101**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	4	1548,37	2,55	6193	10	0	46256	11296	
17	17	**Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	3,78	1548,82	0	6183	0		4266		
	17.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0962	4094		16376		16376	837	17686	
			Итого по разделу: 2. Двери. АР-9			1908,38	208,98	7214	790	1877	1310		
						1202,92	101,8	4547	385	1876,69	4439	12585	
			Раздел: 3. Полы. АР-9			1712					932		Казахстан 100%
18	18	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	м2 покрытия	255,63	807,24	25,36	206355	6483	73609		1595258	
	18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1,2782	493,93	12,9	126263	3298	115,03	121787	354393	
	18.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 марки КН-2	кг	127,813	90				73493,63	26251		
19	19	**С1233-101-0105**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	м2	260,7426	535		722257		722257		780038	
20	20	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на саморезкующих винтах**	м плинтусов	172,74	2770					57781		
						300,52	2,6	51912	449	33342	17205	74646	
						104,9	1,06	18120	183		5529		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	20.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	174,4674	182				31753,07					
			Итого по разделу: 3. Полы. АР-9											1209077	
			Раздел: 4. Внутренняя отделка помещений. АР-10												
21	21	**Е11-150306-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отдельшемой поверхности**	373,1919092	1254,55	8,26	468188	3082	145489	256568	782736			
	21.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1538,6702	86	2,93	219616	1093	132325,64	57980		Казахстан 100%		
22	22	**Е11-150405-0106 Изм. в доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2**	595,4	543,68	3,54	323707	2108	94347	182640	546855			
	22.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4108	381,68	1,76	227252	1049	90446,63	40508				
23	23	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	16,2	487,46	3,54	7897	58	2346	4418	13300			
	23.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0102	339,11	1,76	5494	29	2246,93	985				
24	24	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**	**м2 окрашиваемой поверхности**	9,72	542,52	1,9	5273	18	1748	2813	8733			
	24.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,8165	360,82	0,95	3507	9	463,76	647				
	24.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,6244	568				1267,59					
25	25	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	474,33	487,46	3,54	231217	1679	68688	129348	389410			
	25.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2988	339,11	1,76	160850	835	65789,35	28845				
26	26	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**	**м2 окрашиваемой поверхности**	311,47	542,52	1,9	168979	592	56002	96144	279853			
	26.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	26,1635	360,82	0,95	112385	296	14860,86	20730				
	26.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	84,0969	568				40618,8					
27	27	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	335,9163848	5780,26	18,27	1941684	6137	1186195	601736	2746894			
	27.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	342,6347	2230,77	8,39	749352	2818	1094717,91	203474				
28	28	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	45,1	487,46	3,54	21984	159	6531	12299	37026			
	28.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0284	339,11	1,76	15294	79	6255,35	2743				
29	29	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**	**м2 окрашиваемой поверхности**	3,5	542,52	1,9	1899	6	629	1013	3145			
	29.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,294	360,82	0,95	1263	3	166,99	233				
	29.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,945	568				456,44					
30	30	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1076,46	487,46	3,54	524731	3811	155882	293546	883739			
	30.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6782	339,11	1,76	365038	1895	149304,51	65462				
31	31	**Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами**	**м2 окрашиваемой поверхности**	136,43	542,52	1,9	74016	260	24530	39485	122581			
	31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,4601	360,82	0,95	49227	130	6509,35	9080				
	31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	36,8361	568				17791,84					
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка помещений. АР-10											5814272	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Ограждения лестниц ОГ-1, АР-12										
32	32	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с тиснением для стоек с фланцем. Установка**	м	10,5	2027,99	5,07	21294	53	1383	23432	48384	
	32.1	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002	1891,17	0	19887	0		3578		
33	33	**С1222-503-0301**	**Ограждения двухрядные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	10,5	10192,98		107026		107026	8562	115588	
			Итого по разделу: 5. Ограждения лестниц ОГ-1, АР-12									163892	
			Раздел: 6. Узлы 2,4, АР-13										
34	34	**Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,620625	110021,68	1299,9	68282	807	51071	15109	90062	
	34.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,2048	26431,5	618,26	16404	384	16904,09	6671		
	34.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4469	44541				19903,15			
	34.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	11,4816	985				11309,34			Казахстан 100%
35	35	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,620625	9043,12	66,45	5612	41	4899	622	6733	
	35.1	261-107-0039	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (двуаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0042	1082,64	31,14	672	19	4776,16	499		
36	36	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**	м2	82,5	6245,3	1334,43	515237	110090	96803	229353	804157	
	36.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0248	5537,5	291,53	308344	24051	20385,92	59567		
	36.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1403	823673,46				19160,81			
	36.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	33	1143				37719			
	36.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0066	1589136				10488,43			
	36.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	4,2818	550				2354,96			
37	37	**С1224-104-0302**	**Лист стальной оцинкованный /металлосайдинг/**	м2	39,375	2380		93712		93712		101209	Казахстан
38	38	**С1235-401-0201**	**Потолок /соффит вентилируемый/ на открытой подвесной системе в комплекте**	м2	47,25	4892		231147		231147	7497	249639	
			Итого по разделу: 6. Узлы 2,4, АР-13								18492	1251801	
			Раздел: 7. Цоколь, АР-13										
39	39	**Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены. Облицовка силикатными плитками по сетке**	м2 поверхности облицовки	121	7950,83	80,64	962014	9758	105111	680550	1773969	
	39.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,4528	7001,2	29,28	847145	3543		131405		
40	40	**С1215-306-0108**	**Плитки бетонные силикатные СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная**	м2	122,815	17500,96		424633		77928,27		458604	
41	41	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,8326736	3457,5		14438		14438	33971	15593	
42	42	**С1261-102-0251**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,050616	447247		22638		22638	1155	24449	
											1811		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,96679	419679		405741		405741		438200	
44	44	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	2,514176	1010866,05	7846,05	2541495	19726	2333575	32459	2990018	
	44.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,5142	74853,1	1675,81	188194	4213	2312657,8	227040		
						919847,22					221453		
45	45	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Устройство покрывочного элемента при облицовке плоскостями силикатной плиткой**	м покрывочного элемента	85,5	695,65	9,03	59478	772	262	46834	114817	
	45.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	683,55	1,16	58444	99	262,79	8505		
						219538							
46	46	С1213-307-0101	**Элементы покрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92**	м3	0,6946875	74756,41		51932		51932		56087	Казахстан
47	47	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	121	1419,36	57,95	171743	4591	46865	4155	292827	
	47.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2869	994,1	32,69	120286	3955	46852,43	99393		
						20487,31					21691		
48	48	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (лотки, фартуки,сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	10,68	5367,87	15,14	57329	162	43028	13051	76010	
	48.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0009	1323,86	4,39	14139	47	42745,05	5630		
						702165,96							
			Итого по разделу: 7. Цоколь, АР-13									6240574	
			Раздел: 8. Деформационные швы, АР-14										
49	49	Е11-070112-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Швы. Устройство**	м шва	79,6	1487,79	11,17	118428	889	0	139215	278254	
						1476,62	5,53	117539	440		20611		
50	50	С1234-101-0203	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	1,45	31143		45157		45157		48770	Казахстан
51	51	С1222-529-0104	**Профиль, оцинкованный, ширина 100 мм**	м	79,6	496		39482		39482	3613	42641	Казахстан
											3159		
			Итого по разделу: 8. Деформационные швы, АР-14									369665	
			Раздел: 9. Входные группы										
52	52	Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16	**Связи, распорки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	0,07842	117627,5	27368,07	9224	2158	228	5216	15595	
	52.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17519-87 строительный	т	0	87447	8943,15	6858	701	22,34	1155		Казахстан 100%
	52.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0863	647579				25,45			
	52.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	295				14,62			
	52.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	1863700				10,7			
	52.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	439993				30,66			
	52.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	651547				81,22			Казахстан 100%
						533883,3							
53	53	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	2,19576	169,68	3,87	373	8	224	97	508	
	53.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	63,68	0,65	140	1	200,95	38		
						508439							
54	54	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	10,73	761,83	178,35	8174	1913	1448	3766	12895	
	54.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средних масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0012	448,56	60,04	4813	644	972,18	955		
						823673,46							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	54.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				152,87			Казахстан 100%
	54.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	533883,3				170,14			
55	55	E11-120101-1001	**Покрытия мелкие (лотки, фартуки,сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,22	5367,87	15,14	6549	18	4915	1491	8683	
	55.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,007	1323,86	4,39	1615	5	4882,86	643		
56	56	E11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**	м2	7,5	6245,3	1334,43	46840	10008	8800	20850	73105	
	56.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0023	3757,5	291,53	28031	2186	1853,27	5415		
	56.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0128	136619				1741,89			
	56.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	3	1143				3429			
	56.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0006	1589126				953,49			
	56.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,3893	550				214,09			
57	57	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	5	849,2	33,95	4246	169	1970	2061	6812	
	57.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,102	19270,66	17,3	2106	86	1965,61	505		
58	58	E11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	8,2	2027,99	5,07	16630	42	1080	18299	37723	
	58.1	261-105-0642	Клей монтажный	т	0,0002	1891,17	0	15508	0	544,36	2794		
59	59	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 10 кг. Установка**	т стальных элементов	0,010276	1010866,05	7846,05	10388	80	9538	928	12221	
	59.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 30 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке	т	0,0103	74853,1	1675,81	769	17	9452,35	905		
60	60	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	5,3	8890,02	156,03	47117	827	39424	6818	58250	
	60.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	40,545	1295,49	73,05	6866	387	2351,61	4315		Казахстан 100%
	60.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	5,406	6785				36679,71			
61	61	E11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16	**Смонт. расшивки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	0,07842	117627,5	27268,07	9224	2138	228	5216	15595	
	61.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579	8943,15	6858	701		1155		
	61.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0863	295				22,34			Казахстан 100%
	61.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				25,45			
	61.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				14,62			
	61.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				10,7			
	61.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	533883,3				30,66			Казахстан 100%
62	62	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**	м2	2,19576	169,68	3,87	373	8	224	97	508	
	62.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	63,68	0,65	140	1	200,95	38		
63	63	E11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	8,1	761,83	178,35	6171	1444	1093	2843	9735	
	63.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009	448,56	60,04	3633	486	733,89	721		
	63.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	823673,46 647579				115,4			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	533883,3				128,44			
64	64	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (лотки, фартуки,сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		1,36	5367,87	15,14	7300	21	5479	1662	9679	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	1800	6		717		
	64.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0078	702165,96				5443,19			
65	65	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**		6,84	6245,3	1334,43	42718	9127	8026	19015	66672	
				м2		3737,5	291,53	25564	1994		4939		
	65.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0021	823673,46				1690,18			
	65.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0116	136619				1588,61			
	65.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	2,736	1143				3127,25			
	65.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 17590-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0005	1589156				869,59			
	65.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,355	550				195,25			
66	66	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		5	849,2	33,95	4246	169	1970	2061	6812	
				м2 стяжки		421,15	17,3	2106	86		505		
	66.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,102	19270,66				1965,61			
67	67	**Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**		7,1	2027,99	5,07	14399	36	935	15844	32662	
				м		1891,17	0	13427	0		2419		
	67.1	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0001	3161235				471,34			
68	68	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,010276	1010866,05	7846,05	10388	80	9538	928	12221	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	769	17		905		
	68.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0103	919847,22				9452,35			
69	69	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		6,83	8890,02	156,03	60719	1066	50805	8786	75065	
				м2 покрытия		1295,49	73,05	8848	499		5560		
	69.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плиток	кг	52,2495	58				3030,47			Казахстан 100%
	69.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	6,9666	6785				47268,38			
70	70	**Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи, распорки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж**		0,07842	117627,5	27268,07	9224	2138	228	5216	15595	
				т конструкций		87447	8943,15	6858	701		1155		
	70.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				22,34			Казахстан 100%
	70.2	217-603-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0863	295				25,45			
	70.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				14,62			
	70.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				10,7			
	70.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				30,66			Казахстан 100%
	70.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	533883,3				81,22			
71	71	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза**		2,19576	169,68	3,87	373	8	224	97	508	
				м2		63,68	0,65	140	1		38		
	71.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	508438				200,95			
72	72	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**		8,6	761,83	178,35	6552	1533	1160	3018	10336	
				м2 покрытия		448,56	60,04	3858	516		766		
	72.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009	823673,46				779,2			
	72.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				122,52			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	72.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	533883,3				136,36			
73	73	**E11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (лотки, фартуки,сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**1,52**	**5367,87**	**15,14**	**8159**	**23**	**6124**	**1857**	**10817**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**2012**	**7**		**801**		
	73.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0007	702165,96				6083,57			
74	74	**E11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные комбинированные с облицовкой листами. Монтаж**		**7,32**	**6245,3**	**1334,43**	**45716**	**9768**	**8589**	**20350**	**71351**	
				м2		**3737,5**	**291,53**	**27358**	**2134**		**5285**		
	74.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0022	823673,46				1808,39			
	74.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0124	136619				1700,09			
	74.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	2,928	1143				3346,7			
	74.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0006	1589156				930,61			
	74.5	261-105-0633	Клей резиновый марки ВС-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,3799	550				208,95			
75	75	**E11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**5**	**849,2**	**33,95**	**4246**	**169**	**1970**	**2061**	**6812**	
				м2 стяжки		**421,15**	**17,3**	**2106**	**86**		**505**		
	75.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,102	19270,66				1965,61			
76	76	**E11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**		**10,3**	**2027,99**	**5,07**	**20888**	**52**	**1357**	**22985**	**47383**	
				м		**1891,17**	**0**	**19479**	**0**		**3510**		
	76.1	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002	3161235				683,78			
77	77	**E11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,013946**	**1010866,05**	**7546,05**	**14098**	**109**	**12944**	**1259**	**16586**	
				т стальных элементов		**74853,1**	**1675,81**	**1044**	**23**		**1229**		
	77.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0139	919847,22				12828,19			
78	78	**E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		**7,3**	**8890,02**	**156,03**	**64908**	**1123**	**53557**	**9262**	**79132**	
				м2 покрытия		**1295,49**	**73,05**	**9328**	**526**		**5862**		
	78.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	55,08	58				3194,64			Казахстан 100%
	78.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	7,344	6785				49829,04			
			Итого по разделу: 9. Входные группы									**713261**	
			Раздел: 10. Выход на кровлю, АР-18										
79	79	**E11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы. Монтаж**		**0,05978**	**69163,7**	**8260,99**	**4135**	**494**	**227**	**2427**	**7087**	
				т конструкций		**57107,7**	**1758,44**	**3414**	**104**		**525**		
	79.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1016	295				29,98			
	79.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				75,76			
	79.3	236-104-0108	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				23,37			Казахстан 100%
	79.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	533883,3				61,92			
80	80	**С1222-503-0201**	**Металлические конструкции лестниц ГОСТ 25772-83**		**0,05978**	**899870,52**		**53794**		**53794**		**58098**	**Казахстан**
				т									
81	81	**E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**1,67384**	**84,85**	**1,94**	**142**	**4**	**85**	**37**	**193**	
				м2		**31,84**	**0,33**	**53**	**1**		**14**		
	81.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				76,59			
82	82	**E11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах**		**0,672**	**3350,6**	**58,67**	**2252**	**40**	**319**	**1318**	**3856**	
				м2		**2816,98**	**26,06**	**1893**	**18**		**886**		
	82.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,121	1712				207,08			Казахстан 100%
	82.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,2621	314				82,31			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	С1223-201-0201	Люки и лазы неутепленные одиночные ДЛ	м2	0,672	14016		9419		9419	754	10173	Казахстан
84	84	С1223-502-0201	Петля накладная	шт.	2	520		1040		1040	83	1123	
85	85	С1223-502-0903	Ручки дверные	пара	1	3337		3337		3337	267	3604	
			Итого по разделу: 10. Выход на кровлю, АР-18									84134	
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты. АР-22,23										
86	86	Е11-100301-0101	Обшивка плитами	м2 обшивки	98,88	1846,14 / 1756,98	59,61 / 27,47	182546 / 173730	5894 / 2716	2922	158802 / 27308	368656	
	86.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0036	309881				1103,08			
	86.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	4,4496	390				1735,34			
87	87	С1231-301-0102	Плита фибробетонная окрашенная	м2	98,88	9352		924726		924726	73978	998704	
88	88	С1231-301-0102	Плита фибробетонная окрашенная	м2	41,69	9352		389885		389885	31191	421076	
89	89	Е11-100301-0101	Обшивка плитами	м2 обшивки	47,36	1846,14 / 1756,98	59,61 / 27,47	87433 / 83211	2823 / 1301	1399	76060 / 13979	176572	
	89.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0017	309881				528,33			
	89.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	2,1312	390				831,17			
90	90	С1231-301-0102	Плита фибробетонная окрашенная	м2	47,36	9352		442911		442911	35433	478344	
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты. АР-22,23									2443352	
			Раздел: 12. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-25										
91	91	Е11-100106-0101 Изм. и доп. выш. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	9788,01 / 8280,96	958,25 / 434,61	39152 / 33124	3833 / 1738	2195	31376 / 5642	76170	
92	92	Е11-100115-0101 Изм. и доп. выш. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,168	9043,12 / 1082,64	66,45 / 31,14	64821 / 7760	476 / 223	56584	7185 / 5761	77767	
	92.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,048	1148617				55163,02			
93	93	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0093739	1010866,05 / 74853,1	7846,05 / 1675,81	9476 / 702	74 / 16	8781	847 / 826	11149	
	93.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0094	919847,22				8622,56			
94	94	Е11-130301-1406 Изм. и доп. выш. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	1,5984	169,68 / 63,68	3,87 / 0,65	270 / 101	6 / 1	162	71 / 27	368	
	94.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				145,55			
95	95	С1223-502-0201	Петля накладная /навес/	шт.	16	520		8320		8320	666	8986	
96	96	С1223-502-0903	Ручки	пара	4	3337		13348		13348	1068	14416	
97	97	С1223-502-0501	Шпингалет	шт.	16	522		8352		8352	668	9020	
			Итого по разделу: 12. Слуховые окна СО-1, 4 шт, АР-25									197876	
			Раздел: 13. Работы по кровле, АР-25										
98	98	Е11-120101-1201	Кровля. Снегозадержатель	м ограждения	63,12	118,13 / 85,08	26,07 / 7,76	7456 / 5370	1646 / 490	441	5391 / 1028	13875	
	98.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,3282	1143				375,16			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 13. Работы по кровле, АР-25									13875	
			ИТОГО:					15215331	242889	16357070	3903587	20648435	
			В том числе :					4615354	72475		1529517		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		247781				20896214	
			Итого с временными									21209657	
			Зимние удорожания			1,5 %		313443				21633850	
			Итого с зимними удорожаниями									22716654,48	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		424193				20444989,03	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22898387,7	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514										
			Итого с тендерной скидкой			10%							
			НДС			12%		2453398,68					
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о.руководителя _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Асман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 1-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрии"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №58

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-10 Водопровод и канализация (раздел ВК) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Хозяйственное водоснабжение В1										
1	1	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**146,2**	**1805,51**	**23,76**	**263966**	**3474**	**180330**	**80004**	**371488**	
	1.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	146,2	548,3 1222	10,09	80161	1475	178656,4	27518		
2	2	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37,1**	**1879,54**	**23,76**	**69742**	**881**	**48519**	**26302**	**97248**	
	2.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	37,1	548,3 1296	10,09	20342	374	48081,6	7204		
3	3	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36,2**	**2164,26**	**23,76**	**78346**	**860**	**57638**	**19809**	**106007**	
	3.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	36,2	548,3 1580	10,09	19848	365	57196	7852		
4	4	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,8**	**2426,01**	**23,76**	**86851**	**850**	**66371**	**19594**	**114957**	
	4.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	35,8	548,3 1841	10,09	19629	361	65907,8	8515		
5	5	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14**	**2933,09**	**23,76**	**41063**	**332**	**33054**	**7661**	**52622**	
	5.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	14	548,3 2347	10,09	7676	141	32838	3898		
6	6	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**3326,19**	**41,9**	**39914**	**503**	**30958**	**8497**	**52284**	
	6.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	12	704,49 2561	18,06	8454	217	30782	3873		
7	7	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,9**	**4478,68**	**55,55**	**44339**	**550**	**35426**	**8426**	**56986**	
	7.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	9,9	844,71 3566	23,8	8363	236	35105,4	4221		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**		281,3	106,67	1,38	30006	388	599	28439	63121	
	8.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	м		103,16	0	29019	0		4676		
	8.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	кг	0,0563	568				31,96			
	8.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	м3	2,813	171				481,02			Казахстан 100%
				кг	0,1407	483				67,93			
9	9	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	9,9	111,46	1,38	1103	14	69	1001	2272	
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013			103,16	0	1021	0		168		
	9.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	кг	0,002	568				1,12			
	9.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	м3	0,3762	171				64,33			
				кг	0,005	483				2,39			Казахстан 100%
10	10	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	117,7	1729,5	16,76	203562	1973	1283	196314	431866	
	10.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм			1701,84	0,12	200307	14		31990		
	10.2	217-605-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	шт	112,992	7				790,94			Казахстан 100%
				кг	0,5885	836				491,99			Казахстан 100%
11	11	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	30,4	1868,17	20,14	56792	612	334	54735	120449	
	11.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм			1837,05	0,2	55846	6		8922		
	11.2	217-605-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	шт	23,2256	10				232,26			Казахстан 100%
				кг	0,1216	836				101,66			Казахстан 100%
12	12	**С1241-205-1201**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	117,7	122		14359		14359		15508	Казахстан
13	13	**С1241-205-1202**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	30,4	209		6354		6354	1149	6862	Казахстан
14	14	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	148,1	106,67	1,38	15798	204	315	14972	33232	
	14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013			103,16	0	15278	0		2462		
	14.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	кг	0,0296	568				16,82			
	14.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	м3	1,481	171				253,25			Казахстан 100%
				кг	0,0741	483				35,77			
15	15	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	291,2	770,02	82,12	224230	23913	96477	87921	337123	
	15.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки Е-414	л	4,1642	356,59	40,68	103839	11846	19071,85	34972		
16	16	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	160,82	211		33933		33933		36648	
17	17	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	40,81	276		11264		11264	2715	12165	Казахстан
18	18	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	39,82	325		12942		12942	901	13977	Казахстан
19	19	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	39,38	364		14334		14334	1035	15481	Казахстан
20	20	**С1234-303-0215**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	15,4	431		6637		6637	1147	7168	
21	21	**С1234-303-0218**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	13,2	567		7484		7484	531	8083	
22	22	**С1234-303-0221**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**		10,89	759		8266		8266	599	8927	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23	23	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	м	58	537		31146		31146	661	33638		
24	24	С1241-226-0101	**Крепление для труб до DN 50**	кг	237	97		22989		22989	2492	24828		
25	25	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /планки, шпильки/**	шт.	8,744	537		4696		4696	1839	5072		
26	26	С1241-211-1802	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	кг	107	164		17548		17548	376	18952	Казахстан	
27	27	С1241-211-1805	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	16	256		4096		4096	1404	4424	Казахстан	
28	28	С1241-210-1002	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	22	33		726		726	328	784	Казахстан	
29	29	С1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	42		420		420	58	454	Казахстан	
30	30	С1241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	85	47		3995		3995	34	4315	Казахстан	
31	31	С1242-207-1301	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15, со сливным клапаном**	шт.	17	1661		28237		28237	320	30496		
32	32	С1242-207-0801	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15**	шт.	125	1284		160500		160500	2259	173340		
33	33	С1242-207-0802	**Краны шаровые "М"-"М", DN 20**	шт.	6	2100		12600		12600	12840	13608		
34	34	С1242-207-1303	**Краны шаровые "М"-"М", DN 25**	шт.	2	3878		7756		7756	1008	8376		
35	35	С1242-207-1304	**Краны шаровые "М"-"М", DN 32**	шт.	1	5965		5965		5965	620	6442		
36	36	С1242-207-1305	**Краны шаровые "М"-"М", DN 40**	шт.	1	8305		8305		8305	477	8969		
37	37	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны полиповые диаметром 15 мм. Установка**	шт.	1	36165,64	0	36166	0	35678	664	39576		
	37.1	261-301-0326	Рукава полиповые. d 25 мм ГОСТ 18698-79	кран		488,1	0	488	0		478			
			Итого по разделу: 1. Хозяйственное водоснабжение В1	м	33	922				34020	2932			
			Раздел: 2. Водопровод противопожарный В2									2337747		
38	38	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	195,8	3038,76	45,23	594989	8856	406610	179335	836270		
	38.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	195,8	916,87 / 2049	17,73	179523	3472	401194,2	61946			
39	39	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	195,8	106,67	1,38	20886	270	417	19795	43936		
	39.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32.089-2013	кг	0,0392	103,16 / 508	0	20199	0	22,24	3254			
	39.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,958	171				334,82				
	39.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0979	483				47,29			Казахстан 100%	
40	40	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	35,04	101,12 / 54,49	2,72 / 6,33	3543 / 1909	96 / 12	1539	1325	5257		
	40.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032	439993				1387,56	389			
41	41	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 атмосферостойкой**	м2	35,04	223,8 / 47,84	7,02 / 0,98	7842 / 1676	246 / 34	5920	1180 / 722	9744		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	41.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	6,3072	897				5657,56			
42	42	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов**		60	537		32220		32220		34798	
43	43	**Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	6	25957,01	132,9	155742	798	146159	8897	177810	
	43.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	1464,3	48,81	87856	2928		13171		
	43.2	242-300-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт	6	13223				43980			
44	44	**С1248-305-0105**	**Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	12	7851		94212		79338		101749	
45	45	**Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	6	1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677	
	45.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,138	1121,1	7,16	6727	43	115,37	1087		
46	46	**С1248-307-0103**	**Шкаф пожарный ШПК-03 НЗК/НЗБ**	шт.	6	16513		99078		99078		107004	Казахстан 100%
47	47	**С1242-207-1301**	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15, со сливным клапаном**	шт.	2	1661		3322		3322	7926	3588	
48	48	**С1242-207-1306**	**Краны шаровые "М"-"М", DN 50**	шт.	2	12890		25780		25780	266	27842	
			Итого по разделу: 2. Водопровод противопожарный В2								2062	1362674	
			Раздел: 3. Горячее водоснабжение Т3, Т4										
49	49	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	292,4	1805,51	23,76	527931	6947	360661	160008	742974	
	49.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	292,4	548,3	10,09	160323	2950	357312,8	55035		
50	50	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	74,1	1879,84	23,76	139296	1761	96906	40849	194233	
	50.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	74,1	548,3	10,09	40629	748	96033,6	14388		
51	51	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	72,4	2164,26	23,76	156692	1721	115275	39619	212016	
	51.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	72,4	548,3	10,09	39697	731	114392	15705		
52	52	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	71,5	2426,01	23,76	173460	1698	132557	39126	229593	
	52.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	71,5	548,3	10,09	39203	721	131631,5	17007		
53	53	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	19	2933,09	23,76	55729	452	44860	10397	71416	
	53.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	19	548,3	10,09	10418	192	44593	5290		
54	54	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	3326,19	41,9	53219	670	41277	11330	69713	
	54.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	16	704,49	18,06	11272	289	40976	8164		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**										
				м	545,4	106,67	1,38	58178	753	1162	55138	122381	
	55.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1091	103,16	0	56263	0		9065		
	55.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,454	568				61,96			
	55.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2727	171				932,63			
56	56	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**			483				131,71			Казахстан 100%
				м трубопровода	75	1729,5	16,76	129712	1257	818	125694	275191	
	56.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	72	1701,84	0,12	127638	9		20385		
	56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,375	7				504			Казахстан 100%
57	57	**С1241-205-2201**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**			836				313,5			Казахстан 100%
				м	75	143		10725		10725		11583	**Казахстан**
58	58	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, напорный диаметр 25 мм. Прокладка**								858		
				м трубопровода	45	1868,17	20,14	89672	967	527	86424	190184	
	58.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	36,672	1837,05	0,2	88178	10		14088		
	58.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,192	10				366,72			Казахстан 100%
59	59	**С1241-205-2202**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**			836				160,51			Казахстан 100%
				м	45	261		12528		12528		13530	**Казахстан**
60	60	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**								1002		
				м	123	106,67	1,38	13120	170	262	12435	27999	
	60.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0246	103,16	0	12689	0		2044		
	60.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,23	568				13,97			
	60.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0615	171				210,33			Казахстан 100%
61	61	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**			483				29,7			
				м трубопровода	545,4	770,02	82,12	419969	44788	180696	164670	631410	
	61.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	7,2992	356,59	40,68	194484	22187		46771		
62	62	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**			4580				35720,43			
				м	321,64	211		67866		67866		73295	
63	63	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**								5429		
				м	81,51	276		22497		22497		24297	**Казахстан**
64	64	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**								1800		
				м	79,64	325		25883		25883		27954	**Казахстан**
65	65	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**								2071		
				м	78,65	364		28629		28629		30919	**Казахстан**
66	66	**С1234-303-0215**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**								2290		
				м	20,9	431		9008		9008		9729	
67	67	**С1234-303-0218**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**								721		
				м	17,6	567		9979		9979		10777	
68	68	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов**								798		
				кг	105	537		56385		56385		60896	
69	69	**С1241-226-0101**	**Крепление для труб до DN 50**								4511		
				шт.	189	97		18333		18333		19800	
70	70	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /цанги, шпильки/**								1467		
				кг	14,568	537		7823		7823		8449	
71	71	**С1242-207-1301**	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15, со сливным клапаном**								626		
				шт.	34	1661		56474		56474		60992	
72	72	**С1242-207-0801**	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15**								4518		
					109	1284		139956		139956		151152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С1242-207-0802	Краны шаровые "М"-"М", DN 20	шт.	12	2100		25200		25200	11196	27216	
74	74	С1242-207-1303	Краны шаровые"М"-"М", DN 25	шт.	6	3878		23268		23268	2016	25129	
75	75	С1242-207-1304	Краны шаровые "М"-"М", DN 32	шт.	2	5965		11930		11930	1861	12884	
76	76	С1242-207-1305	Краны шаровые "М"-"М", DN 40	шт.	2	8305		16610		16610	954	17939	
77	77	Е11-181101-0105 Изм. в зон. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	17	235,21	0	3999	0	315	1329	8218	
78	78	С1245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический, DN 15	комплект	17	216,67	0	3683	0		3610	7960	
79	79	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	2922		49674		49674	609	53648	
80	80	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85	42		420		420	3974	454	Казахстан
81	81	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	77	47		3995		3995	34	4315	Казахстан
82	82	С1241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	164		12628		12628	320	13638	Казахстан
83	83	С1241-210-1002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	256		5120		5120	1010	5530	Казахстан
84	84	Е11-170201-0102 Изм. в зон. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	4	33		726		726	410	784	Казахстан
	84.1	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	4	12381,93	33,45	49526	134	33254	58	70642	
			Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение Т3, Т4			4034,96	16,27	16140	65	33028	15881	70642	
						8257					5233		Казахстан 100%
			Раздел: 4. Канализация бытовая К1									3510481	
85	85	Е11-160501-0101 Изм. в зон. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	425,7	991,12	1,51	421920	642	1128	411980	900612	
	85.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,6602	986,96	0,56	420149	238		66712		
	85.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0051	171				283,9			Казахстан 100%
						165361				844,73			
86	86	Е11-160501-0102 Изм. в зон. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	209,76	957,14	3,66	200770	767	1485	194810	427226	
	86.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,2932	946,4	1,28	198517	268		31646		
	86.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0056	171				563,14			Казахстан 100%
						165361				922,65			
87	87	С1241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размером 50х3,2 мм	м	425,7	544		231581		231581		250107	
88	88	С1241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размером 110х2,7 мм	м	209,76	1125		235980		235980	18526	254858	Казахстан
89	89	С1241-220-0101	Ревизия DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	319		7656		7656	18878	8268	Казахстан
90	90	С1241-220-0103	Ревизия DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	771		5397		5397	612	5829	Казахстан
91	91	С1241-212-0902	Прочистка, DN 110	шт.	18	1038		18684		18684	432	20179	
											1495		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12		13	14
92	93	С1241-212-0901	**Прочистка, DN 50**	шт.	15	480			7200			7200			7776	
93	93	С1261-301-0365	**Заглушка, DN 50**	шт.	39	106			4134			4134	576		4465	
94	94	С1261-301-0367	**Заглушка, DN 110**	шт.	25	202			5050			5050	331		5454	
95	95	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	52,8	770,02	82,12	40657	4336	17493		15942	404		61127	
	95.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К-414			356,59	40,68	18828	2148				4528			
96	96	С1234-303-0315	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	л	0,755	4580				3458,08						
97	97	С1234-305-0324	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	43,56	724		31537		31537			2523		34060	Казахстан
98	98	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	м	14,52	1782		25875		25875			2070		27945	Казахстан
99	99	Е11-170101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	кг	30	537		16110		16110			1289		17399	
	99.1	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	4	10996,05	40,51	43984	162	40828			3014		50758	
100	100	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплекс	4	10073	20,36	2994	81	40292			3760			
	100.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	комплекс	68	3497,05	105,78	237799	7191	14868			214991		489913	
	100.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,0245	216199	53,8	215740	36,38				36223			
	100.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,72	459				5292,55						
	100.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,448	836				1248,48						
101	101	С1244-101-0105	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	кг	13,6	357				2046,53						Казахстан 100%
102	102	С1244-104-0405	**Смеситель для умывальника, ГОСТ 25809-96**	шт.	68	10810		735080		4855,2						
103	103	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	шт.	68	5313		361284		735080			58806		793886	Казахстан
	103.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м подводки	108,8	817,91	0	88989	0	361284			28903		390187	
104	104	Е11-170501-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на два отделения. Установка**	м	108,8	420,91	0	45795	0	43194			44879		144577	
	104.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	комплект	1	397				43193,6			10709			
	104.2	261-107-0447	Кабелка	кг	0,07	4328,12	291,74	4328	292	359			3751		8728	
	104.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	т	0,0004	320	150,62	3677	151				646			
	104.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,036	1358578				22,4						
105	105	С1244-102-0303	**Мойка с двумя чашами**	кг	0,2	836				190,2						
106	106	С1244-104-0401	**Смеситель для моек**	шт.	1	357				30,1						Казахстан 100%
107	107	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	шт.	1	23140		23140		71,4						
	107.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м подводки	1,6	3421		3421		23140			1851		24991	
108	108	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	м	1,6	817,91	0	1309	0	3421			274		3695	
	108.1	261-107-0447	Кабелка	комплект	31	420,91	0	673	0	638			660		2126	
	108.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	т	0,0031	397				638,2			157			
				кг	2,48	1358578	210,80	133318	6512	16556			111297		264184	
						1252	107,04	110250	3318	4211,59			19569			
										3104,96						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	108.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	1,116	836				932,98			Казахстан 100%
	108.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12,4	357				4426,8			
	108.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0025	1176898				2918,71			
109	109	С1244-101-0301	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	31	8879		275249		275249	22020	297269	Казахстан
110	110	С1244-101-0601	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или нижним пуском пластмасса L 430 мм**	комплект	31	8876		275156		275156	22012	297168	Казахстан
111	111	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	24,8	817,91	0	20284	0	9846	10230	32955	
	111.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	24,8	420,91	0	10439	0	9845,6	2441		
112	112	С1261-301-0320	**Манжеты полиуретановые**	10 шт.	3,1	397							
						1294		4011		4011		4332	
113	113	С1241-216-0203	**Резиновый уплотнитель для унитаза**	шт.	31	145		4495		4495	321	4855	Казахстан
114	114	Е11-170101-0109	**Подлипы душевые. Установка**	комплект	4	3037,93	261,92	12152	1048	1017	360	24351	
						2521,85	129,98	10087	520		10395		
	114.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	195005,4				156,08	1804		
	114.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0003	1358578				380,4			
	114.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,24	568				136,32			
	114.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,52	459				238,68			
115	115	С1244-102-0802	**Поддон стальной эмалированный, ГОСТ 23695-94**	шт.	4	15308		61232		61232	4899	66131	Казахстан
116	116	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	4	1171,72	0,15	4687	1	131	4464	9883	
	116.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013			1138,9	0	4556	0		732		
	116.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,052	568				29,54			
	116.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	0,104	459				47,74			
117	117	С1244-104-0501	**Смеситель общий для душа**	кг	0,044	836				36,78			Казахстан 100%
118	118	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	шт.	4	8749		34996		34996	2800	37796	Казахстан
	118.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м подводок	6,4	817,91	0	5235	0	2541	2640	8505	
119	119	С1241-216-0201	**Резиновый уплотнитель для умывальников, моек, ванн**	м	6,4	420,91	0	2694	0	2540,8	630		
120	120	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка для ТХ**	шт.	73	45		3285		3285	263	3548	Казахстан
	120.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	шт.	5	1171,72	0,15	5859	1	163	5581	12355	
	120.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71			1138,9	0	5694	0		918		
	120.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	0,065	568				36,92			
121	121	С1244-104-0406	**Смеситель для умывальника, ГОСТ 25809-96**	кг	0,055	836				59,67			
122	122	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	шт.	5	5313		26565		45,98			Казахстан 100%
	122.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м подводок	8	817,91	0	6543	0	26565	2125	28690	
				м	8	420,91	0	3367	0	3176	3300	10630	
			Итого по разделу: 4. Канализация бытовая К1			397					787		
										3176			
			Раздел: 5. Узел горячего водоснабжения									5035915	
123	123	Е11-180701-0102	**Гребенки, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	1	49555,27	258,23	49555	259	45086	4168	58021	
						4212,04	40,7	4212	41		4298		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей		оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	123.1	261-302-0302	Гризеники из стальных электросварных и водогазопроводных труб. Dn входного патрубка 57 мм. Dn корпуса 273 мм	шт	1	42803				42803			
124	124	**Е11-180701-0101**	**Гризеники, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**	шт.	1	40742,27	258,23	40742	259	36272	4168	48503	
	124.1	261-302-0301	Гризеники из стальных электросварных и водогазопроводных труб. Dn входного патрубка 45 мм. Dn корпуса 219 мм	шт	1	4212,04	40,7	4212	41		3593		
125	125	**С1241-116-0107**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	33990				33990			
126	126	**С1241-116-0106**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1181		1181		1181		1275	
127	127	**С1241-116-0105**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	1020		2040		2040	94	2203	
128	128	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	шт.	1	852		852		852	163	920	
	128.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2580,49	0	10322	0	8790	68	12769	
129	129	**С1242-403-0501**	**Вставка-гаситель вибрации, DN 15 ГОСТ 27036-86**	комплект	4	382,95	0	1532	0		1501		
130	130	**Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры. Установка**	шт.	4	2179				8716	946		
	130.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	комплект	2	8837		35348		35348		38176	
	130.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	573,65	0	1147	0	142	2828		
131	131	**С1245-713-0101**	**Термометры**	кг	0,04	502,9	0	1006	0		986	2304	
132	132	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	483				104,42	171		
	132.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	2532		5064		19,32			
	132.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	2578,17	106,35	15469	638	5064	405	5469	
	132.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0066	2197,65	16,27	13186	98	1645	13018	30766	
133	133	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	206112				173,13	2279		
	133.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	31711				380,53			
	133.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,008	165361				1091,38			
	133.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0044	2611,02	139,2	10444	557	1097	8742	20721	
134	134	**С1242-202-0706**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2197,65	32,54	8791	130		1535		
135	135	**С1242-202-0705**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	206112				115,42			
136	136	**С1242-202-0702**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	31711				253,69			
137	137	**С1242-202-0701**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	165361				727,59			
138	138	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	12296		24592		24592	1967	26559	Казахстан
						10748		21496		21496	1720	23216	Казахстан
						6707		26828		26828	2146	28974	Казахстан
						6207		12414		12414	993	13407	Казахстан
						2933,09	23,76	29331	238	23610	5472	37587	
						548,3	10,09	5483	101		2784		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	138.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с муфтами, d=40 мм	м	10	2347				23470			
139	139	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	3038,76	45,23	30388	452	20767	9159	42711	
	139.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2049				20490			
140	140	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	20	106,67	1,38	2133	28	43	2022	4487	
	140.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,004	103,16	0	2063	0		332		
	140.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2	568				2,27			
	140.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	493				34,2			Казахстан 100%
141	141	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	20	770,02	82,12	15400	1643	4,83	6039	23154	
	141.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,286	356,59	40,68	7132	814	6626	1715		
142	142	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	364		4004		4004		4324	Казахстан
143	143	**С1234-303-0217**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	564		6204		6204	320	6700	
144	144	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4	101,12	2,72	404	11	176	496	599	
	144.1	236-101-0102	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2001	т	0,0004	54,49	0,33	218	1	158,4	151	44	
145	145	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	4	223,8	7,02	895	28	676	135	1112	
	145.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,72	47,84	0,98	191	4	645,84	82		
146	146	**С1261-301-0219**	**Кронштейн для трубопроводов**	кг	8	537		4296		4296	344	4640	
147	147	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0696	476995,86		33199		33199	2656	35855	
			Итого по разделу: 5. Узлы горячего водоснабжения									474452	
			Раздел: 6. Холодное водоснабжение В1										
148	148	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,67	1879,84	23,76	20058	254	13954	5839	27969	
	148.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с муфтами, d=20 мм	м	10,67	548,3	10,09	5850	108	13828,32	2072		
149	149	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,07	1805,51	23,76	7348	97	5020	2227	10341	
	149.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с муфтами, d=15 мм	м	4,07	548,3	10,09	2232	41	4973,54	766		
150	150	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	14,74	106,67	1,38	1572	20	31	1490	3307	
	150.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0029	103,16	0	1521	0	1,67	245		
	150.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1474	568				25,21			
	150.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0074	493				3,36			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	151	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,66**	**1729,5**	**16,76**	**20166**	**195**	**127**	**19448**	**42783**	
	151.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	11,1936	7					3169		
	151.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0583	836				78,36			Казахстан 100%
152	152	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,16**	**1868,17**	**20,14**	**11508**	**124**	**68**	**11091**	**24407**	
	152.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4,7062	10				47,06			Казахстан 100%
	152.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0246	836				20,6			Казахстан 100%
153	153	**С1241-205-1201**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**11,66**	**122**	**1423**	**1423**		**1423**	**114**	**1537**	**Казахстан**
154	154	**С1241-205-1202**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**6,16**	**209**	**1287**	**1287**		**1287**	**103**	**1390**	**Казахстан**
155	155	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**17,82**	**106,67**	**1,38**	**1901**	**25**	**38**	**1802**	**3999**	
	155.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0036	103,16	0	1838	0	2,02	296		
	155.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1782	568				30,47			
	155.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0089	483				4,3			Казахстан 100%
156	156	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**14,74**	**770,02**	**82,12**	**11359**	**1211**	**4884**	**4450**	**17064**	
	156.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2108	356,59	40,68	5256	600		1264		
157	157	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,477**	**211**		**945**		**945**		**1021**	
158	158	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,737**	**276**		**3239**		**3239**		**3498**	**Казахстан**
159	159	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов**	**кг**	**10**	**537**		**5370**		**5370**	**259**	**5800**	
160	160	**С1241-226-0101**	**Крепление для труб до DN 50**	**шт.**	**27**	**97**		**2619**		**2619**	**430**	**2829**	
161	161	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /лапы, шпильки/**	**кг**	**0,736**	**537**		**395**		**395**	**210**	**427**	
162	162	**С1242-207-1301**	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15, со сливным клапаном**	**шт.**	**2**	**1661**		**3322**		**3322**	**32**	**3588**	
163	163	**С1242-207-0801**	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15**	**шт.**	**11**	**1284**		**14124**		**14124**	**266**	**15254**	
164	164	**С1242-207-0802**	**Краны шаровые "М"-"М", DN 20**	**шт.**	**2**	**2100**		**4200**		**4200**	**1130**	**4536**	
165	165	**С1241-211-1802**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**11**	**164**		**1804**		**1804**	**336**	**1948**	**Казахстан**
166	166	**С1241-211-1805**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**256**		**512**		**512**	**144**	**553**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 6. Хозпитьевое водоснабжение В1								**41**	**172251**	
			Раздел: 7. Водопровод противопожарный В2										
167	167	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросваренных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65,2**	**3038,76**	**45,23**	**198127**	**2949**	**135398**	**59717**	**278472**	
	167.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросваренных труб. DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	65,2	916,87	17,73	59780	1156	133594,8	20628		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	168	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**		65,2	106,67	1,38	6955	90	139	6592	14631	
	168.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	м		103,16	0	6726	0		1084		
	168.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	кг	0,013	568				7,41			
	168.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	м3	0,652	171				111,49			
169	169	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	пт	0,0326	483				15,75			Казахстан 100%
	169.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	м2	11,67	101,12	2,72	1180	32	512	441	1751	
170	170	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	т	0,0011	54,49	0,33	636	4		130		
	170.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	м2	11,67	439993				462,12			
171	171	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов**	кг	2,1006	223,8	7,02	2612	81	1972	393	3245	
172	172	**Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кг	20	47,84	0,98	558	11		240		
	172.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные. d 51 мм СТ РК 1714-2007	кран	2	897				1884,24			
	172.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	м	20	537		10740		10740	859	11599	
173	173	**С1248-305-0105**	**Огнетушителя порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	13223				26446			
174	174	**Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	4	7851		31404		31404	2512	33916	
	174.1	217-105-0102	Дюбель полиэтиленовый универсальный с шурупом	шт.	2	1159,34	19,01	2319	38	38	2211	4892	
175	175	**С1248-307-0103**	**Шкаф пожарный ШПК-03 НЗК/НЗБ**	пт	0,046	1121,1	7,16	2242	14		362		
176	176	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	836				38,46			Казахстан 100%
	176.1	261-105-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	шт.	1	16513		33026		33026	2642	35668	
	176.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86.	т	0,0001	2611,02	139,2	2611	140	274	2186	5181	
	176.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	1000 шт	0,002	2197,65	32,54	2198	33		384		
177	177	**С1242-101-0301**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр шахматк для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	т	0,0011	206112				28,86			
178	178	**С1241-116-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	31711				63,42			
			Итого по разделу: 7. Водопровод противопожарный В2	шт.	2	165361				181,9			
			Раздел: 8. Горячее водоснабжение Т3, Т4			12865		12865		12865	1029	13894	
179	179	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		1	1701		3402		3402	272	3674	Казахстан
	179.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм		12,9	1805,51	23,76	23291	306	15912	7059	32778	
180	180	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	12,9	548,3	10,09	7073	130		2428		
					12,9	1222				15763,8			
				м трубопровода	11,6	1879,84	23,76	21806	276	15170	6348	30406	
						548,3	10,09	6360	117		2252		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	180.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами d=20 мм	м	11,6	1296				15033,6			
181	181	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	24,5	106,67	1,38	2613	34	52	2477	5497	
	181.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0049	103,16	0	2527	0		407		
	181.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,245	568				2,78			
	181.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0123	171				41,89			Казахстан 100%
182	182	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	9,2	1729,5	16,76	15911	154	100	15345	33757	
	182.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	8,832	1701,84	0,12	15687	1		2501		
	182.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,046	7				61,82			Казахстан 100%
183	183	С1241-205-2201	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	9,2	836				38,46			Казахстан 100%
184	184	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,8	143		1316		1316		1421	Казахстан
	184.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	5,9592	1868,17	20,14	14572	158	86	105	30905	
	184.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0312	10	0,2	14329	2		14944		
185	185	С1241-205-2202	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	7,8	836				39,59	2289		Казахстан 100%
						261		2036		26,08			Казахстан 100%
186	186	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	17	106,67	1,38	1813	23	36	2036	2199	Казахстан
	186.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0034	103,16	0	1754	0		163		
	186.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,17	568				1,93	283		
	186.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0085	171				29,07			Казахстан 100%
187	187	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	24,5	770,02	82,12	18865	2012	4,11	1719	3815	
	187.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3504	356,59	40,68	8736	997	8117	7397	28363	
188	188	С1234-303-0305	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	14,19	374		5307		1604,6	2101		
189	189	С1234-303-0306	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	12,76	296		3777		5307	425	5732	Казахстан
190	190	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	кг	3	537		1611		3777	302	4079	
191	191	С1241-226-0101	**Крепление для труб до DN 50**	шт.	30	97		2910		1611	129	1740	
192	192	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /скобы, хомуты/**	кг	0,86	537		462		2910	233	3143	
193	193	С1242-207-1301	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15, со сливным клапаном**	шт.	2	1661		3322		462	37	499	
194	194	С1242-207-0801	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15**	шт.	13	1284		16692		3322	266	3588	
195	195	С1242-207-0802	**Краны шаровые "М"-"М", DN 20**	шт.	2	2100		4200		16692	1335	18027	
196	196	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	2	235,21	0	470	0	4200	336	4536	
197	197	С1245-405-1504	**Воздухоудалитель автоматический, DN 15**	шт.	2	216,67	0	433	0	37	425	967	
						1922		5844		5844	72	6312	
											468		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	**198**	**Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**										
				шт.	**2**	**12381,93**	**33,45**	**24764**	**67**	**16627**	**7940**	**35320**	
	198.1	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт	2	8257				16514	2616		Казахстан 100%
199	**199**	**С1241-211-1802**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
				шт.	**13**	**164**		**2132**		**2132**	**171**	**2303**	**Казахстан**
200	**200**	**С1241-211-1805**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
				шт.	**2**	**256**		**512**		**512**	**41**	**553**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 8. Горячее водоснабжение Т3, Т4									**255940**	
			Раздел: 9. Канализация бытовая К1										
201	**201**	**Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**										
				м трубопровода	**13,2**	**14942,6**	**55,96**	**197242**	**739**	**179967**	**16492**	**230833**	
	201.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	13,1736	1252,79	22,13	16537	292	177725,04	17099		
	201.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2072	13491							
202	**202**	**С1241-517-0202**	**Заглушка из чугуна Ду 100 мм. ГОСТ 8962-75**										
				шт.	**1**	**171**		**171**		**35,44**			Казахстан 100%
203	**203**	**С1241-508-0103**	**Прочистка чугунная прямая DN 100x100 ГОСТ 6942-98**										
				шт.	**1**	**1873**		**1873**		**1873**	**150**	**2023**	
204	**204**	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**12,54**	**3553**		**3553**		**3553**	**284**	**3837**	
	204.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0489	991,12	1,51	12429	19	33	12136	26530	
	204.2	217-408-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0002	986,96	0,56	12376	7	8,36	1965		Казахстан 100%
205	**205**	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**21,23**	**957,14**	**3,66**	**20320**	**78**	**150**	**19717**	**43240**	
	205.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3333	946,4	1,28	20092	27	24,88	3203		
	205.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0006	171				57			Казахстан 100%
206	**206**	**С1241-203-0301**	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3,2 мм**			165361				93,38			
				м	**12,54**	**544**		**6822**		**6822**	**546**	**7368**	
207	**207**	**С1241-203-0306**	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110x2,7 мм**										
				м	**21,23**	**1125**		**23884**		**23884**	**1911**	**25795**	**Казахстан**
208	**208**	**С1241-220-0103**	**Ревизия DN 110 ГОСТ 32414-2013**										
				шт.	**3**	**771**		**2313**		**2313**	**185**	**2498**	**Казахстан**
209	**209**	**С1241-212-0902**	**Прочистка, DN 110**										
				шт.	**3**	**1038**		**3114**		**3114**	**249**	**3363**	
210	**210**	**С1241-213-0704**	**Заглушка канализационная ПВХ, DN 100**										
				шт.	**6**	**110**		**660**		**660**	**53**	**713**	**Казахстан**
211	**211**	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов**										
				кг	**9**	**537**		**4833**		**4833**	**387**	**5220**	
212	**212**	**Е11-170101-0112**	**Тройники диаметром 100 мм. Установка**										
				комплект	**2**	**22168,73**	**87,94**	**44337**	**176**	**41591**	**2607**	**50700**	
	212.1	244-104-0311	Тройник чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	20570	44,53	2571	89	41140	3756		
213	**213**	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**										
				комплект	**3**	**3497,05**	**105,75**	**10491**	**317**	**656**	**9485**	**21574**	
	213.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011	3172,65	53,5	9518	160	233,49	1598		
	213.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,12	216190				55,08			
	213.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,108	459				90,29			Казахстан 100%
						836							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	213.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,6	357				214.2			
214	214	С1244-101-0105	**Умывальник керамический размером от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	3	10816		32430		32430		35024	Казахстан
215	215	С1244-104-0405	**Смеситель для умывальника. ГОСТ 25809-96**	шт.	3	5313		15939		15939	2594	17214	
216	216	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	4,8	420,91	0	2020	0	0	1275	4320	
						420,91	0	2020	0		1980		
217	217	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	4300,59	210,08	8601	420	1068	320	17044	
						3556,44	107,04	7113	214		7180		
	217.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0002	1358578				271,72	1263		
	217.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси НРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1252				200,32			
	217.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами										
	217.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,072	836				60,19			
	217.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	кг	0,8	357				285,6			Казахстан 100%
218	218	С1244-101-0301	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	т	0,00002	1176898				188,3			
				комплект	2	8879		17758		17758		19179	Казахстан
219	219	С1244-101-0601	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или нижним впуском водами L 430 мм**	комплект	2	8876		17752		17752	1421	19172	Казахстан
220	220	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	1,6	817,91	0	1309	0	635	1420	2126	
						420,91	0	673	0		660		
	220.1	261-301-0370	Подводка гибкая к водоразборной арматуре	м	1,6	397				635,2	157		
221	221	С1261-301-0320	**Манжеты полиэтиленовые**	10 шт.	0,2	1294		259		259		280	
222	222	С1241-216-0203	**Резиновый уплотнитель для унитаза**	шт.	2	145		290		290	21	313	Казахстан
223	223	Е11-170101-0109	**Поддоны душевые. Установка**	комплект	5	3057,93	261,92	15190	1310	1271	23	30439	
						2521,85	129,99	12609	650		12994		
	223.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,001	195095,4				195,1	2255		
	223.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0004	1358578				475,5			
	223.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,3	568				170,4			
	223.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,65	459				298,35			
224	224	С1244-102-0803	**Поддон стальной эмалированный, ГОСТ 23695-94**	шт.	5	15308		76540		76540		82663	Казахстан
225	225	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	5	1171,72	0,15	5859	1	163	6123	12355	
						1138,9	0	5694	0		5881		
	225.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,065	568				36,92	915		
	225.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	459				59,67			
	225.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,055	836				45,98			Казахстан 100%
226	226	С1244-104-0501	**Смеситель общий для душа**	шт.	5	8749		43745		43745		47245	Казахстан
227	227	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	8	817,91	0	6543	0	3176	3500	10630	
						420,91	0	3367	0		3300		
	227.1	261-301-0370	Подводка гибкая к водоразборной арматуре	м	8	397				3176	787		
228	228	С1241-216-0201	**Резиновый уплотнитель для умывальников, моек, ванн**	шт.	8	45		360		360		389	Казахстан
			Итого по разделу 9. Канализация бытовая К1								29		
												722087	
			Раздел 10. Холодное водоснабжение В1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	229	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**63,9**	**1805,51**	**23,76**	**115372**	**1519**	**78817**	**34967**	**162366**	
	229.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм			**548,3**	**10,09**	**35036**	**645**		**12027**		
				м	63,9	1222				78085,8			
230	230	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**19,2**	**1879,84**	**23,76**	**36093**	**456**	**25109**	**10507**	**50328**	
	230.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм			**548,3**	**10,09**	**10527**	**194**		**3728**		
				м	19,2	1296				24883,2			
231	231	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**12,5**	**2164,26**	**23,76**	**27053**	**297**	**19902**	**6840**	**36604**	
	231.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм			**548,3**	**10,09**	**6854**	**126**		**2711**		
				м	12,5	1580				19750			
232	232	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**5,6**	**2426,01**	**23,76**	**13586**	**134**	**10382**	**3064**	**17982**	
	232.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм			**548,3**	**10,09**	**3070**	**57**		**1332**		
				м	5,6	1841				10309,6			
233	233	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**11,7**	**2933,09**	**23,76**	**34317**	**278**	**27624**	**6402**	**43977**	
	233.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм			**548,3**	**10,09**	**6415**	**118**		**3258**		
				м	11,7	2347				27459,9			
234	234	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**31,5**	**3326,19**	**41,9**	**104775**	**1320**	**81264**	**22305**	**137246**	
	234.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм			**704,49**	**18,06**	**22191**	**569**		**10166**		
				м	31,5	2561				80671,5			
235	235	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**										
				м	**144,4**	**106,67**	**1,38**	**15403**	**199**	**308**	**14598**	**32401**	
	235.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	**кг**	0,0289	**103,16**	**0**	**14896**	**0**		**2400**		
	235.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,444	568				16,4			
	235.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0722	171				246,92			Казахстан 100%
						483				34,87			
236	236	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**61,4**	**1729,5**	**16,76**	**106191**	**1029**	**669**	**102410**	**225289**	
	236.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	**шт**	58,944	**1701,84**	**0,12**	**104493**	**7**		**16688**		
	236.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами			7				412,61			Казахстан 100%
				кг	0,307	836				256,65			Казахстан 100%
237	237	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**34,1**	**1868,17**	**20,14**	**63705**	**687**	**374**	**61397**	**135110**	
	237.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	**шт**	26,0524	**1837,05**	**0,2**	**62643**	**7**		**10008**		
	237.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами			10				260,52			Казахстан 100%
				кг	0,1364	836				114,03			Казахстан 100%
238	238	**С1241-205-1201**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
				м	**61,4**	**122**		**7491**		**7491**		**8090**	**Казахстан**
239	239	**С1241-205-1202**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								**599**		
				м	**34,1**	**209**		**7127**		**7127**		**7697**	**Казахстан**
240	240	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**								**570**		
					95,5	**106,67**	**1,38**	**10187**	**132**	**203**	**9655**	**21429**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	240.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	м		103,16	0	9852	0		1587		
	240.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	кг	0,0191	568				10,85			
	240.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	м3	0,955	171				163,31			
241	241	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	кг	0,0476	483				23,06			Казахстан 100%
	241.1	261-105-0643	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	м трубопровода	144,4	770,02	82,12	111191	11858	47841	43598	167172	
242	242	С1234-303-0208	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	л	2,0649	356,59	40,68	51492	5874	9457,33	12383		
243	243	С1234-303-0210	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	70,29	4580							
244	244	С1234-303-0212	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	21,12	211		14831		14831	1186	16017	
245	245	С1234-303-0214	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	13,75	276		5829		5829	466	6295	Казахстан
246	246	С1234-303-0215	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,16	325		4469		4469	358	4827	Казахстан
247	247	С1234-303-0218	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	12,87	364		2242		2242	179	2421	Казахстан
248	248	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	м	34,65	431		5547		5547	444	5991	
249	249	С1241-226-0101	**Крепление для труб до DN 50**	кг	34	567		19647		19647	1572	21219	
250	250	С1261-301-0210	**Крепления для трубопроводов /шпаги, шпильки'**	шт.	147	537		18258		18258	1461	19719	
251	251	С1241-211-1802	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	кг	5,476	97		14259		14259	1141	15400	
252	252	С1241-211-1805	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	31	164		5084		5084	235	5491	Казахстан
253	253	С1241-210-1002	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	256		2560		2560	407	2765	Казахстан
254	254	С1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	33		396		396	205	428	Казахстан
255	255	С1241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	42		336		336	32	363	Казахстан
256	256	С1242-207-1301	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15, со сгонным клапаном**	шт.	31	47		1457		1457	27	1574	Казахстан
257	257	С1242-207-0801	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15**	шт.	2	1661		3322		3322	117	3588	
258	258	С1242-207-0802	**Краны шаровые "М"-"М", DN 20**	шт.	31	1284		39804		39804	266	42988	
259	259	С1242-207-1303	**Краны шаровые"М"-"М", DN 25**	шт.	10	2100		21000		21000	3184	22680	
260	260	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны пожарные диаметром 15 мм. Установка**	шт.	4	3878		15512		15512	1680	16753	
	260.1	261-301-0326	Рукава пожарные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	кран	1	36165,64	0	36166	0	35678	1241	39576	
			Итого по разделу 10. Хозяйственно-питьевое водоснабжение В1	м	35	972	0	488	0	34020	478		
											2932	1276962	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Водопровод противопожарный В2										
261	261	**Е11-160401-0202 Изм. в доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	82,5	3038,76	45,23	250698	3732	171324	75562	352361	
	261.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	82,5	916,87 / 2040	17,23	75642	1463	169042,5	26101		
262	262	**Е11-161101-0101 Изм. в доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	82,5	106,67 / 103,16	1,38 / 0	8800 / 8511	114 / 0	176	8340 / 1371	18511	
	262.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0165	568				9,37			
	262.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,825	171				141,07			
	262.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0413	483				19,92			Казахстан 100%
263	263	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	14,77	101,12 / 54,49	2,72 / 0,33	1494 / 805	40 / 5	649	589 / 164	2217	
	263.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0013	439993				584,88			
264	264	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраски краской БТ-177 серебристой**	м2	14,77	223,8 / 47,84	7,02 / 0,98	3306 / 707	103 / 14	2498	498 / 304	4108	
	264.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,6586	407				2384,76			
265	265	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов**	кг	26	537		13962		13962		15079	
266	266	**Е11-160701-0101 Изм. в доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	6	25957,01 / 1464,3	132,9 / 48,81	155742 / 8786	798 / 293	146159	8897 / 13171	177810	
	266.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сушки и хранения нормальные. d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	733				43980			
	266.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки ПЗр ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	13223				79338			
267	267	**С1248-305-0105**	**Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	12	7851		94212		94212	7537	101749	
268	268	**Е11-161401-0101 Изм. в доп. вып. 18**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	6	1159,34 / 1124,1	19,01 / 7,16	6956 / 6727	114 / 43	115	6634 / 1087	14677	
	268.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,138	836				115,37			Казахстан 100%
269	269	**С1248-307-0103**	**Шкаф пожарный ШПК-03 НЗК/НЗБ**	шт.	6	16513		99078		99078	7926	107004	
			Итого по разделу: 11. Водопровод противопожарный В2									793516	
			Раздел: 12. Горячее водоснабжение Т3, Т4										
270	270	**Е11-160301-0201 Изм. в доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	93,7	1805,51 / 548,3	23,76 / 10,09	169176 / 51376	2226 / 945	115574	51278 / 17636	238887	
	270.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	93,7	1222				114501,4			
271	271	**Е11-160301-0202 Изм. в доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	28,2	1879,84 / 548,3	23,76 / 10,09	53011 / 15462	670 / 285	36879	15432 / 5475	73918	
	271.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	28,2	1306				36547,2			
272	272	**Е11-160301-0203 Изм. в доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	27,4	2164,26 / 548,3	23,76 / 10,09	59301 / 15023	651 / 276	43626	14994 / 5944	80239	
	272.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	27,4	1580				43292			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
273	273	**Е11-160301-0204 Изм. в доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**24,2**	**2426,01**	**23,76**	**58709**	**575**	**44866**	**13243**	**77708**	
	273.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм			548,3	10,09	13269	244		5756		
				м	24,2	1841				44552,2			
274	274	**Е11-160301-0205 Изм. в доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**53,1**	**2933,09**	**23,76**	**155747**	**1262**	**125371**	**29057**	**199588**	
	274.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм			548,3	10,09	29115	536		14784		
				м	53,1	2347				124625,7			
275	275	**Е11-161101-0101 Изм. в доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**										
				м	**226,6**	**106,67**	**1,38**	**24171**	**313**	**483**	**22909**	**50846**	
	275.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0453	103,16	0	23376	0		3766		
	275.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,266	568				25,74			
	275.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1133	171				387,49			Казахстан 100%
276	276	**Е11-160501-0201 Изм. в доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, напорный диаметр 20 мм. Прокладка**			483				54,72			
				м трубопровода	**17,8**	**1729,5**	**16,76**	**30785**	**298**	**194**	**29689**	**65312**	
	276.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	17,088	1701,84	0,12	30293	2		4838		
	276.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,089	7				119,62			Казахстан 100%
277	277	**С1241-205-2201**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**			836				74,4			Казахстан 100%
				м	**17,8**	**143**		**2545**		**2545**		**2749**	**Казахстан**
278	278	**Е11-160501-0202 Изм. в доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, напорный диаметр 25 мм. Прокладка**								**204**		
				м трубопровода	**61,4**	**1868,17**	**20,14**	**114706**	**1236**	**674**	**110551**	**243278**	
	278.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	46,9096	1837,06	0,2	112795	12		19821		
	278.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2456	10				409,1			Казахстан 100%
279	279	**С1241-205-2202**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**			836				205,32			Казахстан 100%
				м	**61,4**	**261**		**16025**		**16025**		**17307**	**Казахстан**
280	280	**Е11-161101-0101 Изм. в доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**								**1282**		
				м	**79,2**	**106,67**	**1,38**	**8448**	**109**	**169**	**8007**	**17771**	
	280.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0158	103,16	0	8170	0		1316		
	280.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,792	568				9			
	280.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0396	171				135,43			Казахстан 100%
281	281	**Е11-260101-1701 Изм. в доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**			483				19,13			
				м трубопровода	**260,7**	**770,02**	**82,12**	**200744**	**21408**	**86373**	**78712**	**301812**	
	281.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,726	356,59	40,68	92963	10605		22356		
282	282	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**			4580				17074,29			
				м	**37,51**	**211**		**7915**		**7915**		**8548**	
283	283	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**								**633**		
				м	**103,07**	**276**		**28447**		**28447**		**30723**	**Казахстан**
284	284	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**								**2276**		
				м	**31,02**	**325**		**10082**		**10082**		**10859**	**Казахстан**
285	285	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**								**807**		
				м	**30,14**	**364**		**10971**		**10971**		**11849**	**Казахстан**
286	286	**С1234-303-0215**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**								**878**		
				м	**26,62**	**431**		**11473**		**11473**		**12391**	
											918		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	287	C1234-303-0218	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	58,41	567		33118		33118		35767	
288	288	C1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	кг	49	537		26313		26313	2649	28418	
289	289	C1241-226-0101	**Крепление для труб до DN 50**	шт.	112	97		10864		10864	2105	11733	
290	290	C1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /манги, шпильки/**	кг	8,644	537		4642		4642	869	5013	
291	291	C1242-207-1301	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15, со сливным краником**	шт.	2	1661		3322		3322	371	3588	
292	292	C1242-207-0801	**Краны шаровые "М"-"М", DN 15**	шт.	31	1284		39804		39804	266	42988	
293	293	C1242-207-0802	**Краны шаровые "М"-"М", DN 20**	шт.	5	2100		10500		10500	3184	11340	
294	294	C1242-207-1303	**Краны шаровые"М"-"М", DN 25**	шт.	4	3878		15512		15512	840	16753	
295	295	C1242-207-1305	**Краны шаровые "М"-"М", DN 40**	шт.	2	8305		16610		16610	1241	17939	
296	296	C1242-207-1306	**Краны шаровые "М"-"М", DN 50**	шт.	1	12890		12890		12890	1329	13921	
297	297	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	1	235,21	0	235	0	19	1031	483	
298	298	C1245-405-1504	**Воздухоудалитель автоматический, DN 15**	шт.	1	216,67	0	217	0		212		
299	299	C1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	2922		2922		2922	36	3156	
300	300	C1241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	31	42		336		336	234	363	Казахстан
301	301	C1241-211-1802	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	31	47		1457		1457	27	1574	Казахстан
302	302	C1241-211-1805	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	31	164		5084		5084	117	5491	Казахстан
303	303	C1241-210-1002	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	256		2560		2560	407	2765	Казахстан
304	304	E11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	31	33		1023		1023	205	1105	Казахстан
	304.1	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт	1	12381,93	33,45	12382	33	8314	82	17660	
			Итого по разделу: 12. Горячее водоснабжение Т3, Т4			4034,96	16,27	4035	16		3970		
					1	8257				8257	1308		Казахстан 100%
			Раздел: 13. Канализация бытовая К1									1663071	
305	305	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	16,06	991,12	1,51	15917	24	43	15542	33976	
	305.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0626	986,96	0,56	15851	9		2517		
	305.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0002	171				10,71			Казахстан 100%
						165361				31,87			
306	306	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	26,78	957,14	3,66	25632	98	190	24871	54543	
	306.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4204	946,4	1,28	25345	34		4040		
	306.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0007	171				71,9			Казахстан 100%
						165361				113,79			

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14
307	307	С1241-203-0301	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м	16,06	544			8737			8737	699	9436	
308	308	С1241-203-0306	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	м	26,78	1125			30128			30128	2410	32538	Казахстан
309	309	С1241-220-0101	**Ревизия DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2	319			638			638	51	689	Казахстан
310	310	С1241-220-0103	**Ревизия DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	3	771			2313			2313	185	2498	Казахстан
311	311	С1241-212-0902	**Прочистка, DN 110**	шт.	1	1038			1038			1038	83	1121	
312	312	С1241-212-0901	**Прочистка, DN 50**	шт.	1	480			480			480	38	518	
313	313	С1261-301-0365	**Заглушка, DN 50**	шт.	3	106			318			318	25	343	
314	314	С1261-301-0367	**Заглушка, DN 110**	шт.	4	202			808			808	65	873	
315	315	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	6,6	770,02	82,12		5082	542		2187	1993	7641	
	315.1	261-103-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0944	356,59	40,68		2353	268		432,26	566		
316	316	С1234-303-0315	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,63	724			2628			2628	210	2838	Казахстан
317	317	С1234-303-0324	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,63	1782			6469			6469	517	6986	Казахстан
318	318	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	кг	13	537			6981			6981	558	7539	
319	319	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	3	3497,05	105,75		10491	317		656	9485	21574	
	319.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011	3172,65	53,5		9518	160		233,49	1598		
	319.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,12	456,99						55,08			
	319.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	шт	0,108	836						90,29			
	319.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,6	357						214,2			Казахстан 100%
320	320	С1244-101-0105	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	3	10810			32430			32430	2594	35024	Казахстан
321	321	С1244-104-0406	**Смеситель для умывальника, ГОСТ 25809-96**	шт.	3	5313			15939			15939	1275	17214	
322	322	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	4,8	817,91	0		3926	0		1906	1980	6378	
	322.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4,8	420,91	0		2020	0		1905,6	472		
323	323	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	4300,59	210,08		4301	210		534	3590	8522	
	323.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	3556,44	107,04		3556	107		135,86	631		
	323.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси НРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1358578						100,16			
	323.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1252						30,1			
	323.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	836						142,8			Казахстан 100%
	323.5	261-105-0635	Клей фенолполиамидный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	357						94,13			
324	324	С1244-101-0301	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	1	1176898			8879			8879	710	9589	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	325	С1244-101-0601	**Бачок смывный ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или нижним пуском вместимостью 1. 430 мм**	**комплект**	1	8876		8876		8876		9586	**Казахстан**
326	326	**Е11-160501-0212 Изм. и доп. выш. 6**	**Подводка гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	0,8	817,91	0	654	0	318	710	1063	
	326.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,8	420,91	0	337	0	317,6	330		
327	327	С1261-301-0320	**Манжеты полиэтиленовые**	**10 шт.**	0,1	397					79		
328	328	С1241-216-0203	**Резиновый уплотнитель для унитаза**	**шт.**	1	1294		129		129		139	
329	329	**Е11-170101-0109**	**Подводы душевые. Установка**	**комплект**	1	145		145		145	10	157	**Казахстан**
	329.1	216-101-0901	Цемент гипсогипсоземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	3837,93	261,92	3838	262	254	12	6088	
	329.2	261-107-0447	Кабелка	т	0,0001	2521,85	129,95	2522	130		2599		
	329.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	195095,4				39,02	451		
	329.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	1358578				95,1			
						568				34,08			
						459				59,67			
330	330	С1244-102-0802	**Поддон стальной эмалированный, ГОСТ 23695-94**	**шт.**	1	15308		15308		15308		16533	**Казахстан**
331	331	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. выш. 18**	**Смесителя. Установка**	**шт.**	1	1171,72	0,15	1172	0	33	1225	2471	
	331.1	236-101-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	1138,9	0	1139	0		1136		
	331.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	568				7,38	183		
	331.3	217-103-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	459				11,93			
332	332	С1244-104-0501	**Смеситель общий для душа**	**шт.**	1	836				9,2			Казахстан 100%
333	333	**Е11-160501-0212 Изм. и доп. выш. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	1,6	8749		8749		8749	700	9449	**Казахстан**
	333.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,6	817,91	0	1309	0	635	660	2126	
334	334	С1241-216-0201	**Резиновый уплотнитель для умывальников, моек, ванн**	**шт.**	4	420,91	0	673	0	635,2	157		
						397							
			Итого по разделу: 13. Канализация бытовая К1			45		180		180	14	194	**Казахстан**
			Раздел: 14. Канализация производственная К3									307645	
335	335	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. выш. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопроводов**	50,49	991,12	1,51	50042	76	134	48863	106817	
	335.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1969	986,96	0,56	49832	28		7912		
	335.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0006	121				33,67			Казахстан 100%
						163361				100,19			
336	336	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. выш. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопроводов**	76,7	957,14	3,66	73413	281	543	71233	156218	
	336.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,2042	946,4	1,28	72589	98		11572		
	336.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,002	171				205,92			Казахстан 100%
						163361				337,37			
337	337	С1241-203-0301	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	**м**	50,49	544		27467		27467		29664	
338	338	С1241-203-0306	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	**м**	76,7	1125		86288		86288	2197	93191	**Казахстан**
339	339	С1241-212-0902	**Прочистка, DN 110**	**шт.**	6	1038		6228		6228	6983	6726	
340	340	С1241-212-0901	**Прочистка, DN 50**	**шт.**	12	480		5760		5760	498	6221	
											461		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
341	341	С1261-301-0365	**Заглушка, DN 50**	шт.	12	106		1272		1272			1374					
342	342	С1261-301-0367	**Заглушка, DN 110**	шт.	6	202		1212		1212			1309					
343	343	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	кг	38	537		18795		18795			20299					
344	344	Е11-170101-0112	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	8	22168,73	87,94	177350	703	166364			202798					
	344.1	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	8	1285,33	44,53	10283	356	164560								
345	345	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	67	20570												
	345.1	261-102-0126	Полоски из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0241	3497,08	105,75	234302	7085	14650			481822					
	345.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,68	216199	53,5	212568	3584	5214,72								
	345.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,412	459				1230,12								
	345.4	261-106-0618	Замазка защитная	кг	13,4	836				2016,43								
346	346	С1244-101-0106	**Умывальник керамический нижней от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	67	197				4783,8								Казахстан 100%
347	347	С1244-104-0405	**Смеситель для умывальника. ГОСТ 25809-96**	шт.	67	10810		724270		724270			782212					Казахстан
348	348	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	107,2	5313		355971		355971			384449					
	348.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	107,2	817,91	0	87680	0	42558			142451					
349	349	С1241-216-0201	**Резиновый уплотнитель для умывальников, моек, ванн**	шт.	67	420,91	0	45122	0	42558,4								
350	350	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка для ТХ**	шт.	13	45		3015		3015			3256					Казахстан
	350.1	236-104-0101	Отифа "Оксом" ГОСТ 32389-2013	шт.	13	1171,72	0,15	15232	2	425			32121					
	350.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,169	1138,9	0	14866	0	95,99								
	350.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,338	568				155,14								
351	351	С1244-104-0405	**Смеситель для умывальника, ГОСТ 25809-96**	шт.	13	459				119,55								
352	352	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	20,8	836		17013		17013			74595					Казахстан 100%
	352.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	20,8	5313		69069		69069								
			Итого по разделу 14. Канализация производственная К3			817,91	0	8258	0	8257,6			27640					
			ИТОГО:			420,91	0	8755	0						5526			
			В том числе :			397									2947			
			Стоимость оборудования, всего					18216155	204120	10728750					4165419		20932099	
			в том числе, оборудование поставки заказчика					4283298	90456						1550525			
			Временные здания и сооружения							0								
			Итого с временными			1,2 %		281185		0								
			Зимние удорожания														21183285	
			Итого с зимними удорожаниями			1,5 %		317749										
			Непредвиденные работы и затраты														21501034	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		430011										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514														21931055	
			Итого с тендерной скидкой														23028735,01	
						10%											20725861,51	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12%		2487103,38					
			Итого с НДС									23212964,9	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о. руководителя _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по классификатору 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Таншенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №59

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-11 Отопление (раздел ОВ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система отопления №1										
1	1	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		165,4	1296,74	18,36	211888	3002	73072	134187	373761	
				100		831,17	6,81	135813	1112		27686		
	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	424,84	172				73072,48			
2	2	С1245-102-0108	**Радиаторы отопления алюминиевые. ГОСТ 31311-2005**		821	2949		2421129		2421129		2614819	Казахстан
				секция							193690		
3	3	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 15 мм. Прокладка**		349	1579,84	20,74	551364	7238	375482	168219	777150	
				м трубопровода		483,22	8,62	168644	3008		57567		
	3.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	349	1067				372383			
4	4	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка**		196	1704,17	20,74	334017	4066	235241	94473	462769	
				м трубопровода		483,22	8,62	94711	1690		34279		
	4.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	196	1191				233436			
5	5	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка**		279	1401,59	20,74	391044	5786	250439	134479	567565	
				м трубопровода		483,22	8,62	134818	2405		42042		
	5.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	279	888				247752			
6	6	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка**		573	1995,35	20,74	744266	7736	556288	179787	997977	
				м трубопровода		483,22	8,62	180241	3215		73924		
	6.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	573	1481				552413			
7	7	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка**		205	2128,42	20,74	436326	4252	333014	98811	577948	
				м трубопровода		483,22	8,62	99060	1767		42811		
	7.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	205	1613				330665			
8	8	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка**		34	3038,76	45,23	103318	1538	70606	31141	145216	
				м трубопровода		916,87	17,73	31174	603		10787		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	34	2049				69666			
9	9	**E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		121	3629,81	54,12	439207	6548	301053	131432	616290	
				м трубопровода		1087,65	20,73	131606	2508		45651		
	9.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	121	2450				296450			
10	10	**E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**		1436	165,24	1,38	151125	1982	1005	145175	320004	
				м		103,16	0	148138	0		23704		
	10.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2872	568				163,13			
	10.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	14,36	28				402,08			
	10.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,718	483				346,79			
11	11	**E11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**		121	106,02	1,38	12828	167	179	12233	27066	
				м		103,16	0	12482	0		2005		
	11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0242	568				13,75			
	11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,598	28				128,74			
	11.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0605	483				29,22			
12	12	**E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**		1557	770,02	82,12	1198921	127861	515850	470098	1802540	
				м трубопровода		356,59	40,68	555211	63339		133521		
	12.1	264-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К-414	л	22,2651	4500				101974,16			
13	13	**C1234-303-0206**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77**	м	383,9	205		78700		78700		84996	Казахстан
											6296		
14	14	**C1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	215,6	211		45492		45492		49131	
											3639		
15	15	**C1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	306,9	276		84704		84704		91480	Казахстан
											6776		
16	16	**C1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	410,3	325		133348		133348		144016	Казахстан
											10668		
17	17	**C1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	225,5	364		82082		82082		88649	Казахстан
											6567		
18	18	**C1234-303-0217**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	37,4	564		21094		21094		22781	
											1687		
19	19	**C1234-303-0221**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	133,1	759		101023		101023		109105	
											8082		
20	20	**E11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	197	101,12	2,72	19921	536	8650	7452	29563	
						54,49	0,33	10735	65		2190		
	20.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0177	439993				7801,08			
21	21	**E11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	197	223,8	7,02	44089	1383	33281	6636	54783	
						47,54	0,98	9424	193		4058		
	21.1	236-203-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	35,46	897				31807,62			
22	22	**C1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов**	кг	623	537		334551		334551		361315	
											26764		
23	23	**E11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	115	566,27	0,66	65121	76	2132	61692	136958	
						547,07	0,33	62913	38		10145		
	23.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,15	568				653,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12		13	14
	23.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3	483						1110,9				
24	24	С1245-510-0102	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), DN 20**	шт.	115	10705			1231075			1231075		98486	1329561	
25	25	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	115	235,21	0		27049		0	2132	24419		55568	
						216,67	0		24917		0		4117			
26	26	С1242-207-3801	**Краны Маевского ГОСТ 21345-2005**	шт.	115	278			31970			31970		2558	34528	
27	27	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2611,02	139,2		15666	835		1645	13114		31082	
	27.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	2197,65	32,54		13186	195			2302			
	27.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	28612						173,13				
	27.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759-0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0066	31711						380,53				
						165361						1091,38				
28	28	С1242-202-0704	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	8514			25542			25542		2043	27585	Казахстан
29	29	С1242-202-0705	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	10748			32244			32244		2580	34824	Казахстан
30	30	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	3	725,36	2,61		2176	8		211	1920		4424	
	30.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,27	652,47	0,72		1957	2			328			
	30.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	337						144,99				
31	31	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-65 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	3	483						28,98				
	31.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,42	847,78	2,61		2543	8		333	2161		5080	
	31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09	734,33	0,72		2203	2			376			
32	32	С1245-506-0106	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	537						225,34				
						483						43,47				
33	33	С1245-506-0107	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	22642			67926			67926		5434	73360	
						27822			83466			83466		6677	90143	
34	34	С1241-602-0101	**Тройник с пробкой, DN 15**	шт.	12	826			9912			9912		793	10705	
35	35	С1222-519-0202	**Опоры неподвижные**	т	0,000465	833095,2			387			387		31	418	
36	36	С1242-403-0104	**Гибкая вставка, DN 65**	шт.	2	15337			30674			30674		2454	33128	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Система отопления №1												1218630,3	
			Раздел: 2. Система отопления №2													
37	37	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт.	25,3	1296,74	18,38		30214	429		10420	19134		53296	
	37.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	60,38	831,17	6,81		19366	189			3948			
38	38	С1245-102-0108	**Радиаторы отопления алюминиевые, ГОСТ 31311-2005**	секция	117	172						10419,76				
						2949			345033			345033		27603	372636	Казахстан
39	39	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	1579,84	20,74		78992	1037		53794	24100		111339	
						483,22	8,62		24161	431			8247			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	39.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	50	1067				53350			
40	40	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	78	1704,17	20,74	132925	1617	93616	37596	184163	
	40.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	78	483,22	8,62	37691	672	92898	13642		
41	41	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	118	1401,59	20,74	165388	2447	105920	56876	240045	
	41.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	118	483,22	8,62	57020	1017	104784	17781		
42	42	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	58	2128,42	20,74	123448	1203	94219	27956	163516	
	42.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	58	483,22	8,62	28027	500	93554	12112		
43	43	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	304	105,24	1,38	31993	420	213	30733	67744	
	43.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0608	103,16	0	31361	0	34.53	5018		
	43.2	217-003-0104	Вода техническая	м3	3.04	568				85.12			
	43.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,152	29				73.42			
44	44	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	304	770,02	82,12	234086	24965	100718	91785	351941	
	44.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К-414	л	4,3472	356,59	40,68	108403	12367	19910,18	26070		
45	45	**С1234-303-0206**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77**	м	55	205		11275		11275		12177	Казахстан
46	46	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	85,8	211		18104		18104	902	19552	
47	47	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	129,8	276		35825		35825	1449	38691	Казахстан
48	48	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	63,8	364		23223		23223	2866	25081	Казахстан
49	49	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	53	101,12	2,72	3337	90	1449	1858	4952	
	49.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003	54,49	0,33	1798	11	1300,79	1249		
50	50	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	33	223,8	7,02	7388	231	5575	367	9177	
	50.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,94	47,54	0,98	1579	32	5328,18	1112		
51	51	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов**	кг	121	537		64977		64977	680	70175	
52	52	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	18	566,27	0,66	10193	12	334	5198	21437	
	52.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,18	547,07	0,33	9847	6	102.24	9656		
	52.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,36	568				173,88	1588		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С1245-510-0102	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная теплоголовка). DN 20**	шт.	18	10705		192690		192690		208105	
54	54	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	18	235,21	0	4234	0	334	15415	8700	
						216,67	0	3900	0		3822		
55	55	С1242-207-3801	**Краны Маевского ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	278		5004		5004	644	5404	
56	56	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентиля, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2578,17	106,35	5156	213	548	400	10255	
	56.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	2197,65	16,27	4395	33		4339		
	56.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	20612				57,71	760		
	56.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	51711				126,84			
						165361				363,70			
57	57	С1242-202-0703	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	7757		15514		15514		16755	Казахстан
58	58	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	725,36	2,61	1451	5	141	1241	2949	
	58.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			652,47	0,72	1305	1		1280		
	58.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,18	537				96,66	218		
				кг	0,04	483				19,32			
59	59	С1245-506-0105	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	20558		41116		41116		44405	
60	60	С1241-602-0101	**Тройник с прибиной, DN 15**	шт.	4	826		3304		3304	3289	3568	
61	61	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	1	235,21	0	235	0	19	264	483	
						216,67	0	217	0		212		
62	62	С1245-405-1504	**Воздухоудалитель автоматический, DN 15**	шт.	1	2922		2922		2922	36	3156	
			Итого по разделу: 2. Система отопления №2								234		
												2049702	
			Раздел: 3. Система отопления №3										
63	63	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	4,776	1296,74	18,38	6193	88	2136	3922	10924	
	63.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	12,4176	831,17	6,81	3970	33		809		
						172				2135,83			
64	64	С1245-102-0108	**Радиаторы отопления алюминиевые, ГОСТ 31311-2005**	секция	24	2949		70776		70776		76438	Казахстан
65	65	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	133	1704,17	20,74	226655	2758	159628	5662	314022	
	65.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	133	483,22	8,62	64268	1146		64106		
						1191				158403	23261		
66	66	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	133	105,24	1,38	13997	184	93	13446	29638	
	66.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0266	103,16	0	13720	0		2195		
	66.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,33	568				15,11			
	66.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0665	28				37,24			
						483				32,12			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	133	770,02	82,12	102413	10922	44064	40156	153974	
	67.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,9019	256,59	40,68	47426	5410		11405		
68	68	C1234-303-0208	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	146,3	211		30869		30869		33339	
69	69	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11	101,12	2,72	1112	30	483	416	1650	
	69.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001	479993	0,33	599	4	435,39	122		
70	70	E11-130301-1431 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	11	223,8	7,02	2462	77	1858	371	3060	
	70.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,08	897	0,98	526	11	1776,06	227		
71	71	C1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	кг	53	537		28461		28461	2277	307,38	
72	72	E11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	566,27	0,66	566	0	19	536	1190	
	72.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	505	0,33	547	0	5,68	88		
	72.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483				9,66			
73	73	C1245-510-0102	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), DN 20**	шт.	1	10705		10705		10705	856	11561	
74	74	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	2	235,21	0	470	0	37	425	967	
75	75	C1245-405-1504	**Воздухоотделитель автоматический, DN 15**	шт.	2	2922	0	433	0	5844	72	6312	
76	76	C1241-602-0101	**Тройник с пробкой, DN 15**	шт.	2	826		1652		1652	468	1784	
			Итого по разделу: 3. Система отопления №3								132	675597	
			Раздел: 4. Система отопления №4										
77	77	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	22,885	1296,74	18,38	29676	421	10234	18794	52348	
	77.1	245-106-0101	Кронштейн нетяжкой для крепления радиаторов	шт	59,501	831,17	6,81	19021	156		3878		
78	78	C1245-102-0108	**Радиаторы отопления алюминиевые, ГОСТ 31311-2005**	секция	115	172				10234,17			
79	79	E11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	52	2949		339135		339135		366266	Казахстан
	79.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с сгибами, d=15 мм	м	52	1579,84	20,74	82152	1078	58946	27131	115793	
						483,22	8,62	25127	448		8577		
						1067				55484			
80	80	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	78	1704,17	20,74	132925	1617	93616	37596	184163	
	80.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с сгибами, d=20 мм	м	78	483,22	8,62	37691	672		13642		
						1191				92898			
81	81	E11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	113	1401,59	20,74	158380	2344	101432	54466	229874	
						483,22	8,62	54604	974		17028		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебел, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	81.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	111	888				108344			
82	82	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	61	2128,42	20,74	129834	1265	99092	29402	171975	
	82.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	61	483,22	8,62	29476	526	98303	11739		
83	83	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	304	105,24	1,38	31993	420	213	30733	67744	
	83.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0608	103,16	0	31361	0		5018		
	83.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,04	568				34,53			
	83.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,152	28				85,12			
84	84	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	304	483				73,42			
	84.1	261-105-0047	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,5472	770,02	82,12	234086	24965	100718	91785	351941	
85	85	С1234-303-0206	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77**	м	57,2	4580				19910,18	26070		
86	86	С1234-303-0209	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	85,8	205		11726		11726		12664	Казахстан
87	87	С1234-303-0210	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	124,3	211		18104		18104	938	19552	
88	88	С1234-303-0214	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	67,1	276		34307		34307	1448	37052	Казахстан
89	89	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	33	364		24424		24424	2745	26378	Казахстан
	89.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003	101,12	2,72	3337	90	1449	1954	4952	
90	90	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	33	54,49	0,33	1798	11		1248		
	90.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,94	439,93				1306,71	367		
91	91	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	кг	122	223,8	7,02	7385	231	5575	1112	9177	
92	92	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	19	47,84	0,98	1579	32		680		
	92.1	236-101-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,19	897				3328,18			
	92.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,38	537		65514		65514	5241	70755	
93	93	С1245-510-0102	**Комплект термостатический регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, замерный клапан, жидкостная термоголовка). DN 20**	комплект	19	566,27	0,66	10759	12	352	10193	22628	
						547,07	0,33	10394	6		1676		
						568				107,92			
						483				183,54			
94	94	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	19	10705		203395		203395	16272	219667	
95	95	С1242-207-3801	**Краны Маевского ГОСТ 21345-2005**	комплект	19	235,21	0	4469	0	352	4034	9183	
						216,67	0	4117	0		680		
96	96	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	19	278		5282		5282	423	5705	
				шт.	2	2578,17	106,35	5156	213	548	4339	10255	
						2197,65	16,27	4395	33		760		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	96.1	261-107-0571	Электроды. d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71			
	96.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	31711				126,84			
	96.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для сантехнических работ	т	0,0022	165361				363,79			
97	97	С1242-202-0703	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	7757		15514		15514	1241	16755	Казахстан
98	99	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	725,36	2,61	1451	5	141	1280	2949	
	98.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,18	652,47	0,72	1305	1		218		
	98.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	537				96,66			
99	99	С1245-506-0105	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	483				19,32			
100	100	С1241-602-0101	**Тройник с пробкой, DN 15**	шт.	4	20558		41116		41116	3289	44405	
			Итого по разделу: 4. Система отопления №4			826		3304		3304	264	3568	
			Раздел: 5. Система отопления №5									2055749	
101	101	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	шт	7,164	1296,74	18,38	9290	132	3204	5883	16387	
	101.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	18,6264	831,17	6,81	5954	49		1214		
102	102	С1245-102-0105	**Радиаторы отопления алюминиевые, ГОСТ 31311-2005**	секция	36	172				5203,74			
103	103	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	156	2949		106164		106164	8493	114657	Казахстан
	103.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	156	1704,17	20,74	265851	3236	187233	75192	368326	
						483,22	8,62	75382	1345		27283		
						1191				185796			
104	104	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	156	105,24	1,38	16417	215	109	18771	34763	
	104.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0312	103,16	0	16093	0		2575		
	104.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,56	568				17,72			
	104.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,078	28				43,68			
						483				37,67			
105	105	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	156	770,02	82,12	120123	12811	51684	47100	180601	
	105.1	261-105-0643	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К-414	л	2,2308	356,59	40,68	55628	6346		13378		
						4580				10217,06			
106	106	С1234-303-0208	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм. диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	171,6	211		36208		36208	2897	39105	
107	107	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13	101,12	2,72	1315	35	571	492	1952	
	107.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	54,49	0,33	708	4		145		
						439993				514,79			
108	108	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	13	223,8	7,02	2909	92	2196	438	3615	
	108.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,34	47,84	0,95	622	13		268		
						897				2098,98			
109	109	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	кг	62	537		33294		33294	2664	35958	
110	110	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**		2	566,27	0,66	1133	2	37	1073	2382	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	110.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	368				11,36			
	110.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	483				19,32			
111	111	С1245-510-0102	**Комплект термостатический регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка). DN 20**	шт.	2	10705		21410		21410	1713	23123	
112	112	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2578,17	106,35	5156	213	548	4339	10255	
	112.1	261-197-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	2197,65	16,27	4395	33	57,71	760		
	112.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	200112				126,84			
	112.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,59			
113	113	С1242-202-0702	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	6707		13414		13414	1073	14487	Казахстан
114	114	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	725,36	2,61	1451	5	141	1290	2949	
	114.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,18	517	0,72	1305	1	96,66	218		
	114.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	483				19,32			
115	115	С1245-506-0104	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	18235		36470		36470	2918	39388	
			Итого по разделу: 5. Система отопления №5									887948	
			Раздел: 6. Система отопления №6										
116	116	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кэкт	3,383	1296,74	18,38	4387	62	1513	2778	7738	
	116.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	8,7958	831,17	6,81	2812	23		573		
117	117	С1245-102-0108	**Радиаторы отопления алюминиевые, ГОСТ 31311-2005**	секция	17	172				1512,88			
						2949		50133		50133	4011	54144	Казахстан
118	118	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1704,17	20,74	51125	623	36006	14460	70832	
	118.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с сильзами, d=20 мм	м	30	483,22	8,62	14497	259	35730	5247		
						1191							
119	119	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	30	105,24	1,38	3157	41	21	3033	6685	
	119.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,006	103,16	0	3095	0	3,41	495		
	119.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3	568				8,4			
	119.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,015	483				7,25			
120	120	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	30	770,82	82,12	23101	3463	9939	9058	34732	
	120.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К-414	л	0,429	356,59	40,68	10698	1220	1964,82	2573		
121	121	С1234-303-0208	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	33	211		6963		6963	557	7520	
122	122	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3	101,12	2,72	303	8	132	113	449	
						54,49	0,33	163	1		33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	122.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	43993				118,8			
123	123	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красной БТ-177 серебристой**	м2	3	223,8	7,02	671	21	807	101	834	
	123.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,54	897	0,98	144	3	484,38	62		
124	124	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов**	кг	12	537		6444		6444	516	6960	
125	125	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	566,27	0,66	566	0	19	536	1190	
	125.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	547,07	0,33	547	0	5,68	88		
	125.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	568				9,66			
126	126	**С1245-510-0102**	**Комплект термостатический регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), DN 20**	шт.	1	483							
			Итого по разделу: 6. Система отопления №6			10705		10705		10705	856	11561	
			Раздел: 7. Система отопления №7									202646	
127	127	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	55,72	1296,74	18,38	72255	1024	24918	45758	127454	
	127.1	243-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	144,872	831,87	6,81	46313	379	24917,98	9441		
128	128	**С1245-102-0108**	**Радиаторы отопления алюминиевые, ГОСТ 31311-2005**	секция	280	172		825720		825720		391778	Казахстан
129	129	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	39	2949					66058		
	129.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	39	1579,84	20,74	61614	809	41959	18798	86845	
						483,22	8,62	18846	336		6433		
						1067				41613			
130	130	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	31	1704,17	20,74	52829	643	37207	14942	73193	
	130.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	31	483,22	8,62	14980	267	36921	5422		
						1191							
131	131	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	31	1401,59	20,74	43449	643	27827	14942	63062	
	131.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	31	483,22	8,62	14980	267	27528	4671		
						988							
132	132	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	62	1995,35	20,74	123712	1285	92466	29884	165884	
	132.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	62	483,22	8,62	29960	534	91822	12288		
						1481							
133	133	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	146	2128,42	20,74	310749	3029	237171	70372	411611	
	133.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	146	483,22	8,62	70550	1259	235498	30490		
						1613							
134	134	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	3038,76	45,23	121550	1809	83066	36636	170841	
	134.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 37, толщина стенки 3,5 мм	м	40	916,87	17,73	36675	709	81960	12655		
						2049							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	349	105,24 / 103,16	1,38 / 0	36729 / 36003	482 / 0	244	35283 / 5761	77773	
	135.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0698	568				39,65			
	135.2	217-603-0104	Вата техническая	м2	3,49	28				97,72			
	135.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1745	483				84,28			
136	136	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	349	770,02 / 356,59	82,12 / 40,68	268737 / 124459	28660 / 14197	115627	105372 / 29929	404038	
	136.1	261-105-0643	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,9907	4580				22857,41			
137	137	**С1234-303-0206**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77**	м	42,9	205		8794		8794		9498	Казахстан
138	138	**С1234-303-0208**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	34,1	211		7195		7195	704	7771	
139	139	**С1234-303-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	34,1	276		9412		9412	576	10165	Казахстан
140	140	**С1234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	68,2	325		22165		22165	753	23938	Казахстан
141	141	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	160,6	364		58458		58458	1773	63135	Казахстан
142	142	**С1234-303-0217**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	44	564		24816		24816	4677	26801	
143	143	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	48	101,12 / 54,49	2,72 / 0,33	4854 / 2616	131 / 16	2108	1816 / 534	7204	
	143.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0043	439993				1900,77			
144	144	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красной БТ-177 серебристой**	м2	48	223,8 / 47,84	7,02 / 0,98	10742 / 2296	337 / 47	8109	1617 / 959	13348	
	144.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	8,64	897				7750,08			
145	145	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов**	кг	140	537		75180		75180	6014	81194	
146	146	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	20	566,27 / 547,07	0,66 / 0,33	11325 / 10941	14 / 7	371	10729 / 1764	23818	
	146.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2	568				113,6			
	146.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	483				193,2			
147	147	**С1245-510-0102**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка). DN 20**	шт.	20	10705		214100		214100	17128	251228	
148	148	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	комплект	20	235,21 / 216,67	0 / 0	4704 / 4333	0 / 0	371	4247 / 716	9667	
149	149	**С1242-207-3801**	**Краны Маевского ГОСТ 21345-2005**	шт.	20	278		5560		5560	445	6005	
150	150	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2611,02 / 2197,65	139,2 / 32,54	5222 / 4395	278 / 65	548	4371 / 767	10360	
	150.1	261-107-0571	Электроды d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71			
	150.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	31711				126,84			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	150.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79			
151	151	С1242-202-0705	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	10748		21496		21496	1720	23216	Казахстан
152	152	Е11-160602-0202 Изм. в зон. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-65 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	847,78	2,61	1696	5	222	1441	3388	
	152.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,28	734,33	0,72	1469	1	150,36	251		
	152.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	537				28,98			
153	153	С1245-506-0107	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	483							
154	154	С1241-602-0101	**Тройник с пробкой, DN 15**	шт.	4	27822		55644		55644	4452	60096	
			Итого по разделу: 7. Система отопления №7	шт.		826		3304		3304	264	3568	
												3086880	
			Раздел: 8. Система отопления №8										
155	155	Е11-180301-0104 Изм. в зон. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	6,567	1296,74	18,38	8516	121	2937	5393	15022	
	155.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	17,0745	831,17	6,81	5458	45	2936,36	1113		
156	156	С1245-162-0108	**Радиаторы отопления алюминиевые, ГОСТ 31311-2005**	секция	33	177							
157	157	Е11-160301-0101 Изм. в зон. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	82	2949		97317		97317	7785	105102	Казахстан
	157.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	82	1579,84	20,74	129547	1701	88222	39524	182597	
						483,22	8,62	39624	707		13826		
158	158	Е11-160301-0102 Изм. в зон. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	42	1067				87494			
	158.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	42	1704,17	20,74	71575	871	50409	20244	99165	
						483,22	8,62	20295	362		7346		
						1191				50022			
159	159	Е11-161101-0101 Изм. в зон. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водяного и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	124	105,24	1,38	13050	171	87	12536	27633	
	159.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0248	103,16	0	12792	0		2047		
	159.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,24	568				14,09			
	159.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,062	28				34,72			
160	160	Е11-260101-1701 Изм. в зон. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	124	483				29,95			
	160.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К-414	л	1,7732	770,02	82,12	95482	10183	41082	37439	143555	
161	161	С1234-303-0206	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77**	м	98,2	356,59	40,69	44217	5044		10634		
						4580				8121,26			
162	162	С1234-303-0208	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	46,2	205		18491		18491	1479	19970	Казахстан
						211		9748		9748	780	10528	
163	163	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11	101,12	2,72	1112	30	483	416	1650	
	163.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001	54,49	0,33	599	4		122		
						439993				435,59			
164	164	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	11	223,8	7,02	2462	77	1858	371	3060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	164.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	м2		47,84	0,98	526	11		227		
165	165	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**	кг	1,98	897				1776,06			
					50	537		26850		26850		28998	
166	166	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	кг							2148		
					6	566,27	0,66	3398	4	111	3219	7146	
	166.1	236-101-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	шт.		547,07	0,33	3282	2		529		
	166.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	568				34,08			
				кг	0,12	483				57,96			
167	167	С1245-510-0102	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка). DN 20**	комплект	6	10705		64230		64230		69368	
											5138		
168	168	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	6	235,21	0	1411	0	111	1374	2900	
						216,67	0	1300	0		215		
169	169	С1242-207-3801	**Краны Маевского ГОСТ 21345-2005**	комплект	6	278		1668		1668		1801	
											133		
170	170	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2578,17	106,35	5156	213	548	4339	10255	
	170.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	2197,65	16,27	4395	33		760		
	170.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	21711				57,71			
	170.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				126,84			
										363,79			
171	171	С1242-202-0702	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	6707		13414		13414		14487	Казахстан
											1073		
172	172	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	725,36	2,61	1451	5	141	1280	2949	
	172.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	0,18	652,47	0,72	1305	1		218		
	172.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	537				96,66			
						483				19,32			
173	173	С1245-506-0105	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	20558		41116		41116		44405	
											3289		
174	174	С1241-602-0101	**Тройник с пробкой, DN 15**	шт.	4	826		3304		3304		3568	
											264		
			Итого по разделу: 8. Система отопления №8									794159	
			Раздел: 9. Теплоснабжение приточных установок П1, П2, П3, П4										
175	175	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	85	2128,42	20,74	180916	1763	138079	40970	239637	
						483,22	8,62	41074	733		17751		
	175.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с сгонами, d=40 мм	м	85	1613				137105			
176	176	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	41	3038,76	45,23	124589	1854	85143	37552	175112	
						916,87	17,73	37592	727		12971		
	176.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	41	2049				84000			
177	177	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросваренных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	78	3629,81	54,12	283125	4221	194067	84725	397278	
						1087,65	20,73	84837	1617		29428		
	177.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросваренных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	78	2450				191100			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	178	**Е11-161101-0101 Изм. в доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**		126	105,24	1,38	13260	174	88	12738	28078	
	178.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	м		103,16	0	12998	0		2080		
	178.2	217-603-0104	Вода техническая	кг	0,0252	568				14,31			
	178.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	м3	1,26	28				35,28			
179	179	**Е11-161101-0102 Изм. в доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	кг	0,063	483				30,43			
					78	106,82	1,38	8270	108	115	7886	17448	
	179.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	м		103,16	0	8046	0		1292		
	179.2	217-603-0104	Вода техническая	кг	0,0156	568				8,86			
	179.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	м3	2,964	28				82,99			
180	180	**Е11-160601-0101 Изм. в доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	кг	0,039	483				18,84			
					16	2578,17	106,35	41251	1701	4387	34714	82042	
	180.1	261-107-0571	Электроды. d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	шт.		2197,65	16,27	35162	260		6077		
	180.2	264-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	т	0,0022	206112				461,69			
	180.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17519-87 для санитарно-технических работ	1000 шт	0,032	31711				1014,75			
181	181	**С1242-202-0702**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	т	0,0176	165361				2910,35			
					16	6707		107312		107312		115897	Казахстан
182	182	**Е11-260101-1701 Изм. в доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	шт.							8585		
					204	770,02	82,12	157084	16753	67587	61593	236171	
	182.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К-414	м трубопровода		356,89	40,68	72744	8299		17494		
183	183	**С1234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	л	2,9172	4580				13360,78			
					93,5	364		34034		34034		36757	Казахстан
184	184	**С1234-303-0217**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м							2723		
					45,1	564		25436		25436		27471	
185	185	**С1234-303-0221**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м							2035		
					85,8	759		65122		65122		70332	
186	186	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м							5210		
					44	101,12	2,72	4449	120	1932	1664	6602	
	186.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	м2		54,49	0,33	2398	15		489		
				т	0,004	439993				1742,37			
187	187	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**										
					44	223,8	7,02	9847	309	7433	1482	12235	
	187.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	м2		47,84	0,98	2105	43		906		
188	188	**С1261-301-0219**	**Крепление для трубопроводов**	кг	7,92	893				7104,24			
					86	537		46182		46182		49877	
189	189	**Е11-180701-0201 Изм. в доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка**	кг							3695		
					3	5259,25	293,3	15778	880	9403	5800	23304	
	189.1	261-302-0243	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные. Dн корпуса 76 мм	шт.		1831,57	141,24	5495	424		1726		
				шт	3	3061				9183			
190	190	**Е11-180701-0202 Изм. в доп. вып. 6**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 89 мм. Установка**										
					1	5554,25	293,3	5554	293	3429	1933	8086	
	190.1	261-302-0244	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные. Dн корпуса 89 мм	шт.		1831,57	141,24	1832	141		599		
				шт	1	3356				3356			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	191	E11-160601-0101 Изм. в доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**										
				шт.	4	2578,17	106,35	10313	425	1097	8679	20511	
	191.1	261-107-0571	Электроды d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	2197,68	16,27	8791	65		1519		
	191.2	261-301-0303	Прокладки из картона марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,008	236112				115,42			
	191.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0044	31711				253,69			
						165361				727,59			
192	192	C1242-202-0703	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 25 ГОСТ 21345-2005**										
				шт.	4	7757		31028		31028		33510	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Теплоснабжение приточных установок П1, П2, П3, П4								2482		
												1580348	
			Раздел: 10. Теплоснабжение распределительной гребенки Блок-3										
193	193	E11-160401-0203 Изм. в доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	144	3629,81	54,12	522693	7793	358278	156415	733437	
	193.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 76. толщина стенки 3,5 мм	м	144	1087,65	20,73	156622	2986		54329		
						2436				352800			
194	194	E11-161101-0102 Изм. в доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**										
				м	144	106,02	1,38	15267	199	213	14558	32211	
	194.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0288	103,16	0	14855	0		2386		
	194.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,472	568				16,36			
	194.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,072	28				153,22			
						483				34,78			
195	195	E11-260101-1701 Изм. в доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**										
				м трубопровода	144	770,02	82,12	110883	11825	47709	43477	166709	
	195.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,0992	356,59	40,68	51349	5858		12349		
						4580				9431,14			
196	196	C1234-303-0221	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм. диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**										
				м	158,4	759		120226		120226		129844	
197	197	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								9618		
				м2	38	101,12	2,72	3843	104	1669	1437	5702	
	197.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0034	54,49	0,33	2071	13		422		
						439993				1504,78			
198	198	E11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**										
				м2	38	223,8	7,02	8504	267	6420	1280	10567	
	198.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	6,84	47,84	0,98	1818	37		783		
						897				6135,48			
199	199	C1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов**										
				кг	58	537		31146		31146		33638	
200	200	C1214-201-0202	**Уголки стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**								2492		
				т	0,0174	476995,86		8300		8300		8964	
201	201	C1222-519-0202	**Опоры неподвижные**								664		
				т	0,00093	833095,2		775		775		837	
											62		
202	202	C1242-403-0104	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), DN 65, ГОСТ 27936-86**										
				шт.	4	15337		61348		61348		66256	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Теплоснабжение распределительной гребенки Блок-3								4908		
												1188165	
			Раздел: 11. Тепловой узел										
203	203	E11-160401-0205 Изм. в доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 100 мм. Прокладка**										
					13	5440,17	78,51	70722	1020	54075	15690	93325	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1202,05	29,49	15627	383		6913		
	203.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросваренных труб. DN 108, толщина стенки 4 мм	м	13	4095				53235			
204	204	**Е11-161101-0102 Изм. в доп. вып. 17**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**		13	106,02	1,38	1378	18	19	1314	2907	
	204.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0026	568				1.48			
	204.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,494	28				13,83			
	204.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0065	483				3,14			
205	205	**Е11-260101-1701 Изм. в доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**		13	770,02	92,12	10010	1068	4307	3925	15050	
	205.1	261-105-0643	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	м трубопровода		356,59	40,68	4636	529		1115		
206	206	**С1234-303-0225**	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	л	0,1859	4580				851,42			
207	207	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м	14,3	1555		22236		22236		24015	
					4	101,12	2,72	404	11	176	1779		
	207.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2001	м2		54,49	0,33	218	1		151	599	
208	208	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красной БТ-177 серебристой**	т	0,0004	439992				158,4	44		
					4	223,8	7,02	895	28	676	135	1112	
	208.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	м2		47,84	0,98	191	4		82		
				кг	0,72	897				645,84			
209	209	**С1214-201-0202**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,058	476995,86		27666		27666		29879	
210	210	**Е11-180501-0103 Изм. в доп. вып. 17**	**Узлы тепловые. Установка**		1	55444,14	2335,64	55444	2336	30820	22769	84460	
	210.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	узел		22288,27	936,01	22288	936		6256		
	210.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	кг	44	655				28820			
				т	0,0055	165361				906,18			
211	211	**ТОО "Энергетическая Компания"**	**Тепловой пункт, согласно спецификации, принципиальная схема ИТП, БТП №31/19**		1	4675004,1		4675004				4675004	
			Отпускная цена	комплект						4675004			
			Заготовительно-складские расходы			4675004		4675004					
			Сметная стоимость оборудования	%		12		36040					
			Итого по разделу: 11. Тепловой узел					*4731104*					
												4982452	
			Раздел: 12. Система АОТ										
212	212	**Е11-201701-0101 Изм. в доп. вып. 6**	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**		1	12820,75	949,96	12821	950	728	11191	25933	
	212.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	агрегат		11143,13	275,76	11143	276		1921		
	212.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	т	0,0009	647579				582,82			
				кг	0,2	446				89,2			Казахстан 100%
213	213	**ТОО "Kalintercool"**	**Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения размерами 600x300/18, P 2 кВт, U 380 Вт, MICRORAPID 2000-V0 т**		1	163973,21		163973				163973	
			Отпускная цена	шт						163973			
			Заготовительно-складские расходы			163973		163973					
			Сметная стоимость оборудования	%		12		1968					
			Итого по разделу: 12. Система АОТ					*165941*					
												191874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					24294436	379116	15070244	3736661	29823754	
			В том числе :					3948033	174138	4818977	1850725		
			Стоимость оборудования, всего							4897045			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		299817				30181640	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,5 %		379269				30560909	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		613277				31074186	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									32629497,51	
			Итого [illegible]									29366543,26	
			НДС			18%						3262954,25	
			Всего			12%		3523985,19				32890528,5	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о.руководителя _____

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Арман С.К.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г. (наименование)

Акт выполненных работ №60

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-12 Вентиляция (раздел ОВ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система В1										
1	1	Е11-200301-0205	Решетки. Установка		16	1926,83	65,21	30829	1043	3397	26129	61515	
				решетка		1649,3	17,08	26389	273		4557		
			Итого по разделу: 1. Система В1									61515	
			Раздел: 2. Система В2										
2	2	Е11-200301-0205	Решетки. Установка		2	1926,83	65,21	3854	130	425	3266	7690	
				решетка		1649,3	17,08	3299	34		570		
			Итого по разделу: 2. Система В2									7690	
			Раздел: 3. Система В3										
3	3	Е11-200301-0205	Решетки. Установка		6	1926,83	65,21	11561	392	1274	9798	23068	
				решетка		1649,3	17,08	9896	103		1709		
			Итого по разделу: 3. Система В3									23068	
			Раздел: 4. Система В5										
4	4	Е11-200301-0205	Решетки. Установка		2	1926,83	65,21	3854	130	425	3266	7690	
				решетка		1649,3	17,08	3299	34		570		
			Итого по разделу: 4. Система В5									7690	
			Раздел: 5. Система В6										
5	5	Е11-200301-0205	Решетки. Установка		5	1926,83	65,21	9634	326	1062	8165	19223	
				решетка		1649,3	17,08	8246	85		1424		
6	6	Е11-200301-0205	Решетки. Установка		5	1926,83	65,21	9634	326	1062	8165	19223	
				решетка		1649,3	17,08	8246	85		1424		
			Итого по разделу: 5. Система В6									38446	
			Раздел: 6. Система В8										
7	7	Е11-200301-0205	Решетки. Установка		5	1926,83	65,21	9634	326	1062	8165	19223	
				решетка		1649,3	17,08	8246	85		1424		
			Итого по разделу: 6. Система В8									19223	
			Раздел: 7. Система В10										
8	8	Е11-200301-0205	Решетки. Установка		8	1926,83	65,21	15415	522	1699	13064	30757	
				решетка		1649,3	17,08	13194	137		2278		
			Итого по разделу: 7. Система В10									30757	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Система В15										
9	9	Е11-200301-0205	**Решетки. Установка**		10	1926,83	65,21	19268	652	2123	16331	38447	
				решетка		1649,3	17,08	16493	171		2548		
			Итого по разделу: 8. Система В15									38447	
			Раздел: 9. Система В19										
10	10	Е11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка**		2	1926,83	65,21	3854	130	425	3266	7690	
				решетка		1649,3	17,08	3299	34		570		
			Итого по разделу: 9. Система В19									7690	
			Раздел: 10. Система П1										
11	11	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения. Установка**		1	17819,51	1068,1	17829	1068	13371	2718	22181	
12	12	ТОО "VTS КАzАКНіТАн"	**Приточная установка П1 #VVS075-R-FHVS #в комплекте с опциональными элементами, автоматикой и щитом**	шт.		3380	395,1	3380	395		1643		
				комплект	1	3270763,26		3270763				3270763	
			Отпускная цена							3270763			
			Заготовительно-складские расходы	%		3270763		3270763					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		39249					
13	13	Е11-200301-0205	**Решетки. Установка**					*3310012*					
				решетка	48	1926,83	65,21	92488	3130	10192	78387	184545	
			Итого по разделу: 10. Система П1			1649,3	17,08	79166	820		13670		
												3516738	
			Раздел: 11. Система П2										
14	14	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения. Установка**		1	17819,51	1068,1	17820	1068	13371	2718	22181	
15	15	ТОО "VTS КАzАКНіТАн"	**Приточная установка П2#VVS021-R-FHVS #в комплекте с опциональными элементами, автоматикой и щитом**	шт.		3380	395,1	3380	395		1643		
				комплект	1	2219722,41		2219722				2219722	
			Отпускная цена							2219722			
			Заготовительно-складские расходы	%		2219722		2219722					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		26637					
16	16	Е11-200301-0205	**Решетки. Установка**					*2246359*					
				решетка	12	1926,83	65,21	23122	782	2548	19597	46136	
			Итого по разделу: 11. Система П2			1649,3	17,08	19792	205		3417		
												2314676	
			Раздел: 12. Система П3										
17	17	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения. Установка**		1	17819,51	1068,1	17820	1068	13371	2718	22181	
18	18	ТОО "VTS КАzАКНіТАн"	**Приточная установка П3 L-3170м3/час #VVS021-R-FHVS #в комплекте с опциональными элементами, автоматикой и щитом**	шт.		3380	395,1	3380	395		1643		
				комплект	1	2951866,27		2951866				2951866	
			Отпускная цена							2951866			
			Заготовительно-складские расходы	%		2951866		2951866					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		35422					
19	19	Е11-200301-0205	**Решетки. Установка**					*2987288*					
				решетка	6	1926,83	65,21	11561	392	1274	9798	23068	
			Итого по разделу: 12. Система П3			1649,3	17,08	9896	103		1709		
												3032537	
			Раздел: 13. Система П4										
20	20	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения. Установка**		1	17819,51	1068,1	17820	1068	13371	2718	22181	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	ТОО "VTS KAzAKHsTAn"	Приточная установка П4 L-6820м3/час #VVS021-R-FHVS #в комплекте с минимальными элементами, автоматикой и щитом	шт.		3380	395,1	3380	395		1643		
				комплект	1	2219722,41		2219722				2219722	
			Отпускная цена			2219722				2219722			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		26637					
			Сметная стоимость оборудования					*2246359*					
22	22	E11-200301-0205	Решетки. Установка		4	1926,83	65,21	7707	260	849	6532	15378	
			Итого по разделу: 13. Система П4	решетка		1649,3	17,08	6597	68		1139		
												2283918	
			Раздел: 14. Система ВЕ1-ВЕ79										
23	23	E11-200301-0205	Решетки. Установка		101	1926,83	65,21	194610	6589	21445	164938	388312	
			Итого по разделу: 14. Система ВЕ1-ВЕ79	решетка		1649,3	17,08	166579	1725		28764		
												388312	
			ИТОГО:					11308323	19398	102746	389739	11642762	
			В том числе :					396157	5542	10662073	72645		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							10790018			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		11768					
			Зимние удорожания									11782473	
			Итого с зимними удорожаниями			1,5 %		14887					
			Непредвиденные работы и затраты									11797360	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		20147					
												11817507	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514										
			Итого с [illegible]									12408989,77	
			НДС			10%							
			Всего с НДС			12%		1340170,90				13748090,79	
												12508261,7	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о. руководителя

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт Сарсенеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.
(наименование)

Акт выполненных работ №61

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-13 Электроснабжение и электроосвещение (раздел ЭЛ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое оборудование										
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка**	шт.	3	37251,05 / 6760	3934,64 / 1619,91	111753 / 20280	11804 / 4860	79669	18101 / 10388	140242	
2	2	515-301-0303 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-13-20**	шт.	1	603186		603186		603186		603186	Казахстан
			Отпускная цена			603186		603186					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7236					
			Сметная стоимость оборудования					*610422*					
3	3	515-301-0312 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель РУ-1**	шт.	1	325399		325399		325399		325399	Казахстан
			Отпускная цена			325399		325399					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3905					
			Сметная стоимость оборудования					*329304*					
4	4	515-301-0315 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель РУ-2**	шт.	1	327814		327814		327814		327814	Казахстан
			Отпускная цена			327814		327814					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3934					
			Сметная стоимость оборудования					*331748*					
5	5	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Щит распределительный. Установка на стене**	шт.	1	17819,51 / 3380	1068,1 / 395,1	17820 / 3380	1068 / 395	13371	2718 / 1643	22181	
6	6	С1247-201-0105	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 М УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А**	шт	5	3255,8 / 1602	27,9 / 0	16279 / 8010	140 / 0	8130	5767 / 1764	23810	
8	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А**	шт	1	6076,17 / 3204	124,34 / 39,51	6076 / 3204	125 / 40	2748	2335 / 673	9084	
9	9	С1247-204-1829	**Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 32А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	8610		8610		8610	689	9299	
10	10	С1247-204-0815	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А ГОСТ Р 51327.1-2010**		5	808		4040		4040		4363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	17819,51	1068,1	17820	1068	13371	323	22181	
											2718		
						3380	395,1	3380	395		1643		
12	12	ТОО "Сабвуи"	Устройство автоматического ввода резерва /шкаф/. ШАВР3-160-1 31УХЛ4	шт	1	209928,57		209929		209929		209929	
			Отпускная цена			209929		209929					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			2519					
			Сметная стоимость оборудования					*212448*					
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование									1720031	
			Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция										
13	13	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	116,01	1,81	580	9	98	343	997	
						94,5	0,79	472	4		74		
14	14	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	235	136,32	3,63	32035	853	5273	18922	55034	
						110,25	1,58	25909	371		4077		
15	15	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	375	192,12	7,25	72045	2719	10264	43378	124657	
						157,5	3,16	59062	1185		9234		
16	16	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105	248,66	12,69	26109	1333	3278	15897	45367	
						204,75	5,53	21499	581		3361		
17	17	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	570	322,66	22,66	183916	12917	27360	107476	314703	
						252	9,88	143640	5632		23311		
18	18	Ц13-080206-2207 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	550	464,68	27,19	255244	14955	32390	154381	442395	
						378	11,85	207900	6518		32779		
19	19	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1050	677,06	36,26	710913	38073	94028	428690	1230771	
						551,25	15,8	578812	16590		91168		
20	20	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	100	255,08	10,13	25508	1013	2445	16189	45033	
						220,5	4,35	22050	435		3336		
21	21	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	90	289,82	12,9	26084	1161	2243	16688	46194	
						252	5,53	22680	498		3422		
			Итого по разделу: 2. Кабельно-проводниковая продукция									2305151	
			Раздел 3. Оборудование										
22	22	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	3	17819,51	1068,1	53459	3204	40114	8154	66542	
						3380	395,1	10140	1185		4929		
23	23	С1247-201-0212	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5893		17679		17679		19093	
											1414		
24	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	24	3255,8	27,9	78139	670	39022	27683	114288	
						1602	0	38448	0		8466		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А	шт	3	6076,17 3204	124,34 39,51	18229 9612	373 119	8243	7006 2019	27254	
26	26	С1247-204-0860	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2430		7290		7290	583	7873	
27	27	С1247-204-2818	Автоматы дифференциальные АВДТ-32 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	5307		111447		111447	8916	120363	
28	28	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	808		2424		2424	194	2618	
29	29	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	3	1799		5397		5397	432	5829	
30	30	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	17819,51 3380	1068,1 395,1	17820 3380	1068 395	13371	2718 1643	22181	
31	31	С1247-201-0212	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893	471	6364	
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	15	3255,8 1602	27,9 0	48837 24030	418 0	24388	17302 5291	71430	
33	33	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А	шт	1	6076,17 3204	124,34 39,51	6076 3204	125 40	2748	2335 673	9084	
34	34	С1247-204-0860	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
35	35	С1247-204-2818	Автоматы дифференциальные АВДТ-32 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	5307		79605		79605	6368	85973	
36	36	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
37	37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	17819,51 3380	1068,1 395,1	17820 3380	1068 395	13371	2718 1643	22181	
38	38	С1247-201-0212	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893	471	6364	
39	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	12	3255,8 1602	27,9 0	39070 19224	335 0	19511	13841 4233	57144	
40	40	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А	шт	1	6076,17 3204	124,34 39,51	6076 3204	125 40	2748	2335 673	9084	
41	41	С1247-204-0860	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
42	42	С1247-204-2818	Автоматы дифференциальные АВДТ-32 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	5307		63684		63684	5095	68779	
43	43	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
44	44	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	17819,51 3380	1068,1 395,1	17820 3380	1068 395	13371	2718 1643	22181	
45	45	С1247-201-0212	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893	471	6364	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. хид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	13	3255,8 1602	27,9 0	42325 20826	363 0	21137	14995 4586	61906	
47	47	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А	шт	1	6076,17 3204	124,34 39,51	6076 3204	125 40	2748	2335 673	9084	
48	48	С1247-204-0860	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
49	49	С1247-204-2818	Автоматы дифференциальные АВДТ-32 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	5307		63684		63684	5095	68779	
50	50	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	808		808		808	65	873	
51	51	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
52	52	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	17819,51 3380	1068,1 395,1	17820 3380	1068 395	13371	2718 1643	22181	
53	53	С1247-201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
54	54	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	9	3255,8 1602	27,9 0	29302 14418	251 0	14633	10381 3175	42858	
55	55	С1247-204-0858	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
56	56	С1247-204-0857	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2430		7290		7290	583	7873	
57	57	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	808		4040		4040	323	4363	
58	58	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка	шт.	10	8458,73 4647	118,54 39,51	84587 46470	1185 395	36932	33743 9466	127796	
59	59	С1247-208-0121	Контакторы модели КМИ-16, 16 А	шт.	5	4189		20945		20945	1676	22621	
60	60	С1247-211-0104	Реле электротепловое модели РТИ-1304, от 0,4 до 0,63 А	шт.	5	2785		13925		13925	1114	15039	
61	61	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	17819,51 3380	1068,1 395,1	17820 3380	1068 395	13371	2718 1643	22181	
62	62	С1247-201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9210		9210		9210	737	9947	
63	63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А	шт	1	6076,17 3204	124,34 39,51	6076 3204	125 40	2748	2335 673	9084	
64	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	15	3255,8 1602	27,9 0	48837 24030	418 0	24388	17302 5291	71430	
65	65	С1247-204-0860	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
66	66	С1247-204-0857	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	2430		9720		9720	778	10498	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	808		8888		8888	711	9599	
68	68	Ц13-080303-1004 Изм. к лок. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка	шт.	22	8458,73 4647	118,54 39,51	186092 102234	2608 869	81250	74234 20826	281152	
69	69	С1247-208-0121	Контакторы модели КМВ-16, 16 А	шт.	11	4189		46079		46079	3686	49765	
70	70	С1247-211-0104	Реле электротепловое модели РТВ-1304, от 0,4 до 0,63 А	шт.	11	2785		30635		30635	2451	33086	
			Итого по разделу: 3. Оборудование									**1660000**	
			Раздел: 4. Аппараты управления напряжением до 1000В										
71	71	Ц13-080303-1004 Изм. к лок. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка	шт.	2	8458,73 4647	118,54 39,51	16917 9294	237 79	7386	6749 1893	25559	
72	72	С1247-208-0601	Контакторы электромагнитные модели ПМЛ-123-002, 400 В, типа ИЭК	шт.	2	2056		4112		4112	329	4441	
73	73	Ц13-080303-1204 Изм. к лок. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка	шт.	23	5792,02 3204	27,9 0	133216 73692	642 0	58883	53058 14902	201176	
74	74	С1247-209-0101	Пост кнопочный	шт.	23	1091		25093		25093	2007	27100	
75	75	Ц13-080305-0102 Изм. к лок. вып. 17	Выключатель однополюсный утопленного типа. Монтаж	шт.	1	506,71 490,1	3,63 1,58	507 490	4 2	13	354 69	930	
76	76	С1247-212-0101	Выключатель однополюсный	шт.	1	345		345		345	28	373	
77	77	Ц13-080303-0501 Изм. к лок. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	5797,77 3254	27,9 0	98562 55318	474 0	42770	39829 11071	149462	
78	78	С1247-206-0105	Выключатель пакетный, 2 Р 16А, 380В ПВ2-10, типа ИЭК	шт.	11	3677		40447		40447	3236	43683	
79	79	С1247-206-0113	Выключатель пакетный, 3 Р 6,3А, 380В ПВМ3-10, типа ИЭК	шт.	4	3326		13304		13304	1064	14368	
80	80	С1247-206-0114	Выключатель пакетный, 3 Р 16А, 380В ПВМ3-25, типа ИЭК	шт.	2	5510		11020		11020	882	11902	
81	81	С1247-202-0502	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	1	77		77		77	6	83	
82	82	Ц13-100702-0501 Изм. к лок. вып. 19	Коробка. Монтаж	шт.	1	839,95 829	0 0	840 829	0 0	11	506 108	1454	
83	83	С1247-202-0701	Коробки ответвительные	шт.	1	479		479		479	38	517	
			Итого по разделу: 4. Аппараты управления напряжением до 1000В									**481048**	
			Раздел: 5. Электроустановочные изделия										
84	84	Ц13-100702-0501 Изм. к лок. вып. 19	Коробка. Монтаж	шт.	80	839,95 829	0 0	67196 66320	0 0	876	40455 8612	116263	
85	85	С1247-202-0109	Коробки напольные регулируемой высоты со стальной крышкой в комплекте, на 12 модулей	шт.	40	7005		280200		280200	22416	302616	
86	86	С1247-202-0110	Коробки напольные регулируемой высоты со стальной крышкой в комплекте, на 18 модулей		40	9667		386680		386680		417614	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	Ц13-080305-0109 Изм. в доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	528	603,66	3,63	318732	1916	13427	38934 219041	580795	
88	88	С1247-214-0115	Розетка штепсельная одноместная с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А	шт.	116	574,6 411	1,58	303389 47676	834	47676	43022	51490	
89	89	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А	шт.	350	476		166600		166600	3814	179928	
90	90	С1247-214-0119	Розетка штепсельная двухместная с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А	шт.	10	550		5500		5500	13328 440	5940	
91	91	С1247-214-0120	Розетка штепсельная двухместная с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А	шт.	39	636		24804		24804	1984	26788	
92	92	С1247-214-0404	Розетки штепсельные, четырехполюсные, с заземляющим контактом, номинальный ток 16 А, напряжение 380 В, быстроустанавливаемые	шт.	13	1365		17745		17745	1420	19165	
			Итого по разделу: 5. Электроустановочные изделия									1706599	
			Раздел: 6. Кабельно-проводниковая продукция										
93	93	Ц13-080206-2001 Изм. в доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	5205	255,08 220,5	10,13 4,35	1327691 1147702	52727 22642	127262	842648 173627	2343966	
94	94	Ц13-080206-2002 Изм. в доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	525	289,82 252	12,9 5,53	152156 132300	6772 2903	13083	97346 19960	269462	
95	95	Ц13-080206-1701 Изм. в доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка с креплением скобами	м	65	568,74 409,5	57,32 18,57	36968 26618	3726 1207	6625	20034 4560	61562	
96	96	Ц13-080206-1702 Изм. в доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка с креплением скобами	м	5	740,96 551,25	87,69 31,61	3705 2756	438 158	510	2098 464	6267	
97	97	Ц13-080201-1204 Изм. в доп. вып. 17	Стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	83	498,7 390,48	83,36 16,2	41392 32410	6919 1345	2063	24303 5256	70951	
98	98	Ц13-080201-1206 Изм. в доп. вып. 17	Стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	23	539,18 390,48	106,02 26,08	12401 8981	2439 600	982	6898 1544	20843	
99	99	С1243-907-0701	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	72	574		41328		41328	3306	44634	Казахстан
100	100	С1243-907-0402	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП200	шт.	11	883		9713		9713	777	10490	Казахстан
101	101	С1243-907-0405	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП500	шт.	6	1289		7734		7734	619	8353	Казахстан
102	102	С1243-907-0409	Стойки кабельные подвесные окрашенные СП900	шт.	17	1845		31365		31365	2509	33874	Казахстан
103	103	Ц13-080201-1207 Изм. в доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	53	43,97 32,54	9,97 4,35	2330 1725	529 231	77	1408 299	4037	
104	104	Ц13-080201-1208 Изм. в доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	89	62,55 32,54	27,19 11,85	5567 2896	2420 1055	251	2845 673	9085	
105	105	С1243-907-0501	Полки кабельные К 1160 У3		5	314		1570		1570		1696	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
106	106	С1243-907-0503	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	35	314		10990		10990	126	11869	Казахстан					
107	107	С1243-907-0507	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	58	507		29406		29406	879	31758	Казахстан					
108	108	С1243-907-0508	Полки кабельные П450	шт.	31	476		14756		14756	2352	15936	Казахстан					
109	109	С1243-907-0506	Полки кабельные П200	шт.	13	362		4706		4706	1180	8082	Казахстан					
110	110	Ц13-080206-0601 Изм. в лок. вып. 17	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж	м	272	695,27	165,77	189113	45089	6936	376 112244	325466						
111	111	С1243-907-0807	Лоток кабельный типа НЛ 10, шириной 100 мм	м	32	504 2599	69,14	137088 83168	18806	83168	24109 6653	89821	Казахстан					
112	112	С1243-907-0808	Лоток кабельный типа НЛ 20, шириной 200 мм	м	86	4608		396288		396288	31703	427991	Казахстан					
113	113	С1243-907-0810	Лоток кабельный типа НЛ 40, шириной 400 мм	м	154	5532		851928		851928	68154	920082	Казахстан					
114	114	С1243-907-0501	Прижим для крепления лотков	шт.	296	314		92944		92944	7436	100380	Казахстан					
115	115	С1261-107-0622	Скобы металлические	10 шт.	14,4	383		5515		5515	441	5956						
116	116	С1261-102-0370	Сталь шеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	45	342		15390		15390	1231	16621						
117	117	Ц13-080206-0608 Изм. в лок. вып. 17	Канал кабельный. Монтаж	м	150	355,33 236,25	101,25 43,07	53300 35438	15187 6460	3674	30167 6677	90144						
118	118	С1243-907-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	60,6	223		13514		13514	1081	14595						
119	119	С1243-907-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	10,1	173		1747		1747	140	1887						
120	120	С1243-907-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	80,8	113		9130		9130	730	9860						
			Итого по разделу: 6. Кабельно-проводниковая продукция									4952668						
			Раздел: 7. Заземление и молниезащита															
121	121	Ц13-080208-0206 Изм. в лок. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 25-40 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	195	683,24 252	24,28 7,51	133232 49140	4734 1464	79357	36435 13573	183240						
122	122	Ц13-080208-0210 Изм. в лок. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	260	674,38 614,25	4,64 1,19	175339 159705	1206 309	14427	115210 23244	313793						
123	123	С1243-142-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2142	94730		20291		20291	1623	21914	Казахстан					
124	124	С1243-142-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,051	159738		8147		8147	652	8799	Казахстан					
125	125	Ц13-080303-2505 Изм. в лок. вып. 17	Коробка. Установка	шт.	8	6001,56 3150	53,1 0	48020 25200	425 0	22396	18144 5293	71457						
126	126	С1247-202-1201	Коробка с медной шиной	шт.	8	7277		58216		58216	4657	62873						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	127	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	250	255,08 220,5	10,13 4,35	63770 55125	2533 1088	6112	40473 8310	112582	
128	128	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	255	27		6885		6885	551	7436	
			Итого по разделу: 7. Заземление и молниезащита									782894	
			Раздел: 8. Оборудование										
129	129	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные. Установка болтами	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
130	130	С1247-201-0833	Щиты осветительные с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10570		10570		10570	846	11416	
131	131	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	13	3255,8 1602	27,9 0	42325 20826	363 0	21137	14995 4586	61906	
132	132	С1247-204-0859	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
133	133	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	808		9696		9696	776	10472	
134	134	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
135	135	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные. Установка болтами	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
136	136	С1247-201-0833	Щиты осветительные с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10570		10570		10570	846	11416	
137	137	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	11	3255,8 1602	27,9 0	35814 17622	307 0	17885	12688 3880	52382	
138	138	С1247-204-0859	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
139	139	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	808		8080		8080	646	8726	
140	140	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
141	141	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные. Установка болтами	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
142	142	С1247-201-0833	Щиты осветительные с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10570		10570		10570	846	11416	
143	143	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	12	3255,8 1602	27,9 0	39070 19224	335 0	19511	13841 4233	57144	
144	144	С1247-204-0859	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
145	145	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	808		8888		8888	711	9599	
146	146	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	147	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные. Установка болтами	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
148	148	С1247-201-0833	Щиты осветительные с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10570		10570		10570	846	11416	
149	149	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	7	3255,8 1602	27,9 0	22791 11214	195 0	11381	8074 2469	33334	
150	150	С1247-204-0859	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
151	151	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	808		4848		4848	388	5236	
152	152	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
153	153	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные. Установка болтами	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
154	154	С1247-201-0833	Щиты осветительные с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10570		10570		10570	846	11416	
155	155	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	10	3255,8 1602	27,9 0	32558 16020	279 0	16259	11534 3527	47619	
156	156	С1247-204-0859	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
157	157	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	808		7272		7272	582	7854	
158	158	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
159	159	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные. Установка болтами	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
160	160	С1247-201-0833	Щиты осветительные с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10570		10570		10570	846	11416	
161	161	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	13	3255,8 1602	27,9 0	42325 20826	363 0	21137	14995 4586	61906	
162	162	С1247-204-0859	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
163	163	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	808		9696		9696	776	10472	
164	164	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
165	165	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные. Установка болтами	шт.	3	4968,36 3380	1490 634,51	14905 10140	4470 1904	295	8671 1886	25462	
166	166	С1247-201-0833	Щиты осветительные с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	10570		31710		31710	2537	34247	
167	167	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	18	3255,8 1602	27,9 0	58604 28836	502 0	29266	20762 6349	85715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	168	С1247-204-0858	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2430		7290		7290	583	7873	
169	169	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	808		12120		12120	970	13090	
170	170	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	3	1799		5397		5397	432	5829	
171	171	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные. Установка болтами	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
172	172	С1247-201-0833	Щиты осветительные с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10570		10570		10570	846	11416	
173	173	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	6	3255,8 1602	27,9 0	19535 9612	167 0	9755	6921 2116	28572	
174	174	С1247-204-0858	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
175	175	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	808		4040		4040	323	4363	
176	176	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
177	177	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные. Установка болтами	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
178	178	С1247-201-0833	Щиты осветительные с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10570		10570		10570	846	11416	
179	179	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	7	3255,8 1602	27,9 0	22791 11214	195 0	11381	8074 2469	33334	
180	180	С1247-204-0858	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
181	181	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	808		4848		4848	388	5236	
182	182	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
183	183	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные. Установка болтами	шт.	1	4968,36 3380	1490 634,51	4968 3380	1490 635	98	2890 629	8487	
184	184	С1247-201-0833	Щиты осветительные с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10570		10570		10570	846	11416	
185	185	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	7	3255,8 1602	27,9 0	22791 11214	195 0	11381	8074 2469	33334	
186	186	С1247-204-0858	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
187	187	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	808		4848		4848	388	5236	
188	188	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	
			Итого по разделу: 8. Оборудование									869171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Светильники										
189	189	Ц13-080305-0503 Изм. в доп. вып. 17	**Светильники. Монтаж**	шт.	623	7578,47 3481,4	2148,08 1486,12	4721387 2168912	1338254 925853	1214221	2228231 555969	7505587	
190	190	Ц13-080305-0310 Изм. в доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	43	1624,36 1385,8	155,28 44,25	69847 59589	6677 1903	3581	44274 9130	123251	
191	191	С1247-102-0156	**Светильники светодиодные марки CD LED 18 4000K, мощность 17 Вт, световой поток 1400 лм**	шт.	68	22647		1539996		1539996	123200	1663196	
192	192	С1247-101-0108	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки NBT 11 F 123**	шт.	12	11201		134412		134412	10753	145165	
193	193	С1247-102-0157	**Светильники светодиодные марки PRS/S ECO LED 66 W, мощность 66 Вт, световой поток 7400 лм**	шт.	192	32088		6160896		6160896	492872	6653768	
194	194	С1248-304-0101	**Световой указатель "ВЫХОД", "ВХОД"**	шт.	23	762		17526		17526	1402	18928	
195	195	С1248-304-0102	**Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки**	шт.	20	762		15240		15240	1219	16459	
196	196	С1247-102-0152	**Светильники светодиодные BAT UNI LED, с креплением на поверхность потолка и стен**	шт.	25	8607		215175		215175	17214	232389	
197	197	С1247-101-0112	**Светильники для люминесцентных ламп с решеткой SPORT LUX 280, с решеткой модели RTX Short 236**	шт.	26	27419		548380		548380	43870	592250	
198	198	С1247-101-0127	**Светильники прямоугольный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели BH 236**	шт.	2	13506		27012		27012	2161	29173	
199	199	С1247-101-0111	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт**	шт.	24	19243		461832		461832	36947	498779	
200	200	С1247-101-0109	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN/SMS, мощность 36 Вт**	шт.	47	17423		818881		818881	65510	884391	
201	201	С1247-102-0135	**Светильники светодиодные марки LTX LED 1200 EM 4000 K CS, мощность 32 Вт, световой поток 3250 лм**	шт.	233	28538		6649354		6649354	531948	7181302	
202	202	Ц13-080305-1301 Изм. в доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором**	шт	4	1893,18 1690	185,18 79,02	7573 6760	741 316	72	5895 1013	13681	
203	203	С1247-203-0107	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	4	14535		58140		58140	4651	62791	
204	204	Ц13-100701-0303 Изм. в доп. вып. 18	**Устройство, блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	10	8898,88 8765	1,95 0	88989 87650	20 0	1319	53466 11396	153851	
205	205	ТОО "Сабиум"	**Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED 70W IP65**	шт	10	209821,43		2098214		2098214		2098214	
			Отпускная цена			209821		2098214					
			Заготовительно-складские расходы			1,2		25179					
			Сметная стоимость оборудования					*2123393*					
			Итого по разделу: 9. Светильники									27898354	
			Раздел: 10. Установочная продукция										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	206	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель однoклавишный утопленного типа. Монтаж	шт.	154	506,71 490,1	3,63 1,58	78033 75475	559 243	1999	54517 10604	143154	
207	207	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж	шт.	65	506,71 490,1	3,63 1,58	32936 31856	236 103	844	23011 4476	60423	
208	208	С1247-212-0101	Выключатель однoклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	154	345		53130		53130	4250	57380	
209	209	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	368		23920		23920	1914	25834	
210	210	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка. Монтаж	шт.	420	839,95 829	0 0	352779 348180	0 0	4599	212390 45214	610383	
211	211	С1247-202-0701	Коробки ответвительные	шт.	420	479		201180		201180	16094	217274	
212	212	С1247-202-0502	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	60	77		4620		4620	370	4990	
			Итого по разделу: 10. Установочная продукция									1119438	
			Раздел: 11. Кабельная продукция										
213	213	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в положенные трубы и металлические лотки	м	5730	116,01 94,5	1,81 0,79	664737 541485	10372 4527	112881	393128 84629	1142494	
214	214	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в положенные трубы и металлические лотки	м	1500	136,32 110,25	3,63 1,58	204480 165375	5445 2370	33660	120776 26021	351277	
215	215	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	6300	255,08 220,5	10,13 4,35	1607004 1389150	63819 27405	154035	1019920 210154	2837078	
216	216	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Щитки. Установка болтами	шт.	15	4968,36 3380	1490 634,51	74525 50700	22350 9518	1475	43357 9431	127313	
217	217	С1247-201-0833	Щиты с монтажной панелью, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	10570		158550		158550	12684	171234	
218	218	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, на ток до 25 А	шт	195	3255,8 1602	27,9 0	634881 312390	5440 0	317050	224921 68784	928586	
219	219	С1247-204-0859	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	2430		36450		36450	2916	39366	
220	220	С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	180	5358		964440		964440	77155	1041595	
221	221	С1247-215-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	15	1799		26985		26985	2159	29144	
			Итого по разделу: 11. Кабельная продукция									6668087	
			ИТОГО:					39344025 9230532	1726014 1081247	24780162 3564542	7369144 3448469	50118566	
			В том числе :							3607317			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		558652					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									50720297	
			Замена удорожания			1,5 %		706695				51426992	
			Итого с заменами удорожаниями										
			Непредвиденные работы в затраты			2 %		956393				52383385	
			Итого с непредвиденными работами в затратами										
												55005246,76	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0580514										
												49504722,08	
			Итого с текущей сметной			10%							
			НДС			12%		5940566,65				55445288,7	
			Всего ДК										

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о. руководителя _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй-Индустрия"

Директор _____ Аллин С.Х.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по сравнению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №62

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-14 Слаботочные системы (разделы АПС, ВН, СКС, ТВ, ЧС) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Часофикация /раздел СС/										
1	1	Ц13-100702-0101 Изм. в доп. вып. 19	**Часы первичные. Монтаж оборудования**	шт.	1	5469,89 5448	0 0	5470 5448	0 0	22	3323 703	9496	
2	2	ТОО "Al Style kz"	**Часы первичные ЦП-1**	шт	1	103419,64		103420		103420		103420	
			Отпускная цена			103420		103420					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1241					
			Сметная стоимость оборудования					*104661*					
3	3	Ц13-100702-0201 Изм. в доп. вып. 19	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	шт.	12	3013,21 2990	0 0	36159 35880	0 0	279	21887 4644	626990	
4	4	ТОО "Al Style kz"	**Часы вторичные стрелочные СВ-26**	шт	12	28575,89		342911		342911		342911	
			Отпускная цена			28576		342911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4115					
			Сметная стоимость оборудования					*347026*					
5	5	Ц13-110301-0101 Изм. в доп. вып. 16	**Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	879,48 845	0 0	879 845	0 0	34	634 121	1634	
6	6	ТОО "Al Style kz"	**Приемник сигналов точного времени П-СВ**	шт	1	226107,14		226107		226107		226107	
			Отпускная цена			226107		226107					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2713					
			Сметная стоимость оборудования					*228820*					
7	7	Ц13-100902-0833	**Коробка распределительная**	коробка	6	272,4 272,4	0 0	1634 1634	0 0	0	997 211	2842	
8	8	С1247-202-0104	**Коробка распределительная 100х100х50 с крышкой**	шт.	6	829		4974		4974	398	5372	
9	9	Ц13-080206-1901 Изм. в доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка с креплением скобами**	м	300	423,87 346,5	16,61 4,35	127161 103950	4983 1305	18228	75784 16236	219181	
10	10	Ц13-080206-2202 Изм. в доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1200	116,01 94,5	1,81 0,79	139212 113400	2172 948	23640	82331 17723	239266	
			Итого по разделу 1. Часофикация /раздел СС/									1220988	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Звуковая сигнализация /раздел СС/										
11	11	Ц13-100702-0503	**Прочее оборудование. Монтаж оборудования**	шт.	12	1857,1	0	22285	0	970	13003	38111	
						1776,5	0	21316	0		2823		
12	12	ТОО "Al Style kz"	**Звонок громкого боя электромеханический DNS-212D 230**	шт	12	52151,79		625821		625821		625823	
						52152		625821					
			Отпускная цена			1,2		75100					
			Заготовительно-складские расходы	%				633337					
			Сметная стоимость оборудования										
13	13	Ц13-100902-0833	**Коробка распределительная**	коробка	5	272,4	0	1362	0	0	831	2368	
						272,4	0	1362	0		175		
14	14	С1247-202-0104	**Коробка распределительная 100х100х50 с крышкой**	шт.	5	829		4145		4145	332	4477	
15	15	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка с креплением скобами**	м	1200	423,87	16,61	508644	19932	72912	303134	876720	
						346,5	4,35	415800	5220		64942		
16	16	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, медные сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1200	116,01	1,81	139212	2172	23640	82331	239266	
						94,5	0,79	113400	948		17723		
			Итого по разделу: 2. Звуковая сигнализация /раздел СС/									1794273	
			Раздел: 3. Система телевидения /раздел ТВ/										
17	17	Ц13-100410-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство антенное. Монтаж оборудования**	устройство	1	31053,6	3988,48	31054	3989	4287	14649	49359	
						22778	1236,52	22778	1237		3656		
18	18	ТОО "Al Style kz"	**Антенна спутниковая СТВ-1,8-1,2 2,5, с креплением**	шт	1	98870,54		98871		98871		98871	
						98871		98871					
			Отпускная цена			1,2		1186					
			Заготовительно-складские расходы	%				118657					
			Сметная стоимость оборудования										
19	19	ТОО "Al Style kz"	**Конвертер Ku-диапазона OC-01A**	шт	1	24071,43		24071		24071		24071	
						24071		24071					
			Отпускная цена			1,2		289					
			Заготовительно-складские расходы	%				24360					
			Сметная стоимость оборудования										
20	20	Ц13-100501-0116	**Усилитель ТВ**	усилитель	2	4941,68	0	9883	0	0	6029	17195	
						4941,68	0	9883	0		1273		
21	21	ТОО "Al Style kz"	**Усилитель спутникового сигнала VS-93B**	шт	1	90205,36		90205		90205		90205	
						90205		90205					
			Отпускная цена			1,2		1082					
			Заготовительно-складские расходы	%				91287					
			Сметная стоимость оборудования										
22	22	ТОО "Al Style kz"	**Усилитель спутникового сигнала LAS18F/DC RTM**	шт	1	8357,14		8357		8357		8357	
						8357		8357					
			Отпускная цена			1,2		100					
			Заготовительно-складские расходы	%				8457					
			Сметная стоимость оборудования										
23	23	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	**Монтаж разъемов**	разъем	2	325,36	0	651	0	0	397	1132	
						325,36	0	651	0		84		
24	24	С ТОО "Al Style kz"	**Делитель сигнала на 3 выхода WISI**	шт	1	7499,73		7500		7500		8100	
											600		
25	25	С ТОО "Al Style kz"	**Делитель сигнала на 8 выходов WISI**	шт	1	16625,09		16625		16625		17955	
											1330		
26	26	Ц13-100408-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф. Монтаж оборудования**	шт.	2	74102,45	11178,24	148205	22356	2196	79656	246090	
						61826	3465,51	123652	6931		18229		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С1247-201-0106	**Шкаф универсальный стальной**	шт.	2	12788		25576		25576	2046	27622	
28	28	С1247-216-0301	**Коннекторы, разъемы**	шт.	14	55		770		770	62	832	
29	29	С1247-214-0201	**Розетка с коннектором**	шт.	5	354		1770		1770	142	1912	
30	30	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка с креплением скобами**	м	65	423,87 346,5	16,61 4,35	27552 22522	1080 283	3949 1607	16420 3518	47490 1736	
31	31	С1241-207-0202	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	22,321	72		1607			129		
32	33	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание провода в подготовленные трубы и металлические рукава**	м	230	116,01 94,5	1,81 0,79	26682 21735	417 182	4531	15780 3397	45859	
			Итого по разделу: 3. Система телевидения /раздел ТВ/									689433	
			Раздел: 4. Структурирования кабельная система /раздел СКС/										
33	33	Ц13-106408-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф. Монтаж оборудования**	шт.	1	74102,45 61826	11178,24 3465,51	74102 61826	11179 3466	1098	39828 9114	123044	
34	34	ТОО "AI Style kz"	**Шкаф напольный 42U, 800x1000x2000, цвет черный, двери перфорированные. 3 полож. блок вентилятора, панель питания NCB42-810-DFA-C**	шт	1	327727,68		327728		327728		327728	
			Отпускная цена	%		327728 1,2		327728 3933					
			Заготовительно-складские расходы					*331661*					
			Сметная стоимость оборудования										
35	35	Ц13-110401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модул. ячейки, ТЭЦ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2	1420,85 1388	32,85 16,27	2842 2776	66 33	0	2106 396	5344	
36	36	ТОО "AI Style kz"	**Полка выдвижная, для шкафов глубиной 80мм, цвет черный CFD80-A**	шт	1	14044,64		14045		14045		14045	
			Отпускная цена	%		14045 1,2		14045 169					
			Заготовительно-складские расходы					*14214*					
			Сметная стоимость оборудования										
37	37	ТОО "AI Style kz"	**Полка выдвижная, для шкафов глубиной 80мм, цвет черный CFD80-1,2-A**	шт	1	14138,39		14138		14138		14138	
			Отпускная цена	%		14138 1,2		14138 170					
			Заготовительно-складские расходы					*14308*					
			Сметная стоимость оборудования										
38	38	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка /блок, панель/. Монтаж**	шт.	1	603,66 574,6	3,63 1,58	604 575	4 2	25	415 81	1100	
39	39	ТОО "AI Style kz"	**Панель питания 19" на 8 розеток, немецкий стандарт, 2-жильный кабель CFU08-D-H1,5U-2,0**	шт	1	15860,71		15861		15861		15861	
			Отпускная цена	%		15861 1,2		15861 190					
			Заготовительно-складские расходы					*16051*					
			Сметная стоимость оборудования										
40	40	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	879,48 845	0 0	879 845	0 0	34	634 121	1634	
41	41	ТОО "AI Style kz"	**Термостат для шкафа 19" CFU60**	шт	1	27450,89		27451		27451		27451	
			Отпускная цена			27451		27451					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		329					
			Сметная стоимость оборудования					27769					
42	42	Ц13-080305-0109 Изм. в дол. вып. 17	**Розетка /блок. панель/. Монтаж**	шт.	11	683,66 / 574,6	3,63 / 1,58	6640 / 6321	40 / 17	280	4563 / 896	12099 / 3830	
43	43	ТОО "Al Style kz"	**Панель-органайзер горизонтальная 19" 1U(металл) MTD06**	шт	1	3830,36		3830		3830			
			Отпускная цена	%		3830 / 1,2		3830 / 46					
			Заготовительно-складские расходы					3876				8402	
			Сметная стоимость оборудования		2	4200,89		8402		8402			
44	44	ТОО "Al Style kz"	**Панель-органайзер вертикальная 42U CFK01**	шт									
			Отпускная цена	%		4201 / 1,2		8402 / 101					
			Заготовительно-складские расходы					8503				96571	
			Сметная стоимость оборудования		5	12071,43		96571		96571			
45	45	ТОО "Al Style kz"	**Патч-панель незкранированная SNR, Cat.5E, 19", 1U, 24 порта**	шт									
			Отпускная цена	%		12071 / 1,2		96571 / 1159					
			Заготовительно-складские расходы					97730					
			Сметная стоимость оборудования										
46	46	Ц13-100202-0101 Изм. в дол. вып. 18	**Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования**	номер	10	11112,09 / 9720	1154,56 / 357,94	111121 / 97200	11545 / 3579	2375	61475 / 13808	186404 / 219853	
47	47	ТОО "Al Style kz"	**Мини АТС на 10 номеров**	комплект	1	219852,68		219853		219853			
			Отпускная цена	%		219853 / 1,2		219853 / 2638					
			Заготовительно-складские расходы					222491					
			Сметная стоимость оборудования										
48	48	Ц13-080305-0109 Изм. в дол. вып. 17	**Розетка. Монтаж**	шт.	100	603,66 / 574,6	3,63 / 1,58	60366 / 57460	363 / 158	2543	41485 / 8348	109999 / 30591	
49	49	С1247-214-0204	**Розетка коммуникационная двухместная с суппортом**	шт.	55	515		28325		28325	2266		
50	50	С1247-214-0203	**Розетка коммуникационная одноместная с суппортом**	шт.	45	400		18000		18000	1440	19440	
51	51	С1247-216-0301	**Коннекторы, разъемы**	шт.	600	55		33000		33000	2640	35640	
52	52	Ц13-080206-1901 Изм. в дол. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка с креплением скобами**	м	6950	423,87 / 346,5	16,63 / 4,35	2945896 / 2408175	115439 / 30232	422282	1755653 / 376124	5077673	
53	53	Ц13-080200-7202 Изм. в дол. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание провода в выложенные трубы и металлические откаов**	м	6950	116,01 / 94,5	1,81 / 0,79	806270 / 656775	12579 / 5490	130915	476831 / 102648	1385749	
			Итого по разделу: 4. Структурированная кабельная система /раздел СКС/										7725330
			Раздел: 5. Автоматическая пожарная сигнализация/ раздел АПС/										
54	54	Ц13-110401-0201	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	1887,6 / 1362	525,6 / 260,32	1888 / 1362	526 / 260	0	1217 / 248	3353	
55	55	ТОО "Al Style kz"	**Компьютер /сервер/ Core i5-2300(2.8GHz), 8GB, GT440 (1024), 1Tb, DVD+RW, CR**	комплект	1	371428,57		371429		371429		371429	
			Отпускная цена	%		371429 / 1,2		371429 / 4457					
			Заготовительно-складские расходы					375886				108846	
			Сметная стоимость оборудования		1	100783		100783		100783			
56	56	С1248-404-0202	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 22"**										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (ПО). Конфигурация и настройка	шт.	1	89584	0	89584	0	0	8063	155768	
						89584	0	89584	0		54646		
58	58	ТОО "Al Style kz"	Программное обеспечение ИСО "ОРИОН итп.127"	шт	1	764406,25		764406		764406	11538	764406	
						764406		764406					
			Отпускная цена	%		1,2		917					
			Заготовительно-складские расходы					773579					
			Сметная стоимость оборудования										
59	59	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	шт	1	39931,41	2,4	39931	2	346	24146	69203	
						39583	0	39583	0		5126		
60	60	ТОО "Al Style kz"	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	48241,07		48241		48241		48241	
						48241		48241					
			Отпускная цена	%		1,2		579					
			Заготовительно-складские расходы					*48820*					
			Сметная стоимость оборудования										
61	61	Ц13-100701-0304 Изм. и доп. вып. 18	Устройства. Монтаж оборудования	шт.	21	8224,56	1,95	172716	41	1840	104209	299879	
						8135	0	170835	0		22154		
62	62	ТОО "Al Style kz"	Контроллер двупроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	6	21750		130500		130500		130500	
						21750		130500					
			Отпускная цена	%		1,2		1566					
			Заготовительно-складские расходы					*132060*					
			Сметная стоимость оборудования										
63	63	ТОО "Al Style kz"	Преобразователь интерфейса RS232 с гальванической изоляцией	шт.	1	6558,84		6558		6558		6558	
						6558		6558					
			Отпускная цена	%		1,2		79					
			Заготовительно-складские расходы					*6637*					
			Сметная стоимость оборудования										
64	64	ТОО "Al Style kz"	Адресный релейный блок С2000-СП2	шт	14	10410,71		145750		145750		145750	
						10411		145750					
			Отпускная цена	%		1,2		1749					
			Заготовительно-складские расходы					*147499*					
			Сметная стоимость оборудования										
65	65	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	879,48	0	7036	0	276	5070	13074	
						845	0	6760	0		968		
66	66	ТОО "Al Style kz"	Устройство коммутационное УК-ВК	шт	8	6388,39		51107		51107		51107	
						6388		51107					
			Отпускная цена	%		1,2		613					
			Заготовительно-складские расходы					*51720*					
			Сметная стоимость оборудования										
67	67	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель	шт	338	4269,69	2,85	1443155	963	24620	864719	2492504	
						4194	0	1417572	0		184630		
68	68	ТОО "Al Style kz"	Извещатель дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А	шт	137	6491,07		889277		889277		889277	
						6491		889277					
			Отпускная цена	%		1,2		10671					
			Заготовительно-складские расходы					*899948*					
			Сметная стоимость оборудования										
69	69	ТОО "Al Style kz"	Извещатель пожарный тепловой , адресно-аналоговый С2000 ИП	шт	201	5964,29		1198822		1198822		1198822	
						5964		1198822					
			Отпускная цена	%		1,2		14386					
			Заготовительно-складские расходы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1211200					
			Сметная стоимость оборудования										
70	70	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС ручной электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	1667,27 1627	0,9 0	30011 29286	16 0	709	17864 3830	51705	
71	71	С1248-302-0502	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	шт.	18	1762		31716		31716	2537	34253	
72	72	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство, блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	18	8898,88 8765	1,95 0	160180 157770	35 0	2375	96240 20514	276934	
73	73	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12.	шт.	18	19116		344088		344088	27527	371615	
74	74	ТОО "Al Style kz"	Аккумулятор GP 12-17.5 12В, 17 А/ч	шт	18	8008,93		144161		144161		144161	
			Отпускная цена			8009		144161					
			Заготовительно-складские расходы	%		12		1730					
			Сметная стоимость оборудования					*145891*					
75	75	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	18	1624,36 1385,8	155,28 44,25	29238 24944	2795 796	1499	18533 3822	51593	
76	76	С1248-304-0108	Световой указатель "ВЫХОД"	шт.	18	1756		31608		31608	2529	34137	
77	77	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации. Монтаж оборудования	шт.	41	2028,41 1627	362,56 158,04	83165 66707	14865 6480	1593	52694 10869	146728	
78	78	С1248-304-0305	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	41	1306		53546		53546	4284	57830	
79	79	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка с креплением скобами	м	4700	423,87 346,5	16,61 4,35	1992189 1628550	78067 20445	285572	1187276 254357	3433832	
80	80	Ц13-080206-2102 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	10	896,31 472,5	68,43 13,04	8963 4725	684 130	3554	3496 697	13456	
81	81	С1243-904-0109	Металлорукав Ф-50	м	10,1	574		5797		5797	464	6261	
82	82	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Затягивание первого в положенные трубы и металлические лотки	м	4700	98,33 78,75	0,91 0,4	462151 370125	4277 1880	87749	267844 58400	788395	
			Итого по разделу: 5. Автоматическая пожарная сигнализация/ раздел АПС/									12203810	
			Раздел: 6. Видеонаблюдение /раздел ВН/										
83	83	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения. Монтаж	камера	42	5950,9 5940,1	10,8 0	249938 249484	454 0	0	152185 32170	434293	
84	84	ТОО "Al Style kz"	Купольная IP камера IPC36111L83-F36 UniView	шт	32	42133,93		1348286		1348286		1348286	
			Отпускная цена			42134		1348286					
			Заготовительно-складские расходы	%		12		16179					
			Сметная стоимость оборудования					*1364465*					
85	85	ТОО "Al Style kz"	Уличная IP камера IPC2122SR-PF36 UniView	шт	10	45035,71		450357		450357		450357	
			Отпускная цена			45036		450357					
			Заготовительно-складские расходы	%		12		5404					
			Сметная стоимость оборудования					*455761*					
86	86	С ТОО "Al Style kz"	Кронштейн RJ-45 желтый	шт	84	22,77		1913		1913	153	2066	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	С1247-216-0301	Коннекторы, разъемы		100	55		5500		5500		5940	
				шт.							440		
88	88	Ц13-100902-0833	Коробка распределительная		100	272,4	0	27240	0	0	16616	47365	
				коробка		272,4	0	27240	0		3609		
89	89	С1247-202-0103	Коробка распределительная 85х85 с крышкой		100	443		44300		44300		47844	
				шт.							3544		
90	90	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор. Монтаж		16	12366,95	1416,96	197871	22672	19908	09565	321231	
				шт		9762	439,29	156192	7029		23795		
91	91	ТОО "AI Style kz"	Коммутатор с поддержкой PoE DES-1210-28P		2	200080,36		400161				400161	
				шт						400161			
			Отпускная цена			200080		400161					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4802					
			Сметная стоимость оборудования					*404963*					
92	92	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Розетка /блок, панель/. Монтаж		11	603,66	3,63	6640	40	280	4563	12099	
				шт.		574,6	1,58	6321	17		896		
93	93	С ТОО "AI Style kz"	Панель органайзер горизонтальная 19" 1U MTC-94		2	3593,77		7186		7186		7761	
				шт							575		
94	94	ТОО "AI Style kz"	Панель питания 19" на 8 розеток, немецкий стандарт, 2-заземленный кабель CFU08-D-H1,5U-2,0		1	15861,61		15862				15862	
				шт						15862			
			Отпускная цена			15862		15862					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		190					
			Сметная стоимость оборудования					*16052*					
95	95	Ц13-100403-0101	Сетевой видеорегистратор, просмотр одновременно до 32 камер		2	21440,06	3411,2	42880	6822	178	23177	71342	
				комплект		17940	1057,55	35880	2115		5285		
96	96	ТОО "AI Style kz"	Цифровой видеорегистратор NVR308-64E IP		2	374678,57		749357				749357	
				шт						749357			
			Отпускная цена			374679		749357					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8992					
			Сметная стоимость оборудования					*758349*					
97	97	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		2	1887,6	525,6	3775	1052	0	2433	6705	
				шт.		1362	260,32	2724	521		497		
98	98	ТОО "AI Style kz"	Процессор УРМ i5-4460 3.2 GHz MB ASUS		2	370151,79		740304				740304	
				комплект						740304			
			Отпускная цена			370152		740304					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		8886					
			Сметная стоимость оборудования					*749188*					
99	99	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (ПО). Конфигурация и настройка		1	89584	0	89584	0	0	54646	155768	
				шт.		89584	0	89584	0		11538		
100	100	ОО ТОО "AI Style kz"	Программное обеспечение удаленного доступа на сервер /видеонаблюдение/		1	461839,29		461839				461839	
				шт						461839			
			Отпускная цена			461839		461839					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5542					
			Сметная стоимость оборудования					*467381*					
101	101	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка с креплением скобами		1000	423,87	16,61	423870	16610	60760	252612	730601	
				м		346,5	4,35	346500	4350		54119		
102	102	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого и последующих трубы и металлорукава		4500	116,01	1,81	522045	8145	88650	308740	897248	
				м		94,5	0,79	425250	3555		66463		
103	103	Ц13-110601-0201 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и навальных		9	178,58	0	1607	0	33	1181	3011	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	С ТОО "Al Style kz"	Кабель HDMI, 5м	м	1	174,96	0	1575	0		223	4312	
105	105	С ТОО "Al Style kz"	Удлинитель USB, 3м	шт	2	3993,48		3993		3993	319	13554	
106	106	С ТОО "Al Style kz"	Патч-корд 2 м, UTP 4x2, cat.5e	шт	2	6274,82		12550		12550	1004	2124	
107	107	С1248-484-0304	Диск жесткий HDD, объем памяти 4000 ГБ	шт	16	983,57		1967		1967	157	796314	
108	108	С1248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 32"	шт.	1	46083		737328		737328	58986	207381	
109	109	С1248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 17"	шт.	2	191945		191945		191945	15356	192806	
			Итого по разделу: 6. Видеонаблюдение /раздел III/			89262		178524		178524	14282	8175844	
			ИТОГО:					23561484	366381	3194318	6713848	31687732	
			В том числе:					9654762	107609	10164059	1594347		
			Стоимость оборудования, всего							10286026			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		258284				32067964	
			Итого с временными									32394693	
			Зимние удорожания			1,5 %		326729				32836866	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		442173				34480397,11	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, в = 1,0500514									31032357,40	
			Итого с применением коэффициентов			10%						34756240,5	
			НДС			12%		3723882,89					
			Всего в ценах										

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Ф.О. руководителя _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания СтройИндустрия"

Директор _____ Аблан С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Вайшуаков С.Б.

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.
(наименование)

Акт выполненных работ №63

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-16 Малогабаритные группы населения (раздел МГН) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж обшивками	подъемник	2	68470,93 / 61550,94	6919,99 / 3129,19	136942 / 123102	13840 / 6258	0	78910 / 17268	233120	
2	2	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1939307		3878614		3878614		3878614	Казахстан
			Отдельные нормы			1939307		3878614					
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			46543					
			Сметная стоимость оборудования					*3925157*					
3	3	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели светные настенные. Монтаж оборудования	шт.	15	1624,36 / 1385,8	155,28 / 44,25	24365 / 20787	2329 / 664	1249	15445 / 3185	42995	
4	4	С1248-304-0101	Световой указатель "ВЫХОД", "ВХОД"	шт.	10	762		7620		7620		8230	
5	5	С1261-401-0327	Указатель, информационный знак	100 шт.	0,05	115334		5767		5767	610	6228	
6	6	Е11-150601-0303 Изм. и доп. вып. 4	Двери. Оклейка самоклеящейся пленкой	м2	0,2826	1692,55	0,58	478	0	172	461 / 245	781	
	6.1	261-107-0516	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м2	0,0003	1081,6 / 443157	0,3	306	0	134	58		
	6.2	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176808				23,28			
7	7	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плитка поливинилхлоридные, шириной 150 мм и 300 мм /фактурное покрытие/. Устройство	м	30,8	179,65	0,99	5533	30	912	4329	10651	
	7.1	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1,5862	149,05 / 575	0,49	4591	15	912,07	789		
8	8	С1251-104-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	6,93	10629		73659		73659		79552	
9	9	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Наклеивание тактильной ленты	м ленты	185,5	179,65	0,99	33325	184	5493	5893 / 26075	64152	
	9.1	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	9,5533	149,05 / 575	0,49	27649	91	5493,12	4752		
10	10	С1234-304-2704	Самоклеящаяся лента тактильная, шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	18,55	5978		110892		110892		119763	
11	11	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Установка изделий	изделие к-т	12	1367,78 / 815,78	125,29 / 63,75	16413 / 9789	1503 / 765	5121	8871 / 9499	27985	
	11.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	216199				908,04	2073		
	11.2	261-103-0147	Штампы /раскладка/, размер 19х19 мм	м	48	76				3648			
12	12	ТОО "Вертикаль Казахстан"	Для узла Поручень откидной напольный 970х190х840 мм		6	42412,5		254475				254475	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена	шт						254475			
			Заготовительно-складские расходы	%		42415		254475					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		3054					
								257529					
13	13	ТОО "Вертикаль Казахстан"	**Поручень горизонтальный 650 мм**		3	**11456,25**		**34369**					
			Отпускная цена	шт						34369		**34369**	
			Заготовительно-складские расходы	%		11450		34369					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		412					
								34781					
14	14	ТОО "Вертикаль Казахстан"	**Штанга навесная**		3	**86607,14**		**259821**					
			Отпускная цена	шт						259821		**259821**	
			Заготовительно-складские расходы	%		86607		259821					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		3118					
								262939					
15	15	ТОО "Вертикаль Казахстан"	**Отбойная защитная труба**		3	**13104,46**		**39313**					
			Отпускная цена	шт						39313		**39313**	
			Заготовительно-складские расходы	%		13104		39313					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		472					
								39785					
16	16	ТОО "Вертикаль Казахстан"	**Крючек держатель**		3	**3220,54**		**9662**					
			Отпускная цена	шт						9662		**9662**	
			Заготовительно-складские расходы	%		3221		9662					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		116					
								9778					
17	17	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы. Установка**		3	**879,48**	0	**2638**	0	103	1901	**4902**	
18	18	ТОО "Вертикаль Казахстан"	**Кнопка вызова, беспроводная БК-51**	шт.		845	0	2535	0		363		
			Отпускная цена	шт	3	**6085,71**		**18257**				**18257**	
			Заготовительно-складские расходы	%		6086		18257		18257			
			Сметная стоимость оборудования			1,2		219					
								18476					
			ИТОГО:					**4966077**	**17886**	**210988**	**136404**	**5092870**	
			В том числе :					**188759**	**7383**	**4494511**	**44323**		
			Стоимость оборудования, всего							**4548445**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**7180**					
			Итого с временными									**5153985**	
			Зимние упрощения			**1,5 %**		**9083**					
			Итого с зимними упрощениями									**5163068**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**12292**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5175360**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**5434394,014**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с тендерной скидкой									4890954,61	
			НДС			10%							
			Итого с НДС			12%		586914,55				5477869,2	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о. руководителя

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахмад С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приказу 3-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 175

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Таншенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №12 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №64

за август 2022 (месяц, год) на 04-01-01 Сети электроснабжения внеплощадочные (раздел ЭС-1) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия										
1	1	Е11-010101-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	39,615	384,46 10,21	374,25 76,83	15230 404	14826 3044	0	2483 1417	19130	
2	2	Е11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	19,8075	543,7 24,82	518,17 117,53	10769 492	10264 2328	14	2030 1024	13823	
	2.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0024	5944,97				14,13			
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,1275	2430,12 2430,12	0 0	7600 7600	0 0	0	5472 1046	14118	
4	4	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей в отвалы и транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,085	566,46 566,46	0 0	1181 1181	0 0	0	850 163	2194	
5	5	С3412-102-0117 К=25	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	77,145	950		73288				79151	
6	6	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	41,7	18,88 3,1	15,66 6,99	787 129	653 291	5	5863 303 87	1177	
	6.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0008	5944,97				4,96			
7	7	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	19,8075	35,28 0	35,28 12,48	699 0	699 247	0	178 70	947	
8	8	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, ямок котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,0425	962 962	0 0	1003 1003	0 0	0	722 138	1863	
9	9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	19,8075	186,35 103,03	83,32 42,71	3691 2041	1650 846	0	2078 462	6231	
10	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	235	549,91 97,62	452,29 197,15	129229 22941	106288 46330	0	49875 14328	193432	
11	11	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к коэф 13-080201-0301		225	162,16	129,62	36486	29164	0	14424	54983	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1211-401-0101	Песок природный	м кабеля		32,54	56,5	7322	12712		4973		
				м3	20,85	5079,6		105910		105910		114383	Казахстан
13	13	Ц13-080201-0401 Изм. в доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								8473		
				м	235	481,93	384,31	113254	90313	0	44862	170765	
14	14	Ц13-080201-0402 Изм. в доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель.			97,62	167,52	22941	39367		12649		
				м кабеля	225	279,04	230,23	62784	51802	0	24166	93906	
15	15	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100			48,81	100,36	10982	22581		6956		
				1000 шт.	1,542	46167		71190		71190		76885	
16	16	Ц13-080201-3410 Изм. в доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях								5695		
				м	90	326,08	179,68	29347	16171	205	13045	45783	
17	17	С1241-207-0605	Труба кабельная гибкая ПНД, DN/OD 110			144,12	57,19	12971	5147		3391		
				м	90,9	4536		412322		412322		445308	
18	18	Ц13-080201-0904 Изм. в доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								32986		
				м кабеля	90	857,38	421,88	77164	37970	4052	35142	121291	
19	19	Ц13-080201-0204 Изм. в доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий			390,48	151,84	35143	13666		8985		
				м кабеля	370	718,34	361,35	265786	133700	23728	113383	409502	
20	20	Ц13-080201-0705 Изм. в доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			292,86	132,75	108358	49118		30533		
				м кабеля	25	1476,57	989,02	36914	23976	2770	13505	54453	
21	21	Ц13-080201-2507 Изм. в доп. вып. 17	Муфта концевая для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж			496,75	343,55	10169	8589		4034		
				шт.	4	43558,09	33740,22	174232	134961	223	62888	256090	
22	22	Ц13-080201-2604 Изм. в доп. вып. 17	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж			9762	12074,13	39048	48297		18970		
				шт.	1	17689,97	543,84	17690	544	876	11805	31941	
23	23	С1243-903-0802	Муфты концевые для кабелей на напряжение 10 кВ, типа 10КвТп-3-70/120			16270	237,06	16270	237		2366		
				шт.	4	15113		60452		60452		65288	Казахстан
24	24	С1243-903-1002	Муфты соединительные для кабелей на напряжение 10 кВ, типа 3Стп-10-70/120								4836		
				шт.	1	12269		12269		12269		13251	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия								952	2285895	
			Раздел: 2. Монтаж изоляторов и стальных конструкций на опоре										
25	25	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 конст. Т.П.3.407.1-143										
				шт.	10	957		9570		9570		10336	Казахстан
26	26	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 конст. Т.П.3.407.1-143								766		
				шт.	8	1062		8496		8496		9176	Казахстан
27	27	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								680		
				шт.	2	13027		26054		26054		28138	Казахстан
28	28	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								2084		
				шт.	2	2239		4478		4478		4836	Казахстан
29	29	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								358		
				шт.	4	11239		44956		44956		48552	Казахстан
30	30	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012								3596		
				шт.	4	1713		6852		6852		7400	Казахстан
											548		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	(оборудование, мебель, инвентарь)	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1924		11544		11544	924	12468	Казахстан
32	32	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2775		5550		5550	444	5994	Казахстан
33	33	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027002	426180,48		11508		11508	921	12429	Казахстан
34	34	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	746		4476		4476	358	4834	Казахстан
35	35	С1252-207-3910	Проволока ВП-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1072		12864		12864	1029	13893	Казахстан
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000666	350763,72		234		234	19	253	
37	37	Ц13-080101-1708 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор. Монтаж оборудования	шт.	4	7684,96	2235,55	30740	8942	8782	12152	46323	
38	38	С1252-102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8	шт.	4	3254	965,55	13016	3862	10148	3431	10960	
39	39	С1252-108-0702	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	2537		10148		196	812	212	
40	40	С1252-201-0303	Крепление провода	шт.	4	49		196		5716	16	6173	
41	41	С1252-204-6811	Зажим типа ПА	шт.	6	1429		5716		12624	457	13634	
42	42	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ. ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	2104		12624		742	1010	14887	
43	43	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки. типа РЛНД-1-10К/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	4339,1	714	8678	1428		5106		
						3254	291,54	6508	583		1103		
			Отпускная цена	шт.	2	102059		204118		204118		204118	Казахстан
			Заготовительно-складские расходы	%		102059		204118					
			Сметная стоимость оборудования			12		2449					
44	44	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования					206567					
45	45	С1253-207-1731	Ограничитель перенапряжения типа ОПНп-10/12.5/2УХЛ1	комплект (3 фазы)	6	51806,71	21437,69	310840	128627	65070	125272	471001	
						19524	9474,26	117144	56846		34889		
46	46	С1253-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности. типа А1А	шт.	6	17234		103404		103404	8272	111676	
47	47	С1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности. типа А2А	шт.	6	574		3444		3444	276	3720	
48	48	С1253-207-0401	Наконечник кабельный типа Т-5	шт.	12	574		6888		6888	551	7439	
49	49	Ц13-080103-2102 Изм. и доп. вып. 17	Оцинковка, медная или алюминиевая. Монтаж оборудования	шт.	4	1722		6888		443	551	7439	
50	50	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 1 м	м	18	1108,1	204,9	19946	3688	15814	13440	36057	
						878,58	158,49		2853		2671		
				1 заземлитель	2	4017,96	1633,2	8036	3266	3520	1832	10657	
						624,6	520,64	1249	1041		789		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	50.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	350763,72				3507,64					
51	51	С1217-101-0304	Болты самоизнашивающиеся расширяющиеся М12Х40 ГОСТ 28778-90	шт.	28	171		4788		4788		5171			
52	52	С1261-107-0203	Гайки шестигранные диаметром резьбы от 8 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	100 шт.	0,28	1664		466		466	383	503			
53	53	С1261-107-0205	Шайбы	100 шт.	0,34	2478		843		843	37	910			
			Итого по разделу: 2. Монтаж изоляторов и стальных конструкций на опоре								67	1111638			
			Раздел: 3. Трансформаторная подстанция												
54	54	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	18202,2	10712,36	18202	10712	2270	8229	28546			
	54.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5	5220,04	5066,36	5220	5066		2115				
55	55	Е11-330208-0205 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	454				2270					
	55.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016	66357,77	20714,64	66358	20715	14804	31584	105777			
	55.2	201-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	30830,8	8640,88	30839	8641	3770,85	7835				
						2356782				10560					
56	56	515-102-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПН-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение на выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	6762902		6762902		6762902		6762902			
			Отпускная цена			6762902		6762902							
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		81155							
			Сметная стоимость оборудования					*6844057*							
57	57	515-101-1004 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	3150658		6301316		6301316		6301316			
			Отпускная цена			3150658		6301316							
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		75616							
			Сметная стоимость оборудования					*6376932*							
58	58	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф учета электроэнергии. Монтаж оборудования	шкаф	2	30493,76	7251,2	60988	14503	4183	35009	103677			
						21151	3160,8	42302	6322		7680				
59	59	С1247-305-0131	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	1	146546		146546		146546		158270			
											11724				
60	60	С1247-305-0143	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-PE-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных в системе	шт.	1	547994		547994		547994		591834			
											43840				
61	61	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж	шт.	16	4487,74	180,24	71804	2884	51280	13338	91953			
						1102,5	55,31	17640	885		6811				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей / в т.ч. заработная плата машинистов / материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40 мм2. Монтаж	м	42	894,86 220,5	26,51 8,69	37584 9261	1113 365	27210	6931 3561	48076	
63	63	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,55705	173,32 7,83	166,39 30,26	270 11	259 47	0	42 25	337	
64	64	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,89	249,95 8,82	240,42 50,9	1472 52	1416 300	4	253 138	1863	
	64.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0007	5944,97				4,2			
65	65	Е11-010205-0302 ФГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,39195	2430,12 2430,12	0 0	952 952	0 0	0	686 131	1769	
66	66	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,31	566,46 566,46	0 0	176 176	0 0	0	126 24	326	
67	67	С3412-102-0117 К=25	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	11,47	950		10896				11768	
68	68	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	6,2	18,88 3,1	15,66 6,99	117 19	97 43	1	872 45	175	
	68.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	5944,97				0,74	13		
69	69	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	1,55705	35,28 0	35,28 12,48	55 0	55 19	0	14 6	75	
70	70	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,08195	962 962	0 0	79 79	0 0	0	57 11	147	
71	71	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	1,55705	186,35 103,03	83,51 42,71	290 160	130 67	0	163 36	489	
72	72	Е11-010201-0601	Полив водой уплотненного грунта	м3	1,55705	96,45 11,64	82,01 19,85	150 18	128 31	4	35 15	200	
	72.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1557	28				4,36			
73	73	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	1,8	7503,62 974,22	1102,12 497,19	13507 1754	1984 895	9769	2463 1278	17248	
	73.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,98	4930,07				9761,54			
74	74	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В15	м3	4,4	30271,08 5191,2	2162,59 507,23	133193 22841	9516 2232	100836	22817 12481	168491	
	74.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,466	26515,87				91623,88			
75	75	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01944	945574,81 86710	1500,75 690,37	18382 1686	29 13	16667	1546 1594	21522	
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	359763,72		3031		3031		3273	
77	77	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14331	347673,12		49825		49825	242	53811	
78	78	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	35,376	937,62 339,62	20,49 3,25	33169 12014	725 115	20430	3986 11280 3556	48005	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	78.1	216-201-0103	Битумы нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0057	183714,24				1039,85			
	78.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марки КТ-1, КТ-2	т	0,0085	53822				456,96			
	78.3	261-105-0504	Мастика рисная Мастика коррозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	84,9024	223				18933,24			
			Итого по разделу: 3. Трансформаторная подстанция										
			ИТОГО:									14678622	
								17042100	863198	2069414	689711	17916934	
			В том числе :					597750	343026	13268336	344343		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							13427556			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		55783					
			Зимние удорожания									18131936	
			Итого с зимними удорожаниями			1,5 %		70566					
			Непредвиденные работы и затраты									18202502	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		95499					
												18298001	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514										
												19213841,57	
			Итого с твердой скидкой										
			НДС			10%						17292457,41	
			Итого НДС			12%		2075094,89					
												19367552,3	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о. руководителя _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахан С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.
(наименование)

Акт выполненных работ №65

за август 2022 (месяц, год) на 04-01-02 Сети электроснабжения внутриплощадочные (раздел ЭС-2) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия										
1	1	Е11-010101-0411 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3**	м3 грунта	104,825	384,46 10,21	374,25 76,83	39993 1062	38931 7992	0	6519 3721	50233	
2	2	Е11-010103-0411 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3**	м3 грунта	52,0125	543,7 24,82	518,17 117,53	28279 1291	26951 6113	37	5331 2689	36299	
	2.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0062	5944,97				37,11			
3	3	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяемые коэффициенты к нормам таблиц 1-3**	м3 грунта	8,2125	2430,12 2430,12	0 0	19957 19957	0 0	0	14369 2746	37072	
4	4	Е11-010205-1301	**Грунт неутилизируемый. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5,475	566,46 566,46	0 0	3101 3101	0 0	0	2233 427	5761	
5	5	С3412-102-0117 К=25	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 км 30 км**	т км	202,575	950		192446				207842	
6	6	Е11-010102-0601	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	109,5	15,88 3,1	15,66 6,99	2067 339	1714 765	13	15396 795 229	3091	
	6.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0022	9944,97				13,02			
7	7	Е11-010104-0501	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	м3	52,0125	35,28 0	35,28 12,48	1835 0	1835 649	0	467 184	2486	
8	8	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	2,7375	962 962	0 0	2633 2633	0 0	0	1896 362	4891	
9	9	Е11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками**	м3	52,0125	186,35 183,03	83,32 42,71	9693 5359	4333 2221	0	5458 1212	16363	
10	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	905	549,91 97,62	452,29 197,15	442678 78584	364094 158706	0	170849 49082	662609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одн. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к коэф 13-080201-0301	м кабеля	215	162,16 32,54	129,62 56,5	34864 6996	27869 12148	0	13783 3892	52539	
12	12	С1211-401-0101	Песок природный	м3	58,05	5079,6		294871		294871	23590	318461	Казахстан
13	13	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	50	326,08 144,12	179,68 57,19	16304 7206	8984 2860	114	7247 1884	25435	
14	14	С1241-207-0605	Труба кабельная гибкая ПНД, DN/OD 110	м	50,5	4536		229068		229068	18325	247393	
15	15	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	1176,25 504,37	626,86 231,96	25878 11096	13791 5103	990	11663 3003	40544	
16	16	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	521,73 244,05	232,66 80,15	9391 4393	4188 1443	810	4202 1087	14680	
17	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	371,17 162,7	163,45 56,27	3712 1627	1635 563	450	1577 423	5712	
18	18	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	278	805,31 309,13	432,06 163,56	223876 85938	120110 45470	17828	94614 25479	343969	
19	19	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	142	447,62 195,24	188,25 65,98	63562 27724	26731 9369	9106	26707 7222	97491	
20	20	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	550	415,94 178,97	172,84 59,27	228767 98434	95061 32598	35272	94343 25849	348959	
21	21	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением	м кабеля	85	827,68 227,78	489,1 171,33	70353 19361	41573 14563	9418	24426 7582	102361	
22	22	С1243-113-0664	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	км	0,306	5883388		1800317		1800317	144025	1944342	Казахстан
23	23	С1243-113-0644	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	км	0,1632	1557968		254260		254260	20341	274601	Казахстан
24	24	С1243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (мк)-1	км	0,6579	873483		574664		574664	45973	620637	Казахстан
25	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	270	371,17 162,7	163,45 56,27	100216 43929	44132 15193	12155	42568 11423	154207	
26	26	С1243-112-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2754	117406		32334		32334	2587	34921	Казахстан
27	27	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	26753,69 6508	20189,82 7212,24	107015 26032	80759 28849	223	39514 11722	158251	
28	28	Ц13-080201-2504 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	54104,55 13016	41032,68 14657,76	216418 52064	164131 58631	223	79700 23689	319807	
29	29	Ц13-080201-2705 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	22423,47 17897	90,64 39,51	22423 17897	91 40	4436	12914 2827	38164	
30	30	С1243-903-7201	Муфты концевые, типа 4КВтп-1-150/240 на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	20944		83776		83776	6702	90478	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1243-903-7502	Муфты концевые, типа 4ПКВтз-1-35/70 на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		4	15511		62044		62044		67008	
32	32	С1243-903-7003	Муфты соединительные для кабелей на напряжение 1 кВ, типа 4СТП-1-150/240(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	20845		20845		20845	4964	22513	
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия	шт.							1668		
			Раздел: 2. Электроосвещение									6349119	
33	33	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)		1	17819,81	1068,1	17820	1068	13371	2718	22181	
34	34	ТОО "Сабиун"	Шкаф управления наружным освещением ЯОУ 9601-3474	шт.	1	3380	395,1	3380	395		1643		
			Отпускная цена	шт		138955,36		138955				138955	
			Заготовительно-складские расходы	%		138955		138955		138955			
			Сметная стоимость оборудования			1,2		1667					
35	35	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор					149622					
	35.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	опора	27	33396,7	10182,1	901549	274916	133504	458186	1500914	
	35.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	15,77	18264	4337,2	493128	117104		111179		
36	36	Ц13-050205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	м3	0,378	5944,97				81862,24			
						13669				51643,98			
37	37	С1247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СТКФ 6-3 70/136-А высотой 4000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт	27	4137,4	2225,74	111710	60095	5819	48512	173040	
						1696,13	799,36	45796	21583		12818		
38	38	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона без крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	27	54795		1479465		1479465		1597822	Казахстан
											118357		
39	39	С1247-306-0303	Насадка для кронштейна типа Н 4 толщиной 3,5 мм	шт.	27	6172		166644		166644		179976	Казахстан
											13332		
40	40	С1211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	шт.	27	8297		224019		224019		241941	Казахстан
											17922		
41	41	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование конструкций опор	м3	0,81	5944,97		4815		4815		5200	
											385		
42	42	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,34	10492,68	1852,9	118987	21012	29862	66887	200744	
						6006,42	475,22	68113	5389		14870		
43	43	Ц13-050505-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	м3	11,34	19119,49		216815		216815		234160	Казахстан
											17345		
44	44	С1247-103-0202	Светильники уличные светодиодные типа Olymp K. 55Вт	шт.	27	13963,37	7848,82	377011	211918	32766	149979	569149	
						4901	2813,97	132327	75977		42159		
45	45	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка. Монтаж	шт.	27	146185		3946995		3946995		4262755	
											315760		
46	46	С1252-207-3990	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	839,95	0	22679	0	296	13654	39240	
						829	0	22383	0		2907		
47	47	С1247-215-0104	Шина (DIN рейки)	шт.	27	717		19359		19359		20908	
											1549		
				шт.	27	1799		48573		48573		52459	
											3886		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	27	3255,9	27,9	87907	753	43899	31143	128574	
						1602	0	43254	0		9524		
49	49	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	808		21816		21816		23561	
											1745		
50	50	С1243-906-2202	Колодка клеммная	10 шт.	10,8	1673		18068		18068		19513	
											1445		
51	51	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка с креплением скобами	м	54	740,96	87,69	40012	4735	5509	22662	67688	
						551,25	31,61	29768	1707		5014		
52	52	С1241-101-0305	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие. DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	54,54	1803		98336		98336		106203	Казахстан
											7867		
53	53	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10-16 мм. Монтаж обнуления	м	81	608,1	10,26	49256	1560	27284	15019	69417	
						252	5,53	20412	448		5142		
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									9656067	
			ИТОГО:					13330098	1642970	9980469	1499935	16003520	
			В том числе :					1373584	625870	138988	1178154		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							140622			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		190375		0			
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,5 %		340834				16195562	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		325915				16436386	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									16762301	
			Итого с лимитированными									17601277,63	
			НДС			10%							
			Всего с НДС			12%		1900937,96				15841149,82	
												17742087,9	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о. руководителя _____

Генподрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Акман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Алматы"

Инженер _____ Бийшуаков С.Б.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №66

за август 2022 (месяц, год) на 06-02-01 Выгреб, V-100м3 (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы. КЖ-2										
1	1	E11-010104-0501	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	м3	897,75	35,28	35,28	31673	31673	0	8067	42919	
2	2	E11-010104-0410	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	897,75	0 / 8,17	12,48 / 8,17	0 / 7335	11204 / 7335	0	3179 / 2359	10470	
3	3	E11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	47,25	0 / 962	3,65 / 0	0 / 45454	3277 / 0	0	776 / 32727	84436	
4	4	E11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками**	м3	897,75	962 / 196,35	0 / 83,32	45454 / 167296	0 / 74801	0	6255 / 94203	282419	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы. КЖ-2			103,03	42,71	92495	38343		20920		
			Раздел: 2. Ж/б конструкции выгреба									420245	
5	5	E11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы. Монтаж**	т конструкций	0,05204	69163,7	8260,99	3599	429	197	2113	6169	
	5.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0085	57107,7	1738,44	2972	90		457		
	5.2	261-107-0567	Электроды, ф=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	295				26,1			
	5.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	211214				65,95			
	5.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	651547				20,34			Казахстан 100%
6	6	E11-130301-1419 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-717**	м2	1,301	533883,3				53,9			
	6.1	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,3903	398,45 / 40,66	3,87 / 0,65	518 / 53	5 / 1	460 / 1006	37 / 44	599	
7	7	С1217-103-0104	**Анкер забиваемый размерами М12**	1000 шт.	0,018	43864		790		792,64 / 790		853	Казахстан
8	8	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перекрытий толщиной до 200 мм. Бетон В25, W6 F150**	м3	15,2	65272,4 / 21652,8	1952,68 / 513,69	992140 / 329123	29681 / 7808	633337 / 830415,66	306607 / 103900	1402647	
	8.1	222-325-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0912					75733,91			
	8.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,9454	100630				95177,44			
	8.3	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	15,428	22852,69				352571,3			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-070201-0201	**Оюры из плит в колеи диаметром до 1000 мм. Установка**		0,57	15803,48	8095,48	5847	2995	173	4571	11251	
			м3 сборных железобетонных конструкций			7341,64	3227,47	2679	1194		833		
	9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0067	17500,96				116,56			
	9.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0003	216199				56			
			Итого по разделу: 2. Ж/б конструкции выгреба									1421519	
			ИТОГО:					1254652	146919	634957	450684	1841763	
			В том числе:					472776	61917		136427		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		22101				1863864	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,5 %		27958				1891822	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		37836				1929658	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									2026240,084	
			Итого с тендерной скидкой										
			НДС			10%						1823616,06	
			Итого с НДС			12%		218833,93				2042450,0	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о. руководителя _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахмат С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года № 126

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.

Акт выполненных работ №67

за август 2022 (месяц, год) на 06-03-01 Тепловые сети (разделы ТС, КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепломеханические решения										
1	1	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Герметизация шва теплотрассы**		1	3457,52	0	3458	0	787	2637	6583	
	1.1	216-101-0901	Цемент тампонажный расширяющийся ГОСТ 11052-74	сальник	7	2691	0	2691	0		488		
	1.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009		0,0006	195095,4							
2	2	**Е11-130301-1705 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в четыре слоя**	кг	1,8	320				124,86			
										576			
	2.1	236-195-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	м2	106,2	663,25	6,74	70437	716	65244	3185	79512	
				кг	38,232	42,16	1,3	4477	138		5890		
						1695				64803,24			
3	3	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006	1016446,52	35938,56	6099	216	3965	1900	8639	
	3.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	10,38	319725	162,7	1918	1		640		
						263				2729,94			
	3.2	234-203-0204	Холст стеклополотнистый ВВ-Г	10 м2	0,258	4019				1036,9			
			Итого по разделу: 1. Тепломеханические решения									94734	
			Раздел: 2. Конструкции железобетонные, раздел КЖ										
4	4	**Е11-080101-0202**	**Основание щебеночное. Устройство**		0,2669	9852,18	1887,12	2630	503	1843	488	3367	
	4.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3 основания	0,2069	1061,65	903,94	283	241		249		
				м3		5999,31				1841,4			
5	5	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	5,338	1542,5	3,31	8234	18	7026	1293	10289	
	5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0267	223,06	1,28	1191	7		762		
	5.2	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,3811	5079,6				135,57			
	5.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0032	16643,34				6343,33			
						170668,44				546,62			
6	6	**Е11-080101-0202**	**Основание щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,5338	9852,18	1887,12	5259	1008	3685	976	6734	
	6.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6139	1061,65	903,94	567	483		499		
						5999,31				3682,8			
7	7	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		10,676	1542,5	3,31	16468	36	14051	2587	20579	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудования, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		223,06	1,28						
	7.1	211-401-0801	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0534	5079,6		2381	14		1524		
	7.2	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,7623	16663,34				271,15			
	7.3	216-201-0901	Битумы нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0064	170668,44				12686,66			
			Итого по разделу: 2. Конструкции железобетонные, раздел КЖ							1092,23			
			ИТОГО:									40969	
								112585	2497	96581	13066	135703	
			В том числе :					13508	884		10052		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		1628					
			Зимние удорожания									137330	
			Итого с зимними удорожаниями			1,5 %		2060					
			Непредвиденные работы и затраты									139390	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		2788					
												142178	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514										
												149294,2079	
			Итого с лимитом затрат										
			НДС			10%						14936,42	
			Итого с НДС			12%		16123,77					
												164168,6	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель

Ген.подрядчик

ТОО "Компания СтройИндустрия"

Директор Ахмет С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 5-1
Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Пристройка к школе на 300 мест (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №02 от 09.02.22 г. №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г. (наименование)

Акт выполненных работ №68

за август 2022 (месяц, год) на 06-04-01 Котельная, емкости, топливоподача (разделы ТМ, КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы, КЖ-2										
1	1	**Е11-010103-0320 Изм. в доп. изм. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	237,576	190,01	183,62	45142	43624	169	6565	55844	
	1.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0285	5,68 / 5944,97	32,7	1349	7769	169,99	4137		
2	2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	12,504	2430,12	0	30386	0	0	21878	56445	
3	3	**Е11-010205-1301**	**Грунт неиспользуемый. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	м3 грунта	12,504	2430,12 / 566,46	0	30386 / 7083	0	0	4181 / 5100	13158	
4	4	**С3412-102-0117 К=25**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	м3 грунта	12,504	566,46	0	7083	0	0	975	13158	
5	5	**Е11-010102-0601**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	т км	462,648	950		439516				474677	
	5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	250,08	18,88 / 5,1	15,66 / 6,99	4722 / 775	3916 / 1748	30	35161 / 1817	7062	
6	6	**Е11-010201-1001**	**Покупка грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	231	528,59	536,63	122104	121652	29,73 / 25	29675	163921	
	6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,924	1,85 / 28	176,57	427	40788	25,87	12142		
7	7	**С1211-401-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	231	4930,07		1138846		1138846	91108	1229954	Казахстан
8	8	**Е11-010205-0501**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	20,0064	962 / 962	0 / 0	19246 / 19246	0 / 0	0	13857 / 2648	35751	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы, КЖ-2									2036812	
			Раздел: 2. Фундамент под котельную										
9	9	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**	м3	6,61	21138,88	1168,03	139728	7721	121835	11032	162821	
	9.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,7422	1539 / 16371,61	294,98	10173	1950	110380,62	12061		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего: зарплата рабочих-строителей		Всего: зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. Бетон В15**		25,1	26199,41	1802,55	657605	45244	551168	66537	782073	
	10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,4765	2437,98	475,08	61193	11929		57931		
11	11	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	м3		21305,35				542785,75			
12	12	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03708	945574,81	1500,75	35062	56	31791	2949	41052	
						86710	690,27	3215	26		3041		
13	13	**Е11-090101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	т	0,5621	347673,12		195427		195427		211061	Казахстан
											15634		
	13.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	м2 поверхности	16,7	937,62	20,49	15658	342	9644	5325	22662	
	13.2	261-107-0354	Керосин для технических нужд марок КТ-1, КТ-2	т	0,0027	339,62	3,25	5672	54		1679		
	13.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	0,004	183714,24				490,88			
				кг	40,08	223				215,72			
			Итого по разделу: 2. Фундамент под котельную							8937,84			
			Раздел: 3. Фундамент под дымовую трубу									**1219669**	
14	14	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**		0,53	21138,88	1168,03	11204	619	9769	885	13956	
	14.1	212-101-0101	Бетон гравелистый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5406	1539	294,98	816	156		967		
15	15	**Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Бетон В20**	м3		16371,61				8850,49			
	15.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,41	29461,25	1615,1	129924	7122	102680	19987	161904	
16	16	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установки в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	м3	4,4762	4562,7	417,77	20122	1842		11993		
						21305,35				95365,94			
	16.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или изогнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,06624	653246,95	2566,95	39352	154	14093	22910	67243	
				т	0,0602	416738	1182,99	25104	71		4981		
17	17	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**			233942				14092,67			
18	18	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка**	т	0,05544	333700,14		18500		18500		19980	Казахстан
											1480		
	18.1	222-326-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных соединений	т	0,014	1021856,61	19952,25	14306	279	13059	987	16516	
				т	0,014	69147,5	8346,01	968	117		1223		
						931278,36				13037,9			
19	19	**Е11-090101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**										
	19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	м2 поверхности	9,24	937,62	20,49	8664	189	5336	2946	12539	
	19.2	261-107-0354	Керосин для технических нужд марок КТ-1, КТ-2	т	0,0015	339,62	3,25	3138	30		929		
	19.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	0,0022	183714,24				271,6			
				кг	22,176	223				119,36			
			Итого по разделу: 3. Фундамент под дымовую трубу							4943,25			
			Раздел: 4. Котельная. ТМ и коммерческое предложение									**291238**	
20	20	**Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из сборных и одноэтажных блок-боксов. Установка**										
	20.1	215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	т	12	36724,04	16713,49	440688	200562	44887	239383	734477	
				м3	0,276	16270	5651,49	195240	67818		54406		
	20.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0156	137093				37837,67			
						206112				3215,35			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	E11-090301-0201 Изм. в дел. вып. 16	**Монтаж дымовой трубы, с учетом растяжек, стоимость трубы учтена в коммерческой предложении ТОО "Буран Бейлер"**	т	2,71143	29262,31	12280,71	79343	33298	7459	33965	122373	-
	21.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0011	14230,7	3924,05	38586	10640		9065		
	21.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,898	823673,46				893,33			
	21.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	295							
	21.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2001	т	0,0008	1863700				559,91			
	21.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0016	439993				505,35			
	21.6	214-203-0103	Шпеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0033	651547				369,83			
						533883,3				1059,97			Казахстан 100%
										2808,32			
22	22	**ТОО "Буран Бейлер"**	**Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 1 МВт. с дымовой трубой**	комплект	0,3	28449732,14		8534920				8534920	
			Оптовая цена							8534920			
			Заготовительно-складские расходы	%		28449732		8534920					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		102419					
			Итого по разделу: 4. Котельная, ТМ в коммерческое предложение					8637339					
												9494389	
			Раздел: 6. Земляные работы, КЖ-2										
23	23	E11-010102-0320 Изм. в дел. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	325,91	190,01	183,62	42925	41481	160	6243	53101	
	23.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0273	5,68	32,7	1283	7387		3933		
						5944,97				161,16			
24	24	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах в траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	11,89	2430,12	0	28894	0	0	20804	53674	
						2430,12	0	28894	0		39%		
25	25	E11-010205-1301	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	м3 грунта	11,89	566,46	0	6735	0	0	4849	12511	
						566,46	0	6735	0		927		
26	26	C3412-102-0117 К=25	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т км	439,93	950		417934				451369	
27	27	E11-010102-0601	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	237,8	18,88	15,66	4490	3724	29	33435		
	27.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0048	3,1	6,99	737	1662		1728	6715	
						5944,97				28,27	497		
28	28	E11-010104-0501	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	м3	206,55	35,28	35,28	7287	7287	0	1856	9874	
						0	12,48	0	2578		731		
29	29	E11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, ямок котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	22,95	962	0	22078	0	0	15896	41012	
						962	0	22078	0		3038		
30	30	E11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками**	м3	206,55	186,35	83,32	38491	17210	0	21674	64978	
						103,03	42,71	21281	8822		4813		
31	31	C1211-401-0102	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	229,5	5079,6		1165768		1165768		1259029	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Земляные работы, КЖ-2								93261		
												1952262	
			Раздел: 7. Фундамент										
32	32	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Бетон В3,5**	м3	8,4	21138,88	1168,03	177567	9812	154828	14019	206913	
	32.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,568	1539	294,98	12928	2478		15317		
						16371,01				140271,95			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	**Е11-060101-0115 Изм. в зон. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. Бетон В15**		32	25398,08	1802,55	812739	57682	677042	84828	969372	
	33.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32,48	2437,98	475,68	79015	15203	666355,46	71805		
34	34	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,35804	347673,12		124481		124481		134439	Казахстан
35	35	**Е11-080101-0307 Изм. в зон. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	10,88	937,62	20,49	10201	223	6283	9958		
	35.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0017	339,62	3,25	3695	35		3469	14764	
	35.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0026	183714,24				319,81	1094		
	35.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,112	53822				140,54			
			Итого по разделу: 7. Фундамент			223				5822,98			
			Раздел: 8. Установка резервуара									**1325488**	
36	36	**Е11-090202-0201 Изм. в зон. вып. 16**	**Резервуары. Монтаж**										
	36.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	т конструкций	3,7	174458,27	79500,03	296879	135151	47413	99158	427396	
	36.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	кг	10,2	67068	17465,59	114016	29692	8933,47	31659		
	36.3	217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0272	875,83				22403,92			
	36.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	т	0,0025	823673,46							
	36.5	261-107-0801	Флюс АН-22 ГОСТ 9087-81	м3	7,888	647579				1596,28			Казахстан 100%
	36.6	261-101-0303	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-03, ГОСТ 24476-80)	т	0,0219	295				2326,96			
				м3	0,068	151070				1797,71			
						50345				3423,46			Казахстан 100%
37	37	**АО "МунайАспан"**	**Резервуар стальной горизонтальный емкостью 5 м3 + патрубки, люка, клапаны + внутреннее и внешнее покрытие антикоррозийное**	комплект	0,6	1060714,29		636429				636429	
			Отпускная цена			1060714				636429			
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			7637					
			Сметная стоимость оборудования					***644066***					
			Итого по разделу: 8. Установка резервуара									**1071462**	
			ИТОГО:					**16030080**	**737348**	**4440722**	**760322**	**17281065**	
			В том числе :					**713155**	**212791**	**9171349**	**600719**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**9281405**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,2 %**		**97317**					
			Зимние удорожания									**17488436**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,5 %**		**123105**					
			Непредвиденные работы и затраты									**17611541**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**166603**					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**17778144**	
												18667965	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с тендерной скидкой									16801168,58	
			НДС			10%							
			Итого ПДС			12%		2016140,22					
												18817308,7	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

И.о.руководителя _____

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Сарыс Индустрии"

Директор _____ Азмин С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.А.

Авторский надзор

ТОО "Проект Арсенис"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.