Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Байганинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, АСАУ БАТЫРА, 10** — **060140002367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №255/1 от 12.11.2021 г к Договору № 255 от 30.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000095	26.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	45 000 000,00	45 000 000,00	4 821 428,57
				Итого	1	x	45 000 000,00	4 821 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.

М.П.

правильный

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул Асау Батыра , ст-е 10, село Караулыкелды Байганинского района Актюбинской области

Справка № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		255	30.07.2021 г.				
		доп.согл. №255/1	12.11.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	178 705 329	40 178 571	159 558 329	40 178 571					19 147 000	178 705 329
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		40 178 571	40 178 571	40 178 571					4 821 429	45 000 000
Акт № 9		40 178 571	40 178 571	40 178 571					4 821 429	45 000 000

Всего к оплате: **45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГКП" Байганинская районная больница " на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач Иманбаев А.И. БИН 060140002367

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Шитпанов А.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинскаям районная больница на праве хозяйственного ведении ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с.Карауылкелды ул. Асау Батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Караулькелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 255** от **30.07.2021г.,доп.соглашение № 255/1 от 12.11.2021г.**

Акт выполненных работ № 9

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1808,7	892,66 858	34,66 17,68	-1614554 -1551865	-62690 -31978	0	-1026334 -211271	-2852155
2	2	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	153,12	120,22 117,09	3,13 1,6	-18408 -17929	-479 -245	0	-11777 -2415	-32600
3	5	E12-120104-0507	Потолки. Очистка вручную от набела	м2	1961,82	215,88 215,88	0 0	-423518 -423518	0 0	0	-304933 -58276	-786727
4	6	E12-120104-0501	Стены и откосы. Очистка вручную от набела	м2	3722,66	182,98 182,98	0 0	-681172 -681172	0 0	0	-490444 -93729	-1265345
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**-4936827**
			Раздел: 2. Полы									
5	18	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	101,25	376,39 341,59	34,8 16,59	38109 34586	3524 1680	0	30681 5503	74293
6	19	C1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПЖ 120-130	м3	4,1715	23746		99056		99056	7925	106981
7	20	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	101,25	197,86 42,37	0,62 0,29	20033 4290	62 29	15681	3656 1895	25582
	7.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0397	395085				15680,92		
8	21	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,25	714,74 379,85	32,02 15,6	72367 38460	3243 1580	30666	33873 8499	114739
	8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,0655	14706				30375,24		
9	22	E11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	101,25	340,46 18,76	21,7 10,32	34472 1899	2197 1045	30375	2491 2957	39920
	9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,0655	14706				30375,24		
10	23	E11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	101,25	3302,23 445,41	23,97 11,63	334351 45098	2427 1178	286826	39149 29884	403380
	10.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,5063	90				45,56		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10.2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновке	м2	103,275	2495				257671,13		
	10.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	50,625	575				29109,38		
11	24	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	110	290,13 / 94,64	2,47 / 0,96	31914 / 10410	272 / 106	21232	8897 / 3265	44076
	11.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	111,1	182				20220,2		
12	25	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	556,89	376,39 / 341,59	34,8 / 16,59	209608 / 190228	19380 / 9239	0	168749 / 30265	408626
13	26	С1234-102-0103	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	11,471934	19094		219045		219045	17524	236569
14	27	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	556,89	197,86 / 42,37	0,62 / 0,29	110186 / 23595	345 / 161	86246	20094 / 10423	140707
	14.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,2183	395085				86247,4		
			Итого по разделу: 2. Полы									**1594873**
			Раздел: 3. Отделка помещений									
15	46	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1450	711,05 / 648,76	5,46 / 2,59	-1031022 / -940702	-7917 / -3756	-82404	-680009 / -136883	-1847914
	15.1	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	1,0005	9749				9753,87		
	15.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	797,5	88				70180		
16	47	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1450	791,63 / 572,77	3,37 / 1,08	1147864 / 830516	4886 / 1566	312460	665664 / 145082	1958612
	16.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3039,2	86				261371,2		
17	47	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1450	704,33 / 648,76	5,46 / 2,59	1021278 / 940702	7917 / 3756	72660	755564 / 142148	1918992
	17.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	797,5	88				70180		
18	47	С1236-202-0505	**Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений**	кг	1000,5	9749		9753874		9753874	780310	10534184
19	50	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1415,1	568,09 / 516,36	5,14 / 2,45	803904 / 730701	7274 / 3467	65930	587334 / 111299	1502537
	19.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	721,701	88				63509,69		
20	50	С1236-202-0505	**Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений**	кг	891,510921	9749		8691340		8691340	695307	9386647
21	52	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	750	711,05 / 648,76	5,46 / 2,59	-533288 / -486570	-4094 / -1942	-42622	-351729 / -70801	-955818

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	21 1	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,5175	9749				5045,11		
	21 2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	412,5	88				36300		
22	52	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		750	791,63	3,37	593722	2527	161618	344310	1013075
			м2 отделываемой поверхности			572,77	1,08	429578	810		75043	
	22 1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1572	86				135192		
23	52	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		750	704,33	5,46	528248	4094	37582	390810	992583
			м2 окрашиваемой поверхности			648,76	2,59	486570	1942		73525	
	23 1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	412,5	88				36300		
24	52	С1236-202-0505	**Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений**	кг	517,5	9749		5045108		5045108	403609	5448717
			Итого по разделу: 3. Отделка помещений									29951614
			Раздел: 4. Обшивка сайдингом									
25	76	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		1100	3874,06	14,76	4261466	16236	1817882	1749948	6492327
			м2 поверхности облицовки			2206,68	2,85	2427348	3135		480911	
	25 1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0 6П	м	2420	266				643720		
	25 2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	5500	26				143000		
	25 3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм (Г-образный)	шт	2860	73				208780		
	25 4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	9240	23				212520		
	25 5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	343,2	1015				348348		
26	77	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	57,75	33855		1955126		1955126	156410	2111536
27	78	Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	479,6	3560,6	11,13	1707664	5338	927561	558445	2447398
						1615,44	1,78	774765	854		181289	
	27 1	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	503,58	724				364591,92		
	27 2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	503,58	505				254307,9		
	27 3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	149,6352	1015				151879,73		
28	79	СПрайс лист	**Сайдинг "Корабельная доска"**	м2	1210	4275,79		5173706		5173706	413896	5587602
			Итого по разделу: 4. Обшивка сайдингом									16638863
			ИТОГО:					37550480	4543	34678948	2494449	43 248 524
								2866990	-7373		3203596	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		518 982				
			Итого с временными									43 767 506
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		875 350				
			Итого с непредвиденными									44 642 856
			Итого по договорной цене			0,90						40 178 571
			НДС			12 %		4 821 429				
			Итого с НДС									45 000 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алиман Окз 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

_____ **Шитпанов А.Х.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП "Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения Акимата Управления здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный врач _____ **Иманбаев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"

_____ **Ерменов Г.К.**

KZ48VJB00069942 от 08.07.2021 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)