Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Байганинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, АСАУ БАТЫРА, 10** — **060140002367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №255/2 от 17.12.2021 г к Договору № 255 от 30.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000109	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	99 114 671,00	99 114 671,00	10 619 429,04
				Итого	1	x	99 114 671,00	10 619 429,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Уиравление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : Канитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра , ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		255	30.07.2021 г.				
		доп.согл. №255/1	12.11.2021 г.				
		дон.согл. №255/2	17.12.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	ополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	277 820 000	88 495 242	248 053 571	88 495 242					29 766 429	277 820 000
в том числе за отчетный месяц,в том числе :		88 495 242	88 495 242	88 495 242					10 619 429	99 114 671
Акт № 10		81 364 707	81 364 707	81 364 707					9 763 765	91 128 472
Акт № 11		6 655 032	6 655 032	6 655 032					798 604	7 453 636
Акт № 12		475 503	475 503	475 503					57 060	532 563

Всего к оплате: 99 114 671 (девяносто девять миллионов сто четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят одна) тенге

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГКП" Байганинская районная больница " на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач Иманбаев А.Н. БИН 060140002367

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Шитпанов А.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с.Карауылкелды ул. Асау Батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер для индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алиман ОЙ-Т 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер для индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 255** от **30.07.2021г..доп.соглашение № 255/1 от 12.11.2021г., доп.соглашение № 255/2 от 17.12.2121 г.**

Акт выполненных работ № 10

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
1	1	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		556,89	3580,71	82,3	1994062	45832	1195002	654959	2860943
				м2 покрытия		1352,56	37,63	753227	21956		211922	
	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,2396	14706				106465,12		
	1.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	17,6408	3875				66033,23		
	1.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	568,0278	1797				1020745,96		
2	2	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		12,4	24741,97	7,68	306800	95	255603	43233	378036
				м3 подстилающего слоя		4121,16	0	51102	0		28003	
	2.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,648	17938				226879,82		
3	3	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		310	197,86	0,62	61337	192	48010	11188	78327
				м2 изолируемой поверхности		42,37	0,29	13135	90		5802	
	3.1	261-107-0500	Пленка полиэтиленовая толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,215	395085				48010,73		
4	4	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		310	714,74	32,02	221569	9926	93890	103711	351302
				м2 стяжки		379,85	15,6	117754	4836		26022	
	4.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,324	14706				93000,74		
5	5	**Е11-110101-1102 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		310	255,35	16,28	79158	5046	69750	5720	91668
				м2 стяжки		14,07	7,74	4362	2399		6790	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4.743	14706				69750,56		
6	6	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**		**310**	**3302,23**	**23,97**	**1023691**	**7430**	**878184**	**119863**	**1235038**
				м2 покрытия		**445,41**	**11,63**	**138077**	**3605**		**91484**	
	6.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1,55	90				139,5		
	6.2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подкладке	м2	316,2	2495				788919		
	6.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	155	575				89125		
7	7	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		**200**	**290,13**	**2,47**	**58026**	**494**	**38604**	**16176**	**80138**
				м плинтусов		**94,64**	**0,96**	**18928**	**192**		**5936**	
	7.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	202	182				36764		
8	8	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**39,8**	**24741,97**	**7,68**	**984730**	**306**	**820403**	**138763**	**1213372**
				м3 подстилающего слоя		**4121,16**	**0**	**164022**	**0**		**89879**	
	8.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,596	17938				728211,05		
9	9	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**995**	**197,86**	**0,62**	**196871**	**617**	**154096**	**35910**	**251403**
				м2 изолируемой поверхности		**42,37**	**0,29**	**42158**	**289**		**18622**	
	9.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,39	395085				154098,95		
10	10	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**995**	**3580,71**	**82,3**	**3562806**	**81889**	**2135121**	**1170220**	**5111668**
				м2 покрытия		**1352,56**	**37,63**	**1345797**	**37442**		**378642**	
	10.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	12,935	14706				190222,11		
	10.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	30,447	3875				117982,13		
	10.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1014,9	1797				1823775,3		
			Итого по разделу: 1 Полы									**11651895**
			Раздел: 2. Отделка помещений									
11	11	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		**478,13**	**2717,17**	**15,27**	**1299160**	**7301**	**650362**	**521960**	**1966810**
				м2 потолка		**1341,68**	**6,06**	**641497**	**2897**		**145690**	
	11.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	851,0714	60				51064,28		
	11.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	492,4739	516				254116,53		
	11.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	43,0317	836				35974,5		
	11.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1369,0774	146				199885,31		
12	12	**Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**478,13**	**791,63**	**3,37**	**378502**	**1611**	**103032**	**219500**	**645842**
				м2 отделываемой поверхности		**572,77**	**1,08**	**273859**	**516**		**47840**	
	12.1	232-501-0301	Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1002,1605	86				86185,8		
13	13	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**478,13**	**704,33**	**5,46**	**336761**	**2610**	**23959**	**249144**	**632777**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 окрашиваемой поверхности			648,76	2,59	310192	1238		46872	
	13.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	262,9715	88				23141,49		
14	14	С1236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	329,9097	9749		3216290		3216290	257303	3473593
15	15	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2972,96	568,09 516,36	5,14 2,45	1688909 1535118	15281 7284	138510	1233921 233826	3156656
	15.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1516,2096	88				133426,44		
16	16	С1236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	1872,9648	9749		18259534		18259534	1460763	19720297
17	17	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2597,17	1539,66 1051,54	86,82 68,03	3998759 2731028	225486 176685	1042244	2093554 487385	6579698
	17.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	48,5671	18719				909127,15		
	17.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	143,8832	891				128199,95		
18	18	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1993,48	1219,39 1033,5	20,66 6,84	2430830 2060262	41185 13635	329383	1493206 313923	4237959
	18.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	6807,7342	40				272309,37		
19	19	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2831,204	568,09 516,36	5,14 2,45	1608379 1461920	14552 6936	131906	1175086 222677	3006142
	19.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1443,914	88				127064,44		
20	20	С1236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	1783,6586	9749		17388888		17388888	1391111	18779999
21	21	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	603,69	3699,04 1615,53	37,8 18,37	2233073 975279	22820 11090	1234975	710186 235461	3178720
	21.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	603,69	1781				1075171,89		
			Итого по разделу: 2 Отделка помещений									65378493
			Раздел: 3. Проемы									
22	22	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	325,08	1840,43 1244,48	86,31 37,9	598287 404556	28058 12321	165674	337670 74877	1010834

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	22.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	78,0192	1712				133568,87		
23	23	С1223-201-0402	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	325,08	20161		6553938		6553938	524315	7078253
24	24	С1223-502-0201	**Петли ГОСТ 5088-2/005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	344	520		178880		178880	14310	193190
			Итого по разделу: 3 Проемы									**8282277**
			Раздел 4. Обшивка сайдингом									
25	25	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом з теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	150	3874,06	14,76	581109	2213	247893	238629	885317
						2206,68	2,85	331002	427		65579	
	25.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	330	266				87780		
	25.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	750	26				19500		
	25.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х53 мм толщиной стенки 1,2 мм Т-образный	шт.	390	73				28470		
	25.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	260	23				28980		
	25.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	46,8	1015				47502		
26	26	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	7,875	33855		266608		266608	21329	287937
27	27	Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	65,4	3560,6	11,13	232863	727	126486	76152	333736
						1615,44	1,78	105650	116		24721	
	27.1	261-107-0605	Отливная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	68,67	724				49717,08		
	27.2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	68,67	505				34678,35		
	27.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	20,4048	1015				20710,87		
28	28	СПрайс лист	**Сайдинг "Корабельная доска"**	м2	165	4275,79		705505		705505	56440	761945
			Итого по разделу: 4 Обшивка сайдингом									**2268935**
			ИТОГО:					70445325	513672	56452730	10648751	87581600
								13478925	302955		6487524	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		1 050 979				
			Итого с временными									**88 632 579**
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		1 772 652				
			Итого с непредвиденными									**90 405 231**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по договорной цене			**0,90**						**81 364 707**
			НДС			**12 %**		**9 763 765**				
			Итого с НДС									**91 128 472**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан ОИТС" БИН 0[illegible]40007085

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожин З.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

_____ **Шитпанов А.Х.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

Актюбинская районная больница на праве хозяйственного ведения [illegible] здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач _____ **Иманбаев А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"

_____ **Ерменов Г.К.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№ 78

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с.Карауылкелды ул. Асау Батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алиден ОйЛ 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 255** от **30.07.2021г.,доп.соглашение № 255/1 от 12.11.2021г., доп.соглашение № 255/2 от 17.12.2121 г.**

Акт выполненных работ № 11

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Холодное водоснабжение В1									
1	14	Е11-160501-0201 Изм. и доп. пп. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	263	1561,23	15,85	410663	4169	2867	355973	827502
						1534,48	0,11	403568	29		61326	
	1.1	241-221-0102	Отвод полипропиленовый PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	252,48	7				1767,36		
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,315	836				1099,34		
2	15	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	260,37	163		42440		42440	3395	45835
3	16	Е11-160501-0202 Изм. и доп. пп. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	1686,41	19,04	18551	209	121	16072	37393
						1656,39	0,18	18220	2		2770	
	3.1	241-221-0103	Отвод полипропиленовый PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	8,404	10				84,04		
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,044	836				36,78		
4	17	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	10,89	268		2919		2919	233	3152
5	18	Е11-160301-0202 Изм. и доп. пп. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1825	22,67	51100	635	36623	12434	68617
						494,38	9,1	13843	255		5083	
	5.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	28	1296				36288		
6	19	Е11-160301-0203 Изм. и доп. пп. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		16,5	2109,7	22,67	34810	374	26279	7327	45508

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		494,38	9,1	8157	150		3371	
	6.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	16,5	1580				26070		
7	20	E11-160301-0207 Изм. и доп. ньп. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. /Прокладка		200	4397,76	52,96	879552	10592	716668	138107	1099072
				м трубопровода		761,46	21,46	152292	4292		81413	
	7.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	200	3546				709200		
8	21	E11-160301-0208 Изм. и доп. ньп. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. /Прокладка		81,5	5038,43	52,96	410318	4316	344012	56279	504000
				м трубопровода		761,46	21,46	62059	1749		37333	
	8.1	261-305-0214	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	81,5	4177				340425,5		
9	22	E11-160301-0209 Изм. и доп. ньп. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. /Прокладка		7,5	5956,03	83,54	44670	627	36944	6478	55240
				м трубопровода		946,68	32,67	7100	245		4092	
	9.1	261-305-0215	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=90 мм	м	7,5	4869				36517,5		
10	23	C1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	172	1607		276404		276404	22112	298516
11	24	C1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	44	2124		93456		93456	7476	100932
12	25	C1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	13	2928		38064		38064	3045	41109
13	26	C1242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	57	3757		214149		214149	17132	231281
14	27	E11-160501-0212 Изм. и доп. ньп. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		31	776,46	0	24070	0	12307	10375	37201
				м подводок		379,46	0	11763	0		2756	
	14.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	31	397				12307		
15	28	E12-150101-0505 Изм. и доп. ньп. 17	Краны водоразборные и туалетные. Смена	шт.	88	456,56	1,55	40177	136	539	25639	71181
						448,88	0,73	39501	64		5265	
	15.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2728	568				154,95		
	15.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,616	483				297,53		
16	29	C1242-207-3302	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	88	2298		202224		202224	16178	218402
17	30	C1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		8,5	537		4564		4564		4529

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							365	
			Итого по разделу 1. Холодное водоснабжение В1									3690170
			Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3									
18	31	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1561,23 1534,48	15,85 0,11	171725 168753	1743 12	1199	148886 25650	346271
	18.1	241-221-0102	Муфта полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	105,6	7				739,2		
	18.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,55	836				459,8		
19	32	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	108,9	163		17751		17751	1420	19171
20	33	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	141	1607		226587		226587	18127	244714
21	34	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16	2124		33984		33984	2719	36703
			Итого по разделу 2. Горячее водоснабжение Т3									646859
			Раздел 3. Канализация бытовая выше отметки 0,000									
22	54	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	105	862,65 853,44	3,52 1,15	90578 89611	370 121	597	79144 13578	183300
	22.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,6485	82				135,18		
	22.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	165361				461,85		
23	55	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	104,79	1094		114640		114640	9171	123811
24	56	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	125	893,77 890,02	1,45 0,5	111721 111252	181 62	288	98180 16792	226693
	24.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,4875	82				39,98		
	24.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165361				248,04		
25	57	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	124,75	270		33682		33682	2695	36377
26	58	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	19	771		14649		14649	1172	15821
27	59	С1241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	24	319		7656		7656	612	8268
28	60	С1241-210-1021	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм	шт.	9	1071		9639		9639	771	10410
29	61	С1241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		48	709		34032		34032		36755

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2723	
30	62	С1241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	90	200		18000		18000	1440	19440
31	63	СПрайс	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	1357		8142		8142	651	8793
32	64	СПрайс	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3	700		2100		2100	168	2268
33	65	С1241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	12	451		5412		5412	433	5845
34	66	С1241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	93	123		11439		11439	915	12354
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая выше отметки 0,000									**690136**
			Раздел: 4. Канализация К3									
35	68	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб пониженной плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15,5	862,65 853,44	3,52 1,15	13371 13228	55 18	88	11683 2004	27058
	35.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2434	82				19,95		
	35.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0004	165361				68,18		
36	69	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	15,469	1094		16923		16923	1354	18277
			Итого по разделу: 4. Канализация К3									**45335**
			Раздел: 5. Санитарно-техническое оборудование									
37	74	Е12-150101-0611 Изм. и доп. вып. 19	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	27	5761,08 5563,2	41,37 20,21	155529 150266	1117 546	4226	97687 20259	273495
	37.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0054	188070				1015,58		
	37.2	261-107-0447	Кабатка	т	0,0009	1358578				1283,86		
	37.3	217-106-0105	Шнур ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,161	977				1134,3		
38	75	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	27	8879		239733		239733	19179	258912
39	76	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	27	8876		239652		239652	19172	258824
40	77	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	27	1372		37044		37044	2964	40008
41	84	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	80	3179,27 2860,65	99,97 48,24	254372 228852	7997 3859	17492	205251 3676	496360
	41.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0288	216199				6226,53		
	41.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,2	459				1468,8		
	41.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,88	836				2407,68		
	41.4	261-105-0618	Заклепка защитная	кг	16	357				5712		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	85	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со стенкой или без стенки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	80	8000		640000		640000	51200	691200
43	86	С1244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	80	836		66880		66880	5350	72230
			Итого по разделу: 5. Санитарно-техническое оборудование									2091029
			ИТОГО:					5363382	32521	3852415	1269515	7163528
								1478445	11404		530631	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		85 962				
			Итого с временными									7 249 490
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		144 990				
			Итого с непредвиденными									7 394 480
			Итого по договорной цене			0,90						6 655 032
			НДС			12 %		798 604				
			Итого с НДС									7 453 636

Заказчик:

ГКП "Актюбинская городская больница" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

(полное наименование юридического лица, его адрес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кобзев З.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

_____ **Шаттаков А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Проект: [illegible]

ГКП "Актюбинская городская больница на праве хозяйственного ведения

(полное наименование юридического лица, его адрес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер _____ **Исманбаев А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"

_____ **Ерменов Г.К.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с.Карауылжалы ул. Асау Батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Карауылжалы Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 255** от **30.07.2021г..доп.соглашение № 255/1 от 12.11.2021г., доп.соглашение № 255/2 от 17.12.2121 г.**

Акт выполненных работ № 12

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-5 Внутреннее электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Монтажные работы									
1	4	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	5	199,36 189,48	0,21 0,09	997 947	1 0	48	614 129	1740
	1.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,102	450				45,5		
2	5	С1247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	5	1170		5850		5850	468	6318
3	6	С1247-202-0421	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	10	143		1430		1430	114	1544
4	7	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	125	212,4 210,97	0,22 0,1	26550 26371	27 12	151	17097 3492	47139
5	8	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	125	345		43125		43125	3450	46575
6	9	С1261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	115	32		3680		3680	294	3974
7	10	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	10	829		8290		8290	663	8953

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**116243**
			Раздел: 3. Щитовое электрооборудование									
8	29	Е11-210502-0101 Изм. и доп. выв. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4988,53 / 3289,19	119,99 / 48,46	4989 / 3289	120 / 48	1579	2163 / 572	7724
	8.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	8.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636		
	8.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	8.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
9	30	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 У3 ХЛ3 IP31**	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419
10	31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. выв. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2816,31 / 1445	25,78 / 0	16898 / 8670	155 / 0	8073	5618 / 1801	24317
11	32	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826
12	33	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	5	527		2635		2635	211	2846
13	34	Е11-210502-0101 Изм. и доп. выв. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4988,53 / 3289,19	119,99 / 48,46	4989 / 3289	120 / 48	1579	2163 / 572	7724
	13.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	13.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636		
	13.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	13.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
14	35	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 У3 ХЛ3 IP31**	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419
15	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. выв. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2816,31 / 1445	25,78 / 0	19714 / 10115	180 / 0	9419	6555 / 2101	28370
16	37	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826
17	38	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	6	527		3162		3162	253	3415

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	39	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5693,21 / 3713,64	119,99 / 48,46	5693 / 3714	120 / 48	1866	2438 / 650	8781
	18.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	18.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636		
	18.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	18.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	280227				560,45		
19	40	С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780		5780		5780	462	6242
20	41	ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2816,31 / 1445	25,78 / 0	28163 / 14450	258 / 0	13455	9364 / 3002	40529
21	42	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826
22	43	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	527		4216		4216	337	4553
23	44	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358		5358		5358	429	5787
24	45	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4988,53 / 3289,19	119,99 / 48,46	4989 / 3289	120 / 48	1579	2163 / 572	7724
	24.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	24.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636		
	24.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	24.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
25	46	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419
26	47	ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2816,31 / 1445	25,78 / 0	25347 / 13005	232 / 0	12110	8427 / 2702	36476
27	48	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826
28	49	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	527		3689		3689	295	3984
29	50	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358		5358		5358	429	5787

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	51	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4988,53 3289,19	119,99 48,46	4989 3289	120 48	1579	2163 572	7724
	30.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	30.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ГГС-50	шт	1	636				636		
	30.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	30.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
31	52	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419
32	53	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2816,31 1445	25,78 0	16898 8670	155 0	8073	5618 1801	24317
33	54	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826
34	55	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527		2635		2635	211	2846
35	56	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4988,53 3289,19	119,99 48,46	4989 3289	120 48	1579	2163 572	7724
	35.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	35.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ГГС-50	шт	1	636				636		
	35.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	35.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
36	57	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419
37	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2816,31 1445	25,78 0	19714 10115	180 0	9419	6555 2101	28370
38	59	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826
39	60	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527		3162		3162	253	3415
40	61	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4988,53 3289,19	119,99 48,46	4989 3289	120 48	1579	2163 572	7724

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	40.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	40.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ГГС-50	шт.	1	636				636		
	40.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	40.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
41	62	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419
42	63	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2816,31 1445	25,78 0	19714 10115	180 0	9419	6555 2101	28370
43	64	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826
44	65	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	6	527		3162		3162	253	3415
45	66	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4988,53 3289,19	119,99 48,46	4989 3289	120 48	1579	2163 572	7724
	45.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03		
	45.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ГГС-50	шт.	1	636				636		
	45.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
	45.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	280227				280,23		
46	67	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5018		5018		5018	401	5419
47	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2816,31 1445	25,78 0	16898 8670	155 0	8073	5618 1801	24317
48	69	С1247-204-0759	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826
49	70	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	5	527		2635		2635	211	2846
			Итого по разделу: 3. Щитовое электрооборудование									395592
			ИТОГО:					384330 137865	2483 396	243974	89600 37905	511835
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		6 142				
			Итого с временными									517 977
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		10 360				
			Итого с непредвиденными									528 337
			Итого по договорной цене			0,90						475 503

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС				12 %	57 060				
			Итого с НДС									532 563

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алтын ОЙЛ" БИН 0412400007085
(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кожаев З.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":
Шитпанов А.Х.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367
(наименование, бизнес идентификационный номер или

Главный врач Иманбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

АО "Каспийский Под ГАЗ" "DAD LTD"
Ерменов Г.К.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный