Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области

Форма 2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арка-БД"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа №1 "отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

Договор №143 от 14.02.2022

АКТ выполненных работ № 1
от 25 апреля 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружняя отделка												
1	**1212-0104-0504 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**		**2433,5**	**257,77**	**--**	**627283**	**--**	**--**	**451644**	**1165241**
		НР - 72%; СП - 8%				**257,77**	**--**	**627283**	**--**		**86314**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,257	625,4095	1003,00		627283				
2	**1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные.Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**1497,33707**	**1585,77**	**89,35**	**2374432**	**133788**	**646804**	**1224281**	**3886611**
		НР - 72%; СП - 8%				**1064,45**	**71,16**	**1593840**	**106551**		**287897**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,768	1149,9549	1386,00		1593840				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0594	88,9418							
2.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,051	76,364191		1363,00		104084			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051	76,364191		1198,00		91484			
2.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	12,577631		2361,00		29696			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	12,577631		1198,00		15068			
2.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,002	2,994674	22786,00				68237		
2.6	**212-402-0105**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м3**	**0,0158**	**23,657926**	**22401,00**				**529961**		
2.7	215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0006	0,898402	51175,00				45976		
2.8	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,08984	21394,00				1922		
2.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	1,796804	392,00				704		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	217-202-0501 РСНБ РК 2015	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50**	м2	48,79355		124,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СН - 8%				--	--	--	--		484	
4	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	355,106		611,66	0,74	217204	263	54217	117161	361114
		НР - 72% СН - 8%				458,24	--	162724	--		26749	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,32	113,6339	1432,00		162724				
4.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	4,225761		62,00		262			
4.3	**212-402-0107**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0067**	**2,37921**	**22786,00**				**54213**		
4.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00052	0,184655	30,00				6		
5	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	2433,5		823,63	45,88	2004304	111649	602048	966364	3208322
		НР - 72% СН - 8%				530,35	21,19	1290607	51566		237653	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,434	1056,139	1222,00		1290607				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	36,0158							
5.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0148	36,0158		3100,00		111649			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	36,0158		1432,00		51575			
5.4	**222-519-0601**	**Стальные детали лесов**	**т**	**0,00037**	**0,900395**	**556351,00**				**500936**		
5.5	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,14601	31449,00				4592		
5.6	261-601-0202	Щиты настила	м2	0,012	29,202	3305,00				96513		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**5229273**	**245700**	**1309119**	**2759450**	**8627822**
								3674454	**158117**	--	**639097**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**5229273**				
	Материалы		тенге					**1303071**				
	Всего заработная плата		тенге						**3832571**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**6050**				
		Накладные расходы	тенге					**2759450**				
		Сметная прибыль	тенге					**639097**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**8627820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3070**
		Сметная заработная плата	тенге						**3832571**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**8627820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3070**
		Сметная заработная плата	тенге						**3832571**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**8627820**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**3674454**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**245700**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**158117**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**1309121**		
		- Накладные расходы	тенге								**2759450**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							639097	
		ИТОГО ПО АКТУ:									**8627819,84**
		Временные здания и сооружения 1,2%									**103533,84**
		ИТОГО:									**8731353,68**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5%									**43656,77**
		ИТОГО:									**8775010,45**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**175500,21**
		ИТОГО:									**8950510,66**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год 100%, К=1,0500514									**9398496,24**
		Скидка 5%									**469924,81**
		ИТОГО:									**8928571,43**
		Налог на добавленную стоимость (12%)									**1071428,57**
		ИТОГО ПО АКТУ:									**10000000,00**

Заказчик:
ГУ"Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области
Руководитель:

Дуйсекенова Ж.К.

Подрядчик:

ТОО "Арка-БД"
Директор:

Бейсенбин Б.Д.

Технический надзор:
Эксперт:

Авторский надзор:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ"Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области** ИИН/БИН **920240000573**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арқа-БД"** **070540011729**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 143 от 14.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
1	25.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа №1"отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области			Работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00	1 071 428,57
				Итого	1	x	10 000 000,00	1 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бейсенбин Б.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Ж. Дутсеченова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отделобразования Железингского района управления образования Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО"Арка-БД"

приложение 4-1

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа №1" отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

апрель 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		143	14.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
:Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа №1"отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области	10 000 000,00	10 000 000,00	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00
Удержэание 5%										500 000,00
Аванс 30%										0,00
Итого к оплате:										9 500 000,00

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел образования Железинского района" Дуйсекенова Д.К. БИН 920240000573

Подрядчик: Руководитель ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д. БИН/ИИН070540011729