Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19 — 060140005420

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит",Республика Казахстан, область Жетысу, г.Талдыкорган, ДОРОГА АРНАЙЫ КАЛАШЫК ЖОЛЫ,21, тел.: +7 (72835) 4-60-71, 4-54-28 — 971240000654

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 9 от 25.03.2021 г., доп согл. №5 от 04.11.2022 г

Номер документа	Дата составления
120	21.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольское, Буландынского района, Акмолинской области			Работа	1	69 207 194,96	69 207 194,96
				Итого	1	x	69 207 194,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Шалимбетов С.К
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Представитель / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 21.11.2022

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Буландинского района" Акмолинская область, Буландинский район, с.Макинска, Некрасова, 19, БИН 060140005420

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654

Стройка: "Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольск Буландинского района Акмолинской области"

Объект: Водопроводная сеть

Приложение 4-1
к приказу и. о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 9	25.03.2021г.				
		Допсоглашие № 1	23.09.2021г.				
		Допсоглашие № 2	08.10.2021г.				
		Допсоглашие № 3	12.04.2022г.				
		Допсоглашие № 4	31.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольск Буландинского района Акмолинской области"	402 095 121	61 792 138							7 415 057	69 207 194,96

Подрядчик
ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654

Директор: Шәлімбетов С.К.

Технический надзор ТОО "АДС Сапа" Кунаев Е.Т.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Буландинского района" БИН 060140005420

Руководитель Ахметова Ж.О.

SANA-2015 22.3.1Д от 1

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект: Поселковые сети водопровода.
(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.08.2022. Доп. Соглашение №5 от 04.11.2022

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	5 358,75	310,71 -	310,71 75,75	1 665 017 -	1 665 017 405 925	- -	292 266,00 156 583,00	2 113 866,00	
2	2	1101-0105-0	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта недобора	132,65	1 448,72 840,89	603,93 153,07	192 173 111 544	80 111 20 305	517 -	94 931,00 22 968,00	310 072,00	
3	3	1101-0205-0	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	36,46	3 090,15 3 090,15	- -	112 667 112 667	- -	- -	81 120,00 15 503,00	209 290,00	

4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	5 317,22	38,53 -	38,53 11,23	204 872 -	204 872 59 712	- -	42 993,00 19 829,00	267 694,00
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	157,20	1 344,47 1 344,47	- -	211 351 211 351	- -	- -	152 173,00 29 082,00	392 606,00
6	6	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Ф 63 мм. Укладка в траншею НР=99%(заычетом 44 м. уложенных в футляр)	км трубопровода	0,032	603775,65 323479,84	280295,81 85400,37	19321 10351	8969 2733	- -	12953 2582	34856
7	7	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	1 м	32,888	857 -	- -	28186,73 -	- -	28186,73 -	- 2255	30442 захс
8	8	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%(завычетом 307 м. уложенных в футляр)	км трубопровода	0,366	603775,65 323479,84	280295,81 85400,37	220982 118394	102588 31257	- -	148154 29531	398667
9	9	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	369,66	215 -	- -	79476,9 -	- -	79476,9 -	- 6358	85835 захс
10	10	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	258,56	2542 -	- -	657259,52 -	- -	657259,52 -	- 52581	709841 захс
11	11	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%(завычетом 727 м. уложенных в футляр)	км трубопровода	0,256	603775,65 323479,84	280295,81 85400,37	154567 82811	71756 21862	- -	103626 20655	278848

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4 832 017,00**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	647118,00
	2133313,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			541794,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге			765440,15
- накладные расходы, тенге			928216,00
в т.ч. зарплата, тенге			83539,44
- сметная прибыль (8 %), тенге			357927,00
Итого по смете			**4 832 017,00**
Временные здания и сооружения	1,30%	0,8	50 252,98
Итого с временными зданиями и сооружениями			4 882 269,98
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	2,2%		107 409,94
Итого с дополнительными затратами на строительство			4 989 679,92
Непредвиденны работы и затраты	2%		99 793,60
Итого с непредвиденными работами и затратами			5 089 473,51
Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	1 374 157,85
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1,0066	3 739 836,75
Всего			5 113 994,60

НДС		12%	613 679,35
Итого по акту			**5 727 673,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит", 971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт технического надзора **Кизиев Б.Н.**

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017 **Приказ №ТН/102 от 12.08.2021 года**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область
БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов С.Р.**

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчи

Заказчик: Цена региона Акмолинская область Бу

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик

ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

Объект: (наименование, адрес)
Водовод В1
(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г Соглашение №4 от 31.08.2022.Доп. Соглашение №5 от 04.11.2022

Акт приемки выполненных работ №5

за ноябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	8 377,00	1 889,89	1 889,89	15 831 609	15 831 609	-	7 496 115,00	25 193 942.00
						-	1 242,84	-	10 411 271	-	1 866 218,00	
2	2	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта недобора	160,56	1 317,37	549,03	211 517	88 152	626	104 459,00	341 254.00
						764,44	139,16	122 738	22 344	-	25 278,00	
3	3	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3 грунта	6 498,00	282,46	282,46	1 835 425	1 835 425	-	322 212,00	2 330 248.00
						-	68,87	-	447 517	-	172 611,00	
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	40,14	2 575,13	-	103 368	-	-	74 425,00	192 016.00
						2 575,13	-	103 368	-	-	14 223,00	
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	6 495,12	38,53	38,53	250 257	250 257	-	52 517,00	326 996.00

			мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта	6 495,12	-	11,23	-	72 940	-	24 222,00	526 990,00
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	200,88	1 344,47	-	270 077	-	-	194 455,00	501 695,00
						1 344,47	-	270 077	-	-	37 163,00	

Итого	
	28 886 151,00
- зарплата рабочих-строителей, тенге	496183,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18005443,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10954072,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	626,00
- накладные расходы, тенге	8244183,00
в т.ч. зарплата, тенге	741976,47
- сметная прибыль (8 %), тенге	2139715,00

Итого по смете			**28 886 151,00**
Временные здания и с(	1,30%	0,8	300 415,97
Итого с временными зданиями и сооружениями			29 186 566,97
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	2,2%		642 104,47
Итого с дополнительными затратами на строительство			29 828 671,44
Непредвиденны работ	2%		596 573,43

Итого с непредвиденными работами и затратами			30 425 244,87
Итого 2022 г 27% (МРП	27%	1	8 214 816,12
Итого 2023г. 73% (МРП	73%	1,0066	22 357 017,59
Всего			30 571 833,70
НДС	12%		3 668 620,04
Итого по акту			**34 240 453,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит", 971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора **Кизиев Е.Н.**

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017 Приказ № ТН/102 от 12.08.2021 года

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область
БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов С.Р.**

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Акмолинская область Буландынский район

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,НЕКРАСОВА, 19 БИН 060140005420**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МОНОЛИТ" Алматинская область, г. Талдыкорган Дорога Арнайы Қалашық жолы, строение 21 БИН 971240000654**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция водопроводных сетей села Никольское Буландынского района Акмолинской области" (корректировка)

Объект: Поселковые сети водопровода
(наименование, адрес)
(наименование)

Основание: Договор подряда (контракт) № 9 от 2021-03-25 ; Доп.соглашение №1 от 23.09.2021г; Доп.соглашение №2 от 08.10.2021г; Доп. Соглашение №3 от 12.04.2022г; Доп. Соглашение №4 от 31.03.2022. Доп. Соглашение №5 от 04.11.2022.

Акт приемки выполненных работ №6

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Укладка трубопровода методом ГНБ										
7	**Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 25 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	983		8558,50	4990,27	8413006	4905435	2454384	2081109	11333646
		НР - 99%, СП - 8%				1071,40	1067,08	1053186	1048940		839531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	**Е11-221401-1301 1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	1048		9298,46	6236,34	9744786	6535684	2132806	2085096	12776273
		НР - 99%, СП - 8%				1027,00	982,70	1076296	1029870		946391	
10	**С3411-101-0101 411-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км**	т*км	358		537,00	–	192246	–	–	–	207626
		СП - 8%				–	–	–	–		15380	

1	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2022	**Глина сухая. Погрузка** *СП - 8%*	т	358	428,00		153224			12258		165482
12	С3414-104-0402 414-104-0402 РСНБ РК 2022	**Глина сухая. Разгрузка** *СП - 8%*	т	356,08027	478,00	--	170206	--		--		183823
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		--	--	--	--		13617		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				18409772	11132920	4486700	4067937		24666849
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				2338840					
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					11646008				
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					2162491				
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4531890			
	- Перевозка грузов		Тенге				711399					
	- Накладные расходы		Тенге							4372445		
	- Сметная прибыль		Тенге							1888037		
	Итого по смете		Тенге									24666849

Итого по смете			24 666 849,29
Временные здания и сооружения	1,30%	0,8	256 535,23
Итого с временными зданиями и сооружениями			24 923 384,52
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	2,2%		548 314,46
Итого с дополнительными затратами на строительство			25 471 698,98
Непредвиденны работы и затраты	2%		509 433,98
Итого с непредвиденными работами и затратами			25 981 132,96
Итого 2022 г 27% (МРП=3180)	27%	1	7 014 905,90
Итого 2023г. 73% (МРП=3201)	73%	1,0066	19 091 404,16
Всего			26 106 310,06
НДС	12%		3 132 757,21
Итого по акту			29 239 067,26

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Монолит", 971240000654

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шалимбетов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт технического надзора **Кизиев Б.Н.**

аттестат № KZ91VJE00022227 от 26.01.2017, Приказ № ТН-102 от 12.08.2021 года

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района,Акмолинская область

БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметова Ж.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт авторского надзора **Тайбулдинов С.Р.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Зерендинского района" БИН**
Подрядчик **ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654**
Наименование строительства и его адрес:

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за ноябрь 2022 года

№ п/п	№ Акта	Номер смет и наименование объектов	Всего сумма с НДС
1	4	02-01-01 Поселковые сети водопровода	**5 727 673,95**
2	5	02-02-01 Водовод В1	**34 240 453,75**
3	6	06-01-01 Поселковые сети водопровода	**29 239 067,26**
		Итого:	**69 207 194,96**

Подрядчик:

МОНОЛИТ
БИН 971240000654