Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа",Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, с.Дубовка, Юбилейная, 37	950340001114
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, мкр.Степной 2, дом.14/1, кв. 92	150240018326
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №29 от 19.04.2022 г

Номер документа	Дата составления
29	26.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту подъезда и 9-ти квартир дома №2 улицы Ленина села Дубовка			усл	1	20 810 401,16	20 810 401,16	2 229 685,84
				Итого	1	x	20 810 401,16	2 229 685,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кайыркенов С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2022

М.П.

Форма № 3

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"
Подрядчик:ТОО "Ғимарат KZ"
Наименование строительства и его адрес: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА. ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за 22.09.2022г

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№29	от 19.04.2022г			наимено вание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	46 114 578,64	14 493 237,18							1 739 188,46	16 232 425,64
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	4 681 623,05	108 268,44							12 992,21	121 260,65
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	4 580 373,50	606 393,31							72 767,20	679 160,50
ВОДОПРОВОД, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	3 820 355,65	3 284 908,62							394 189,03	3 679 097,65
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ	98 456,71	87 907,78							10 548,93	98 456,71
ИТОГО:	**59 295 387,56**	**18 580 715,32**	-	-	-	-	-	-	**2 229 685,84**	**20 810 401,16**
ИТОГО к оплате:	**59 295 387,56**									**20 810 401,16**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"
(наименование организации)
Аким_____Е.Д.Кисраунов

Подрядчик:
ТОО "Ғимарат KZ"
(наименование организации)
Директор_____С.Е.Каныркенов

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(наименование организации)
Директор_____Б.У.Кемалов

Форма 3

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор: №29 от 19.04.2022г

Акт №4

приемки выполненных объемов работ за сентябрь 2022г

Объект : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА

22.09.2022г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	59 295 387,16
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	38 484 986,40
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	38 484 986,40
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	59 295 387,56
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2022г	20 810 401,16
8	Удержание аванса , 50%	-
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	20 810 401,16
	в том числе НДС 12%	2 229 685,84

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

Аким_____ Е.Д.Кисраунов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ"_____ С.Е.Кайыркенов

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №8
за сентябрь 2022г

на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные									
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени									
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/дефектная ведомость/									
		ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКА									
		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКА В РАЗДЕЛЕ РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
1	1201-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением**	м3 грунта	50	5867,95	0,32	293 398	15	52 413	173 504	504 254
					4819,41	0,15	240 970	7		37 352	
2	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Очистка щетками**	м2	100	500,09	--	50 009	--	--	36 006	92 897
					500,09	--	50 009	--		6 881	
3	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Обеспыливание**	м2	100	118,84	15,88	11 884	1 588	--	7 413	20 841
					102,96	--	10 296	--		1 544	
4	1202-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Усиление цементацией**	м3 фундаментов	50	11396,02	774,67	569 801	38 733	144 622	301 527	941 035
					7728,93	646,83	386 446	32 341		69 706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1203-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами**	м	100	2384,46	3,21	238 446	321	220 169	13 005	271 567
					179,56	1,07	17 956	107		20 116	
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ									
6	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Очистка щетками**	м2	500	500,09	--	250 044	--	--	180 032	464 482
					500,09	--	250 044	--		34 406	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ									
7	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Очистка щетками**	м2	50	500,09	--	25 004	--	--	18 003	46 448
					500,09	--	25 004	--		3 441	

8	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Обеспыливание**	м2	50	118,84	15,88	5 942	794	--	3 707	10 420
					102,96	--	5 148	--		772	
9	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм/М150/**	м2	50	2805,65	0,21	140 282	10	24 649	83 249	241 413
					2312,46	--	115 623	--		17 882	
10	1211-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм до толщ.30мм/М150/**	м2	50	698,40	0,10	34 920	5	12 322	16 267	55 282
					451,86	--	22 593	--		4 095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1 619 730	41 466	454 175	832 713	2 648 639
							1 124 089	32 455	--	196 195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 619 730				
	Материалы		Тенге				454 172				
	Всего заработная плата		Тенге					1 156 544			
		Накладные расходы	Тенге				832 713				
		Сметная прибыль	Тенге				196 195				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 648 638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
		Сметная заработная плата	Тенге					1 156 544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 648 638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
		Сметная заработная плата	Тенге					1 156 544			

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ план 3-ого этажа/лист 15/									
11	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	4101,15	38,39	82 023	767	48 792	23 601	114 074
					1623,18	15,77	32 464	315		8 450	
12	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	1,545	11293,00	--	17 448	--	17 448	--	18 844
					--	--	--	--		1 396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				99 471	767	66 240	23 601	132 918
							32 464	315	--	9 846	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99 471				
	Материалы		Тенге				48 792				
	Всего заработная плата		Тенге					32 779			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17 448				
		Накладные расходы	Тенге				23 601				
		Сметная прибыль	Тенге				9 846				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				132 918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32 779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132 918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32 779			

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

		КРОВЛЯ/лист 24-27/									
13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	204,672	1116,28	68,58	228 471	14 037	71 676	105 363	360 541
					697,50	17,49	142 758	3 580		26 707	

14	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50/Техноруф 45/	м3	42,162432	12940,00	--	545 582	--	545 582	--	589 229
					--	--	--	--		43 647	
15	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом 30..200мм, сред. толщ.115мм	м3 утеплителя	23,53728	17689,52	2371,82	416 363	55 826	281 975	67 570	522 648
					3337,77	649,40	78 562	15 285		38 715	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА/лист 5/									
16	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	36	1911,73	119,82	68 822	4 314	1 885	46 015	124 024
					1739,54	35,74	62 623	1 287		9 187	
17	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	36	2135,00	--	76 860	--	76 860	--	83 009
					--	--	--	--		6 149	
18	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	96	1638,00	--	157 248	--	157 248	--	169 828
					--	--	--	--		12 580	
19	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	36	805,00	--	28 980	--	28 980	--	31 298
					--	--	--	--		2 318	
20	224-106-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	1023,00	--	2 046	--	2 046	--	2 210
					--	--	--	--		164	
21	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2006,00	--	4 012	--	4 012	--	4 333
					--	--	--	--		321	
22	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	12	436,00	--	5 232	--	5 232	--	5 651
					--	--	--	--		419	
23	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	466,27	158,30	933	316	209	349	1 384
					203,84	38,20	408	76		102	
24	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1918,00	--	3 836	--	3 836	--	4 143
					--	--	--	--		307	
25	224-106-0111 РСНБ РК 2015	Переходник металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2256,00	--	4 512	--	4 512	--	4 873
					--	--	--	--		361	
26	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство/листоуловитель/	м планки	28,4	1036,55	15,74	29 438	447	16 601	9 007	41 521
					436,25	4,23	12 390	120		3 076	
27	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка листоуловителя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,4	816,00	--	23 174	--	23 174	--	25 028
					--	--	--	--		1 854	
		ЗОНТ ЗВ-1									
28	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	15176,46	312,52	45 529	937	29 670	10 936	60 982
					4973,93	88,82	14 922	266		4 517	

29	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство узел Б**	**м примыканий**	20,28	789,50	20,41	16 011	413	2 409	9 551	27 607
					650,34	3,77	13 189	76		2 045	
30	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	10,14	2729,00	--	27 672	--	27 672	--	29 886
					--	--	--	--		2 214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1 684 721	76 290	1 283 579	248 791	2 088 195
							324 852	20 690	--	154 683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 639 192				
	Материалы		Тенге				374 754				
	Всего заработная плата		Тенге					330 354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				879 154				
		Накладные расходы	Тенге				237 855				
		Сметная прибыль	Тенге				150 166				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 027 213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
		Сметная заработная плата	Тенге					330 354			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45 529				
	Материалы		Тенге				29 670				
	Всего заработная плата		Тенге					15 188			
	Сдача и испытание		Тенге				755				
		Накладные расходы	Тенге				10 936				
		Сметная прибыль	Тенге				4 517				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				60 982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15 188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 088 195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					345 542			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ/лист 39/									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В22,5**	**м2 покрытия**	129,1	1308,20	134,59	168 889	17 375	91 916	47 713	233 930
					461,64	51,66	59 598	6 669		17 328	
32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 из бетона кл.В22,5 до толщ.20мм**	**м2 покрытия**	129,1	-259,51	-12,09	- 33 502	- 1 561	- 28 508	- 3 037	- 39 462
					-26,59	-6,08	- 3 433	- 785		- 2 923	
33	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	138,137	219,70	1,60	30 348	221	4 883	18 251	52 487
					182,75	0,76	25 244	105		3 888	
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 2									
34	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	125,4	852,51	30,81	106 905	3 864	36 109	49 559	168 981
					533,75	15,15	66 932	1 900		12 517	
35	233-101-0111 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	127,908	2495,00	--	319 130	--	319 130	--	344 660
					--	--	--	--		25 530	
36	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	134,178	375,70	1,20	50 411	161	28 638	15 616	71 309
					161,07	0,57	21 612	76		5 282	
		2,3 ЭТАЖИ									

		ТИП 5									
37	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	250,8	852,51	30,81	213 809	7 728	72 217	99 118	337 961
					533,75	15,15	133 864	3 800		25 034	
38	**233-101-0111 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	255,816	2495,00	--	638 261	--	638 261	--	689 322
					--	--	--	--		51 061	
39	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	268,356	375,70	1,20	100 821	322	57 275	31 231	142 616
					161,07	0,57	43 224	153		10 564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1 595 072	28 110	1 219 921	258 451	2 001 804
							347 041	11 918	--	148 281	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 595 072				
	Материалы		Тенге				262 529				
	Всего заработная плата		Тенге					358 959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				957 391				
		Накладные расходы	Тенге				258 451				
		Сметная прибыль	Тенге				148 281				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 001 804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					358 959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 001 804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					358 959			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 38/									
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
		НИЗ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК									
40	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	14,49	1011,46	4,71	14 656	69	3 630	7 913	24 374
					756,17	2,26	10 957	33		1 805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				14 656	69	3 630	7 913	24 374
							10 957	33	--	1 805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 656				
	Материалы		Тенге				3 631				
	Всего заработная плата		Тенге					10 990			
		Накладные расходы	Тенге				7 913				
		Сметная прибыль	Тенге				1 805				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				24 374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10 990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24 374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10 990			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 5,6/									
41	**1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая/швы между панелями/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	17,4	1008,16	4,90	17 542	85	13 730	2 712	21 874
					214,18	2,29	3 727	40		1 620	
42	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/козырек входных групп/**	**м2 кровли**	4,4	1002,05	28,64	4 409	126	329	2 883	7 876
					898,71	11,38	3 954	50		583	
43	**224-104-0309 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	5,06	2729,00	--	13 809	--	13 809	--	14 914
					--	--	--	--		1 105	

44	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/потолок входной группы/**	м2 кровли	3,8	1002,05	28,64	3 808	109	284	2 490	6 802
					898,71	11,38	3 415	43		504	
45	224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	4,37	2729,00	--	11 926	--	11 926	--	12 880
					--	--	--	--		954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				51 494	320	40 078	8 085	64 346
							11 096	133	--	4 766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51 494				
	Материалы		Тенге				14 343				
	Всего заработная плата		Тенге					11 229			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25 735				
		Накладные расходы	Тенге				8 085				
		Сметная прибыль	Тенге				4 766				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				64 345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11 229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				64 345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11 229			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ/лист 37/									
46	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	изделие	3	1460,27	152,25	4 381	457	1 280	2 065	6 962
					881,31	74,84	2 644	225		516	
47	222-526-0106 РСНБ РК 2015 прим.	**Почтовый ящик**	т	0,03	733825,00	--	22 015	--	22 015	--	23 776
					--	--	--	--		1 761	
		ПРОДУХИ/лист 37,9/									
48	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	**Продухи. Монтаж**	м2	0,96	960,56	28,45	922	28	139	552	1 592
					786,07	12,28	755	12		118	
49	214-402-0201 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,96	1149,00	--	1 103	--	1 103	--	1 191
					--	--	--	--		88	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ/лист 9/									
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	17,2	966,65	25,47	16 626	438	9 877	4 591	22 915
					366,92	3,82	6 311	66		1 697	
		ВХОД №1/лист 28-30/									
		СТОЙКИ									
51	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,11034	34401,96	17144,84	3 796	1 892	874	1 141	5 332
					9331,56	5027,88	1 030	555		395	
52	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,11034	4012,14	690,97	443	76	32	241	739
					3035,77	1,91	335	--		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	241-102-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,88	2523,00	--	27 450	--	27 450	--	29 646

					--	--	--	--		2 196	
54	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00456	357095,00	--	1 628	--	1 628	--	1 758
					--	--	--	--		130	
55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/М-1ф/	т	0,0172	847686,86	1829,36	14 580	32	12 936	1 171	17 011
					93713,50	810,41	1 612	14		1 260	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8262	106,16	3,39	406	13	168	163	615
					58,86	0,38	225	1		46	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,8262	175,78	4,81	673	18	392	192	934
					68,84	0,76	263	3		69	
		РАМЫ									
58	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,135662	84536,29	35524,11	11 468	4 820	2 833	4 095	16 808
					28120,95	13803,00	3 815	1 873		1 245	
59	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,094632	330422,00	--	31 268	--	31 268	--	33 769
					--	--	--	--		2 501	
60	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04103	369084,00	--	15 144	--	15 144	--	16 355
					--	--	--	--		1 211	
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,06986	106,16	3,39	432	14	178	174	654
					58,86	0,38	240	2		48	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,06986	175,78	4,81	715	19	416	204	992
					68,84	0,76	280	3		74	
		ПРОФЛИСТ, ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ									
63	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,8	1002,05	28,64	3 808	109	284	2 490	6 802
					898,71	11,38	3 415	43		504	
64	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,37	3612,00	--	15 784	--	15 784	--	17 047
					--	--	--	--		1 263	
65	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	2,6	1911,73	119,82	4 970	312	135	3 323	8 957
					1739,54	35,74	4 523	93		664	
66	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,6	2135,00	--	5 551	--	5 551	--	5 995
					--	--	--	--		444	
		ПОЛЫ									
67	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка/решетка РН7.5-1/	т металлических изделий	0,01517	705518,77	12659,10	10 703	192	9 511	772	12 393
					65913,98	4755,90	1 000	72		918	

68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4551	175,78	4,81	80	2	47	23	111
					68,84	0,76	31	--		8	
69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона кл.В7,5,F50, с/с	м3 подстилающего слоя	0,45	25503,84	10,20	11 477	5	9 248	1 601	14 124
					4941,37	--	2 224	--		1 046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона кл.В12,5,F50, с/с	м3 подстилающего слоя	1,56	27246,00	10,20	42 504	16	34 779	5 550	51 898
					4941,37	--	7 709	--		3 844	
71	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,4	1255,75	134,59	6 781	727	3 561	1 996	9 479
					461,64	51,66	2 493	279		702	
		ОТМОСТКА/лист 9/									
72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	57,44	288,68	43,59	16 581	2 504	8 522	4 695	22 978
					96,72	16,81	5 555	966		1 702	
73	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.200мм	м3 подстилающего слоя	11,488	10993,55	2335,12	126 294	26 826	49 216	44 871	184 858
					4374,32	1050,50	50 252	12 068		13 693	
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В22,5 толщ.70мм	м3	4,0208	26918,63	1440,10	108 234	5 790	95 759	5 816	123 174
					1662,73	346,28	6 685	1 392		9 124	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
75	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	42	117,00	--	4 914	--		--	5 307
					--	--	--	--		393	
76	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	420	46,00	--	19 320	--		--	20 866
					--	--	--	--		1 546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				530 051	44 290	360 130	85 726	665 038
							101 397	17 667	--	49 261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				491 407				
	Материалы		Тенге				236 311				
	Всего заработная плата		Тенге					110 689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97 928				
	Транспортные расходы		Тенге				24 234				
		Накладные расходы	Тенге				79 697				
		Сметная прибыль	Тенге				45 687				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				616 791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					110 689			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38 644				
	Материалы		Тенге				3 880				
	Всего заработная плата		Тенге					8 375			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22 015				
		Накладные расходы	Тенге				6 029				
		Сметная прибыль	Тенге				3 574				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48 247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8 375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				665 038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					119 064			

РАЗДЕЛ 8.Дополнительные работы

77	511-403-0100	Котлы отопительные КСВр-0,007	шт.	9	217391,30	--	1 956 522	--	1 956 522	--	2 113 044
					--	--	--	--		156 522	
78	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции металлические(стойки, опоры,трубы). Сборка вручную	т конструкций	0,1368	232233,83	16234,42	31 770	2 221	703	21 156	57 160
					210864,00	3923,77	28 846	537		4 234	
79	1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стволы дымовых труб . Монтаж	т	0,1368	157203,83	71115,51	21 505	9 728	3 125	8 273	32 161
					63247,01	20748,76	8 652	2 838		2 382	
80	241-108-0230 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х7,0 мм	м	36	14907,00	--	536 652	--	536 652	--	579 584
					--	--	--	--		42 932	
81	1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (дымоходы). Сборка вручную	т конструкций	0,11304	243449,35	16961,52	27 520	1 917	575	18 209	49 387
					221407,20	2319,38	25 028	262		3 658	
82	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,11304	579756,00	--	65 536	--	65 536	--	70 779
					--	--	--	--		5 243	
83	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дымоходы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,11304	76692,23	3597,30	8 669	407	514	5 635	15 448
					68541,61	690,35	7 748	78		1 144	
84	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	9	26944,48	607,28	242 500	5 466	35 391	146 476	420 094
					22404,82	199,55	201 643	1 796		31 118	
85	511-403-0101 РСНБ РК 2015	Насос WilO STAr-RS 15/4	шт.	9	17417,00	--	156 753	--	156 753	--	169 293
					--	--	--	--		12 540	
86	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	9	21701,05	895,52	195 309	8 060	134 814	54 237	269 510
					5826,14	323,20	52 435	2 909		19 964	
87	8601-0302-0313 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	2	37299,65	346,25	74 599	692	68 580	4 944	85 839
					2663,40	60,00	5 327	120		6 296	
88	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции ури металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	2	20019,00	--	40 038	--	40 038	--	43 242
					--	--	--	--		3 204	
89	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8	2684,27	--	21 474	--	--	15 461	39 890
					2684,27	--	21 474	--		2 955	
90	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1030,92	4,49	5 155	23	22	3 685	9 547
					1022,03	1,50	5 110	8		707	
91	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	5	1094,00	--	5 470	--	5 470	--	5 908
					--	--	--	--		438	
92	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8	1039,12	--	8 313	--	--	5 985	15 442
					1039,12	--	8 313	--		1 144	

93	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические . Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	20,3	715,79	1,51	14 531	31	2 828	8 415	24 782
					575,00	0,73	11 672	15		1 836	
94	Т11-150107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	54	4332,54	60,70	233 957	3 278	110 429	87 742	347 435
					2226,85	29,89	120 250	1 614		25 736	
95	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	485	1021,43	59,18	495 392	28 702	150 312	237 664	791 701
					652,33	28,27	316 378	13 711		58 644	
96	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/под облицовку и окраску/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	346,6994445	1390,23	25,54	481 991	8 855	165 181	223 835	762 292
					888,25	8,44	307 955	2 926		56 466	
97	1115-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Подготовка поверхностей стен и откосов под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка**	**м2 покрытия**	1212,016	132,28	1,11	160 329	1 345	33 331	90 941	271 372
					103,67	0,54	125 653	654		20 102	
98	1115-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Подготовка поверхностей потолков под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка**	**м2 покрытия**	405,3	156,88	1,11	63 584	450	11 146	37 589	109 267
					128,27	0,54	51 988	219		8 094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4 847 569	71 175	3 477 922	970 247	6 283 177
							1 298 472	27 687	--	465 359	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 659 744				
	Материалы		Тенге				581 842				
	Всего заработная плата		Тенге					988 269			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65 536				
		Накладные расходы	Тенге				712 576				
		Сметная прибыль	Тенге				189 720				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 562 040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					988 269			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89 464				
	Материалы		Тенге				4 917				
	Всего заработная плата		Тенге					73 989			
		Накладные расходы	Тенге				53 273				
		Сметная прибыль	Тенге				11 418				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				154 155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					73 989			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3 098 361				
	Материалы		Тенге				170 228				
	Всего заработная плата		Тенге					263 901			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 655 397				
	Сдача и испытание		Тенге				7 794				
		Накладные расходы	Тенге				204 398				
		Сметная прибыль	Тенге				264 221				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				3 566 980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					263 901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6 283 175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
		Сметная заработная плата	Тенге					1 326 159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13 908 485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 250 368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					262 487			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110 898			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6 905 673		
		- Перевозка грузов	Тенге				24 234				

		- Накладные расходы	Тенге							2 435 527	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 030 196	
		Временные здания и сооружения 0,72%									100 141
		ИТОГО с временными									14 008 626
		Зимние удорожания 1,68%									235 345
		ИТОГО с зимними:									14 243 971
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									284 879
		ИТОГО в ценах 2021г:									14 528 851
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									15 256 040
		ИТОГО с К=0,95:									14 493 237
		НДС, 12%									1 739 188
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									16 232 426

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким _____ **Е.Д.Кисраунов**

Подрядчик:

ТОО "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Директор _____ **Б.У.Кемалов**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №9
за сентябрь 2022г

на **ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные и монтажные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)									
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
1	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	27	456,22	4,32	12318	117	255	8609	22601
		НР - 72%; СП - 8%			442,45	0,40	11946	11		1674	
2	246-304-0528 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	18	2696,00	--	48528	--	48528	--	52410
		СП - 8%			--	--	--	--		3882	
3	246-304-0530 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	9	2972,00	--	26748	--	26748	--	28888
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								103901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11946				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						75531		
		- Накладные расходы	Тенге							8609	
		- Сметная прибыль	Тенге							7698	
		Временные здания и сооружения 0,72%									748
		ИТОГО с временными									104 649
		Зимние удорожания 1,68%									1 758
		ИТОГО с зимними:									106 407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									2 128
		ИТОГО в ценах 2021г:									108 535
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									113 967,68
		ИТОГО с К=0,95:									108 268,44
		НДС, 12%									12 992,21
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									121 260,65

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким _____ **Е.Д.Кисраунов**

Подрядчик:

ТОО "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Директор _____ **Б.У.Кемалов**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №10
за сентябрь 2022г

на **ВОДОПРОВОД, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ**

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2021Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)									
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)									
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	9	756,35	39,99	6807	360	167	4 646	12 369
		НР - 72%; СП - 8%			697,82	19,10	6280	172		916	
2	244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	9	3195,00	--	28755	--	28 755	--	31 055
		СП - 8%			--	--	--	--		2 300	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	9	2611,10	--	23500	--	19 778	2 680	28 274
		НР - 72%; СП - 8%			413,56	--	3722	--		2 094	
4	242-207-3702 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые , PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	1492,00	--	26856	--	26 856	--	29 004
		СП - 8%			--	--	--	--		2 148	
5	241-223-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм**	шт.	9	403,00	--	3627	--	3 627	--	3 917
		СП - 8%			--	--	--	--		290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	9	549,90	6,51	4949	58	56	3 485	9 108
		НР - 72%; СП - 8%			537,20	0,57	4835	5		675	
7	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	9	1101,00	--	9909	--	9 909	--	10 702
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
8	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2893,00	--	8679	--	8 679	--	9 373
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
9	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1492,00	--	13428	--	13 428	--	14 502
		СП - 8%			--	--	--	--		1 074	
10	241-223-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	9	403,00	--	3627	--	3 627	--	3 917
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1863,65	21,44	139774	1 607	314	99 261	258 158
		НР - 72%; СП - 8%			1838,03	0,14	137853	10		19 123	
12	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	74,25	163,00	--	12103	--	12 103	--	13 071
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
13	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2013,17	25,78	50329	645	83	35 717	92 930
		НР - 72%; СП - 8%			1984,05	0,23	49601	6		6 884	
14	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	24,75	268,00	--	6633	--	6 633	--	7 164
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
15	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	2198,69	30,47	4397	61	6	3 118	8 116
		НР - 72%; СП - 8%			2164,88	0,37	4330	1		601	
16	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	1,98	421,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
17	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2431,00	36,06	12155	181	12	8 615	22 431
		НР - 72%; СП - 8%			2392,43	0,56	11962	3		1 662	
18	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные	м	4,95	716,00	--	3544	--	3 544	--	3 828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	107	113,87	1,76	12184	188	74	8 584	22 430
		НР - 72%; СП - 8%			111,42	--	11922	--		1 661	
20	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	75	7,00	--	525	--	525	--	567
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
21	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	25	10,00	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
22	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	2	12,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
23	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	5	28,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	32	816,37	99,97	26124	3 199	10 602	9 973	38 984
		НР - 72%; СП - 8%			385,09	47,75	12323	1 528		2 888	
25	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	27,5	276,00	--	7590	--	7 590	--	8 197
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
26	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	325,00	--	715	--	715	--	772
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
27	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	364,00	--	2002	--	2 002	--	2 162
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				409460	6 299	160 333	176 079	632 379
							242828	1 725	--	46 842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36431				
	Материалы		Тенге				10602				
	Всего заработная плата		Тенге					13 851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10307				
		Накладные расходы	Тенге				9973				
		Сметная прибыль	Тенге				3712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13 851			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				373029				
	Материалы		Тенге				20493				
	Всего заработная плата		Тенге					230 702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118934				
	Сдача и испытание		Тенге				108				
		Накладные расходы	Тенге				166106				
		Сметная прибыль	Тенге				43130				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				582265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					230 702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				632381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					244 553			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3)									
28	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	9	5592,85	66,11	50336	595	698	35 476	92 677
		НР - 72%; СП - 8%			5449,28	25,38	49043	228		6 865	
29	261-107-0882 РСНБ РК 2015	**Шланги**	м	3	451,00	--	1353	--	1 353	--	1 461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
30	513-106-0106 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	9	63368,00	--	570312	--		--	570 312
					--	--	--	--	570 312	--	
31	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	шт.	9	1698,12	92,67	15283	834	166	10 524	27 872
		НР - 72%; СП - 8%			1587,00	37,11	14283	334		2 065	
32	245-201-0203 РСНБ РК 2015	**Электрополотенцесушитель**	шт.	1	17610,00	--	17610	--	17 610	--	19 019
		СП - 8%			--	--	--	--		1 409	
33	244-104-0405 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	9	5313,00	--	47817	--	47 817	--	51 642
		СП - 8%			--	--	--	--		3 825	
34	244-104-0402 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	9	3192,00	--	28728	--	28 728	--	31 026
		СП - 8%			--	--	--	--		2 298	
35	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	9	1262,91	0,20	11366	2	294	7 971	20 884
		НР - 72%; СП - 8%			1230,04	--	11070	--		1 547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	9	10011,00	--	90099	--	90 099	--	97 307
		СП - 8%			--	--	--	--		7 208	
37	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1492,00	--	13428	--	13 428	--	14 502
		СП - 8%			--	--	--	--		1 074	
38	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1863,65	21,44	139774	1 607	314	99 261	258 158
		НР - 72%; СП - 8%			1838,03	0,14	137853	10		19 123	
39	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 20 армированные	м	74,25	170,00	--	12622	--	12 622	--	13 632
		СП - 8%			--	--	--	--		1 010	
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	113,87	1,76	8541	132	52	6 017	15 722
		НР - 72%; СП - 8%			111,42	--	8357	--		1 165	
41	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	75	7,00	--	525	--	525	--	567
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1007794	3 170	213 706	159 249	1 214 781
							220606	572	570 312	47 739	
	Стоимость оборудования		Тенге				570312				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				570312				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15283				
	Материалы		Тенге				166				
	Всего заработная плата		Тенге					14 617			
		Накладные расходы	Тенге				10524				
		Сметная прибыль	Тенге				2065				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14 617			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1353				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1353				
		Сметная прибыль	Тенге				108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1461				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				420846				
	Материалы		Тенге				1357				
	Всего заработная плата		Тенге					206 561			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				210829				
		Накладные расходы	Тенге				148725				
		Сметная прибыль	Тенге				45566				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				615137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					206 561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1214782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					221 178			

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	3773,75	128,56	33964	1 157	1 968	22 611	61 101
		НР - 72%; СП - 8%			3426,54	62,80	30839	565		4 526	
43	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	9	8246,00	--	74214	--	74 214	--	80 151
		СП - 8%			--	--	--	--		5 937	
44	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	9	3977,00	--	35793	--	35 793	--	38 656
		СП - 8%			--	--	--	--		2 863	
45	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	9	785,00	--	7065	--	7 065	--	7 630
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
46	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитаз ы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	9	4631,61	255,27	41684	2 298	4 806	25 712	72 788
		НР - 72%; СП - 8%			3842,27	125,65	34580	1 131		5 392	
47	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	9	8879,00	--	79911	--	79 911	--	86 304
		СП - 8%			--	--	--	--		6 393	
48	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	9	8876,00	--	79884	--	79 884	--	86 275
		СП - 8%			--	--	--	--		6 391	
49	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	9	3166,15	96,57	28495	869	2 955	18 071	50 291
		НР - 72%; СП - 8%			2741,23	47,52	24671	428		3 725	
50	244-102-0601 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	9	10521,00	--	94689	--	94 689	--	102 264
		СП - 8%			--	--	--	--		7 575	
51	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	9	785,00	--	7065	--	7 065	--	7 630
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
52	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	9	4155,05	500,13	37395	4 501	2 055	23 754	66 040
		НР - 72%; СП - 8%			3426,54	239,13	30839	2 152		4 892	
53	244-102-0201 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	9	28592,00	--	257328	--	257 328	--	277 914
		СП - 8%			--	--	--	--		20 586	
54	244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	9	1344,00	--	12096	--	12 096	--	13 064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	85,5	851,99	--	72845	--	33 944	28 009	108 922
		НР - 72%; СП - 8%			454,99	--	38901	--		8 068	
56	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	1069,77	1,85	26744	46	52	19 197	49 616
		НР - 72%; СП - 8%			1065,83	0,65	26646	16		3 675	
57	241-203-0402 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х 3,2 мм**	м	24,95	256,00	--	6387	--	6 387	--	6 898
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
58	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	77	1031,34	4,49	79413	346	371	56 744	147 050
		НР - 72%; СП - 8%			1022,03	1,50	78696	116		10 893	
59	241-203-0407 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХдля систем внутреннего водоотведения размерами 100х 3,2 мм**	м	71,856	700,00	--	50299	--	50 299	--	54 323
		СП - 8%			--	--	--	--		4 024	
60	241-204-0101 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	м	4,99	791,00	--	3947	--	3 947	--	4 263
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
61	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	14,55	537,00	--	7813	--	7 813	--	8 438
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1037031	9 217	762 642	194 098	1 329 618
							265172	4 408	--	98 490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159795				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159795				
		Сметная прибыль	Тенге				12784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172579				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				877236				
	Материалы		Тенге				46152				
	Всего заработная плата		Тенге					269 580			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				556696				
		Накладные расходы	Тенге				194098				
		Сметная прибыль	Тенге				85706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1157040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					269 580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1329619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					269 580			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3 176 782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				728606				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18 686			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6 705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 136 684		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						570 312		
		- Накладные расходы	Тенге							529 426	
		- Сметная прибыль	Тенге							193 071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,72%									18 767
		ИТОГО с временными									3 195 549
		Зимние удорожания 1,68%									44 104
		ИТОГО с зимними:									3 239 595
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									53 386
		ИТОГО в ценах 2021г:									3 292 980
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									3 457 799
		ИТОГО с К=0,95:									3 284 908,62
		НДС, 12%									394 189,03
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									3 679 097,65

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким **Е.Д.Кисраунов**

Подрядчик:

ТОО "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор **С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Директор **Б.У.Кемалов**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №11
за сентябрь 2022г

на **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные и монтажные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
		Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	**шт.**		17	971,74	11,58	16 520	197	666	11 330	30 078
		НР - 72%; СП - 8%				920,99	4,64	15 657	79		2 228	
2	247-102-1011 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный, степень защиты IP65, типа CD LED 1x18**	**шт.**		10	24100,00	--	241 000	--	241 000	--	260 280
		СП - 8%				--	--	--	--		19 280	
3	247-102-1018 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный 18ВТ, степень защиты IP65, типа CD LED 1x18 MS с датчиком движения**	**шт.**		7	30772,00	--	215 404	--	215 404	--	232 636
		СП - 8%				--	--	--	--		17 232	
4	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**		9	554,96	16,29	4 995	147	203	3 390	9 055
		НР - 72%; СП - 8%				516,12	6,96	4 645	63		671	
5	247-213-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**		9	225,00	--	2 025	--	2 025	--	2 187
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
6	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**		18	489,94	13,78	8 819	249	209	6 098	16 110
		НР - 72%; СП - 8%				464,50	6,03	8 361	109		1 193	
7	247-213-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238- 2012**	**шт.**		18	184,00	--	3 312	--	3 312	--	3 577
		СП - 8%				--	--	--	--		265	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		9	1056,84	11,92	9 512	107	264	6 606	17 407
		НР - 72%; СН - 8%				1015,68	3,71	9 141	33		1 289	
9	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Звонок переменного тока Сальса(прим)	шт.		9	1091,00	--	9 819	--	9 819	--	10 605
		СН - 8%				--	--	--	--		786	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									581 927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					37 804				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						700			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						284			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							472 902		
		- Накладные расходы	Тенге								27 415	
		- Сметная прибыль	Тенге								43 106	
		Временные здания и сооружения 0,72%										4 190
		ИТОГО с временными										586 117
		Зимние удорожания 1,68%										9 847
		ИТОГО с зимними:										595 964
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %										11 919
		ИТОГО в ценах 2021г:										607 883
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										638 308
		ИТОГО с К=0,95:										606 393,31
		НДС, 12%										72 767,20
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г										679 160,50

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким _____ **Е.Д.Кисраунов**

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Директор _____ **Б.У.Кемалов**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Дубовского сельского округа"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА И 9-ТИ КВАРТИР ДОМА №2 УЛИЦЫ ЛЕНИНА СЕЛА ДУБОВКА**

Объект **ПОДЪЕЗД №3,ЖИЛОГО ДОМА С. ДУБОВКА,УЛ.ЛЕНИНА,ДОМ 2**

Договор № **29 от 19.04.2022г**

Акт приемки выполненных работ №12
за сентябрь 2022г

на **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ**

Составлен(а) в текущих цена на 2 квартал 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	16	494,75	197,56	7 916	3 161	1 088	3 363	12 181
		НР - 72%; СП - 8%			229,20	62,74	3 667	1 004		902	
2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	14	391,57	169,66	5 482	2 375	754	2 255	8 356
		НР - 72%; СП - 8%			168,08	55,66	2 353	779		619	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	14	533,34	441,66	7 467	6 184	--	2 791	11 078
		НР - 72%; СП - 8%			91,68	185,18	1 284	2 593		821	
4	243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	627171,00	--	18 815	--	18 815	--	20 320
		СП - 8%			--	--	--	--		1 505	
5	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	1700,47	88,51	3 401	177	168	2 254	6 107
		НР - 72%; СП - 8%			1528,00	37,11	3 056	74		452	
6	243-903-2105 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	5738,00	--	11 476	--	11 476	--	12 394
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
7	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	4	229,20	--	917	--	--	660	1 703
		НР - 72%; СП - 8%			229,20	--	917	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	243-902-0802 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,04	6409,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
9	252-204-0804 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	200,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				56 530	11 897	33 357	11 323	73 280
							11 277	4 450	--	5 428	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				55 730				
	Материалы		Тенге				2 010				
	Всего заработная плата		Тенге					15 727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30 547				
		Накладные расходы	Тенге				11 323				
		Сметная прибыль	Тенге				5 364				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				72 417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15 727			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				800				
		Сметная прибыль	Тенге				64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				864				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73 281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15 727			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
10	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	0,84	1586,00	--	1 332	--	1 332	--	1 439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
11	1101-0101-0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для кабеля и полосы заземления)**	м3 грунта	7,7406	522,06	508,89	4 041	3 939	--	626	5 040
		НР - 72%; СП - 8%			13,17	99,15	102	767		373	
12	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,2394	3675,36	--	880	--	--	634	1 635
		НР - 72%; СП - 8%			3675,36	--	880	--		121	
13	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	м3	7,14	42,91	42,91	306	306	--	88	426
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,21	--	123		32	
14	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	7,14	211,92	96,34	1 513	688	--	840	2 541
		НР - 72%; СП - 8%			115,58	47,75	825	341		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8 072	4 933	1 332	2 188	11 081
							1 807	1 231	--	821	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 072				
	Всего заработная плата		Тенге					3 038			
	Местные материалы		Тенге				1 332				
		Накладные расходы	Тенге				2 188				
		Сметная прибыль	Тенге				821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11 081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3 038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11 081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3 038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								84 361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13 084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16 830			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5 681			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34 689		
		- Накладные расходы	Тенге							13 511	
		- Сметная прибыль	Тенге							6 247	
		Временные здания и сооружения 0,72%									607
		ИТОГО с временными									84 968
		Зимние удорожания 1,68%									1 427
		ИТОГО с зимними:									86 396
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									1 728
		ИТОГО в ценах 2021г:									88 124
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									92 535
		ИТОГО с К=0,95:									87 907,78
		НДС, 12%									10 548,93
		ИТОГО к оплате в ценах 2022г									98 456,71

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Дубовского сельского округа"

(наименование организации)

Аким _____ **Е.Д.Кисраунов**

Подрядчик:

ТОО "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Директор _____ **Б.У.Кемалов**