«Ақтөбе қаласы, Құрайлы кентінде Есет батыр көшесінің бойындағы автомобиль жолын күрделі жөндеу» ЖЖ
Жұмыс жобасы бойынша
30.06.2022 ж. № 01-0295/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
өбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Актам инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Нұр-Сұлтан қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0295/22 от 30.06.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Есет батыра в п.Курайлы, в городе Актобе"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актам инжиниринг"

г. Нур-Султан

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Есет батыра в п.Курайлы, в городе Актобе".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 25.04.2022 г. № 190240037042/220151/00 (220151/00)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актам инжиниринг", лицензия от 17.09.2018г. №18017223 на проектную деятельность I-й категории

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

Задание на проектирование, утвержденное ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 12 марта 2021 года.

Архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе" от 29 июня 2021 года № KZ86VUA00460057.

Эскизный проект с приложением типовых поперечных профилей на чертеже 0107/2021-АД, лист 1, согласованный ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" и ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе" от 15.06.2022 года № KZ64VUA00683262.

Технический отчет по топографо-геодезическим работам (арх. "107), выполненный ТОО "Актам-инжиниринг" в 2021 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 17.09.2018 г. №18017227).

Отчет по инженерно-геологическим работам (арх. № 0107/21), выполненный ТОО "Актам-инжиниринг" в 2021 году.

Технические условия:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 03 июня 2022 года №02-07-10/2964 на организацию дорожного движения.

АО «Aqtobe su-energy group» от 09 июля 2021 года № 334 на пересечения с существующими водопроводными сетями.

АО «КазТрансГазАймак» от 13 августа 2021 года №03-2021-0000849 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

ТОО "Энергосистема" от 08.02.2022 года №297/43т на присоединение к существующим сетям электроснабжения.

АО "Транстелеком" от 02.03.2022 года №3-11-АК. ТУМС-11 на пересечение с существующим магистральным кабелем связи.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 03 июня 2022 года №02-07-10/2966 - согласование рабочего проекта.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" от 03 июня 2022 года №02-07-10/2966 - озеленение улицы предусмотрено отдельным проектом.

ГУ "Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" от 20 января 2022 года №7-5-72/5-259 - согласование рабочего проекта.

АО «Aqtobe su-energy group» - согласование пересечения с сетями водопровода от 24 января 2022 года №03/799.

Актюбинский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак» от 14 июня 2022 года №362-3630-923 - согласование выполненных проектных решений по наружным сетям газоснабжения.

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области" - в соответствии со статьей 87 Экологического кодекса Республики Казахстан вышеуказанный объект не подлежит обязательной государственной экологической экспертизе.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Актобе
Сейсмичность района: меньше, либо = 6
Сейсмичность площадки: меньше, либо = 6

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства с учетом замечаний экспертов требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		Соответствует
4	Электроосвещение	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует

5	Обустройство дороги, организация движения	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
6	Наружные слаботочные сети	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
7	Наружное газоснабжение	Сыздыков А.Х.	KZ25VJE00049314	Соответствует
8	Генеральный план и транспорт (трасса)	Соколов А.Е.	KZ02VJE00023053	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ким А.П.	KZ73VJE00029826	Соответствует
10	Наружные сети электроснабжения	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
11	Наружные сети водопровода	Артекова Г.К.	KZ35VJE00023041	Соответствует
12	Организация строительства	Масанова А.К.	KZ47VJE00034271	Соответствует
13	Сметный раздел	Масанова А.К.	KZ47VJE00034271	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесёнными изменениями по замечания эксперта соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный) технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория улицы	-	Улицы местного значения в жилой застройки	
2	Протяженность сети освещения	м	1777	1777
3	Строительная длина	км	1,049	1,049

4	Площадь дорожного покрытия, всего	м2	7410	7410
5	Площадь дорожного покрытия съездов	м2	2240	2240
6	Количество полос движения	шт	2	2
7	Ширина земляного полотна	м	9	9
8	Ширина проезжей части	м	7	7
9	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
10	Площадь тротуаров	м2	3380	3380
11	Тип дорожной одежды	-	капитальный, нежесткого типа	
12	Вид покрытия	-	усовершенствованное, асфальтобетоное	
13	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	268,288	251,558
13.1	СМР	млн. тенге	221,326	207,118
13.2	оборудование	млн. тенге	2,579	2,402
13.3	прочие затраты	млн. тенге	44,383	42,037
14	В ценах по годам строительства			
14.1	В ценах 2022 года	млн. тенге	6,581	6,581
14.2	В ценах 2023 года	млн. тенге	261,707	244,977
15	Нормативный срок строительства	мес.	7	7
16	Продолжительность строительства	мес.	7	7

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Есет батыра в п.Курайлы, в городе Актобе" соответствует

требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. До начала строительства подрядной организации предоставить протоколы испытаний на эффективную удельную активность радионуклидов в строительных материалах, в случае превышений допустимых уровней гамма-излучения природных радионуклидов внести корректировку в рабочий проект, с учетом требований пункта 235 главы 4 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қаласы, Құрайлы кентінде Есет батыр көшесінің бойындағы автомобиль жолын күрделі жөндеу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Құрылыс басталғанға дейін мердігер ұйым құрылыс материалдарындағы радионуклидтердің тиімді үлестік белсенділігіне сынақ хаттамаларын ұсынсын, табиғи радионуклидтердің гамма-сәулеленуінің рұқсат етілген дейгейінен асқан жағдайда 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 4-тарауы 235-тармағының талаптарын ескере отырып, жұмыс жобасына түзету енгізсін.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Жексенбай А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"



Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Асанова Г.З.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Артекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Ким А.П.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Масанова А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Калиаскарова А.Л.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сыздыков А.Х.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Соколов А.Е.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"