к акц. АП

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-030340003189-20220630-96281401	1.1.	Номер учетной системы 10
2.	Дата выписки 30.06.2022	3.	Дата совершения оборота 30.06.2022
2.1	Дата выписки на бумажном носителе		
4.	Исправленный ☐	5.	Дополнительный ☐
4.1	Дата выписки	5.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	5.2	Номер учетной системы
4.3	Регистрационный номер	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Алматы, дом № 7, к.402

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 03001 — 9.2. номер 0007155

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ980700000021N00133
14.	БИК KKMFKZ2A	15.	Наименование банка ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130740015861 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

18. Адрес места нахождения

010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик, дом № 11

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	v Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ220701102KSN620100	23.	Назначение платежа "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 030340003189	26.1	ИИН/БИН 130740015861
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Алматы, дом № 7, к.402	26.3	Адрес доставки 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик, дом № 11
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 19/83

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 08.11.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный

29. Способ отправления 99 -(выбор 1/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг — 32.1 номер 7 — 32.2 дата 30.06.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	73 630 167,86	73 630 167,86	0	0	73 630 167,86	12%	8 835 620,14	82 465 788			1	
				Всего по счету				73 630 167,86			73 630 167,86		8 835 620,14	82 465 788				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — jqAMp25UmfElv6OHeyo6jUb33a26jREceH2bvOnxLeiEsX1DFOioW0W2XM9UxTbp9f6/gaK/6/30AKE+OfcGw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Мубараков Руслан Берикович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик, дом № 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130740015861**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Алматы, дом № 7, к.402** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340003189**

Договор (контракт) Договор № 19/83 от 08.11.2019 г

Номер документа	Дата составления
7	30.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	82 465 788,00	82 465 788,00
				Итого	1	x	82 465 788,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мубараков Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. руководителя _____ Е. Сагдоков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы: по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**4 042 411 841,19**	**73 630 167**	**73 408 231**	**73 408 231**	**-**	**9 057 557**	**-**	**9 057 557**	**8 835 620**	**82 465 788**

Заказчик
Руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ **Кулушев Т.Б.**

Подрядчик
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003789

_____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ76VUE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1 (1 пусковой комплекс. водовод Во-1)
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №16/1 (ЛС 2-1)
за июнь 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, 1 участок										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4140		60,66	60,66	251132	251133	--	69423	346199
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,29	--	96421		25644	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	4140		43,36	43,36	179510	179510	--	49630	247472
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,65	--	68931		18331	
3	5	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	20340,16		227,62	227,62	4629827	4629827	--	558264	5603138
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,12	--	775367		415047	
4	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1076,52		2306,92	--	2483446	--	--	1788081	4613249
			НР - 72%; СП - 8%				2306,92	--	2483446	--		341722	
5	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)	м3 грунта	648,53		2768,30	--	1795328	--	--	1292636	3335001
			НР - 72%; СП - 8%				2768,30	--	1795328	--		247037	

6	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта	м3 грунта	137,39	2768,30	--	380337	--	--	273843	706514
			НР - 72%; СП - 8%			2768,30	--	380337	--		52334	
7	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)	м3 грунта	96,28	3321,96	--	319839	--	--	230284	594133
			НР - 72%; СП - 8%			3321,96	--	319839	--		44010	
8	10	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта/лишний грунт/	2141,13	214,54	206,98	459349	443171	963	74115	576141
			НР - 72%; СП - 8%			7,11	40,97	15215	87722		42677	
9	11	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.(лишний грунт во временный отвал). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20км/	т·км	80078,81	28,00	--	2242207	--		--	2421584
			СП - 8%			--	--	--	--		179377	
10	12	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	16853,56	37,02	37,02	623919	623919	--	172432	860059
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,21	--	239489		63708	
11	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	330,44	1095,63	--	362040	--	--	260669	672525
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	362040	--		49817	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13726934	6127560	963	4769377	19976015
								5356205	1267930	--	1479704	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13726934				
		Материалы		Тенге				964				
		Всего заработная плата		Тенге					6624135			
		Транспортные расходы		Тенге				2242207				
			Накладные расходы	Тенге				4769377				
			Сметная прибыль	Тенге				1479704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19976015				4107
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					6624135			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19976015				4107
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					6624135			

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ВО1

12	49	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	759	4330,52	191,76	3286865	145546	2039661	1139378	4780342
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	1101658	49229		354099	
13	74	1122-0201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка**	км трубопровода	2,3	6301148,68	2662886,14	14492642	6124638	37473	10102217	26562448
			НР - 99%; СП - 8%			3621970,00	814664,72	8330531	1873729		1967589	
14	85	1122-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка**	т фасонных частей	18,248	63844,81	20773,44	1165040	379074	225574	698010	2012094
			НР - 99%; СП - 8%			30709,80	7927,87	560392	144668		149044	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				18944547	6649258	2302708	11939605	33354884
								9992581	2067626	--	2470732	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18944547				
			Материалы	Тенге				2302708				
			Всего заработная плата	Тенге					12060207			
			Накладные расходы	Тенге				11939605				
			Сметная прибыль	Тенге				2470732				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33354884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6757
			Сметная заработная плата	Тенге					12060207			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33354884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6757
			Сметная заработная плата	Тенге					12060207			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ									
15	178	261-201-0619 РСНБ РК 2015	**Лента маркерная,**	м	2300	10,00	--	23000	--	23000	--	24840
			СП - 8%			--	--	--	--		1840	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				23000	--	23000	--	24840
								--	--	--	1840	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				23000				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23000				
			Сметная прибыль	Тенге				1840				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24840				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24840				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								53355739
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15348786				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12776818			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3335556			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2326672		
			- Перевозка грузов	Тенге				2242207				
			- Накладные расходы	Тенге							16708982	
			- Сметная прибыль	Тенге							3952276	
			Временные здания и сооружения (1,04 %)								554 900	
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)								1 779 051	
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)								1 113 794	
			Итого в текущих ценах 2021 года								56 803 484	
			Объемы 2021г. 100%								56 803 484	
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								56 803 484	

на 2021 год - К=1									56 803 484
Итого НДС 12%									6 816 418
НДС на 2021 год									6 816 418
Итого с НДС									63 619 902
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788									60 022 332
Возврат Временные здания и сооружение 15%									83 235
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах									83 235
Итого с Возвратом									59 939 097

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

Заместитель руководителя _____ Сыздыков Е.А.

ТОО "ST-ИМПЭКС"
БИН 030340003489

Директор _____ Мубараков Р.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VOE00062249 от 11.02.2021г.

_____ Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ Утивленов А.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС-1-ого подъема до ж.м."Железнодорожный").Корректировка сметной документации."
Объект: Камеры водовод ВО1
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №16/1 (ЛС 2-2)
за июнь 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР										
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25т.1.п.5в	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м3	м3	709,1304		284,53	284,53	201769	201769	--	24329	244186
			НР - 72%; СП - 8%				--	47,65	--	33790		18088	
2	2	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	439,5543		312,98	312,98	137572	137572	--	16587	166491
			НР - 72%; СП - 8%				--	52,41	--	23037		12333	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтп=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,4254		2768,30	--	111910	--	--	80575	207884
			НР - 72%; СП - 8%				2768,30	--	111910	--		15399	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,069		3321,96	--	79956	--	--	57569	148527
			НР - 72%; СП - 8%				3321,96	--	79956	--		11002	

5	5	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	300,2962	267,98	258,73	80474	77695	112	12993	100944
			НР - 72%; СП - 8%			8,88	51,21	2667	15378		7477	
6	6	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км	т·км	11231,0778	28,00	--	314470	--		--	339628
			СП - 8%			--	--	--	--		25158	
7	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1176,3043	42,05	42,05	49464	49463	--	13678	68193
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	18997		5051	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,41674	1203,34	--	43822	--	--	31552	81404
			НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	43822	--		6030	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	235,2609	206,54	89,25	48591	20997	--	28107	82833
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	27594	11443		6136	
10	10	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	941,0435	159,95	159,95	150520	150520	--	50898	217531
			НР - 72%; СП - 8%			--	75,12	--	70691		16113	
11	11	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/	м3 уплотненного грунта	941,0435	45,86	45,86	43156	43156	--	12840	60475
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,95	--	17833		4480	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1261704	681172	112	329128	1718096
								265949	191169	--	127267	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1261704				
			Материалы	Тенге				111				
			Всего заработная плата	Тенге					457118			
			Транспортные расходы	Тенге				314470				
			Накладные расходы	Тенге				329128				
			Сметная прибыль	Тенге				127267				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1718099				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	Тенге					457118			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1718099				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	Тенге					457118			

РАЗДЕЛ 3. КАМЕРА №33, 108, 186 (Камера №108)

12	48	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт оснований.Камера №186.Уплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м2 уплотненной поверхности основания	31,408	1042,29 135,04	866,84 313,27	32736 4241	27226 9839	1269	10138 3430	46304
13	49	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	14,4	6003,67 761,64	346,74 141,67	86453 10968	4993 2040	70492	12227 7894	106575
14	50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,44	21283,70 1752,30	1201,15 335,95	30649 2523	1730 484	26396	2736 2671	36056
15	51	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	15,4133	38943,51 11678,94	3572,15 1535,18	600248 180011	55058 23662	365179	185343 62847	848438
16	52	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/ *СП - 8%*	кг	61,6533	1331,00 --	-- --	82061 --	-- --	82061	-- 6565	88626
17	53	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/ *СП - 8%*	т	1,5527	335138,00 --	-- --	520369 --	-- --	520369	-- 41630	561999
18	54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/ *СП - 8%*	т	0,02124	349485,00 --	-- --	7423 --	-- --	7423	-- 594	8017
19	55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/ *СП - 8%*	т	0,01879	349485,00 --	-- --	6567 --	-- --	6567	-- 525	7092
20	56	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/ *СП - 8%*	т	0,0252	335138,00 --	-- --	8445 --	-- --	8445	-- 676	9121
21	57	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,53	28377,11 7599,90	1270,54 370,92	15040 4028	674 197	10338	3844 1511	20395
22	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	46,7631	928,92 386,69	7,03 3,71	43439 18083	328 173	25028	16978 4833	65251
23	59	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	46,7631	1331,00 --	-- --	62242 --	-- --	62242	-- 4979	67221

24	60	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1264,00	--	97328	--	97328	--	105114
			СП - 8%			--	--	--	--		7786	
25	61	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	34,9	403,89	8,08	14096	282	--	12706	28946
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	13814	149		2144	
26	62	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,029	3273643,00	--	94936	--	94936	--	102531
			СП - 8%			--	--	--	--		7595	
27	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00271	537093,60	2608,80	1456	7	1198	236	1827
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	251	3		135	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
28	64	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18-8,П15д-8,)	м3 сборных конструкций	1,656	8508,55	2643,36	14090	4377	5370	6078	21781
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	4343	807		1613	
29	65	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П15д-8,), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,328	110765,00	--	36331	--	36331	--	39237
			СП - 8%			--	--	--	--		2906	
30	66	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,968	110765,00	--	107221	--	107221	--	115799
			СП - 8%			--	--	--	--		8578	
31	67	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	1	45187,00	--	45187	--	45187	--	48802
			СП - 8%			--	--	--	--		3615	
32	68	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	12,143	606,61	14,06	7366	171	1	6775	15272
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	7194	90		1131	
33	69	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	12,143	1331,00	--	16162	--	16162	--	17455
			СП - 8%			--	--	--	--		1293	
					БАЛКА Б-1							
34	70	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,21	67946,22	6809,45	14269	1430	8058	4693	20478
			НР - 91%; СП - 8%			22766,40	1789,04	4781	376		1517	
35	71	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0055	346394,00	--	1905	--	1905	--	2057
			СП - 8%			--	--	--	--		152	

36	72	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,0075	335138,00	--	2514	--	2514	--	2715
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
37	73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00828	349485,00	--	2894	--	2894	--	3125
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
38	74	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.ЛI1 и П2/ Установка	т	0,01308	1184385,50	1597,50	15492	21	11061	4023	21076
			НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	4410	10		1561	
			КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР									
39	75	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	17229,55	8545,51	2757	1367	70	2251	5409
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	1320	588		401	
40	76	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	13334,00	--	13334	--	13334	--	14401
			СП - 8%			--	--	--	--		1067	
41	77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	2,149	928,92	7,03	1996	15	1150	780	2998
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	831	8		222	
42	78	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	2,149	1331,00	--	2860	--	2860	--	3089
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1									
43	79	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
44	80	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2020839	98423	1656492	277309	2481999
								265924	38642	--	183849	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2020839				
		Материалы		Тенге				540443				
		Всего заработная плата		Тенге					304566			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				913974				
		Местные материалы		Тенге				202073				
			Накладные расходы	Тенге				277309				
			Сметная прибыль	Тенге				183849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2481997				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	Тенге					304566			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2481997				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	Тенге					304566			
			РАЗДЕЛ 10. КАМЕРА №49, 100, 130,150, 180 (Камера № 100)									
45	275	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	15	6003,67	346,74	90055	5201	73429	12737	111015
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	11425	2125		8223	
46	276	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	1,5	21283,70	1201,15	31926	1802	27496	2850	37559
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	2628	504		2782	
47	277	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	17,33	38943,51	3572,15	674891	61906	410589	208391	953944
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	202396	26605		70663	
48	278	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	69,32	1331,00	--	92265	--	92265	--	99646
			СП - 8%			--	--	--	--		7381	
49	279	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	т	1,717	335138,00	--	575432	--	575432	--	621467
			СП - 8%			--	--	--	--		46035	
50	280	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,02006	349485,00	--	7011	--	7011	--	7572
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
51	281	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	т	0,0179	349485,00	--	6256	--	6256	--	6756
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
52	282	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	т	0,0252	335138,00	--	8445	--	8445	--	9121
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
53	283	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство**	м3	0,6	28377,11	1270,54	17026	763	11703	4352	23088
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	4560	223		1710	
54	284	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона**	м2 поверхности	53,6736	928,92	7,03	49858	377	28726	19487	74893
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	20755	199		5548	
55	285	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /**	кг	53,6736	1331,00	--	71440	--	71440	--	77155
			СП - 8%			--	--	--	--		5715	

56	286	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1264,00	--	97328	--	97328	--	105114
			СП - 8%			--	--	--	--		7786	
57	287	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	35,2	403,89	8,08	14217	284	--	12815	29195
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	13933	150		2163	
58	288	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0293	3273643,00	--	95918	--	95918	--	103591
			СП - 8%			--	--	--	--		7673	
59	289	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00317	537093,60	2608,80	1703	8	1401	276	2137
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	294	3		158	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
60	290	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8, П15д-8)	м3 сборных конструкций	1,864	8508,55	2643,36	15860	4927	6044	6841	24517
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	4889	909		1816	
61	291	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П15д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,328	110765,00	--	36331	--	36331	--	39237
			СП - 8%			--	--	--	--		2906	
62	292	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3/П21-8/	1,176	110765,00	--	130260	--	130260	--	140681
			СП - 8%			--	--	--	--		10421	
63	293	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	1	45187,00	--	45187	--	45187	--	48802
			СП - 8%			--	--	--	--		3615	
64	294	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	13,039	606,61	14,06	7910	184	1	7274	16399
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	7725	97		1215	
65	295	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизолирующие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	13,039	1331,00	--	17355	--	17355	--	18743
			СП - 8%			--	--	--	--		1388	
					БАЛКА Б-1							
66	296	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,21	67946,22	6809,45	14269	1430	8058	4693	20478
			НР - 91%; СП - 8%			22766,40	1789,04	4781	376		1517	
67	297	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0055	346394,00	--	1905	--	1905	--	2057
			СП - 8%			--	--	--	--		152	

68	298	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,0075	335138,00	--	2514	--	2514	--	2715
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
69	299	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00828	349485,00	--	2894	--	2894	--	3125
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
70	300	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Л1 и П2/ Установка	т	0,013	1184385,50	1597,50	15397	21	10992	3998	20947
			НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	4384	10		1552	
						КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР						
71	301	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	
72	302	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
73	303	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	1,0563	928,92	7,03	981	8	565	384	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	
74	304	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизолирующие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	1,0563	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
						ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1						
75	305	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
76	306	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
						Устройство вентшахты /узел 2/						
77	309	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	101168,18	20937,18	5649	1169	82	4485	10945
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	4398	531		811	
78	310	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	856578,00	--	47831	--	47831	--	51658
			СП - 8%			--	--	--	--		3827	
79	311	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	3738,48	52,59	3738	52	3031	661	4751

			НР - 98%; СП - 8%			655,07	19,46	655	19		352	
80	312	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укрепление вентшахты бетоном В15**	м3	0,1	23410,40	1201,15	2341	121	2045	190	2734
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	175	34		202	
81	313	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/**	м2 поверхности	0,3454	4865,42	11,55	1681	4	1351	305	2144
			НР - 93%; СП - 8%			944,33	3,76	326	1		159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2232899	79685	1859696	299366	2734843
								293518	32300	--	202578	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2181330				
			Материалы	Тенге				597355				
			Всего заработная плата	Тенге					325144			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				988437				
			Местные материалы	Тенге				223046				
			Накладные расходы	Тенге				298705				
			Сметная прибыль	Тенге				198399				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2678434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
			Сметная заработная плата	Тенге					325144			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47831				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47831				
			Сметная прибыль	Тенге				3827				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				51658				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3738				
			Материалы	Тенге				3031				
			Всего заработная плата	Тенге					674			
			Сдача и испытание	Тенге				34				
			Накладные расходы	Тенге				661				
			Сметная прибыль	Тенге				352				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4751				
			Сметная заработная плата	Тенге					674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2734843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					325818			
			РАЗДЕЛ 18. КАМЕРА № 67,81,142, 196,220 (Камера 220)									
82	516	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	12	6003,67	346,74	72044	4161	58743	10189	88812
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	9140	1700		6579	
83	517	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	1,2	21283,70	1201,15	25540	1441	21996	2280	30046
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	2103	403		2226	
84	518	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	14,224	38943,51	3572,15	553932	50810	337001	171041	782971
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	166121	21836		57998	
85	519	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	56,896	1331,00	--	75729	--	75729	--	81787
			СП - 8%			--	--	--	--		6058	

86	520	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,3761	335138,00	--	461183	--	461183	--	498078
			СП - 8%			--	--	--	--		36895	
87	521	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0179	349485,00	--	6256	--	6256	--	6756
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
88	522	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01656	349485,00	--	5787	--	5787	--	6250
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
89	523	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02016	335138,00	--	6756	--	6756	--	7297
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
90	524	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	2,32	28377,11	1270,54	65835	2948	45255	16828	89276
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	17632	861		6613	
91	525	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	209,16	928,92	7,03	194293	1470	111943	75940	291852
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	80880	776		21619	
92	526	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон/	кг	209,16	1331,00	--	278392	--	278392	--	300663
			СП - 8%			--	--	--	--		22271	
93	527	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	308	1264,00	--	389312	--	389312	--	420457
			СП - 8%			--	--	--	--		31145	
94	528	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	141,6	403,89	8,08	57191	1144	--	51551	117442
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	56047	603		8699	
95	529	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,114	3273643,00	--	373195	--	373195	--	403051
			СП - 8%			--	--	--	--		29856	
96	530	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,012	537093,60	2608,80	6445	31	5303	1045	8089
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	1111	12		599	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
97	531	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8, П15д-8-2шт)	м3 сборных конструкций	1,4912	8508,55	2643,36	12688	3942	4835	5473	19614
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	3911	727		1453	

98	532	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П15д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,2624	110765,00	--	29065	--	29065	--	31390
			СП - 8%			--	--	--	--		2325	
99	533	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3/П21-8/	0,9408	110765,00	--	104208	--	104208	--	112545
			СП - 8%			--	--	--	--		8337	
100	534	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	0,8	45187,00	--	36150	--	36150	--	39042
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
101	535	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	10,124	606,61	14,06	6141	142	1	5648	12732
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	5998	75		943	
102	536	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,124	1331,00	--	13475	--	13475	--	14553
			СП - 8%			--	--	--	--		1078	
					БАЛКА Б-1							
103	537	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,168	67946,22	6809,45	11415	1144	6446	3754	16383
			НР - 91%; СП - 8%			22766,40	1789,04	3825	301		1214	
104	538	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0044	346394,00	--	1524	--	1524	--	1646
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
105	539	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,006	335138,00	--	2011	--	2011	--	2172
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
106	540	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0066	349485,00	--	2307	--	2307	--	2492
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
107	541	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,0104	1184385,50	1597,50	12318	16	8795	3199	16758
			НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	3507	8		1241	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							
108	542	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	

109	543	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
110	544	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	1,0562	928,92	7,03	981	8	565	383	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	
111	545	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	1,0562	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1									
112	546	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
			Устройство вентшахты /узел 2/									
113	549	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	101168,18	20937,18	5649	1169	82	4485	10945
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	4398	531		811	
114	550	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	856578,00	--	47831	--	47831	--	51658
			СП - 8%			--	--	--	--		3827	
115	551	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	3738,48	52,59	3738	52	3031	661	4751
			НР - 98%; СП - 8%			655,07	19,46	655	19		352	
116	552	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15	м3	0,1	23410,40	1201,15	2341	121	2045	190	2734
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	175	34		202	
117	553	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	0,3454	4865,42	11,55	1681	4	1351	305	2144
			НР - 93%; СП - 8%			944,33	3,76	326	1		159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2904170	70031	2468116	362599	3528114
								366023	28401	--	261342	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2852601				
		Материалы		Тенге				619230				
		Всего заработная плата		Тенге					393750			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1617333				
		Местные материалы		Тенге				180691				
			Накладные расходы	Тенге				361938				
			Сметная прибыль	Тенге				257163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3471702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
			Сметная заработная плата	Тенге					393750			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47831				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47831				
			Сметная прибыль	Тенге				3827				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51658				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3738				
		Материалы		Тенге				3031				
		Всего заработная плата		Тенге					674			
		Сдача и испытание		Тенге				34				
			Накладные расходы	Тенге				661				
			Сметная прибыль	Тенге				352				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4751				
			Сметная заработная плата	Тенге					674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				3528111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
			Сметная заработная плата	Тенге					394424			
		РАЗДЕЛ 23. КАМЕРА № 86, 172, 212 (Камера № 172)										
118	647	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований просадочный.Уплотнение.Камера№ 172**	м2 уплотненной площади основания	22,048	1042,29	866,84	22980	19112	891	7117	32504
			НР - 72%; СП - 8%			135,04	313,27	2977	6907		2408	
119	648	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	8,2333	6003,67	346,74	49430	2854	40305	6991	60935
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	6271	1166		4514	
120	649	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	0,8233	21283,70	1201,15	17523	989	15091	1565	20615
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1443	277		1527	
121	650	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	10,1633	38943,51	3572,15	395795	36304	240794	122212	559448
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	118697	15602		41441	
122	651	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	40,6533	1331,00	--	54110	--	54110	--	58439
			СП - 8%			--	--	--	--		4329	
123	652	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	т	0,984	335138,00	--	329776	--	329776	--	356158
			СП - 8%			--	--	--	--		26382	
124	653	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,01062	349485,00	--	3712	--	3712	--	4009
			СП - 8%			--	--	--	--		297	
125	654	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	т	0,00821	349485,00	--	2869	--	2869	--	3099
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
126	655	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	т	0,02184	335138,00	--	7319	--	7319	--	7905
			СП - 8%			--	--	--	--		586	
127	656	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство**	м3	0,2667	28377,11	1270,54	7568	339	5202	1934	10263

			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	2027	99		760	
128	657	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	32,7738	928,92	7,03	30444	231	17540	11899	45731
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	12673	122		3387	
129	658	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	32,7738	1331,00	--	43622	--	43622	--	47112
			СП - 8%			--	--	--	--		3490	
130	659	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1264,00	--	97328	--	97328	--	105114
			СП - 8%			--	--	--	--		7786	
131	660	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	28,233	403,89	8,08	11403	228	--	10279	23416
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	11175	120		1735	
132	661	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,02352	3273643,00	--	76996	--	76996	--	83156
			СП - 8%			--	--	--	--		6160	
133	662	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,0021	537093,60	2608,80	1128	5	929	183	1416
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	194	2		105	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
134	663	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18-8, П 21,П15д-8,П18д,П21д)	м3 сборных конструкций	1,127	8508,55	2643,36	9589	2979	3654	4136	14823
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	2956	549		1098	
135	664	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П18д,П21д), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,5147	110765,00	--	57011	--	57011	--	61572
			СП - 8%			--	--	--	--		4561	
136	665	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, СТ РК 937-92	шт.	1	46121,00	--	46121	--	46121	--	49811
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
137	666	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	6,668	606,61	14,06	4045	93	1	3720	8386
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	3951	49		621	
138	667	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,668	1331,00	--	8875	--	8875	--	9585
			СП - 8%			--	--	--	--		710	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							
139	668	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1867	17229,55	8545,51	3217	1595	82	2627	6311

			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	1540	686		467	
140	669	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	0,333	11268,00	--	3752	--	3752	--	4052
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
141	670	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	0,6667	15612,00	--	10409	--	10409	--	11242
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
142	671	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	2,513256	928,92	7,03	2335	17	1346	912	3507
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	972	9		260	
143	672	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	2,513256	1331,00	--	3345	--	3345	--	3613
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
						ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1						
144	673	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
145	674	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1333675	65490	1094183	182076	1637014
								174002	25804	--	121262	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1333675				
		Материалы		Тенге				340665				
		Всего заработная плата		Тенге					199806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				636220				
		Местные материалы		Тенге				117293				
			Накладные расходы	Тенге				182076				
			Сметная прибыль	Тенге				121262				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1637013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					199806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге				1637013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					199806			
			РАЗДЕЛ 27. КАМЕРА № 104,132,148,164,198,210,214 (Камера № 104)									
146	779	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт оснований просадочный.Уплотнение.Камеры №104,148,198	м2 уплотненной площади основания	28,458	1042,29	866,84	29661	24668	1150	9186	41955
			НР - 72%; СП - 8%			135,04	313,27	3843	8915		3108	
147	780	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	12,3	6003,67	346,74	73845	4265	60212	10444	91032
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	9368	1743		6743	
148	781	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	1,23	21283,70	1201,15	26179	1477	22547	2337	30798

			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	2155	413		2281	
149	782	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м3	14,2229	38943,51	3572,15	553890	50807	336975	171028	782912
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	166108	21835		57993	
150	783	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	56,8914	1331,00	--	75722	--	75722	--	81780
			СП - 8%			--	--	--	--		6058	
151	784	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,3239	335138,00	--	443689	--	443689	--	479184
			СП - 8%			--	--	--	--		35495	
152	785	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01399	349485,00	--	4889	--	4889	--	5280
			СП - 8%			--	--	--	--		391	
153	786	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01198	349485,00	--	4187	--	4187	--	4522
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
154	787	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02277	335138,00	--	7631	--	7631	--	8241
			СП - 8%			--	--	--	--		610	
155	788	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	47,62915	928,92	7,03	44244	335	25491	17293	66460
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	18418	177		4923	
156	789	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	47,6291	1331,00	--	63394	--	63394	--	68466
			СП - 8%			--	--	--	--		5072	
157	790	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1264,00	--	111232	--	111232	--	120131
			СП - 8%			--	--	--	--		8899	
158	791	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33	403,89	8,08	13328	267	--	12014	27369
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	13062	141		2027	
159	792	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0275	3273643,00	--	90025	--	90025	--	97227
			СП - 8%			--	--	--	--		7202	
160	793	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	537093,60	2608,80	1214	6	999	197	1524
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	209	2		113	
161	794	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,5	28377,11	1270,54	14189	635	9754	3627	19241

			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	3800	185		1425	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
162	795	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	м3 сборных конструкций	1,488	8508,55	2643,36	12661	3934	4825	5461	19572
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	3902	726		1450	
163	796	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П21д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,876	110765,00	--	97030	--	97030	--	104792
			СП - 8%			--	--	--	--		7762	
164	797	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	46121,00	--	46121	--	46121	--	49811
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
165	798	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	10,133	606,61	14,06	6147	142	1	5653	12744
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	6004	75		944	
166	799	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,133	1331,00	--	13487	--	13487	--	14566
			СП - 8%			--	--	--	--		1079	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							
167	800	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	
168	801	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
169	802	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	1,056296	928,92	7,03	981	8	565	384	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	
170	803	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	1,056296	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
					ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1							
171	804	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
172	805	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1780771	87972	1455737	247251	2190264
								237063	34726	--	162239	

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1780771				
		Материалы		Тенге				477387				
		Всего заработная плата		Тенге					271789			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				823930				
		Местные материалы		Тенге				154419				
			Накладные расходы	Тенге				247251				
			Сметная прибыль	Тенге				162239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2190261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					271789			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2190261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					271789			
		РАЗДЕЛ 28. КАМЕРА №106 ,154 (Камера № 106)										
173	811	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	9	6003,67	346,74	54033	3121	44057	7642	66609
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	6855	1275		4934	
174	812	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	0,9	21283,70	1201,15	19155	1081	16497	1710	22535
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1577	302		1669	
175	813	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	11,7	38943,51	3572,15	455639	41795	277200	140691	644036
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	136644	17962		47706	
176	814	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	46,8	1331,00	--	62291	--	62291	--	67274
			СП - 8%			--	--	--	--		4983	
177	815	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	т	1,11866	335138,00	--	374905	--	374905	--	404897
			СП - 8%			--	--	--	--		29992	
178	816	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,01298	349485,00	--	4536	--	4536	--	4899
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
179	817	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	т	0,01523	349485,00	--	5323	--	5323	--	5749
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
180	818	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	т	0,0252	335138,00	--	8445	--	8445	--	9121
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
181	819	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона**	м2 поверхности	38,1872	928,92	7,03	35473	269	20437	13865	53285
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	14767	142		3947	

182	820	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	38,1872	1331,00	--	50827	--	50827	--	54893
			СП - 8%			--	--	--	--		4066	
183	821	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1264,00	--	97328	--	97328	--	105114
			СП - 8%			--	--	--	--		7786	
184	822	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	403,89	8,08	11713	235	--	10558	24052
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	11478	124		1782	
185	823	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0241	3273643,00	--	78895	--	78895	--	85207
			СП - 8%			--	--	--	--		6312	
186	824	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	537093,60	2608,80	1214	6	999	197	1524
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	209	2		113	
187	825	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,2	28377,11	1270,54	5675	254	3901	1451	7696
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	1520	74		570	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
188	826	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	м3 сборных конструкций	1,092	8508,55	2643,36	9291	2886	3541	4008	14363
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	2864	532		1064	
189	827	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П 18д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,48	110765,00	--	53167	--	53167	--	57420
			СП - 8%			--	--	--	--		4253	
190	828	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	46121,00	--	46121	--	46121	--	49811
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
191	829	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	6,895	606,61	14,06	4183	97	1	3847	8672
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	4085	51		642	
192	830	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	1331,00	--	9177	--	9177	--	9911
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							
193	831	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704

			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	
194	832	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
195	833	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	1,056296	928,92	7,03	981	8	565	384	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	
196	834	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	1,056296	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
					ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1							
197	835	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
198	836	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
					Устройство вентшахты /узел 2/							
199	839	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	101168,18	20937,18	5649	1169	82	4485	10945
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	4398	531		811	
200	840	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	856578,00	--	47831	--	47831	--	51658
			СП - 8%			--	--	--	--		3827	
201	841	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	3738,48	52,59	3738	52	3031	661	4751
			НР - 98%; СП - 8%			655,07	19,46	655	19		352	
202	842	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15	м3	0,1	23410,40	1201,15	2341	121	2045	190	2734
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	175	34		202	
203	843	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	0,3454	4865,42	11,55	1681	4	1351	305	2144
			НР - 93%; СП - 8%			944,33	3,76	326	1		159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1496637	52526	1248364	199621	1831957
								195747	21563	--	135698	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1445068				
		Материалы		Тенге				385549				
		Всего заработная плата		Тенге					216636			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				701401				
		Местные материалы		Тенге				110556				
			Накладные расходы	Тенге				198960				
			Сметная прибыль	Тенге				131519				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1775547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					216636			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47831				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47831				
			Сметная прибыль	Тенге				3827				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				51658				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3738				
			Материалы	Тенге				3031				
			Всего заработная плата	Тенге					674			
			Сдача и испытание	Тенге				34				
			Накладные расходы	Тенге				661				
			Сметная прибыль	Тенге				352				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4751				
			Сметная заработная плата	Тенге					674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1831956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					217310			
			РАЗДЕЛ 42. КАМЕРА №168,174,182,190 (Камера № 174)									
204	1306	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований просадочный .Уплотнение. Камеры №168,174,182,190**	м2 уплотненной площади основания	30,7071	1042,29	866,84	32006	26619	1240	9912	45271
			НР - 72%; СП - 8%			135,04	313,27	4147	9620		3353	
205	1307	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	12	6003,67	346,74	72044	4161	58743	10189	88812
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	9140	1700		6579	
206	1308	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	1,2	21283,70	1201,15	25540	1441	21996	2280	30046
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	2103	403		2226	
207	1309	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	12,5825	38943,51	3572,15	490007	44946	298111	151303	692614
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	146950	19316		51305	
208	1310	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	50,33	1331,00	--	66989	--	66989	--	72348
			СП - 8%			--	--	--	--		5359	
209	1311	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	т	1,20403	335138,00	--	403516	--	403516	--	435797
			СП - 8%			--	--	--	--		32281	
210	1312	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,0177	349485,00	--	6186	--	6186	--	6681
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
211	1313	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	т	0,0149	349485,00	--	5207	--	5207	--	5624
			СП - 8%			--	--	--	--		417	

212	1314	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02016	335138,00	--	6756	--	6756	--	7297
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
213	1315	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	41,474	928,92	7,03	38526	292	22196	15058	57871
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	16038	154		4287	
214	1316	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	41,474	1331,00	--	55202	--	55202	--	59618
			СП - 8%			--	--	--	--		4416	
215	1317	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенекрит из расчета 2200 кг/м3/	кг	88	1264,00	--	111232	--	111232	--	120131
			СП - 8%			--	--	--	--		8899	
216	1318	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33,9	403,89	8,08	13692	273	--	12342	28116
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	13418	144		2083	
217	1319	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,02825	3273643,00	--	92480	--	92480	--	99878
			СП - 8%			--	--	--	--		7398	
218	1320	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,002712	537093,60	2608,80	1457	7	1199	236	1829
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	251	3		135	
219	1321	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,33	28377,11	1270,54	9364	419	6437	2394	12698
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	2508	122		941	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
220	1322	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	м3 сборных конструкций	1,488	8508,55	2643,36	12661	3934	4825	5461	19572
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	3902	726		1450	
221	1323	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П21д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,876	110765,00	--	97030	--	97030	--	104792
			СП - 8%			--	--	--	--		7762	
222	1324	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	46121,00	--	46121	--	46121	--	49811
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
223	1325	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	9,8081	606,61	14,06	5950	138	1	5472	12336
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	5811	73		914	

224	1326	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	9,8081	1331,00 --	-- --	13055 --	-- --	13055	-- 1044	14099
			КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР									
225	1327	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.6). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	17229,55 8247,98	8545,51 3675,80	2757 1320	1367 588	70	2251 401	5409
226	1328	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 *СП - 8%*	шт.	1	13334,00 --	-- --	13334 --	-- --	13334	-- 1067	14401
227	1329	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,149016	928,92 386,69	7,03 3,71	1996 831	15 8	1150	780 222	2998
228	1330	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	2,149016	1331,00 --	-- --	2860 --	-- --	2860	-- 229	3089
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1									
229	1331	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,37	66770,25 24663,60	2011,92 585,04	24705 9126	744 216	14835	8501 2656	35863
230	1332	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/ *СП - 8%*	т	0,02387	346394,00 --	-- --	8268 --	-- --	8268	-- 661	8929
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				1658941 215545	84356 33073	1359039 --	226179 150811	2035930
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1658941				
		Материалы		Тенге				430803				
		Всего заработная плата		Тенге					248618			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				771751				
		Местные материалы		Тенге				156485				
			Накладные расходы	Тенге				226179				
			Сметная прибыль	Тенге				150811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2035931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					248618			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				2035931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					248618			
			РАЗДЕЛ 44. КАМЕРА № 176									
231	1374	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт оснований.Уплотнение.Камера №176 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 уплотненной площади основания	22,88	1042,29 135,04	866,84 313,27	23848 3090	19834 7168	924	7385 2499	33732

232	1375	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	9	6003,67	346,74	54033	3121	44057	7642	66609
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	6855	1275		4934	
233	1376	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	0,9	21283,70	1201,15	19155	1081	16497	1710	22535
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1577	302		1669	
234	1377	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м3	12,2	38943,51	3572,15	475111	43580	289048	146703	671559
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	142483	18729		49745	
235	1378	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	48,8	1331,00	--	64953	--	64953	--	70149
			СП - 8%			--	--	--	--		5196	
236	1379	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,15054	335138,00	--	385590	--	385590	--	416437
			СП - 8%			--	--	--	--		30847	
237	1380	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	349485,00	--	4536	--	4536	--	4899
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
238	1381	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0154	349485,00	--	5382	--	5382	--	5813
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
239	1382	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	335138,00	--	8445	--	8445	--	9121
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
240	1383	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	33,3711499	928,92	7,03	30999	235	17860	12116	46564
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	12904	124		3449	
241	1384	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	33,3711499	1331,00	--	44417	--	44417	--	47970
			СП - 8%			--	--	--	--		3553	
242	1385	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1264,00	--	97328	--	97328	--	105114
			СП - 8%			--	--	--	--		7786	
243	1386	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	403,89	8,08	11713	235	--	10558	24052
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	11478	124		1782	
244	1387	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0241667	3273643,00	--	79113	--	79113	--	85442
			СП - 8%			--	--	--	--		6329	

245	1388	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	537093,60	2608,80	1214	6	999	197	1524
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	209	2		113	
246	1389	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,2	28377,11	1270,54	5675	254	3901	1451	7696
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	1520	74		570	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
247	1390	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	м3 сборных конструкций	1,092	8508,55	2643,36	9291	2886	3541	4008	14363
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	2864	532		1064	
248	1391	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П 18д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,48	110765,00	--	53167	--	53167	--	57420
			СП - 8%			--	--	--	--		4253	
249	1392	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	46121,00	--	46121	--	46121	--	49811
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
250	1393	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	6,895	606,61	14,06	4183	97	1	3847	8672
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	4085	51		642	
251	1394	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	1331,00	--	9177	--	9177	--	9911
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							
252	1395	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	
253	1396	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
254	1397	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	1,056296	928,92	7,03	981	8	565	384	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	
255	1398	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	1,056296	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
					ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1							

256	1399	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,37	66770,25 24663,60	2011,92 585,04	24705 9126	744 216	14835	8501 2656	35863
257	1400	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/ *СП - 8%*	т	0,02387	346394,00 --	-- --	8268 --	-- --	8268	-- 661	8929
			Устройство вентшахты /узел 2/									
258	1403	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05584	101168,18 78752,50	20937,18 9505,64	5649 4398	1169 531	82	4485 811	10945
259	1404	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/ *СП - 8%*	т	0,05584	856578,00 --	-- --	47831 --	-- --	47831	-- 3827	51658
260	1405	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	3738,48 655,07	52,59 19,46	3738 655	52 19	3031	661 352	4751
261	1406	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	23410,40 1752,30	1201,15 335,95	2341 175	121 34	2045	190 202	2734
262	1407	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 3 слоя гидроизола *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	0,3454	4865,42 944,33	11,55 3,76	1681 326	4 1	1351	305 159	2144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44		Тенге				1542697 202813	74111 29480	1265773 --	211269 140315	1894282
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1491128				
		Материалы		Тенге				395743				
		Всего заработная плата		Тенге					231619			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				708615				
		Местные материалы		Тенге				110556				
			Накладные расходы	Тенге				210608				
			Сметная прибыль	Тенге				136136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1837872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					231619			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47831				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47831				
			Сметная прибыль	Тенге				3827				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51658				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3738				
		Материалы		Тенге				3031				
		Всего заработная плата		Тенге					674			
		Сдача и испытание		Тенге				34				
			Накладные расходы	Тенге				661				
			Сметная прибыль	Тенге				352				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4751				
			Сметная заработная плата	Тенге					674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				1894281				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129

		Сметная заработная плата	Тенге					232293			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20052492**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2216584				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1293766			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					435158			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12407514		
		- Перевозка грузов	Тенге				314470				
		- Накладные расходы	Тенге							2334798	
		- Сметная прибыль	Тенге							1485361	

Временные здания и сооружения (1,04 %)									208 546
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)									668 614
Непредвиденные работы и затраты (2 %)									418 593
Итого в текущих ценах 2021 года									21 348 245
Объемы 2021г. 100%									21 348 245
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									21 348 245
на 2021 год - К=1									21 348 245
Итого НДС 12%									2 561 789
НДС на 2021 год									2 561 789
Итого с НДС									23 910 035
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788									22 557 973
Возврат Временные здания и сооружение 15%									31 282
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах									31 282
Итого с Возвратом									22 526 691

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.

Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИНЖЕКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.

Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VTE00062249 от 11.02.2021г.

Курмайбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.