ЭЖАП 12

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-030340003189-20220930-64193081	1.1.	Номер учетной системы	24
2.	Дата выписки 30.09.2022	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	23.09.2022
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001 — 9.2. номер 0007155
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ980070G000021N00133
14. БИК KKMFKZ2A
15. Наименование банка ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130740015861 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
18. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, г. Астана, Бейбитшилик, дом № 11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ220701102KSN620100
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Грузоотправитель		26.	Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН	030340003189	26.1	ИИН/БИН 130740015861
25.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
25.3 Адрес отправки	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402	26.3	Адрес доставки 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Бейбитшилик, дом № 11
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 19/83
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 08.11.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 20
32.2 дата 23.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	1 297 270 054,46	1 297 270 054,46	0	0	1 297 270 054,46	12%	155 672 406,54	1 452 942 461			1	
				Всего по счету				1 297 270 054,46			1 297 270 054,46		155 672 406,54	1 452 942 461				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
1mRCpjN2bolCj7GSu0l3plF8ie+nWbqN+fF5shf/vhls5/1Rw33WXa+YZ7TKXP1Z n6XVjNv8IP1ct8dgiYoSxg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Мубараков Руслан Берикович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик, дом № 11** — **130740015861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Алматы, дом № 7, к.402** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19/83 от 08.11.2019 г

Номер документа	Дата составления
20	23.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	1 452 942 461,00	1 452 942 461,00
				Итого	1	x	1 452 942 461,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мубараков Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. руководителя _____ / Е. Сздыков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**6 799 938 262,90**	**1 297 270 054**	**1 293 359 813**	**1 293 359 813**	-	**159 582 648**	-	**159 582 648**	**155 672 407**	**1 452 942 461**

Заказчик
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

Узаков М.А.

Подрядчик
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**6 799 938 262,90**	**1 297 270 054**	**1 293 359 813**	**1 293 359 813**	-	**159 582 648**	-	**159 582 648**	**155 672 407**	**1 452 942 461**

Заказчик
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

Узаков М.А.

Подрядчик
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Камеры водовод ВО1
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №19/4 (ЛС 2-2)
за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР										
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25т.1,п.5в	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м3**	м3	265,9239		284,53	284,53	75663	75663	--	9123	91569
			НР - 72%; СП - 8%				--	47,65	--	12671		6783	
2	2	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	164,833		312,98	312,98	51589	51590	--	6220	62434
			НР - 72%; СП - 8%				--	52,41	--	8639		4625	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1.2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	15,1595		2768,30	--	41966	--	--	30216	77956
			НР - 72%; СП - 8%				2768,30	--	41966	--		5775	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,0257		3321,96	--	29983	--	--	21588	55696
			НР - 72%; СП - 8%				3321,96	--	29983	--		4126	

5	5	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	112,611	267,98 8,88	258,73 51,21	30178 1000	29136 5767	42	4872 2804	37854
6	6	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т·км	4211,654	28,00 --	-- --	117926 --	-- --		-- 9434	127360
7	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	441,114	42,05 --	42,05 16,15	18549 --	18549 7124	--	5129 1894	25573
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,6564	1203,34 1203,34	-- --	16433 16433	-- --	--	11832 2261	30526
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	88,223	206,54 117,29	89,25 48,64	18222 10348	7874 4291	--	10540 2301	31063
10	10	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	352,8913	159,95 --	159,95 75,12	56445 --	56445 26509	--	19087 6043	81574
11	11	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	352,8915	45,86 --	45,86 18,95	16184 --	16183 6687	--	4815 1680	22679
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				473138 99730	255440 71688	42 --	123422 47726	644284
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				473138				
		Материалы		Тенге				42				
		Всего заработная плата		Тенге					171418			
		Транспортные расходы		Тенге				117926				
			Накладные расходы	Тенге				123422				
			Сметная прибыль	Тенге				47726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				644286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					171418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				644286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					171418			
РАЗДЕЛ 22. КАМЕРА № 85,158 (Камера № 158)												
12	610	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	40	6003,67	346,74	240147	13870	195811	33964	296040

			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	30466	5667		21929	
13	611	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	4	21283,70	1201,15	85135	4805	73321	7601	100155
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	7009	1344		7419	
14	612	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м3	43,9	38943,51	3572,15	1709620	156817	1040098	527891	2416512
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	512705	67394		179001	
15	613	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	175,6	1331,00	--	233724	--	233724	--	252422
			СП - 8%			--	--	--	--		18698	
16	614	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04128	346394,00	--	14299	--	14299	--	15443
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
17	615	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,13461	335138,00	--	1050527	--	1050527	--	1134569
			СП - 8%			--	--	--	--		84042	
18	616	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм,10 мм/	т	0,28845	349485,00	--	100809	--	100809	--	108874
			СП - 8%			--	--	--	--		8065	
19	617	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24839	27243,37	1512,55	6767	375	72	5871	13649
			НР - 91%; СП - 8%			25442,82	529,40	6320	131		1011	
20	618	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04788	335138,00	--	16046	--	16046	--	17330
			СП - 8%			--	--	--	--		1284	
21	619	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	83,7572998	928,92	7,03	77804	589	44827	30410	116871
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	32388	311		8657	
22	620	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	83,7572998	1331,00	--	111481	--	111481	--	120399
			СП - 8%			--	--	--	--		8918	
23	621	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	154	1264,00	--	194656	--	194656	--	210228
			СП - 8%			--	--	--	--		15572	
24	622	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	62	403,89	8,08	25041	501	--	22572	51422
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	24540	264		3809	

25	623	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0516667	3273643,00	--	169138	--	169138	--	182669
			СП - 8%			--	--	--	--		13531	
26	624	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00497	537093,60	2608,80	2669	13	2196	433	3350
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	460	5		248	
27	625	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	4	28377,11	1270,54	113508	5082	78026	29014	153924
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	30400	1484		11402	
					БАЛКИ							
28	626	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,62	67946,22	6809,45	110073	11031	62160	36200	157974
			НР - 91%; СП - 8%			22766,40	1789,04	36882	2898		11702	
29	627	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /20мм,22 мм/	т	0,19978	335138,00	--	66954	--	66954	--	72310
			СП - 8%			--	--	--	--		5356	
30	628	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,12876	349485,00	--	45000	--	45000	--	48600
			СП - 8%			--	--	--	--		3600	
31	629	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,03728	1184385,50	1597,50	44154	59	31524	11466	60069
			НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	12571	29		4450	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
32	630	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18, П11д-8,)	м3 сборных конструкций	4,922	8508,55	2643,36	41879	13011	15959	18064	64738
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	12909	2400		4795	
33	631	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П 21д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,33	110765,00	--	36552	--	36552	--	39476
			СП - 8%			--	--	--	--		2924	
34	632	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,872	110765,00	--	428882	--	428882	--	463193
			СП - 8%			--	--	--	--		34311	
35	633	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3 СТ РК 937-92	шт.	2	45187,00	--	90374	--	90374	--	97604
			СП - 8%			--	--	--	--		7230	
36	634	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	35,3174	606,61	14,06	21424	497	2	19703	44418
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	20925	262		3290	
37	635	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	35,3174	1331,00	--	47007	--	47007	--	50768
			СП - 8%			--	--	--	--		3761	

			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1 2 шт										
38	640	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,74	66770,25	2011,92	49410	1489	29670	17002	71725
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	18251	433		5313	
39	641	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	346394,00	--	16537	--	16537	--	17860
			СП - 8%			--	--	--	--		1323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге				5149617	208139	4195652	760191	6382592
								745826	82622	--	472785	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5149617				
		Материалы		Тенге				1573668				
		Всего заработная плата		Тенге					828448			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2066178				
		Местные материалы		Тенге				555808				
			Накладные расходы	Тенге				760191				
			Сметная прибыль	Тенге				472785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6382593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
			Сметная заработная плата	Тенге					828448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге				6382593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
			Сметная заработная плата	Тенге					828448			
			РАЗДЕЛ 39. КАМЕРА № 159, 202									
40	1208	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	24,6	6003,67	346,74	147690	8530	120424	20888	182064
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	18736	3485		13486	
41	1209	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	2,46	21283,70	1201,15	52358	2954	45093	4675	61595
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	4311	826		4563	
42	1210	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м3	28,8	38943,51	3572,15	1121573	102878	682342	346316	1585320
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	336353	44213		117431	
43	1211	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	115,2	1331,00	--	153331	--	153331	--	165597
			СП - 8%			--	--	--	--		12266	
44	1212	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,67858	335138,00	--	897694	--	897694	--	969510
			СП - 8%			--	--	--	--		71816	
45	1213	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0236	349485,00	--	8248	--	8248	--	8908
			СП - 8%			--	--	--	--		660	
46	1214	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0222	349485,00	--	7759	--	7759	--	8380
			СП - 8%			--	--	--	--		621	

47	1215	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04554	335138,00	--	15262	--	15262	--	16483
			СП - 8%			--	--	--	--		1221	
48	1216	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	89,8422998	928,92	7,03	83456	631	48084	32619	125361
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	34741	333		9286	
49	1217	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	89,8422998	1331,00	--	119580	--	119580	--	129146
			СП - 8%			--	--	--	--		9566	
50	1218	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	176	1264,00	--	222464	--	222464	--	240261
			СП - 8%			--	--	--	--		17797	
51	1219	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	66	403,89	8,08	26657	533	--	24028	54740
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	26123	281		4055	
52	1220	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,055	3273643,00	--	180050	--	180050	--	194454
			СП - 8%			--	--	--	--		14404	
53	1221	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00452	537093,60	2608,80	2428	12	1997	393	3047
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	419	5		226	
54	1222	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	1	28377,11	1270,54	28377	1271	19506	7253	38481
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	7600	371		2850	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
55	1223	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	м3 сборных конструкций	2,976	8508,55	2643,36	25321	7867	9649	10922	39142
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	7805	1451		2899	
56	1224	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П21д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,752	110765,00	--	194060	--	194060	--	209585
			СП - 8%			--	--	--	--		15525	
57	1225	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	46121,00	--	92242	--	92242	--	99621
			СП - 8%			--	--	--	--		7379	
58	1226	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	20,266	606,61	14,06	12294	285	2	11306	25488
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	12007	150		1888	

59	1227	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	20,266	1331,00	--	26974	--	26974	--	29132
			СП - 8%			--	--	--	--		2158	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1									
60	1232	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,74	66770,25	2011,92	49410	1489	29670	17002	71725
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	18251	433		5313	
61	1233	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	346394,00	--	16537	--	16537	--	17860
			СП - 8%			--	--	--	--		1323	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				3483765	126450	2890968	475402	4275900
								466346	51548	--	316733	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3483765				
			Материалы	Тенге				956767				
			Всего заработная плата	Тенге					517894			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1647899				
			Местные материалы	Тенге				286302				
			Накладные расходы	Тенге				475402				
			Сметная прибыль	Тенге				316733				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4275900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
			Сметная заработная плата	Тенге					517894			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				4275900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
			Сметная заработная плата	Тенге					517894			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11302779
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1311902				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					590029			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205858			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7086664		
			- Перевозка грузов	Тенге				117926				
			- Накладные расходы	Тенге							1359015	
			- Сметная прибыль	Тенге							837244	

Временные здания и сооружения (1,04 %)									117 549
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)									376 871
Непредвиденные работы и затраты (2 %)									235 944
Итого в текущих ценах 2021 года									12 033 143
Объемы 2021г. 100%									12 033 143
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									12 033 143
на 2021 год - К=1									12 033 143
Итого НДС 12%									1 443 977
НДС на 2021 год									1 443 977
Итого с НДС									13 477 120
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788									12 715 017
Возврат Временные здания и сооружение 15%									17 632
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах									17 632

Итого с Возвратом								**12 697 385**

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

Заместитель руководителя **Сыздыков Е.А.**

ТОО "АН-ИМП ЭКС"
БИН 030340003189

Директор **Мухараков Р.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №19/5 (ЛС 2-1-3)
за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0102-0376 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/дресва/**	м3 грунта	2139		392,01	392,01	838509	838509	--	101106	1014785
			НР - 72%; СП - 8%				--	65,65	--	140425		75169	
2	2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы Разработка вручную без креплений/дресва/**	м3 грунта	66		5521,56	--	364423	--	--	262385	676952
			НР - 72%; СП - 8%				5521,56	--	364423	--		50145	
3	3	1101-0102-0375 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/дресва/**	м3 грунта	66		297,17	297,17	19613	19613	--	2365	23736
			НР - 72%; СП - 8%				--	49,76	--	3284		1758	
4	4	1101-0101-0360 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/скальный грунт-дробление/**	м3 грунта	15072,8		835,41	835,41	12591968	12591968	--	1252477	14952001
			НР - 72%; СП - 8%				--	115,41	--	1739552		1107556	
5	5	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта	466		16101,30	5965,30	7503206	2779830	--	4457752	12917835
			НР - 72%; СП - 8%				10136,00	3150,10	4723376	1467947		956877	
6	6	1101-0102-0377 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/скальный грунт/**	м3 грунта	15538,8		499,50	499,50	7761631	7761631	--	935871	9393302
			НР - 72%; СП - 8%				--	83,65	--	1299821		695800	
7	7	412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.(лишний грунт во временный отвал). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20км/2-объемный вес/**	т·км	709752		28,00	--	19873056	--		--	21462900
			СП - 8%				--	--	--	--		1589844	

8	8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (Недостающий грунт из временного отвала) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14312	156,08 5,18	150,53 29,81	2233817 74136	2154386 426641	5295	360559 207550	2801926
9	9	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	13954	37,02 --	37,02 14,21	516577 --	516577 198286	--	142766 52747	712091
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	358	1095,63 1095,63	-- --	392236 392236	-- --	--	282410 53972	728617
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2862,4	206,54 117,29	89,25 48,64	591200 335731	255469 139227	--	341970 74654	1007823
12	12	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	11449,6	159,95 --	159,95 75,12	1831364 --	1831364 860094	--	619268 196050	2646682
13	13	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	11449,6	45,86 --	45,86 18,95	525079 --	525079 216970	--	156218 54504	735801
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								69074452
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				5889902				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					29274426			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					6492247			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						5295		
		- Перевозка грузов		Тенге				19873056				
		- Накладные расходы		Тенге							8915147	
		- Сметная прибыль		Тенге							5116626	

Временные здания и сооружения (1,04 %)									718 374
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)									2 303 163
Непредвиденные работы и затраты (2 %)									1 441 920
Итого в текущих ценах 2021 года									73 537 909
Объемы 2021г. 100%									73 537 909
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									73 537 909
на 2021 год - К=1									73 537 909
Итого НДС 12%									8 824 549
НДС на 2021 год									8 824 549
Итого с НДС									82 362 458
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788									77 705 037
Возврат Временные здания и сооружение 15%									107 756
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах									107 756

Итого с Возвратом									77 597 281

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.
Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №19/6 (ЛС 2-1-4)
за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Перечень,п18	патрубок ПФГ д1200	шт	3		1587411,43	--	4762234	--	4762234	--	5143213
			СП - 8%				--	--	--	--		380979	
2	2	Перечень,п19	патрубок ПФР д1200	шт	3		1587411,43	--	4762234	--	4762234	--	5143213
			СП - 8%				--	--	--	--		380979	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10286426**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9524468		
			- Сметная прибыль	Тенге								761958	

Временные здания и сооружения (1,04 %)										**106 979**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)										**342 982**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)										**214 728**
Итого в текущих ценах 2021 года										**10 951 115**
Объемы 2021г. 100%										**10 951 115**
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ										**10 951 115**
на 2021 год - К=1										**1 314 134**
Итого НДС 12%										**1 314 134**
НДС на 2021 год										**12 265 249**
Итого с НДС										**11 571 675**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788										**16 047**
Возврат Временные здания и сооружение 15%										**16 047**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах										

Итого с Возвратом									11 555 628

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

Сыдыков Е.А.
Заместитель руководителя

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

ТОО "АЦ-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.
Директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Водопонижение водовод ВО1
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №19/3 (ЛС 2-3)
за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТКРЫТЫЙ ВОДООТЛИВ										
1	1	**3205-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	**маш.-ч**	**7383**		**480,00**	**480,00**	**3543840**	**3543840**		**--**	**3827347**
			СП - 8%				**--**	**389,00**	**--**	**2871987**		**283507**	
			Водопонижение по трассе водовода /13,2 месяца работы/										
2	9	**1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**183**		**7657,34**	**1567,10**	**1401293**	**286780**	**175167**	**758612**	**2332698**
			НР - 72%; СП - 8%				**5133,04**	**624,49**	**939346**	**114282**		**172792**	
3	10	**Перечень,п25**	**Иглофильтры**	**шт.**	**170**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	11	**1101-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**183**		**3614,55**	**1846,41**	**661463**	**337893**	**--**	**348413**	**1090666**
			НР - 72%; СП - 8%				**1768,14**	**876,16**	**323570**	**160337**		**80790**	
5	12	**1307-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**58**		**100966,32**	**6714,12**	**5856047**	**389419**	**578388**	**3077352**	**9648071**
			НР - 61%; СП - 8%				**84280,00**	**2700,00**	**4888240**	**156600**		**714672**	
6	13	**1307-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж насосной установки**	**шт.**	**58**		**36397,65**	**2685,65**	**2111064**	**155768**	**--**	**1230941**	**3609365**
			НР - 61%; СП - 8%				**33712,00**	**1080,00**	**1955296**	**62640**		**267360**	
7	14	**3205-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 22 кВт /на 2 установки одновременно работающих на захватке 2х50 м/**	**маш.-ч**	**8719**		**941,00**	**941,00**	**8204579**	**8204579**		**--**	**8860945**
			СП - 8%				**--**	**389,00**	**--**	**3391691**		**656366**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**29369091**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8106452**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**12918279**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6757537**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**753556**		

- Накладные расходы	Тенге							5415318	
- Сметная прибыль	Тенге							2175487	

Временные здания и сооружения (1,04 %)									**305 439**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)									**979 259**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**613 076**
Итого в текущих ценах 2021 года									**31 266 865**
Объемы 2021г. 100%									**31 266 865**
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									**31 266 865**
на 2021 год - К=1									**31 266 865**
Итого НДС 12%									**3 752 024**
НДС на 2021 год									**3 752 024**
Итого с НДС									**35 018 889**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788									**33 038 645**
Возврат Временные здания и сооружение 15%									**45 816**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах									**45 816**
Итого с Возвратом									**32 992 829**

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.
Заместитель руководителя

ТОО "АПЛИМИЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС-1-ого подъема до ж.м."Железнодорожный").Корректировка сметной документации."
Объект: Наружные сети водопровода ВО2
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №19/2 (ЛС 2-5)
за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ВО2										
1	65	1122-0301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы стальные, диаметр 1600 мм. Укладка /ФУТЛЯР/**	км трубопровода	0,096		17970617,07	11000279,69	1725179	1056027	83156	865899	2798364
			НР - 99%; СП - 8%				6104128,00	3006762,34	585996	288649		207286	
2	66	241-102-0327 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1620х15 мм/ФУТЛЯР/прим/**	м	96		240246,00	--	23063616	--	23063616	--	24908705
			СП - 8%				--	--	--	--		1845089	
3	67	1122-0601-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	м2 трубопровода	486,387		5108,71	1011,28	2484810	491874	1775866	353814	3065713
			НР - 99%; СП - 8%				446,29	288,49	217070	140318		227090	
4	76	Перечень,п1	**Стоимость труб ВЧШГ Д1200 соединение "тайтон"**	м	2400		433814,64	--	1041155136	--	1041155136	--	1124447547
			СП - 8%				--	--	--	--		83292411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1068428741**	**1547901**	**1066077774**	**1219713**	**1155220329**
									803066	**428967**	**--**	**85571876**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					4209989				
			Материалы	Тенге					1859023				
			Всего заработная плата	Тенге						1232033			
			Накладные расходы	Тенге					1219713				
			Сметная прибыль	Тенге					434376				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5864078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									580
			Сметная заработная плата	Тенге						1232033			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1064218752				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1064218752				
			Сметная прибыль	Тенге					85137500				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1149356252				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1155220330				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									580

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1 (1 пусковой комплекс. водовод Во-1)
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №19/1 (ЛС 2-1)
за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ВО1										
1	49	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	437,5		4330,52	191,76	1894602	83895	1175693	656756	2755467
			НР - 99%; СП - 8%				1451,46	64,86	635014	28376		204109	
2	74	1122-0201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка**	км трубопровода	1,328		6301148,68	2662886,14	8367925	3536313	21636	5832932	15336926
			НР - 99%; СП - 8%				3621970,00	814664,72	4809976	1081875		1136069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10262527	3620208	1197329	6489688	18092393
									5444990	1110251	--	1340178	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					10262527				
		Материалы		Тенге					1197330				
		Всего заработная плата		Тенге						6555241			
			Накладные расходы	Тенге					6489688				
			Сметная прибыль	Тенге					1340178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18092393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3657
			Сметная заработная плата	Тенге						6555241			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18092393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3657
			Сметная заработная плата	Тенге						6555241			
			РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ										
3	178	261-201-0619 РСНБ РК 2015	**Лента маркерная,**	м	1328		10,00	--	13280	--	13280	--	14342
			СП - 8%				--	--	--	--		1062	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13280	--	13280	--	14342
									--	--	--	1062	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13280				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13280				
			Сметная прибыль	Тенге					1062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14342				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14342				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18106735

В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5444990					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3620208				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1110251				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1210610			
- Накладные расходы	Тенге							6489688		
- Сметная прибыль	Тенге							1341240		

Временные здания и сооружения (1,04 %)									188 310
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)									603 736
Непредвиденные работы и затраты (2 %)									377 976
Итого в текущих ценах 2021 года									19 276 757
Объемы 2021г. 100%									19 276 757
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									19 276 757
на 2021 год - К=1									19 276 757
Итого НДС 12%									2 313 211
НДС на 2021 год									2 313 211
Итого с НДС									21 589 968
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788									20 369 101
Возврат Временные здания и сооружение 15%									28 247
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах									28 247
Итого с Возвратом									20 340 855

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.
Заместитель руководителя

ТОО "АН-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VAE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.