Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"

**Подрядчик:** ТОО "Компания Строй Индустрия"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)

**Справка №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник наименование | Источник код | Организационно-правовая форма наименование | | | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28 | 27.05.2021 | | | | | | |
| | | доп.согл №1 | 29.11.2021 | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | В отчетном месяце (за июль без НДС | СМР по смете | из них | | Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка) | 41 097 021,30 | 36 693 769 | | | | | | | 4 403 252 | 41 097 021,30 |
| Возврат аванса 30% | | | | | | | | | | 12 329 106,39 |
| **Всего к оплате** | **28 767 914,91** | | | | | | | | **3 082 277** | **28 767 914,91** |

**Заказчик:**
И.О.ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

**Машрап Б.А.** _____
М.П. (при наличии)

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Компания Строй Индустрия"

**Ахман С.К.**_____
М.П.(при наличии)

**Технический надзор:**
ТОО "SauletTransServis"

**Хациев И.Е.** _____
М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№28 от 27.05.2021г. Доп.согл №1 от 29.11.2021г.**

**Акт приемки выполненных работ №1**

**за ноябрь** 2021г.
на Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 06.04.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1101-0104-0101 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный грунт) НР=72 %** | **м3 грунта** | **186,3** | 45,86 | 45,86 | 8544 | 8544 | – | 2566 | 11999 |
| | | | | | | – | 19,13 | – | 3564 | – | 889 | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0109 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %** | **м3 грунта** | **186,3** | 42,46 | 42,46 | 7910 | 7910 | – | 2375 | 11108 |
| | | | | | | – | 17,71 | – | 3299 | – | 823 | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0101 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР=72 %** | **м3 грунта** | **33** | 45,86 | 45,86 | 1513 | 1513 | – | 454 | 2124 |
| | | | | | | – | 19,13 | – | 631 | – | 157 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 1101-0201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % | м3 уплотненн ого грунта | 33 | 73,32 | 73,32 | 2420 | 2420 | – | 761 | 3435 |
| | | | | | – | 32,04 | – | 1057 | – | 254 | |
| 5 | 5 1101-0201-0108 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=9,000; | м3 уплотненн ого грунта | 297 | 7,05 | 7,05 | 2094 | 2094 | – | 520 | 2823 |
| | | | | | – | 2,43 | – | 722 | – | 209 | |
| 6 | 6 1101-0107-1301 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (возврат плодородного слоя) НР=72 % | м3 грунта | 186,3 | 54,9 | 54,9 | 10228 | 10228 | – | 2686 | 13947 |
| | | | | | – | 20,02 | – | 3730 | – | 1033 | |
| 7 | 7 1101-0102-0331 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 31,4 | 249,07 | 239,54 | 7821 | 7522 | – | 1457 | 10020 |
| | | | | | 9,53 | 54,89 | 299 | 1724 | – | 742 | |
| 8 | 8 412-102-0217 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=1,650; kстм=23; | т·км | 51,81 | 598 | | 30982 | | – | – | 33461 |
| | | | | | – | | – | | – | 2479 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **88 917** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 299 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 40 231 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 14 727 |
| - перевозка грузов, тенге | 30 982 |
| - накладные расходы, тенге | 10 819 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 974 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 6 586 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **88 917** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 2 578 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | 988 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1 798** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,000)** | **94 281** |
| НДС (12 %) | 11 313 |
| **Итого** | **105 595** |
| **Итого к оплате по договору** | **95 035,50** |

**Заказчик:**

**И.О.ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**

**Руководитель** _____ **Машрап Б.А.**

**Технический надзор:**

**ТОО "SauletTransServis"**

_____ **Хациев И.Б.**

**Ген.подрядчик:**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор** _____ **Ахман С.К.**

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**

Объект : **Жилой дом участок №1**

Договор подряда (контракт) **№28 от 27.05.2021г. Доп.согл №1 от 29.11.2021г.**

**Акт приемки выполненных работ №2**

за **ноябрь** 2021г.
на Общестроительные работы № 2-2-1

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентар | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **1101-0101-0338** | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;** | **м3 грунта** | **162,96** | 292,99 | 292,99 | 47746 | 47746 | – | 6844 | 58957 |
| | | | | | | – | 58,33 | – | 9505 | – | 4367 | |
| **2** | **2** | **1101-0205-0302** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;** | **м3 грунта** | **5,04** | 2025,1 | – | 10207 | – | – | 7349 | 18960 |
| | | | | | | 2025,1 | – | 10207 | – | – | 1404 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970; | м3 грунта | 126,1 | 37,57 | 37,57 | 4738 | 4738 | – | 1423 | 6654 |
| | | | | | – | 15,67 | – | 1976 | – | 493 | |
| 4 | 4 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030; | м3 грунта | 3,9 | 1056,56 | – | 4121 | – | – | 2967 | 7655 |
| | | | | | 1056,56 | – | 4121 | – | – | 567 | |
| 5 | 5 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 130 | 186,35 | 83,32 | 24226 | 10832 | – | 13641 | 40896 |
| | | | | | 103,03 | 42,71 | 13394 | 5552 | – | 3029 | |
| | Раздел 2 Фундаменты | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 % | м3 | 4,1 | 19383,86 | 1168,03 | 79474 | 4789 | 68375 | 6842 | 93221 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 6310 | 1209 | – | 6905 | |
| 7 | 7 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 32,9 | 27142,99 | 2162,6 | 893004 | 71150 | 651064 | 170605 | 1148698 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 170790 | 16688 | – | 85089 | |
| 8 | 8 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,18624 | 346394 | | 64512 | | 64512 | – | 69673 |
| | | | | | – | | – | | – | 5161 | |
| 9 | 9 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск) | т | 0,05388 | 349485 | | 18830 | | 18830 | – | 20336 |
| | | | | | – | | – | | – | 1506 | |
| 10 | 10 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск) | т | 0,13028 | 335138 | | 43662 | | 43662 | – | 47155 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 3493 | |
| | | | | | – | | – | | – | | | |
| 11 | 11 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск)** | т | 0,01666 | 349485 | | 5822 | | 5822 | | – | 6288 |
| | | | | | – | | – | | – | | 466 | |
| 12 | 12 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск)** | т | 0,08704 | 335138 | | 29170 | | 29170 | | – | 31504 |
| | | | | | – | | – | | – | | 2334 | |
| 13 | 13 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,03384 | 349485 | | 11827 | | 11827 | | – | 12773 |
| | | | | | – | | – | | – | | 946 | |
| 14 | 14 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,53308 | 346394 | | 184656 | | 184656 | | – | 199428 |
| | | | | | – | | – | | – | | 14772 | |
| 15 | 15 1106-0101-0120 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки В7,5 НР=91 %** | м3 | 1,6 | 24318,25 | 2162,6 | 38909 | 3460 | 27143 | | 8297 | 50982 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 8306 | 812 | – | | 3776 | |
| 16 | 16 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01216 | 349485 | | 4250 | | 4250 | | – | 4590 |
| | | | | | – | | – | | – | | 340 | |
| 17 | 17 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,07342 | 346394 | | 25432 | | 25432 | | – | 27467 |
| | | | | | – | | – | | – | | 2035 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 108 | 937,3 | 20,49 | 101228 | 2213 | 62337 | 34438 | 146519 |
| | | | | | 339,62 | 3,25 | 36679 | 351 | – | 10853 | |
| 19 | 19 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 2,2896 | 6053,37 | 1887,12 | 13860 | 4321 | 7108 | 4186 | 19490 |
| | | | | | 1061,65 | 903,94 | 2431 | 2070 | – | 1444 | |
| 21 | 21 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая (под полы по периметру здания). Устройство НР=94 % | м3 изоляции | 7,01 | 13486,1 | 1876,32 | 94538 | 13153 | 48541 | 35383 | 140315 |
| | | | | | 4685,28 | 684,45 | 32844 | 4798 | – | 10394 | |
| | Раздел 3 Стены, перегородки | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 % | м2 поверхности | 20,9 | 890,07 | 13,14 | 18602 | 275 | 7454 | 10239 | 31148 |
| | | | | | 520,28 | 6,51 | 10874 | 136 | – | 2307 | |
| 23 | 23 1108-0201-0503 | Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 43,3 | 16348,36 | 3087,54 | 707884 | 133690 | 214466 | 369795 | 1163893 |
| | | | | | 8307,79 | 875,33 | 359727 | 37902 | – | 86214 | |
| 24 | 24 1106-0501-0115 | Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР=91 % | м3 | 4 | 43267,76 | 6733,12 | 173071 | 26932 | 82747 | 63843 | 255867 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 63392 | 6765 | – | 18953 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,15958 | 402152 | | 64175 | | 64175 | – | 69309 |
| | | | | | – | | – | | – | 5134 | |
| 26 | 26 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0135 | 349485 | | 4718 | | 4718 | – | 5095 |
| | | | | | – | | – | | – | 377 | |
| 27 | 27 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0539 | 349485 | | 18837 | | 18837 | – | 20344 |
| | | | | | – | | – | | – | 1507 | |
| 28 | 28 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,19875 | 335138 | | 66609 | | 66609 | – | 71938 |
| | | | | | – | | – | | – | 5329 | |
| 29 | 29 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 % | м3 | 1,5 | 56018,1 | 4669,86 | 84027 | 7005 | 49748 | 26318 | 119173 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 27274 | 1647 | – | 8828 | |
| 30 | 30 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01941 | 349485 | | 6784 | | 6784 | – | 7327 |
| | | | | | – | | – | | – | 543 | |
| 31 | 31 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02822 | 346394 | | 9775 | | 9775 | – | 10557 |
| | | | | | – | | – | | – | 782 | |
| 32 | 32 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,03672 | 335138 | | 12306 | | 12306 | – | 13290 |
| | | | | | – | | – | | – | 984 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 1106-0501-0115 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (рама монолитная) В25 НР=91 %** | м3 | 1,32 | 44845,67 | 6733,12 | 59196 | 8888 | 29389 | 21067 | 86684 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 20919 | 2232 | – | 6421 | |
| 34 | 34 1106-0701-0401 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25 (Рм1) НР=91 %** | м3 | 1,2 | 45433,19 | 6056,45 | 54520 | 7268 | 25570 | 21448 | 82045 |
| | | | | | 18068,26 | 1572,65 | 21682 | 1887 | – | 6077 | |
| 35 | 35 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,26167 | 335138 | | 87696 | | 87696 | – | 94712 |
| | | | | | – | | – | | – | 7016 | |
| 36 | 36 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,08736 | 349485 | | 30531 | | 30531 | – | 32973 |
| | | | | | – | | – | | – | 2442 | |
| 37 | 37 214-208-0103 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** | т | 0,0248 | 429640 | | 10655 | | 10655 | – | 11507 |
| | | | | | – | | – | | – | 852 | |
| 38 | 38 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | 2,2 | 36586,04 | 5052,46 | 80489 | 11115 | 42730 | 26613 | 115670 |
| | | | | | 12111 | 1182,33 | 26644 | 2601 | – | 8568 | |
| 39 | 39 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,04551 | 349485 | | 15905 | | 15905 | – | 17177 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 1272 | |
| 40 | 40 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,16092** | 346394 | | 55742 | | 55742 | – | 60201 |
| | | | | | – | | – | | – | 4459 | |
| 42 | 42 1106-0501-0115 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (сердечник) В15 НР=91 %** | м3 | **0,7** | 43230,81 | 6733,12 | 30262 | 4713 | 14455 | 11173 | 44750 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 11094 | 1184 | – | 3315 | |
| 43 | 43 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,0141** | 441876 | | 6230 | | 6230 | – | 6728 |
| | | | | | – | | – | | – | 498 | |
| 44 | 44 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,0049** | 349485 | | 1712 | | 1712 | – | 1849 |
| | | | | | – | | – | | – | 137 | |
| 45 | 45 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,08688** | 346394 | | 30095 | | 30095 | – | 32503 |
| | | | | | – | | – | | – | 2408 | |
| 46 | 46 1106-0301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %** | т | **0,04502** | 297510,75 | 1500,75 | 13394 | 68 | – | 12155 | 27593 |
| | | | | | 296010 | 690,27 | 13326 | 31 | – | 2044 | |
| 47 | 47 1106-0701-0109 | **Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | **0,17** | 56018,1 | 4669,86 | 9523 | 794 | 5638 | 2983 | 13506 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 3091 | 187 | – | 1000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00099 | 349485 | | 346 | | 346 | – | 374 |
| | | | | | – | | – | | – | 28 | |
| 49 | 49 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0133 | 346394 | | 4607 | | 4607 | – | 4976 |
| | | | | | – | | – | | – | 369 | |
| | Раздел 4 Перекрытия и кровля | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 1110-0104-0102 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство НР=90 % | м2 перекрытия | 65 | 2210,44 | 216,44 | 143679 | 14069 | 27075 | 97961 | 260971 |
| | | | | | 1577,46 | 97,08 | 102535 | 6310 | – | 19331 | |
| 51 | 51 1110-0104-0202 | Потолки. Подшивка под штукатурку НР=90 % | м2 потолков | 65 | 570,2 | 35,02 | 37063 | 2276 | 3363 | 29238 | 71605 |
| | | | | | 483,44 | 16,36 | 31424 | 1063 | – | 5304 | |
| 52 | 52 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,3 | 136619 | | 177605 | | 177605 | – | 191813 |
| | | | | | – | | – | | – | 14208 | |
| 53 | 53 215-202-0802 | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м3 | 0,194 | 136619 | | 26504 | | 26504 | – | 28624 |
| | | | | | – | | – | | – | 2120 | |
| 54 | 54 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,294 | 136619 | | 40166 | | 40166 | – | 43379 |
| | | | | | – | | – | | – | 3213 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 215-204-0102 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,42 | 137093 | | 194672 | | 194672 | – | 210246 |
| | | | | | – | | – | | – | 15574 | |
| 56 | 56 261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 98,94 | 239 | | 23647 | | 23647 | – | 25539 |
| | | | | | – | | – | | – | 1892 | |
| 57 | 57 217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 20 | 30 | | 600 | | 600 | – | 648 |
| | | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 58 | 58 1110-0116-0202 | Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 перекрытия | 68,3 | 698,9 | 3,38 | 47735 | 231 | 37220 | 9354 | 61656 |
| | | | | | 150,57 | 1,6 | 10284 | 109 | – | 4567 | |
| 59 | 59 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 68,3 | 315,63 | 3,08 | 21558 | 210 | 18544 | 2611 | 26102 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 2803 | 98 | – | 1933 | |
| 60 | 60 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 65,68 | 376,6 | 13,4 | 24735 | 880 | 17405 | 6161 | 33368 |
| | | | | | 98,2 | 3,76 | 6450 | 247 | – | 2472 | |
| 61 | 61 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 62,3 | 415,52 | 36,78 | 25887 | 2291 | – | 23257 | 53076 |
| | | | | | 378,74 | 18,39 | 23596 | 1146 | – | 3932 | |
| 62 | 62 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 6,4169 | 50750 | | 325658 | | 325658 | – | 351711 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 26053 | |
| 63 | 63 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 3,662 | 35300,39 | 1604,88 | 129270 | 5877 | 18750 | 96507 | 243839 |
| | | | | | 28575,3 | 706,54 | 104643 | 2587 | – | 18062 | |
| 64 | 64 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,602 | 136619 | | 355483 | | 355483 | – | 383922 |
| | | | | | – | | – | | – | 28439 | |
| 65 | 65 215-203-0302 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,89 | 102719 | | 91420 | | 91420 | – | 98734 |
| | | | | | – | | – | | – | 7314 | |
| 66 | 66 215-202-0802 | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м3 | 0,17 | 136619 | | 23225 | | 23225 | – | 25083 |
| | | | | | – | | – | | – | 1858 | |
| 67 | 67 261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 104,38 | 239 | | 24947 | | 24947 | – | 26943 |
| | | | | | – | | – | | – | 1996 | |
| 68 | 68 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 5,09698 | 84,84 | 1,93 | 432 | 10 | 260 | 113 | 589 |
| | | | | | 31,84 | 0,32 | 162 | 2 | – | 44 | |
| 73 | 73 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 3,662 | 9043,12 | 66,45 | 33116 | 243 | 28908 | 3671 | 39730 |
| | | | | | 1082,64 | 31,14 | 3965 | 114 | – | 2943 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 1110-0116-0205 | Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 покрытия | 127 | 45,34 | 0,33 | 5758 | 42 | 4614 | 1010 | 7309 |
| | | | | | 8,68 | 0,16 | 1102 | 20 | – | 541 | |
| 75 | 75 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 127 | 315,63 | 3,08 | 40085 | 391 | 34482 | 4856 | 48536 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 5212 | 183 | – | 3595 | |
| 76 | 76 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство (2шт) НР=90 % К=2,000; | слуховое окно | 2 | 9788,01 | 958,25 | 19576 | 1917 | 1098 | 15688 | 38085 |
| | | | | | 8280,96 | 434,61 | 16562 | 869 | – | 2821 | |
| 77 | 77 215-202-0601 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=2,000; | м3 | 0,2006 | 136619 | | 27406 | | 27406 | – | 29598 |
| | | | | | – | | – | | – | 2192 | |
| 78 | 78 215-204-0602 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000; | м3 | 0,411 | 137093 | | 56345 | | 56345 | – | 60853 |
| | | | | | – | | – | | – | 4508 | |

**Раздел 6 Полы**

**6.1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 58,27 | 125,24 | 35,63 | 7298 | 2076 | 4 | 5689 | 14026 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 5218 | 834 | – | 1039 | |
| 101 | 101 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 4,6616 | 21904,98 | 8,16 | 102112 | 38 | 80764 | 20031 | 131914 |
| | | | | | 4571,34 | – | 21310 | – | – | 9771 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 102 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 58,27 | 786,29 | 33,95 | 45817 | 1978 | 19298 | 24015 | 75418 |
| | | | | | 421,15 | 17,3 | 24540 | 1008 | – | 5586 | |
| | 6.2 Тип 2 | | | | | | | | | | |
| 106 | 106 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 3,43 | 125,24 | 35,63 | 430 | 122 | – | 335 | 826 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 307 | 49 | – | 61 | |
| 107 | 107 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,2744 | 21904,98 | 8,16 | 6011 | 2 | 4754 | 1179 | 7765 |
| | | | | | 4571,34 | – | 1254 | – | – | 575 | |
| | 6.3 Тип 3 | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 2,33 | 125,24 | 35,63 | 292 | 83 | – | 227 | 561 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 209 | 33 | – | 42 | |
| 117 | 117 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,1864 | 21904,98 | 8,16 | 4083 | 2 | 3229 | 801 | 5275 |
| | | | | | 4571,34 | – | 852 | – | – | 391 | |
| | Раздел 8 Фасад | | | | | | | | | | |
| 138 | 138 1106-1701-0401 | Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 % | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 115,85 | 783,62 | 28,97 | 90782 | 3356 | – | 80416 | 184894 |
| | | | | | 754,65 | 8,14 | 87426 | 943 | – | 13696 | |
| 139 | 139 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=0,052; | м3 | 5,66644 | 50750 | | 287572 | | 287572 | – | 310578 |
| | | | | | – | | – | | – | 23006 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 217-109-0104 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм** | **шт.** | **930** | 17 | 15810 | 15810 | – | 17075 |
| | | | | | – | – | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **8 008 819** |
| в том числе | 1 204 284 |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 328 094 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 184 298 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 111 952 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 122 477 |
| - накладные расходы, тенге | 1 280 281 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 568 078 |
| **Всего** | **8 008 819** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 169 899 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | 65 107 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **121 872** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,000)** | **8 365 697** |
| НДС (12 %) | 745 855 |
| **Итого** | **9 111 552** |
| **Итого к оплате по договору** | **8 200 396,80** |

**Заказчик:**

**И.О.ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**

**Руководитель** _____ **Машрап Б.А.**

**Ген.подрядчик:**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**

**Директор** _____ **Ахман С.К.**

**Технический надзор:**

**ТОО "SauletTransServis"**

_____ **Хациев И.Б.**

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**

Объект : **Жилой дом участок №2**

Договор подряда (контракт) **№28 от 27.05.2021г. Доп.согл №1 от 29.11.2021г.**

**Акт приемки выполненных работ №3**

за **ноябрь** 2021г.
на Общестроительные работы № 2-3-1

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0338 | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;** | **м3 грунта** | **162,96** | 292,99 | 292,99 | 47746 | 47746 | – | 6844 | 58957 |
| | | | | | | – | 58,33 | – | 9505 | – | 4367 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;** | **м3 грунта** | **5,04** | 2025,1 | – | 10207 | – | – | 7349 | 18960 |
| | | | | | | 2025,1 | – | 10207 | – | – | 1404 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970; | м3 грунта | 126,1 | 37,57 | 37,57 | 4738 | 4738 | – | 1423 | 6654 |
| | | | | | – | 15,67 | – | 1976 | – | 493 | |
| 4 | 4 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030; | м3 грунта | 3,9 | 1056,56 | – | 4121 | – | – | 2967 | 7655 |
| | | | | | 1056,56 | – | 4121 | – | – | 567 | |
| 5 | 5 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 130 | 186,35 | 83,32 | 24226 | 10832 | – | 13641 | 40896 |
| | | | | | 103,03 | 42,71 | 13394 | 5552 | – | 3029 | |
| | Раздел 2 Фундаменты | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 % | м3 | 4,1 | 19383,86 | 1168,03 | 79474 | 4789 | 68375 | 6842 | 93221 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 6310 | 1209 | – | 6905 | |
| 7 | 7 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 32,9 | 27142,99 | 2162,6 | 893004 | 71150 | 651064 | 170605 | 1148698 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 170790 | 16688 | – | 85089 | |
| 8 | 8 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,18624 | 346394 | | 64512 | | 64512 | – | 69673 |
| | | | | | – | | – | | – | 5161 | |
| 9 | 9 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск) | т | 0,05388 | 349485 | | 18830 | | 18830 | – | 20336 |
| | | | | | – | | – | | – | 1506 | |
| 10 | 10 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск) | т | 0,13028 | 335138 | | 43662 | | 43662 | – | 47155 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3493 | |
| 11 | 11 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск)** | т | 0,01666 | 349485 | | 5822 | | 5822 | – | 6288 |
| | | | | | – | | – | | – | 466 | |
| 12 | 12 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск)** | т | 0,08704 | 335138 | | 29170 | | 29170 | – | 31504 |
| | | | | | – | | – | | – | 2334 | |
| 13 | 13 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,03384 | 349485 | | 11827 | | 11827 | – | 12773 |
| | | | | | – | | – | | – | 946 | |
| 14 | 14 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,53308 | 346394 | | 184656 | | 184656 | – | 199428 |
| | | | | | – | | – | | – | 14772 | |
| 15 | 15 1106-0101-0120 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки В7,5 НР=91 %** | м3 | 1,6 | 24318,25 | 2162,6 | 38909 | 3460 | 27143 | 8297 | 50982 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 8306 | 812 | – | 3776 | |
| 16 | 16 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01216 | 349485 | | 4250 | | 4250 | – | 4590 |
| | | | | | – | | – | | – | 340 | |
| 17 | 17 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,07342 | 346394 | | 25432 | | 25432 | – | 27467 |
| | | | | | – | | – | | – | 2035 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 108 | 937,3 | 20,49 | 101228 | 2213 | 62337 | 34438 | 146519 |
| | | | | | 339,62 | 3,25 | 36679 | 351 | – | 10853 | |
| 19 | 19 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 2,2896 | 6053,37 | 1887,12 | 13860 | 4321 | 7108 | 4186 | 19490 |
| | | | | | 1061,65 | 903,94 | 2431 | 2070 | – | 1444 | |
| 21 | 21 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая (под полы по периметру здания). Устройство НР=94 % | м3 изоляции | 7,01 | 13486,1 | 1876,32 | 94538 | 13153 | 48541 | 35383 | 140315 |
| | | | | | 4685,28 | 684,45 | 32844 | 4798 | – | 10394 | |
| | Раздел 3 Стены, перегородки | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 % | м2 поверхности | 20,9 | 890,07 | 13,14 | 18602 | 275 | 7454 | 10239 | 31148 |
| | | | | | 520,28 | 6,51 | 10874 | 136 | – | 2307 | |
| 23 | 23 1108-0201-0503 | Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 43,3 | 16348,36 | 3087,54 | 707884 | 133690 | 214466 | 369795 | 1163893 |
| | | | | | 8307,79 | 875,33 | 359727 | 37902 | – | 86214 | |
| 24 | 24 1106-0501-0115 | Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР=91 % | м3 | 4 | 43267,76 | 6733,12 | 173071 | 26932 | 82747 | 63843 | 255867 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 63392 | 6765 | – | 18953 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,15958 | 402152 | | 64175 | | 64175 | – | 69309 |
| | | | | | – | | – | | – | 5134 | |
| 26 | 26 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0135 | 349485 | | 4718 | | 4718 | – | 5095 |
| | | | | | – | | – | | – | 377 | |
| 27 | 27 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0539 | 349485 | | 18837 | | 18837 | – | 20344 |
| | | | | | – | | – | | – | 1507 | |
| 28 | 28 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,19875 | 335138 | | 66609 | | 66609 | – | 71938 |
| | | | | | – | | – | | – | 5329 | |
| 29 | 29 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 % | м3 | 1,5 | 56018,1 | 4669,86 | 84027 | 7005 | 49748 | 26318 | 119173 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 27274 | 1647 | – | 8828 | |
| 30 | 30 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01941 | 349485 | | 6784 | | 6784 | – | 7327 |
| | | | | | – | | – | | – | 543 | |
| 31 | 31 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02822 | 346394 | | 9775 | | 9775 | – | 10557 |
| | | | | | – | | – | | – | 782 | |
| 32 | 32 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,03672 | 335138 | | 12306 | | 12306 | – | 13290 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 984 | |
| 33 | 33 1106-0501-0115 | Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (рама монолитная) В25 НР=91 % | м3 | 1,32 | 44845,67 | 6733,12 | 59196 | 8888 | 29389 | 21067 | 86684 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 20919 | 2232 | – | 6421 | |
| 34 | 34 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25 (Рм1) НР=91 % | м3 | 1,2 | 45433,19 | 6056,45 | 54520 | 7268 | 25570 | 21448 | 82045 |
| | | | | | 18068,26 | 1572,65 | 21682 | 1887 | – | 6077 | |
| 35 | 35 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,26167 | 335138 | | 87696 | | 87696 | – | 94712 |
| | | | | | – | | – | | – | 7016 | |
| 36 | 36 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08736 | 349485 | | 30531 | | 30531 | – | 32973 |
| | | | | | – | | – | | – | 2442 | |
| 37 | 37 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,0248 | 429640 | | 10655 | | 10655 | – | 11507 |
| | | | | | – | | – | | – | 852 | |
| 38 | 38 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР=91 % | м3 | 2,2 | 36586,04 | 5052,46 | 80489 | 11115 | 42730 | 26613 | 115670 |
| | | | | | 12111 | 1182,33 | 26644 | 2601 | – | 8568 | |
| 39 | 39 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04551 | 349485 | | 15905 | | 15905 | – | 17177 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 1272 | |
| 40 | 40 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,16092 | 346394 | | 55742 | | 55742 | – | 60201 |
| | | | | | – | | – | | – | 4459 | |
| 42 | 42 1106-0501-0115 | Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (сердечник) В15 НР=91 % | м3 | 0,7 | 43230,81 | 6733,12 | 30262 | 4713 | 14455 | 11173 | 44750 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 11094 | 1184 | – | 3315 | |
| 43 | 43 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0141 | 441876 | | 6230 | | 6230 | – | 6728 |
| | | | | | – | | – | | – | 498 | |
| 44 | 44 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0049 | 349485 | | 1712 | | 1712 | – | 1849 |
| | | | | | – | | – | | – | 137 | |
| 45 | 45 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08688 | 346394 | | 30095 | | 30095 | – | 32503 |
| | | | | | – | | – | | – | 2408 | |
| 46 | 46 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,04502 | 297510,75 | 1500,75 | 13394 | 68 | – | 12155 | 27593 |
| | | | | | 296010 | 690,27 | 13326 | 31 | – | 2044 | |
| 47 | 47 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 % | м3 | 0,17 | 56018,1 | 4669,86 | 9523 | 794 | 5638 | 2983 | 13506 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 3091 | 187 | – | 1000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00099 | 349485 | | 346 | | 346 | – | 374 |
| | | | | | – | | – | | – | 28 | |
| 49 | 49 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0133 | 346394 | | 4607 | | 4607 | – | 4976 |
| | | | | | – | | – | | – | 369 | |
| | Раздел 4 Перекрытия и кровля | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 1110-0104-0102 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство НР=90 % | м2 перекрытия | 65 | 2210,44 | 216,44 | 143679 | 14069 | 27075 | 97961 | 260971 |
| | | | | | 1577,46 | 97,08 | 102535 | 6310 | – | 19331 | |
| 51 | 51 1110-0104-0202 | Потолки. Подшивка под штукатурку НР=90 % | м2 потолков | 65 | 570,2 | 35,02 | 37063 | 2276 | 3363 | 29238 | 71605 |
| | | | | | 483,44 | 16,36 | 31424 | 1063 | – | 5304 | |
| 52 | 52 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,3 | 136619 | | 177605 | | 177605 | – | 191813 |
| | | | | | – | | – | | – | 14208 | |
| 53 | 53 215-202-0802 | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м3 | 0,194 | 136619 | | 26504 | | 26504 | – | 28624 |
| | | | | | – | | – | | – | 2120 | |
| 54 | 54 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,294 | 136619 | | 40166 | | 40166 | – | 43379 |
| | | | | | – | | – | | – | 3213 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 215-204-0102 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,42 | 137093 | | 194672 | | 194672 | – | 210246 |
| | | | | | – | | – | | – | 15574 | |
| 56 | 56 261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 98,94 | 239 | | 23647 | | 23647 | – | 25539 |
| | | | | | – | | – | | – | 1892 | |
| 57 | 57 217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 20 | 30 | | 600 | | 600 | – | 648 |
| | | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 58 | 58 1110-0116-0202 | Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 перекрытия | 68,3 | 698,9 | 3,38 | 47735 | 231 | 37220 | 9354 | 61656 |
| | | | | | 150,57 | 1,6 | 10284 | 109 | – | 4567 | |
| 59 | 59 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 68,3 | 315,63 | 3,08 | 21558 | 210 | 18544 | 2611 | 26102 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 2803 | 98 | – | 1933 | |
| 60 | 60 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 65,68 | 376,6 | 13,4 | 24735 | 880 | 17405 | 6161 | 33368 |
| | | | | | 98,2 | 3,76 | 6450 | 247 | – | 2472 | |
| 61 | 61 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 62,3 | 415,52 | 36,78 | 25887 | 2291 | – | 23257 | 53076 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 378,74 | 18,39 | 23596 | 1146 | – | 3932 | |
| 62 | 62 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 6,4169 | 50750 / – | | 325658 / – | | 325658 / – | – / 26053 | 351711 |
| 63 | 63 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 3,662 | 35300,39 / 28575,3 | 1604,88 / 706,54 | 129270 / 104643 | 5877 / 2587 | 18750 / – | 96507 / 18062 | 243839 |
| 64 | 64 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,602 | 136619 / – | | 355483 / – | | 355483 / – | – / 28439 | 383922 |
| 65 | 65 215-203-0302 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,89 | 102719 / – | | 91420 / – | | 91420 / – | – / 7314 | 98734 |
| 66 | 66 215-202-0802 | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м3 | 0,17 | 136619 / – | | 23225 / – | | 23225 / – | – / 1858 | 25083 |
| 67 | 67 261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 104,38 | 239 / – | | 24947 / – | | 24947 / – | – / 1996 | 26943 |
| 68 | 68 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 5,09698 | 84,84 / 31,84 | 1,93 / 0,32 | 432 / 162 | 10 / 2 | 260 / – | 113 / 44 | 589 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 3,662 | 9043,12 | 66,45 | 33116 | 243 | 28908 | 3671 | 39730 |
| | | | | | 1082,64 | 31,14 | 3965 | 114 | – | 2943 | |
| 74 | 74 1110-0116-0205 | Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 покрытия | 127 | 45,34 | 0,33 | 5758 | 42 | 4614 | 1010 | 7309 |
| | | | | | 8,68 | 0,16 | 1102 | 20 | – | 541 | |
| 75 | 75 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 | 127 | 315,63 | 3,08 | 40085 | 391 | 34482 | 4856 | 48536 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 5212 | 183 | – | 3595 | |
| 76 | 76 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство (2шт) НР=90 % К=2,000; | слуховое окно | 2 | 9788,01 | 958,25 | 19576 | 1917 | 1098 | 15688 | 38085 |
| | | | | | 8280,96 | 434,61 | 16562 | 869 | – | 2821 | |
| 77 | 77 215-202-0601 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=2,000; | м3 | 0,2006 | 136619 | | 27406 | | 27406 | – | 29598 |
| | | | | | – | | – | | – | 2192 | |
| 78 | 78 215-204-0602 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000; | м3 | 0,411 | 137093 | | 56345 | | 56345 | – | 60853 |
| | | | | | – | | – | | – | 4508 | |

**Раздел 6 Полы**

**6.1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 58,27 | 125,24 | 35,63 | 7298 | 2076 | 4 | 5689 | 14026 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 5218 | 834 | – | 1039 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 4,6616 | 21904,98 | 8,16 | 102112 | 38 | 80764 | 20031 | 131914 |
| | | | | | 4571,34 | – | 21310 | – | – | 9771 | |
| 102 | 102 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 58,27 | 786,29 | 33,95 | 45817 | 1978 | 19298 | 24015 | 75418 |
| | | | | | 421,15 | 17,3 | 24540 | 1008 | – | 5586 | |
| | 6.2 Тип 2 | | | | | | | | | | |
| 106 | 106 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 3,43 | 125,24 | 35,63 | 430 | 122 | – | 335 | 826 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 307 | 49 | – | 61 | |
| 107 | 107 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,2744 | 21904,98 | 8,16 | 6011 | 2 | 4754 | 1179 | 7765 |
| | | | | | 4571,34 | – | 1254 | – | – | 575 | |
| | 6.3 Тип 3 | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 2,33 | 125,24 | 35,63 | 292 | 83 | – | 227 | 561 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 209 | 33 | – | 42 | |
| 117 | 117 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,1864 | 21904,98 | 8,16 | 4083 | 2 | 3229 | 801 | 5275 |
| | | | | | 4571,34 | – | 852 | – | – | 391 | |
| | Раздел 8 Фасад | | | | | | | | | | |
| 138 | 138 1106-1701-0401 | Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 % | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 115,85 | 783,62 | 28,97 | 90782 | 3356 | – | 80416 | 184894 |
| | | | | | 754,65 | 8,14 | 87426 | 943 | – | 13696 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 139 234-101-0206 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=0,052;** | м3 | 5,66644 | 50750 | 287572 | 287572 | – | 310578 |
| | | | | | – | – | – | 23006 | |
| 140 | 140 217-109-0104 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм** | шт. | 930 | 17 | 15810 | 15810 | – | 17075 |
| | | | | | – | – | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **8 008 819** |
| в том числе | 1 204 284 |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 328 094 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 184 298 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 111 952 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 122 477 |
| - накладные расходы, тенге | 1 280 281 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 568 078 |
| **Всего** | **8 008 819** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 169 899 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | 65 107 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **121 872** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,000)** | **8 365 697** |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 745 855 |
| **Итого** | **9 111 552** |
| **Итого к оплате по договору** | **8 200 396,80** |

**Заказчик:**

**И.О.ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**
**Руководитель _____ Машрап Б.А.**

**Ген.подрядчик:**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**Директор _____ Ахман С.Қ.**

**Технический надзор:**

**ТОО "SauletTransServis"**
**_____ Хациев И.Б.**

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**

Объект : **Жилой дом участок №3**

Договор подряда (контракт) **№28 от 27.05.2021г.**

**Акт приемки выполненных работ №4**

**за ноябрь** 2021г.
на Общестроительные работы № 2-4-1

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **1101-0101-0338** | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;** | **м3 грунта** | **162,96** | 292,99 | 292,99 | 47746 | 47746 | – | 6844 | 58957 |
| | | | | | | – | 58,33 | – | 9505 | – | 4367 | |
| **2** | **2** | **1101-0205-0302** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;** | **м3 грунта** | **5,04** | 2025,1 | – | 10207 | – | – | 7349 | 18960 |
| | | | | | | 2025,1 | – | 10207 | – | – | 1404 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970; | м3 грунта | 126,1 | 37,57 | 37,57 | 4738 | 4738 | – | 1423 | 6654 |
| | | | | | – | 15,67 | – | 1976 | – | 493 | |
| 4 | 4 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030; | м3 грунта | 3,9 | 1056,56 | – | 4121 | – | – | 2967 | 7655 |
| | | | | | 1056,56 | – | 4121 | – | – | 567 | |
| 5 | 5 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 130 | 186,35 | 83,32 | 24226 | 10832 | – | 13641 | 40896 |
| | | | | | 103,03 | 42,71 | 13394 | 5552 | – | 3029 | |
| | Раздел 2 Фундаменты | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 % | м3 | 4,1 | 19383,86 | 1168,03 | 79474 | 4789 | 68375 | 6842 | 93221 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 6310 | 1209 | – | 6905 | |
| 7 | 7 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 32,9 | 27142,99 | 2162,6 | 893004 | 71150 | 651064 | 170605 | 1148698 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 170790 | 16688 | – | 85089 | |
| 8 | 8 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,18624 | 346394 | | 64512 | | 64512 | – | 69673 |
| | | | | | – | | – | | – | 5161 | |
| 9 | 9 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск) | т | 0,05388 | 349485 | | 18830 | | 18830 | – | 20336 |
| | | | | | – | | – | | – | 1506 | |
| 10 | 10 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск) | т | 0,13028 | 335138 | | 43662 | | 43662 | – | 47155 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 3493 | |
| 11 | 11 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск)** | т | 0,01666 | 349485 | | 5822 | | 5822 | – | 6288 |
| | | | | | – | | – | | – | 466 | |
| 12 | 12 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск)** | т | 0,08704 | 335138 | | 29170 | | 29170 | – | 31504 |
| | | | | | – | | – | | – | 2334 | |
| 13 | 13 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,03384 | 349485 | | 11827 | | 11827 | – | 12773 |
| | | | | | – | | – | | – | 946 | |
| 14 | 14 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,53308 | 346394 | | 184656 | | 184656 | – | 199428 |
| | | | | | – | | – | | – | 14772 | |
| 15 | 15 1106-0101-0120 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки В7,5 НР=91 %** | м3 | 1,6 | 24318,25 | 2162,6 | 38909 | 3460 | 27143 | 8297 | 50982 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 8306 | 812 | – | 3776 | |
| 16 | 16 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01216 | 349485 | | 4250 | | 4250 | – | 4590 |
| | | | | | – | | – | | – | 340 | |
| 17 | 17 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,07342 | 346394 | | 25432 | | 25432 | – | 27467 |
| | | | | | – | | – | | – | 2035 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 110 | 937,3 | 20,49 | 103103 | 2254 | 63491 | 35076 | 149233 |
| | | | | | 339,62 | 3,25 | 37358 | 358 | – | 11054 | |
| 19 | 19 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 2,2896 | 6053,37 | 1887,12 | 13860 | 4321 | 7108 | 4186 | 19490 |
| | | | | | 1061,65 | 903,94 | 2431 | 2070 | – | 1444 | |
| 21 | 21 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая (под полы по периметру здания). Устройство НР=94 % | м3 изоляции | 7,01 | 13486,1 | 1876,32 | 94538 | 13153 | 48541 | 35383 | 140315 |
| | | | | | 4685,28 | 684,45 | 32844 | 4798 | – | 10394 | |
| | Раздел 3 Стены, перегородки | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 % | м2 поверхности | 20,9 | 890,07 | 13,14 | 18602 | 275 | 7454 | 10239 | 31148 |
| | | | | | 520,28 | 6,51 | 10874 | 136 | – | 2307 | |
| 23 | 23 1108-0201-0503 | Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 43,3 | 16348,36 | 3087,54 | 707884 | 133690 | 214466 | 369795 | 1163893 |
| | | | | | 8307,79 | 875,33 | 359727 | 37902 | – | 86214 | |
| 24 | 24 1106-0501-0115 | Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР=91 % | м3 | 4 | 43267,76 | 6733,12 | 173071 | 26932 | 82747 | 63843 | 255867 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 63392 | 6765 | – | 18953 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 214-210-0601 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,15958** | 402152 | | 64175 | | 64175 | – | 69309 |
| | | | | | – | | – | | – | 5134 | |
| 26 | 26 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,0135** | 349485 | | 4718 | | 4718 | – | 5095 |
| | | | | | – | | – | | – | 377 | |
| 27 | 27 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,0539** | 349485 | | 18837 | | 18837 | – | 20344 |
| | | | | | – | | – | | – | 1507 | |
| 28 | 28 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | **0,19875** | 335138 | | 66609 | | 66609 | – | 71938 |
| | | | | | – | | – | | – | 5329 | |
| 29 | 29 1106-0701-0109 | **Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | **1,5** | 56018,1 | 4669,86 | 84027 | 7005 | 49748 | 26318 | 119173 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 27274 | 1647 | – | 8828 | |
| 30 | 30 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,01941** | 349485 | | 6784 | | 6784 | – | 7327 |
| | | | | | – | | – | | – | 543 | |
| 31 | 31 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,02822** | 346394 | | 9775 | | 9775 | – | 10557 |
| | | | | | – | | – | | – | 782 | |
| 32 | 32 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | **0,03672** | 335138 | | 12306 | | 12306 | – | 13290 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 984 | |
| 33 | 33 1106-0501-0115 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (рама монолитная) В25 НР=91 %** | м3 | 1,32 | 44845,67 | 6733,12 | 59196 | 8888 | 29389 | 21067 | 86684 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 20919 | 2232 | – | 6421 | |
| 34 | 34 1106-0701-0401 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25 (Рм1) НР=91 %** | м3 | 1,2 | 45433,19 | 6056,45 | 54520 | 7268 | 25570 | 21448 | 82045 |
| | | | | | 18068,26 | 1572,65 | 21682 | 1887 | – | 6077 | |
| 35 | 35 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,26167 | 335138 | | 87696 | | 87696 | – | 94712 |
| | | | | | – | | – | | – | 7016 | |
| 36 | 36 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,08736 | 349485 | | 30531 | | 30531 | – | 32973 |
| | | | | | – | | – | | – | 2442 | |
| 37 | 37 214-208-0103 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** | т | 0,0248 | 429640 | | 10655 | | 10655 | – | 11507 |
| | | | | | – | | – | | – | 852 | |
| 38 | 38 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | 2,2 | 36586,04 | 5052,46 | 80489 | 11115 | 42730 | 26613 | 115670 |
| | | | | | 12111 | 1182,33 | 26644 | 2601 | – | 8568 | |
| 39 | 39 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,04551 | 349485 | | 15905 | | 15905 | – | 17177 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1272 | |
| 40 | 40 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,16092** | 346394 | | 55742 | | 55742 | – | 60201 |
| | | | | | – | | – | | – | 4459 | |
| 42 | 42 1106-0501-0115 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (сердечник) В15 НР=91 %** | м3 | **0,7** | 43230,81 | 6733,12 | 30262 | 4713 | 14455 | 11173 | 44750 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 11094 | 1184 | – | 3315 | |
| 43 | 43 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,0141** | 441876 | | 6230 | | 6230 | – | 6728 |
| | | | | | – | | – | | – | 498 | |
| 44 | 44 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,0049** | 349485 | | 1712 | | 1712 | – | 1849 |
| | | | | | – | | – | | – | 137 | |
| 45 | 45 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,08688** | 346394 | | 30095 | | 30095 | – | 32503 |
| | | | | | – | | – | | – | 2408 | |
| 46 | 46 1106-0301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %** | т | **0,04502** | 297510,75 | 1500,75 | 13394 | 68 | – | 12155 | 27593 |
| | | | | | 296010 | 690,27 | 13326 | 31 | – | 2044 | |
| 47 | 47 1106-0701-0109 | **Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | **0,17** | 56018,1 | 4669,86 | 9523 | 794 | 5638 | 2983 | 13506 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 3091 | 187 | – | 1000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00099 | 349485 | | 346 | | 346 | – | 374 |
| | | | | | – | | – | | – | 28 | |
| 49 | 49 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0133 | 346394 | | 4607 | | 4607 | – | 4976 |
| | | | | | – | | – | | – | 369 | |
| | Раздел 4 Перекрытия и кровля | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 1110-0104-0102 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство НР=90 % | м2 перекрытия | 65 | 2210,44 | 216,44 | 143679 | 14069 | 27075 | 97961 | 260971 |
| | | | | | 1577,46 | 97,08 | 102535 | 6310 | – | 19331 | |
| 51 | 51 1110-0104-0202 | Потолки. Подшивка под штукатурку НР=90 % | м2 потолков | 65 | 570,2 | 35,02 | 37063 | 2276 | 3363 | 29238 | 71605 |
| | | | | | 483,44 | 16,36 | 31424 | 1063 | – | 5304 | |
| 52 | 52 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,3 | 136619 | | 177605 | | 177605 | – | 191813 |
| | | | | | – | | – | | – | 14208 | |
| 53 | 53 215-202-0802 | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м3 | 0,194 | 136619 | | 26504 | | 26504 | – | 28624 |
| | | | | | – | | – | | – | 2120 | |
| 54 | 54 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,294 | 136619 | | 40166 | | 40166 | – | 43379 |
| | | | | | – | | – | | – | 3213 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 215-204-0102 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,42 | 137093 | | 194672 | | 194672 | – | 210246 |
| | | | | | – | | – | | – | 15574 | |
| 56 | 56 261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 98,94 | 239 | | 23647 | | 23647 | – | 25539 |
| | | | | | – | | – | | – | 1892 | |
| 57 | 57 217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 20 | 30 | | 600 | | 600 | – | 648 |
| | | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 58 | 58 1110-0116-0202 | Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 перекрытия | 68,3 | 698,9 | 3,38 | 47735 | 231 | 37220 | 9354 | 61656 |
| | | | | | 150,57 | 1,6 | 10284 | 109 | – | 4567 | |
| 59 | 59 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанно й поверхности | 68,3 | 315,63 | 3,08 | 21558 | 210 | 18544 | 2611 | 26102 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 2803 | 98 | – | 1933 | |
| 60 | 60 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 65,68 | 376,6 | 13,4 | 24735 | 880 | 17405 | 6161 | 33368 |
| | | | | | 98,2 | 3,76 | 6450 | 247 | – | 2472 | |
| 61 | 61 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 62,3 | 415,52 | 36,78 | 25887 | 2291 | – | 23257 | 53076 |
| | | | | | 378,74 | 18,39 | 23596 | 1146 | – | 3932 | |
| 62 | 62 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 6,4169 | 50750 | | 325658 | | 325658 | – | 351711 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 26053 | |
| 63 | 63 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 3,662 | 35300,39 | 1604,88 | 129270 | 5877 | 18750 | 96507 | 243839 |
| | | | | | 28575,3 | 706,54 | 104643 | 2587 | – | 18062 | |
| 64 | 64 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,602 | 136619 | | 355483 | | 355483 | – | 383922 |
| | | | | | – | | – | | – | 28439 | |
| 65 | 65 215-203-0302 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,89 | 102719 | | 91420 | | 91420 | – | 98734 |
| | | | | | – | | – | | – | 7314 | |
| 66 | 66 215-202-0802 | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м3 | 0,17 | 136619 | | 23225 | | 23225 | – | 25083 |
| | | | | | – | | – | | – | 1858 | |
| 67 | 67 261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 104,38 | 239 | | 24947 | | 24947 | – | 26943 |
| | | | | | – | | – | | – | 1996 | |
| 68 | 68 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 5,09698 | 84,84 | 1,93 | 432 | 10 | 260 | 113 | 589 |
| | | | | | 31,84 | 0,32 | 162 | 2 | – | 44 | |
| 73 | 73 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 3,662 | 9043,12 | 66,45 | 33116 | 243 | 28908 | 3671 | 39730 |
| | | | | | 1082,64 | 31,14 | 3965 | 114 | – | 2943 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 1110-0116-0205 | Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 покрытия | 127 | 45,34 | 0,33 | 5758 | 42 | 4614 | 1010 | 7309 |
| | | | | | 8,68 | 0,16 | 1102 | 20 | – | 541 | |
| 75 | 75 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 | 127 | 315,63 | 3,08 | 40085 | 391 | 34482 | 4856 | 48536 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 5212 | 183 | – | 3595 | |
| 76 | 76 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство (2шт) НР=90 % К=2,000; | слуховое окно | 2 | 9788,01 | 958,25 | 19576 | 1917 | 1098 | 15688 | 38085 |
| | | | | | 8280,96 | 434,61 | 16562 | 869 | – | 2821 | |
| 77 | 77 215-202-0601 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=2,000; | м3 | 0,2006 | 136619 | | 27406 | | 27406 | – | 29598 |
| | | | | | – | | – | | – | 2192 | |
| 78 | 78 215-204-0602 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной | м3 | 0,411 | 137093 | | 56345 | | 56345 | – | 60853 |
| | | | | | – | | – | | – | 4508 | |
| | **Раздел 6 Полы** | | | | | | | | | | |
| | **6.1 Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 100 | 100 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 58,27 | 125,24 | 35,63 | 7298 | 2076 | 4 | 5689 | 14026 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 5218 | 834 | – | 1039 | |
| 101 | 101 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 4,6616 | 21904,98 | 8,16 | 102112 | 38 | 80764 | 20031 | 131914 |
| | | | | | 4571,34 | – | 21310 | – | – | 9771 | |
| 102 | 102 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 58,27 | 786,29 | 33,95 | 45817 | 1978 | 19298 | 24015 | 75418 |
| | | | | | 421,15 | 17,3 | 24540 | 1008 | – | 5586 | |

**6.2 Тип 2**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 106 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 3,43 | 125,24 | 35,63 | 430 | 122 | – | 335 | 826 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 307 | 49 | – | 61 | |
| 107 | 107 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,2744 | 21904,98 | 8,16 | 6011 | 2 | 4754 | 1179 | 7765 |
| | | | | | 4571,34 | – | 1254 | – | – | 575 | |

**6.3 Тип 3**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 116 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 2,33 | 125,24 | 35,63 | 292 | 83 | – | 227 | 561 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 209 | 33 | – | 42 | |
| 117 | 117 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,1864 | 21904,98 | 8,16 | 4083 | 2 | 3229 | 801 | 5275 |
| | | | | | 4571,34 | – | 852 | – | – | 391 | |

**Раздел 8 Фасад**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 138 1106-1701-0401 | Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 % | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 115,85 | 783,62 | 28,97 | 90782 | 3356 | – | 80416 | 184894 |
| | | | | | 754,65 | 8,14 | 87426 | 943 | – | 13696 | |
| 139 | 139 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=0,052; | м3 | 5,66644 | 50750 | | 287572 | | 287572 | – | 310578 |
| | | | | | – | | – | | – | 23006 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 217-109-0104 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм** | **шт.** | **930** | 17 | 15810 | 15810 | – | 17075 |
| | | | | | – | – | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **8 011 533** |
| в том числе | 1 204 963 |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 328 135 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 184 305 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 111 952 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 123 631 |
| - накладные расходы, тенге | 1 280 919 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 568 279 |
| **Всего** | **8 011 533** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 169 899 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | 65 107 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **121 872** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,000)** | **8 368 411** |
| НДС (12 %) | 745 855 |
| **Итого** | **9 114 266** |
| **Итого к оплате по договору** | **8 202 839,40** |

**Заказчик:**

**И.О.ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**
**Руководитель _____ Машрап Б.А.**

**Ген.подрядчик:**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**Директор _____ Ахман С.Қ.**

**Технический надзор:**

**ТОО "SauletTransServis"**
**_____ Хациев И.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**

Объект : **Жилой дом участок №4**

Договор подряда (контракт) **№28 от 27.05.2021г. Доп.согл №1 от 29.11.2021г.**

## Акт приемки выполненных работ №5

за **ноябрь** 2021г.
на Общестроительные работы № 2-5-1

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| **1** | | **1 1101-0101-0338** | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;** | **м3 грунта** | **162,96** | 292,99 | 292,99 | 47746 | 47746 | – | 6844 | 58957 |
| | | | | | | – | 58,33 | – | 9505 | – | 4367 | |
| **2** | | **2 1101-0205-0302** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;** | **м3 грунта** | **5,04** | 2025,1 | – | 10207 | – | – | 7349 | 18960 |
| | | | | | | 2025,1 | – | 10207 | – | – | 1404 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970; | м3 грунта | 126,1 | 37,57 | 37,57 | 4738 | 4738 | – | 1423 | 6654 |
| | | | | | – | 15,67 | – | 1976 | – | 493 | |
| 4 | 4 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030; | м3 грунта | 3,9 | 1056,56 | – | 4121 | – | – | 2967 | 7655 |
| | | | | | 1056,56 | – | 4121 | – | – | 567 | |
| 5 | 5 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 130 | 186,35 | 83,32 | 24226 | 10832 | – | 13641 | 40896 |
| | | | | | 103,03 | 42,71 | 13394 | 5552 | – | 3029 | |
| | Раздел 2 Фундаменты | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 % | м3 | 4,1 | 19383,86 | 1168,03 | 79474 | 4789 | 68375 | 6842 | 93221 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 6310 | 1209 | – | 6905 | |
| 7 | 7 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 32,9 | 27142,99 | 2162,6 | 893004 | 71150 | 651064 | 170605 | 1148698 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 170790 | 16688 | – | 85089 | |
| 8 | 8 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,18624 | 346394 | | 64512 | | 64512 | – | 69673 |
| | | | | | – | | – | | – | 5161 | |
| 9 | 9 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск) | т | 0,05388 | 349485 | | 18830 | | 18830 | – | 20336 |
| | | | | | – | | – | | – | 1506 | |
| 10 | 10 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск) | т | 0,13028 | 335138 | | 43662 | | 43662 | – | 47155 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 3493 | |
| 11 | 11 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск)** | т | **0,01666** | 349485 | | 5822 | | 5822 | – | 6288 |
| | | | | | – | | – | | – | 466 | |
| 12 | 12 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск)** | т | **0,08704** | 335138 | | 29170 | | 29170 | – | 31504 |
| | | | | | – | | – | | – | 2334 | |
| 13 | 13 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,03384** | 349485 | | 11827 | | 11827 | – | 12773 |
| | | | | | – | | – | | – | 946 | |
| 14 | 14 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,53308** | 346394 | | 184656 | | 184656 | – | 199428 |
| | | | | | – | | – | | – | 14772 | |
| 15 | 15 1106-0101-0120 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки В7,5 НР=91 %** | м3 | **1,6** | 24318,25 | 2162,6 | 38909 | 3460 | 27143 | 8297 | 50982 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 8306 | 812 | – | 3776 | |
| 16 | 16 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,01216** | 349485 | | 4250 | | 4250 | – | 4590 |
| | | | | | – | | – | | – | 340 | |
| 17 | 17 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,07342** | 346394 | | 25432 | | 25432 | – | 27467 |
| | | | | | – | | – | | – | 2035 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 107 | 937,3 | 20,49 | 100291 | 2192 | 61759 | 34119 | 145163 |
| | | | | | 339,62 | 3,25 | 36339 | 348 | – | 10753 | |
| 19 | 19 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 2,2896 | 6053,37 | 1887,12 | 13860 | 4321 | 7108 | 4186 | 19490 |
| | | | | | 1061,65 | 903,94 | 2431 | 2070 | – | 1444 | |
| 21 | 21 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая (под полы по периметру здания). Устройство НР=94 % | м3 изоляции | 7,01 | 13486,1 | 1876,32 | 94538 | 13153 | 48541 | 35383 | 140315 |
| | | | | | 4685,28 | 684,45 | 32844 | 4798 | – | 10394 | |
| | Раздел 3 Стены, перегородки | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 % | м2 поверхности | 20,9 | 890,07 | 13,14 | 18602 | 275 | 7454 | 10239 | 31148 |
| | | | | | 520,28 | 6,51 | 10874 | 136 | – | 2307 | |
| 23 | 23 1108-0201-0503 | Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 43,3 | 16348,36 | 3087,54 | 707884 | 133690 | 214466 | 369795 | 1163893 |
| | | | | | 8307,79 | 875,33 | 359727 | 37902 | – | 86214 | |
| 24 | 24 1106-0501-0115 | Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР=91 % | м3 | 4 | 43267,76 | 6733,12 | 173071 | 26932 | 82747 | 63843 | 255867 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 63392 | 6765 | – | 18953 | |
| 25 | 25 214-210-0601 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,15958** | 402152 | | 64175 | | 64175 | – | 69309 |
| | | | | | – | | – | | – | 5134 | |
| 26 | 26 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,0135** | 349485 | | 4718 | | 4718 | – | 5095 |
| | | | | | – | | – | | – | 377 | |
| 27 | 27 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,0539** | 349485 | | 18837 | | 18837 | – | 20344 |
| | | | | | – | | – | | – | 1507 | |
| 28 | 28 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | **0,19875** | 335138 | | 66609 | | 66609 | – | 71938 |
| | | | | | – | | – | | – | 5329 | |
| 29 | 29 1106-0701-0109 | **Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | **1,5** | 56018,1 | 4669,86 | 84027 | 7005 | 49748 | 26318 | 119173 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 27274 | 1647 | – | 8828 | |
| 30 | 30 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,01941** | 349485 | | 6784 | | 6784 | – | 7327 |
| | | | | | – | | – | | – | 543 | |
| 31 | 31 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,02822** | 346394 | | 9775 | | 9775 | – | 10557 |
| | | | | | – | | – | | – | 782 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | **0,03672** | 335138 | | 12306 | | 12306 | – | 13290 |
| | | | | | – | | – | | – | 984 | |
| 33 | 33 1106-0501-0115 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (рама монолитная) В25 НР=91 %** | м3 | **1,32** | 44845,67 | 6733,12 | 59196 | 8888 | 29389 | 21067 | 86684 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 20919 | 2232 | – | 6421 | |
| 34 | 34 1106-0701-0401 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25 (Рм1) НР=91 %** | м3 | **1,2** | 45433,19 | 6056,45 | 54520 | 7268 | 25570 | 21448 | 82045 |
| | | | | | 18068,26 | 1572,65 | 21682 | 1887 | – | 6077 | |
| 35 | 35 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | **0,26167** | 335138 | | 87696 | | 87696 | – | 94712 |
| | | | | | – | | – | | – | 7016 | |
| 36 | 36 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,08736** | 349485 | | 30531 | | 30531 | – | 32973 |
| | | | | | – | | – | | – | 2442 | |
| 37 | 37 214-208-0103 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** | т | **0,0248** | 429640 | | 10655 | | 10655 | – | 11507 |
| | | | | | – | | – | | – | 852 | |
| 38 | 38 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | **2,2** | 36586,04 | 5052,46 | 80489 | 11115 | 42730 | 26613 | 115670 |
| | | | | | 12111 | 1182,33 | 26644 | 2601 | – | 8568 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,04551** | 349485 | | 15905 | | 15905 | – | 17177 |
| | | | | | – | | – | | – | 1272 | |
| 40 | 40 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,16092** | 346394 | | 55742 | | 55742 | – | 60201 |
| | | | | | – | | – | | – | 4459 | |
| 42 | 42 1106-0501-0115 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (сердечник) В15 НР=91 %** | м3 | **0,7** | 43230,81 | 6733,12 | 30262 | 4713 | 14455 | 11173 | 44750 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 11094 | 1184 | – | 3315 | |
| 43 | 43 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,0141** | 441876 | | 6230 | | 6230 | – | 6728 |
| | | | | | – | | – | | – | 498 | |
| 44 | 44 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,0049** | 349485 | | 1712 | | 1712 | – | 1849 |
| | | | | | – | | – | | – | 137 | |
| 45 | 45 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,08688** | 346394 | | 30095 | | 30095 | – | 32503 |
| | | | | | – | | – | | – | 2408 | |
| 46 | 46 1106-0301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %** | т | **0,04502** | 297510,75 | 1500,75 | 13394 | 68 | – | 12155 | 27593 |
| | | | | | 296010 | 690,27 | 13326 | 31 | – | 2044 | |
| 47 | 47 1106-0701-0109 | **Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | **0,17** | 56018,1 | 4669,86 | 9523 | 794 | 5638 | 2983 | 13506 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 3091 | 187 | – | 1000 | |
| 48 | 48 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,00099** | 349485 | | 346 | | 346 | – | 374 |
| | | | | | – | | – | | – | 28 | |
| 49 | 49 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,0133** | 346394 | | 4607 | | 4607 | – | 4976 |
| | | | | | – | | – | | – | 369 | |
| | **Раздел 4 Перекрытия и кровля** | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 1110-0104-0102 | **Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство НР=90 %** | м2 перекрытия | **65** | 2210,44 | 216,44 | 143679 | 14069 | 27075 | 97961 | 260971 |
| | | | | | 1577,46 | 97,08 | 102535 | 6310 | – | 19331 | |
| 51 | 51 1110-0104-0202 | **Потолки. Подшивка под штукатурку НР=90 %** | м2 потолков | **65** | 570,2 | 35,02 | 37063 | 2276 | 3363 | 29238 | 71605 |
| | | | | | 483,44 | 16,36 | 31424 | 1063 | – | 5304 | |
| 52 | 52 215-202-0102 | **Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | **1,3** | 136619 | | 177605 | | 177605 | – | 191813 |
| | | | | | – | | – | | – | 14208 | |
| 53 | 53 215-202-0802 | **Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2** | м3 | **0,194** | 136619 | | 26504 | | 26504 | – | 28624 |
| | | | | | – | | – | | – | 2120 | |
| 54 | 54 215-202-0102 | **Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | **0,294** | 136619 | | 40166 | | 40166 | – | 43379 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 3213 |
| 55 | 55 215-204-0102 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,42 | 137093 | | 194672 | | 194672 | – | 210246 |
| | | | | | – | | – | | – | 15574 | |
| 56 | 56 261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 98,94 | 239 | | 23647 | | 23647 | – | 25539 |
| | | | | | – | | – | | – | 1892 | |
| 57 | 57 217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 20 | 30 | | 600 | | 600 | – | 648 |
| | | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 58 | 58 1110-0116-0202 | Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 перекрытия | 68,3 | 698,9 | 3,38 | 47735 | 231 | 37220 | 9354 | 61656 |
| | | | | | 150,57 | 1,6 | 10284 | 109 | – | 4567 | |
| 59 | 59 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 68,3 | 315,63 | 3,08 | 21558 | 210 | 18544 | 2611 | 26102 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 2803 | 98 | – | 1933 | |
| 60 | 60 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 % | м2 изолируемой поверхности | 65,68 | 376,6 | 13,4 | 24735 | 880 | 17405 | 6161 | 33368 |
| | | | | | 98,2 | 3,76 | 6450 | 247 | – | 2472 | |
| 61 | 61 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 62,3 | 415,52 | 36,78 | 25887 | 2291 | – | 23257 | 53076 |
| | | | | | 378,74 | 18,39 | 23596 | 1146 | – | 3932 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 62 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 6,4169 | 50750 | | 325658 | | 325658 | – | 351711 |
| | | | | | – | | – | | – | 26053 | |
| 63 | 63 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 3,662 | 35300,39 | 1604,88 | 129270 | 5877 | 18750 | 96507 | 243839 |
| | | | | | 28575,3 | 706,54 | 104643 | 2587 | – | 18062 | |
| 64 | 64 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,602 | 136619 | | 355483 | | 355483 | – | 383922 |
| | | | | | – | | – | | – | 28439 | |
| 65 | 65 215-203-0302 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,89 | 102719 | | 91420 | | 91420 | – | 98734 |
| | | | | | – | | – | | – | 7314 | |
| 66 | 66 215-202-0802 | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м3 | 0,17 | 136619 | | 23225 | | 23225 | – | 25083 |
| | | | | | – | | – | | – | 1858 | |
| 67 | 67 261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 104,38 | 239 | | 24947 | | 24947 | – | 26943 |
| | | | | | – | | – | | – | 1996 | |
| 68 | 68 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 5,09698 | 84,84 | 1,93 | 432 | 10 | 260 | 113 | 589 |
| | | | | | 31,84 | 0,32 | 162 | 2 | – | 44 | |
| 73 | 73 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 3,662 | 9043,12 | 66,45 | 33116 | 243 | 28908 | 3671 | 39730 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1082,64 | 31,14 | 3965 | 114 | – | 2943 | |
| 74 | 74 1110-0116-0205 | Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 покрытия | 127 | 45,34 | 0,33 | 5758 | 42 | 4614 | 1010 | 7309 |
| | | | | | 8,68 | 0,16 | 1102 | 20 | – | 541 | |
| 75 | 75 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 127 | 315,63 | 3,08 | 40085 | 391 | 34482 | 4856 | 48536 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 5212 | 183 | – | 3595 | |
| 76 | 76 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство (2шт) НР=90 % К=2,000; | слуховое окно | 2 | 9788,01 | 958,25 | 19576 | 1917 | 1098 | 15688 | 38085 |
| | | | | | 8280,96 | 434,61 | 16562 | 869 | – | 2821 | |
| 77 | 77 215-202-0601 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=2,000; | м3 | 0,2006 | 136619 | | 27406 | | 27406 | – | 29598 |
| | | | | | – | | – | | – | 2192 | |
| 78 | 78 215-204-0602 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000; | м3 | 0,411 | 137093 | | 56345 | | 56345 | – | 60853 |
| | | | | | – | | – | | – | 4508 | |
| | **Раздел 6 Полы** | | | | | | | | | | |
| | **6.1 Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 100 | 100 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 58,27 | 125,24 | 35,63 | 7298 | 2076 | 4 | 5689 | 14026 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 5218 | 834 | – | 1039 | |
| 101 | 101 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 4,6616 | 21904,98 | 8,16 | 102112 | 38 | 80764 | 20031 | 131914 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 102 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 58,27 | 4571,34 | – | 21310 | – | – | 9771 | |
| | | | | | 786,29 | 33,95 | 45817 | 1978 | 19298 | 24015 | 75418 |
| | | | | | 421,15 | 17,3 | 24540 | 1008 | – | 5586 | |
| | 6.2 Тип 2 | | | | | | | | | | |
| 106 | 106 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 3,43 | 125,24 | 35,63 | 430 | 122 | – | 335 | 826 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 307 | 49 | – | 61 | |
| 107 | 107 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,2744 | 21904,98 | 8,16 | 6011 | 2 | 4754 | 1179 | 7765 |
| | | | | | 4571,34 | – | 1254 | – | – | 575 | |
| | 6.3 Тип 3 | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 2,33 | 125,24 | 35,63 | 292 | 83 | – | 227 | 561 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 209 | 33 | – | 42 | |
| 117 | 117 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,1864 | 21904,98 | 8,16 | 4083 | 2 | 3229 | 801 | 5275 |
| | | | | | 4571,34 | – | 852 | – | – | 391 | |
| | **Раздел 8 Фасад** | | | | | | | | | | |
| 138 | 138 1106-1701-0401 | Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 % | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 115,85 | 783,62 | 28,97 | 90782 | 3356 | – | 80416 | 184894 |
| | | | | | 754,65 | 8,14 | 87426 | 943 | – | 13696 | |
| 139 | 139 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=0,052; | м3 | 5,66644 | 50750 | | 287572 | | 287572 | – | 310578 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 217-109-0104 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм** | **шт.** | **930** | – | – | – | 23006 | |
| | | | | | 17 | 15810 | 15810 | – | 17075 |
| | | | | | – | – | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **8 007 463** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 203 944 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 328 073 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 184 295 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 111 952 |
| - накладные расходы, тенге | 4 121 899 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 279 962 |
| **Всего** | 567 978 |
| | **8 007 463** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 169 899 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | 65 107 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **121 872** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,000)** | **8 364 341** |
| НДС (12 %) | 745 855 |
| **Итого** | **9 110 196** |
| **Итого к оплате по договору** | **8 199 176,40** |

**Заказчик:**

**И.О.ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**
**Руководитель _____ Машрап Б.А.**

**Ген.подрядчик:**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**Директор _____ Ахман С.Қ.**

**Технический надзор:**

**ТОО "SauletTransServis"**
**_____ Хациев И.В.**

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Карасайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 5-ти индивидуальных жилых домов в с.Турар Карасайского района Алматинской области (корректировка)**

Объект : **Жилой дом участок №5**

Договор подряда (контракт) **№28 от 27.05.2021г. Доп.согл №1 от 29.11.2021г.**

**Акт приемки выполненных работ №6**

за **ноябрь** 2021г.
на Общестроительные работы № 2-6-1

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0338 | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;** | **м3 грунта** | **162,96** | 292,99 | 292,99 | 47746 | 47746 | – | 6844 | 58957 |
| | | | | | | – | 58,33 | – | 9505 | – | 4367 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;** | **м3 грунта** | **5,04** | 2025,1 | – | 10207 | – | – | 7349 | 18960 |
| | | | | | | 2025,1 | – | 10207 | – | – | 1404 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,970; | м3 грунта | 126,1 | 37,57 | 37,57 | 4738 | 4738 | – | 1423 | 6654 |
| | | | | | – | 15,67 | – | 1976 | – | 493 | |
| 4 | 4 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,030; | м3 грунта | 3,9 | 1056,56 | – | 4121 | – | – | 2967 | 7655 |
| | | | | | 1056,56 | – | 4121 | – | – | 567 | |
| 5 | 5 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 130 | 186,35 | 83,32 | 24226 | 10832 | – | 13641 | 40896 |
| | | | | | 103,03 | 42,71 | 13394 | 5552 | – | 3029 | |
| | Раздел 2 Фундаменты | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 % | м3 | 4,1 | 19383,86 | 1168,03 | 79474 | 4789 | 68375 | 6842 | 93221 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 6310 | 1209 | – | 6905 | |
| 7 | 7 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 НР=91 % | м3 | 32,9 | 27142,99 | 2162,6 | 893004 | 71150 | 651064 | 170605 | 1148698 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 170790 | 16688 | – | 85089 | |
| 8 | 8 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,18624 | 346394 | | 64512 | | 64512 | – | 69673 |
| | | | | | – | | – | | – | 5161 | |
| 9 | 9 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск) | т | 0,05388 | 349485 | | 18830 | | 18830 | – | 20336 |
| | | | | | – | | – | | – | 1506 | |
| 10 | 10 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск) | т | 0,13028 | 335138 | | 43662 | | 43662 | – | 47155 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 3493 | |
| 11 | 11 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуск)** | т | 0,01666 | 349485 | | 5822 | | 5822 | – | 6288 |
| | | | | | – | | – | | – | 466 | |
| 12 | 12 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (выпуск)** | т | 0,08704 | 335138 | | 29170 | | 29170 | – | 31504 |
| | | | | | – | | – | | – | 2334 | |
| 13 | 13 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,03384 | 349485 | | 11827 | | 11827 | – | 12773 |
| | | | | | – | | – | | – | 946 | |
| 14 | 14 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,53308 | 346394 | | 184656 | | 184656 | – | 199428 |
| | | | | | – | | – | | – | 14772 | |
| 15 | 15 1106-0101-0120 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки В7,5 НР=91 %** | м3 | 1,6 | 24318,25 | 2162,6 | 38909 | 3460 | 27143 | 8297 | 50982 |
| | | | | | 5191,2 | 507,22 | 8306 | 812 | – | 3776 | |
| 16 | 16 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01216 | 349485 | | 4250 | | 4250 | – | 4590 |
| | | | | | – | | – | | – | 340 | |
| 17 | 17 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,07342 | 346394 | | 25432 | | 25432 | – | 27467 |
| | | | | | – | | – | | – | 2035 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 107 | 937,3 | 20,49 | 100291 | 2192 | 61759 | 34119 | 145163 |
| | | | | | 339,62 | 3,25 | 36339 | 348 | – | 10753 | |
| 19 | 19 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 2,2896 | 6053,37 | 1887,12 | 13860 | 4321 | 7108 | 4186 | 19490 |
| | | | | | 1061,65 | 903,94 | 2431 | 2070 | – | 1444 | |
| 21 | 21 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая (под полы по периметру здания). Устройство НР=94 % | м3 изоляции | 7,01 | 13486,1 | 1876,32 | 94538 | 13153 | 48541 | 35383 | 140315 |
| | | | | | 4685,28 | 684,45 | 32844 | 4798 | – | 10394 | |
| | Раздел 3 Стены, перегородки | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 % | м2 поверхности | 20,9 | 890,07 | 13,14 | 18602 | 275 | 7454 | 10239 | 31148 |
| | | | | | 520,28 | 6,51 | 10874 | 136 | – | 2307 | |
| 23 | 23 1108-0201-0503 | Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 % | м3 кладки | 43,3 | 16348,36 | 3087,54 | 707884 | 133690 | 214466 | 369795 | 1163893 |
| | | | | | 8307,79 | 875,33 | 359727 | 37902 | – | 86214 | |
| 24 | 24 1106-0501-0115 | Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 НР=91 % | м3 | 4 | 43267,76 | 6733,12 | 173071 | 26932 | 82747 | 63843 | 255867 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 63392 | 6765 | – | 18953 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 214-210-0601 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,15958 | 402152 | | 64175 | | 64175 | – | 69309 |
| | | | | | – | | – | | – | 5134 | |
| 26 | 26 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0135 | 349485 | | 4718 | | 4718 | – | 5095 |
| | | | | | – | | – | | – | 377 | |
| 27 | 27 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0539 | 349485 | | 18837 | | 18837 | – | 20344 |
| | | | | | – | | – | | – | 1507 | |
| 28 | 28 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,19875 | 335138 | | 66609 | | 66609 | – | 71938 |
| | | | | | – | | – | | – | 5329 | |
| 29 | 29 1106-0701-0109 | **Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | 1,5 | 56018,1 | 4669,86 | 84027 | 7005 | 49748 | 26318 | 119173 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 27274 | 1647 | – | 8828 | |
| 30 | 30 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01941 | 349485 | | 6784 | | 6784 | – | 7327 |
| | | | | | – | | – | | – | 543 | |
| 31 | 31 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,02822 | 346394 | | 9775 | | 9775 | – | 10557 |
| | | | | | – | | – | | – | 782 | |
| 32 | 32 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,03672 | 335138 | | 12306 | | 12306 | – | 13290 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 984 | |
| 33 | 33 1106-0501-0115 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (рама монолитная) В25 НР=91 %** | м3 | 1,32 | 44845,67 | 6733,12 | 59196 | 8888 | 29389 | 21067 | 86684 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 20919 | 2232 | – | 6421 | |
| 34 | 34 1106-0701-0401 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25 (Рм1) НР=91 %** | м3 | 1,2 | 45433,19 | 6056,45 | 54520 | 7268 | 25570 | 21448 | 82045 |
| | | | | | 18068,26 | 1572,65 | 21682 | 1887 | – | 6077 | |
| 35 | 35 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,26167 | 335138 | | 87696 | | 87696 | – | 94712 |
| | | | | | – | | – | | – | 7016 | |
| 36 | 36 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,08736 | 349485 | | 30531 | | 30531 | – | 32973 |
| | | | | | – | | – | | – | 2442 | |
| 37 | 37 214-208-0103 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** | т | 0,0248 | 429640 | | 10655 | | 10655 | – | 11507 |
| | | | | | – | | – | | – | 852 | |
| 38 | 38 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | 2,2 | 36586,04 | 5052,46 | 80489 | 11115 | 42730 | 26613 | 115670 |
| | | | | | 12111 | 1182,33 | 26644 | 2601 | – | 8568 | |
| 39 | 39 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,04551 | 349485 | | 15905 | | 15905 | – | 17177 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 1272 | |
| 40 | 40 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,16092** | 346394 | | 55742 | | 55742 | – | 60201 |
| | | | | | – | | – | | – | 4459 | |
| 42 | 42 1106-0501-0115 | **Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство (сердечник) В15 НР=91 %** | м3 | **0,7** | 43230,81 | 6733,12 | 30262 | 4713 | 14455 | 11173 | 44750 |
| | | | | | 15848 | 1691,18 | 11094 | 1184 | – | 3315 | |
| 43 | 43 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,0141** | 441876 | | 6230 | | 6230 | – | 6728 |
| | | | | | – | | – | | – | 498 | |
| 44 | 44 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,0049** | 349485 | | 1712 | | 1712 | – | 1849 |
| | | | | | – | | – | | – | 137 | |
| 45 | 45 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,08688** | 346394 | | 30095 | | 30095 | – | 32503 |
| | | | | | – | | – | | – | 2408 | |
| 46 | 46 1106-0301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %** | т | **0,04502** | 297510,75 | 1500,75 | 13394 | 68 | – | 12155 | 27593 |
| | | | | | 296010 | 690,27 | 13326 | 31 | – | 2044 | |
| 47 | 47 1106-0701-0109 | **Перемычки. Устройство бетон В15 НР=91 %** | м3 | **0,17** | 56018,1 | 4669,86 | 9523 | 794 | 5638 | 2983 | 13506 |
| | | | | | 18182,8 | 1098,29 | 3091 | 187 | – | 1000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00099 | 349485 | | 346 | | 346 | – | 374 |
| | | | | | – | | – | | – | 28 | |
| 49 | 49 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0133 | 346394 | | 4607 | | 4607 | – | 4976 |
| | | | | | – | | – | | – | 369 | |
| | Раздел 4 Перекрытия и кровля | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 1110-0104-0102 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство НР=90 % | м2 перекрытия | 65 | 2210,44 | 216,44 | 143679 | 14069 | 27075 | 97961 | 260971 |
| | | | | | 1577,46 | 97,08 | 102535 | 6310 | – | 19331 | |
| 51 | 51 1110-0104-0202 | Потолки. Подшивка под штукатурку НР=90 % | м2 потолков | 65 | 570,2 | 35,02 | 37063 | 2276 | 3363 | 29238 | 71605 |
| | | | | | 483,44 | 16,36 | 31424 | 1063 | – | 5304 | |
| 52 | 52 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,3 | 136619 | | 177605 | | 177605 | – | 191813 |
| | | | | | – | | – | | – | 14208 | |
| 53 | 53 215-202-0802 | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м3 | 0,194 | 136619 | | 26504 | | 26504 | – | 28624 |
| | | | | | – | | – | | – | 2120 | |
| 54 | 54 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,294 | 136619 | | 40166 | | 40166 | – | 43379 |
| | | | | | – | | – | | – | 3213 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 215-204-0102 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | **м3** | **1,42** | 137093 | | 194672 | | 194672 | – | 210246 |
| | | | | | – | | – | | – | 15574 | |
| 56 | 56 261-102-0129 | **Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70** | **кг** | **98,94** | 239 | | 23647 | | 23647 | – | 25539 |
| | | | | | – | | – | | – | 1892 | |
| 57 | 57 217-101-0301 | **Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100** | **шт.** | **20** | 30 | | 600 | | 600 | – | 648 |
| | | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 58 | 58 1110-0116-0202 | **Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90 %** | **м2 перекрытия** | **68,3** | 698,9 | 3,38 | 47735 | 231 | 37220 | 9354 | 61656 |
| | | | | | 150,57 | 1,6 | 10284 | 109 | – | 4567 | |
| 59 | 59 1110-0115-0201 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %** | **м2 обработанной поверхности** | **68,3** | 315,63 | 3,08 | 21558 | 210 | 18544 | 2611 | 26102 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 2803 | 98 | – | 1933 | |
| 60 | 60 1112-0101-1503 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %** | **м2 изолируемой поверхности** | **65,68** | 376,6 | 13,4 | 24735 | 880 | 17405 | 6161 | 33368 |
| | | | | | 98,2 | 3,76 | 6450 | 247 | – | 2472 | |
| 61 | 61 1111-0101-0901 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %** | **м2 изолируемой поверхности** | **62,3** | 415,52 | 36,78 | 25887 | 2291 | – | 23257 | 53076 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 378,74 | 18,39 | 23596 | 1146 | – | 3932 | |
| 62 | 62 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 6,4169 | 50750 | | 325658 | | 325658 | – | 351711 |
| | | | | | – | | – | | – | 26053 | |
| 63 | 63 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 3,662 | 35300,39 | 1604,88 | 129270 | 5877 | 18750 | 96507 | 243839 |
| | | | | | 28575,3 | 706,54 | 104643 | 2587 | – | 18062 | |
| 64 | 64 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,602 | 136619 | | 355483 | | 355483 | – | 383922 |
| | | | | | – | | – | | – | 28439 | |
| 65 | 65 215-203-0302 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,89 | 102719 | | 91420 | | 91420 | – | 98734 |
| | | | | | – | | – | | – | 7314 | |
| 66 | 66 215-202-0802 | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м3 | 0,17 | 136619 | | 23225 | | 23225 | – | 25083 |
| | | | | | – | | – | | – | 1858 | |
| 67 | 67 261-102-0129 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 104,38 | 239 | | 24947 | | 24947 | – | 26943 |
| | | | | | – | | – | | – | 1996 | |
| 68 | 68 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 5,09698 | 84,84 | 1,93 | 432 | 10 | 260 | 113 | 589 |
| | | | | | 31,84 | 0,32 | 162 | 2 | – | 44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 % | м3 древесины в конструкции | 3,662 | 9043,12 | 66,45 | 33116 | 243 | 28908 | 3671 | 39730 |
| | | | | | 1082,64 | 31,14 | 3965 | 114 | – | 2943 | |
| 74 | 74 1110-0116-0205 | Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами НР=90 % | м2 покрытия | 127 | 45,34 | 0,33 | 5758 | 42 | 4614 | 1010 | 7309 |
| | | | | | 8,68 | 0,16 | 1102 | 20 | – | 541 | |
| 75 | 75 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 % | м2 обработанной поверхности | 127 | 315,63 | 3,08 | 40085 | 391 | 34482 | 4856 | 48536 |
| | | | | | 41,04 | 1,44 | 5212 | 183 | – | 3595 | |
| 76 | 76 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство (2шт) НР=90 % К=2,000; | слуховое окно | 2 | 9788,01 | 958,25 | 19576 | 1917 | 1098 | 15688 | 38085 |
| | | | | | 8280,96 | 434,61 | 16562 | 869 | – | 2821 | |
| 77 | 77 215-202-0601 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 К=2,000; | м3 | 0,2006 | 136619 | | 27406 | | 27406 | – | 29598 |
| | | | | | – | | – | | – | 2192 | |
| 78 | 78 215-204-0602 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000; | м3 | 0,411 | 137093 | | 56345 | | 56345 | – | 60853 |
| | | | | | – | | – | | – | 4508 | |
| | **Раздел 6 Полы** | | | | | | | | | | |
| | **6.1 Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 100 | 100 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 58,27 | 125,24 | 35,63 | 7298 | 2076 | 4 | 5689 | 14026 |
| | | | | | 89,55 | 14,31 | 5218 | 834 | – | 1039 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 4,6616 | 21904,98 | 8,16 | 102112 | 38 | 80764 | 20031 | 131914 |
| | | | | | | 4571,34 | – | 21310 | – | – | 9771 | |
| 102 | 102 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 58,27 | 786,29 | 33,95 | 45817 | 1978 | 19298 | 24015 | 75418 |
| | | | | | | 421,15 | 17,3 | 24540 | 1008 | – | 5586 | |
| | | 6.2 Тип 2 | | | | | | | | | | |
| 106 | 106 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 3,43 | 125,24 | 35,63 | 430 | 122 | – | 335 | 826 |
| | | | | | | 89,55 | 14,31 | 307 | 49 | – | 61 | |
| 107 | 107 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,2744 | 21904,98 | 8,16 | 6011 | 2 | 4754 | 1179 | 7765 |
| | | | | | | 4571,34 | – | 1254 | – | – | 575 | |
| | | 6.3 Тип 3 | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 2,33 | 125,24 | 35,63 | 292 | 83 | – | 227 | 561 |
| | | | | | | 89,55 | 14,31 | 209 | 33 | – | 42 | |
| 117 | 117 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % | м3 подстилающего слоя | 0,1864 | 21904,98 | 8,16 | 4083 | 2 | 3229 | 801 | 5275 |
| | | | | | | 4571,34 | – | 852 | – | – | 391 | |
| | | **Раздел 8 Фасад** | | | | | | | | | | |
| 138 | 138 | 1106-1701-0401 | Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 % | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 115,85 | 783,62 | 28,97 | 90782 | 3356 | – | 80416 | 184894 |
| | | | | | | 754,65 | 8,14 | 87426 | 943 | – | 13696 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 139 234-101-0206 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=0,052;** | **м3** | **5,66644** | 50750 | 287572 | 287572 | – | 310578 |
| | | | | | – | – | – | 23006 | |
| 140 | 140 217-109-0104 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 120 мм** | **шт.** | **930** | 17 | 15810 | 15810 | – | 17075 |
| | | | | | – | – | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **8 007 463** |
| в том числе | 1 203 944 |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 328 073 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 184 295 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 111 952 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 121 899 |
| - накладные расходы, тенге | 1 279 962 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 567 978 |
| **Всего** | **8 007 463** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 169 899 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | 65 107 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **121 872** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,000)** | **8 364 341** |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 745 855 |
| **Итого** | **9 110 196** |
| **Итого к оплате по договору** | **8 199 176,40** |

**Заказчик:**

**И.О.ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**
**Руководитель _____ Машрап Б.А.**

**Ген.подрядчик:**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**Директор _____ Акман С.Қ.**

**Технический надзор:**

**ТОО "SauletTransServis"**
**_____ Хациев И.В.**