Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "Иман"**
Объект: **"Благоустройство территории площадки Жалантос Бахадур в городе Аральск"**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№ 215	**20.10.2022**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Благоустройство территории площадки Жалантос Бахадур в городе Аральск"	**35 579 273**	**31 767 208**						**3 812 065**	**35 579 273**
	35 579 273 (Тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двести семьдесят три тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Есжанов Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Әбілбуллаев Ғ.А**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"ГорСервисПроект"

Директор _____ **Жусупов Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман"

Директор _____ **Садибеков Б.К.**

Форма-2В

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "Иман"**
Объект: **Благоустройство территории площадки Жалантос Бахадур в городе Аральск**
Договор: **№ 215 от 20.10.2022г.**

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**377,6**		**197,57**	**186,90**	**74602**	**70573**	**--**	**15399**	**97 201,00**
		НР - 72% СП - 8%				**10,67**	**45,97**	**4029**	**17358**		**7201**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**26,4**		**2860,04**	**--**	**75505**	**--**	**--**	**54364**	**140 258,00**
		НР - 72% СП - 8%				**2860,04**	**--**	**75505**	**--**		**10389**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**227**		**53,62**	**53,62**	**12172**	**12171**	**--**	**2520**	**15 868,00**
		НР - 72% СП - 8%				**--**	**15,42**	**--**	**3500**		**1176**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**21,1**	**1131,67**	--	**23878**	--	--	**17192**	**44 356,00**
		НР - 72%, СП - 8%			**1131,67**	--	**23878**	--		**3286**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**227**	**235,38**	**114,19**	**53431**	**25921**	--	**28019**	**87 965,00**
		НР - 72%, СП - 8%			**121,19**	**50,24**	**27510**	**11404**		**6515**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
				Подпорная стена							
6	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**104**	**6632,85**	**3676,64**	**689816**	**382371**	**146675**	**289140**	**1 057 272,00**
		НР - 118%, СП - 8%			**1545,87**	**810,22**	**160770**	**84263**		**78316**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.								
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**51**	**3165,16**	**1645,59**	**161423**	**83925**	**43492**	**61951**	**241 244,00**
		НР - 118%, СП - 8%			**666,79**	**362,64**	**34006**	**18495**		**17870**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.								
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
8	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**124**	**2812,68**	**1678,21**	**348772**	**208098**	**69202**	**138450**	**526 200,00**
		НР - 118%, СП - 8%			**576,39**	**369,82**	**71472**	**45858**		**38978**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.								
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м³**	**104,605**	**32023,00**	**--**	**3349766**	**--**	**3349766**	**--**	**3 617 747,00**
		СП - 8%; *Формула объема = 104,0,69 * 51,0,255 * 124,0,16*			**--**	**--**	**--**	**--**		**267981**	
		Монолитный пояс									
10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м³**	**39,49**	**60912,29**	**6779,58**	**2405426**	**267726**	**1574731**	**562279**	**3 205 121,00**
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = 15,65 * 23,84* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			**14256,00**	**1390,73**	**562969**	**54920**		**237416**	
	212-101-0601 212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³ 40,08235 (м³)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
11	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,63113**	**331233,00**	**--**	**540284**	**--**	**540284**	**--**	**583 507,00**
		СП - 8%; *Формула объема = (556,65 - 1074,48),0,001*			**--**	**--**	**--**	**--**		**43223**	
		Стойка подпорной стены									
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм**	**м² покрытия**	**200**	**6634,83**	**473,10**	**1326966**	**94620**	**1080814**	**168934**	**1 615 572,00**
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки			**757,66**	**140,92**	**151532**	**28184**		**119672**	
13	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м³**	**79,42**	**59075,39**	**3648,45**	**4691767**	**289760**	**3212963**	**141076**	**6 299 471,00**
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = 3,61,22* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			**14971,59**	**817,00**	**1189044**	**64886**		**466627**	
	212-101-0301 212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³ 80,6113 (м³)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%;* *Формула объема (106,04 52,72 41,84)*0,001*22*	т	4,4132	331233,00 --	--	1461797 --	--	1461797 --	-- 116944	1 578 741,00
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема 7,2*22* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м² поверхности	158,4	1184,12 399,54	27,97 3,83	187565 63287	4431 607	119847	59421 19759	266 744,00
		Лестница и пандус									
		Лестницы Л-1 (2шт)									
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема (5,4)*2* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м² покрытия	10,8	6634,83 757,66	473,10 140,92	71656 8183	5110 1522	58363	9122 6462	87 241,00
17	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема (6,2,8)*2* Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки 2. Нанесение смазки на поверхность опалубки 3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона	м²	33,6	3254,31 1950,79	45,52 7,66	109345 65547	1529 257	42269	59882 13538	182 765,00
18	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема (14,98,0,001)*2* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	т	0,02996	25807,10 17089,50	3140,60 631,54	773 512	94 19	167	483 101	1 357,00
19	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%;* *Формула объема (14,98,0,001)*2*	т	0,02996	481766,00 --	-- --	14434 --	-- --	14434	-- 1155	15 589,00
20	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема (2,16)*2*	м³	4,32	31983,70 8680,49	23176,98 4624,03	138170 37500	100125 19976	545	52303 15238	205 710,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0210	Бетон	$м^3$								
		Состав работ:									
		1. Прием бетонной смеси									
		2. Подача бетонной смеси к месту укладки									
		3. Укладка бетонной смеси в конструкцию									
		4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами									
		5. Уход за бетоном									
21	212-101-2003 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**$м^3$**	**4,32**	**33261,00**	**--**	**143688**	**--**	**143688**	**--**	**155 183,00**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**11495**	
		Формула объема (2,16)X2									
22	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены фундаментные и бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**3,46**	**43989,31**	**1893,01**	**152203**	**6550**	**128021**	**17463**	**183 239,00**
		НР - 91%; СП - 8%;			**5096,00**	**450,24**	**17632**	**1558**		**13573**	
		Формула объема (0,83 0,9)X2									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	3,5292 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
		Пандус (2шт)									
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм**	**$м^2$ покрытия**	**34,4**	**6634,83**	**473,10**	**228238**	**16275**	**185899**	**29057**	**277 878,00**
		НР - 94%; СП - 8%;			**757,66**	**140,92**	**26064**	**4848**		**20584**	
		Формула объема (17,2)X2									
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**$м^3$**	**9,24**	**41107,10**	**2470,87**	**379830**	**22830**	**330509**	**28805**	**441 326,00**
		НР - 91%; СП - 8%;			**2866,94**	**558,82**	**26491**	**5163**		**32691**	
		Формула объема (4,62)X2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	9,3786 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		5. Укладка бетонной смеси									
25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04622	481766,00	--	22267	--	22267	--	24 048,00
		СП - 8%;			--	--	--	--		1781	
		Формула объема (23,11.0,001)X2									
26	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены фундаментные и бетонные. Устройство**	$м^3$	29,84	43989,31	1893,01	1312641	56487	1104089	150605	1 580 306,00
		НР - 91%; СП - 8%;			5096,00	450,24	152065	13435		117060	
		Формула объема (14,92)X2									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	30,4368 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
		Лестницы Л-2 (1шт)									
27	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм**	$м^2$ покрытия	5,4	6634,83	473,10	35828	2555	29182	4561	43 620,00
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	4091	761		3231	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
28	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	$м^2$	16,8	3254,31	45,52	54672	765	21134	29941	91 382,00
		НР - 91%; СП - 8%;			1950,79	7,66	32773	129		6769	
		Формула объема 6.2.8									
		Состав работ:									
		1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки									
		2. Нанесение смазки на поверхность опалубки									
		3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона									
29	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,01747	25807,10	3140,60	451	55	97	282	791,00
		НР - 91%; СП - 8%;			17089,50	631,54	299	11		59	
		Формула объема 17,47.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		Состав работ:									
		1. Установка арматурных сеток вручную									
30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01747	481766,00	--	8416	--	8416	--	9 089,00
		СП - 8%;			--	--	--	--		673	
		Формула объема 17,47.0,001									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
31	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	$м^3$	1,68	31983,70	23176,98	53733	38937	213	20340	79 999,00
		НР - 91%; СП - 8%			8680,49	4624,03	14583	7768		5926	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0210	Бетон	$м^3$								
		Состав работ:									
		1. Прием бетонной смеси									
		2. Подача бетонной смеси к месту укладки									
		3. Укладка бетонной смеси в конструкцию									
		4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами									
		5. Уход за бетоном									
32	212-101-2003 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	1,68	33261,00	--	55878	--	55878	--	60 348,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4470	
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены фундаментые и бетонные. Устройство**	$м^3$	1,84	43989,31	1893,01	80940	3483	68080	9287	97 445,00
		НР - 91%; СП - 8%;			5096,00	450,24	9377	828		7218	
		Формула объема 0,9 0,94									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1,8768 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
		Лестницы Л-3 (2шт)									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм**	$м^2$ покрытия	4,2	6634,83	473,10	27866	1987	22697	3548	33 927,00
		НР - 94%; СП - 8%			757,66	140,92	3182	592		2513	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
35	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	$м^2$	19,2	3254,31	45,52	62483	874	24154	34218	104 437,00
		НР - 91%; СП - 8%;			1950,79	7,66	37455	147		7736	
		Формула объема 6,3,2									
		Состав работ:									
		1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки									
		2. Нанесение смазки на поверхность опалубки									
		3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона									
36	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,01997	25807,10	3140,60	515	63	111	322	904,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		НР - 91%; СП - 8%;			17089,50	631,54	341	13		67	
		*Формула объема = 19,97*0,001*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		Состав работ:									
		1. Установка арматурных сеток вручную									
37	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01997	481766,00	--	9621	--	9621	--	10 391,00
		СП - 8%;			--	--	--	--		770	
		*Формула объема = 19,97*0,001*									
38	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	$м^3$	2,88	31983,70	23176,98	92113	66749	364	34868	137 140,00
		НР - 91%; СП - 8%			8680,49	4624,03	25000	13317		10159	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0210	Бетон	$м^3$								
		Состав работ:									
		1. Прием бетонной смеси									
		2. Подача бетонной смеси к месту укладки									
		3. Укладка бетонной смеси в конструкцию									
		4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами									
		5. Уход за бетоном									
39	212-101-2003 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	2,88	33261,00	--	95792	--	95792	--	103 455,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7663	
40	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены фундаментые и бетонные. Устройство**	$м^3$	1,82	43989,31	1893,01	80061	3445	67341	9186	96 386,00
		НР - 91%; СП - 8%;			5096,00	450,24	9275	819		7140	
		*Формула объема = 0,9*0,92*									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1,8564 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
		РАЗДЕЛ 1. Вазон для деревьев									
41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм**	$м^2$ покрытия	88	6634,83	473,10	583865	41633	475558	74331	710 852,00
		НР - 94%; СП - 8%;			757,66	140,92	66674	12401		52656	
		Формула объема = (11,0)X8									
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
42	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**23,52**	**10774,14**	**3279,12**	**253408**	**77125**	**73798**	**110799**	**393 344,00**
		НР - 93%; СП - 8%;			**4357,34**	**708,09**	**102485**	**16654**		**29137**	
		Формула объема (2,94)X8									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.								
	261-201-0105	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м³								
		Состав работ:									
		1. Кладка стен									
		2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей									
		3. Притеска камней									
43	213-308-0101 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**м³**	**23,52**	**5448,00**	**--**	**128137**	**--**	**128137**	**--**	**138 388,00**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**10251**	
		Формула объема (2,94)X8;									
		Формула стоимости (5448)X8									
44	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены фундаментые. Устройство**	**м³**	**29,44**	**43989,31**	**1893,01**	**1295045**	**55730**	**1089289**	**148586**	**1 559 122,00**
		НР - 91%; СП - 8%;			**5096,00**	**450,24**	**150026**	**13255**		**115490**	
		Формула объема (3,68)X8									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	30,0288 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**64**	**1184,12**	**27,97**	**75784**	**1790**	**48423**	**24008**	**107 776,00**
		НР - 93%; СП - 8%;			**399,54**	**3,83**	**25571**	**245**		**7983**	
		Формула объема (8,0)X8									
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2336239**	**176278**	**15848107**	**3390742**	**26 310 705,00**
							344756	**42555**	**--**	**1948942**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2336239**				
	Материалы		Тенге				**1687068**				
	Всего заработная плата		Тенге					**387311**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**128137**				
		Накладные расходы	Тенге				**357724**				
		Сметная прибыль	Тенге				**215517**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2909480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**262,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**387311**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2909480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262,00
		Сметная заработная плата	Тенге					387311			
		РАЗДЕЛ 2. Генплан (7-1-1)									
		Демонтажные работы									
46	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	$м^2$	660	153,91	67,65	101581	44649	--	55004	169 112,00
		НР - 72%; СП - 8%			86,26	29,49	56932	19463		12527	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Стребание материала, полученного от разборки									
47	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	224	1087,64	--	243631	--	--	263122	547 292,00
		НР - 108%; СП - 8%			1087,64	--	243631	--		40540	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней вручную 2. Стребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
48	1218-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	$м^2$ покрытия	344	2081,00	--	715864	--	131284	420898	1 227 702,00
		НР - 72%; СП - 8%			1699,36	--	584580	--		90940	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия из плит 2. Планировка земляного полотна 3. Устройство песчаного основания 4. Укладка плит с подноской до 20 м, подбивкой и заполнением швов песком									
49	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м.Демонтаж**	м оград	94	1259,17	456,33	118362	42895	--	108257	244 749,00
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема 20 / 74*			802,84	173,15	75467	16276		18130	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.								
	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	$м^2$								
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1179438**	**87544**	**131284**	**847281**	**2 188 855,00**
							960610	**35739**	**--**	**162137**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1179438**				
	Материалы		Тенге				**131284**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
	Всего заработная плата		Тенге					996349			
		Накладные расходы	Тенге				847281				
		Сметная прибыль	Тенге				162137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2188856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731,00
		Сметная заработная плата	Тенге					996349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2188856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731,00
		Сметная заработная плата	Тенге					996349			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**28 499 563,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4139738				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2031331			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					478932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15979393		
		- Накладные расходы	Тенге							4238023	
		- Сметная прибыль	Тенге							2111079	
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**			28 499 563					
	Оборудование		**Тенге**			0					
	Временные здания и сооружения (1,04%)		**Тенге**			296 395					
	Итого		**Тенге**			28 795 958					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,02%)		**Тенге**			293 719					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			2 326 081					
	Итого		**Тенге**			31 415 758					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			581 794					
	Итого		**Тенге**			31 997 552					
	в том числе в текущих ценах на 2023 год -100% К=1,0450539		**Тенге**			33 439 166					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95		**Тенге**			31 767 208					
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			3 812 065					
	ИТОГО		**Тенге**			35 579 273					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"

Директор _____ **Садибеков Б.К.**

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Есжанов Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"ГорСервисПроект"

Директор _____ **Жусупов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Әбибуллаев Ғ.А**