**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"**
**Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района**
**ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.**

**Р Е Е С Т Р № 11**
**актов выполненных работ за ноябрь 2022 года**

| № | Наименование | Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге | Итого по акту в текущих ценах, тенге | В том числе НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акт № 11 | 91 379 830,91 | 91 379 830,91 | 9 790 696,17 |
| | **ИТОГО к оплате за ноябрь** | **91 379 830,91** | **91 379 830,91** | **9 790 696,17** |

**Сдал:**
**Директор ТОО «Байсын-А»** _____ **Ж.Калмагамбетова**

**Принял:**
**Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**
_____ **В.Н.Шерстюков**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

**ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"**
**ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.**
**Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района**

**С П Р А В К А № 11**
**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименов. | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 20.05.2021 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) | 570 030 919.45 | 81 589 134.74 | | - | - | - | - | - | 9 790 696.17 | 91 379 830.91 |
| Погашение аванса 30% | 171 009 275.84 | 24 476 740.42 | | | | | | | 2 937 208.85 | 27 413 949.27 |
| **Всего к оплате:** | **399 021 643,62** | **57 112 394,32** | | | | | | | **6 853 487,32** | **63 965 881,64** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "**
**БИН 060140006627**

_____ **Шерстюков В.Н.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Байсын-А"**
**БИН 070340005757**

_____ **Казмагамбетова Ж.Б.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"**
**БИН 040140001355**
**KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г**

_____ **Мадиев Ж.И.**

**ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"**
**ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.**
**Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района**

## Акт выполненных работ №11
## за ноябрь 2022 года

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 1-1-1. Разбивка основных осей трассы** | | | | | | | | | | |
| 1 | СЦИ РК-01 8.03.04-2017 тб.1601-0204-33 п.1 | Восстановление трассы магистральных трубопроводов | км | 0,661 | | 8885,00 | – | 5872,98 | – | – | – | 5872,98 |
| | | | | | | – | – | -- | -- | | – | |
| 2 | СЦИ РК-01 8.03.04-2017 тб.1601-0204-33 п.4 | Закрепление трассы магистральных трубопроводов | км | 0,661 | | 9257,00 | – | 6118,88 | – | – | – | 6118,88 |
| | | | | | | – | – | -- | – | | – | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 11991,86 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Прочие затраты | Тенге | | | | | 11991,86 | | | | |
| | | **Локальная смета 2-1-2. Наружные сети водоснабжения от НС до ПК170** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 209,01 | | 155,05 | 146,68 | 32407,80 | 30657,59 | – | 6842,42 | 42390,24 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,37 | 37,09 | 1750,22 | 7753,14 | | 3140,02 | |
| 6 | Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 10,44 | | 196,76 | 186,20 | 2054,19 | 1943,93 | – | 433,35 | 2686,54 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10,56 | 47,09 | 110,26 | 491,61 | | 199,00 | |
| 10 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9083,05 | | 18,57 | 18,57 | 168643,17 | 168643,17 | – | 47764,05 | 233719,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 7,30 | -- | 66338,96 | | 17312,58 | |
| 11 | Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 19055,5 | | 8,21 | 8,21 | 156416,69 | 156416,69 | – | 44301,20 | 216775,32 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 3,23 | – | 61529,45 | | 16057,43 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 359521,86 | 357661,38 | – | 99341,02 | 495571,91 |
| | | | | | | | | 1860,48 | 136113,16 | – | 36709,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 359521,86 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 137973,64 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 99341,02 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36709,03 | | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы** | | | | | | | |
| | | **Задвижки** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-220901-0106<br>1122-0901-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка** | задвижка или клапан | 21 | 6437,02 | 2037,73 | 135177,42 | 42792,33 | 12010,53 | 92638,58 | 246041,28 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3827,36 | 628,56 | 80374,56 | 13199,76 | | 18225,28 | |
| 16 | Е11-220901-0105<br>1122-0901-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** | задвижка или клапан | 1 | 3048,82 | 192,01 | 3048,82 | 192,01 | 469,40 | 2456,81 | 5946,09 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2387,41 | 94,22 | 2387,41 | 94,22 | | 440,45 | |
| 18 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | задвижка или клапан | 16 | 1250,35 | 27,43 | 20005,68 | 438,88 | 2769,36 | 16842,67 | 39796,22 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1049,84 | 13,46 | 16797,44 | 215,36 | | 2947,87 | |
| | | **Вантузы** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-221001-0101<br>1122-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Вантузы одинарные. Установка** | шт. | 9 | 2272,82 | 54,86 | 20455,37 | 493,74 | 1926,17 | 18094,96 | 41634,36 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2003,94 | 26,92 | 18035,46 | 242,28 | | 3084,03 | |
| | | **Фильтры** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-181001-0104<br>1118-1001-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка** | фильтр | 9 | 1453,06 | 231,77 | 13077,55 | 2085,94 | 185,48 | 11227,57 | 26249,53 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1200,68 | 72,29 | 10806,13 | 650,57 | | 1944,41 | |
| | | **Тройники** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,15272 | 1378486,66 | 516757,12 | 210522,48 | 78919,15 | 54812,42 | 98862,28 | 334135,55 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 502821,60 | 151060,62 | 76790,91 | 23069,98 | | 24750,78 | |
| | | **Крест стальной** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,01439 | 1378486,66 | 516757,12 | 19836,42 | 7436,14 | 5164,69 | 9315,27 | 31483,83 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 502821,60 | 151060,62 | 7235,60 | 2173,76 | | 2332,14 | |
| | | **Втулки** | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 43 | 1441,32 | 929,20 | 61976,76 | 39955,69 | – | 32663,79 | 102211,79 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 512,12 | 255,18 | 22021,07 | 10972,65 | | 7571,24 | |
| | | **Фланцы** | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-221201-0106<br>1122-1201-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка** | фланец | 38 | 2631,72 | 209,79 | 100005,32 | 7972,02 | 4654,58 | 87011,30 | 201977,95 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2299,44 | 13,46 | 87378,72 | 511,48 | | 14961,33 | |
| 32 | Е11-221201-0105<br>1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка** | фланец | 1 | 1666,49 | 126,37 | 1666,49 | 126,37 | 92,92 | 1446,05 | 3361,55 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1447,20 | 13,46 | 1447,20 | 13,46 | | 249,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-221201-0101<br>1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 16 | 570,60 | 34,92 | 9129,58 | 558,72 | 337,90 | 8150,63 | 18662,63 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 514,56 | -- | 8232,96 | -- | | 1382,42 | |
| | | **Трубопроводы полиэтиленовые** | | | | | | | | | |
| 38 | С123-010501-1118<br>2301-0501-1118<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3102,85404 | 5678,00 | -- | 17618005,24 | -- | 17618005,24 | -- | 19027445,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1409440,42 | |
| 41 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,005 | 464309,78 | 152085,34 | 2321,55 | 760,43 | 6,26 | 1757,42 | 4405,29 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 310973,00 | 44061,28 | 1554,87 | 220,31 | | 326,32 | |
| 42 | С123-010501-1013<br>2301-0501-1013<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 5,05 | 2365,00 | -- | 11943,25 | -- | 11943,25 | -- | 12898,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 955,46 | |
| 49 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,308016 | 1378486,66 | 516757,12 | 424595,95 | 159169,46 | 110549,39 | 199392,12 | 673907,12 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 502821,60 | 151060,62 | 154877,10 | 46529,09 | | 49919,05 | |
| | | **Антикоррозионное покрытие фасонных частей и гильз** | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-220601-1007<br>1122-0601-1007<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0108 | 713802,78 | 611559,58 | 7709,07 | 6604,84 | -- | 3234,78 | 11819,35 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 102243,20 | 200298,44 | 1104,23 | 2163,22 | | 875,51 | |
| 59 | Е11-220601-1006<br>1122-0601-1006<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0009 | 695547,19 | 604411,19 | 625,99 | 543,97 | -- | 257,80 | 954,50 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 91136,00 | 198205,90 | 82,02 | 178,39 | | 70,70 | |
| 60 | Е11-220601-1003<br>1122-0601-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0042 | 259973,42 | 273,42 | 1091,89 | 1,15 | -- | 1080,17 | 2345,82 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 259700,00 | 80,76 | 1090,74 | 0,34 | | 173,76 | |
| 61 | С122-040101-1401<br>2204-0101-1401<br>РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 1,69 | 1448,00 | -- | 2447,12 | -- | 2447,12 | -- | 2642,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 195,77 | |
| 62 | С121-130809-1001<br>2113-0809-1001<br>РСНБ РК 2015 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 62,53 | 774,00 | -- | 48398,22 | -- | 48398,22 | -- | 52270,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3871,86 | |
| 63 | С121-130809-1101<br>2113-0809-1101<br>РСНБ РК 2015 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм | м2 | 92,95 | 532,00 | -- | 49449,40 | -- | 49449,40 | -- | 53405,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3955,95 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 18761489,58 | 348050,83 | 17923222,33 | 584432,21 | 20893595,54 |
| | | | | | | | 490216,43 | 100234,86 | -- | 1547673,74 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1118463,54 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 192793,62 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 578994,59 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 100294,74 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 573204,64 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 135333,45 | | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 4.Колодцы** | | | | | | | |
| 65 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 18,15 | 20722,72 | 9322,21 | 376117,40 | 169198,15 | 18772,72 | 254398,53 | 680957,19 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 10366,20 | 3791,83 | 188146,53 | 68821,68 | | 50441,27 | |
| 66 | С121-020101-2618<br>2102-0101-2618<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/упоры | м3 | 0,45 | 17999,00 | – | 8099,55 | – | 8099,55 | – | 8747,51 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 647,96 | |
| 67 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015<br>тб.5 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 17755,42 | – | 53266,28 | – | 53266,28 | – | 57527,58 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4261,30 | |
| 69 | С121-040302-9905<br>2104-0302-9905<br>РСНБ РК 2015<br>тб.5 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | м3 | 1,89 | 71245,26 | – | 134653,54 | – | 134653,54 | – | 145425,82 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10772,28 | |
| 70 | С121-040301-0105<br>2104-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>тб.5 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 17 | 10078,83 | – | 171340,11 | – | 171340,11 | – | 185047,32 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13707,21 | |
| 72 | С121-040302-0105<br>2104-0302-0105<br>РСНБ РК 2015<br>тб.5 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 9742,45 | – | 29227,37 | – | 29227,37 | – | 31565,55 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2338,19 | |
| 82 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,55 | 20722,72 | 9322,21 | 115011,10 | 51738,28 | 5740,42 | 77791,28 | 208226,58 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 10366,20 | 3791,83 | 57532,41 | 21044,65 | | 15424,19 | |
| 83 | С121-020101-2618<br>2102-0101-2618<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/упоры | м3 | 0,15 | 17999,00 | – | 2699,85 | – | 2699,85 | – | 2915,84 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 215,99 | |
| 90 | С121-020101-0404<br>2102-0101-0404<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1545 | 16858,00 | – | 2604,56 | – | 2604,56 | – | 2812,93 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 208,36 | |
| 95 | С121-130814-2208<br>2113-0814-2208<br>РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 12 | 595,00 | – | 7140,00 | – | 7140,00 | – | 7711,20 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 571,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 тб.4 | Добавка на сульфатостойкость | м3 | 5,55 | 270,00 | – | 1498,50 | – | 1498,50 | – | 1618,38 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 119,88 | |
| | | **Колодцы (МК8-МК15) диаметром 1000мм** | | | | | | | | | |
| 98 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 10,8 | 20722,72 | 9322,21 | 223805,39 | 100679,89 | 11170,54 | 151377,64 | 405197,67 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 10366,20 | 3791,83 | 111954,96 | 40951,74 | | 30014,64 | |
| 99 | С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 11342,00 | – | 90736,00 | – | 90736,00 | – | 97994,88 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7258,88 | |
| 100 | С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 25 | 12579,00 | – | 314475,00 | – | 314475,00 | – | 339633,00 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 25158,00 | |
| 101 | С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 15 | 9738,00 | – | 146070,00 | – | 146070,00 | – | 157755,60 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 11685,60 | |
| 102 | С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 9413,00 | – | 75304,00 | – | 75304,00 | – | 81328,32 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6024,32 | |
| 103 | С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 2322,00 | – | 18576,00 | – | 18576,00 | – | 20062,08 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1486,08 | |
| 108 | ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 тб.4 | Добавка на сульфатостойкость | м3 | 10,8 | 270,00 | – | 2916,00 | – | 2916,00 | – | 3149,28 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 233,28 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 1773540,64 | 321616,31 | 1094290,43 | 483567,45 | 2437676,74 |
| | | | | | | | 357633,90 | 130818,07 | – | 180568,65 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1773540,64 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 35683,68 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 488451,97 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11554,50 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1047052,25 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 483567,45 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 180568,65 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 23826844,19 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 849710,80 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1027328,52 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 367166,09 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 19017512,76 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1167340,68 | |

## Локальная смета 2-1-3. Наружные сети водоснабжения от ПК170 до 56

**РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/ | м3 грунта | 5021 | 26,87 | 26,87 | 134929,33 | 134929,33 | – | 38215,43 | 186996,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,57 | -- | 53076,99 | | 13851,58 | |
| 3 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/ | м3 грунта | 5021 | 26,87 | 26,87 | 134929,33 | 134929,33 | – | 38215,43 | 186996,35 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,57 | -- | 53076,99 | | 13851,58 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 269858,67 | 269858,67 | – | 76430,87 | 373992,70 |
| | | | | | | | – | 106153,98 | – | 27703,16 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 269858,67 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 106153,98 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 76430,87 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27703,16 | | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 2.Земляные работы** | | | | | | | |
| 5 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 15055,6 | 155,05 | 146,68 | 2334428,59 | 2208355,41 | – | 492879,34 | 3053492,57 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,37 | 37,09 | 126073,19 | 558481,46 | | 226184,64 | |
| 6 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.46 Кзтр=1,10,<br>Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 6251,94 | 170,56 | 161,35 | 1066326,00 | 1008738,00 | – | 225138,64 | 1394781,85 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,21 | 40,80 | 57588,02 | 255104,53 | | 103317,17 | |
| 7 | Е11-010101-0309<br>1101-0101-0309<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 2600 | 196,76 | 186,20 | 511580,16 | 484120,00 | – | 107921,92 | 669062,25 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,56 | 47,09 | 27460,16 | 122431,40 | | 49560,17 | |
| 8 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 600,83 | 2010,62 | – | 1208043,22 | – | – | 869791,12 | 2244061,08 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2010,62 | – | 1208043,22 | -- | | 166226,75 | |
| 9 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 483,03 | 2010,62 | – | 971191,71 | – | – | 699258,03 | 1804085,72 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2010,62 | – | 971191,71 | -- | | 133635,98 | |
| 12 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 24024,15 | 18,57 | 18,57 | 446051,59 | 446051,59 | – | 126333,20 | 618175,57 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 7,30 | -- | 175462,78 | | 45790,78 | |
| 15 | Е11-010205-1201<br>1101-0205-1201<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 4258,47 | 1284,14 | 1284,14 | 5468471,67 | 5468471,67 | – | 2481638,72 | 8586119,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 809,38 | -- | 3446720,45 | | 636008,83 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 12006092,97 | 9615736,68 | – | 5002961,00 | 18369778,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2390356,29 | 4558200,63 | -- | 1360724,32 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12006092,97 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6948556,92 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5002961,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1360724,32 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводы полиэтиленовые** | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-220501-0106<br>1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** | км трубопровода | 4,04 | 560184,29 | 197559,11 | 2263144,53 | 798138,80 | 10306,77 | 1669989,62 | 4247784,89 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 360074,00 | 57465,16 | 1454699,00 | 232159,25 | | 314650,73 | |
| 36 | С123-010501-1015<br>2301-0501-1015<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 5808,6 | 3594,00 | – | 20876108,40 | – | 20876108,40 | – | 22546197,07 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | -- | | 1670088,67 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **23139252,93** | 798138,80 | 20886415,17 | 1669989,62 | 26793981,96 |
| | | | | | | | 1454699,00 | 232159,25 | -- | 1984739,40 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2263144,53 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 10306,77 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1686858,21 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1669989,62 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 314650,73 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 45537752,92 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3845055,25 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 10683734,15 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4896513,85 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 20886415,17 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6749381,47 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3373166,88 | |
| | | **Локальная смета 2-2-2. Фундаменты. с.Карла Маркса** | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная плита МП-1** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 16,24 | 2635,35 | 1753,70 | 42798,08 | 28480,09 | 58,46 | 24555,54 | 72741,91 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 878,05 | 747,80 | 14259,53 | 12144,27 | | 5388,29 | |
| 2 | С121-010201-0503<br>2101-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 8,12 | 2784,00 | – | 22606,08 | – | 22606,08 | – | 24414,57 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | -- | -- | | 1808,49 | |
| 3 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 8,12 | 1516,00 | – | 12309,92 | – | 12309,92 | – | 13294,71 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | -- | – | | 984,79 | |
| 4 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 10,45 | 4018,13 | 1700,46 | 41989,45 | 17769,86 | 3157,20 | 22904,24 | 70085,18 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2015,54 | 393,02 | 21062,39 | 4107,10 | | 5191,49 | |
| 5 | С121-020101-0613<br>2102-0101-0613<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 10,659 | 18478,00 | – | 196957,00 | – | 196957,00 | – | 212713,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15756,56 | |
| 6 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 1,1172 | 250545,00 | – | 279908,87 | – | 279908,87 | – | 302301,58 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22392,71 | |
| 7 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,047 | 229584,00 | – | 10790,45 | – | 10790,45 | – | 11653,68 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 863,24 | |
| 8 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,03272 | 221450,00 | – | 7245,84 | – | 7245,84 | – | 7825,51 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 579,67 | |
| 9 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | м3 | 0,9 | 2572,13 | 1195,48 | 2314,91 | 1075,93 | 255,98 | 1118,97 | 3708,59 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1092,22 | 274,04 | 983,00 | 246,64 | | 274,71 | |
| 10 | С121-020101-0313<br>2102-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,918 | 16474,00 | – | 15123,13 | – | 15123,13 | – | 16332,98 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1209,85 | |
| 11 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 5,15 | 4112,21 | 1106,37 | 21177,90 | 5697,78 | 8923,91 | 7109,79 | 30550,71 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1273,05 | 244,03 | 6556,21 | 1256,75 | | 2263,02 | |
| 12 | С121-020101-0313<br>2102-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 5,253 | 16474,00 | – | 86537,92 | – | 86537,92 | – | 93460,96 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6923,03 | |
| | | **Монолитная плита МП-2** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | м3 основания | 1,1 | 3507,89 | 1030,95 | 3858,68 | 1134,05 | 1838,32 | 1245,03 | 5512,01 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 805,74 | 411,30 | 886,31 | 452,43 | | 408,30 | |
| 14 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 2,9 | 4018,13 | 1700,46 | 11652,58 | 4931,35 | 876,16 | 6356,20 | 19449,48 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2015,54 | 393,02 | 5845,07 | 1139,77 | | 1440,70 | |
| 15 | С121-020101-0613<br>2102-0101-0613<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 2,958 | 18478,00 | – | 54657,92 | – | 54657,92 | – | 59030,56 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4372,63 | |
| 16 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,25571 | 229584,00 | – | 58706,92 | – | 58706,92 | – | 63403,48 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4696,55 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1006479,48** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 49592,51 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 59089,06 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 19346,96 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 759954,11 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 63289,77 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 74554,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 4-1-1. Силовое электрооборудование 10 кВ** | | | | | | | | | |
| 10 | 51-080102-0201<br>5108-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ | шт. | 1 | 4945540,00<br>– | –<br>– | 4945540,00<br>– | –<br>– | 4945540,00 | –<br>– | 4945540,00 |
| 11 | 51-080101-0101<br>5108-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 410644,00<br>– | –<br>– | 410644,00<br>– | –<br>– | 410644,00 | –<br>– | 410644,00 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **5356184,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 5356184,00 | | |
| | | **Локальная смета 4-4-1. ВЛИ-0,4 кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 3 | 7342,07 | 3120,13 | 22026,21 | 9360,39 | 1925,22 | 12342,96 | 37118,70 |
| | | *НР - 80% СП - 8%* | | | 3580,20 | 1562,70 | 10740,60 | 4688,10 | | 2749,53 | |
| 2 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 6 | 14850,74 | 7212,40 | 89104,44 | 43274,40 | 3850,44 | 50928,96 | 151236,07 |
| | | *НР - 80% СП - 8%* | | | 6996,60 | 3613,60 | 41979,60 | 21681,60 | | 11202,67 | |
| 4 | С121-049999-0101<br>2104-9999-0101<br>РСНБ РК 2015 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016 | м3 | 0,6 | 70511,00 | – | 42306,60 | – | 42306,60 | – | 45691,13 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3384,53 | |
| 7 | С123-061201-0916<br>2306-1201-0916<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,3162 | 310382,00 | – | 98142,79 | – | 98142,79 | – | 105994,21 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7851,42 | |
| 26 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00459 | 605014,00 | – | 2777,01 | – | 2777,01 | – | 2999,18 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 222,16 | |
| 29 | 51-080103-0101<br>5108-0103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins | шт. | 1 | 4464285,71 | – | 4464285,71 | – | | – | 4464285,71 |
| | | | | | – | – | – | – | 4464285,71 | – | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4807325,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 52720,20 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 52634,79 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 26369,70 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 149002,06 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 4464285,71 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 63271,92 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 25410,32 | |
| | | **Локальная смета 4-5-1. Освещение площадки насосной** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С123-060131-0301<br>2306-0131-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0867 | 61752,00 | – | 5353,90 | – | 5353,90 | – | 5782,21 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 428,31 | |
| 8 | С123-060131-0503<br>2306-0131-0503<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,404 | 183726,00 | – | 74225,30 | – | 74225,30 | – | 80163,33 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5938,02 | |
| 9 | С124-040207-2501<br>2404-0207-2501<br>РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,2 | 4265,00 | – | 853,00 | – | 853,00 | – | 921,24 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 68,24 | |
| 11 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>Казахстан ТОО<br>Энергосистемы<br>ЭЛТО стр | Стойка освещения металлическая СТ-6-3 | шт | 10 | 51708,54 | – | 517085,36 | – | 517085,36 | – | 558452,19 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 41366,83 | |
| 12 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>Казахстан ТОО<br>Энергосистемы<br>ЭЛТО стр | Кронштейн Ива ХЦ вылет 1,5м | шт | 10 | 8135,41 | – | 81354,11 | – | 81354,11 | – | 87862,44 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6508,33 | |
| 13 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>Казахстан ТОО<br>Энергосистемы<br>ЭЛТО стр | Фундамент трубный 1,5м Ф-ТР | шт | 10 | 51547,34 | – | 515473,39 | – | 515473,39 | – | 556711,26 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 41237,87 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **1289892,66** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1194345,06 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 95547,60 | |

## Локальная смета 7-4-4. Ограждение с. Троебратное

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-070111-0111<br>1107-0111-0111<br>РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 315,6 | 3012,61 | 1091,46 | 950780,98 | 344464,68 | 12514,90 | 851756,98 | 1946741,00 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 1881,50 | 405,66 | 593801,40 | 128026,55 | | 144203,04 | |
| | | **Ворота В-1, калитка** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-070111-0201<br>1107-0111-0201<br>РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 30268,65 | 5053,81 | 30268,65 | 5053,81 | 793,24 | 31089,00 | 66266,27 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 24421,60 | 1925,01 | 24421,60 | 1925,01 | | 4908,61 | |
| 10 | Е11-070111-0208<br>1107-0111-0208<br>РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 11922,64 | 108,40 | 11922,64 | 108,40 | 839,94 | 12997,89 | 26914,17 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 10974,30 | 40,86 | 10974,30 | 40,86 | | 1993,64 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2039921,44** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 629197,30 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 349626,89 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 129992,42 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 14148,09 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 895843,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 151105,29 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | | | | | | | | | 83 876 391,55 |
| | | в т.ч. прочие | | | | | | | | | 11 991,86 |
| | | в т.ч.оборудование | | | | | | | | | 9 820 469,71 |
| | | Временные здания и сооружения 2,9% | | | | | | | | | 2 147 273,97 |
| | | Итого: | | | | | | | | | 86 023 665,52 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3% | | | | | | | | | 2 514 309,73 |
| | | Итого: | | | | | | | | | 88 537 975,25 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 1 574 110,27 |
| | | ИТОГО | | | | | | | | | 90 112 085,52 |
| | | В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 88% К=1,0 | | | | | | | | | 79 298 635,26 |
| | | В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 12% К=1,0501698 | | | | | | | | | 11 355 958,90 |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | 0,9 | | | | | | | 81 589 134,75 |
| | | Налог на добавленную стоимость-12% | | | | | | | | | 9 790 696,17 |
| | | Всего по акту с учетом НДС (12 %) | | | | | | | | | **91 379 830,91** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ўзункольского района**
**БИН 060140006627**
**_____ Шерстюков В.Н.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Байсын-А"**
**БИН 070340005757**
**_____ Калмагамбетова Ж.Б.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"**
**БИН 040140001355**
**KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г.**
**_____ Мадиев Ж.Н.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Промстройпроект»**
**БИН 041040002273**
**Договор №20 от 04.05.2021 г.**
**_____ Левчук Ю.М.**