Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ " Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Казалинского района "
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство спортивного комплекса ангарного типа в селе У. Туктибаева аульного округа Алга , Казалинского района, Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		52	22.07.2022г			ТОО "СМП-Кызылорда"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**220422301,83**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**43134301,83**	38512769,49							4621532,34	**43134301,83**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Казалинского района "

_____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"

Эксперт технического надзора

_____ **Кадрияулы С.**

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Инженер _____ **Туралиев А.М.**

Подрядчик:
ТОО "СМП-Кызылорда"

Директор _____ **Алимкулов Т.М.**

Форма 4

Заказчик: КГУ " Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство спортивного комплекса ангарного типа в селе У. Туктибаева аульного округа Алга , Казалинского района, Кызылординской области

за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.КЖ Коструккции железобетонные									
		Утепление цоколя (КЖ лист2)									
49	**Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (фартуки, наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**34,8**	**178**	**0,32**	**6200,66**	**11,14**	**4054,54**	**1968,98**	**8823,22**
		НР - 92%; СП - 8%			**61**	**0,15**	**2134,98**	**5,22**		**653,57**	
		итого:									**8823,22**
		РАЗДЕЛ 2.КМ. Металлоконструкции									
		Стеновые панели по оси А,Г,1 (листа 11 КМ)									
72	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,2848**	**96,70**	**2,67**	**704,44**	**19,45**	**319,88**	**253,44**	**1034,51**
		НР - 69%; СП - 8%			**50,12**	**0,30**	**365,11**	**2,19**		**76,63**	
73	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,2848**	**82,26**	**1,90**	**599,25**	**13,84**	**372,03**	**148,73**	**807,82**
		НР - 69%; СП - 8%			**29,29**	**0,30**	**213,37**	**2,19**		**59,84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металлическая лестница МЛ-1 (лист12 КМ и лист 18 АС)									
90	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	8,6	772,85	88,91	6646,51	764,63	710,45	6486,09	14183,21
		НР - 118%; СП - 8%			601,33	37,82	5171,44	325,25		1050,61	
92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22,42077	97	2,67	2168,09	59,86	710,45	780,01	3183,95
		НР - 69%; СП - 8%			50	0,30	1123,73	6,73		235,85	
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	22,42077	165	3,79	3688,22	84,97	2289,84	915,53	4972,05
		НР - 69%; СП - 8%			59	0,60	1313,41	13,45		368,30	
		итого:									24181,54
		РАЗДЕЛ 3.АС.Общестроительные работы									
		Кровля									
95	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (коньки и фартук, брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	19	4024,67	14,64	76468,73	278,16	53068,71	21342,73	105636,38
		НР - 92%; СП - 8%			1216,94	4,04	23121,86	76,76		7824,92	
96	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	175,4	1627,96	94,27	285544,18	16534,96	9185,90	243555,95	571428,14
		НР - 92%; СП - 8%			1481,32	28,00	259823,53	4911,20		42328,01	
97	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	73,2	1638,00		119901,60		119901,60		129493,73
		СП - 8%								9592,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	65,6	2135,00		140056,00		140056		151260,48
		СП - 8%								11204,48	
99	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	8	2006		16048		16048		17331,84
		СП - 8%								1283,84	
100	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1воронка	8	2320	124,32	18559,92	994,56	16177,04	1497,47	21661,98
		НР - 92%; СП - 8%			174	29,92	1388,32	239,36		1604,59	
101	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт	74	805		59570		59570		64335,60
		СП - 8%								4765,60	
102	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт	48	1047		50256,00		50256,00		54276,48
		СП - 8%								4020,48	
103	С1224-105-0211 224-105-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	36,6	1019,00		37295,40		37295,40		40279,03
		СП - 8%								2983,63	
		Лестница Ст1 (лист 9АС)									
104	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкции	1,21144	80285,71	26851,70	97261,32	32529,22	14001,71	42875,41	151347,67
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	50730,38	11407,89		11210,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,13176	96,70	2,67	3397,24	93,80	1542,64	1222,23	4989,03
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	1760,80	10,54		369,56	
107	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,13176	164,50	3,79	5779,17	133,15	3588,00	1434,58	7790,85
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	2058,02	21,08		577,10	
		Переходный мостик ПМ1-17шт,ПМ-2-1шт (лист 9АС)									
108	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкции	1,043	84836,66	24896,73	88484,64	25967,29	3588,00	42888,59	141883,08
		НР - 69%; СП - 8%			50260,00	9334,80	52421,18	9736,20		10509,86	
110	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для мостика. Устройство	м2 настила	41,1	23493,31	1376,23	965575,04	56563,05	623988,41	235776,82	1297460,01
		НР - 76%; СП - 8%			6934,88	613,36	285023,57	25209,10		96108,15	
111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,247	96,70	2,67	2924,88	80,76	1328,14	1052,29	4295,35
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	1515,98	9,07		318,17	
112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,247	164,50	3,79	4975,63	114,64	3089,12	1235,11	6707,60
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	1771,87	18,15		496,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	9,9	1649,06	4,47	16325,69	44,25	1171,56	17829,65	36887,77
		НР - 118%; СП - 8%			1526,25		15109,88	0,00		2732,43	
120	С1241-105-0139 241-105-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х2,0 мм	м	36,5	3938,00		143737,00		143737,00		155235,96
		СП - 8%								11498,96	
128	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	7,9	1649,06	4,47	13027,57	35,31	934,88	14227,70	29435,70
		НР - 118%; СП - 8%			1526,25		12057,38	0,00		2180,42	
		Покрытие крыльца №1 и №2 (лист 15АС)									
131	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные из труб, массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3788	115336,18	6189,88	43689,34	2344,73	3010,06	26574,85	75885,33
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	38334,56	179,71		5621,14	
133	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,63692	32597,65	10616,76	20762,10	6762,03	2316,35	9525,15	32710,22
		НР - 69%; СП - 8%			18344,10	3329,83	11683,72	2120,84		2422,98	
135	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены бетонные. Устройство	м3	0,4	33008,70	2235,99	13203,48	894,40	9663,14	2603,93	17072,00
		НР - 91%; СП - 8%			6614,86	538,79	2645,94	215,52		1264,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02183	1025839,94	1445,94	22404,34	31,58	16426,82	5423,42	30053,98
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	5945,94	13,86		2226,22	
137	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05224	833339,94	1445,94	43533,68	75,54	39292,00	3821,36	51143,44
		НР - 91%; СП - 8%			79750,00	634,71	4166,14	33,16		3788,40	
138	С1261-103-0103 261-103-0103 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт	62	134,00		8308,00		8308,00		8972,64
		СП - 8%								664,64	
140	С1231-202-0101 231-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м2	10	9695,00		96950,00		492,00		104706,00
		СП - 8%								7756,00	
141	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20	861,82	22,62	17236,40	452,40	1494,00	14230,74	33984,52
		НР - 92%; СП - 8%			764,50	8,91	15290,00	178,20		2517,37	
142	С1224-102-0105 224-102-0105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	м2	23	2337,00		53751	0	53751	0	58051,08
		СП - 8%					0	0		4300,08	
143	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой плитами Армстронг. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	19,2	5934,03	15,44	113933,38	296,45	87350,98	23764,15	148713,33
		НР - 90%; СП - 8%			1369,06	6,18	26285,95	118,66		11015,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козырек над пандусом (лист 15,17 АС)									
144	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные из труб, массой до 0,1 т. Монтаж**	**т.конструкций**	**0,28586**	**115336,18**	**6189,88**	**32970,00**	**1769,44**	**2271,53**	**20054,61**	**57266,58**
		НР - 69%; СП - 8%			**101200,00**	**474,43**	**28929,03**	**135,62**		**4241,97**	
147	**Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т.конструкций**	**0,710984**	**81371,00**	**14546,55**	**57853,48**	**10342,36**	**1169,00**	**34098,74**	**99308,40**
		НР - 69%; СП - 8%			**65180,00**	**4327,04**	**46342,01**	**3076,46**		**7356,18**	
149	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,31**	**4024,67**	**14,64**	**9296,99**	**33,82**	**6452,04**	**2594,83**	**12843,16**
		НР - 92%; СП - 8%			**1216,94**	**4,04**	**2811,13**	**9,33**		**951,35**	
150	**Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**22,18**	**2886,01**	**9,15**	**64011,70**	**202,95**	**31206,81**	**26113,84**	**97335,59**
		НР - 80%; СП - 8%			**1469,88**	**1,82**	**32601,94**	**40,37**		**7210,04**	
151	**С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг**	**м2**	**24,398**	**1345,00**		**32815,31**		**32815,31**	**0**	**35440,53**
		СП - 8%								**2625**	
152	**Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**22,18**	**2357,12**	**104,56**	**52281**	**2319**	**8042**	**39198,95**	**98798,27**
		НР - 92%; СП - 8%			**1889,96**	**31,03**	**41919**	**688**		**7318**	
153	**С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**24,398**	**2167**		**52870**		**52870**		**57100,10**
		СП - 8%								**4230**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,364356	96,70	2,67	5644	156	2563	2030,48	8288,26
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	2925	18		614	
155	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованны е. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58,364356	165	3,79	9601	221	5960,76	2383,26	12942,93
		НР - 69%; СП - 8%			58,80	0,60	3419	35		959	
		Окна(лист 10АС)									
162	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	129,4	2679,03	192,44	346666,48	24901,74	168364,92	148683,32	534977,78
		НР - 90%; СП - 8%			1185,47	91,22	153399,82	11803,87		39627,98	
		Двери									
182	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	520,00		11440,00		11440,00		12355,20
		СП - 8%								915,20	
183	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	5262,00		57882,00		57882,00		62512,56
		СП - 8%								4630,56	
		Отделочные работы									
184	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонны ми листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	121,7	3086,08	15,44	375575,94	1879,05	207082,29	150630,04	568302,45
		НР - 90%; СП - 8%			1369,06	6,18	166614,60	752,11		42096,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонны ми листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	76,23	3183,93	15,44	242710,98	1176,99	137170,55	94351,09	364027,04
		НР - 90%; СП - 8%			1369,06	6,18	104363,44	471,10		26964,97	
				Прилагаемый лист2 АС на сечении А-А							
186	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00301	325908,00		980,98		980,98		1059,46
		СП - 8%								78,48	
188	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделы ваемой поверхност и	197,93	802,58	3,34	158854,66	661,09	42634,13	92621,74	271594,51
		НР - 80%; СП - 8%			583,84	1,10	115559,45	217,72		20118,11	
189	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашивае мой поверхност и	197,93	512,86	3,40	101510,38	672,96	31363,98	55835,26	169933,29
		НР - 80%; СП - 8%			351,00	1,62	69473,43	320,65		12587,65	
190	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены , из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вы четом проемов)	140,23	2392	16,01	335456,80	2245,08	234586,56	89588,04	459048,43
		НР - 90%; СП - 8%			703	6,54	98625,16	917,10		34003,59	
191	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вы четом проемов)	66,503	2491,94	16,01	165721,49	1064,71	117884,56	42486,44	224864,56
		НР - 90%; СП - 8%			703,31	6,54	46772,22	434,93		16656,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Стены (спортзал). Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	169,56	2392,19	16,01	405619,74	2714,66	283651,85	108325,95	555061,34
		НР - 90%; СП - 8%			703,31	6,54	119253,24	1108,92		41115,65	
193	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	351,182	1551,44	86,88	544837,80	30510,69	137768,70	320733,12	934816,59
		НР - 80%; СП - 8%			1072,26	69,36	376558,41	24357,98		69245,67	
194	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	557,94	658,62	3,34	367470,44	1863,52	120180,27	196832,30	609446,97
		НР - 80%; СП - 8%			439,88	1,1	245426,65	613,73		45144,22	
195	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	557,94	460,06	3,40	256685,88	1897,00	80795,30	139917,96	428332,14
		НР - 80%; СП - 8%			311,85	1,62	173993,59	903,86		31728,31	
196	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB толщиной 12 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,97	1025,48	15,54	16376,92	248,17	483,74	14185,86	33007,80
		НР - 90%; СП - 8%			979,65	7,33	15645,01	117,06		2445,02	
197	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	140,5	3731,31	37,90	524249,06	5324,95	287309,85	187395,53	768576,15
		НР - 80%; СП - 8%			1648,50	18,72	231614,25	2630,16		56931,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цоколь (лист2 КЖ примечание п.11)									
198	**Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 11**	**Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**	**м2 поверхности облицовки**	**100**	**8683,58**	**76,99**	**868358,00**	**7699,00**	**216659,00**	**517354,40**	**1496569,39**
		НР - 80%; СП - 8%			**6440,00**	**26,93**	**644000,00**	**2693,00**		**110856,99**	
199	**С1261-107-0594 261-107-0594 РСНБ РК 2015**	**Ерши металлические**	**кг**	**49,5**	**200,00**		**9900,00**		**9900,00**		**10692,00**
		СП - 8%								**792,00**	
		Полы **Деталь 1,2 - 15,35м2; 15,35 м2**									
203	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**30,7**	**830,73**	**32,03**	**25503,41**	**983,32**	**12629,06**	**11636,41**	**40111,01**
		НР - 94%; СП - 8%			**387,33**	**15,90**	**11891,03**	**488,13**		**2971,19**	
204	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17**	**Покры тия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,7**	**4162,66**	**82,79**	**127793,66**	**2541,65**	**82914,87**	**40904,19**	**182193,69**
		НР - 94%; СП - 8%			**1379,06**	**38,37**	**42337,14**	**1177,96**		**13495,83**	
		Деталь К - 42,62 м2									
207	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**42,62**	**830,73**	**32,03**	**35405,71**	**1365,12**	**17532,59**	**16154,52**	**55685,05**
		НР - 94%; СП - 8%			**387,33**	**15,90**	**16508,00**	**677,66**		**4124,82**	
208	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**42,62**	**1750,45**	**87,14**	**74604,18**	**3713,91**	**38568,54**	**30931,69**	**113978,73**
		НР - 94%; СП - 8%			**758,37**	**13,71**	**32321,73**	**584,32**		**8442,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	42,62	1095,46	43,44	46688,51	1851,41	25335,47	18644,83	70560,00
		НР - 94%; СП - 8%			457,57	7,820	19501,63	333,29		5226,67	
210	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,62	830,73	32,03	35405,71	1365,12	17532,59	16154,52	55685,05
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	16508,00	677,66		4124,82	
211	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42,62	4162,66	82,79	177412,57	3528,51	115108,52	56786,21	252934,69
		НР - 94%; СП - 8%			1379,06	38,37	58775,54	1635,33		18735,90	
		Деталь Л - 53,3 м2									
214	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементны е толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,3	787,85	32,03	41992,41	1707,20	19640,51	20202,63	67170,64
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	20644,69	847,47		4975,60	
215	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	53,3	204,30	10,84	10889,19	577,77	9800,81	743,51	12563,32
		НР - 94%; СП - 8%			10	5,26	510,61	280,36		930,62	
216	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	53,3	3311,27	24,22	176490,69	1290,93	150990,90	23350,54	215828,53
		НР - 94%; СП - 8%			454,20	11,86	24208,86	632,14		15987,30	
		Деталь - 39,52 м2									
222	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,1856	17479,30	1816,02	20723,46	2153,07	13464,15	5501,17	28322,60
		НР - 94%; СП - 8%			4306,88	629,28	5106,24	746,07		2097,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,52	830,73	32,03	32830,45	1265,83	16257,34	14979,51	51634,76
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	15307,28	628,37		3824,80	
224	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	39,52	1750,45	87,14	69177,78	3443,77	35763,23	28681,85	105688,40
		НР - 94%; СП - 8%			758,37	13,71	29970,78	541,82		7828,77	
225	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонны ми материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	39,52	1095,46	43,44	43292,58	1716,75	23492,66	17288,68	65427,76
		НР - 94%; СП - 8%			457,57	7,82	18083,17	309,05		4846,50	
226	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,52	830,73	32,03	32830,45	1265,83	16257,34	14979,51	51634,76
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	15307,28	628,37		3824,80	
227	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,52	4162,66	82,79	164508,32	3271,86	106736,01	52655,82	234537,27
		НР - 94%; СП - 8%			1379,06	38,37	54500,45	1516,38		17373,13	
		Деталь - 49 м2									
228	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,96	17479,30	1816,02	34259,43	3559,40	22258,55	9094,38	46822,11
		НР - 94%; СП - 8%			4306,88	629,28	8441,48	1233,39		3468,30	
229	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49	787,85	32,03	38604,65	1569,47	18056,01	18572,77	61751,62
		НР - 94%; СП - 8%			387,33	15,90	18979,17	779,10		4574,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	49	408,59	21,68	20020,91	1062,32	18019,75	1367,06	23099,01
		НР - 94%; СП - 8%			19,16	10,52	938,84	515,48		1711,04	
231	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	49	3311,27	24,22	162252,23	1186,78	138809,65	21466,72	198416,47
		НР - 94%; СП - 8%			454,20	11,86	22255,80	581,14		14697,52	
		Плинтусы									
232	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	87,07	291,99	2,47	25423,57	215,06	16806,26	7977,51	36073,17
		НР - 94%; СП - 8%			96,5	0,97	8402,26	84,46		2672,09	
233	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	113,06	378,36	1,89	42777,38	213,68	3260,6500	37040,51	86203,33
		НР - 94%; СП - 8%			347,63	0,9	39303,05	101,75		6385,43	
		Крепление и стакан под вентилятор (лист 9АС и прил. листы)									
235	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны и стакан под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	390,8	738,09	3,12	288446,55	1219,30	258389,14	28503,20	342305,73
		НР - 98%; СП - 8%			73,79	0,63	28837,23	246,20		25355,98	
236	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,3332	96,70	2,67	1095,92	30,26	497,64	394,28	1609,42
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	568,02	3,40		119,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,3332	164,50	3,79	1864,31	42,95	1157,46	462,78	2513,3
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	663,90	6,80		186,17	
		Ревизионный люк									
246	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,051372	833339,94	1445,94	42810,34	74,28	38639,14	3757,87	50293,66
		НР - 91%; СП - 8%			79750	634,71	4096,92	32,61		3725,46	
247	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	2037,87	220,78	6113,61	662,34	432,66	5279,44	12304,49
		НР - 99%; СП - 8%			1672,87	104,72	5018,61	314,16		911,44	
248	С1244-201-1701 244-201-1701 РСНБ РК 2015	Люк пластиковы й ГОСТ 3634-99 легкий	шт.	3	16488,00		49464,00		49464,00		53421,12
		СП - 8%								3957,12	
249	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	949,81	1,19	569,89	0,71	275,61	235,13	869,42
		НР - 80%; СП - 8%			489,29	0,57	293,57	0,34		64,40	
		Металлическая решетка Мр-1 для спортзала - 10 шт (лист 20 АС)									
252	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2113	64794,02	2614,89	13690,98	552,53	810,53	8585,09	24058,16
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	12327,92	114,25		1782,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,2113	645236,00		136338,37		136338,37		147245,44
		СП - 8%								10907,07	
254	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.6 п.2	Доплата на изменение марка стали С245	тн	0,2113	7420,00		1567,85		1567,85		1693,27
		СП - 8%								125,43	
255	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	м2	96,6	830,00		80178,00		80178,00		86592,24
		СП - 8%								6414,24	
256	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,1277	96,70	2,67	592,55	16,36	269,07	213,18	870,19
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	307,12	1,84		64,46	
257	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,1277	82,26	1,90	504,06	11,64	312,94	125,11	679,51
		НР - 69%; СП - 8%			29,29	0,30	179,48	1,84		50,33	
258	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы п. 10 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами за 2 раза. Предел огнестойкости R-30	м2	6,1277	5691,04	80,55	34872,99	493,59	29268,72	3532,08	41477,47
		НР - 69%; СП - 8%			834,03	1,35	5110,69	8,27		3072,41	
		Защитный экран для спортзала 10 шт (лист 21 АС)									
259	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,57	114461,00	1191,66	65242,77	679,25	49058,10	14231,16	85831,85
		НР - 90%; СП - 8%			27202,50	538,56	15505,43	306,98		6357,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-100205-0101 1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Стены . Прибивка маячных реек	м2	28,6	263,30	4,42	7530,38	126,41	784,79	6011,06	14624,76
		НР - 90%; СП - 8%			231,44	2,09	6619,18	59,77		1083,32	
261	С1261-103-0127 261-103-0127 РСНБ РК 2015	Планка для снеговых щитов хвойных пород неантисептированная	м3	0,26	34446,00		8955,96		8955,96		9672,44
		СП - 8%								716,48	
263	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,027	1025839,94	1445,94	27697,68	39,04	20307,89	6704,78	37154,65
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	7350,75	17,14		2752,20	
264	С1217-101-0302 217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	150	33,00		4950,00		4950,00		5346,00
		СП - 8%								396,00	
		Горизонтальный стык панелей (прилаг. лист 22 АС									
265	Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	0,2962918	81463,75	4220,74	24137,04	1250,57	7627,57	10822,68	37756,50
		НР - 69%; СП - 8%			51499,56	1438,25	15258,90	426,14		2796,78	
267	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,746	4024,67	14,64	3002,40	10,92	2083,64	837,98	4147,62
		НР - 92%; СП - 8%			1216,94	4,04	907,84	3,01		307,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	Е12-080101-1501 1208-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2	9,45	1491,25	17,44	14092,31	164,81	8868,74	3701,04	19216,82
		НР - 72%; СП - 8%			535,32	8,63	5058,77	81,55		1423,47	
269	Е12-080101-1701 1208-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м2	3,66	2978,69	3,68	10902,01	13,47	8597,38	1654,51	13561,04
		НР - 72%; СП - 8%			626,00	1,85	2291,16	6,77		1004,52	
		итого:									14587097,72
		Всего по общестроительные работы:									14620102,49
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	136,5	1664,45	19,99	227197	2729	163821	60496	310709,06
		НР - 98%; СП - 8%			444,31	7,93	60648	1082		23015	
2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	177,5	912,52	43,72	161972	7760	4523	149533	336425,33
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	149689	2895		24920	
3	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,5	334,00		8183		8183		8837,64
		СП - 8%								655	
4	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	104	398,00		41392		41392		44703,36
		СП - 8%								3311	
5	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	49	592,00		29008		29008		31328,64
		СП - 8%								2321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46	913,85	43,72	42037	2011	1233	38752	87252,36
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	38793	750		6463	
7	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46	723,00		33258		33258		35918,64
		СП - 8%								2661	
8	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1089,29	52,34	3268	157	110	2997	6766,29
		НР - 98%; СП - 8%			1000,40	19,06	3001	57		501	
9	241-102-0143 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,8 мм	м	3	999,00		2997		2997		3236,76
		СП - 8%								240	
12	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	29,1841363	17524,28	180,24	511431	5260	1006041	29634	584350,25
		НР - 98%; СП - 8%			948,32	87,82	27676	2563		43285	
14	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды , PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт	2	5384,00		10768		10768		11629,44
		СП - 8%								861	
15	242-301-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт	4	4012,00		16048		16048		17331,84
		СП - 8%								1284	
17	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорны й чугунны й фланцевы й для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	6	3052,00		18312		18312		19776,96
		СП - 8%								1465	
19	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	858,00		3432		3432		3706,56
		СП - 8%								275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Прайс АО Технодом	Тепловая завеса Ресанта ТЗ-6С (6кВт)	шт	1	72301,61		72302		72302		78085,74
		СП - 8%								5784	
23	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	33	6707,00		221331		221331		239037,48
		СП - 8%								17706	
25	245-510-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорны й клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт	33	7223,00		238359		238359		257427,72
		СП - 8%								19069	
29	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонны й марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00023	419709,00		97		97		104,26
		СП - 8%								8	
		Итого по разделу 1									2076628,32
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Система ВЕ1-ВЕ11									
30	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	7003,15	57,83	66530	549	45996	19808	93245,31
		НР - 98%; СП - 8%			2103,72	23,92	19985	227		6907	
31	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,4	7003,15	57,83	79836	659	55194	23770	111894,38
		НР - 98%; СП - 8%			2103,72	23,92	23982	273		8288	
32	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,1	6813,50	45,86	62003	417	44058	17345	85695,36
		НР - 98%; СП - 8%			1926,13	18,78	17528	171		6348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,2	6813,50	45,86	103565	697	73590	28971	143139,51
		НР - 98%; СП - 8%			1926,13	18,78	29277	285		10603	
34	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,46	6813,50	45,86	57642	388	40959	16125	79668,44
		НР - 98%; СП - 8%			1926,13	18,78	16295	159		5901	
		Итого									513642,99
		Вентиляция									
39	246-308-0106 РСНБ РК 2015	Узел прохода без клапана модели УП 18, диаметром 500 мм	шт.	4	49374,00		197496		197496		213295,68
		СП - 8%								15800	
40	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28	7589,76	43,31	47664	272	36926	10336	62639,28
		НР - 98%; СП - 8%			1666,58	12,81	10466	80		4640	
41	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,98125	6760,15	57,83	6633	57	4513	2046	9373,74
		НР - 98%; СП - 8%			2103,72	23,92	2064	23		694	
42	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,256	6760,15	57,83	8491	73	5776	2619	11998,39
		НР - 98%; СП - 8%			2103,72	23,92	2642	30		889	
43	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	23	1760,53	22,90	40492	527	28371	11573	56230,09
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	11595	213		4165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты /	кг	60	537,00		32220		32220		34797,60
		СП - 8%								2578	
		итого:									388334,78
		Всего по ОВ:									2978606,10
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Водопровод холодный В1									
1	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2806,55	724,68	14033	3623	98,35	11178	27228,06
		НР - 98%; СП - 8%			2062,20	219,11	10311	1096		2017	
2	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,87	745,00		3628,15		3628,15		3918,40
		СП - 8%								290,25	
3	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9,5	1280,61	4,45	12165,80	42,28	102,98	11784,88	25866,73
		НР - 98%; СП - 8%			1265,32	0,51	12020,54	4,85		1916,05	
4	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружны й диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	1317,72	2,13	39531,60	63,90	332,40	38362,30	84125,41
		НР - 98%; СП - 8%			1304,51	0,33	39135,30	9,90		6231,51	
5	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,405	379,00		3564,50		3564,49		3849,65
		СП - 8%								285,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	227,00		6741,90		6741,90		7281,25
		СП - 8%								539,35	
8	С1242-202-0103 242-202-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	28274,00		28274,00		28274,00		30535,92
		СП - 8%								2261,92	
9	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	24281,00		121405,00		121405,00		131117,40
		СП - 8%								9712,40	
12	С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	3741,00		1870,50		1870,50		2020,14
		СП - 8%								149,64	
		Итого									315942,96
		Кран поливочный наружный									
14	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	24281,00		48562,00		48562,00		52446,96
		СП - 8%								3884,96	
15	С1261-301-0330 261-301-0330 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	70	1195,00		83650,00		83650,00		90342,00
		СП - 8%								6692,00	
17	С1234-303-4305 234-303-4305 РСНБ РК 2015	Вы сокотемпературная гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	42,9	1569,00		67310,10		67310,10		72694,91
		СП - 8%								5384,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20мм	шт.	17	16,00		272,00		272,00		293,76
		СП - 8%								21,76	
19	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 20х15 мм	шт.	1	19,00		19,00		19,00		20,52
		СП - 8%								1,52	
20	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	28,00		336,00		336,00		362,88
		СП - 8%								26,88	
21	С1241-210-0607 241-210-0607 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х20 мм	шт.	1	4075,00		4075,00		4075,00		4401,00
		СП - 8%								326,00	
22	С1241-210-0606 241-210-0606 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х15 мм	шт.	2	2997,00		5994,00		5994,00		6473,52
		СП - 8%								479,52	
		Итого									227035,55
		Кран поливочный внутренний									
24	С1242-202-0102 242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	24281,00		24281,00		24281,00		26223,48
		СП - 8%								1942,48	
		Итого									26223,48
		Водомерный узел СТВ-40									
26	С1244-301-0209 244-301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчик воды, с импульсным выходом, DN 40	шт.	1	91233,00		91233,00		91233,00		98531,64
		СП - 8%								7298,64	