Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрболат"** — **070540013468**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №79 от 02.07.2021

Номер документа	Дата составления
00000000031	05.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан , города Актобе, Актюбинской области»			работа	1	22 000 000,00	22 000 000,00	2 357 142,86
				Итого	1	x	22 000 000,00	2 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурбосинов Н.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь** месяц **2021 года**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	**02.07.2021г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**79 958 301,80**								**9 594 996,20**	**89 553 298,00**
в том числе за отчетный месяц		**29 724 955,36**							**3 566 994,64**	**33 291 950,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурболат"

Нурбосинов Н.О.

Технический надзор:
ТОО "АстанаДорАрхитектс

Рысбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 7
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Окна и двери										
106	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	74,64	1925,54	394,51	143722	29446	50424	63788	224111
					855,47	94,09	63852	7023	–	16601	
107	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренниедвухпольные с глухими полотнами ДГ 21-12П	м2	17,64	17929		316268		316268		341569
108	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	57	17929		1021953		1021953		1103709
109	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью 2 м2. Установка НР = 69 %	м2	2,1	2569,52	43,33	5396	91	987	3004	9072

					2056,19	16,67	4318	35	–	672	
110	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003-1шт.	м2	2,1	45066		94639		94639		102210
111	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка -2шт. НР = 69 %	м2	5,04	2335,32	45,63	11770	230	1908	6707	19955
					1911,11	17,66	9632	89	–	1478	
112	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, ГОСТ 31173-2003 -2 шт.	м2	5,04	39885		201020		201020		217102
113	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,94	2412,59	511,9	7093	1505	2860	2765	10647
					927,89	117,01	2728	344	–	789	
114	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей ДПВ 21-14, двупольные ГОСТ 30970-2014 -1шт.	м2	2,94	30906		90864		90864		98133
116	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	23,04	2413,11	2,6	55598	60	35705	17850	79324
					860,81	–	19833	–	–	5876	
	Раздел 7 Полы										
117	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	123,86	1352,95	65,83	167576	8154	33382	121771	312495
					1017,6	28,29	126040	3504	–	23148	
118	2206-0301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	123,86	3619		448249		448249		484109

130	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	168	519,13	1,49	87214	250	43906	40579	138016
					256,3	0,66	43058	111	–	10223	
131	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	239,41	644,99	19,03	154418	4555	69657	77361	250321
					335,02	8,74	80206	2093	–	18542	
132	2206-0101-0110	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77	м2	239,41	4926		1179334		1179334		1273681
144	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	265	299,37	0,74	79334	197	52359	25254	112955
					101,05	0,33	26778	88	–	8367	
	Раздел 8 Кровля										
148	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	645,4	537,03	153,06	346599	98784	51407	153653	540272
					304,32	40,71	196408	26277	–	40020	
149	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	645,4	2178		1405681		1405681		1518135
158	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (слуховых окон) НР = 92 %	м2 кровли	31,7	661,7	18,86	20976	598	2498	16641	40626
					564,04	6,56	17880	208	–	3009	

159	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	31,7	2178		69043		69043		74566
160	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов со слуховыми окнами. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,3	7999,33	37,23	202383	942	155780	41439	263328
					1804,78	15,1	45661	382	–	19506	
161	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по ферма м	677,1	58,62	1,86	39692	1261	12235	24037	68827
					38,69	0,76	26196	512	–	5098	
162	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	103	267,33	10,74	27535	1106	–	24598	56304
					256,59	2,99	26429	308	–	4171	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
182	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,3	922,86	48,47	147934	7770	48164	78725	244792
					573,92	39,96	92000	6406	–	18133	
183	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	406	605,21	4,74	245715	1924	13372	184980	465151
					567,53	1,99	230419	806	–	34456	
184	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки (ротбанд)СТ РК 1168-2006	кг	3244	40		129760		129760		140141

186	2205-0104-0204	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006 (ветонит)	кг	1014	65		65910		65910		71183
									–	5273	
		Итого					**8 260 734**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 011 438				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 873				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 186				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 597 365				
		Накладные расходы, тенге					883 152				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					611 906				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					239 561				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%					168 306				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					173 372				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**8 841 973**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**9 284 072**				
		Договорная стоимость					**8 355 664,29**				
		НДС (12%)					1 002 679,71				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**9 358 344,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"
Директор
_____Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
_____Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 8
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	30	840,8	2,5	25224	75	464	24194	53371
					822,83	0,1	24685	3	–	3953	
2	2301-0701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	30	251		7530		7530		8132
3	1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	90	806,38	3,58	72574	322	658	70195	154191

					795,49	0,38	71594	34	–	11422	
4	2301-0701-0113	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	90	973		87570		87570		94576
5	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	542		5962		5962		6439
6	1116-0601-0101	Вентили запорные диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1872,75	81,75	7491	327	1202	5886	14447
					1490,5	11	5962	44	–	1070	
7	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	691		2764		2764		2985
8	1116-0601-0102	Вентили запорные диаметром 40 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1897,5	106,5	3795	213	601	2965	7301
					1490,5	22	2981	44	–	541	
9	2304-0501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2490		4980		4980		5378
10	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка - 217 секций НР = 98 %	кВт	28,6	19086,4	137,8	545871	3941	522503	20801	612006
					679,27	62,87	19427	1798	–	45334	
11	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (Краны "Маевского") НР = 98 %	шт.	30	1873	81,87	56190	2456	9017	44147	108364
					1490,57	11,03	44717	331	–	8027	
12	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	256		7680		7680		8294

13	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка - кран шаровый НР = 98 %	шт.	60	1873,03	81,85	112382	4911	18036	88295	216731
					1490,58	11,03	89435	662	–	16054	
14	2304-0501-0213	Краны шаровые DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	691		41460		41460		44777
15	1118-0101-0207	Котлы стальные . Установка НР = 98 %	котел	2	73729	11431	147458	22862	28903	102162	269590
					47846,5	4277	95693	8554	–	19970	
16	5800-0000-0001(пл)(об)	Котел водогрейный ВВ-400GA	шт	2	349107		698214		–		698214
17	1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	6	806,5	3,67	4839	22	44	4680	10281
					795,5	0,33	4773	2	–	762	
18	2301-0701-0112	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6	608		3648		3648		3940
19	1118-0401-0101	Баки расширительные вместимость 20 л.. Установка НР = 98 %	бак	2	4230,5	574,5	8461	1149	212	7314	17037
					3550	181,5	7100	363	–	1262	
20	2900-0000-0002(пл)	Расширительный бак V=20л	шт	2	10893		21786		21786		23529
21	1116-0601-0303	Клапаны предохранительные Установка НР = 98 %	шт.	2	3805,5	77	7611	154	3551	3871	12401
					1953	22	3906	44	–	919	
22	2900-0000-0003(пл)	Клапан предохранительный	шт	2	8571		17142		17142		18513

23	1118-0501-0101	Насосы циркуляционные. Установка НР = 98 %	насос	2	17078	377	34156	754	6102	26974	66020
					13650	112	27300	224	–	4890	
24	5800-0000-0004(пл)(об)	Насос циркуляционный DAB, G=2м3/час, H=4м, N=0,078кВт VA65/180	шт	2	31250		62500		–		62500
25	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	16505,5	133	33011	266	31143	1638	37421
					801	34,5	1602	69	–	2772	
26	1116-0601-0101	Вентили запорные диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873	82	3746	164	601	2943	7224
					1490,5	11	2981	22	–	535	
27	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	691		1382		1382		1493
28	1116-0601-0102	Вентили запорные диаметром 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1897,5	106,5	7590	426	1202	5929	14601
					1490,5	22	5962	88	–	1082	
29	2304-0501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1870		7480		7480		8078
30	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (Дымовая труба) НР = 98 %	м трубопровода	13,5	3486,22	63,78	47064	861	35202	11045	62758
					814,89	19,93	11001	269	–	4649	
31	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (Дымовая труба .) НР = 98 %	м трубопровода	12,5	15459,76	208	193247	2600	163768	26929	237790
					2150,32	48	26879	600	–	17614	

32	1126-0101-0801	Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими (Дымовая труба Ду250мм.) НР = 76 %	м3 изоляции	0,33	119096,97	2054,55	39302	678	3683	26782	71371
					105881,82	903,03	34941	298	–	5287	
	Раздел 2 Вентиляция										
	2.1 Вентиляция ВЕ 1,2,4,5,6										
33	1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	20,5	6030,39	45,66	123623	936	92380	30043	165959
					1478,39	17,02	30307	349	–	12293	
34	1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,52	6030,4	45,66	51379	389	38394	12486	68974
					1478,4	17,02	12596	145	–	5109	
35	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	21	1398,48	28,05	29368	589	6399	22160	55650
					1065,71	11,05	22380	232	–	4122	
36	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	5	4369,6	47,4	21848	237	17638	3947	27859
					794,6	11	3973	55	–	2064	
37	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 200 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	7515	59	7515	59	5010	2408	10717
					2446	11	2446	11	–	794	
	2.2 Вентиляция В1										

38	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5899,71	45,14	20649	158	15317	5128	27839
					1478,29	16,86	5174	59	–	2062	
39	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1398,5	28	5594	112	1219	4221	10600
					1065,75	11	4263	44	–	785	
40	1120-1401-0101	Вентиляторы вытяжные. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6428	146	6428	146	744	5454	12833
					5538	27	5538	27	–	951	
41	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27807		27807		27807		30032
42	1120-0301-0210	Защитная решетка. Установка НР = 98 %	решетка	1	1399	28	1399	28	305	1055	2650
					1066	11	1066	11	–	196	
43	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,5	685		343		343		370
44	1109-0305-0101	Рамы с защиной решеткой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01	56300	23800	563	238	149	176	798
					17600	7900	176	79	–	59	
		Итого					**3 374 034**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					568 858				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 073				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 461				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 241 981				
		- оборудование, тенге					760 714				
		Накладные расходы, тенге					563 828				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					193 580				

		Всего					**3 374 034**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					75 786				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					53 244				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					54 847				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**3 557 911**				
		2019 - НДС (12%)					426 949				
		ИТОГО С НДС (12%)					**3 984 860**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**3 735 807**				
		Договорная стоимость					**3 362 225,89**				
		НДС (12%)					403 467,11				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**3 765 693,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель

_____Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нұрболат"

Директор

_____Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 10
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-4)
Сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	649,89	3,08	23396	111	182	22671	49752
					641,75	0,86	23103	31	–	3685	
2	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	36	1077		38772		38772		41874
3	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	672,8	1,26	33640	63	114	32813	71769
					669,26	0,4	33463	20	–	5316	
4	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	50	266		13300		13300		14364
5	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка НР = 99 %	шт.	11	1223,45	803,64	13458	8840	–	6849	21932

					419,82	209,09	4618	2300	–	1625	
6	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2009		8036		8036		8679
7	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	586		4102		4102		4430
8	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	23	1803	1183,43	41469	27219	–	21124	67600
					619,57	308,13	14250	7087	–	5007	
9	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5367		26835		26835		28982
10	2302-0302-5118	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	5495		38465		38465		41542
11	2302-0304-1406	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2915		23320		23320		25186
12	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый косой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5367		16101		16101		17389
13	1117-0101-0105	Умывальники керамические со смесителем и сифоном. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	17	2012,71	71,94	34216	1223	5054	27929	67117
					1643,47	32,94	27939	560	–	4972	
14	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	17	8223		139791		139791		150974

15	2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	17	967		16439		16439		17754
16	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	17	811,18	0,12	13790	2	662	12863	28785
					772,12	–	13126	–	–	2132	
17	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	15	4342		65130		65130		70340
18	2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	2270		4540		4540		4903
19	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	5	3110,6	157,6	15553	788	2710	12170	29941
					2411	72,6	12055	363	–	2218	
20	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	14785		73925		73925		79839
21	2302-0302-3306	Прочистка -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 , DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1221		2442		2442		2637
22	2302-0302-3310	Прочистка -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 , DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5367		21468		21468		23185
23	2302-0802-1002	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3653		7306		7306		7890
24	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1560	198	1560	198	270	1157	2934

					1092	89	1092	89	–	217	
25	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7921		7921		7921		8555
26	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	7364	31	7364	31	6826	511	8505
					507	14	507	14	–	630	
		Итого					**896 858**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					130 153				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 475				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 464				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					523 711				
		Накладные расходы, тенге					138 087				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					66 432				
							896 858				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					26 009				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					18 273				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					18 823				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**959 963**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**1 007 961**				
		Договорная стоимость					**907 165,18**				
		НДС (12%)					108 859,82				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**1 016 025,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Алдияров Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нурболат"
Директор

_____ **Нурбосинов Н.О.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Расбаев А.А.**

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 11
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-5)
Сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1119-1001-0208	Счетчики газовые . Установка НР = 98 %	счетчик	1	3682	8	3682	8	1064	2558	6739
					2610	–	2610	–	–	499	
2	2900-0000-0001(пл)	Счетчик газа с электронным корректором температуры,номинальным пределом измерения объема газа-10м3/ч QK G10T	шт	1	1		1		1		1
3	1119-1001-0208	Система аварийного отключения газа . Установка НР = 98 %	счетчик	1	3682	8	3682	8	1064	2558	6739
					2610	–	2610	–	–	499	

4	2920-0000-0000(пл)	Система контроля аварийного отключения газа "САКЗ-50Н" в составе: клапан запорный электромагнитный управляемый Ду-50 КЗЭУГ-50Н -1шт., сигнализатор загазованности природным газом (СН-4) СЗ-1-1Г -1шт., сигнализатор загазоваеерсти окиси углерода (СО) СЗ-2-1Г -1шт.	к-т	1	47768		47768		47768		51589
5	1119-0501-0101	Клапаны термозапорнные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5302	219	5302	219	2689	2411	8330
					2394	66	2394	66	–	617	
6	2930-0000-0000(пл)	Клапан термозапорный Ду 50мм КТЗ-50Н	шт	1	5000		5000		5000		5400
7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	1872,83	81,83	11237	491	1803	8829	21671
					1490,5	11	8943	66	–	1605	
8	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные КШ-20 DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9935		59610		59610		64379
9	1116-0301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8,4	460,12	34,17	3865	287	280	3331	7772
					392,62	12,02	3298	101	–	576	
10	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	1194		10030		10030		10832

11	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10,7	1715,61	19,72	18357	211	14830	3321	23412
					309,91	6,82	3316	73	–	1734	
12	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,7	400		4280		4280		4622
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические - трубы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,17	89,4	2,3	194	5	109	55	269
					36,87	–	80	–	–	20	
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -трубы. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	4,34	70,28	1,61	305	7	204	65	400
					21,66	–	94	–	–	30	
15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 57-2шт. Ду 20мм - 8шт.заглушка Ду 50 - 1шт.)Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00188	882446,81	451595,74	1659	849	35	998	2870
					412234,04	123936,17	775	233	–	213	
16	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	379		758		758		819
17	2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	134		1072		1072		1158

18	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	319		319		319		345
									–	26	
		Итого					**217 347**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 120				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 085				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					539				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					150 916				
		Накладные расходы, тенге					24 126				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 100				
							217 347				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					6 303				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					4 428				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					4 562				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**232 640**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**244 272**				
		Договорная стоимость					**219 844,64**				
		НДС (12%)					26 381,36				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**246 226,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор

Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 13
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-7)
Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2900-0000-0001(пл)	Панель Гранит-8	шт	1	26786		26786		26786		28929
2	2900-0000-0002(пл)	Аккумуляторная батарея 12в 7 А/ч	шт	1	3571		3571		3571		3857
3	2900-0000-0003(пл)	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141	шт	56	1339		74984		74984		80983
4	2900-0000-0004(пл)	Извещатель пожарный ручнойИПР 513-10	шт	3	1071		3213		3213		3470

5	2900-0000-0005(пл)	Извещатель пожарный тепловой с защитой ИП101-Гранат	шт	2	31250		62500		62500		67500
6	2900-0000-0006(пл)	Извещатель пожарный ручной с защитой ИПР 535 Гранат	шт	1	31696		31696		31696		34232
7	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1151,75	131,75	4607	527	321	2793	7992
					939,75	30	3759	120	–	592	
8	2900-0000-0007(пл)	Световое табло с защитой Скопа	шт	1	69643		69643		69643		75214
9	2900-0000-0008(пл)	Световое табло "Выход"	шт	3	893		2679		2679		2893
10	2900-0000-0009(пл)	Коробка КО-1	шт.	6	223		1338		1338		1445
11	2900-0000-0010(пл)	Кабель КРВПМ сеч.2х2х0,4 мм2	м	450	30		13500		13500		14580
12	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2771,33	–	8314	–	1696	4765	14125
					2206	–	6618	–	–	1046	
13	2900-0000-0011(пл)	Комбинированное сигнальное устройство ОПОП	шт	3	1696		5088		5088		5495
14	2900-0000-0012(пл)	Источник резервного питанияИВЭПР1 12-5-1	шт	1	12500		12500		12500		13500
15	2900-0000-0013(пл)	Мини-каналы 20х10	м	440	63		27720		27720		29938
16	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	5	67		335		335		362

17	2900-0000-0014(пл)	Кабель Fire Alarm Cable J-Y(St) Y2x2x0,5	м	60	71		4260		4260		4601
18	2900-0000-0015(пл)	Кабель ШВВП 2х0,75	м	10	80		800		800		864
19	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	25	381,28	49,4	9532	1235	1355	5225	15938
					277,68	12,6	6942	315	–	1181	
20	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	203		5075		5075		5481
21	2900-0000-0016(пл)	Коробка распределительная 100х100х40мм с/у с крышкой	шт	73	196		14308		14308		15453
									–	1145	
		Итого					**426 852**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 319				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 762				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					435				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					363 368				
		Накладные расходы, тенге					12 783				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 620				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					12 379				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					8 697				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					8 959				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**456 887**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**479 731**				
		Договорная стоимость					**431 758,04**				

		НДС (12%)					51 810,96				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**483 569,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"
Директор
_____Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
_____Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт №14
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 4-1-1)

Электроосвещение и силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Осветительные опоры										
1	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2812,67	1585,67	16876	9514	–	12526	31754
					1227	542,17	7362	3253	–	2352	
2	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,89	21531		105287		105287		113710
3	1133-0104-0102	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 4 т. Установка НР = 80 %	т	1,074	56282,12	31666,67	60447	34010	–	27942	95460
					24615,46	7905,96	26437	8491	–	7071	

4	2900-0000-0000(пл)	Стойка стальная граненная оцинкованная СГ-10Ф-400(90)-ц	шт	6	129285		775710		775710		837767
5	2920-0000-0000(пл)	Анкерный комплект	шт	6	29016		174096		174096		188024
6	2930-0000-0000(пл)	Кронштейн	шт	6	10888		65328		65328		70554
7	1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	6	4868,5	1485,17	29211	8911	11806	8226	40432
					1415,67	488,5	8494	2931	–	2995	
8	2307-0103-0420	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	6	19587		117522		117522		126924
9	2920-0000-0000(пл)	Лампа ДНАТ250	шт	6	5983		35898		35898		38770
									–	2872	
	Раздел 2 Контур заземления										
10	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2913,33	154	8740	462	6035	1696	11271
					747,67	37,33	2243	112	–	835	
11	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	566,26	22,78	28313	1139	19698	5594	36620
					149,52	5,88	7476	294	–	2713	
12	1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	45	1076,67	162,47	48450	7311	3652	28631	83247
					833,04	50,62	37487	2278	–	6166	
13	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	2208		99360		99360		107309

									–	7949	
	Раздел 3 Кабельная продукция										
14	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	740	308,54	144,9	228319	107226	31309	86046	339514
					121,33	40,17	89784	29724	–	25149	
15	2306-0133-0920	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22	4587931		1009345		1009345		1090093
16	2306-0133-0915	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,25	678192		169548		169548		183112
17	2306-0133-0802	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,27	380076		102621		102621		110831
18	2900-0000-0001(пл)	Муфта ответвительная	шт	5	23817		119085		119085		128612
19	2930-0000-0000(пл)	Лента сигнальная "Внимание кабель"	м	250	145		36250		36250		39150
									–	2900	
	Раздел 4 Электрооборудование										
20	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4267	106	4267	106	1989	1583	6318
					2172	27	2172	27	–	468	
21	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692		1692		1692		1827
22	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,125	7746,67	1480	8715	1665	3963	3544	13240
					2744	607,11	3087	683	–	981	
23	1308-0301-0702	Генератор дизельный. Монтаж и испытание НР = 72 %	шт.	1	602641	43593	602641	43593	192328	278194	951302
					366720	19660	366720	19660	–	70467	
24	5800-0000-0001(пл)(об)	Дизельный генератор АД-50С-Т400	к-т	1	2683036		2683036		–		2683036

									2683036	–	
		Итого					**7 328 877**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					551 262				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					213 937				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67 453				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 082 522				
		- оборудование, тенге					2 683 036				
		Накладные расходы, тенге					453 982				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					344 138				
		Всего					**7 328 877**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					134 729				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					94 655				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					97 505				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**7 655 766**				
		2019 - НДС (12%)					918 692				
		ИТОГО С НДС (12%)					**8 574 458**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**8 038 554**				
		Договорная стоимость					**7 234 698,21**				
		НДС (12%)					868 163,79				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**8 102 862,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____ Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор
_____ Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
_____ Расбаев А.А.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт №15
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Площадки, проезды,брусчатое покрытие										
9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.150 мм НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	61,1	1074,09	956,45	65627	58439	–	20334	92838
					—	—	—	—	—	—	
					117,64	190,51	7188	11640	–	6877	
10	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	407,17	725,68	227,77	295476	92741	191354	41561	364000
					—	—	—	—	—	—	
					27,95	66,56	11381	27101	–	26963	
11	1101-0201-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	61,1	133,11	63,24	8133	3864	–	4347	13478

					69,87	28,95	4269	1769	–	998	
	Раздел 4 Площадка и ограждение под мусорные баки										
46	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
47	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,06	21316,98	7,55	22596	8	19302	3089	27740
					3100	–	3286	–	–	2055	
48	1109-0701-0105	Ограждение. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,11853	155234,96	19168,14	18400	2272	439	11268	32041
					132363,11	5416,35	15689	642	–	2373	
51	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11853	102716,61	30777,02	12175	3648	1016	5962	19588
					63367,92	9525,01	7511	1129	–	1451	
52	1106-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство НР = 91 %	м3	0,216	23958,33	1648,15	5175	356	3940	863	6521
					4069,44	319,44	879	69	–	483	
53	1122-0301-0102	Стойки под навес. Трубы стальные, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0232	395991,38	75000	9187	1740	317	7663	18198
					307327,59	26293,1	7130	610	–	1348	
56	1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	89,75	2,25	359	9	202	102	498
					37	–	148	–	–	37	
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	8	70,25	1,5	562	12	377	121	738
					21,63	0,25	173	2	–	55	

	Раздел 6 Ограждение с устройством ворот и калитки										
73	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,738	141036,89	35467,13	386159	97109	14229	210284	644158
					———	———	———	———	———	———	
					100372,9	10934,26	274821	29938	–	47715	
77	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,8031	102727,16	30774,24	596136	178586	49819	291897	959076
					———	———	———	———	———	———	
					63368,03	9530,77	367731	55308	–	71043	
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	174	89,75	2,21	15617	384	8806	4461	21684
					———	———	———	———	———	———	
					36,94	0,22	6427	38	–	1606	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	348	70,3	1,57	24465	545	16404	5238	32079
					———	———	———	———	———	———	
					21,6	0,22	7516	76	–	2376	
83	1109-0701-0103	Каркасы ворот и калитки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,158	141044,3	35468,35	22285	5604	822	12134	37173
					———	———	———	———	———	———	
					100373,42	10930,38	15859	1727	–	2754	
86	1107-0107-0103	Навесы на ворота и калитку Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,026	680076,92	6000	17682	156	16207	1592	20816
					———	———	———	———	———	———	
					50730,77	1153,85	1319	30	–	1542	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	90	2,33	270	7	152	77	375
					———	———	———	———	———	———	
					37	–	111	–	–	28	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	6	70,33	1,5	422	9	283	91	554
					———	———	———	———	———	———	
					21,67	0,33	130	2	–	41	

	Раздел 9 Ограждение газорегуляторного пункта										
115	1111-0101-0204	Площадка Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	7746,67	1480	11620	2220	5284	4724	17652
					2744	606,67	4116	910	–	1308	
116	1106-0101-0102	Фундамент по стойки С1 Устройство НР = 91 %	м3	0,2	23960	1655	4792	331	3647	799	6038
					4070	320	814	64	–	447	
117	1111-0101-0204	Щебеночные подготовка по стойки С1. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,03	7700	1466,67	231	44	105	94	351
					2733,33	600	82	18	–	26	
118	1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей :Установка НР = 118 %	м оград	5,14	4754,86	1762,65	24440	9060	2974	18482	46356
					2413,62	633,66	12406	3257	–	3434	
119	1122-0301-0102	Установка стоек из стальных труб , Ду 75 мм 4 шт х2,5 м. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	399500	75500	3995	755	167	3302	7881
					307300	26200	3073	262	–	584	
120	2301-0301-0143	Стойки для ограждения. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	10	2535		25350		25350		27378
121	2301-0301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,96	588		564		564		609
122	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	253879		508		508		549

123	1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П1-2 шт НР = 69 %	т конструкций	0,0515	141048,54	35475,73	7264	1827	268	3955	12117
					100368,93	10932,04	5169	563	–	898	
124	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,046	225714		10383		10383		11214
125	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2	т	0,00184	195698		360		360		389
126	2105-0301-3001	гладкая класса А-I (А240)	т	0,0026	201618		524		524		566
127	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00064	253879		162		162		175
128	2105-0308-0125	Сетки Рабица ГОСТ 5336-80	м2	4,6	518		2383		2383		2574
129	1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П-2 - 1 шт НР = 69 %	т конструкций	0,02149	141088,88	35504,89	3032	763	112	1650	5057
					100372,27	10935,32	2157	235	–	375	
130	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01923	225714		4340		4340		4687
131	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	195698		180		180		194

141	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,9	89,8	2,24	440	11	248	126	611
					36,94	0,41	181	2	–	45	
142	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	9,8	70,31	1,53	689	15	462	148	904
					21,63	0,2	212	2	–	67	
		Итого					**2 458 344**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					764 099				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					462 450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					136 111				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					391 184				
		Накладные расходы, тенге					658 510				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					182 101				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					71 292				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					50 087				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					51 594				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**2 631 317**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**2 762 883**				
		Договорная стоимость					**2 486 594,64**				
		НДС (12%)					298 391,36				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**2 784 986,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"
Директор

Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Расбаев А.А.