Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан	160140010537
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат"	070540013468
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №79 от 02.07.2021

Номер документа	Дата составления
00000000044	29.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан , города Актобе, Актюбинской области»			работа	1	30 971 344,98	30 971 344,98	3 318 358,39
				Итого	1	x	30 971 344,98	3 318 358,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурбосинов Н.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

(наименование)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь** месяц **2021 года**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	**02.07.2021г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**108 339 972,30**								**13 000 796,68**	**121 340 768,98**
в том числе за отчетный месяц		**27 652 986,59**							**3 318 358,39**	**30 971 344,98**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Алдияров Н. С.**

Технический надзор:
ТОО "АстанаДорАркитект"

_____ **Расбаев А.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Нұрболат"

_____ **Нурбосинов Н.О.**

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 16
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 9 Внутренняя отделка									
174	1115-0203-0502	Потолки. Шпатлевка НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	363,48	586,31	5,68	213113	2064	51081	128779	369243
					440,1	2,77	159968	1006	–	27351	
175	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,03	301,87	0,68	27479	62	5599	17477	48552
					239,68	0,31	21818	28	–	3596	
176	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,03	158,82	0,29	14457	26	2449	9595	25976
					131,63	0,13	11982	12	–	1924	

177	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (за два раза) НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	544,48	325,7	2,42	177335	1318	92502	67285	264190
					153,38	1,09	83515	591	–	19570	
178	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	811	263,09	0,69	213363	556	49885	130541	371416
					200,89	0,31	162922	254	–	27512	
179	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	811	132,71	0,29	107626	232	21819	68543	190263
					105,52	0,13	85575	104	–	14094	
180	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	401,04	4662,41	17,46	1869811	7004	1035060	664773	2737351
					2064	8,03	827747	3219	–	202767	
181	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе(фартук у сан.приборов) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	16	5254,38	27,56	84070	441	37491	37069	130830
					2883,63	12,38	46138	198	–	9691	
182	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	922,86	48,48	147658	7756	48074	78578	244335
					573,93	39,97	91828	6395	–	18099	

183	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	405	605,21	4,74	245112	1920	13340	184525	464008
					567,54	1,99	229852	804	–	34371	
184	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки (ротбанд)СТ РК 1168-2006	кг	3244	40		129760		129760		140141
185	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	811	605,21	4,74	490828	3845	26712	369505	929160
					567,54	1,99	460271	1610	–	68827	
186	2205-0104-0204	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006 (ветонит)	кг	1014	65		65910		65910		71183
									–	5273	
	Раздел 10 Наружная отделка										
187	1115-0106-0201	Цоколь - керамическая плитка (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	44,9	6781,74	27,59	304500	1239	180980	98269	434991
					2723,41	12,36	122281	555	–	32222	
	Раздел 11 Крыльцо КР-1 -1шт.										
188	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,18	7744,97	1478,93	24629	4703	11199	10017	37418
					2744,34	606,6	8727	1929	–	2772	
189	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,24	627,08	25,44	11438	464	5766	5097	17858
					285,53	11,73	5208	214	–	1323	
190	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,4	1352,99	65,88	26248	1278	5229	19073	48947
					1017,58	28,3	19741	549	–	3626	

191	2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	19,8	2765		54747		54747		59127
192	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	16819,52	1047,14	35321	2199	30931	2376	40713
					1043,33	200	2191	420	–	3016	
193	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство стенки НР = 91 %	м3	0,64	16820,31	1046,88	10765	670	9427	724	12408
					1043,75	200	668	128	–	919	
194	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08765	12618,37	1243,58	1106	109	3	944	2214
					11340,56	490,59	994	43	–	164	
195	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08765	196387		17213		17213		18590
196	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00841	223424,49	1070,15	1879	9	1375	454	2520
					58858,5	475,62	495	4	–	187	
197	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00628	1311052		8233		8233		8892
198	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00213	196387		418		418		451
199	1106-0101-0101	Пандус -Подготовка бетонная . Устройство НР = 91 %	м3	1,3	16819,23	1046,15	21865	1360	19148	1471	25203
					1043,85	200	1357	260	–	1867	

200	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство стенки НР = 91 %	м3	1,7	16818,82	1046,47	28592	1779	25039	1924	32957
					1043,53	200	1774	340	–	2441	
201	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07486	12610,21	1242,32	944	93	2	806	1890
					11341,17	494,26	849	37	–	140	
202	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07486	196387		14702		14702		15878
203	2910-0000-0000(пл)	Перила для пундуса -2 шт.дл. по 5,4м.	м	14,4	21205		305352		305352		329780
204	2920-0000-0000(пл)	Перила для крыльца -1шт. дл.3,5м.	м	4,8	21205		101784		101784		109927
									–	8143	
	Раздел 12 Крыльцо КР-2,КР-3										
205	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,64	7743,75	1479,69	4956	947	2253	2016	7530
					2743,75	607,81	1756	389	–	558	
206	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,6	627,22	25,56	2258	92	1138	1006	3525
					285,56	11,67	1028	42	–	261	
207	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,2	86,11	4,44	620	32	563	37	710
					3,47	1,94	25	14	–	53	
208	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,6	1352,78	65,83	4870	237	970	3538	9081
					1017,5	28,06	3663	101	–	673	

209	2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	3,6	2765		9954		9954		10750
210	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	16820	1047,27	18502	1152	16202	1245	21327
					1043,64	200	1148	220	–	1580	
211	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02904	12603,31	1239,67	366	36	1	312	732
					11329,2	482,09	329	14	–	54	
212	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02904	196387		5703		5703		6159
213	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
214	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,2	627,14	25,48	2634	107	1328	1173	4112
					285,48	11,67	1199	49	–	305	
215	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	8,6	86,05	4,3	740	37	673	44	847
					3,49	1,98	30	17	–	63	
216	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,3	1352,79	65,81	5817	283	1158	4227	10848
					1017,67	28,14	4376	121	–	804	

217	2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	4,3	2765		11890		11890		12841
218	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	16820	1047,14	23548	1466	20621	1584	27143
					1043,57	200	1461	280	–	2011	
219	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03312	12620,77	1237,92	418	41	1	357	837
					11352,66	483,09	376	16	–	62	
220	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03312	196387		6504		6504		7024
221	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03928	223421,59	1171,08	8776	46	6420	2118	11766
					58808,55	458,25	2310	18	–	872	
222	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02512	1311052		32934		32934		35569
223	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01416	196387		2781		2781		3003
224	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,18636	141044,22	35468,98	26285	6610	969	14313	43846
					100375,62	10935,82	18706	2038	–	3248	

225	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1722	254889		43892		43892		47403
226	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01416	1311052		18564		18564		20049
227	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,56784	141039,73	35469,5	80088	20141	2951	43611	133595
					100373,34	10932,66	56996	6208	–	9896	
228	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	225714		5106		5106		5514
229	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,54522	261526		142589		142589		153996
230	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	9,2	661,85	18,91	6089	174	726	4829	11791
					564,02	6,52	5189	60	–	873	
231	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,2	2178		20038		20038		21641
									–	1603	
	Раздел 13 Крыльцо КР4- 1 шт.										

232	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1	7745	1479	7745	1479	3522	3149	11766
					2744	606	2744	606	–	872	
233	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,5	627,08	25,38	4076	165	2055	1816	6363
					285,54	11,69	1856	76	–	471	
234	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	1352,92	65,85	8794	428	1752	6390	16399
					1017,54	28,31	6614	184	–	1215	
235	2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	6,5	2765		17973		17973		19411
236	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	16819,52	1047,14	35321	2199	30931	2376	40713
					1043,33	200	2191	420	–	3016	
237	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0151	12582,78	1258,28	190	19	–	163	381
					11324,5	529,8	171	8	–	28	
238	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151	196387		2965		2965		3202
239	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00681	223494,86	1174,74	1522	8	1113	369	2042
					58883,99	587,37	401	4	–	151	

240	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00628	1311052		8233		8233		8892
241	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00053	196387		104		104		112
242	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,09318	141049,58	35468,98	13143	3305	485	7156	21923
					100375,62	10925,09	9353	1018	–	1624	
243	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0861	254889		21946		21946		23702
244	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00708	1311052		9282		9282		10025
245	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,50266	141035,69	35467,31	70893	17828	2612	38605	118258
					100372,02	10933,83	50453	5496	–	8760	
246	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01282	225714		2894		2894		3126

247	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48984	261526		128106		128106		138354
248	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	6,85	2614,45	93,28	17909	639	6248	10284	30448
					1609,05	22,77	11022	156	–	2255	
249	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,85	3033		20776		20776		22438
									–	1662	
	Раздел 14 Конструкция козырька К1 входной группы										
250	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48216	254889		122897		122897		132729
251	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,51048	141035,89	35466,62	71996	18105	2653	39206	120098
					100372,2	10934,81	51238	5582	–	8896	
252	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02832	1311052		37129		37129		40099
253	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,2738	141033,6	35463,84	38615	9710	1423	21028	64414
					100372,53	10934,99	27482	2994	–	4771	

254	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2738	254889		69789		69789		75372
255	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,115	57902		6659		6659		7192
256	2107-0602-0104	Щиты наката деревянные для тамбура	м2	4,8	4690		22512		22512		24313
257	1115-0108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников НР = 80 %	м2	4,8	7998,54	58,75	38393	282	9360	23101	66414
					5989,79	26,04	28751	125	–	4920	
258	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,94	768		3794		3794		4098
259	1112-0101-0101	Кровли скатные из кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,8	1682,92	62,08	8078	298	7032	714	9495
					155,83	5,83	748	28	–	703	
260	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	4,8	808,13	48,75	3879	234	1544	1978	6326
					437,71	10,21	2101	49	–	469	
261	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,2	22932		27518		27518		29719
									–	2201	
		Итого					**8 865 287**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 641 813				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					126 410				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 518				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 303 284				
		Накладные расходы, тенге					2 137 089				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					656 691				
		Всего					**8 865 287**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					257 093				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					180 623				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					186 060				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**9 489 063**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**9 963 516,00**				
		Договорная стоимость					**8 987 126,82**				
		НДС (12%)					1 078 455,22				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**10 065 582,04**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Расбаев А.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нурболат"

Директор _____ **Нурбосинов Н.О.**

региона

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 17
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 5-1-1)

Оборудование, мебель и инвентарь

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Зеркало	шт	1	26000		26000		–		26000
2	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стол медицинской сестры однотумбовый с ящиками 1200х600х750	шт	1	29290		29290		–		29290
3	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
4	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Стеллаж металлический 5-ти полочный 2500*1000*300	шт	7	36540		255780		–		255780
5	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стол медицинского врача 1200х680х750	шт	1	62900		62900		–		62900
6	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стол заседаний 1800х700х750	шт	1	122000		122000		–		122000
7	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	7	37000		259000		–		259000

8	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды двухстворчатый 860х460х1950	шт	1	104982		104982		–		104982
9	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документов 860*460*1950	шт	1	146476		146476		–		146476
10	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Сейф AIKO	шт	1	37500		37500		–		37500
11	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стеллаж металлический 5-ти полочный 2500*1000*300	шт	6	36540		219240		–		219240
12	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107" 1200х600х750	шт	1	29290		29290		–		29290
13	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стул СТУ-00155	шт	1	7000		7000		–		7000
14	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Стеллаж металлический 5-ти полочный 1000х400х2000	шт	3	40863		122589		–		122589
15	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
16	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Тележка медицинская внутрикорпусная с двумя полками МСК-506	шт	1	137000		137000		–		137000
17	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды ШМО-"МСК" 2хстворчатый с полкой для головных уборов и перекладиной для вешалок МД-501.02 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499
18	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документацииШМД- "МСК" 2хстворчатый с двумя отделениями 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
19	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Шкаф металлический ШММ-2 800х400х1760	шт	2	68880		137760		–		137760

20	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стол однотумбовый с ящиками и без КУЛ-107	шт	1	29290		29290		–		29290
21	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Шкаф ШМ-06 габ.600*400*1800	шт	2	66000		132000		–		132000
22	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Зеркало зеркальные грани	шт	4	6100		24400		–		24400
23	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Сушилка РОТАТО для рук	шт	4	21300		85200		–		85200
24	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Держатель для туалетной бумаги РОТАТО Р2903-2	шт	4	1680		6720		–		6720
25	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Зеркало зеркальные грани	шт	1	6100		6100		–		6100
26	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Сушилка РОТАТО для рук	шт	1	21300		21300		–		21300
27	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Держатель для туалетной бумаги РОТАТО Р2903-2	шт	1	1680		1680		–		1680
28	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Поручень для унитаза Арт.002	шт	1	36607		36607		–		36607
29	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Поручень для раковины Арт. 001	шт	1	36607		36607		–		36607
30	5900-0000-0001(пл)"Рендмедсервис"	Стол медицинской сестры однотумбовый с ящиками 1200х600х750	шт	1	29290		29290		–		29290
31	5900-0000-0002(пл)"Ренмед сервис"	Столик индивидуальный передвижной 640х430х915	шт	1	42765		42765		–		42765
32	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Аппарат для гальванизации и электрофареза Поток-1	шт	1	78000		78000		–		78000
33	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Аппарат для диадинамотерапии Элэскулап	шт	1	185000		185000		–		185000
34	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Аппарат для местной дарсонвализации АМД ДАРС	шт	1	45000		45000		–		45000

35	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-60Мед ТеКо (автоматической настройкой резонанса)	шт	1	870000		870000		–		870000
36	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Ингалятор кислородный	шт	1	208600		208600		–		208600
37	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Инфракрасная лампа Beurer IL11	шт	1	18000		18000		–		18000
38	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Ингалятор UN-231 ультразвуковой	шт	1	32000		32000		–		32000
39	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Пеленальный столик 850*820*960	шт	1	17500		17500		–		17500
40	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
41	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340
42	5900-0000-0011(пл) (МЗ)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
43	5900-0000-0012(пл) (МЗ)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100
44	5900-0000-0013(пл) (МЗ)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
45	5900-0000-0014(пл) (МЗ)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295
46	5900-0000-0015(пл) (МЗ)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	6800		6800		–		6800
47	5900-0000-0016(пл) (МЗ)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
48	5900-0000-0017(пл) (МЗ)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
49	5900-0000-0018(пл) (МЗ)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876

50	5900-0000-0019(пл) (МЗ)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
51	5900-0000-0020(пл) (МЗ)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
52	5900-0000-0021(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
53	5900-0000-0022(пл) (МЗ)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
54	5900-0000-0023(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
55	5900-0000-0024(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
56	5900-0000-0025(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499
57	5900-0000-0026(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
58	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Пеленальный столик 850*820*960 Zeta	шт	1	17500		17500		–		17500
59	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
60	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340
61	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
62	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100
63	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
64	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295

65	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	6800		6800		–		6800
66	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
67	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
68	5900-0000-0011(пл) (МЗ)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876
69	5900-0000-0012(пл) (МЗ)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
70	5900-0000-0013(пл) (МЗ)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
71	5900-0000-0014(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
72	5900-0000-0015(пл) (МЗ)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
73	5900-0000-0016(пл) (МЗ)	Стул медицинской сестры	шт	1	37000		37000		–		37000
74	5900-0000-0017(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
75	5900-0000-0018(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499
76	5900-0000-0019(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
77	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Ростомер с весами напольными медицинскими электронными ВМЭН (питание от батареек)	шт	1	134000		134000		–		134000
78	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Пеленальный столик 850*820*960 Zeta	шт	1	17500		17500		–		17500

79	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
80	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340
81	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
82	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100
83	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
84	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295
85	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	6800		6800		–		6800
86	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
87	5900-0000-0011(пл) (МЗ)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
88	5900-0000-0012(пл) (МЗ)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876
89	5900-0000-0013(пл) (МЗ)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
90	5900-0000-0014(пл) (МЗ)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
91	5900-0000-0015(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
92	5900-0000-0016(пл) (МЗ)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
93	5900-0000-0017(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000

94	5900-0000-0018(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
95	5900-0000-0019(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499
96	5900-0000-0020(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
97	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Ростомер с весами напольными медицинскими электронными ВМЭН (питание от батареек)	шт	1	134000		134000		–		134000
98	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
99	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340
100	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
101	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100
102	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
103	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295
104	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	9800		9800		–		9800
105	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
106	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
107	5900-0000-0011(пл) (МЗ)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876

108	5900-0000-0012(пл) (МЗ)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
109	5900-0000-0013(пл) (МЗ)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
110	5900-0000-0014(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
111	5900-0000-0015(пл) (МЗ)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
112	5900-0000-0016(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
113	5900-0000-0017(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
114	5900-0000-0018(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499
115	5900-0000-0019(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
116	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Пеленальный столик 850*820*960	шт	1	17500		17500		–		17500
117	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Холодильник	шт	1	159000		159000		–		159000
118	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Светильник медицинский передвижной Армед	шт	1	176851		176851		–		176851
119	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
120	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340
121	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
122	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100

123	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
124	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295
125	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	6800		6800		–		6800
126	5900-0000-0011(пл) (МЗ)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
127	5900-0000-0012(пл) (МЗ)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
128	5900-0000-0013(пл) (МЗ)	Векоподъемник 14х13 мм	шт	2	19210		38420		–		38420
129	5900-0000-0014(пл) (МЗ)	Грелка тип Б2	шт	2	2380		4760		–		4760
130	5900-0000-0015(пл) (МЗ)	Комплект жгутов кровоостанавливающих	шт	2	300		600		–		600
131	5900-0000-0016(пл) (МЗ)	Комплект шин транспортных иммобилизационных складных	к-т	2	7000		14000		–		14000
132	5900-0000-0017(пл) (МЗ)	Термоконтейнер для холодной цепи ТМ-6	шт	1	28050		28050		–		28050
133	5900-0000-0018(пл) (МЗ)	Кружка Эсмарха №3 (пластик на 2л)	шт	1	840		840		–		840
134	5900-0000-0019(пл) (МЗ)	Лупа простая	шт	1	4300		4300		–		4300
135	5900-0000-0020(пл) (МЗ)	Комплект дыхательный для ручной ИВЛ однократного применения КДО-МП-В	шт	1	20400		20400		–		20400
136	5900-0000-0021(пл) (МЗ)	Набор воронок ушных	к-т	1	13770		13770		–		13770
137	5900-0000-0022(пл) (МЗ)	Набор зондов желудочных	к-т	1	2550		2550		–		2550

138	5900-0000-0023(пл) (МЗ)	Набор зажимов кровоостанавливающих	к-т	1	9078		9078		–		9078
139	5900-0000-0024(пл) (МЗ)	Набор катеторов	к-т	1	1530		1530		–		1530
140	5900-0000-0025(пл) (МЗ)	Набор клизм	к-т	1	850		850		–		850
141	5900-0000-0026(пл) (МЗ)	Набор корцагов прямых и изогнутых	к-т	1	12580		12580		–		12580
142	5900-0000-0027(пл) (МЗ)	Набор ножниц для ногтей	к-т	1	1200		1200		–		1200
143	5900-0000-0028(пл) (МЗ)	Набор ножниц для перевязочного материала 235мм	к-т	1	6324		6324		–		6324
144	5900-0000-0029(пл) (МЗ)	Набор ножниц для гипса-разрезания гипсовых повязок	к-т	1	49300		49300		–		49300
145	5900-0000-0030(пл) (МЗ)	Набор пинцетов анатомических прямых 200мм	к-т	1	31824		31824		–		31824
146	5900-0000-0031(пл) (МЗ)	Набор пинцетов хирургических прямых 200мм	к-т	1	14790		14790		–		14790
147	5900-0000-0032(пл) (МЗ)	Набор трубок газоотводных	к-т	1	3700		3700		–		3700
148	5900-0000-0033(пл) (МЗ)	Набор часов песочных	к-т	1	10710		10710		–		10710
149	5900-0000-0034(пл) (МЗ)	Пипетка глазная	шт	5	30		150		–		150
150	5900-0000-0035(пл) (МЗ)	Подушка для кислорода 25л	шт	1	13600		13600		–		13600
151	5900-0000-0036(пл) (МЗ)	Пузырь для льда	шт	2	2500		5000		–		5000
152	5900-0000-0037(пл) (МЗ)	Расширитель рта	шт	1	22610		22610		–		22610

153	5900-0000-0038(пл) (МЗ)	Скальпель хирургический остроконечный средний 150*40	шт	3	1615		4845		–		4845
154	5900-0000-0039(пл) (МЗ)	Термометр водяной	шт	2	765		1530		–		1530
155	5900-0000-0040(пл) (МЗ)	Шпатель для языка	шт	10	782		7820		–		7820
156	5900-0000-0041(пл) (МЗ)	Штатив для пробирок ШЛПП-02	шт	2	902		1804		–		1804
157	5900-0000-0042(пл) (МЗ)	Пробирка ПХ-16*150	шт	2	60		120		–		120
158	5900-0000-0043(пл) (МЗ)	Языкодержатель для взрослых	шт	2	13685		27370		–		27370
159	5900-0000-0044(пл) (МЗ)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876
160	5900-0000-0045(пл) (МЗ)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
161	5900-0000-0046(пл) (МЗ)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
162	5900-0000-0047(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
163	5900-0000-0048(пл) (МЗ)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
164	5900-0000-0049(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
165	5900-0000-0050(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
166	5900-0000-0051(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499
167	5900-0000-0052(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412

168	5919-0000-0000(пл) (МЗ)	Биксодержатель	шт	1	37219		37219		–		37219
169	5921-0000-0000(пл) (МЗ)	Коробка стерилизационная КСК-3-1шт / КСК-6-1шт / КСК-9-1шт.	шт	3	8500		25500		–		25500
170	5924-0000-0000(пл) (МЗ)	Стол для стерильного инструмента	шт	1	25000		25000		–		25000
171	5925-0000-0000(пл) (МЗ)	Стол прикроватный "Armed" VU610	шт	1	42765		42765		–		42765
172	5926-0000-0000(пл) (МЗ)	Табурет лабораторный на пневмопружине ТЛ-МСК	шт	1	47687		47687		–		47687
173	5927-0000-0000(пл) (МЗ)	Чемодан-укладка неотложной помощи (пустой)	шт	1	63000		63000		–		63000
174	5928-0000-0000(пл) (МЗ)	Шкаф металлический медицинский двухсекционный двухстворчатый ШМ-04-МСК верхняя и нижняя секция -металл	шт	1	73958		73958		–		73958
175	5929-0000-0000(пл) (МЗ)	Шкаф металлический медицинский двухсекционный двухстворчатый ШМ-02-МСК верхняя секция - стекло, нижняя -металл	шт	1	93648		93648		–		93648
176	5931-0000-0000(пл) (МЗ)	Штатив для длительных вливаний	шт	1	8900		8900		–		8900
177	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Кровать общебольничная КФ 0-01-МСК (прямоугольные спинки,сварная сетка, ложе-Побразный профиль)	шт	1	33713		33713		–		33713
178	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Тумба прикроватная подкатная на мебельных колесах с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверью ТПп101-"МСК"	шт	1	15154		15154		–		15154
179	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000

180	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Штатив для вливаний	шт	1	7500		7500		–		7500
181	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
182	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Стол для приема и регистрации анализов 1200х600х750	шт	1	29290		29290		–		29290
183	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Матрацы ватные	шт	1	3500		3500		–		3500
184	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Одеяло шерстяное	шт	1	4533		4533		–		4533
185	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Подушка пуховая 70х70 см.	шт	1	4050		4050		–		4050
186	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Покрывало для кровати	шт	1	3265		3265		–		3265
187	5900-0000-0011(пл) (МЗ)	Наматрасники двухсменные	шт	2	2700		5400		–		5400
188	5900-0000-0012(пл) (МЗ)	Комплект постельного белья (пододеяльники, наволочки, простыни)	к-т	3	4000		12000		–		12000
189	5900-0000-0013(пл) (МЗ)	Полотенца трехсменные	шт	3	800		2400		–		2400
190	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стол для приема анализов	шт	1	59500		59500		–		59500
191	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	2	37000		74000		–		74000
192	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Холодильник	шт	1	159000		159000		–		159000
193	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000

194	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации	шт	1	54412		54412		–		54412
195	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стол однотумбовый с ящиками 1200х600х750	шт	1	29290		29290		–		29290
196	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
197	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Шкаф для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
198	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
199	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стеллаж металлический 5-ти полочный МСК 1000*400*2000	шт	1	40863		40863		–		40863
200	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
201	5900-0000-0003(пл)"Ренмед сервис"	Емкость контейнер для сбора органических отходов 6 л	упак.	1	30000		30000		–		30000
202	5900-0000-0004(пл)ИП Мизерова В.А.	Емкость контейнер для сбора острых предметов	упак.	1	30000		30000		–		30000
									30000	–	
	Раздел 19 Комната для персонала										
203	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды двухстворчатый 860х560х1800	шт	2	53499		106998		–		106998
204	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
205	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Холодильник	шт	1	159000		159000		–		159000
206	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Зеркало зеркальные грани	шт	1	6100		6100		–		6100

207	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Стол однотумбовый с ящиками и без 1200х600х750	шт	1	29290		29290		–		29290
208	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	6	37000		222000		–		222000
209	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Тумба медицинская на мебельных колесах, с верхней открытой нишей и и нижним отделением с дверкой	шт	1	37956		37956		–		37956
210	2900-0000-0008(пл)"Ренмед сервис"	Электрочайеик REDMOND RK G161	шт	1	8839		8839		8839		9546
211	2900-0000-0009(пл)ТОО "Мечта Маркет"	Микроволновая печь IDEA MM720CPU	in	1	19277		19277		19277		20819
212	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Автоклав с паровым генератором ГК-10 490х400х700	шт	1	868400		868400		–		868400
213	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Коробки стерилизационная КСК-3-1шт. КСК-6 -1шт. КСК-9 -2шт.	шт	3	8500		25500		–		25500
214	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Стерилизатор суховоздушный ШС-80-01	шт	1	185000		185000		–		185000
215	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Стол под автоклав и стерилизатор	шт	2	14294		28588		–		28588
216	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Тележка медицинская	шт	1	167000		167000		–		167000
217	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
218	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Шкаф для химических реактивов НВ-800 ШР 800*460*1820	шт	1	110000		110000		–		110000
219	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стеллаж металлический 5-ти полочный 2500*1000*300	шт	7	36540		255780		–		255780

220	5900-0000-0003(пл)"Ренмед сервис"	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876
221	5900-0000-0004(пл)"Ренмед сервис"	Ширма медицинска 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
222	5900-0000-0005(пл)	Стол медицинский для медсестры СМИ-"МСК" габ. 1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
223	5900-0000-0006(пл)	Стул медсестры	шт	1	37000		37000		–		37000
224	5900-0000-0007(пл)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
225	5921-0000-0000(пл)	Шкаф медицинский для документации 860х380х1800	шт	1	48582		48582		–		48582
226	5900-0000-0009(пл)	Холодильник	шт	1	159000		159000		–		159000
227	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Пеленальный столик 850*820*960	шт	1	17500		17500		–		17500
228	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
229	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Стол прикроватный "Armed" YU610	шт	1	42765		42765		–		42765
230	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Ростомер с весами напольными медицинскими электронными ВМЭН (питание от батареек)	шт	1	134000		134000		–		134000
231	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП 150 габ.950*80*110	шт	1	15000		15000		–		15000
232	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Лента измерительная	шт	1	340		340		–		340

233	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Лотки почкообразные	шт	1	2856		2856		–		2856
234	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Секундомер	шт	1	5100		5100		–		5100
235	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	900		900		–		900
236	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	459		2295		–		2295
237	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Тонометр со стетоскопом 50*14 см	шт	1	6800		6800		–		6800
238	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3740		3740		–		3740
239	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Шпатели для языка	шт	20	782		15640		–		15640
240	5900-0000-0011(пл) (МЗ)	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт	1	28876		28876		–		28876
241	5900-0000-0012(пл) (МЗ)	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	9900		9900		–		9900
242	5900-0000-0013(пл) (МЗ)	Стол медицинский для врача СМВ-"МСК" габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
243	5900-0000-0014(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
244	5900-0000-0015(пл) (МЗ)	Стол медицинский для медсестры СМВ- "МСК габ.1300х700х750	шт	1	26222		26222		–		26222
245	5900-0000-0016(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
246	5900-0000-0017(пл) (МЗ)	Стул медицинский для пациента	шт	2	37000		74000		–		74000
247	5900-0000-0018(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800	шт	1	53499		53499		–		53499

248	5900-0000-0019(пл) (МЗ)	Шкаф медицинский для хранения документации 860х380х1800	шт	1	54412		54412		–		54412
249	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107"1200х600х750	шт	1	29290		29290		–		29290
250	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Стул медицинский	шт	1	37000		37000		–		37000
251	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Вешалка гардеробная с крючками 12 крючков 1800*1770*	шт	3	20000		60000		–		60000
252	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Банкетка со спинкой БЛ-МСК	шт	5	29561		147805		–		147805
253	5900-0000-0001(пл) (МЗ)	Швабра	шт	4	1200		4800		–		4800
254	5900-0000-0002(пл) (МЗ)	Ведро оцинкованные	шт	4	1256		5024		–		5024
255	5900-0000-0003(пл) (МЗ)	Лестница-стремянка двухпролетная	шт	1	14000		14000		–		14000
256	5900-0000-0004(пл) (МЗ)	Тележка межкорпусная для перевозки медицинских грузов	шт	1	55257		55257		–		55257
257	5900-0000-0005(пл) (МЗ)	Щетка для уборки	шт	3	900		2700		–		2700
258	5900-0000-0006(пл) (МЗ)	Корзины для мусора и бумаг	шт	6	1000		6000		–		6000
259	5900-0000-0007(пл) (МЗ)	Ведро педальное	шт	18	5880		105840		–		105840
260	5900-0000-0008(пл) (МЗ)	Жалюзи вертикальные настенные 1700х1800	шт.	23	9900		227700		–		227700
261	5900-0000-0009(пл) (МЗ)	Жалюзи вертикальные настенные 1400х1800	шт	4	8250		33000		–		33000
262	5900-0000-0010(пл) (МЗ)	Таблички с указанием помещений	шт	26	1200		31200		–		31200

									31200	–	
		Итого					**11 996 175**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 117				
		- оборудование, тенге					11 965 809				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 249				
		Всего					**11 996 175**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					881				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98					619				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					637				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**11 998 312**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**12 598 227,00**				
		Договорная стоимость					**11 338 404,30**				
		НДС (12%)					1 360 608,52				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**12 699 012,82**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель

_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Расбаев А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"

Директор

_____ **Нурбосинов Н.О.**

Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт №18
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Площадки, проезды,брусчатое покрытие										
12	1127-0201-1005	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР = 108 %	м бортового камня	453	1817,28	50,4	823226	22832	471605	369671	1288329
					725,8	29,8	328789	13499	–	95432	
13	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	20,4	42314		863206		863206		932262
14	2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	407,17	2275		926312		926312		1000417
18	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	954,4	135,27	90,78	129097	86644	7082	64409	208986
					37,06	25,43	35371	24267	–	15480	

19	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	91,4	13171		1203829		1203829		1300135
20	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,01	123832		1238		1238		1337
21	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 %	м2 покрытия	3817,6	0,12	0,02	457	78	–	409	935
					0,1	–	379	–	–	69	
22	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	45,8	13171		603232		603232		651491
23	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,0053	123832		656		656		708
24	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	954,4	135,27	90,78	129097	86644	7082	64409	208986
					37,06	25,43	35371	24267	–	15480	
25	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	92,2	12517		1154067		1154067		1246392
26	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,01	123832		1238		1238		1337
32	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	1,2218	123832		151298		151298		163402
									–	12104	
	Раздел 3 Озеленение										

34	1147-0101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	869,1	30,22	–	26268	–	–	23116	53335
					30,22	–	26268	–	–	3951	
35	1147-0101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную НР = 88 %	м2	869,1	78,85	–	68525	–	–	60302	139133
					78,85	–	68525	–	–	10306	
36	1147-0211-0305	Ямы размером 0,6х0,6 м. Копка вручную. Почвы средние НР = 88 %	шт.	40	148,1	–	5924	–	–	5213	12028
					148,1	–	5924	–	–	891	
37	1147-0104-0108	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	40	1955,38	–	78215	–	14705	55889	144832
					1587,75	–	63510	–	–	10728	
38	1147-0116-0202	Деревья с оголенной корневой системой. Заготовка с упаковкой вручную НР = 88 %	шт	40	626,45	–	25058	–	4675	17937	46435
					509,58	–	20383	–	–	3440	
39	1147-0105-0102	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. НР = 88 %	шт	40	1408,2	146,68	56328	5867	4709	41310	105449
					1143,8	29,78	45752	1191	–	7811	
40	2501-0204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	40	194		7760		7760		8381
41	1147-0213-0108	Колья. Установка вручную НР = 88 %	шт.	40	31,38	–	1255	–	–	1104	2548
					31,38	–	1255	–	–	189	
42	1147-0118-0201	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход НР = 88 %	шт	40	712,95	157,53	28518	6301	418	20309	52733
					544,98	31,98	21799	1279	–	3906	
43	1147-0112-0104	Газоны обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	207,5	459,87	14,13	95424	2931	25927	59102	166888
					320,8	2,87	66566	595	–	12362	

44	1147-0112-0106	Газоны обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	207,5	247,64	148,84	51385	30884	10620	14214	70847
					47,62	30,22	9881	6271	–	5248	
45	1147-0118-0403	Газоны обыкновенные. Уход НР = 88 %	м2	207,5	426,03	130,37	88401	27051	1805	57233	157285
					286,96	26,47	59545	5493	–	11651	
		Итого					**7 964 611**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					789 318				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					269 232				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					76 862				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 461 464				
		Накладные расходы, тенге					854 627				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					589 970				
		Всего					**7 964 611**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					230 974				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					162 273				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					167 157				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**8 525 015**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**8 951 266**				
		Договорная стоимость					**8 056 139,40**				
		НДС (12%)					966 736,73				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**9 022 876,13**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель

Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Расбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"

Директор

Нурбосинов Н.О.

Заказ 43

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"
(наименование, адрес)

Акт № 19
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	35	59,83	59,83	2094	2094	–	437	2733
					–	17,34	–	607	–	202	
2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	140	47,32	47,32	6625	6625	–	1382	8648
					–	13,71	–	1920	–	641	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	91	139,82	132,96	12724	12099	–	2443	16380
					6,87	30,42	625	2768	–	1213	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	1648,33	–	9890	–	–	7121	18372
					1648,33	–	9890	–	–	1361	
5	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	4	2212,25	–	8849	–	–	6371	16438
					2212,25	–	8849	–	–	1218	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70	30,77	30,77	2154	2154	–	536	2905
					–	10,63	–	744	–	215	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23	716,35	–	16476	–	–	11863	30606
					716,35	–	16476	–	–	2267	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	70	133,11	63,24	9318	4427	–	4981	15443
					69,87	28,96	4891	2027	–	1144	
	Раздел 2 Трубопроводы										
9	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	263814,81	73370,37	7123	1981	67	5550	13687
					187962,96	19666,67	5075	531	–	1014	
10	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	419		11313		11313		12218
11	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,027	51333,33	–	1386	–	103	1270	2868
					47518,52	–	1283	–	–	212	

12	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
					619,67	308,33	1859	925	–	653	
13	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	864		2592		2592		2799
14	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1060	25	2120	50	349	1726	4154
					860,5	11	1721	22	–	308	
15	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777		45554		45554		49198
16	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. . Приварка НР = 99 %	фланец	4	472,25	29,25	1889	117	85	1670	3844
					421,75	–	1687	–	–	285	
17	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2193		8772		8772		9474
18	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройники 100х50х100 -1 шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,007	1226285,71	451857,14	8584	3163	2536	3714	13282
					412142,86	123857,14	2885	867	–	984	
	Раздел 3 Колодцы водопроводные Ду 1500мм -1шт.										
19	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для водопроводных колодцев Ду1500мм 1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	9,42	139,81	132,91	1317	1252	–	253	1696
					6,9	30,47	65	287	–	126	

20	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,63	1649,21	–	1039	–	–	748	1930
					1649,21	–	1039	–	–	143	
21	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	30,73	30,73	126	126	–	32	171
					–	10,73	–	44	–	13	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	132,93	63,17	545	259	–	292	904
					69,76	29,02	286	119	–	67	
23	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,3	248,67	240,12	2064	1993	1	405	2667
					8,43	59,28	70	492	–	198	
24	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	15	412		6180		–		6674
25	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,3	17,95	15,3	149	127	1	50	215
					2,53	5,78	21	48	–	16	
26	1122-1301-0101	Колодцы круглые водопроводные Ду 1500мм -1шт.из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,87	32613,37	8154,01	60987	15248	29834	21502	89088
					8505,35	3109,09	15905	5814	–	6599	
27	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073		18073		18073		19519

28	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796		31592		31592		34119
29	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17235		17235		17235		18614
30	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
31	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601		4601		4601		4969
32	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
33	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,65	7743,08	1478,46	5033	961	2288	2048	7647
					2744,62	607,69	1784	395	–	566	
34	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	964	86,62	6266	563	3821	1951	8874
					289,54	29,85	1882	194	–	657	
35	2106-0304-0501	Лестницы для колодцев -1шт	т	0,017	631979		10744		10744		11604
36	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
37	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	16,2	823,58	18,58	13342	301	9311	3502	18192
					230,25	2,22	3730	36	–	1348	

38	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1223	803	1223	803	–	623	1994
					420	209	420	209	–	148	
39	2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928		1928		1928		2082
40	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
					619,67	308,33	1859	925	–	653	
41	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	755		2265		2265		2446
42	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1060	25	2120	50	349	1726	4154
					860,5	11	1721	22	–	308	
43	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777		45554		45554		49198
44	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	472,25	29,25	1889	117	85	1670	3844
					421,75	–	1687	–	–	285	
45	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2193		8772		8772		9474
46	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройники 100х50х100 -1 шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0105	1226095,24	451809,52	12874	4744	3803	5571	19921
					412095,24	123809,52	4327	1300	–	1476	

		Итого					**579 440**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 037				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					66 354				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 296				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					278 998				
		- перевозка грузов, тенге					6 180				
		Накладные расходы, тенге					94 949				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					42 922				
		Включить									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	87	139,82	132,95	12164	11567	–	2335	15659
					6,86	30,41	597	2646	–	1160	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	1648,33	–	9890	–	–	7121	18372
					1648,33	–	9890	–	–	1361	
3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	4	2212,25	–	8849	–	–	6371	16438
					2212,25	–	8849	–	–	1218	
4	1101-0205-0502	Основание траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	716,33	–	2149	–	–	1547	3992
					716,33	–	2149	–	–	296	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65	30,77	30,77	2000	2000	–	498	2698
					–	10,63	–	691	–	200	
6	1101-0205-0502	Траншеи пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22	716,36	–	15760	–	–	11347	29276
					716,36	–	15760	–	–	2169	

7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	65	133,12	63,25	8653	4111	–	4625	14340
					69,88	28,95	4542	1882	–	1062	
	Раздел 2 Трубопроводы										
8	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	263814,81	73370,37	7123	1981	67	5550	13687
					187962,96	19666,67	5075	531	–	1014	
9	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	419		11313		11313		12218
10	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,027	51333,33	–	1386	–	103	1270	2868
					47518,52	–	1283	–	–	212	
11	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1061	25	1061	25	175	863	2078
					861	11	861	11	–	154	
12	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777		22777		22777		24599
13	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. . Приварка НР = 99 %	фланец	2	472,5	29,5	945	59	42	836	1923
					422	–	844	–	–	142	
14	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2193		4386		4386		4737
15	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	1	1803	1183	1803	1183	–	919	2940
					620	308	620	308	–	218	

16	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	864		864		864		933
17	1122-1101-0101	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 63 мм НР = 99 %	врезка	1	4264	2068	4264	2068	568	2215	6997
					1628	609	1628	609	–	518	
18	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР = 99 %	км трубопровода	0,027	25074,07	7925,93	677	214	327	216	964
					5037,04	3037,04	136	82	–	71	
		Итого					**174 719**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 234				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 208				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 760				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					40 622				
		Накладные расходы, тенге					45 713				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 942				
		Всего разница					**-404 721**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					-11 737				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					-8 246				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					-8 494				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**-433 198**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**-454 858**				
		Договорная стоимость					**-413 992,86**				
		НДС (12%)					-49 679,14				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**-463 672,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАрхитектс"

_____ **Рысбаев А.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нурболат"
Директор

_____ **Нурбосинов Н.О.**

Заказ 43

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"
(наименование, адрес)

Акт № 20
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 6-2-1)
Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить									
	Раздел 1 Трубопровод										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	94	59,83	59,83	5624	5624	–	1174	7342
					–	17,34	–	1630	–	544	
2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	376	47,32	47,32	17792	17792	–	3712	23224
					–	13,71	–	5155	–	1720	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	148	139,82	132,96	20694	19678	–	3973	26640
					6,86	30,42	1016	4502	–	1973	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	18	1648,39	–	29671	–	–	21363	55117
					1648,39	–	29671	–	–	4083	
5	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	6	2212,17	–	13273	–	–	9557	24656
					2212,17	–	13273	–	–	1826	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9	2924,89	149,22	26324	1343	17206	8041	37114
					863,89	38,56	7775	347	–	2749	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	111	30,77	30,77	3416	3416	–	849	4606
					–	10,62	–	1179	–	341	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	37	716,35	–	26505	–	–	19084	49236
					716,35	–	26505	–	–	3647	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	111	133,11	63,23	14775	7019	–	7898	24487
					69,87	28,95	7756	3214	–	1814	
	1.2 Трубопровод										
10	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,033	401242,42	131606,06	13241	4343	486	9508	24569
					254909,09	36121,21	8412	1192	–	1820	
11	2301-0405-0106	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	33	4490		148170		148170		160024

12	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,034	302264,71	92970,59	10277	3161	190	7706	19422
					203705,88	25235,29	6926	858	–	1439	
13	2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	34	2210		75140		75140		81151
									–	6011	
	Раздел 2 Канализационные колодцы Ду 1000мм Н=1500мм -2шт.										
	2.0 Подраздел без наименования										
14	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для канализационных колодцев Ду1000мм -2 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	10,1	139,8	132,97	1412	1343	–	271	1818
					6,83	30,4	69	307	–	135	
15	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,7	1648,57	–	1154	–	–	831	2144
					1648,57	–	1154	–	–	159	
16	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	30,7	30,7	175	175	–	44	237
					–	10,7	–	61	–	18	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,7	132,98	63,16	758	360	–	405	1256
					69,82	28,95	398	165	–	93	
18	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	248,5	240	994	960	–	195	1284

					8,5	59,25	34	237	–	95	
19	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	7,2	412		2966		–		3203
20	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые (2шт.) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,66	48535,54	9775,9	80569	16228	37631	32392	121998
					16090,36	3619,88	26710	6009	–	9037	
21	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11050		22100		22100		23868
22	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889		21778		21778		23520
23	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10148		20296		20296		21920
24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5042		10084		10084		10891
25	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202		9938
26	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	7745,45	1479,09	8520	1627	3874	3465	12944
					2744,55	606,36	3019	667	–	959	
27	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	10,6	963,87	86,51	10217	917	6231	3182	14471

					289,53	29,81	3069	316	–	1072	
28	2106-0304-0501	Лестница для колодца -2шт	т	0,034	631979		21487		21487		23206
29	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7286		14572		14572		15738
30	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	27	823,56	18,63	22236	503	15517	5837	30319
					230,22	2,22	6216	60	–	2246	
	Раздел 3 Выгреб V =9м3										
31	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для выгреба) НР = 72 %	м3 грунта	15,82	139,82	132,93	2212	2103	–	425	2848
					6,89	30,4	109	481	–	211	
32	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
33	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,82	30,71	30,71	148	148	–	37	200
					–	10,58	–	51	–	15	
34	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,82	133,2	63,28	642	305	–	343	1064
					69,92	29,05	337	140	–	79	
35	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,8	248,64	240,17	2934	2834	1	575	3790

					8,39	59,24	99	699	–	281	
36	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,2	412		8734		–		9433
37	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,8	17,97	15,34	212	181	1	71	306
					2,54	5,76	30	68	–	23	
38	1123-0601-0108	Выгреб круглый сборный железобетонный, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,4	41453,33	6540,42	99488	15697	61499	27972	137657
					9288,33	2484,58	22292	5963	–	10197	
39	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	23651		23651		23651		25543
40	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	шт.	1	25917		25917		25917		27990
41	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	22753		68259		68259		73720
42	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
43	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4601		4601		4601		4969
44	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
45	1108-0101-0307	Кольца и плиты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,5	823,56	18,59	11118	251	7759	2918	15159

					230,22	2,22	3108	30	–	1123	
46	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
47	1106-0101-0101	Бетонная подушка. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	16820	1048	8410	524	7364	566	9694
					1044	200	522	100	–	718	
48	2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду-110ГОСТ 18599-2001	м	2,5	831		2078		2078		2244
49	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2427	38	2427	38	2017	375	3026
					372	11	372	11	–	224	
50	1127-0602-0308	Гидроизоляция днища выгреба из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, . Устройство НР = 108 % К=2,500;	м2 покрытия	12,5	140,32	90,88	1754	1136	155	843	2805
					37,04	25,44	463	318	–	208	
51	1141-0201-0101	Внутренняя гидроизоляция колец и днищ грунтовкой эпоксидной НР = 79 %	м2	17	2103,29	359,18	35756	6106	26018	5082	44105
					213,65	164,76	3632	2801	–	3267	
52	1113-0301-1909	Внутренняя изоляция колец и днищ выгреба. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	17	2041,47	44,65	34705	759	24413	7045	45090
					560,76	39,82	9533	677	–	3340	
53	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025	225714		564		564		609

54	2113-0101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	0,026	19532		508		508		549
									–	41	
	Раздел 4 Колодец-септик										
55	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для водопроводного колодца Ду1500мм -1 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	9,42	139,81	132,91	1317	1252	–	253	1696
					6,9	30,47	65	287	–	126	
56	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,63	1649,21	–	1039	–	–	748	1930
					1649,21	–	1039	–	–	143	
57	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	30,73	30,73	126	126	–	32	171
					–	10,73	–	44	–	13	
58	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	132,93	63,17	545	259	–	292	904
					69,76	29,02	286	119	–	67	
59	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,3	248,67	240,12	2064	1993	1	405	2667
					8,43	59,28	70	492	–	198	
60	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	15	412		6180		–		6674
61	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,3	17,95	15,3	149	127	1	50	215
					2,53	5,78	21	48	–	16	

62	1123-0601-0106	Колодец-септик, круглый сборный железобетонный, диаметр 1,5 м.-1шт. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,87	40560,96	6639,57	75849	12416	42272	25616	109582
					11316,04	2520,86	21161	4714	–	8117	
63	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073		18073		18073		19519
64	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796		31592		31592		34119
65	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17235		17235		17235		18614
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
67	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202		9938
68	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные под днище. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	7748	1480	3874	740	1762	1575	5885
					2744	608	1372	304	–	436	
69	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
70	1108-0101-0301	Стены септика . Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором НР = 93 %	м2 поверхности	12	928,25	9,92	11139	119	6789	3984	16333
					352,58	4,42	4231	53	–	1210	

71	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	3,5	338,57	0,86	1185	3	66	1016	2377
					318,86	0,29	1116	1	–	176	
72	2107-0203-0301	Крышка деревянная -Доски и брусья обрезные хвойных пород толщиной 10 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	40648		1016		1016		1097
73	2110-0105-0201	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,001	91041		91		91		98
74	1126-0101-1102	Деревянная крышка - утеплитель НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	24503,33	1270	7351	381	733	4869	13198
					20790	563,33	6237	169	–	978	
75	2111-0401-0302	Плиты из пенополистирола ГОСТ 32310-2012	м3	0,3	27833		8350		8350		9018
									–	668	
		Итого					**1 559 975**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					221 777				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					133 170				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 954				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					843 426				
		- перевозка грузов, тенге					17 880				
		Накладные расходы, тенге					228 166				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					115 556				
		Включить									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	194	139,82	132,96	27126	25794	–	5208	34921
					6,87	30,42	1332	5901	–	2587	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14	1648,43	–	23078	–	–	16616	42870
					1648,43	–	23078	–	–	3176	

3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	7	2212,14	–	15485	–	–	11149	28765
					2212,14	–	15485	–	–	2131	
4	1101-0205-0502	Основание траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	716,43	–	5015	–	–	3611	9316
					716,43	–	5015	–	–	690	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	140	30,77	30,77	4308	4308	–	1071	5809
					–	10,62	–	1487	–	430	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48	716,35	–	34385	–	–	24757	63873
					716,35	–	34385	–	–	4731	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	140	133,11	63,24	18636	8853	–	9963	30887
					69,88	28,96	9783	4054	–	2288	
	Раздел 2 Трубопровод										
8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0255	401254,9	131607,84	10232	3356	376	7346	18984
					254901,96	36078,43	6500	920	–	1406	
9	2301-0405-0106	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	25,5	4490		114495		114495		123655
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,034	302264,71	92970,59	10277	3161	190	7706	19422
					203705,88	25235,29	6926	858	–	1439	

11	2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	34	2210		75140		75140		81151
									–	6011	
	Раздел 3 Канализационные колодцы Ду 1000мм Н=1500мм -2шт.										
12	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для канализационных колодцев Ду1000мм -2 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	10,1	139,8	132,97	1412	1343	–	271	1818
					6,83	30,4	69	307	–	135	
13	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1648,57	–	1154	–	–	831	2144
					1648,57	–	1154	–	–	159	
14	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	30,7	30,7	175	175	–	44	237
					–	10,7	–	61	–	18	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,7	132,98	63,16	758	360	–	405	1256
					69,82	28,95	398	165	–	93	
16	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	248,5	240	994	960	–	195	1284
					8,5	59,25	34	237	–	95	
17	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	7,2	412		2966		–		3203

18	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые (2шт.) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,66	48535,54	9775,9	80569	16228	37631	32392	121998
					16090,36	3619,88	26710	6009	–	9037	
19	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11050		22100		22100		23868
20	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889		21778		21778		23520
21	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10148		20296		20296		21920
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5042		40336		40336		43563
23	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202		9938
24	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	7745,45	1479,09	8520	1627	3874	3465	12944
					2744,55	606,36	3019	667	–	959	
25	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	10,6	963,87	86,51	10217	917	6231	3182	14471
					289,53	29,81	3069	316	–	1072	
26	2106-0304-0501	Лестница для колодца -2шт	т	0,034	631979		21487		21487		23206

27	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7286		14572		14572		15738
28	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	32,4	823,58	18,61	26684	603	18621	7004	36383
					230,25	2,19	7460	71	–	2695	
	Раздел 4 Выгреб V =9м3										
29	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для выгреба) НР = 72 %	м3 грунта	15,82	139,82	132,93	2212	2103	–	425	2848
					6,89	30,4	109	481	–	211	
30	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
31	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,82	30,71	30,71	148	148	–	37	200
					–	10,58	–	51	–	15	
32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,82	133,2	63,28	642	305	–	343	1064
					69,92	29,05	337	140	–	79	
33	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,8	248,64	240,17	2934	2834	1	575	3790
					8,39	59,24	99	699	–	281	

34	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,2	412		8734		–		9433
35	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,8	17,97	15,34	212	181	1	71	306
					2,54	5,76	30	68	–	23	
36	1123-0601-0108	Выгреб круглый сборный железобетонный, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,4	41453,33	6540,42	99488	15697	61499	27972	137657
					9288,33	2484,58	22292	5963	–	10197	
37	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	23651		23651		23651		25543
38	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	шт.	1	25917		25917		25917		27990
39	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	22753		68259		68259		73720
40	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
41	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4601		4601		4601		4969
42	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
43	1108-0101-0307	Кольца и плиты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,5	823,56	18,59	11118	251	7759	2918	15159

					230,22	2,22	3108	30	–	1123	
44	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
45	1106-0101-0101	Бетонная подушка. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	16820	1048	8410	524	7364	566	9694
					1044	200	522	100	–	718	
46	2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду-110ГОСТ 18599-2001	м	2,5	831		2078		2078		2244
47	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2427	38	2427	38	2017	375	3026
					372	11	372	11	–	224	
48	1127-0602-0308	Гидроизоляция днища выгреба из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, . Устройство НР = 108 % К=2,500;	м2 покрытия	12,5	140,32	90,88	1754	1136	155	843	2805
					37,04	25,44	463	318	–	208	
49	1141-0201-0101	Внутренняя гидроизоляция колец и днищ грунтовкой эпоксидной НР = 79 %	м2	17	2103,29	359,18	35756	6106	26018	5082	44105
					213,65	164,76	3632	2801	–	3267	
50	1113-0301-1909	Внутренняя изоляция колец и днищ выгреба. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	17	2041,47	44,65	34705	759	24413	7045	45090
					560,76	39,82	9533	677	–	3340	
51	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025	225714		564		564		609

52	2113-0101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	0,026	19532		508		508		549
									–	41	
		Итого					**1 253 427**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					188 593				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 950				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 877				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					676 280				
		- перевозка грузов, тенге					11 700				
		Накладные расходы, тенге					185 055				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					92 849				
		Всего разница					**-306 548**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					-8 890				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					-6 246				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					-6 434				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**-328 117**				
		2019 - НДС (12%)					-39 374				
		ИТОГО С НДС (12%)					**-367 491**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**-344 523**				
		Договорная стоимость					**-314 691,08**				
		НДС (12%)					-37 762,93				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**-352 454,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Расбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор

Нурбосинов Н.О.