"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"

Подрядчик: ТОО Строительная фирма "ТАЛАНТ"

Наименование стройки: Установка нового уличного освещения по улице Уалиханова с.Мукры в Мукринском сельском округе Коксуского района области Жетісу

Договор: №49 от 18.08.2022 г. Доп.согл №49 /1 07.10.2022 г

Акт выполненных работ №1 за октябрь месяц 2022 год

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Установка нового уличного освещения по улице Уалиханова с.Мукры в Мукринском сельском округе Коксуского района (L=0,500 км)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Установка опор освещения. Подвеска провода СИП										
1	1101-0203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**яма**	**16**	854,19	704,85	13667	11278	–	5548	20752
					149,34	332,33	2389	5317	–	1537	
2	1133-0301-0401	**Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка НР=80 %**	**опора**	**16**	28446,1	10182,1	455138	162914	–	289295	803988
					18264	4337,2	292224	69395	–	59555	

3	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт	16	65639	1050224	1050224	–	1134242
					–	–	–	84018	
4	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт	16	7560	120960	120960	–	130637
					–	–	–	9677	
5	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Фундамент закладной Ф-18Б) К=16,000;	м3	3,504	50345	176409	176409	–	190522
					–	–	–	14113	
6	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=16,000;	м3	3,504	981	3437	3437	–	3712
					–	–	–	275	
7	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=16,000;	м3	3,504	833	2919	2919	–	3153

				–		–		–	234	
8 212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 К=16,000;	м3	3,504	816		2859		2859	–	3088
				–		–		–	229	
9 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=16,000;	м	32	498,41	11,17	15949	357	7528	5859	23553
				252	2,28	8064	73	–	1745	
10 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=16,000;	шт	48	2570,28	99,33	123373	4768	65686	38889	175243
				1102,5	22,78	52920	1093	–	12981	
11 1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР=80 %	светильник	16	5992,46	3074,55	95879	49193	312	53969	161836
				2898,42	1317,87	46375	21086	–	11988	
12 247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт	16	39168		626688		626688	–	676823
				–		–		–	50135	
13 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=16,000;	м кабеля	48	371,16	163,45	17816	7846	2160	7568	27415
				162,7	56,27	7810	2701	–	2031	
14 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=16,000;	км	0,04896	220596		10800		10800	–	11664

				–	–	–	864	
15 252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	20	2385	47700	47700	–	51516
				–	–	–	3816	
16 252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	60	574	34440	34440	–	37195
				–	–	–	2755	
17 252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт	40	185	7400	7400	–	7992
				–	–	–	592	
18 252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	15	4362	65430	65430	–	70664
				–	–	–	5234	
19 252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт	6	1378	8268	8268	–	8929
				–	–	–	661	
20 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	8	2158	17264	17264	–	18645
				–	–	–	1381	
21 252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт	32	1553	49696	49696	–	53672
				–	–	–	3976	
22 252-207-3510	Комплект (корпус для прехранителя SV29.25, плавкая вставка SVV10.25)(прим.)	комплект	16	9993	159888	159888	–	172679
				–	–	–	12791	
23 252-207-0906	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой	шт	8	479	3832	3832	–	4139
				–	–	–	307	

24 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,512	80605,31	28799,63	41270	14745	–	26177	72843
				51805,68	12101,43	26525	6196	–	5396	
25 243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 К=1,045;	км	0,53504	317171		169699		169699	–	183275
				–		–		–	13576	
	Итого по разделу 1					4 048 177				
	Раздел 2 Электротехническое оборудование									
26 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт	1	17060,76	490,2	17061	490	13191	2551	21181
				3380	162,7	3380	163	–	1569	
27 515-301-0259 (об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А (прим.)	шт	1	106250		106250		106250	–	106250
				–		–		–	–	
28 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт	1	1530,06	32,85	1530	33	27	1070	2808

				1470,3	16,27	1470	16	–	208	
29 247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CAP4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) A, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт	1	65027		65027		65027	–	70229
				–		–		–	5202	
30 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт	1	5994,27	66,55	5994	67	2724	2318	8977
				3204	16,27	3204	16	–	665	
31 247-204-3407	Выключатель автоматический типа ВА98 63Н 3Р 63А 25кА	шт	1	13716		13716		13716	–	14813
				–		–		–	1097	
32 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	3	513,22	201,15	1540	603	204	671	2388
				244,05	66,81	732	200	–	177	
33 243-141-0110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 25 мм2 К=1,020;	км	0,00306	124239		380		380	–	410
				–		–		–	30	
	Итого по разделу 2					227 056				
	Итого по смете					4 275 233				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					445 093				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					252 294				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 256
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 728 868
- оборудование, тенге	106 250
- накладные расходы, тенге	433 915
в т.ч. зарплата, тенге	39 052
- сметная прибыль (8 %), тенге	308 815
Временные здания и сооружения 2,4 %	**100056**
Итого	**4 269 039**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	**73001**
Итого	**4 342 039**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**86841**
Итого	**4 535 130**
2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге) 1,050	**4 761 886**
НДС 12%	**571 426**
Итого с НДС	**5 333 315**
Минус тендерная скидка генподряда 5%	**266 666**
Итого с учетом скидки генподряда 5%	**5 066 648,83**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"

Аким сельского округа _____ **Жумагулов Ж.Е.**

Технадзор ТОО "Музтау"

Специалист технического надзора _____ **Вишняков Р.К.**

Подрядчик:

ТОО Строительная фирма "ТАЛАНТ"

Директор _____ **Килибаев Е.М.**

типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"
БИН: **130340006686**
Подрядчик: ТОО Строительная фирма "ТАЛАНТ"
БИН: **081040009931**
Наименование строительства и его адресса: Установка нового уличного освещения по улице Уалиханова с.Мукры в Мукринском сельском округе Коксуского района области Жетісу

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование		Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: Код
		№49 доп. Согл №49/1	18.08.2022г. 07.10.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка нового уличного освещения по улице Уалиханова с.Мукры в Мукринском сельском округе Коксуского района области Жетісіу	5 066 648,83	4 523 794							542 855	5 066 648,83

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"
Аким сельского округа _____ **Жумагулов Ж.Е.**

Технадзор ТОО "Мұзтау"
Специалист технического надзора _____ **Вишняков Р.К.**

Подрядчик:
ТОО Строительная фирма "ТАЛАНТ"
Директор _____ **Килибаев Е.М.**