Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №6 от 22.11.2022г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 28.10.2022. по 21.11.2022г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №2	26.06.2022г. 30.06.2022г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за ноябрь месяц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	1 419 419 447,43	0,00							152 080 655,08	
В том числе: за период с 28.10.2022. по 21.11.2022г.	139 415 005,37	124 477 683,37							14 937 322,00	139 415 005,37
Выплата аванса	0,00	0,00								
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 419 419 447,43**	**124 477 683,37**							**14 937 322,00**	**139 415 005,37**

Заказчик

Директор Мамбетов К.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Акмолинская область, г Нур-Султан, ул Жилой массив ОНДИРИС, ул ОНДИРИС, дом № 72/1, тел.: +7 (7112) 51-10-51** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50** — **080940002042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г. Доп.соглашение №2 от 30.06.2022

Номер документа	Дата составления
179	22.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 28.10.22-21.11.22г			работа	1	139 415 005,37	139 415 005,37
				Итого	1	х	139 415 005,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Кенжина Ж.Т

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) [подпись] / [подпись] / Мамбетов Ч.Е

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 28.10.2022. по 21.11.2022г. от 22.11.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
3.	*Переустройство инженерных сетей(см.чертежи, спецификации)*				
4.	*Переустройство водопровода (см.чертежи, спецификации)*				
134.	*Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК 137+00 - ПК 152+00*	*шт.*	*1,00*		
135.	Установка железобетонной опоры П10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	11,00	135714,97	1 492 864,67
136.	Установка железобетонной опоры П10-2 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	1,00	154106,47	154 106,47
137.	Установка железобетонной опоры ОА10-1(рытье котлована, установка опоры, материалы, подвеска натяжная изолирующая с материалами)	шт.	1,00	416756,20	416 756,20
138.	Установка железобетонной опоры ПУП10-1(рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	1,00	481000,81	481 000,81
139.	Установка железобетонной опоры УА10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы, подвеска натяжная изолирующая с материалами)	шт.	1,00	584628,43	584 628,43
140.	Установка железобетонной опоры ПС10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	2,00	131682,55	263 365,10
141.	Установка железобетонной опоры ПП10-5 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	1,00	289248,79	289 248,79
142.	Подвеска провода АС-50/8(3 пр)	км	1,6195	1118310,75	1 811 104,26
143.	Заземление опор (в т.ч.материалы)	шт.	29,00	6358,77	184 404,33
144.	Демонтаж: Опора деревянная на ж/б приставке одностоечная (24шт) и двухстоечная (1шт)с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	14,00	9134,68	127 885,52
145.	Демонтаж провода АС-35 (3 пр.)с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	0,003	144096,13	432,29
265.	**Итого по гл.1**				**5 805 796,87**
266.	**Глава 2. Земляные работы**	**км**	**1,720**		
267.	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.с. в грунте II группы с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК16+00 - ПК23+40, ПК28+40 - ПК32+50, ПК45+00 - ПК47+00**	$м^3$	2497,12	3135,02	7 828 521,14
268.	Рыхление верха существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,30 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК16+00 - ПК17+50, ПК22+00 - ПК23+40, ПК28+40 - ПК36+20, ПК45+00 - ПК47+00**	$м^3$	5122,80	201,35	1 031 475,78
269.	Рыхление откосов существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК32+50 - ПК36+30**	$м^3$	1087,18	201,35	218 903,69
270.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км.Работа на отвале гр.1группы (доуплотнение Резерв №1 g - 1,99) - **ПК16+00 - ПК17+50, ПК22+00 - ПК23+40, ПК28+40 - ПК36+20, ПК45+00 - ПК47+00**	$м^3$	142,48	1138,83	162 260,50
273.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м - **ПК16+00 - ПК17+50, ПК22+00 - ПК23+40, ПК28+40 - ПК36+20, ПК44+80 - ПК47+00**	$м^3$	2141,24	146,24	313 134,94
282.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км (насыпь , Резерв №1,g - 1,99) - **ПК30+00 - ПК36+20**	$м^3$	11649,17	587,55	6 844 469,83
283.	То же, до 3 км - **ПК20+00 - ПК23+40, ПК44+80 - ПК47+00**	$м^3$	12048,35	687,25	8 280 228,54

284 .	То же, до 4 км - **ПК16+00 - ПК17+50**	$м^3$	4212,00	904,24	3 808 658,88
304 .	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК16+00 - ПК17+50, ПК22+00 - ПК23+40, ПК28+40 - ПК36+20, ПК44+80 - ПК47+00**	$м^3$	33310,30	408,08	13 593 267,22
305 .	***Верхний слой земполотна***				
306 .	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км (Резерв №1,g - 1,99) - **ПК30+00 - ПК36+20**	$м^3$	3075,78	587,55	1 807 174,54
307 .	То же, до 3 км - **ПК20+00 - ПК23+40, ПКПК28+40 - ПК30+00, ПК45+00 - ПК47+00**	$м^3$	2976,23	687,25	2 045 414,06
308 .	То же, до 4 км - **ПК16+00 - ПК20+00**	$м^3$	1917,00	904,24	1 733 428,08
309 .	То же, до 5 км	$м^3$	39,88	977,55	38 984,69
328 .	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК16+00 - ПК23+40, ПК28+40 - ПК36+20, ПК45+00 - ПК47+00**	$м^3$	7570,28	408,08	3 089 279,86
329 .	Планировка верха земляного полотна мех.способом в грунте II группы - **ПК16+00 - ПК23+40, ПК28+40 - ПК36+20, ПК45+00 - ПК47+00**	$м^2$	34781,17	101,39	3 526 463,07
341 .	**Итого по гл.2**				**54 321 664,83**
342 .	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК28+40 - ПК36+30, ПК44+70 - ПК47+00**	м3	2836,70	5205,97	14 767 775,10
344 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК28+40 - ПК36+40,**	$м^2$	8400,00	2348,14	19 724 376,00
346 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК38+50 - ПК44+50**	$м^2$	5130,00	7240,96	37 146 124,80
374 .	**Итого по гл.3**				**71 638 275,90**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826 .	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	*шт.*			
1850 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине) ПК35+82,6*				
1851 .	Устройство дополнительного слоя основания (40078м2)из ПГС Н-15см. Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3	$м^3$	370,05	5205,97	1 926 469,20
1852 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3, Трансп. ЩПС 15км.Состав №2	$м^2$	2467,00	2319,74	5 722 798,58
1958 .	**Итого по гл.5**				**7 649 267,78**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**139 415 005,37**
	в том числе НДС				*14 937 322,00*

Заказчик:
Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 28.10.2022. по 21.11.2022г.** **от 22.11.2022г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1828962,69167	35,04107	1 828 962,69	*100*	0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0,00	20431233,72	*99*	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44460547,08	*89*	0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 222 779,52	1	8488921,422	*7*	0	5 805 796,87
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	37216,00	4 447 312,00	37216	4447312	*100*	0,00	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	1	9 649,93	1	9649,93	*100*	0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	22	639 244,76	22	639244,76	*100*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	6	2 969,88	6	2969,88	*100*	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0	0,00	0	0		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0	0,00	0	0		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0	0,00	0	0		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1251	1 472 059,86	1251	1472059,86	*100*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	0	0,00	0	0		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	7,940	353 896,21	7,94	353896,21	*100*	0	0,00

17 .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	50988,90	15 240 505,14	50988,9	15240505,14	*100*	0,00	0,00
18 .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	50988,90	7 855 872,65	50988,9	7855872,65	*100*	0,00	0,00
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0	0		0,00	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0		0	0,00
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	8	14 804 629,36	8	14804629,36	*100*	0	0,00
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	6	2 195 240,38	6	2195240,38	*100*	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	8	110 598 665,05	8	110598665,1	*100*	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	72000,00	43 961 760,00	72000	43961760,00	*100*	0,00	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0	0		0,00	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0	0		0,00	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0	0		0,00	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**388 069 745,93**		**276 791 470,13**			**5 805 796,87**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	6,40000	276 138 818,05	6,150	239 304 107,24	*87*	1,720	54 321 664,83
		м3	198610,29		174 767,14			38059,65	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0	0,00	0	0		0,00	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0	20 167 676,40	0	20167676,4	*100*	0,00	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**296 306 494,45**		**259 471 783,64**			**54 321 664,83**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	6,40000	92 637 758,11	5,01	72 635 489,50	*78*	1,02000	14 767 775,10
		м3	17794,52		13 952,35			2836,7	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	6,40000	155 551 360,23	4,47	110 209 950,90	*71*	0,80000	19 724 376,00
		м2	66244,50		46 935,00			8400,00	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	6,40000	330 189 237,22	4,25	178 466 523,84	*54*	0,84000	0,00
		м2	60566,40		32 736,00			0	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	6,40000	411 148 949,76	2,11	137 505 830,40	*33*	0,60000	37 146 124,80
		м2	56781,00		18 990,00			5130	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	0,00000	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	

41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	6,22192	18 026 481,97	0,00	0,00	0	0,00000	0,00
		м3	12617,54		0,00			0,00	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00000	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**1 007 553 787,28**		**498 817 794,64**			**71 638 275,90**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	0	104 958 299,06	0	88762096,07	85	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	0	0,00	0	0		0	0,00
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0	0,00	0	0		0	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0	0,00	0	0		0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	0	0,00	0	0		0	0,00
50 .	Мост	шт.	0	0,00	0	0		0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**104 958 299,06**		**88 762 096,07**			**0,00**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	0	152 764 259,96	0,00	56 915 607,96	37	0	7 649 267,78
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**152 764 259,96**		**56 915 607,96**			**7 649 267,78**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0	0,00	0	0		0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0	0,00	0	0		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0	0,00	0	0		0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0	0,00	0	0		0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0	0,00	0	0		0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0	0		0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0	0		0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,000	0,00	0	0		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0	0		0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0	0,00	0	0		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0	0,00	0	0		0	0,00

69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0	0,00	0	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0	0,00	0	0		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00	0			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**1 949 652 586,68**		**1 180 758 752,44**			**139 415 005,37**
	в том числе НДС			*208 891 348,57*		*126 509 866,33*			*14 937 322,00*
	Заготовка материалов			***0,00***		***238 660 695,00***			***0,00***
	Итого по объекту			**1 949 652 586,68**		**1 419 419 447,43**			**139 415 005,37**
	в том числе НДС			*208 891 348,57*		*152 080 655,08*			*14 937 322,00*

Заказчик:
Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Садык Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 18.11.2022г.

приемки выполненных работ за период с 28.10.2022. по 18.11.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,72
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,07
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	1	2 683 124,56	0	5 805 796,87	1	8 488 921,42
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216,0	4 447 312,00	0,00	0,00	37 216,00	4 447 312,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	50988,90	15 240 505,14	0,00	0,00	50 988,90	15 240 505,14
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	50988,90	7 855 872,65	0,00	0,00	50 988,90	7 855 872,65
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	8	14 804 629,36	0,00	0,00	8,00	14 804 629,36
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	6	2 195 240,38	0	0,00	6	2 195 240,38
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	8	110 598 665,05	0,0	0,00	8	110 598 665,05
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	72000,00	43 961 760,00	0,00	0,00	72 000,00	43 961 760,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**270 985 673,26**		**5 805 796,87**		**276 791 470,13**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	4,43	184 982 442,41	1,72	54 321 664,83	6,15	239 304 107,24
		м3	1025105		136707,49		38059,65		174 767,14	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**205 150 118,81**		**54 321 664,83**		**259 471 783,64**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						

36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	3,990	57 867 714,41	1,020	14 767 775,10	5,01000	72 635 489,51
		м3	96494,07		11115,645		2836,7		13 952,345	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	3,670	90 485 574,90	0,800	19 724 376,00	4,47000	110 209 950,90
		м2	365904,08		38535,00		8400,00		46 935,000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	3,410	178 466 523,84	0,840	0,00	4,25000	178 466 523,84
		м2	334594,56		32736		0		32 736,000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	1,510	100 359 705,60	0,600	37 146 124,80	2,11000	137 505 830,40
		м2	313721,55		13860,0		5130		18 990,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м3	70112,00		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**427 179 518,74**		**71 638 275,90**		**498 817 794,64**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	88 762 096,07	0	0,00	0,00	88 762 096,07
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**88 762 096,07**		**0,00**		**88 762 096,07**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	49 266 340,18	0	7 649 267,78	0,00	56 915 607,96
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**49 266 340,18**		**7 649 267,7785**		**56 915 607,96**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00

67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**									
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0				0,00		0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**1 041 343 747,07**		**139 415 005,37**		**1 180 758 752,43**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*111 572 544,33*		*14 937 322,00*		*126 509 866,33*
	Заготовка материалов			*0,00*		*238 660 695,00*		*0,00*		*238 660 695,00*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**1 280 004 442,07**		**139 415 005,37**		**1 419 419 447,43**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*137 143 333,08*		*14 937 322,00*		*152 080 655,08*

Заказчик:

Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Садық Е.Е.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чалова Е.Н.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Естаев С.Ш.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " Кенжина Ж.Т.