Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 25.11 месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-87	от 01.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка	171 211 157,93	152 867 105,29							18 344 052,64	171 211 157,93

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель Руководителя _____ **Оспанов Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Куратор объекта _____ **Истисламов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт _____ **Батиркулов С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шұбар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка**

Договор подряда (контракт) **№2021-87 от 01.07.2021г.**

Сводная таблица
к акту выполненных работ №1 за _____ 2022 года

№ п.п.	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед. изм.	% выполнения	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Сумма выполненных работ (сметная стоимость)
1	Локальная смета 2-0-1	Земляные работы 1А,1Б,2А,2Б,3,4А,4Б	тенге	63,64%	4 242 550		4 242 550
2	Локальная смета 2-1-1	Конструкции железобетонные ниже отм 0,000 1А,1Б	тенге	57,01%	34 835 615		34 835 615
3	Локальная смета 2-2-1	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 2А,2Б	тенге	54,24%	53 620 116		53 620 116
4	Локальная смета 2-3-1	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000	тенге	52,81%	20 499 790		20 499 790
5	Локальная смета 2-4-1	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000	тенге	63,13%	46 554 016		46 554 016
		Итого сметная стоимость	**тенге**		**159 752 087**	**0**	**159 752 087**
	ЦДЗ РК 8.04-06-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	тенге				4 632 810,52
		Итого:	тенге				**164 384 897,52**
	ГП ОССС	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	тенге				2 137 003,67
		Итого:	тенге				**166 521 901,19**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				3 330 438,02
		Итого:	тенге		169 852 339,21	0	**169 852 339,21**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе на 2022 год К=1	тенге			-	169 852 339,21
		Итого СМР без учета НДС:	тенге			-	**169 852 339,21**
		Скидка 10%	тенге			-	16 985 233,92
		Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС	тенге			-	**152 867 105,29**
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	тенге			-	**18 344 052,64**
		Итого с НДС	тенге	8,31%		-	**171 211 157,93**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кассибеков С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", БИН 000140001467

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Руководителя **Оспанов Р.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куратор объекта **Истелимов Г.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "САРТОБЕ"

Батирхулов С.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Бакиров К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинско области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 87 БИН 000140001467
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка
Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области
Договор подряда (контракт) №2021-87 от 01.07.2021г.

Акт выполненных работ № 1

25.11. 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-0-1										
			Земляные работы 1А,1Б,2А,2Б,3,4А,4Б										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
							РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА						
							Грунты 2 группы /суглинки/						
1	1	Е11-010101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.	м3 грунта		6113	273,14	273,14	1669705	1669704	--	294363	2121193
							--	66,88	--	408837		157125	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		268,7094	2575,13	--	691961	--	--	498212	1285386
							2575,13	--	691961	--		95214	
3	3	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/100 метров/	т·км		867,4715	212,00	--	183904	--		--	198616
							--	--	--	--		14712	
							Обратная засыпка под полы						
4	6	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/с временного отвала/	м3 грунта		1600,48	265,55	254,33	425011	407050	--	87523	553537
							11,22	64,73	17961	103599		41003	
5	7	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т/100 метров/·км		264,0792	212,00	--	55985	--		--	60464
							--	--	--	--		4479	
			Въезд-выезд										

6	12	Е11-010102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.										
		1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта		50,34	365,16	365,16	18382	18382	--	3241	23352
							--	89,41	--	4501		1730	
			ЛИШНИЙ ГРУНТ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ 7356,5м3										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3044948	2095136	--	883339	4242548
									709922	516937	--	314263	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3044948				
		Всего заработная плата		Тенге						1226859			
		Транспортные расходы		Тенге					239889				
			Накладные расходы	Тенге					883339				
			Сметная прибыль	Тенге					314263				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					4242550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									673
			Сметная заработная плата	Тенге						1226859			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4242550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									673
			Сметная заработная плата	Тенге						1226859			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
			Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000										
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 2. Блок 1А,1Б										
			Устройства свай										
7	1	Е11-050101-0202 1105-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона		103,95	35011,78	26396,56	3639474	2743923	42097	1548173	5602659
							8210,24	6833,64	853454	710357		415012	
8	2	С1221-101-0103 221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м		1134	6771,00	--	7678314	--	7678314	--	8292579
							--	--	--	--		614265	
9	3	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка с В20 до В25, W6	м3		103,95	3414,77	--	354965	--	354965	--	383362
							--	--	--	--		28397	
10	4	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка сульфатостойкость	м3		103,95	284,00	--	29522	--	29522	--	31884
							--	--	--	--		2362	
11	5	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	сваи		189	5521,88	2981,63	1043635	563528	14201	709102	1892956
							2465,11	1324,65	465906	250359		140219	
			Монолитный фундамент Фм1-8шт/л.5.3-КЖ/										
12	6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		24	3858,36	241,26	92601	5790	77150	10771	111641
							402,56	74,87	9661	1797		8270	

13	7	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		10,8	42851,94	905,17	462801	9776	378660	71191	576712
							6885,65	358,07	74365	3867		42719	
14	8	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		10,962	309,13	--	3389	--	3389	--	3660
							--	--	--	--		271	
15	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03968	408502,00	--	16209	--	16209	--	17506
							--	--	--	--		1297	
16	10	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-1/	т		0,60368	23594,77	1344,85	14244	812	232	12288	28655
							21865,92	502,47	13200	303		2123	
17	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1/	т		0,60368	369145,00	--	222845	--	222845	--	240673
							--	--	--	--		17828	
18	12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,13888	31043,37	1412,41	4311	196	53	3760	8716
							29246,96	502,47	4062	70		646	
19	13	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,13888	369145,00	--	51267	--	51267	--	55368
							--	--	--	--		4101	
			Монолитный фундамент Фм2-4шт/л.5,3-КЖ/										
20	14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		12	3858,36	241,26	46300	2895	38574	5385	55820
							402,56	74,87	4831	898		4135	
21	15	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		5,4	42851,94	905,17	231400	4888	189330	35596	288355
							6885,65	358,07	37182	1934		21360	
22	16	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		5,481	309,13	--	1694	--	1694	--	1830
							--	--	--	--		136	
23	17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01984	408502,00	--	8105	--	8105	--	8753
							--	--	--	--		648	
24	18	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-2/	т		0,23408	23594,77	1344,85	5523	315	90	4765	11111
							21865,92	502,47	5118	118		823	
25	19	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-2/	т		0,23408	369145,00	--	86409	--	86409	--	93322
							--	--	--	--		6913	

26	20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,06944	31043,37	1412,41	2156	98	27	1880	4359
							29246,96	502,47	2031	35		323	
27	21	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,06944	369145,00	--	25633	--	25633	--	27684
							--	--	--	--		2051	
			Монолитный фундамент Фм2.1-2шт/л.5.3-КЖ/										
28	22	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		6	3858,36	241,26	23150	1447	19288	2693	27910
							402,56	74,87	2415	449		2067	
29	23	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		2,7	42851,94	905,17	115700	2444	94665	17798	144178
							6885,65	358,07	18591	967		10680	
30	24	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		2,7405	309,13	--	847	--	847	--	915
							--	--	--	--		68	
31	25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00992	408502,00	--	4052	--	4052	--	4376
							--	--	--	--		324	
32	26	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-2/	т		0,11704	23594,77	1344,85	2762	158	45	2382	5556
							21865,92	502,47	2559	59		412	
33	27	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-2/	т		0,11704	369145,00	--	43205	--	43205	--	46661
							--	--	--	--		3456	
34	28	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,03472	31043,37	1412,41	1078	49	14	940	2179
							29246,96	502,47	1015	17		161	
35	29	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,03472	369145,00	--	12817	--	12817	--	13842
							--	--	--	--		1025	
			Монолитный фундамент Фм2.2-2шт/л.5.3-КЖ/										
36	30	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		6	3858,36	241,26	23150	1447	19288	2693	27910
							402,56	74,87	2415	449		2067	
37	31	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		2,7	42851,94	905,17	115700	2444	94665	17798	144178
							6885,65	358,07	18591	967		10680	
38	32	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		2,7405	309,13	--	847	--	847	--	915

							--	--	--	--		68	
39	33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00992	408502,00	--	4052	--	4052	--	4376
							--	--	--	--		324	
40	34	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-2/	т		0,11704	23594,77	1344,85	2762	158	45	2382	5556
							21865,92	502,47	2559	59		412	
41	35	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-2/	т		0,11704	369145,00	--	43205	--	43205	--	46661
							--	--	--	--		3456	
42	36	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,03472	31043,37	1412,41	1078	49	14	940	2179
							29246,96	502,47	1015	17		161	
43	37	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,03472	369145,00	--	12817	--	12817	--	13842
							--	--	--	--		1025	
			Фундаментная балка Фб1-231,6 п.м./л.5.4-КЖ/										
44	38	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		251,3	3858,36	241,26	969605	60629	807814	112779	1168974
							402,56	74,87	101162	18815		86591	
45	39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство/В10ССЦ/	м3		23,36	31582,60	1774,65	737769	41456	650609	49568	850324
							1956,53	375,25	45704	8766		62987	
46	40	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки фундаментные. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		83,38	71847,21	6253,29	5990620	521399	3849261	1570602	8166120
							19428,64	1271,00	1619960	105976		604898	
47	41	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		84,6307	309,13	--	26162	--	26162	--	28255
							--	--	--	--		2093	
48	42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(хомут,шпилька)	т		3,22905	408502,00	--	1319073	--	1319073	--	1424599
							--	--	--	--		105526	
49	43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,48908	391464,00	--	974385	--	974385	--	1052336
							--	--	--	--		77951	
50	44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		524,9	1218,86	29,66	639777	15568	397502	212859	920847
							431,91	4,14	226707	2173		68211	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25085410	3979469	17593438	4396345	31840294
									3512503	1108452	--	2358542	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					25085410				
		Материалы		Тенге					6673620				
		Всего заработная плата		Тенге						4620955			

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10535327					
		Местные материалы		Тенге					384487					
			Накладные расходы	Тенге					4396345					
			Сметная прибыль	Тенге					2358542					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					31840297					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2598
			Сметная заработная плата	Тенге						4620955				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					31840297					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2598
			Сметная заработная плата	Тенге						4620955				
			РАЗДЕЛ 3. Блок 1А											
			Выпуски для колон ВП1...ВП5/л.6-КЖ/											
51	45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,01722	408502,00	--	7034	--	7034	--		7597
							--	--	--	--		563		
52	46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,2581	30574,11	1777,82	7891	459	99	6812		15879
							28412,29	591,14	7333	153		1176		
			Монолитные стены подвала											
			Монолитная стена по "Н"/л.7-КЖ/											
			Монолитная стена по "Ф"/л.9-КЖ/											
			Монолитная стена по "Э"/л.10-КЖ/											
			Монолитная стена между осями "Ф" и "Э"/л.11-КЖ/											
			Монолитная стена по "У"/л.11-КЖ/											
			Монолитная стена по "23"/л.12-КЖ/											
			Монолитная стена по "24"/л.13-КЖ/											
			Монолитная стена по "25"/л.14-КЖ/											
			Колонны/л.17-КЖ/											
			Монолитная колонна Км1(4шт)											
			Монолитная колонна Км2(2шт)											
			Монолитная колонна Км3(2шт)											
			Монолитная колонна Км4(2шт)											
			Монолитная колонна Км5(4шт)											
			Ригель монолитный Рм1(1шт)/л.18-КЖ/											
			Ригель монолитный Рм2(3шт)/л.19-КЖ/											
			Ригель монолитный Рм3(1шт)/л.19-КЖ/											
			Перекрытия/л.21-КЖ/											
			Плита перекрытия на отм. -1.000,-0,100											
			Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2/л.24-КЖ/											
			Разные работы											
			Вход В-3/л.25-КЖ/											
			Воздухозаборная шахта/л.26-КЖ/											
			Канал К1/л.26-КЖ/											
			Канал К2/л.26-КЖ/											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					14925	459	7133	6812		23476
									7333	153	--	1739		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					14925					
		Материалы		Тенге					99					
		Всего заработная плата		Тенге						7486				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7034					
			Накладные расходы	Тенге					6812					
			Сметная прибыль	Тенге					1739					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23476					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										4
			Сметная заработная плата	Тенге						7486				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					23476					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										4
			Сметная заработная плата	Тенге						7486				

РАЗДЕЛ 4. Блок 1Б

			Выпуски для колон ВП1...ВП5/л.6-КЖ/										
53	114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01722	408502,00	--	7034	--	7034	--	7597
			[illegible]				--	--	--	--		563	
54	115	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,30754	30574,11	1777,82	9403	547	118	8117	18922
			[illegible]				28412,29	591,14	8738	182		1402	
							Монолитные стены подвала						
			Монолитная стена по "У"/л.7-КЖ/										
55	116	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		10,7	51233,76	3518,70	548201	37650	396542	111185	712136
			[illegible]				10655,05	763,72	114009	8172		52751	
56	117	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		10,8605	309,13	--	3357	--	3357	--	3626
			[illegible]				--	--	--	--		269	
57	118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0524	408502,00	--	21406	--	21406	--	23118
			[illegible]				--	--	--	--		1712	
			Монолитная стена по "Я"/л.8-КЖ/										
58	119	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		9,93	51233,76	3518,70	508751	34941	368005	103183	660889
			[illegible]				10655,05	763,72	105805	7584		48955	
59	120	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		10,07895	309,13	--	3116	--	3116	--	3365
			[illegible]				--	--	--	--		249	
60	121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0483	408502,00	--	19731	--	19731	--	21309
			[illegible]				--	--	--	--		1578	
			Монолитная стена по "26"/л.9-КЖ/										
61	122	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		3,75	51233,76	3518,70	192127	13195	138976	38967	249581
			[illegible]				10655,05	763,72	39956	2864		18487	
62	123	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		3,80625	309,13	--	1177	--	1177	--	1271
			[illegible]				--	--	--	--		94	
63	124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0185	408502,00	--	7557	--	7557	--	8162
			[illegible]				--	--	--	--		605	
			Монолитная стена по "29"/л.10-КЖ/										
64	125	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		4,2	51233,76	3518,70	215182	14779	155652	43643	279530
			[illegible]				10655,05	763,72	44751	3208		20706	

65	126	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		4,263	309,13	--	1318	--	1318	--	1423
							--	--	--	--		105	
66	127	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0206	408502,00	--	8415	--	8415	--	9088
							--	--	--	--		673	
			Монолитная стена по "27"/л.11-КЖ/										
67	128	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		1,31	51233,76	3518,70	67116	4609	48549	13612	87187
							10655,05	763,72	13958	1000		6458	
68	129	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		1,32965	309,13	--	411	--	411	--	444
							--	--	--	--		33	
69	130	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0063	408502,00	--	2574	--	2574	--	2780
							--	--	--	--		206	
			Монолитная стена по "28"/л.11-КЖ/										
70	131	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		0,7	51233,76	3518,70	35864	2463	25942	7274	46589
							10655,05	763,72	7459	535		3451	
71	132	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		0,7105	309,13	--	220	--	220	--	238
							--	--	--	--		18	
72	133	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0034	408502,00	--	1389	--	1389	--	1500
							--	--	--	--		111	
			Монолитная стена по "ББ"/л.12-КЖ/										
73	134	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		3,74	51233,76	3518,70	191614	13160	138604	38863	248915
							10655,05	763,72	39850	2856		18438	
74	135	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		3,7961	309,13	--	1173	--	1173	--	1267
							--	--	--	--		94	
75	136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0185	408502,00	--	7557	--	7557	--	8162
							--	--	--	--		605	
			Монолитная стена между осями "Я" и "ББ"/л.13-КЖ/										
76	137	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		1,37	51233,76	3518,70	70190	4820	50773	14236	91180
							10655,05	763,72	14597	1046		6754	
77	138	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		1,39055	309,13	--	430	--	430	--	464

								--	--	--	--		34	
78	139	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,007	408502,00	--	2860	--	2860	--		3089
							--	--	--	--		229		
						Колонны/л.16-КЖ/								
			Монолитная колонна Км1(4шт)											
79	141	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		1,28	55295,09	8219,54	70778	10521	44476	16323		94070
							12328,90	1685,03	15781	2157		6968		
80	142	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0264	408502,00	--	10784	--	10784	--		11647
							--	--	--	--		863		
			Монолитная колонна Км2(2шт)											
81	143	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		0,64	55295,09	8219,54	35389	5260	22239	8162		47035
							12328,90	1685,03	7890	1078		3484		
82	144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0074	408502,00	--	3023	--	3023	--		3265
							--	--	--	--		242		
			Монолитная колонна Км3(2шт)											
83	145	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		0,64	55295,09	8219,54	35389	5260	22239	8162		47035
							12328,90	1685,03	7890	1078		3484		
84	146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0074	408502,00	--	3023	--	3023	--		3265
							--	--	--	--		242		
			Монолитная колонна Км4(2шт)											
85	147	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		0,64	55295,09	8219,54	35389	5260	22239	8162		47035
							12328,90	1685,03	7890	1078		3484		
86	148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0074	408502,00	--	3023	--	3023	--		3265
							--	--	--	--		242		
			Монолитная колонна Км5(4шт)											
87	149	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		1,28	55295,09	8219,54	70778	10521	44476	16323		94070
							12328,90	1685,03	15781	2157		6968		
88	150	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0148	408502,00	--	6046	--	6046	--		6530
							--	--	--	--		484		
			Ригель монолитный Рм1(1шт)/л.17-КЖ/											
			Ригель монолитный Рм2(2шт)/л.18-КЖ/											
						Перекрытия/л.20-КЖ/								
			Плита перекрытия на отм. -1.000,-0,100											
						Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2/л.23-КЖ/								
89	158	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25/	м3		2,08	43092,75	1416,68	89633	2947	72753	13745		111648

							6698,63	562,88	13933	1171		8270	
90	159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00398	408502,00	--	1626	--	1626	--	1756
							--	--	--	--		130	
91	160	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01906	456152,00	--	8694	--	8694	--	9390
							--	--	--	--		696	
						Разные работы							
						Вход В-4/л.24-КЖ/							
						Выпуски под колонны Вп1(4шт)/л.25-КЖ/							
						Входная группа В-1/л.28-КЖ/							
			Колонна Км1(4шт)/л.29-КЖ/										
						Балки Бм1,Бм2(по 2шт)/л.31-КЖ/							
						Плита покрытия на отм.+3,160/л.33-КЖ/							
						Парапет							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2301748	165933	1677527	449957	2971843
									458288	36166	--	220137	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2301748				
		Материалы		Тенге					1551579				
		Всего заработная плата		Тенге						494454			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					125944				
			Накладные расходы	Тенге					449957				
			Сметная прибыль	Тенге					220137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2971842				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									304
			Сметная заработная плата	Тенге						494454			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2971842				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									304
			Сметная заработная плата	Тенге						494454			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					27402083	4145861	19278098	5736453	39078161
									3978124	1144771	--	2894681	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					27402083				
		Материалы		Тенге					8225298				
		Всего заработная плата		Тенге						5122895			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10668305				
		Местные материалы		Тенге					384487				
			Накладные расходы	Тенге					4853114				
			Сметная прибыль	Тенге					2580418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34835615				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									2907
			Сметная заработная плата	Тенге						5122895			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					34835615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2907
			Сметная заработная плата	Тенге						5122895			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1										
			Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000										
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 5. Блок 2А,2Б										
			Устройства свай										
92	1	Е11-050101-0202 1105-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона		161,15	35011,78	26396,56	5642148	4253806	65262	2400078	8685604
							8210,24	6833,64	1323080	1101241		643378	
93	2	С1221-101-0103 221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сеченнем сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м		1758	6771,00	--	11903418	--	11903418	--	12855691

							--	--	--	--		952273	
94	3	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка с В20 до В25, W8	м3		161,15	3414,77	--	550290	--	550290	--	594313
							--	--	--	--		44023	
95	4	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка сульфатостойкость	м3		161,15	284,00	--	45767	--	45767	--	49428
							--	--	--	--		3661	
96	5	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая		293	5521,88	2981,63	1617910	873617	22016	1099295	2934582
							2465,11	1324,65	722277	388122		217376	
			Монолитный фундамент Фм1-13шт/л.5.3-КЖ/										
97	6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		39	3858,36	241,26	150476	9409	125367	17502	181417
							402,56	74,87	15700	2920		13438	
98	7	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		17,55	42851,94	905,17	752052	15886	615323	115686	937157
							6885,65	358,07	120843	6284		69419	
99	8	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2,2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		17,81325	309,13	--	5507	--	5507	--	5948
							--	--	--	--		441	
100	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06448	408502,00	--	26340	--	26340	--	28447
							--	--	--	--		2107	
101	10	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-1/	т		0,76076	23594,77	1344,85	17950	1023	292	15485	36110
							21865,92	502,47	16635	382		2675	
102	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1/	т		0,76076	369145,00	--	280831	--	280831	--	303297
							--	--	--	--		22466	
103	12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,22568	31043,37	1412,41	7006	318	88	6110	14165
							29246,96	502,47	6600	113		1049	
104	13	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,22568	369145,00	--	83309	--	83309	--	89974
							--	--	--	--		6665	
			Монолитный фундамент Фм2-4шт/л.5.3-КЖ/										
105	14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		12	3858,36	241,26	46300	2895	38574	5385	55820
							402,56	74,87	4831	898		4135	
106	15	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		5,4	42851,94	905,17	231400	4888	189330	35596	288355
							6885,65	358,07	37182	1934		21360	

107	16	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		5,481	309,13	--	1694	--	1694	--	1830
							--	--	--	--		136	
108	17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01984	408502,00	--	8105	--	8105	--	8753
							--	--	--	--		648	
109	18	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-1/	т		0,23408	23594,77	1344,85	5523	315	90	4765	11111
							21865,92	502,47	5118	118		823	
110	19	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1/	т		0,23408	369145,00	--	86409	--	86409	--	93322
							--	--	--	--		6913	
111	20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,06944	31043,37	1412,41	2156	98	27	1880	4359
							29246,96	502,47	2031	35		323	
112	21	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,06944	369145,00	--	25633	--	25633	--	27684
							--	--	--	--		2051	
			Монолитный фундамент Фм2.1-6шт/л.5.3-КЖ/										
113	22	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		18	3858,36	241,26	69450	4343	57861	8078	83730
							402,56	74,87	7246	1348		6202	
114	23	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/B25F50W8ССЦ/	м3		8,1	42851,94	905,17	347101	7332	283995	53393	432534
							6885,65	358,07	55774	2900		32040	
115	24	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		8,2215	309,13	--	2542	--	2542	--	2745
							--	--	--	--		203	
116	25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02976	408502,00	--	12157	--	12157	--	13130
							--	--	--	--		973	
117	26	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-1/	т		0,35112	23594,77	1344,85	8285	472	135	7147	16667
							21865,92	502,47	7678	176		1235	
118	27	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1/	т		0,35112	369145,00	--	129614	--	129614	--	139983
							--	--	--	--		10369	
119	28	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,10416	31043,37	1412,41	3233	147	40	2820	6537
							29246,96	502,47	3046	52		484	

120	29	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,10416	369145,00	--	38450	--	38450	--	41526
							--	--	--	--		3076	
			Монолитный фундамент Фм2,2-6шт/л.5.3-КЖ/										
121	30	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		18	3858,36	241,26	69450	4343	57861	8078	83730
							402,56	74,87	7246	1348		6202	
122	31	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		8,1	42851,94	905,17	347101	7332	283995	53393	432534
							6885,65	358,07	55774	2900		32040	
123	32	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		8,2215	309,13	--	2542	--	2542	--	2745
							--	--	--	--		203	
124	33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02976	408502,00	--	12157	--	12157	--	13130
							--	--	--	--		973	
125	34	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-1/	т		0,35112	23594,77	1344,85	8285	472	135	7147	16667
							21865,92	502,47	7678	176		1235	
126	35	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1/	т		0,35112	369145,00	--	129614	--	129614	--	139983
							--	--	--	--		10369	
127	36	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,10416	31043,37	1412,41	3233	147	40	2820	6537
							29246,96	502,47	3046	52		484	
128	37	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,10416	369145,00	--	38450	--	38450	--	41526
							--	--	--	--		3076	
			Монолитный фундамент Фм2,3-4шт/л.5.3-КЖ/										
129	38	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		12	3858,36	241,26	46300	2895	38574	5385	55820
							402,56	74,87	4831	898		4135	
130	39	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		5,4	42851,94	905,17	231400	4888	189330	35596	288355
							6885,65	358,07	37182	1934		21360	
131	40	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		5,481	309,13	--	1694	--	1694	--	1830
							--	--	--	--		136	
132	41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01984	408502,00	--	8105	--	8105	--	8753
							--	--	--	--		648	

133	42	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-1/	т		0,23408	23594,77	1344,85	5523	315	90	4765	11111
							21865,92	502,47	5118	118		823	
134	43	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1/	т		0,23408	369145,00	--	86409	--	86409	--	93322
							--	--	--	--		6913	
135	44	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,06944	31043,37	1412,41	2156	98	27	1880	4359
							29246,96	502,47	2031	35		323	
136	45	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,06944	369145,00	--	25633	--	25633	--	27684
							--	--	--	--		2051	
			Монолитный фундамент Фм3-3шт/л.5.3-КЖ/										
137	46	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		13,2	3858,36	241,26	50930	3184	42432	5924	61402
							402,56	74,87	5314	988		4548	
138	47	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		6,51	42851,94	905,17	278966	5893	228247	42913	347629
							6885,65	358,07	44826	2331		25750	
139	48	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Та6.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		6,60765	309,13	--	2043	--	2043	--	2206
							--	--	--	--		163	
140	49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01488	408502,00	--	6079	--	6079	--	6565
							--	--	--	--		486	
141	50	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-2/	т		0,37422	23594,77	1344,85	8830	503	144	7617	17763
							21865,92	502,47	8183	188		1316	
142	51	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-2/	т		0,37422	369145,00	--	138141	--	138141	--	149192
							--	--	--	--		11051	
143	52	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-2+/	т		0,0864	31043,37	1412,41	2682	122	33	2339	5423
							29246,96	502,47	2527	43		402	
144	53	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-2+/	т		0,0864	369145,00	--	31894	--	31894	--	34446
							--	--	--	--		2552	
			Фундаментная балка Фб1-343,4 п.м./л.5.4-КЖ/										

145	54	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/										
		1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06		м2 покрытия		331,8	3858,36	241,26	1280203	80050	1066585	148905	1543437
							402,56	74,87	133568	24842		114329	
146	55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство/В10ССЦ/	м3		17,6	31582,60	1774,65	555854	31233	490186	37346	640656
							1956,53	375,25	34435	6604		47456	
147	56	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки фундаментные. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		123,62	71847,21	6253,29	8881752	773032	5706952	2328589	12107169
							19428,64	1271,00	2401768	157121		896827	
148	57	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		125,4743	309,13	--	38788	--	38788	--	41891
							--	--	--	--		3103	
149	58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(хомут,шпилька)	т		4,8849	408502,00	--	1995491	--	1995491	--	2155130
							--	--	--	--		159639	
150	59	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,35639	391464,00	--	922442	--	922442	--	996237
							--	--	--	--		73795	
151	60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		873,35	1218,86	29,66	1064488	25904	661379	354163	1532143
							431,91	4,14	377205	3616		113492	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					38377691	6114960	26803958	6820080	48813594
									5458773	1709717	--	3615822	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					38377691				
		Материалы		Тенге					10164411				
		Всего заработная плата		Тенге						7168490			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16043491				
		Местные материалы		Тенге					596057				
			Накладные расходы	Тенге					6820080				
			Сметная прибыль	Тенге					3615822				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					48813593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4027
			Сметная заработная плата	Тенге						7168490			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					48813593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4027
			Сметная заработная плата	Тенге						7168490			
			РАЗДЕЛ 6. Блок 2А										
			Выпуски для колон ВП1...ВП3/л.6-КЖ/										
152	61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,37617	391464,00	--	147257	--	147257	--	159038
							--	--	--	--		11781	
153	62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02388	408502,00	--	9755	--	9755	--	10535
							--	--	--	--		780	
154	63	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,40005	30574,11	1777,82	12231	711	154	10559	24613
							28412,29	591,14	11366	236		1823	

						Монолитные стены подвала							
			Монолитная стена по "Ж"/л.7-КЖ/										
155	64	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		4,3	51233,76	3518,70	220305	15130	159358	44682	286186
							10655,05	763,72	45817	3284		21199	
156	65	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		4,3645	309,13	--	1349	--	1349	--	1457
							--	--	--	--		108	
157	66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,023	408502,00	--	9396	--	9396	--	10148
							--	--	--	--		752	
			Монолитная стена по оси "К"/л.8-КЖ/										
158	67	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		4,1	51233,76	3518,70	210058	14426	151946	42603	272874
							10655,05	763,72	43686	3131		20213	
159	68	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		4,1615	309,13	--	1286	--	1286	--	1389
							--	--	--	--		103	
160	69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,023	408502,00	--	9396	--	9396	--	10148
							--	--	--	--		752	
			Монолитная стена по оси "И" /л.8-КЖ/										
161	70	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		4,1	51233,76	3518,70	210058	14426	151946	42603	272874
							10655,05	763,72	43686	3131		20213	
162	71	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		4,1615	309,13	--	1286	--	1286	--	1389
							--	--	--	--		103	
163	72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,19616	389901,00	--	76483	--	76483	--	82602
							--	--	--	--		6119	
164	73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,023	408502,00	--	9396	--	9396	--	10148
							--	--	--	--		752	
			Монолитная стена между осями "И" и "К"/л.9-КЖ/										
165	74	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		2,3	51233,76	3518,70	117838	8093	85238	23899	153076
							10655,05	763,72	24507	1757		11339	
166	75	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		2,3345	309,13	--	722	--	722	--	780
							--	--	--	--		58	
167	76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0125	408502,00	--	5106	--	5106	--	5515

							--	--	--	--		409	
			Монолитная стена по оси "19"/л.10-КЖ/										
168	77	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		17,3	51233,76	3518,70	886344	60873	641139	179766	1151399
							10655,05	763,72	184332	13212		85289	
169	78	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		17,5595	309,13	--	5428	--	5428	--	5862
							--	--	--	--		434	
170	79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,095	408502,00	--	38808	--	38808	--	41913
							--	--	--	--		3105	
			Монолитная стена по оси "9"/л.12-КЖ/										
171	80	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		17,61	51233,76	3518,70	902227	61964	652628	182987	1172031
							10655,05	763,72	187635	13449		86817	
172	81	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		17,87415	309,13	--	5525	--	5525	--	5967
							--	--	--	--		442	
173	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,089	408502,00	--	36357	--	36357	--	39266
							--	--	--	--		2909	
						Колонны/л.14-КЖ/							
			Монолитная колонна Км1(3шт)										
174	84	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		1,26	55295,09	8219,54	69672	10356	43782	16068	92600
							12328,90	1685,03	15534	2123		6859	
175	85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02574	408502,00	--	10515	--	10515	--	11356
							--	--	--	--		841	
			Монолитная колонна Км2(13шт)										
176	86	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		5,46	55295,09	8219,54	301911	44878	189717	69630	401264
							12328,90	1685,03	67316	9200		29723	
177	87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06864	391464,00	--	26870	--	26870	--	29020
							--	--	--	--		2150	
178	88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06253	408502,00	--	25544	--	25544	--	27587
							--	--	--	--		2043	
			Монолитная колонна Км3(2шт)										
179	89	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		0,84	55295,09	8219,54	46448	6904	29188	10712	61733
							12328,90	1685,03	10356	1415		4573	
180	90	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1448	391464,00	--	56684	--	56684	--	61219

			[illegible]				--	--	--	--		4535	
181	91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00962	408502,00	--	3930	--	3930	--	4244
			[illegible]				--	--	--	--		314	
			Монолитная колонна Км4(2шт)										
182	92	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		0,84	55295,09	8219,54	46448	6904	29188	10712	61733
			[illegible]				12328,90	1685,03	10356	1415		4573	
183	93	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11824	391464,00	--	46287	--	46287	--	49990
			[illegible]				--	--	--	--		3703	
184	94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00962	408502,00	--	3930	--	3930	--	4244
			[illegible]				--	--	--	--		314	
			Ригель монолитный Рм1(2шт)/л.18-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм2(3шт)/л.19-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм3(2шт)/л.19-КЖ/										
						Перекрытия/л.21-КЖ/							
			Плита перекрытия на отм.-0,100										
						Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2/л.24-КЖ/							
185	107	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25/	м3		2,38	43092,75	1416,68	102561	3372	83246	15727	127751
			[illegible]				6698,63	562,88	15943	1340		9463	
186	108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0059	408502,00	--	2410	--	2410	--	2603
			[illegible]				--	--	--	--		193	
187	109	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,029	456152,00	--	13228	--	13228	--	14286
			[illegible]				--	--	--	--		1058	
						Разные работы							
						Вход В-5/л.25-КЖ/							
						Выпуски под колонны Вп1(6шт)/л.26-КЖ/							
						Входная группа В-2/л.29-КЖ/							
			Колонна Км1(4шт)/л.30-КЖ/										
						Балки Бм1,Бм2(по 2шт)/л.31-КЖ/							
						Плита покрытия на отм.+3,160/л.33-КЖ/							
						Парапет							
			Воздухозаборная шахта/л.35-КЖ/										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3673049	248037	2764478	649948	4668840
									660534	53693	--	345842	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3673049				
		Материалы		Тенге					2217525				
		Всего заработная плата		Тенге						714227			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					546948				
			Накладные расходы	Тенге					649948				
			Сметная прибыль	Тенге					345842				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					4668839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									440
			Сметная заработная плата	Тенге						714227			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4668839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									440
			Сметная заработная плата	Тенге						714227			

РАЗДЕЛ 7. Блок 2Б

			Выпуски для колон ВП1...ВП2/л.6-КЖ/											
188	136	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,25664	391464,00	--	100465	--	100465	--	108502
			[illegible]				--	--	--	--		8037	
189	137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02664	408502,00	--	10882	--	10882	--	11753
			[illegible]				--	--	--	--		871	
190	138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,28328	30574,11	1777,82	8661	503	109	7477	17429
			[illegible]				28412,29	591,14	8049	167		1291	
						Монолитные стены подвала							
			Монолитная стена по "Е"/л.7-КЖ/										
			Монолитная стена по "А"/л.8-КЖ/										
			Монолитная стена между осями "В" и "Г"/л.9-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "22"/л.10-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "14"/л.11-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "Г"/л.13-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "В"/л.13-КЖ/										
						Колонны/л.17-КЖ/							
			Монолитная колонна Км1(8шт)										
			Монолитная колонна Км2(16шт)										
			Ригель монолитный Рм1(2шт)/л.18-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм2(3шт)/л.18-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм3(2шт)/л.19-КЖ/										
						Перекрытия/л.20-КЖ/							
			Плита перекрытия на отм. -1,000, -0,100										
						Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2/л.24-КЖ/							
						Разные работы							
						Вход В-6/л.25-КЖ/							
						Вход В-7/л.25-КЖ/							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					120008	503	111456	7477	137684
									8049	167	--	10199	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					120008				
		Материалы		Тенге					109				
		Всего заработная плата		Тенге						8216			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					111347				
			Накладные расходы	Тенге					7477				
			Сметная прибыль	Тенге					10199				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					137684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						8216			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					137684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						8216			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					42170748	6363500	29679892	7477505	53620118
									6127356	1763577	--	3971863	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					42170748				
		Материалы		Тенге					12382045				
		Всего заработная плата		Тенге						7890933			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16701786				
		Местные материалы		Тенге					596057				
			Накладные расходы	Тенге					7477505				
			Сметная прибыль	Тенге					3971863				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					53620116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4471
			Сметная заработная плата	Тенге						7890933			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге					53620116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4471

			Сметная заработная плата	Тенге						7890933			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1										
			Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000										
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 8. Блок 3										
			Устройства свай										
191	1	Е11-050101-0204 1105-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона		40,96	38573,22	29156,93	1579959	1194268	12683	658957	2418029
							9106,64	7143,68	373008	292605		179113	
192	2	Е11-050101-0202 1105-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона		39,6	35011,78	26396,56	1386466	1045304	16037	589780	2134346
							8210,24	6833,64	325125	270612		158100	
193	3	С1221-101-0103 221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м		880	6771,00	--	5958480	--	5958480	--	6435158
							--	--	--	--		476678	
194	4	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка с В20 до В25, W8	м3		80,56	3414,77	--	275094	--	275094	--	297102
							--	--	--	--		22008	
195	5	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка сульфатостойкость	м3		80,56	284,00	--	22879	--	22879	--	24709
							--	--	--	--		1830	
196	6	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая		136	5521,88	2981,63	750976	405501	10220	510253	1362127
							2465,11	1324,65	335255	180152		100898	
			Монолитный фундамент Фм2-7шт/л.6.3-КЖ/										
197	7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		21	3858,36	241,26	81025	5066	67505	9424	97685
							402,56	74,87	8454	1572		7236	
198	8	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		9,45	42851,94	905,17	404951	8554	331328	62292	504623
							6885,65	358,07	65069	3384		37379	
199	9	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		9,59175	309,13	--	2965	--	2965	--	3202
							--	--	--	--		237	
200	10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03472	408502,00	--	14183	--	14183	--	15318
							--	--	--	--		1135	
201	11	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-1/	т		0,3381	23594,77	1344,85	7977	455	129	6882	16048
							21865,92	502,47	7393	170		1189	
202	12	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1/	т		0,3381	369145,00	--	124808	--	124808	--	134793
							--	--	--	--		9985	

203	13	Е11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях										
		1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,21658	31043,37	1412,41	6723	306	83	5863	13593
			[illegible]				29246,96	502,47	6334	109		1007	
204	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,21658	369145,00	--	79949	--	79949	--	86345
			[illegible]				--	--	--	--		6396	
			Монолитный фундамент Фм2.1-1шт/л.6.3-КЖ/										
205	15	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		3	3858,36	241,26	11575	724	9643	1346	13955
			[illegible]				402,56	74,87	1208	225		1034	
206	16	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		1,35	42851,94	905,17	57850	1222	47332	8899	72089
			[illegible]				6885,65	358,07	9296	483		5340	
207	17	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Та6.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		1,37025	309,13	--	424	--	424	--	458
			[illegible]				--	--	--	--		34	
208	18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00496	408502,00	--	2026	--	2026	--	2188
			[illegible]				--	--	--	--		162	
209	19	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-1/	т		0,0483	23594,77	1344,85	1140	65	19	983	2293
			[illegible]				21865,92	502,47	1056	24		170	
210	20	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1/	т		0,0483	369145,00	--	17830	--	17830	--	19256
			[illegible]				--	--	--	--		1426	
211	21	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,03094	31043,37	1412,41	960	44	11	838	1941
			[illegible]				29246,96	502,47	905	16		144	
212	22	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,03094	369145,00	--	11421	--	11421	--	12335
			[illegible]				--	--	--	--		914	
			Монолитный фундамент Фм2.2-1шт/л.6.3-КЖ/										
			Монолитный фундамент Фм2.3-7шт/л.6.3-КЖ/										
			Фундаментная балка Фб1-135 п.м./л.6.4-КЖ/										
213	39	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		239,6338	3858,36	241,26	924593	57814	770313	107543	1114707
			[illegible]				402,56	74,87	96466	17941		82571	
214	40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство/В10ССЦ/	м3		25,92089	31582,60	1774,65	818649	46001	721933	55002	943543
			[illegible]				1956,53	375,25	50715	9727		69892	

215	41	Е11-060701-0101	Балки фундаментные. Устройство/В25F50W8ССЦ/										
		1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12		м3		26,136	71847,21	6253,29	1877799	163436	1206576	492315	2559723
			[illegible]				19428,64	1271,00	507787	33219		189609	
216	42	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		26,52804	309,13	--	8201	--	8201	--	8857
			[illegible]				--	--	--	--		656	
217	43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(хомут,шпилька)	т		1,01156	408502,00	--	413224	--	413224	--	446282
			[illegible]				--	--	--	--		33058	
218	44	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		3,193513	391464,00	--	1250145	--	1250145	--	1350157
			[illegible]				--	--	--	--		100012	
219	45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		188,76	1218,86	29,66	230071	5598	142946	76546	331147
			[illegible]				431,91	4,14	81527	781		24529	
			Выпуски для колон ВП1,ВП2/л.2-КЖ/										
220	46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,145114	391464,00	--	56807	--	56807	--	61352
			[illegible]				--	--	--	--		4545	
221	47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,014923	408502,00	--	6096	--	6096	--	6584
			[illegible]				--	--	--	--		488	
222	48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,160037	30574,11	1777,82	4893	285	61	4224	9846
			[illegible]				28412,29	591,14	4547	95		729	
						Монолитные стены подвала							
			Монолитная стена по "Ф"/л.8-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "Р"/л.10-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "1"/л.11-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "6"/л.12-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "1"/л.13-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "П"/л.15-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "Д"/л.17-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "1"/л.18-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "6"/л.19-КЖ/										
						Колонны/л.22-КЖ/							
			Монолитная колонна Км1(12шт)										
			Монолитная колонна Км2(13шт)										
			Ригель монолитный Рм1(2шт)/л.23-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм2(1шт)/л.23-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм3(1шт)/л.23-КЖ/										
						Перекрытия/л.26-КЖ/							
			Плита перекрытия на отм.-0,700										
						Лестничный марш ЛМ1/л.26-КЖ/							
						Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2/л.28-КЖ/							
						Разные работы							
						Вход В-8/л.29-КЖ/							
						Колонна монолитная Км1(4шт)/л.29-КЖ/							
						Козырек входа В-8/л.30-КЖ/							
						Балка Бм1(2шт)/л.30-КЖ/							
						Вход В-9/л.31-КЖ/							
						Колонна монолитная Км1(4шт)/л.29-КЖ/							

						Козырек входа В-9/л.32-КЖ/								
						Балка Бм1(2шт)/л.32-КЖ/								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					16390139	2934643	11581351	2591147	20499791	
									1874145	811115	--	1518504		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					16390139					
		Материалы		Тенге					3336822					
		Всего заработная плата		Тенге						2685260				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7946559					
		Местные материалы		Тенге					297973					
			Накладные расходы	Тенге					2591147					
			Сметная прибыль	Тенге					1518504					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					20499790					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1456
			Сметная заработная плата	Тенге						2685260				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					20499790					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1456
			Сметная заработная плата	Тенге						2685260				
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					16390139	2934643	11581351	2591147	20499791	
									1874145	811115	--	1518504		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					16390139					
		Материалы		Тенге					3336822					
		Всего заработная плата		Тенге						2685260				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7946559					
		Местные материалы		Тенге					297973					
			Накладные расходы	Тенге					2591147					
			Сметная прибыль	Тенге					1518504					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					20499790					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1456
			Сметная заработная плата	Тенге						2685260				
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге					20499790					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1456
			Сметная заработная плата	Тенге						2685260				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1											
			Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000											
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 9. Блок 4А,4Б											
			Устройства свай											
223	1	Е11-050101-0202 1105-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сван железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона		116,6	35011,78	26396,56	4082373	3077838	47221	1736575	6284464	
							8210,24	6833,64	957314	796802		465516		
224	2	С1221-101-0103 221-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м		1272	6771,00	--	8612712	--	8612712	--	9301729	
							--	--	--	--		689017		
225	3	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка с В20 до В25, W8	м3		116,6	3414,77	--	398162	--	398162	--	430015	
							--	--	--	--		31853		
226	4	Сб. СТСБ. тех.часть	Надбавка сульфатостойкость	м3		116,6	284,00	--	33114	--	33114	--	35763	
							--	--	--	--		2649		
227	5	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая		212	5521,88	2981,63	1170638	632106	15929	795395	2123315	
							2465,11	1324,65	522603	280826		157283		
			Монолитный фундамент Фм1-7шт/л.5,3-КЖ/											

228	6	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/										
		1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06		м2 покрытия		21	3858,36	241,26	81025	5066	67505	9424	97685
							402,56	74,87	8454	1572		7236	
229	7	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		9,45	42851,94	905,17	404951	8554	331328	62292	504623
							6885,65	358,07	65069	3384		37379	
230	8	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		9,59175	309,13	--	2965	--	2965	--	3202
							--	--	--	--		237	
231	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03472	408502,00	--	14183	--	14183	--	15318
							--	--	--	--		1135	
232	10	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-1/	т		0,40964	23594,77	1344,85	9665	551	157	8338	19444
							21865,92	502,47	8957	206		1440	
233	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1/	т		0,40964	369145,00	--	151217	--	151217	--	163314
							--	--	--	--		12097	
234	12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,12152	31043,37	1412,41	3772	172	46	3290	7627
							29246,96	502,47	3554	61		565	
235	13	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,12152	369145,00	--	44859	--	44859	--	48448
							--	--	--	--		3589	
			Монолитный фундамент Фм2-3шт/л.5.3-КЖ/										
236	14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		9	3858,36	241,26	34725	2172	28930	4039	41865
							402,56	74,87	3623	674		3101	
237	15	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		4,05	42851,94	905,17	173550	3666	141997	26697	216266
							6885,65	358,07	27887	1450		16020	
238	16	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		4,11075	309,13	--	1271	--	1271	--	1373
							--	--	--	--		102	
239	17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01488	408502,00	--	6079	--	6079	--	6565
							--	--	--	--		486	
240	18	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-2/	т		0,1449	23594,77	1344,85	3419	195	56	2949	6878
							21865,92	502,47	3168	73		509	

241	19	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-2/	т		0,1449	369145,00	--	53489	--	53489	--	57768
							--	--	--	--		4279	
242	20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,05208	31043,37	1412,41	1617	73	21	1410	3269
							29246,96	502,47	1523	26		242	
243	21	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,05208	369145,00	--	19225	--	19225	--	20763
							--	--	--	--		1538	
			Монолитный фундамент Фм2.1-3шт/л.5.3-КЖ/										
244	22	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		9	3858,36	241,26	34725	2172	28930	4039	41865
							402,56	74,87	3623	674		3101	
245	23	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		4,05	42851,94	905,17	173550	3666	141997	26697	216266
							6885,65	358,07	27887	1450		16020	
246	24	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		4,11075	309,13	--	1271	--	1271	--	1373
							--	--	--	--		102	
247	25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01488	408502,00	--	6079	--	6079	--	6565
							--	--	--	--		486	
248	26	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-2/	т		0,1449	23594,77	1344,85	3419	195	56	2949	6878
							21865,92	502,47	3168	73		509	
249	27	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-2/	т		0,1449	369145,00	--	53489	--	53489	--	57768
							--	--	--	--		4279	
250	28	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,05208	31043,37	1412,41	1617	73	21	1410	3269
							29246,96	502,47	1523	26		242	
251	29	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,05208	369145,00	--	19225	--	19225	--	20763
							--	--	--	--		1538	
			Монолитный фундамент Фм2.2-3шт/л.5.3-КЖ/										
252	30	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		9	3858,36	241,26	34725	2172	28930	4039	41865
							402,56	74,87	3623	674		3101	
253	31	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		4,05	42851,94	905,17	173550	3666	141997	26697	216266

							6885,65	358,07	27887	1450		16020	
254	32	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		4,11075	309,13	--	1271	--	1271	--	1373
							--	--	--	--		102	
255	33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01488	408502,00	--	6079	--	6079	--	6565
							--	--	--	--		486	
256	34	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-2/	т		0,1449	23594,77	1344,85	3419	195	56	2949	6878
							21865,92	502,47	3168	73		509	
257	35	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-2/	т		0,1449	369145,00	--	53489	--	53489	--	57768
							--	--	--	--		4279	
258	36	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,05208	31043,37	1412,41	1617	73	21	1410	3269
							29246,96	502,47	1523	26		242	
259	37	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,05208	369145,00	--	19225	--	19225	--	20763
							--	--	--	--		1538	
			Монолитный фундамент Фм2.3-3шт/л.5.3-КЖ/										
260	38	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		9	3858,36	241,26	34725	2172	28930	4039	41865
							402,56	74,87	3623	674		3101	
261	39	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		4,05	42851,94	905,17	173550	3666	141997	26697	216266
							6885,65	358,07	27887	1450		16020	
262	40	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		4,11075	309,13	--	1271	--	1271	--	1373
							--	--	--	--		102	
263	41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01488	408502,00	--	6079	--	6079	--	6565
							--	--	--	--		486	
264	42	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-2/	т		0,1449	23594,77	1344,85	3419	195	56	2949	6878
							21865,92	502,47	3168	73		509	
265	43	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-2/	т		0,1449	369145,00	--	53489	--	53489	--	57768
							--	--	--	--		4279	
266	44	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-1+/	т		0,05208	31043,37	1412,41	1617	73	21	1410	3269
							29246,96	502,47	1523	26		242	

267	45	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-1+/	т		0,05208	369145,00	--	19225	--	19225	--	20763
							--	--	--	--		1538	
			Монолитный фундамент Фм3-3шт/л.5.3-КЖ/										
268	46	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		13,2	3858,36	241,26	50930	3184	42432	5924	61402
							402,56	74,87	5314	988		4548	
269	47	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		6,51	42851,94	905,17	278966	5893	228247	42913	347629
							6885,65	358,07	44826	2331		25750	
270	48	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		6,60765	309,13	--	2043	--	2043	--	2206
							--	--	--	--		163	
271	49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01488	408502,00	--	6079	--	6079	--	6565
							--	--	--	--		486	
272	50	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Сетка С-3/	т		0,28998	23594,77	1344,85	6842	390	111	5903	13764
							21865,92	502,47	6341	146		1020	
273	51	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-3/	т		0,28998	369145,00	--	107045	--	107045	--	115609
							--	--	--	--		8564	
274	52	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-3+/	т		0,0864	31043,37	1412,41	2682	122	33	2339	5423
							29246,96	502,47	2527	43		402	
275	53	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/Сетка С-3+/	т		0,0864	369145,00	--	31894	--	31894	--	34446
							--	--	--	--		2552	
			Фундаментная балка Фб1-268,85 п.м./л.5.4-КЖ/										
276	54	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/100мм/	м2 покрытия		215	3858,36	241,26	829547	51871	691126	96488	1000118
							402,56	74,87	86550	16097		74083	
277	55	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки фундаментные. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		96,78	71847,21	6253,29	6953373	605193	4467876	1823013	9478497
							19428,64	1271,00	1880304	123007		702111	
278	56	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		98,2317	309,13	--	30366	--	30366	--	32795
							--	--	--	--		2429	
279	57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(хомут,шпилька)	т		3,84465	408502,00	--	1570547	--	1570547	--	1696191

							--	--	--	--		125644	
280	58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		11,85884	391464,00	--	4642309	--	4642309	--	5013694
							--	--	--	--		371385	
281	59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		644,7	1218,86	29,66	785796	19122	488224	261440	1131015
							431,91	4,14	278450	2669		83779	
			Выпуски для колон ВП1...ВП4/л.6-КЖ/										
282	60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,38724	391464,00	--	151591	--	151591	--	163718
							--	--	--	--		12127	
283	61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03528	408502,00	--	14412	--	14412	--	15565
							--	--	--	--		1153	
284	62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,42252	30574,11	1777,82	12918	751	162	11152	25995
							28412,29	591,14	12005	250		1926	
							Монолитные стены подвала						
			Монолитная стена по оси "8"/л.7-КЖ/										
285	63	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		9,72	51233,76	3518,70	497992	34201	360224	101001	646913
							10655,05	763,72	103567	7423		47919	
286	64	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		9,8658	309,13	--	3050	--	3050	--	3294
							--	--	--	--		244	
287	65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,49186	389901,00	--	191777	--	191777	--	207119
							--	--	--	--		15342	
288	66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0486	408502,00	--	19853	--	19853	--	21441
							--	--	--	--		1588	
			Монолитная стена по оси "21"/л.8-КЖ/										
289	67	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		16,3	51233,76	3518,70	835110	57355	604078	169375	1084843
							10655,05	763,72	173677	12449		80359	
290	68	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		16,5445	309,13	--	5114	--	5114	--	5523
							--	--	--	--		409	
291	69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,79573	389901,00	--	310256	--	310256	--	335076
							--	--	--	--		24820	
292	70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0815	408502,00	--	33293	--	33293	--	35956
							--	--	--	--		2663	
			Монолитная стена между осями "11" и "12"/л.9-КЖ/										

293	71	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		4,24	51233,76	3518,70	217231	14919	157135	44058	282192
							10655,05	763,72	45177	3238		20903	
294	72	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2,2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		2,2736	309,13	--	703	--	703	--	759
							--	--	--	--		56	
295	73	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,20266	389901,00	--	79017	--	79017	--	85338
							--	--	--	--		6321	
296	74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,013	408502,00	--	5311	--	5311	--	5736
							--	--	--	--		425	
			Монолитная стена по оси "12"/л.10-КЖ/										
297	75	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		7,44	51233,76	3518,70	381179	26179	275726	77310	495168
							10655,05	763,72	79274	5682		36679	
298	76	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		7,5516	309,13	--	2334	--	2334	--	2521
							--	--	--	--		187	
299	77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,41852	389901,00	--	163181	--	163181	--	176236
							--	--	--	--		13055	
300	78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0372	408502,00	--	15196	--	15196	--	16412
							--	--	--	--		1216	
			Монолитная стена по оси "11" в осях "Ш" и "АА"/л.11-КЖ/										
301	79	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		3,31	51233,76	3518,70	169584	11647	122669	34394	220297
							10655,05	763,72	35268	2528		16318	
302	80	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		3,35965	309,13	--	1039	--	1039	--	1122
							--	--	--	--		83	
303	81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,23006	389901,00	--	89701	--	89701	--	96877
							--	--	--	--		7176	
304	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0166	408502,00	--	6781	--	6781	--	7323
							--	--	--	--		542	
			Монолитная стена по оси "11" в осях "ГГ" и "ДД"/л.12-КЖ/										
305	83	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		3,31	51233,76	3518,70	169584	11647	122669	34394	220297
							10655,05	763,72	35268	2528		16318	

306	84	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		3,35965	309,13	--	1039	--	1039	--	1122
							--	--	--	--		83	
307	85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,20855	389901,00	--	81314	--	81314	--	87819
							--	--	--	--		6505	
308	86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0155	408502,00	--	6332	--	6332	--	6839
							--	--	--	--		507	
			Монолитная стена между осями "ДД" и "ГГ","Ш" и "АА"/л.13-КЖ/										
309	87	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		1,7	51233,76	3518,70	87097	5981	63002	17665	113143
							10655,05	763,72	18114	1298		8381	
310	88	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		1,7255	309,13	--	533	--	533	--	576
							--	--	--	--		43	
311	89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08655	389901,00	--	33746	--	33746	--	36446
							--	--	--	--		2700	
312	90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0101	408502,00	--	4126	--	4126	--	4456
							--	--	--	--		330	
			Монолитная стена по оси "ДД"/л.14-КЖ/										
313	91	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		10,2	51233,76	3518,70	522584	35891	378011	105989	678859
							10655,05	763,72	108682	7790		50286	
314	92	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		10,353	309,13	--	3200	--	3200	--	3456
							--	--	--	--		256	
315	93	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,52852	389901,00	--	206070	--	206070	--	222556
							--	--	--	--		16486	
316	94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,051	408502,00	--	20834	--	20834	--	22501
							--	--	--	--		1667	
			Монолитная стена по оси "Ш"/л.15-КЖ/										
317	95	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25F50W8ССЦ/	м3		1,74	51233,76	3518,70	89147	6123	64484	18080	115806
							10655,05	763,72	18540	1329		8578	
318	96	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W8	м3		1,7661	309,13	--	546	--	546	--	590
							--	--	--	--		44	

319	97	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08465	389901,00	--	33005	--	33005	--	35645
							--	--	--	--		2640	
320	98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0087	408502,00	--	3554	--	3554	--	3838
							--	--	--	--		284	
						Колонны/л.16-КЖ/							
			Монолитная колонна Км1(18шт)										
321	100	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		7,56	55295,09	8219,54	418031	62140	262684	96410	555597
							12328,90	1685,03	93207	12739		41155	
322	101	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,32688	391464,00	--	127962	--	127962	--	138199
							--	--	--	--		10237	
323	102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08658	408502,00	--	35368	--	35368	--	38197
							--	--	--	--		2829	
			Монолитная колонна Км2(3шт)										
324	103	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		1,26	55295,09	8219,54	69672	10356	43782	16068	92600
							12328,90	1685,03	15534	2123		6859	
325	104	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12084	391464,00	--	47305	--	47305	--	51089
							--	--	--	--		3784	
326	105	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01443	408502,00	--	5895	--	5895	--	6367
							--	--	--	--		472	
			Монолитная колонна Км3(3шт)										
327	106	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		1,26	55295,09	8219,54	69672	10356	43782	16068	92600
							12328,90	1685,03	15534	2123		6859	
328	107	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,17688	391464,00	--	69242	--	69242	--	74781
							--	--	--	--		5539	
329	108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01443	408502,00	--	5895	--	5895	--	6367
							--	--	--	--		472	
			Монолитная колонна Км4(2шт)										
330	109	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		0,84	55295,09	8219,54	46448	6904	29188	10712	61733
							12328,90	1685,03	10356	1415		4573	
331	110	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05896	391464,00	--	23081	--	23081	--	24927
							--	--	--	--		1846	
332	111	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00962	408502,00	--	3930	--	3930	--	4244
							--	--	--	--		314	

			Монолитная колонна Км5(2шт)										
333	112	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25/	м3		0,84	55295,09	8219,54	46448	6904	29188	10712	61733
							12328,90	1685,03	10356	1415		4573	
334	113	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04632	391464,00	--	18133	--	18133	--	19584
							--	--	--	--		1451	
335	114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00962	408502,00	--	3930	--	3930	--	4244
							--	--	--	--		314	
			Ригель монолитный Рм1(3шт)/л.19-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм2(1шт)/л.20-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм3(1шт)/л.20-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм4(2шт)/л.21-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм5(1шт)/л.22-КЖ/										
						Перекрытия/л.27-КЖ/							
			Плита перекрытия на отм.-1.000, -0.100										
						Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2/л.29-КЖ/							
336	135	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25/										
		РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12		м3		2,22	43092,75	1416,68	95666	3145	77650	14670	119163
							6698,63	562,88	14871	1250		8827	
337	136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00416	408502,00	--	1699	--	1699	--	1835
							--	--	--	--		136	
338	137	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,14296	389901,00	--	55740	--	55740	--	60199
							--	--	--	--		4459	
339	138	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02775	456152,00	--	12658	--	12658	--	13671
							--	--	--	--		1013	
						Лестничный марш ЛМ5,ЛМ6/л.31-КЖ/							
340	139	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В25/	м3		2,22	43092,75	1416,68	95666	3145	77650	14670	119163
							6698,63	562,88	14871	1250		8827	
341	140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00416	408502,00	--	1699	--	1699	--	1835
							--	--	--	--		136	
342	141	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,14296	389901,00	--	55740	--	55740	--	60199
							--	--	--	--		4459	
343	142	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02775	456152,00	--	12658	--	12658	--	13671
							--	--	--	--		1013	
						Разные работы							
						Вход В-10,В-11/л.32-КЖ/							
						Вход В-12/л.33-КЖ/							
						Вход В-13/л.33-КЖ/							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					37273427	4742130	27711929	5786442	46504660
									4819368	1303854	--	3444786	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					37273427				
		Материалы		Тенге					9776339				

		Всего заработная плата		Тенге						6123222			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17504318				
		Местные материалы		Тенге					431276				
			Накладные расходы	Тенге					5786442				
			Сметная прибыль	Тенге					3444786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					46504655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3486
			Сметная заработная плата	Тенге						6123222			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					46504655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3486
			Сметная заработная плата	Тенге						6123222			
			РАЗДЕЛ 10. Блок 4Б										
			Выпуски для колон ВП1/л.4-КЖ/										
344	155	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0904	391464,00	--	35388	--	35388	--	38219
							--	--	--	--		2831	
345	156	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0111	408502,00	--	4534	--	4534	--	4897
							--	--	--	--		363	
346	157	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,1015	30574,11	1777,82	3103	180	39	2679	6244
							28412,29	591,14	2884	60		463	
						Монолитные стены подвала							
			Монолитная стена по "Ф"/л.5-КЖ/										
			Монолитная стена по оси "Т"/л.8-КЖ/										
						Колонны/л.8-КЖ/							
			Монолитная колонна Км1(10шт)										
			Ригель монолитный Рм1(2шт)/л.9-КЖ/										
			Ригель монолитный Рм2(5шт)/л.9-КЖ/										
						Перекрытия/л.11-КЖ/							
			Плита перекрытия на отм. -0,100										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					43025	180	39961	2679	49360
									2884	60	--	3657	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					43025				
		Материалы		Тенге					39				
		Всего заработная плата		Тенге						2944			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39922				
			Накладные расходы	Тенге					2679				
			Сметная прибыль	Тенге					3657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					49361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						2944			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					49361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						2944			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					37316452	4742310	27751890	5789121	46554020
									4822252	1303914	--	3448443	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					37316452				
		Материалы		Тенге					9776378				
		Всего заработная плата		Тенге						6126166			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17544240				
		Местные материалы		Тенге					431276				
			Накладные расходы	Тенге					5789121				
			Сметная прибыль	Тенге					3448443				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					46554016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3488
			Сметная заработная плата	Тенге						6126166			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					46554016				

			Нормативная трудоемкость	чел -ч									3488
			Сметная заработная плата	Тенге						6126166			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									159752087
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					17511799				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						20281450			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5540314			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							88291226		
			- Перевозка грузов	Тенге					239889				
			- Накладные расходы	Тенге								21594226	
			- Сметная прибыль	Тенге								11833491	
			ИТОГО ПО АКТУ:						159 752 087,00				
			Временные здания и сооружения 2.9%	Тенге					4 632 810,52				
			Итого:	Тенге					164 384 897,52				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге					2 137 003,67				
			Итого:	Тенге					166 521 901,19				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					3 330 438,02				
			Итого:	Тенге					169 852 339,21				
			в том числе на 2022 год К=1	Тенге					169 852 339,21				
			Итого СМР без учета НДС:	Тенге					169 852 339,21				
			Скидка 10%						16 985 233,92				
			~~**Итого в текущих ценах с учётом скидки без НДС**~~						~~152 867 105,29~~				
			НДС 12%	Тенге					18 344 052,64				
			Итого с НДС	**Тенге**					171 211 157,93				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "САРТОБЕ"

Место печати (при наличии)
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Руководителя **Оспанов Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Куратор объекта **Истислямов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Батиркулов С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Бакиров Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)