"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"

Подрядчик: ТОО Строительная фирма "ТАЛАНТ"

Наименование стройки: Установка нового уличного освещения по улице Сатбаева с.10 лет Казахстана в Мукринском сельском округе Коксуского района (L=0,733 км)

Договор: №50 от 19.08.2022 г. Доп.согл №50/1 от 07.10.2022 г.

Акт выполненных работ №1 за октябрь месяц 2022 год

Локальная ресурсная смета № 2-1-1

Установка нового уличного освещения по улице Сатбаева с.10 лет Казахстана в Мукринском сельском округе Коксуского района (L=0,733 км)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Установка опор освещения. Подвеска провода СИП									
1	1101-0203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**яма**	**24**	854,19	704,85	20501	16916	–	8323	31130
					149,34	332,33	3584	7976	–	2306	
2	1133-0301-0401	**Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка НР=80 %**	**опора**	**24**	28446,1	10182,1	682706	244370	–	433943	1205981
					18264	4337,2	438336	104093	–	89332	

3	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт	24	65639	1575336	1575336	–
					–	–	–	126027
								1701363
4	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт	24	7560	181440	181440	–
					–	–	–	14515
								195955
5	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Фундамент закладной Ф-18Б) К=16,000;	м3	5,256	50345	264613	264613	–
					–	–	–	21169
								285782
6	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=16,000;	м3	5,256	981	5156	5156	–
					–	–	–	412
								5568
7	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=16,000;	м3	5,256	833	4378	4378	–
					–	–	–	350
								4728

8	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 К=16,000;	м3	5,256	816		4289		4289	–	4632
					–		–		–	343	
9	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=16,000;	м	48	498,41	11,17	23924	536	11292	8788	35329
					252	2,28	12096	109	–	2617	
10	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=16,000;	шт	72	2570,28	99,33	185060	7152	98528	58334	262866
					1102,5	22,78	79380	1640	–	19472	
11	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР=80 %	светильник	24	5992,46	3074,55	143819	73789	468	80953	242754
					2898,42	1317,87	69562	31629	–	17982	
12	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт	24	39168		940032		940032	–	1015235
					–		–		–	75203	
13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=16,000;	м кабеля	72	371,16	163,45	26724	11768	3241	11351	41121
					162,7	56,27	11714	4051	–	3046	
14	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=16,000;	км	0,07344	220596		16201		16201	–	17497
					–		–		–	1296	
15	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	27	2385		64395		64395	–	69547

				–		–		–	5152	
16	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	81	574		46494		46494	–	50214
				–		–		–	3720	
17	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	54	185		9990		9990	–	10789
				–		–		–	799	
18	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	21	4362		91602		91602	–	98930
				–		–		–	7328	
19	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт	8	1378		11024		11024	–	11906
				–		–		–	882	
20	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	12	2158		25896		25896	–	27968
				–		–		–	2072	
21	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт	48	1553		74544		74544	–	80508
				–		–		–	5964	
22	252-207-3510	Комплект (корпус для прехранителя SV29.25, плавкая вставка SVV10.25)(прим.)	комплект	24	9993		239832		239832	–	259019
				–		–		–	19187	
23	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой	шт	8	479		3832		3832	–	4139
				–		–		–	307	
24	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,755	80605,31	28799,63	60857	21744	–	38600	107414
					51805,68	12101,43	39113	9137	–	7957	

25	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 К=1,045;	км	0,78898	317171 / –		250242 / –		250242 / –	– / 20019	270261
		Итого по разделу 1					6 040 636				
		Раздел 2 Электротехническое оборудование									
26	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт	1	17060,76 / 3380	490,2 / 162,7	17061 / 3380	490 / 163	13191 / –	2551 / 1569	21181
27	515-301-0259 (об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А (прим.)	шт	1	106250 / –		106250 / –		106250 / –	– / –	106250
28	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт	1	1530,06 / 1470,3	32,85 / 16,27	1530 / 1470	33 / 16	27 / –	1070 / 208	2808
29	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт	1	65027		65027		65027	–	70229

30	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт	1	–		–		–	5202	
					5994,27	66,55	5994	67	2724	2318	8977
31	247-204-3407	Выключатель автоматический типа ВА98 63Н 3Р 63А 25кА	шт	1	3204	16,27	3204	16	–	665	
					13716		13716		13716	–	14813
32	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	3	–		–		–	1097	
					513,22	201,15	1540	603	204	671	2388
33	243-141-0110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 25 мм2 К=1,020;	км	0,00306	244,05	66,81	732	200	–	177	
					124239		380		380	–	410
		Итого по разделу 2			–		–		–	30	
		Итого по смете					227 056				
		в том числе					6 267 692				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					662 571				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					377 468				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					159 030				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 018 094				
		- оборудование, тенге					106 250				
		- накладные расходы, тенге					646 902				
		в т.ч. зарплата, тенге					58 221				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					456 405				
		Временные здания и сооружения 2,4 %					147875				
		Итого					6 309 317				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)					107889				

Итого	6 417 206
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	128344
Итого	6 651 800
2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге) 1,050	6 984 390
НДС 12%	838 127
Итого с НДС	7 822 518
Минус тендерная скидка генподряда 5%	391 126
Итого с учетом скидки генподряда 5%	7 431 392,02

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"

Аким сельского округа _____ Жумагулов Ж.Е.

Технадзор ТОО "Музтау"

Специалист технического надзора _____ Вишняков Р.К.

Подрядчик:

ТОО Строительная фирма "ТАЛАНТ"

Директор_____Килибаев Е.М.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"
БИН: 130340006686
Подрядчик: ТОО Строительная фирма "ТАЛАНТ"
БИН: 081040009931
Наименование строительства и его адресса: Установка нового уличного освещения по улице Сатбаева с.10 лет Казахстана в Мукринском сельском округе Коксуского района области Жетісу

типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		№50 доп.согл№50/1	19.08.2022г. 07.10.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка нового уличного освещения по улице Сатбаева с.10 лет Казахстана в Мукринском сельском округе Коксуского района области Жетісу	7 431 392,02	6 635 171							796 221	7 431 392,02

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"
Аким сельского округа _____ Жуматулов Ж.Е.

Технадзор ТОО "Музтау"
Специалист технического надзора _____ Вишняков Р.К.

Подрядчик:
ТОО Строительная фирма "ТАЛАНТ"
Директор _____ Килибаев Е.М.