Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М**	**181040024450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-Бай/25 от 15.05.2021

Номер документа	Дата составления
15	**11.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	1 234 436 493,00	1 234 436 493,00
				Итого	1	x	1 234 436 493,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мейтисбаев М.Я.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ким О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 11.06.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56

С П Р А В К А №1 за июнь 2021г.
стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25	15.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные	из них:		стоимость прочих затрат,	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**1 234 436 493**	**1 102 175 440,18**							**132 261 052,82**	**1 234 436 493**
ИТОГО	1 234 436 493	1 102 175 440,18							132 261 052,82	1 234 436 493

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "BINOM EDUCATION"
_____ **Тен О.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
_____ **Акмаканов Е.К.**

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Реестр актов выполненных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №1	Конструкции железобетонные ниже 0.000 (Локальная смета 2-01-01)	390 457 424
2	Акт выполненных работ №2	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	690 815 529
3	Акт выполненных работ №3	Архитектурные решения(Локальная смета 2-01-03)	19 589 416
4	Акт выполненных работ №4	Вертикальная планировка (Локальная смета 07-01-01и)	133 574 124
		ИТОГО:	**1 234 436 493**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2021г. на 2-01-01 Конструкции железобетонные ниже 0,000

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3108,235006	221,72	210,08	689158	404	178094	936633
						11,51	68,07	35776		69380	
2	2	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	5536,296449	170,00	--	941170		--	1016464
						--	--	--		75294	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 таб.1 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55,3629645	2494,80	--	138120	--	99446	256571
						2494,80	--	138120		19005	
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	694,3331438	41,02	41,02	28482	--	7274	38616
						--	14,55	--		2860	
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	694,3331438	59,31	59,31	41181	--	10518	55835
						--	21,04	--		4136	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	694,3331438	190,54	84,81	132298	--	74773	223637
						105,73	43,84	73412		16566	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,1481271	1084,75	--	83686	--	60254	155455
						1084,75	--	83686		11515	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2054095	404	430359	2683211
								330994	--	198756	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2054095			
			Материалы	Тенге				404			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Транспортные расходы	Тенге				941170			
			Накладные расходы	Тенге				430359			
			Сметная прибыль	Тенге				198756			
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				2683210			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							399
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2683210			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							399
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
8	8	1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	20	22835,87	16627,70	456717	3420	204187	713776
						6037,15	4275,30	120743		52872	
9	9	2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	220	3792,00	--	834240	834240	--	900979
						--	--	--		66739	
10	10	ТССЦКК8.04-08-2019	Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	994,5	270,00	--	268515	268515	--	289996
						--	--	--		21481	
11	11	ТСНРК8.04-08-2019, раздел 21-04, таб.5	Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для свай длиной 6 м	м3	994,5	779,33	--	775044	775044	--	837047
						--	--	--		62003	
12	12	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	1825	4104,71	2063,43	7491096	92765	5527300	14059868
						1990,45	1068,80	3632571		1041472	
13	13	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство и два слоя	м2 поверхности	164,25	2057,31	23,81	337913	178100	108539	482168
						949,18	8,52	155903		35716	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10163525	2152084	5840026	17283834
								3909217	--	1280283	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10163525			
			Материалы	Тенге				274285			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1043559			
			Местные материалы	Тенге				834240			
			Накладные расходы	Тенге				5840026			
			Сметная прибыль	Тенге				1280283			
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				17283834			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3582
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17283834			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3582
			Сметная заработная плата	Тенге							

			РАЗДЕЛ 3.Фундаментная плита ФП-1								
14	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	530,98	7590,86	1924,26	4030595	2430242	996304	5429051
						1089,70	927,88	578609		402152	
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	525,78	20011,85	1153,47	10521830	9084889	900591	12336214
						1579,50	302,77	830470		913794	
16	16	1106-1901-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	5257,8	4497,66	1251,36	23647797	7253398	11391745	37842705
						1866,75	514,17	9814998		2803163	
17	17	1106-1901-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	5257,8	2076,83	827,75	10919557	--	7605597	20007166
						1249,08	340,52	6567413		1482012	
18	18	1106-1901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование	т	265,7442	16199,77	1004,09	4304995	1449369	2447514	7292710
						9741,68	379,24	2588795		540201	
19	19	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	30,35199	219323,00	--	6656890	6656890	--	7189441
						--	--	--		532551	
20	20	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	235,39221	209142,00	--	49230398	49230398	--	53168830
						--	--	--		3938432	
21	21	1106-1901-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Бетонирование	м3	4172,85	21512,49	781,71	89768394	83969885	3511129	100741885
						607,87	316,77	2536550		7462362	
22	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	432,8	986,20	20,47	426827	267032	141714	614024
						348,74	3,34	150935		45483	
23	23	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	432,8	2990,47	43,18	1294275	942392	313567	1736469
						769,86	9,18	333195		128627	
24	24	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1623	2721,16	46,53	4416443	3884862	441783	5246884
						281,00	11,69	456063		388658	
25	25	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	5257,8	1053,49	30,02	5539040	4330113	1022399	7086354
						199,91	9,18	1051087		524915	
26	26	2108-0102-2301 РСНБ РК 2015	Бентонитовый мат AS 50	м2	5257,8	1417,00	--	7450303	7450303	--	8046327
						--	--	--		596024	
			Гидроизоляция стен подвала /КЖ18/								
27	27	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1985,47	2990,47	43,18	5937488	4323221	1438487	7966053
						769,86	9,18	1528534		590078	
			Приямки /Пр1 - 2 шт., Пр2 - 4 шт.Пр3- 2 шт./								
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,98	7590,86	1924,26	45393	27370	11221	61143
						1089,70	927,88	6516		4529	
29	29	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	19,2	35392,75	3415,90	679541	411843	208103	958656
						10526,67	1383,99	202112		71012	
30	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01836	224072,00	--	4114	4114	--	4443
						--	--	--		329	
31	31	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,42314	209142,00	--	1343348	1343348	--	1450816
						--	--	--		107468	
32	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,96	943,74	20,47	48093	29278	16686	69961
						348,74	3,34	17772		5182	
			Дополнительный каркас Кр-1								
33	33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,42242	24669,51	1448,61	59760	698	51605	120274
						22932,90	477,20	55553		8909	
34	34	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,42242	209142,00	--	506630	506630	--	547160
						--	--	--		40530	
35	35	1106-1901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование	т	62,72012	16199,77	1004,09	1016052	342076	577655	1721203
						9741,68	379,24	610999		127496	
			Выпуски арматуры								
36	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,20397	209142,00	--	460943	460943	--	497818
						--	--	--		36875	
			Фрагмент 1(блок 1,3)								

37	37	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,71076	209142,00	--	3285780	3285780	--	3548642
						--	--	--		262862	
			Фрагмент 1(блок 2)								
38	38	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,81497	209142,00	--	1216154	1216154	--	1313446
						--	--	--		97292	
			Фрагмент 2,3								
39	39	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,14808	209142,00	--	867538	867538	--	936941
						--	--	--		69403	
40	40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1881	224072,00	--	42148	42148	--	45520
						--	--	--		3372	
			Фрагмент 4-15								
41	41	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	33,91456	209142,00	--	7092959	7092959	--	7660396
						--	--	--		567437	
42	42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73968	224072,00	--	165742	165742	--	179001
						--	--	--		13259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**240979027**	**197069615**	**31076100**	**293819533**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**27329601**	--	**21764407**	
			Материалы	Тенге				**240979027**			
			Всего заработная плата	Тенге				**118746671**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге							
			Накладные расходы	Тенге				**78322947**			
			Сметная прибыль	Тенге				**31076100**			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**21764407**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**293819534**			
			Сметная заработная плата	Тенге							**21735**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**293819534**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**21735**
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**313786578**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**31569812**			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**199222106**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**941170**			
			- Накладные расходы	Тенге						**37346485**	
			- Сметная прибыль	Тенге						**23243446**	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ							313 706 578
				в т.ч. Оборудование							**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)							**4 706 799**
				Итого с временными зданиями и сооружениями							**318 493 377**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**7 006 854**
				Итого с затратами в зимнее время							**325 500 231**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							**6 510 005**
				Итого с непредвиденными работами и затратами							**332 010 236**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. K=1,050036							**348 622 700**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**348 622 700**
				НДС (12 %)							**41 834 724**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**390 457 424**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2021г. на 2-01-02 Конструкции железобетонные

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единица, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Колонны								
			К1/10шт/								
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	164,48	2003,71	961,09	329570	68651	129002	495258
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	102838		36686	
2	2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	164,48	520,74	366,96	85651	--	36765	132209
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	25294		9793	
3	3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	3,8365	51365,38	2903,76	197063	8720	163527	389437
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	177202		28847	
4	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6128	224072,00	--	137311	137311	--	148296
			СП - 8%			--	--	--		10985	
5	5	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,2237	209142,00	--	674211	674211	--	728148
			СП - 8%			--	--	--		53937	
6	6	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	16,9	27739,33	3767,53	468795	338087	75358	587685
			ПР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	67037		43532	
			К2/2шт/								
7	7	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	32,82048	2003,71	961,09	65763	13699	25741	98824
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	20520		7320	
8	8	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	32,82048	520,74	366,96	17091	--	7336	26381
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	5047		1954	
9	9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,5879538	51365,38	2903,76	30200	1336	25061	59682
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	27157		4421	
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1130724	224072,00	--	25336	25336	--	27363
			СП - 8%			--	--	--		2027	
11	11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,4748814	209142,00	--	99318	99318	--	107263
			СП - 8%			--	--	--		7945	
12	12	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	3,402	27739,33	3767,53	94369	68057	15170	118302
			ПР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	13495		8763	
			К3/11шт/								
13	13	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	175,8768	2003,71	961,09	352406	73410	137940	529574
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	109963		39228	
14	14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	175,8768	520,74	366,96	91586	--	39313	141370
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	27046		10472	
15	15	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	4,10289	51365,38	2903,76	210747	9327	174882	416479
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	189506		30850	
16	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,532224	224072,00	--	119256	119256	--	128797
			СП - 8%			--	--	--		9541	
17	17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24915	219323,00	--	54644	54644	--	59016
			СП - 8%			--	--	--		4372	
18	18	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,321516	209142,00	--	694668	694668	--	750241
			СП - 8%			--	--	--		55573	
19	19	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	18,15	27739,33	3767,53	503469	363093	80932	631153
			ПР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	71996		46752	
			К4/28шт/								
20	20	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	304,4228096	2003,71	961,09	609975	127063	238759	916633
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	190334		67899	

21	21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	304,4228096	520,74	366,96	158525	--	68046	244696
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	46814		18126	
22	22	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	6,6054556	51365,38	2903,76	339292	15016	281551	670511
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	305095		49667	
23	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9961049	224072,00	--	223199	223199	--	241055
			СП - 8%			--	--	--		17856	
24	24	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваривaемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,6093507	209142,00	--	1173151	1173151	--	1267003
			СП - 8%			--	--	--		93852	
25	25	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	30,47408	27739,33	3767,53	845331	609637	135886	1059714
			ПР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	120882		78497	
			К5/50шт/								
26	26	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	960,6456	2003,71	961,09	1924855	400964	753436	2892554
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	600624		214263	
27	27	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	960,6456	520,74	366,96	500247	--	214727	772172
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	147728		57198	
28	28	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	25,744548	51365,38	2903,76	1322378	58524	1097337	2613293
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	1189098		193577	
29	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1305096	224072,00	--	701460	701460	--	757577
			СП - 8%			--	--	--		56117	
30	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваривaемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	22,6143284	209142,00	--	4729606	4729606	--	5107974
			СП - 8%			--	--	--		378368	
31	31	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	96,00655	27739,33	3767,53	2663157	1920620	428098	3338556
			ПР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	380829		247300	
			К6/40шт/								
32	32	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	951,7032	2003,71	961,09	1906937	397232	746422	2865628
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	595033		212269	
33	33	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	951,7032	520,74	366,96	495590	--	212728	764983
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	146353		56665	
34	34	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	51,6207034	51365,38	2903,76	2651517	117347	2200285	5239946
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	2384275		388144	
35	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,9367709	224072,00	--	2450624	2450624	--	2646674
			СП - 8%			--	--	--		196050	
36	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваривaемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	40,6839325	209142,00	--	8508719	8508719	--	9189417
			СП - 8%			--	--	--		680698	
37	37	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	91,03248	26886,88	3767,53	2447579	1821466	334981	3005165
			ПР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	283145		222605	
			К7/6шт/								
38	38	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	94,58592	2003,71	961,09	189523	39479	74184	284803
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	59138		21097	
39	39	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	94,58592	520,74	366,96	49255	--	21142	76029
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	14545		5632	
40	40	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	9,474651	51365,38	2903,76	486669	21539	403848	961759
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	437618		71241	
41	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,995658	224072,00	--	223099	223099	--	240947
			СП - 8%			--	--	--		17848	
42	42	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваривaемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,478993	209142,00	--	1773314	1773314	--	1915179
			СП - 8%			--	--	--		141865	
43	43	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	16,3134	26798,51	3767,53	437175	326149	58960	535826
			ПР - 91%; СП - 8%			3038,29	933,36	49565		39691	
			К8/6шт/								
44	44	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	152,724	2003,71	961,09	306015	63745	119782	459860
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	95488		34064	

45	45	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	152,724	520,74	366,96	79529	--	34137	122760
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	23486		9093	
46	46	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	8,106501	51365,38	2903,76	416394	18428	345532	822880
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	374426		60954	
47	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,189695	224072,00	--	266577	266577	--	287903
			СП - 8%			--	--	--		21326	
48	48	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,916845	209142,00	--	1446603	1446603	--	1562331
			СП - 8%			--	--	--		115728	
49	49	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	16,926	26886,88	3767,53	455087	338672	62284	558761
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	52646		41390	
			К9/6шт/								
50	50	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	152,724	2003,71	961,09	306015	63745	119782	459860
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	95488		34064	
51	51	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	152,724	520,74	366,96	79529	--	34137	122760
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	23486		9093	
52	52	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	8,181537	51365,38	2903,76	420248	18598	348730	830497
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	377892		61518	
53	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2597	224072,00	--	282263	282263	--	304844
			СП - 8%			--	--	--		22581	
54	54	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,921837	209142,00	--	1447647	1447647	--	1563459
			СП - 8%			--	--	--		115812	
55	55	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	19,11	26886,88	3767,53	513808	382371	70321	630859
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	59439		46730	
			К10/6шт/								
56	56	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	95,439	2003,71	961,09	191232	39835	74853	287372
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	59671		21287	
57	57	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	95,439	520,74	366,96	49699	--	21333	76714
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	14677		5683	
58	58	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,55168	51365,38	2903,76	131068	5800	108763	259017
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	117858		19186	
59	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13632	224072,00	--	30545	30545	--	32989
			СП - 8%			--	--	--		2444	
60	60	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,41536	209142,00	--	505153	505153	--	545565
			СП - 8%			--	--	--		40412	
61	61	1106-1905-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,4 до 2,8 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,84	26573,30	3767,53	261481	196682	33589	318676
			НР - 91%; СП - 8%			2817,77	933,36	27727		23606	
			К11/2шт/								
62	62	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	50,908	2003,71	961,09	102005	21249	39927	153287
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	31829		11355	
63	63	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	50,908	520,74	366,96	26510	--	11379	40920
			НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	7829		3031	
64	64	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	5,398354	51365,38	2903,76	277289	12272	230100	547980
			НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	249341		40591	
65	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,451672	224072,00	--	101207	101207	--	109304
			СП - 8%			--	--	--		8097	
66	66	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,946682	209142,00	--	1034559	1034559	--	1117324
			СП - 8%			--	--	--		82765	
67	67	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,917	26886,88	3767,53	212863	158411	29133	261356
			НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	24625		19360	
			К12/4шт/								
68	68	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	96,18048	2003,71	961,09	192718	40145	75435	289605
			НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	60135		21452	

69	69	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	96,18048	520,74	366,96	50085	--	21499	77310
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	14791		5727	
70	70	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	4,048368	51365,38	2903,76	207946	9203	172558	410944
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	186987		30440	
71	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3216688	224072,00	--	72077	72077	--	77843
			СП - 8%			--	--	--		5766	
72	72	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,7266992	209142,00	--	779409	779409	--	841762
			СП - 8%			--	--	--		62353	
73	73	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10,9296	26886,88	3767,53	293863	218691	40219	360808
			ПР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	33995		26727	
			К13/4шт/								
74	74	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	61,82144	2003,71	961,09	123872	25803	48487	186147
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	38653		13789	
75	75	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	61,82144	520,74	366,96	32193	--	13819	49692
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	9507		3681	
76	76	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,4177664	51365,38	2903,76	72824	3224	60431	143915
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	65484		10660	
77	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2045008	224072,00	--	45823	45823	--	49489
			СП - 8%			--	--	--		3666	
78	78	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2132656	209142,00	--	253745	253745	--	274045
			СП - 8%			--	--	--		20300	
79	79	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,6216	27739,33	3767,53	183679	132466	29526	230261
			ПР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	26266		17056	
			К14/2шт/								
80	80	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	51,6126	2003,71	961,09	103417	21542	40480	155409
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	32270		11512	
81	81	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	51,6126	520,74	366,96	26877	--	11537	41487
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	7937		3073	
82	82	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,487381	51365,38	2903,76	127765	5654	106022	252490
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	114888		18703	
83	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141116	224072,00	--	98842	98842	--	106749
			СП - 8%			--	--	--		7907	
84	84	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,046265	209142,00	--	427960	427960	--	462197
			СП - 8%			--	--	--		34237	
85	85	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,267	26886,88	3767,53	195387	145405	26741	239898
			ПР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	22603		17770	
			К15/26шт/								
86	86	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	493,85232	2003,71	961,09	989537	206130	387329	1487015
			ПР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	308771		110149	
87	87	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	493,85232	520,74	366,96	257169	--	110388	396961
			ПР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	75945		29404	
88	88	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	22,1276258	51365,38	2903,76	1136594	50302	943170	2246145
			ПР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	1022038		166381	
89	89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,5586034	224072,00	--	1469599	1469599	--	1587167
			СП - 8%			--	--	--		117568	
90	90	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,5690224	209142,00	--	3256136	3256136	--	3516627
			СП - 8%			--	--	--		260491	
91	91	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	49,35541	27739,33	3767,53	1369086	987360	220078	1716298
			ПР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	195778		127133	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61772560	43071210	12172918	79861114
								11640133	--	5915638	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				61772560			
		Материалы		Тенге				9965155			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33106061			

			Накладные расходы	Тенге				12172918				
			Сметная прибыль	Тенге				5915638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79861116				8703
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге				79861116				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8703
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Стены

			МС1/блок 1/								
92	92	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	636,44	4540,59	1885,77	2889813	610022	1255388	4476817
			ПР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	1079612		331616	
93	93	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	636,44	2640,36	1351,11	1680431	--	942543	2832812
			ПР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	820530		209838	
94	94	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	26,66587	42722,03	1747,07	1139220	39477	968503	2276341
			ПР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	1053156		168618	
95	95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,80945	224072,00	--	405447	405447	--	437883
			СП - 8%			--	--	--		32436	
96	96	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	24,85641	209142,00	--	5198519	5198519	--	5614401
			СП - 8%			--	--	--		415882	
97	97	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	159,11	27037,84	3996,39	4301991	3179747	679955	5380501
			ПР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	486379		398556	
			ДЖМ1								
98	98	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	338,16	4540,59	1885,77	1535446	324123	667026	2378670
			ПР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	573631		176198	
99	99	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	338,16	2640,36	1351,11	892864	--	500802	1505159
			ПР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	435973		111493	
100	100	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	11,71735	42722,03	1747,07	500589	17347	425573	1000255
			ПР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	462771		74093	
101	101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,40223	224072,00	--	90128	90128	--	97338
			СП - 8%			--	--	--		7210	
102	102	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	11,31512	209142,00	--	2366467	2366467	--	2555781
			СП - 8%			--	--	--		189317	
103	103	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	84,54	27037,84	3996,39	2285779	1689496	361281	2858824
			ПР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	258428		211765	
			ДЖМ2								
104	104	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	337,12	4540,59	1885,77	1530724	323126	664975	2371354
			ПР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	571867		175656	
105	105	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	337,12	2640,36	1351,11	890118	--	499262	1500530
			ПР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	434632		111150	
106	106	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	11,63587	42722,03	1747,07	497108	17226	422614	993300
			ПР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	459553		73578	
107	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,45173	224072,00	--	101220	101220	--	109318
			СП - 8%			--	--	--		8098	
108	108	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	11,18414	209142,00	--	2339073	2339073	--	2526199
			СП - 8%			--	--	--		187126	
109	109	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	84,28	27037,84	3996,39	2278749	1684300	360170	2850032
			ПР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	257633		211113	
			МС1/блок 3/								
110	110	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	636,44	4540,59	1885,77	2889813	610022	1255388	4476817
			ПР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	1079612		331616	
111	111	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	636,44	2640,36	1351,11	1680431	--	942543	2832812
			ПР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	820530		209838	
112	112	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	26,66587	42722,03	1747,07	1139220	39477	968503	2276341
			ПР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	1053156		168618	
113	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,80945	224072,00	--	405447	405447	--	437883
			СП - 8%			--	--	--		32436	

114	114	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,85641	209142,00	--	5198519	5198519	--	5614401
			СП - 8%			--	--	--		415882	
115	115	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	159,11	27037,84	3996,39	4301991	3179747	679955	5380501
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	486379		398556	
			ДЖМ1/1								
116	116	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	67,632	4540,59	1885,77	307089	64825	133405	475734
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	114726		35240	
117	117	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	67,632	2640,36	1351,11	178573	--	100160	301032
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	87195		22299	
118	118	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,34347	42722,03	1747,07	100118	3470	85115	200051
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	92554		14819	
119	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080446	224072,00	--	18026	18026	--	19468
			СП - 8%			--	--	--		1442	
120	120	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,263024	209142,00	--	473293	473293	--	511156
			СП - 8%			--	--	--		37863	
121	121	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	16,908	27037,84	3996,39	457156	337899	72256	571765
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	51686		42353	
			ДЖМ2/2								
122	122	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	67,4	4540,59	1885,77	306036	64602	132948	474102
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	114333		35119	
123	123	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	67,4	2640,36	1351,11	177960	--	99817	299999
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	86895		22222	
124	124	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,327174	42722,03	1747,07	99422	3445	84523	198660
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	91911		14716	
125	125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,090346	224072,00	--	20244	20244	--	21864
			СП - 8%			--	--	--		1620	
126	126	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,236828	209142,00	--	467815	467815	--	505240
			СП - 8%			--	--	--		37425	
127	127	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	16,85	27037,84	3996,39	455588	336741	72008	569804
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	51508		42208	
			МС1/блок 2/								
128	128	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	513,16	4540,59	1885,77	2330049	491858	1012216	3609647
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	870489		267381	
129	129	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	513,16	2640,36	1351,11	1354927	--	759970	2284089
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	661592		169192	
130	130	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	18,64627	42722,03	1747,07	796607	27605	677231	1591745
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	736425		117907	
131	131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2833	224072,00	--	287552	287552	--	310556
			СП - 8%			--	--	--		23004	
132	132	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	17,36297	209142,00	--	3631326	3631326	--	3921832
			СП - 8%			--	--	--		290506	
133	133	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	128,29	27037,84	3996,39	3468684	2563821	548246	4338284
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	392166		321354	
			ДЖМ3 и ДЖМ3/1								
134	134	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	298,2072	4540,59	1885,77	1354037	285829	588218	2097636
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	505858		155380	
135	135	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	298,2072	2640,36	1351,11	787374	--	441633	1327328
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	384464		98321	
136	136	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,4862834	42722,03	1747,07	447995	15524	380861	895165
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	414151		66309	
137	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4204338	224072,00	--	94207	94207	--	101744
			СП - 8%			--	--	--		7537	

138	138	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,0658496	209142,00	--	2105192	2105192	--	2273607
			СП - 8%			--	--	--		168415	
139	139	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	74,5518	27037,84	3996,39	2015720	1489886	318596	2521061
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	227895		186745	
			ДЖМ4 и ДЖМ4/1								
140	140	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	231,264	4540,59	1885,77	1050075	221664	456172	1626747
			НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	392300		120500	
141	141	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	231,264	2640,36	1351,11	610620	--	342493	1029362
			НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	298157		76249	
142	142	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,2809672	42722,03	1747,07	353780	12260	300764	706908
			НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	327053		52364	
143	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,265782	224072,00	--	59554	59554	--	64318
			СП - 8%			--	--	--		4764	
144	144	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,0151852	209142,00	--	1676312	1676312	--	1810417
			СП - 8%			--	--	--		134105	
145	145	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	57,816	27037,84	3996,39	1563220	1155429	247076	1955120
			НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	176736		144824	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73587658	43727309	18448189	99398714
								16411936	--	7362872	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				73587658			
			Материалы	Тенге				18788964			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24938341			
			Накладные расходы	Тенге				18448189			
			Сметная прибыль	Тенге				7362872			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99398719			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							13090
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				99398719			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							13090
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
			Л-1								
146	146	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	23,64	10683,60	168,28	252560	107751	129018	412104
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	140831		30576	
147	147	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	23,64	3253,80	157,46	76920	--	67458	155928
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	73197		11550	
148	148	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	23,64	39865,86	8414,38	942429	495660	270489	1309951
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	247853		97033	
149	149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5877	224072,00	--	131687	131687	--	142222
			СП - 8%			--	--	--		10535	
150	150	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,43998	209142,00	--	928586	928586	--	1002873
			СП - 8%			--	--	--		74287	
			Л-2								
151	151	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	21	10683,60	168,28	224356	95719	114610	366083
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	125103		27117	
152	152	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	21	3253,80	157,46	68330	--	59924	138515
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	65023		10260	
153	153	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	21	39865,86	8414,38	837183	440307	240282	1163662
			НР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	220174		86197	
154	154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52855	224072,00	--	118433	118433	--	127908
			СП - 8%			--	--	--		9475	
155	155	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный сваариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,9329	209142,00	--	822535	822535	--	888338
			СП - 8%			--	--	--		65803	
			Л-3								
156	156	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	8,32	10683,60	168,28	88888	37923	45407	145039
			НР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	49565		10744	
157	157	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	8,32	3253,80	157,46	27072	--	23741	54878
			НР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	25762		4065	

158	158	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	8,32	39865,86	8414,38	331684	174445	95197	461032
			ПР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	87231		34151	
159	159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21044	224072,00	--	47154	47154	--	50926
			СП - 8%			--	--	--		3772	
160	160	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,55424	209142,00	--	325057	325057	--	351062
			СП - 8%			--	--	--		26005	
			Л-4								
161	161	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	8,32	10683,60	168,28	88888	37923	45407	145039
			ПР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	49565		10744	
162	162	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	8,32	3253,80	157,46	27072	--	23741	54878
			ПР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	25762		4065	
163	163	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	8,32	39865,86	8414,38	331684	174445	95197	461032
			ПР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	87231		34151	
164	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21044	224072,00	--	47154	47154	--	50926
			СП - 8%			--	--	--		3772	
165	165	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,55424	209142,00	--	325057	325057	--	351062
			СП - 8%			--	--	--		26005	
			Л-7								
166	176	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	14,6	10683,60	168,28	155981	66547	79681	254515
			ПР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	86977		18853	
167	177	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	14,6	3253,80	157,46	47505	--	41662	96300
			ПР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	45207		7133	
168	178	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	14,6	39865,86	8414,38	582042	306119	167053	809023
			ПР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	153073		59928	
169	179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3698	224072,00	--	82862	82862	--	89491
			СП - 8%			--	--	--		6629	
170	180	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,44272	209142,00	--	510875	510875	--	551745
			СП - 8%			--	--	--		40870	
			Л-8								
171	181	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	25,44	10683,60	168,28	271791	115956	138842	443183
			ПР - 91%; СП - 8%			5957,30	40,08	151554		32851	
172	182	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	25,44	3253,80	157,46	82777	--	72594	167801
			ПР - 91%; СП - 8%			3096,34	39,41	78771		12430	
173	183	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	25,44	39865,86	8414,38	1014187	533401	291085	1409693
			ПР - 91%; СП - 8%			10484,46	2089,17	266725		104422	
174	184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6388	224072,00	--	143137	143137	--	154588
			СП - 8%			--	--	--		11451	
175	185	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,0235	209142,00	--	1050625	1050625	--	1134675
			СП - 8%			--	--	--		84050	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9984511	7119358	2001388	12944772
								1979604	--	958874	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9984511			
		Материалы		Тенге				2586197			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4533162			
			Накладные расходы	Тенге				2001388			
			Сметная прибыль	Тенге				958874			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12944773			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1430
			Сметная заработная плата	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				12944773			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1430
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 4.Парапет								
			Монолитный парапет Блок 1								
176	186	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	249,8	4540,59	1885,77	1134239	239431	492734	1757131
			ПР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	423743		130158	
177	187	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	249,8	2640,36	1351,11	659562	--	369944	1111867
			ПР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	322055		82360	

178	188	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	6,88091	42722,03	1747,07	293966	10186	249914	587391
			ПР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	271758		43510	
179	189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22625	224072,00	--	50696	50696	--	54752
			СП - 8%			--	--	--		4056	
180	190	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный сварниаемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	6,65466	209142,00	--	1391769	1391769	--	1503111
			СП - 8%			--	--	--		111342	
181	191	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	49,96	27037,84	3996,39	1350810	998429	213503	1689459
			ПР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	152721		125145	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4881042	2690511	1326095	6703711
								1170277	--	496571	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4881042			
		Материалы		Тенге				1248048			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1442465			
			Накладные расходы	Тенге				1326095			
			Сметная прибыль	Тенге				496571			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6703708			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							939
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6703708			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							939
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 5.Балки								
182	204	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,6830769	32090,79	6060,90	150284	34340	85800	254971
			ПР - 91%; СП - 8%			18697,14	1436,20	87560		18887	
183	205	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постреочных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,6830769	24669,51	1448,61	115529	1348	99764	232517
			ПР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	107397		17223	
184	206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,534827	224072,00	--	343912	343912	--	371425
			СП - 8%			--	--	--		27513	
185	207	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный сварниаемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,1594884	209142,00	--	660782	660782	--	713645
			СП - 8%			--	--	--		52863	
186	208	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	158,406912	5178,94	2231,97	820380	132765	384517	1301288
			ПР - 91%; СП - 8%			2108,85	558,62	334056		96392	
187	209	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	158,406912	2772,34	1681,34	439158	--	217932	709657
			ПР - 91%; СП - 8%			1091,00	420,84	172822		52567	
188	210	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	15,69696	26220,11	3096,84	411576	313826	62913	512448
			ПР - 91%; СП - 8%			3130,49	1273,88	49139		37959	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2941621	1486973	850926	4095951
								750974	--	303404	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2941621			
		Материалы		Тенге				482279			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1004694			
			Накладные расходы	Тенге				850926			
			Сметная прибыль	Тенге				303404			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4095951			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							620
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4095951			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							620
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 6.Плиты								
			Плиты Мп1;Мп1/1;Мп2;Мп2/1;Мп3;Мп5;Мп8;Мп8/1;Мп11;Мп12;Мп17;Мп17/1;М								
189	211	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	249,1598719	32977,80	1208,25	8216744	1687637	5735691	15068630
			ПР - 91%; СП - 8%			24996,24	300,60	6228060		1116195	
190	212	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	10,8332861	224072,00	--	2427436	2427436	--	2621631
			СП - 8%			--	--	--		194195	
191	213	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный сварниаемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	238,3266655	209142,00	--	49844115	49844115	--	53831644
			СП - 8%			--	--	--		3987529	
192	214	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	1197,310052	23860,90	3283,21	28568895	21419889	4399296	35605646
			ПР - 91%; СП - 8%			2687,68	1350,03	3217986		2637455	
193	215	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	3991,033507	2698,65	63,45	10770403	3331635	6595858	18755562
			ПР - 91%; СП - 8%			1800,42	15,70	7185537		1389301	
194	216	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	3991,033507	1089,34	32,03	4347592	--	3869109	8874037
			ПР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	4219760		657336	
			Плиты Мп4;Мп4/1;Мп6;Мп6/1;Мп7;Мп9;Мп9/1;Мп10;Мп13;Мп13/1;Мп14;Мп15;								

195	217	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетонопасосом	м3	1391,352763	24165,69	3574,31	33623000	24834381	5329424	42068618
			НР - 91%; СП - 8%			2742,29	1466,93	3815493		3116194	
196	218	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	279,7921348	64133,69	2424,69	17944102	7122571	9383313	29513609
			НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	10143122		2186193	
197	219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,197352	224072,00	--	2733085	2733085	--	2951732
			СП - 8%			--	--	--		218647	
198	220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,4639045	224072,00	--	1672452	1672452	--	1806248
			СП - 8%			--	--	--		133796	
199	221	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	250,629214	209142,00	--	52417095	52417095	--	56610463
			СП - 8%			--	--	--		4193368	
200	222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/капители/	т	7,4639045	224072,00	--	1672452	1672452	--	1806248
			СП - 8%			--	--	--		133796	
201	223	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006/капители/	т	9,5015251	209142,00	--	1987168	1987168	--	2146141
			СП - 8%			--	--	--		158973	
202	224	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	4408,15661	5545,05	121,47	24443449	3731637	18481065	46358475
			НР - 91%; СП - 8%			4577,05	30,06	20176353		3433961	
203	225	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	4408,15661	2922,07	61,38	12880942	--	11537052	26371433
			НР - 91%; СП - 8%			2860,69	15,36	12610370		1953440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				253548930	174881553	65330808	344390117
								67596681	--	25510379	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				253548930			
		Материалы		Тенге				62127749			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112753803			
			Накладные расходы	Тенге				65330808			
			Сметная прибыль	Тенге				25510379			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				344390117			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							48561
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				344390117			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							48561
			Сметная заработная плата	Тенге							

РАЗДЕЛ 7.Крыльца

			Крыльцо КР-1								
Стены Кр-1											
204	228	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,39	36894,63	2644,90	604703	347259	205459	874975
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	214094		64813	
Арматура на все крыльцо											
205	229	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03245	224072,00	--	7271	7271	--	7853
			СП - 8%			--	--	--		582	
206	230	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,39694	223582,00	--	88749	88749	--	95849
			СП - 8%			--	--	--		7100	
207	231	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,797547	209142,00	--	375943	375943	--	406018
			СП - 8%			--	--	--		30075	
			Крыльцо КР-2								
Лестницы											
208	232	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	8,32	28351,52	2181,32	235885	169583	48211	306823
			НР - 91%; СП - 8%			5787,60	580,04	48153		22728	
Плита Кр-2											
209	233	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,64	22389,52	1776,55	81498	65922	9904	98714
			НР - 91%; СП - 8%			2502,42	487,64	9109		7312	
Стены Кр-2											
210	234	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,98	36894,63	2644,90	294419	169074	100034	426009
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	104239		31556	
Арматура на все крыльцо											
211	235	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02853	224072,00	--	6393	6393	--	6904
			СП - 8%			--	--	--		511	
212	236	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,63846	223582,00	--	142748	142748	--	154168
			СП - 8%			--	--	--		11420	

213	237	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,08137	209142,00	--	435302	435302	--	470126
			СП - 8%			--	--	--		34824	
			Крыльцо КР-5;КР-5/1								
Стены											
214	252	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,12	36894,63	2644,90	410268	235601	139396	5936637
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	145255		43973	
Арматура на все крыльцо											
215	253	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0317376	224072,00	--	7112	7112	--	7681
			СП - 8%			--	--	--		569	
216	254	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1249344	223582,00	--	27933	27933	--	30168
			СП - 8%			--	--	--		2235	
217	255	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,359648	209142,00	--	284360	284360	--	307109
			СП - 8%			--	--	--		22749	
			Крыльцо КР-6;КР-6/1								
Стены											
218	257	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,38	36894,63	2644,90	309177	177550	105048	447363
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	109463		33138	
Арматура на все крыльцо											
219	258	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213312	224072,00	--	4780	4780	--	5162
			СП - 8%			--	--	--		382	
220	259	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1192356	223582,00	--	26659	26659	--	28792
			СП - 8%			--	--	--		2133	
221	260	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0766448	209142,00	--	225172	225172	--	243186
			СП - 8%			--	--	--		18014	
			Крыльцо КР-8								
Стены											
222	269	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,81	36894,63	2644,90	288147	165472	97903	416934
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	102018		30884	
Арматура на все крыльцо											
223	270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138547	224072,00	--	3104	3104	--	3352
			СП - 8%			--	--	--		248	
224	271	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1637868	223582,00	--	36620	36620	--	39550
			СП - 8%			--	--	--		2930	
225	272	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9113956	209142,00	--	190611	190611	--	205860
			СП - 8%			--	--	--		15249	
			Крыльцо КР-9;9/1;9/2								
Стены											
226	274	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,62	36894,63	2644,90	613189	352133	208342	887253
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	217098		65722	
Арматура на все крыльцо											
227	275	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033936	224072,00	--	7604	7604	--	8212
			СП - 8%			--	--	--		608	
228	276	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,196203	223582,00	--	43867	43867	--	47376
			СП - 8%			--	--	--		3509	
229	277	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,879206	209142,00	--	393021	393021	--	424463
			СП - 8%			--	--	--		31442	
			Гидроизоляция стен,крылец,колон соприкасающихся с грунтом								
230	278	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	894,45	943,74	20,47	844128	513889	292874	1227962
			НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	311930		90960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5988663	4503732	1207171	7771499
								1261359	--	575666	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5988663			
		Материалы		Тенге				2196482			
		Всего заработная плата		Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2307249			
			Накладные расходы	Тенге				1207171			

			Сметная прибыль	Тенге			575666		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			7771500		
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					874
			Сметная заработная плата	Тенге					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7771500		
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					874
			Сметная заработная плата	Тенге					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					555165884
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			100810964		
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				277480649	
			- Накладные расходы	Тенге					101337495
			- Сметная прибыль	Тенге					41123404

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	555 165 884
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5%)	8 327 488
Итого с временными зданиями и сооружениями	563 493 372
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	12 396 854
Итого с затратами в зимнее время	575 890 226
Непредвиденные работы и затраты - 2%	11 517 805
Итого с непредвиденными работами и затратами	587 408 031
Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036	616 799 579
Итого сметная стоимость в текущих ценах	616 799 579
НДС (12 %)	74 015 950
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	690 815 529

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BIOOMINDUSTRION"

_____ **Тен О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбетов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 3

за июнь 2021г. на 2-01-03 Архитектурные решения

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм. кодреесура	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/наружные t-200мм/**	м3	8,01	30557,89	511,54	244769	183369	54387	323088
						7153,95	146,96	57303		23932	
2	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,703	355881,35	2410,35	250185	189809	55163	329776
						83472,00	901,80	58681		24428	
3	5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Перемычки и крепление стен/**	т металлических изделий	10,32303	85882,35	2410,35	886566	--	810024	1832317
						83472,00	901,80	861684		135727	
4	6	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	10,32303	621532,00	--	6416093	6416093	--	6929380
						--	--	--		513287	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7797613	6789271	919574	9414561
								977668	--	697374	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1381520			
			Материалы	Тенге				373177			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Накладные расходы	Тенге				919574			
			Сметная прибыль	Тенге				184087			
			ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				2485181			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							667
			Сметная заработная плата	Тенге							
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6416093			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6416093			
			Сметная прибыль	Тенге				513287			
			ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6929380			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9414561			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							667
			Сметная заработная плата	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.Утепление стен								
5	35	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	1042	113,13	0,24	117881	71564	36953	167221
						44,21	0,12	46067		12387	
6	36	2108-0102-0733 РСНБ РК 2015	**Геомембрана полимерная трехслойная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015**	м2	1042	1841,00	--	1918322	1918322	--	2071788
						--	--	--		153466	
7	38	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя/стены подвала снаружи здания/**	м2	1042	515,82	3,55	537484	183808	281057	884024
						335,87	1,29	349977		65483	
8	39	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	109,41	26658,00	--	2916652	2916652	--	3149984
						--	--	--		233332	
9	42	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**	м шва	212,2	166,51	7,05	35333	21258	15805	55229
						59,28	3,84	12579		4091	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5525672	5111604	333815	6328246
								408623	--	468759	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5525672			
			Материалы	Тенге				276632			
			Всего заработная плата	Тенге							
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4834974			
			Накладные расходы	Тенге				333815			
			Сметная прибыль	Тенге				468759			
			ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				6328246			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							286
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6328246			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							286
			Сметная заработная плата	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							15742807
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1386291			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					11900876		
			- Накладные расходы	Тенге						1253389	
			- Сметная прибыль	Тенге						1166133	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ							15 742 807
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1.5%)							236 142
				Итого с временными зданиями и сооружениями							15 978 949
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2.2 %)							351 537
				Итого с затратами в зимнее время							16 330 486
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							326 610
				Итого с непредвиденными работами и затратами							16 657 096
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1.050036							17 490 550
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							17 490 550
				НДС (12 %)							2 098 866

			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					19 589 416

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BIXOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбелов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 4

за июнь 2021г. на 07-01-01и Вертикальная планировка

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6528	67,24	67,24	438943	--	112146	595176
						--	23,86	--		44087	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6528	225,93	225,93	1474871	--	376812	1999817
						--	80,17	--		148135	
3	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4357	59,17	59,17	257804	--	65878	349576
						--	21,00	--		25895	
4	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4357	199,03	199,03	867174	--	221569	1175843
						--	70,63	--		87099	
5	5	1101-0103-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	37006	135,76	132,44	5023935	--	1075098	6586956
						3,32	37,03	122860		487923	
6	6	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	1489491,5	25,00	--	37237288		--	40216271
						--	--	--		2978983	
7	7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	40647	221,72	210,08	9012253	5285	2328976	12248527
						11,51	68,07	467847		907298	
8	8	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	1636041,75	25,00	--	40901044		--	44173128
						--	--	--		3272084	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							107345295
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				590707			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					5284		
			- Перевозка грузов	Тенге				78138332			
			- Накладные расходы	Тенге						4180479	
			- Сметная прибыль	Тенге						7951504	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ							107 345 295
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1.5%)							1 610 179
				Итого с временными зданиями и сооружениями							108 955 474
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2.2 %)							2 397 020
				Итого с затратами в зимнее время							111 352 495
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							2 227 050
				Итого с непредвиденными работами и затратами							113 579 545
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							119 262 611
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							119 262 611
				НДС (12 %)							14 311 513
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							133 574 124

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Тен О.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____