Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области",Мангистауская область, г.Актау., 14 мкр., зд.1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **180940017282**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030440007501

Договор (контракт) д.с.№1 от 29.06.2021,№2 от 09.11.2021,№3 от 24.12.2021,№4 от 03.03.2022,№5 от 18.05.2022 к дог №34/21 от 30.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
99	**25.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездного железнодорожного пути для завода по приготовлению кормов по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, промышленная зона №4, участок №65			работа	1	72 246 508,19	72 246 508,19
				Итого	1	x	72 246 508,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО «АЙКОМ Ltd.»**

Строительство объекта: **Строительство подъездного железнодорожного пути для завода по приготовлению кормов по адресу: Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с.Мангистау, промышленная зона №4, участок №65»**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		34/21	2021-03-30	1	2021-06-29				
				2	2021-11-09				
				3	2021-12-24				
				4	2022-03-03				
				5	2022-05-18				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
Всего по стройке:	230 229 997,20	64 505 810,88							7 740 697,31	72 246 508,19
в том числе:										
ноябрь 2022 года		64 505 810,88							7 740 697,31	72 246 508,19
Удержания по договору 5%		3 225 290,54							387 034,87	3 612 325,41
Итого, сумма к перечислению:		61 280 520,34							7 353 662,44	68 634 182,78

М.П. **Заказчик:** **И.о.руководителя Манкешова А.Ж.** **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жәдігеров А.Ә.** **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «АЙКОМ Ltd.»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездного железнодорожного пути для завода по приготовлению кормов по адресу: Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с.Мангистау, промышленная зона №4, участок №65»**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездного железнодорожного пути для завода по приготовлению кормов**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №1 от 2021-06-29; доп соглашение №2 от 2021-11-09;№3 от 2021-12-24;№4 от 2022-03-03; №5 от 2022-05-18 к договору № 34/21 от 2021-03-30**

за **ноябрь 2022 г**

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтажные работы										
1	1	Е11-280104-0305	Путь на деревянных шпалах,длина рельсов 25 м,тип рельсов Р50,число шпал на 1 км 1840 шт.Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении	км пути	0,291	2135002,24 1255331	879671,24 166394	621286 365301	255984 48421	0	359938 78498	1059722	
2	2	Е11-280104-0306	Путь на деревянных шпалах,длина рельсов 25 м,тип рельсов Р50,число шпал на 1 км 1600 шт.Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении	км пути	0,878	3726201,54 1161897	868470,23 163333,6	3271605 1020146	762517 143407	1488943	1012291 342712	4626607	
3	3	Е11-280107-0102	Противоугоны,тип рельсов Р50.Установка	100 шт.противоугонов	30,08	5635,28 5124,42	510,86 276,64	169509 154143	15367 8321	0	141344 24868	335721	
4	4	С124-010106-2001	Противоугоны пружинные для контактного рельса	шт.	3008	2363		7107904		7107904		7676536	
5	5	Е11-280109-0303 Изм. и доп. вып. 13	Переводы стрелочные обыкновенные,тип рельсов Р50,марка перевода 1/9.Укладка поэлементно стреловыми кранами	стрелочный перевод	1	1762444,04	176983,18	1762444	176983	1361211	568632 230950	2152865	
	5.1	2401-0102-0302	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	шт.	8	224250 6079	41209,48	224250	41209	48632	159472		
	5.2	2401-0102-9902	Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014	м3	10,1	103479				1045137,9			
6	6	С124-010105-0103	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции),тип Р 50 марка 1/9	комплект	1	8539588		8539588		8539588	683167	9222755	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-280116-0101 Изм. и доп. вып. 18	Столбик.Устройство	упор	1	378568,17 114654	183702,4 49200,41	378568 114654	183702 49200	80212	142553 41690	562811	
8	8	С124-010107-0501	Предельный столбик	100 шт.	0,01	115368		1154		1154	92	1246	
9	9	Е11-280116-0101 Изм. и доп. вып. 18	Упоры.Устройство	упор	1	378568,17 114654	183702,4 49200,41	378568 114654	183702 49200	80212	142553 41690	562811	
10	10	С124-010102-0303	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы,ГОСТ 78-2004,тип III,для железной дороги широкой колеи	шт.	27	5002		135054		135054	10804	145858	
11	11	С124-010101-0204	Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	т	2,254	550057		1239828		1239828	99186	1339015	
12	12	С124-010103-0103	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р50 ГОСТ 33184-2014	т	0,3776	1277543		482400		482400	38592	520992	
13	13	С124-010103-0904	Подкладка Д50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	т	7,1672	934002		6694179		6694179	535534	7229713	
14	14	С124-010104-0103	Прокладки резиновые Д50	1000 шт.	0,034	363702		12366		12366	989	13355	
15	15	С124-010103-0601	Костыль путевой ГОСТ 5812-2014	т	64,6	389647		25171196		25171196	2013696	27184892	
16	16	Е11-280307-0101	Башмак сбрасывающий.Установка	100 шт.	0,01	25608,77 17712,5	7387,6 1892,68	256 177	74 19	5	171 34	461	
17	17	С124-010107-0302	Башмак сбрасывающий	шт.	1	192837		192837		192837	15427	208264	
18	18	Е11-280113-0401	Путь на железобетонных шпалах.Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию	км пути	1,25	1726945,05 1659960	66985,05 17323,6	2158681 2074950	83731 21655	0	1824046 318618	4301345	
19	19	Е11-280114-0102 Изм. и доп. вып. 18	Знаки путевые.Установка на деревянных столбах	км пути	1,169	222639,08 116510,4	15626 6141,2	260265 136201	18267 7179	105798	124740 30800	415806	
	19.1	2401-0107-0501	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,1169	115368				13486,52			
	19.2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,7535	44614				78230,65			
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									67560776	
			ИТОГО:					58577688	1680327	52692887	3978586	67560776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					4204476	368610		5004501		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5%		1689019,41					
			Итого с временными									69249795,84	
			Зимние удорожания			1,47 %		1017972,00					
			Итого с зимними удорожаниями									70267767,84	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1405355,36					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									71673123,2	
			с коэффицентом скидки и уменьшения, К-0,9									64505810,88	
			НДС			12 %		7740697,31					
			Итого с НДС									72246508,19	

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»

И.о.руководителя_____ **Манкешова А.Ж.**

Технический надзор: ТОО «Музтау»

Представитель_____ **Наков А.Э.**

Подрядчик: ТОО «АЙКОМ Ltd.»

Директор_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Авторский надзор: ТОО «Теміржолстройпроект »

Представитель_____ **Карасаев А.А.**