Заказчик: КГУ "Средняя школа №1" ГУ "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средняя школа №1» ГУ «Отдел образования г.Актобе

Справка № 1

о стоимости выполненных работ с 08 по 23 июня 2022 года

			Договор № 44 от 30.05.2022 г.		Источник финансирования		Организац- правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика				Наименование	Код	Наименование	код

Стоимость выполненных работ,затрат									НДС 12%	К оплате
Наименование	С начала года	В отчетном месяце	Строит-монтажных работ (в ценах 2021	из них		Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты			
				СМР	По монтажу оборудова-ния		СМР	Др.доп расходы		
Всего по стройке ндс	24 100 354	24 100 354	24 100 354	24 100 354					2 892 042,52	26 992 396,81

Заказчик: КГУ "Средняя школа №1" ГУ "Отдел образования

_____ Биманов А.Т.

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

_____ Кистаубаев М.К.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Женсикбаев А. С.

Авторский надзор: ИП "Жакупов Е. Т."

_____ Жакупов Е. Т.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2в

Заказчик: **КГУ "Средняя школа №1" ГУ "Отдел образования города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт системы отопления КГУ «Средняя школа №1» ГУ «Отдел образования г.Актобе**

Акт № 1
приемки выполненных работ с 08 по 23 июня 2022 года
общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1203-0101-0101	Ограждение регистров отопления, Разборка НР=72%	м2	22,4	141,72	23,27	3175	521		2062	5656
					118,45	9,43	2653	211		419	
2	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Разборка НР=72 % ЭСН РК 8.04-01-2015 тб.1: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	125	438,73	0,98	54841	123		39400	101780
					437,75	0,02	54719	3		7539	
3	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка НР=72 % ЭСН РК 8.04-01-2015 тб.1: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	1127	437,18	0,89	492702	1003		354056	914499
					436,29	0,04	491699	45		67741	
4	1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка НР=72 % ЭСН РК 8.04-01-2015 тб.1: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	90	436,48	0,66	39283	59		28245	72930
					435,82	0,05	39224	5		5402	
5	1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Разборка НР=72 % ЭСН РК 8.04-01-2015 тб.1: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	216	424,56	1,36	91705	294		65828	170136
					423,20	0,08	91411	17		12603	
6	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Разборка НР=72 % ЭСН РК 8.04-01-2015 тб.1: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	260	640,19	8,38	166449	2179		118288	307516

				631,81	0,07	164271	18		22779	
7 1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м	298	549,82	1,53	163846	456	3838	114877	301021
				535,41		159552	0		22298	
8 1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м	62	836,36	3,81	51854	236	1902	35796	94662
				801,88		49717	0		7012	
9 1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР=72 %	шт	14	1170,28		16384	0		11796	30434
				1170,28		16384	0		2254	
10 1215-0102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж НР=72 %	шт	2	11861,20		23722	0		17080	44066
				11861,20		23722	0		3264	
11 1215-0102-1604	Узлы элеваторные номер: 3-5. Демонтаж НР=72 %	шт	1	14354,60		14355	0		10336	26666
				14354,60		14355	0		1975	
12 1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж НР=72 %	шт	2	1952,52		3905	0		2812	7254
				1952,52		3905	0		537	
13 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт	240	1151,70		276408	0		199014	513456
				1151,70		276408	0		38034	
14 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Разборка НР=72 % тб.1: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	87,5	139,38	10,51	12196	920		8429	22275
				128,87	4,93	11276	431		1650	
	Итого по разделу 1					**2 612 351**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 399 295				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 791				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					730				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 740				
	- накладные расходы, тенге					1 008 018				
	в т.ч. зарплата, тенге					90 722				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					193 508				
	Раздел 2 Монтажные работы									
	2.1 Отопление									
16 241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	171	404,00		69084	0	69084		74611
						0	0		5527	
18 241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	122	671,00		81862	0	81862		88411
						0	0		6549	

19	261-305-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	216	699,00		150984	0	150984		163063
							0	0		12079	
20	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	225	1026,00		230850	0	230850		249318
							0	0		18468	
21	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м	299	2949,67	43,30	881951	12947	621810	181423	1148444
					826,74	15,99	247196	4781		85070	
23	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1663	537,00		893031	0	893031		964473
							0	0		71442	
25	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1700	2281,00		3877700	0	3877700		4187916
							0	0		310216	
26	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР=72 %	м	87,5	3886,43	26,26	340063	2298	309575	21073	390027
					322,17	12,32	28190	1078		28891	
27	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м	25	5308,49	53,31	132712	1333	104283	19880	164799
					1083,88	20,54	27097	514		12207	
28	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=72 %	м	4	6523,40	62,34	26094	249	19833	4394	32927
					1502,80	22,89	6011	92		2439	
30	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт	2	4162,94	184,40	8326	369	947	5090	14489
					3504,80	29,34	7010	59		1073	
32	1116-0401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений НР=72 %	шт	4	7936,95	176,59	31748	706	22141	6450	41254
					2225,04	14,67	8900	59		3056	
34	242-303-0906	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт	2	31093,00		62186	0	62186		67161
							0	0		4975	

35	242-303-0905	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт	3	20345,00		61035	0	61035		65918
							0	0		4883	
36	242-303-1106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт	2	46789,00		93578	0	93578		101064
							0	0		7486	
37	242-303-1105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт	1	31297,00		31297	0	31297		33801
							0	0		2504	
38	242-202-0205	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт	2	49251,00		98502	0	98502		106382
							0	0		7880	
40	245-507-0101	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15	шт	79	43141,00		3408139	0	3408139		3680790
							0	0		272651	
42	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт	327	7635,00		2496645	0	2496645		2696377
							0	0		199732	
43	245-510-0402	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8 °С до 28 °С	шт	327	3540,00		1157580	0	1157580		1250186
							0	0		92606	
44	242-203-1102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	337	6797,00		2290589	0	2290589		2473836
							0	0		183247	
54	234-303-3004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм	м	121	5770,00		698170	0	698170		754024
							0	0		55854	

55 234-303-3005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм	м	125,4	6455,00		809457	0	809457		874214
						0	0		64757	

Итого по разделу 2		**19 623 484**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		324 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		17 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 581
- материалы, изделия и конструкции, тенге		17 589 278
- накладные расходы, тенге		238 310
в т.ч. зарплата, тенге		21 448
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 453 591
Итого по смете		**22 235 835**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 723 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		23 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		7 312
- материалы, изделия и конструкции, тенге		17 595 018
- накладные расходы, тенге		1 246 328
в т.ч. зарплата, тенге		112 170
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 647 099
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8		266830
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	22 502 665
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	450053
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	22 952 718
Итого в текущих ценах с 18.08.2021 г.	**Тенге**	**22 952 718**
Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,050)	**Тенге**	**24 100 354**
НДС - 12%	Тенге	2 892 042,52
ИТОГО:	**Тенге**	**26 992 396,81**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №1" ГУ "Отдел образования города Актобе"

Биманов А.Т.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Женсикбаев А. С.

Подрядчик: ТОО "СтройМастерКласс"

Кистаубаев М.К.

Авторский надзор: ИП "Жакупов Е. Т."

Жакупов Е. Т.